Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87232261553
Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940 АО «ForteBank» БИК IRTYKZKA,
юридический адрес: РК, ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40

АКТ №3
Выполненных работ ТОО «Алау» за июль 2017г
По строительству объекта «Строительство средней школы №4 на 600 мест в южном городке г.Аягоз Аягозского района ВКО»

от 28.07.17г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Фундаменты									
	2.1 Свайные работы									
19	Е5-2-2	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 2К=523,000;	287,65	5970,64	4212,26	1717455	1211657	492960	4,03	1159
		м3 ж/бетона		724,5	765,72	208402	220259	115	2,22	639
22	Е5-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	523	400,95	187,2	209697	97906	170511	1,21	633
		свая		213,75	69,75	111791	36479	115	0,34	178
23	Е5-52-2	Бурение лидерных скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 2К=523,000;	2615	573,38	418,13	1499389	1093410	825851	0,59	1543
		м скважины								

				117	157,62	305955	412176	115	0,56	1464
	2.2 Блок А									
24	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	11,04	5700,25	66,01	62931	729	2558	1,35	15
		м3		195,75	24,93	2161	275	105	0,1218	1
25	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	11,04	83		916				
		м3								
35	Е6-1-22	Устройство железобетонного ростверка	46,9	7702,93	353,46	361267	16577	35384	3,6	169
		м3		585	133,52	27437	6262	105	0,6521	31

Локальная смета № 6-1-1

Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	35,46	27,84	26,18	987	928	305	0,0115	–
		м3 грунта		1,66	7,2	59	255	97	0,025	1
2	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	101,88	35,29	33,19	3595	3381	1110	0,0146	1
		м3 грунта		2,1	9,13	214	930	97	0,0317	3
3	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	5,44	467,1	–	2541	–	2871	2,976	16
		м3 грунта		467,1	–	2541	–	113	–	–
4	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	137,38	10,93	10,93	1502	1502	473	–	–
		м3 грунта		–	3,55	–	488	97	0,0136	2
5	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	38,57	39,73	37,82	1532	1459	481	0,013	1
		м3 грунта								

				1,87	11	72	424	97	0,0376	1
6	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 кмК=1,700;	65,569	108,2	108,2	7095	7095	1419	–	–
		т		–	21,64	–	1419	100	0,04544	3
7	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	38,57	3,76	3,24	145	125	60	0,00332	–
		м3 грунта		0,48	1,12	19	43	97	0,00371	–
8	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	123,64	7,57	7,57	936	936	295	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	304	97	0,00942	1
9	Е1-27-9	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	123,68	3,28	3,28	406	406	127	–	–
		м3 грунта		–	1,06	–	131	97	0,00408	1
10	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м для ручной засыпки	13,74	10,93	10,93	150	150	48	–	–
		м3 грунта		–	3,55	–	49	97	0,0136	–
11	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	13,74	167,18	–	2297	–	2596	1,21	17
		м3 грунта		167,18	–	2297	–	113	–	–
12	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	123,64	25,65	5,38	3171	665	2431	0,129	16
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	2506	–	97	–	–
13	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	20,1	6151,36	261,86	123642	5263	14797	3,44	69
		м3 изоляции		499,5	99	10040	1990	123	0,48	10
14	Е1-166-2	Подсыпка под полы	5,4	134,1	–	724	–	818	0,972	5
		м3 грунта		134,1	–	724	–	113	–	–

15	Е1-165-6	Копание вручную ям под приямки в грунтах 2 группы	3,72	218,93	–	814	–	920	1,54	6
		м3 грунта		218,93	–	814	–	113	–	–
	Раздел 2 Фундаменты									
16	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,1	5700,25	66,01	17671	205	718	1,35	4
		м3		195,75	24,93	607	77	105	0,1218	–
17	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,1	83		257				
		м3								
18	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	8	493,84	243,37	3951	1947	2150	0,668	5
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	855	681	140	0,3375	3
19	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	48	1091,99	598,4	52416	28723	27531	1,18	57
		шт сборных конструкций		195,53	214,16	9385	10280	140	0,911	44
20	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	2,648	11660		30876				
		м3								
21	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	32,592	9860		321357				
		м3								
22	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	35,24	83		2925				
		м3								
23	Е6-13-1	Монолитные заделки	2,6	7081,87	86,6	18413	225	1428	3,06	8
		м3		490,5	32,72	1275	85	105	0,1598	–
24	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,6	83		216				
		м3								
25	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	20,9	228,43	4,19	4774	88	1470	0,382	8
		м2 поверхности		58,05	1,58	1213	33	118	0,0076	–

26	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	153,07	245,44	3,82	37570	585	7006	0,212	32
		м2 поверхности		37,35	1,44	5717	220	118	0,007	1
27	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов под перегородки	2,4	7702,93	353,46	18487	848	1810	3,6	9
		м3		585	133,52	1404	320	105	0,6521	2
28	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0514	53000		2724				
		т								
29	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0068	50600		344				
		т								
30	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских Ф1К=2,000;	4,9	6437,41	196,62	31543	963	1783	1,79	9
		м3		272,25	74,27	1334	364	105	0,3628	2
31	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=2,000;	4,9	83		407				
		м3								
32	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=2,000;	0,1008	65900		6643				
		т								
33	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонныК=2,000;	3,86	8573,85	112,36	33095	434	4312	6,34	24
		м3		1021,5	42,44	3943	164	105	0,2073	1
34	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=2,000;	3,86	83		320				
		м3								
35	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=2,000;	0,07488	65900		4935				
		т								
36	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=2,000;	0,01936	62000		1200				
		т								

37	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 ммК=2,000;	0,28616	56200		16082				
		т								
38	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумомК=2,000;	6,48	623,76	24,55	4042	159	391	0,263	2
		м2 покрытия								
				39,83	9,2	258	60	123	0,0449	–
39	Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ приямков	1,42	9068,78	954,98	12878	1356	2096	6,51	9
		м3								
				1075,5	330,44	1527	469	105	1,337	2
40	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0054	41200		222				
		т								
41	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	7,2	110,75	1,19	797	9	459	0,37	3
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				60,3	0,45	434	3	105	0,0022	–
42	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1	232,13	9,95	232	10	69	0,356	–
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	52	4	123	0,0182	–
43	Е8-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,04362	176047,1	1941,97	7679	85	396	42,3	2
		т металлических изделий								
				6975	726,75	304	32	118	3,55	–
44	Е7-61-1	Устройство подпольного канала	0,163	1986,57	564,43	324	92	174	3,33	1
		м3 сборных конструкций								
				567	195,49	92	32	140	0,7533	–
45	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5К=3,000;	0,123	19300		2374				
		м3								
46	30-18-67	Плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2К=2,000;	0,04	18800		752				
		м3								

Локальная смета № 3-1-1

Общестроительные работы

1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	6,43	27,84	26,18	179	168	55	0,0115	–
		м3 грунта		1,66	7,2	11	46	97	0,025	–
2	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	88,4	35,29	33,19	3120	2934	963	0,0146	1
		м3 грунта		2,1	9,13	186	807	97	0,0317	3
3	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2,3	467,1	–	1074	–	1214	2,976	7
		м3 грунта		467,1	–	1074	–	113	–	–
4	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	32,47	39,73	37,82	1290	1228	405	0,013	–
		м3 грунта		1,87	11	61	357	97	0,0376	1
5	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 кмК=1,600;	51,952	108,2	108,2	5621	5621	1124	–	–
		т		–	21,64	–	1124	100	0,04544	2
6	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	32,47	3,76	3,24	122	105	50	0,00332	–
		м3 грунта		0,48	1,12	16	36	97	0,00371	–
7	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	87,42	7,57	7,57	662	662	209	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	215	97	0,00942	1
8	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	9,71	167,18	–	1623	–	1834	1,21	12
		м3 грунта		167,18	–	1623	–	113	–	–
9	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	87,42	25,65	5,38	2242	470	1719	0,129	11

		м3 уплотненного грунта								
				20,27	–	1772	–	97	–	–
10	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,79	5700,25	66,01	27304	316	1110	1,35	6
		м3								
				195,75	24,93	938	119	105	0,1218	1
11	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,79	83		398				
		м3								
12	Е6-1-6	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под колонныК=8,000;	27,68	8524,46	489,23	235957	13542	27148	4,75	131
		м3								
				749,25	184,82	20739	5116	105	0,9026	25
13	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=8,000;	27,68	83		2297				
		м3								
14	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=8,000;	0,1576	62000		9771				
		т								
15	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=8,000;	0,0944	67700		6391				
		т								
16	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=8,000;	0,37304	65900		24583				
		т								
17	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 ммК=8,000;	0,5152	61200		31530				
		т								
18	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельноК=8,000;	0,27616	69800		19276				
		т								
19	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	83,52	245,44	3,82	20499	319	3822	0,212	18
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	3119	120	118	0,007	1
20	Е6-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	2,88	218,21	1,8	628	5	213	0,42	1
		м2								

				69,75	0,68	201	2	105	0,0033	–
21	Е6-9-2	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины подливкиК=3,000;	8,64	91,09	0,75	787	6	202	0,12	1
		м2								
				21,83	0,29	189	3	105	0,0014	–
22	Е9-35-1	Монтаж базы колонн	1,682	17937,37	627,69	30171	1056	21645	86,5	145
		т конструкций								
				14197,5	101,25	23880	170	90	0,49	1
23	2-1-115	Опорные плиты колонн (С345)	0,834	131832		109948				
		т								
24	2-1-115	Опорные плиты колонн (С255)	0,848	116785		99034				
		т								
25	Е9-17-1	Монтаж колонн	3	4646,85	2285,57	13941	6857	5931	9,35	28
		т конструкций								
				1579,5	617,13	4739	1851	90	2,34	7
26	2-1-117	Колонны(С245)	3	114960		344880				
		т								

Локальная смета № 7-1-1

Вертикальная планировка

1	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	32770	1,41	1,41	46206	46206	9536	–	–
		м2 спланированной площади								
				–	0,3	–	9831	97	0,00099	32
2	Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы(растительный) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	2884	7,91	7,91	22812	22812	7190	–	–
		м3 грунта								
				–	2,57	–	7412	97	0,00984	28
3	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=14,000;	40376	7,32	7,32	295552	295552	93212	–	–
		м3 грунта								
				–	2,38	–	96095	97	0,00911	368

4	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы (растительный)одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы(недостающий)	1434	32,54	30,98	46662	44425	14661	0,0106	15
		м3 грунта		1,53	9,01	2194	12920	97	0,0308	44
5	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 кмК=1,200;	1720,8	108,2	108,2	186191	186191	37238	–	–
		т		–	21,64	–	37238	100	0,04544	78
6	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (выемка)	7547	9,24	9,24	69734	69734	21962	–	–
		м3 грунта		–	3	–	22641	97	0,0115	87
7	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(недостающий)	12972	27,84	26,18	361140	339607	111484	0,0115	149
		м3 грунта		1,66	7,2	21534	93398	97	0,025	324
8	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 кмК=1,700;	22052,4	108,2	108,2	2386070	2386070	477214	–	–
		т		–	21,64	–	477214	100	0,04544	1002
9	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м(насыпь)	12972	9,24	9,24	119861	119861	37749	–	–
		м3 грунта		–	3	–	38916	97	0,0115	149
10	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	12972	12,51	12,51	162280	162280	53854	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,28	–	55520	97	0,01399	181

Локальная смета № 7-2-1

Ограждение

5	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,17856	48300		8624				
		т								
6	Е9-62-3	Изготовление панелей ПМ3	9,66286	27935,09	9375,11	269933	90590	160777	91	879
		т конструкций		16380	2107,33	158278	20363	90	7,36	71
7	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	6,36756	58700		373776				
		т								
8	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,5654	50600		28609				
		т								
9	1-1-760	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d=2,5 мм	1473,8	187		275601				
		м2								
10	1-1-876	Прокат полосовой 50х6 ,L= 0,1м	0,26792	50100		13423				
		т								
11	8-6-79	Трубы электросварные 100х4 мм	840	629		528360				
		м								
12	8-6-91	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм	24	1142		27408				
		м								

Локальная смета № 6-5-1

Раздел 1 Наружные сети водопровода

1.1 Земляные работы

1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1000,0	27,84	26,18	27840	26180	8400	0,0115	14
		м3 грунта		1,66	7,2	8141	35310	97	0,025	123
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; м3 грунта	50,0	262,72	–	13136	–	15500	1,848	93
				262,72	–	13136	–	113	–	–
8	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м м3 грунта	1000,0	6,48	6,48	6480	6480	2800	–	–
				–	2,1	–	9555	97	0,00806	37
9	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы м3 грунта	505,6	134,1	–	67801	–	76615	0,972	491
				134,1	–	67801	–	113	–	–

1.2 Хозяйственно-питьевой водопровод В1

12	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	27,1	1461,2	152,52	39599	4133	7428	1,02	28
		м3 основания		153,68	57,15	4165	1549	130	0,279	8
13	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм задвижка или клапан	2	411,46	17,71	822	89	1551	1,4	7
				231,75	6,75	395	34	130	0,03	–
14	9-2-67	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002 шт	2	12756		25512				
21	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	8	540,43	21,43	4323	429	1306	0,6	12

		фланец									
				126	–	2520	–	130	–	–
52	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,170	58881,69	25695,31	10009	12565	9600	194	46
		км трубопровода								
				33075	6813,45	4600	3332	130	26,38	13
53	8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	170	468		79560				
		М								
55	*Е22-41-1*	*Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах д=1,5м*	*11,28*	*7823,55*	*1879,87*	*88250*	*21205*	*28945*	*8,86*	*100*
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				1435,5	*538,43*	*16192*	*6073*	*130*	*2,061*	*23*
56	*30-18-30*	*Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)К=9,000;*	*2,61*	*3588*		*9365*				
		м								
57	*30-18-37*	*Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)К=15,000;*	*8,85*	*6611*		*58507*				
		м								

Локальная смета № 2-1-1

Общестроительные работы

Раздел 3 Стены

160	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	8,875	23100	205013
		м3			
175	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	29,069	23100	671494
		м3			
193	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	8,464	23100	195518
		м3			
217	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	4,432	23100	102379
		м3			
232	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,984	23100	22730
		м3			

	Всего прямые затраты	***12480606***
	Накладные расходы	***2852464***
	Всего:	***15333070***
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00%)	***919984***
	Всего прямые затраты	***16253054***
СН РК 8.02-09-2002	***Временные здания и сооружения 1,8%***	***292555***
	Всего:	***16545609***
СН РК 8.02.-07-2002	***Затраты при производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2%***	***364003***
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет1%	***165456***
	На оплату дополнительных отпусков0,4%	***66182***

Итого :	***17141250***
В базовых ценах 2001года МРП 775тенге	***17141250***
В текущих ценах 2014года МРП1852(2,390)	***40967587***
Налоги, сборы, обязательные платежи(2%)	***819351***
Итого:	***41786938***
НДС 12%	***5014432***
Итого	***46801370***

Заказчик :
И.О. Руководителя ГУ «Управление строительства архитектуры и градостроительства ВКО» ***И.В. Валл***

Подрядчик :
Директор ТОО «Алау ***Г.И.Найзабеков***

Технадзор:
Директор ТОО «DC&V" ***А.К. Кусаинов***

К накопительной смете
претензий нет