Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87232261553
Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940 АО «ForteBank» БИК IRTYKZKA,
юридический адрес: РК, ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40

По строительству объекта «Строительство средней школы №4 на 600 мест в южном городке г.Аягоз Аягозского района ВКО»

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2017г.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года ,тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге	
	Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
Акт№5	54 548 283	34 020 111	54 548 283	34 020 111
Всего	249 281 639	34 020 111	54 548 283	34 020 111
НДС (12%)	29 913 797	4 082 414	6 545 794	4 082 414
Итого :	279 195 436	38 102 525	61 094 077	38 102 525
Всего к оплате	279 195 436	38 102 525	61 094 077	38 102 525

Заказчик :
И.О. Руководителя отдела строительства и мониторинга жилья ГУ «Управление строительства архитектуры и градостроительства ВКО»

Тұрысбек Ә.М.

Подрядчик :
Директор ТОО «Алау»

Г.И.Найзабеков

Технадзор:
Директор ТОО «DC&V"

А.К. Кусаинов

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87232261553
Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940 АО «ForteBank» БИК IRTYKZKA,
юридический адрес: РК, ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40

АКТ №5
Выполненных работ ТОО «Алау» за сентябрь 2017г
По строительству объекта «Строительство средней школы №4 на 600 мест в южном городке г.Аягоз Аягозского района ВКО»

от 26.09.17г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Раздел 3 Стены								
		3.1 Блок А								
150	Е8-15-3	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 500 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом / *м3 кладки*	12,8	7798,19	282,71	100000	64438	271110	5,53	1260
				902,25	105,75	20500	24104	118	0,52	119
152	Е6-20-1	Засыпка рихтовочного слоя пескомК=0,020; м3	9,369	1617,12	273,87	15151	2566	3386	1,77	17
				240,75	103,46	2256	969	105	0,5053	5
153	Е8-12-1	Армирование кладки стен арматурными	2	8679,65	422,15	17350	1691	20000	56,4	226

		сетками М2 (На все блоки)								
		т металлических изделий		8257,5	157,5	16500	631	60	0,77	3
157	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича м3 кладки	6,5	8397,58	337,41	50000	36865	50000	4,38	24
				670,5	126	4358	13767	5,6	0,62	0,6
158	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т шт сборных конструкций	97	105,61	66,43	10244	6444	6476	0,148	14
				23,85	23,85	2313	2313	140	0,1051	10
159	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т шт сборных конструкций	31	393,74	250,96	12206	7780	9503	0,813	25
				130,73	88,22	4053	2735	140	0,3715	12
161	Е6-18-9	Устройство перемычекК=3,000; м3	1,134	13646,62	367,51	15475	417	2788	13,1	15
				2202,75	138,83	2498	157	105	0,678	1
166	1-1-893	Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПС т	1,394	62300		86846				
186	Е8-15-3	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 500 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом м3 кладки	19,24	7798,19	282,71	150000	64732	250000	5,53	106,4
				902,25	105,75	17354	24214	118	0,52	9,8
187	Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм м2	470,53	1707,89	1,02	803613	480	18798	0,2357	111
				37,89	0,16	17828	75	105	0,00054	–
188	Е6-20-1	Засыпка рихтовочного слоя пескомК=0,020; м3	9,4106	1617,12	273,87	15218	2577	3402	1,77	17
				240,75	103,46	2266	974	105	0,5053	5
189	Е8-15-1	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 380 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом м3 кладки	32,55	7786,07	305,8	253437	9954	44334	6,41	209
				1039,5	114,75	33836	3735	118	0,56	18

190	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича м3 кладки	7,15	8397,58	337,41	60000	33127	80000	4,38	31,30
				670,5	126	4790	12371	9	0,62	4,4
191	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т шт сборных конструкций	78	105,61	66,43	8238	5182	5208	0,148	12
				23,85	23,85	1860	1860	140	0,1051	8
192	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т шт сборных конструкций	32	393,74	250,96	12600	8031	9808	0,813	26
				130,73	88,22	4183	2823	140	0,3715	12
194	Е6-18-9	Устройство перемычек м3	1,604	13646,62	367,51	21889	589	3944	13,1	21
				2202,75	138,83	3533	223	105	0,678	1
200	Е9-24-1	Монтаж металлоперемычек т конструкций	1,39252	13864,97	4022,39	19307	5601	12736	56,5	79
				9090	1071,86	12658	1493	90	3,81	5
203	Е8-12-1	Армирование кладки стен по всем блокам для крепления декоративного слоя т металлических изделий	4,00602	8679,65	422,15	34771	1691	39779	56,4	226
				8257,5	157,5	33080	631	118	0,77	3
	Раздел 4 Перекрытие									
	4.1 Блок А									
241	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны *шт сборных конструкций*	53	903,54	200,77	47888	10641	27483	1,74	92
				299,25	71,15	15860	3771	140	0,3052	16
248	Е6-22-5	Устройство монолитных участков м3	1,649	13241,11	379,21	21835	625	3913	13	21
				2117,25	143,26	3491	236	105	0,6996	1
250	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм т	0,03215	41200		1325				
251	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,	0,0588	50600		2975				

		d=6 мм т								
255	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм т	0,07912	61200		4842				
256	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм т	0,14784	45800		6771				
	4.3 Блок В									
277	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны *шт сборных конструкций*	53	903,54 299,25	200,77 71,15	47888 15860	10641 3771	27483 140	1,74 0,3052	92 16
283	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг т стальных элементов	0,04028	175710,1 8100	1826,1 690,75	7078 326	74 28	496 140	42,7 3,37	2 –
286	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм т	0,0316	41200		1302				
290	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм т	0,06072	50900		3091				
291	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм т	0,07912	61200		4842				
292	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм т	0,14784	45800		6771				

Раздел 5 Перегородки

5.1 Блок А

333	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	94,59	1151,09	34,37	108882	3251	22532	1,21	114
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	17878	1217	118	0,0629	6
	5.3 Блок В									
337	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	17,19	1151,09	34,37	19787	591	4095	1,21	21
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	3249	221	118	0,0629	1
	Раздел 9 Внутренняя отделка									
	9.1 1 этаж									
607	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	228,02	258,43	3,39	58927	773	28184	0,65	148
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	26678	164	105	0,0505	12
609	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	500	258,43	3,39	129215	19636	70000	0,65	325
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	58500	4170	10	0,0505	25
	Раздел 13 Разные работы									
	13.18 Подпольные каналы									
1203	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (Блок А)	12,4	5700,25	66,01	70683	819	2873	1,35	17
		м3		195,75	24,93	2427	309	105	0,1218	2
1204	Е6-33-4	Устройство подпольных каналов при толщине более 150 мм	52,231	9380,39	954,98	489947	49880	77105	6,51	340
		м3		1075,5	330,44	56174	17259	105	1,337	70

1205	4-1-90									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,31193	41200		12852				
		т								
1206	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,02002	45800		917				
		т								
1207	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	152	245,44	3,82	37307	581	6957	0,212	32
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	5677	219	118	0,007	1
1232	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (Блок В)	12,6	5700,25	66,01	71823	832	2919	1,35	17
		м3								
				195,75	24,93	2466	314	105	0,1218	2
1233	Е6-33-4	Устройство подпольных каналов при толщине более 150 мм	42,2	9380,39	954,98	395852	40300	62298	6,51	275
		м3								
				1075,5	330,44	45386	13945	105	1,337	56
1234	4-1-90									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,30329	41200		12496				
		т								
1235	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,02024	45800		927				
		т								
1236	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	108,7	245,44	3,82	26679	415	4976	0,212	23
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	4060	157	118	0,007	1
		Локальная смета № 4-1-2								
1	80-1-3(пл)	Дизельная электростанция с генератором FG Wilson BF-SC450 с генератором ДС12 59А-320кВт со спецконтейнером приложение 3-1г	1	5785833		5785833				
		шт.								
		Локальная смета № 6-1-1								

Общестроительные работы

Раздел 3 Стены

47	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	80,742	8438,76	335,84	681362	27116	78673	4,54	367
		м3 кладки		699,75	126	56499	10173	118	0,61	49
48	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	25	105,61	66,43	2640	1661	1669	0,148	4
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	596	596	140	0,1051	3
49	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т	1	393,74	250,96	394	251	307	0,813	1
		шт сборных конструкций		130,73	88,22	131	88	140	0,3715	–
50	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,808	23100		18665				
		м3								
51	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	3,144	8397,58	337,41	26402	1061	2955	4,38	14
		м3 кладки		670,5	126	2108	396	118	0,62	2

Раздел 4 Перекрытие

52	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	10	1466,64	373,54	14666	3735	8413	2,66	27
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	4658	1351	140	0,6052	6
53	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см(ПК63.12-8)	22,4196	2640		59188				
		м2								
54	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12 см(ПК63.15-8)	65,5004	2845		186349				
		м2								
55	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	87,92	349		30684				
		м2								
56	Е6-22-1	Устройство монолитного участка УМ1	0,283	11290,04	241,1	3195	68	408	8,06	2
		м3		1282,5	91,08	363	26	105	0,4448	–
57	Е6-22-5	Устройство монолитного участка УМ2,УМ3	0,65	13241,11	379,21	8607	246	1542	13	8

		м3								
				2117,25	143,26	1376	93	105	0,6996	–
58	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0297	50600		1503				
		т								
59	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,1552	53000		8226				
		т								
60	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	0,76	5675,22	245,72	4313	187	430	2,71	2
		м3 утеплителя								
				382,5	92,25	291	70	119	0,45	–
63	Е7-14-11	Установка опорных стаканов	1	674,98	198,98	675	199	521	1,8	2
		шт сборных конструкций								
				315	56,75	315	57	140	0,2176	–
64	30-17-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом до 0,1 м3	0,06	14900		894				
		м3								

Локальная смета № 6-1-3

Тепломеханическая часть

2	80-1-25(пл)	Котел водогрейный на твердом топливе МК-600 приложение 6-9	2	1610122	3220244
		шт.			
4	80-1-9(пл)	Насос Wilo IP-E -80/4-20 приложение 10-2-16(1 рабочий,1-резевный)	2	264345	528690
		шт.			
6	75-2-126	Дымососы центробежные для отсоса запыленных дымовых газов, марка Д-3,5, производительность 4,3 тыс. м3/ч, установленная мощность 3 кВт (прим.)	2	68400	136800
		шт			
8	75-2-101	Циклоны круглого сечения НЦ-15, диаметр 500 мм	2	68600	137200
		шт			

Локальная смета № 6-3-1

Общестроительные работы

1	Е1-12-14	**Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,5 м3**	64	27,84	26,18	1782	1676	550	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	106	461	97	0,025	2
2	Е1-164-2	**Доработка вручную в грунтах 2 группы** Т.Ч.п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,2	262,72	–	315	–	356	1,848	2
		м3 грунта		262,72	–	315	–	113	–	–
3	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (во временный отвал)	65,2	9,24	9,24	602	602	190	–	–
		м3 грунта		–	3	–	196	97	0,0115	1
4	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	130,4	7,91	7,91	1031	1031	325	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	335	97	0,00984	1
5	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	4,9	39,73	37,82	195	185	61	0,013	–
		м3 грунта		1,87	11	9	54	97	0,0376	–
6	П8-15-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 15 кмК=1,750;	8,575	108,2	108,2	928	928	186	–	–
		т		–	21,64	–	186	100	0,04544	–
7	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	4,9	3,76	3,24	18	16	7	0,00332	–
		м3 грунта		0,48	1,12	2	5	97	0,00371	–
8	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	9,1	50,82	48,38	462	440	146	0,0166	–
		м3 грунта		2,39	14,07	22	128	97	0,0481	–
9	П8-15-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 15 кмК=1,950;	17,745	108,2	108,2	1920	1920	384	–	–

		т		–	21,64	–	384	100	0,04544	1
10	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	9,1	3,76	3,24	34	29	14	0,00332	–
		м3 грунта		0,48	1,12	4	10	97	0,00371	–
11	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	58,7	6,48	6,48	380	380	119	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	123	97	0,00806	–
12	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=5,000;	293,5	3,2	3,2	939	939	296	–	–
		м3 грунта		–	1,04	–	305	97	0,00398	1
13	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	58,7	21,55	4,52	1265	265	970	0,108	6
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	1000	–	97	–	–
14	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (для ручной засыпки)	6,5	9,24	9,24	60	60	19	–	–
		м3 грунта		–	3	–	20	97	0,0115	–
15	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	13	7,91	7,91	103	103	32	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	33	97	0,00984	–
16	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6,5	134,1	–	872	–	985	0,972	6
		м3 грунта		134,1	–	872	–	113	–	–
17	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,73	5700,25	66,01	9861	114	401	1,35	2
		м3		195,75	24,93	339	43	105	0,1218	–

18	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,73	83		144				
		м3								
19	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	12	347,04	172,69	4164	2072	2293	0,476	6
		шт сборных конструкций								
				76,28	60,21	915	723	140	0,2371	3
20	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	16	493,84	243,37	7901	3894	4299	0,668	11
		шт сборных конструкций								
				106,88	85,08	1710	1361	140	0,3375	5
21	Е6-13-1	Устройство монолитных заделок	0,5	7081,87	86,6	3541	43	274	3,06	2
		м3								
				490,5	32,72	245	16	105	0,1598	–
22	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,5	83		42				
		м3								
23	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвала (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)К=12,000;	2,34	10700		25038				
		м3								
24	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)К=16,000;	8,688	9860		85664				
		м3								
25	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	11,028	83		915				
		м3								
26	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	61,2	245,44	3,82	15021	234	2801	0,212	13
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	2286	88	118	0,007	–
27	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	11	717,44	11,21	7892	123	464	0,201	2
		м2 поверхности								
				31,5	4,21	347	46	118	0,0205	–
28	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=3,000;	0,306	5700,25	66,01	1744	20	71	1,35	–
		м3								

29	30-1-54			195,75	24,93	60	8	105	0,1218	–
		Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,306	83		25				
		м3								
30	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование(Ф1)К=3,000;	1,5	8174,17	260,48	12261	391	1108	3,94	6
		м3								
				614,25	89,46	921	134	105	0,3512	1
31	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,5	83		125				
		м3								
32	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	35,55	8438,76	335,84	299998	11939	34639	4,54	161
		м3 кладки								
				699,75	126	24876	4479	118	0,61	22
33	Е8-12-1	Армирование кладки стен под опорными подушками	0,0037	8679,65	422,15	32	2	38	56,4	–
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	31	1	118	0,77	–
34	4-1-89									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,0037	50800		188				
		т								
35	Е6-19-2	Устройство опорных подушек	0,06	7758,85	283,24	466	17	51	4,15	–
		м3								
				722,25	106,99	43	6	105	0,5226	–
36	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=2,000;	0,0026	65000		169				
		т								
37	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (ЗД-2)	0,02364	70437,87	304,24	1665	7	244	58	1
		т								
				9675	114,75	229	3	105	0,56	–
38	Е9-21-4	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов по железобетонным опорам для тельферов на высоте до 25 м, балки 24М	6,5	1032,9	724,24	6714	4708	2993	1,47	10
		м рельса в одну нитку								
				240,75	270,7	1565	1760	90	1,08	7

39	2-1-129	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	0,247	84200		20797				
		т								
40	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,00234	175710,1	1826,1	411	4	29	42,7	–
		т стальных элементов		8100	690,75	19	2	140	3,37	–
41	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (ЗД-1)	0,06848	93997,62	304,24	6437	21	2387	198	14
		т		33075	114,75	2265	8	105	0,56	–
42	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	6	105,61	66,43	634	399	400	0,148	1
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	143	143	140	0,1051	1
43	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,171	23100		3950				
		м3								
44	Е7-45-8	Укладка ребристых панелей покрытий площадью до 10 м2	4	500,23	260,88	2001	1044	1679	1,24	5
		шт сборных конструкций		208,35	91,5	833	366	140	0,3834	2
45	30-17-20	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты свыше 1000 кг/м2	35,6	1220		43432				
		м2								
49	Е12-14-1	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетономК=0,110;	3,96	13944,79	207,16	55221	820	2768	3,63	14
		м3 утеплителя		508,5	78,75	2014	312	119	0,38	2
50	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материаловК=0,050;	1,8	17031,46	330,46	30657	595	3479	10,58	19
		м3 изоляции		1809	123,75	3256	223	100	0,6	1
51	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	36	179,41	15,94	6459	574	1740	0,243	9
		м2 стяжки								

52	Е12-17-2			34,65	5,96	1247	215	119	0,0291	1
		Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=5,000;	180	6,5	0,14	1170	25	35	0,0009	–
		м2 стяжки								
53	Е12-16-1			0,11	0,05	20	9	119	0,0003	–
		Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	36	24,75	0,22	891	8	312	0,0446	2
		м2 кровли								
54	Е12-2-7			7,2	0,09	259	3	119	0,0004	–
		Устройство кровель плоских трехслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	36	563,27	3,27	20278	118	900	0,1237	4
		м2 кровли								
55	Е12-4-2			20,22	0,78	728	28	119	0,0032	–
		Устройство примыканий рулонных кровель к стенам и парапетам с одним фартуком	18	486,23	4,29	8752	77	1534	0,42	8
		м примыканий								
56	Е12-10-1			69,98	1,6	1260	29	119	0,0078	–
		Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	16,5	544,76	1,24	8989	20	3018	0,972	16
		м2 покрытия								
57	4-1-54			153,23	0,47	2528	8	119	0,0023	–
		Молниеприемная сетка : сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,01438	62000		892				
		т								
58	Е10-23-1									
		Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	2,42	398,48	102,53	964	248	544	0,899	2
		м2 проемов								
59	6-3-17			151,65	35,67	367	86	120	0,1393	–
		Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДН 21-12	2,42	5610		13576				
		м2								
60	1-1-790									
		Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
		комплект								

61	Е10-29-1	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2	2,42	104,4	0,09	253	–	164	0,358	1
		м2 проемов		56,48	0,05	137	–	120	0,0002	–
62	Е10-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2	1,68	828,63	71,29	1392	120	599	1,64	3
		м2 проемов		272,25	25,25	457	42	120	0,1042	–
63	6-1-30	Блоки оконные двустворные с раздельными створками и форточкой ОР 12-15	1,68	6440		10819				
		м2								
64	1-1-799	Скобяные изделия окон	1	879		879				
		комплект								
65	Е15-201-1	Остекление деревянных окон с двойными переплетами, открывающимися в одну сторону, в жилых и общественных зданиях	1,68	718,72	2,93	1207	5	113	0,406	1
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		63	1,1	106	2	105	0,0054	–

Локальная смета № 6-3-2

Технологическая часть

2	80-1-27(пл)	Насос KNDB 40-200NA приложение 10-2-1	3	120957	362871
		шт.			
6	9-2-67	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	9	12756	114804
		шт			
8	9-2-69	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	9	20654	185886
		шт			

Локальная смета № 6-10-1

Канализационная насосная станция

Раздел 3 Комплектная КНС

37	80-10-156(пл)Прилож.10-2	Комплексная КНС подземного исполнения с установкой насосов	1	4062718	4062718
		комплект			

	Всего прямые затраты	19498409
	Накладные расходы	1339979
	Всего:	20838388
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00%)	378200
	Всего прямые затраты	21216588
СН РК 8.02-09-2002	*Временные здания и сооружения 1,8%*	381898
	Всего:	21598486
СН РК 8.02.-07-2002	*Затраты при производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2%*	475166
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет1%	215984
	На оплату дополнительных отпусков0,4%	86393
	Итого :	**22376029**
	В базовых ценах 2001года МРП 775тенге	22376029
	В текущих ценах 2014года МРП1852(2,390)	53478709
	Налоги, сборы, обязательные платежи(2%)	1069574
	Всего	54548283
	НДС 12%	6545794
	Итого	61094077

Заказчик : ***И.О. Руководителя отдела строительства и мониторинга жилья ГУ «Управление строительства архитектуры и градостроительства ВКО»*** **Тұрысбек Ә.М.**	***Подрядчик :*** ***Директор ТОО «Алау*** ***Г.И.Найзабеков***	***Технадзор:*** ***Директор ТОО «DC&V"*** ***А.К. Кусаинов***