Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87232261553
Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940 АО «ForteBank» БИК IRTYKZKA,
юридический адрес: РК, ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40

АКТ №7
Выполненных работ ТОО «Алау» за декабрь 2017г
По строительству объекта «Строительство средней школы №4 на 600 мест в южном городке г.Аягоз Аягозского района ВКО»

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / Машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / Машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы								
	Раздел 3 Стены3.1									
168	Е8-15-3	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 500 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом	384,7	7798,19	282,71			457578	5,53	2127
		м3 кладки								
				902,25	105,75			118	0,52	200
169	Е8-15-1	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 380 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом	38,53	7786,07	305,8			52478	6,41	247
		м3 кладки								
				1039,5	114,75			118	0,56	22
170	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	476,32	8397,58	337,41			447679	4,38	2086

		м3 кладки		———	———	———	———	———	———	———
				670,5	126			118	0,62	295
199	Е8-15-4	Кладка наружных стен высотой свыше 4 м и толщиной 500 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом	194,46	7713,84	211,86			222005	5,5	1070
		м3 кладки		———	———			———	———	———
				888,75	78,75			118	0,39	76
200	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	59,54	8397,58	337,41			55960	4,38	261
		м3 кладки		———	———			———	———	———
				670,5	126			118	0,62	37
201	Е8-6-8	Кладка внутренних стен при высоте этажа свыше 4 м из кирпича	84,09	8324,19	286,52			75015	4,24	357
		м3 кладки		———	———			———	———	———
				648	108			118	0,52	44
206	Е8-15-4	Кладка наружных стен высотой свыше 4 м и толщиной 500 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом	150,44	7713,84	211,86			171750	5,5	827
		м3 кладки		———	———			———	———	———
				888,75	78,75			118	0,39	59
207	Е8-6-8	Кладка внутренних стен при высоте этажа свыше 4 м из кирпича	119,37	8324,19	286,52			106488	4,24	506
		м3 кладки		———	———			———	———	———
				648	108			118	0,52	62
260	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	26,43	5675,22	245,72			14931	2,71	72
		м3 утеплителя		———	———			———	———	———
				382,5	92,25			119	0,45	12
	7.6 Блок Е									
261	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	52,86	5675,22	245,72			29863	2,71	143
		м3 утеплителя		———	———			———	———	———
				382,5	92,25			119	0,45	24
262	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	32,51	6151,36	261,86			23932	3,44	112
		м3 изоляции		———	———			———	———	———
				499,5	99			123	0,48	16
	8.7 Тип 7									

263	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	32,51	6151,36	261,86			23932	3,44	112
		м3 изоляции		———	———			———	———	———
				499,5	99			123	0,48	16
151	Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	-58,59	-1707,89	-1,02	-100061	-478	-18716	-0,2357	-110
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				-37,89	0,16	-17750	-75	-105	-0,00054	–

	Прямые затраты	-100061
	Накладные расходы	2924219
	Всего прямые затраты	2824158
СН РК 8.02-09-2002	*Временные здания и сооружения 1,8%*	143601
	Всего:	2967759
СН РК 8.02.-07-2002	*Затраты при производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2%*	178677
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет1%	81219
	На оплату дополнительных отпусков0,4%	32485
	Итого :	**3260140**
	В базовых ценах 2001года МРП 775тенге	3260140
	В текущих ценах 2014года МРП1852(2,390)	7791734
	Налоги, сборы, обязательные платежи(2%)	155834
	Всего	7947568
	НДС 12%	953708
	Итого	8901276

Заказчик :
Руководитель
ГУ «Управление строительства архитектуры и градостроительства ВКО» ***Шорабай Ф.А***

Подрядчик :
Директор ТОО «Алау ***Г.И.Найзабеков***

Технадзор:
Директор ТОО «DC&V" ***А.К. Кусаинов***