Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87232261553
Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940 АО «ForteBank» БИК IRTYKZKA,
юридический адрес: РК, ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40

АКТ №1
Выполненных работ ТОО «Алау» за апрель 2018г
По строительству объекта «Строительство средней школы №4 на 600 мест в южном городке г.Аягоз Аягозского района ВКО»

от 27.04.18г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1								
		Раздел 3 Стены								
		3.2 Блок								
		Б								
1	Е8-15-3	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 500 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом / *м3 кладки*	88,03	7086,49	282,71	623824	24887	104706	5,53	487
				902,25	105,75	79425	9309	118	0,52	46
2	Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм / *м2*	445,45	1707,89	1,02	760780	964	17773	0,2357	223
				37,89	0,16	35823	151	105	0,00054	1
3	Е6-20-1	Засыпка рихтовочного слоя пескомК=0,020; / *м3*	8,909	1140,42	273,87	10160	5179	2833	1,77	33
				240,75	103,46	4552	1956	105	0,5053	10

4	Е8-15-1	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 380 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом *м3 кладки*	7,04	7245,27	305,8	51007	2153	9589	6,41	45
				1039,5	114,75	7318	808	118	0,56	4
5	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	189,36	7141,98	337,41	1352405	63892	177974	4,38	829
				670,5	126	126966	23859	118	0,62	117
9	Е9-24-1	Монтаж металлоперемычек *т конструкций*	0,931	13859,99	4022,39	12904	3745	8515	56,5	53
				9090	1071,86	8463	998	90	3,81	4
10	Е10-5-1	Установка деревянных перемычек *м3 древесины в конструкции*	0,844	17545,07	316,57	14808	267	3653	22,5	19
				3487,5	119,25	2943	101	120	0,58	–

Раздел 5 Перегородки

5.2 Блок Б

86	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	200	1009,34	34,37	201869	29287	52977	1,21	1031
				189	12,87	161047	10967	118	0,0629	54
87	Е10-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	219,04	1377,37	13,9	301699	3045	85949	1,92	421
				321,75	5,24	70476	1148	120	0,0256	6

Раздел 7 Кровля

7.1 Блок А

151	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	18,812	153,44	28,11	2887	529	3032	0,78	15
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	2328	199	120	0,052	1
152	1-1-2650	Состав огнезащитный на основе вермикулита СТ РК 615-2001 (ПОС1)К=4,700;	88,4164	176		15561				
		кг								
157	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки	465,7	12,58	0,99	5859	461	6633	0,0694	32
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	5397	177	119	0,0018	1
158	1-1-507	Пленка полиэтиленовая	0,4657	30400		14157				
		1000м2								
163	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	411,72	103,08	0,99	42440	408	5864	0,0694	29
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	4772	156	119	0,0018	1
165	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	411,72	148,26	15,94	61042	6563	19897	0,243	100
		м2 стяжки		34,65	5,96	14266	2454	119	0,0291	12
166	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=15,000;	6175,8	5,35	0,14	33041	865	1176	0,0009	6
		м2 стяжки		0,11	0,05	679	309	119	0,0003	2
167	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в прикарнизной части	91,2	103,08	0,99	9401	90	1299	0,0694	6
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	1057	35	119	0,0018	–
197	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	18,812	153,44	28,11	2887	529	3032	0,78	15
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	2328	199	120	0,052	1
198	1-1-2650	Состав огнезащитный на основе вермикулита СТ РК 615-2001 ПОС-1	88,4164	176		15561				

202	1-1-2650	Состав огнезащитный на основе вермикулита СТ РК 615-2001 ПОС-1	*кг*	69,855	176		12294				
203	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки	*кг*	465,7	12,58	0,99	5859	461	6633	0,0694	32
			м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	5397	177	119	0,0018	1
204	1-1-507	Пленка полиэтиленовая	*1000м2*	0,4657	30400		14157				
358	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	*м2 оштукатуриваемой поверхности*	1000	224,26	3,39	224260	16246	100000	0,65	3115
					117	0,72	61492	3450	105	0,0505	242
386	Е9-29-1	Монтаж балок и косоуров лестницК=2,000;	*т конструкций*	2,14776	13686,56	5475,86	29395	11761	12744	28,9	62
					5040	1552,87	10825	3335	90	5,46	12
387	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кгК=2,000;	*т стальных элементов*	0,0166	147939,1	1826,1	2456	30	203	42,7	1
					8100	690,75	134	11	140	3,37	-
388	Е6-22-8	Устройство плит ПМ1,ПМ2,ПМ3К=2,000;	*м3*	2,86	9468,5	327,7	27080	937	6021	11,6	33
					1881	123,8	5380	354	105	0,6046	1

389	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной сталиК=2,000;	0,0766	63800		4887				
		т								
390	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступенейК=2,000;	81	914,11	12,56	74043	1017	20951	1,08	87
		м ступеней		180	4,75	14580	385	140	0,0232	2
391	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной сталиК=2,000;	0,1704	63800		10872				
		т								
402	Е9-29-1	Монтаж балок и косоуров лестницК=2,000;	3,6276	13686,56	5475,86	49649	19864	21524	28,9	105
		т конструкций		5040	1552,87	18283	5633	90	5,46	20
403	2-1-120	Балки Б1,Б2К=2,000;	2,5896	85767		222102				
		т								
404	2-1-146	КосоурыК=2,000;	1,038	91896		95388				
		т								
405	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кгК=2,000;	0,02988	147939,1	1826,1	4420	55	368	42,7	1
		т стальных элементов		8100	690,75	242	21	140	3,37	–
406	Е6-22-8	Устройство плит ПМ1,ПМ2К=2,000;	4,34	9468,5	327,7	41093	1422	9136	11,6	50
		м3		1881	123,8	8164	537	105	0,6046	3
407	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,8548	67700		57870				
		т								
408	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной сталиК=2,000;	0,497	63800		31709				
409	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступенейК=2,000;	145,8	914,11	12,56	133277	1831	37712	1,08	157
		м ступеней		180	4,75	26244	693	140	0,0232	3

410	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной сталиК=2,000; *т*	0,30672	63800		19569				

Локальная смета 6-4-1

Раздел 1 Тепловая сеть

1.1 Тепловая сеть

1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	299,1	27,84	26,18	8327	7830	2571	0,0115	3
				1,66	7,2	497	2154	97	0,025	7
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	10,6	262,72	–	2785	–	3147	1,848	20
				262,72	–	2785	–	113	–	–
3	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	42,6	39,73	37,82	1692	1611	533	0,013	1
				1,87	11	80	469	97	0,0376	2
4	П8-15-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 15 кмК=1,750; *т*	74,55	108,2	108,2	8066	8066	–	–	–
				–	–	–	–	100	–	–
5	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*	42,6	3,76	3,24	160	138	66	0,00332	–
				0,48	1,12	20	48	97	0,00371	–
6	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	82,7	50,82	48,38	4203	4001	1321	0,0166	1
				2,39	14,07	198	1164	97	0,0481	4
7	П8-15-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами	161,265	108,2	108,2	17449	17449	–	–	–

на 15 кмК=1,950;

		т		–	–	–	–	100	–	–
8	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы								
		м3 грунта	82,7	3,76	3,24	311	268	129	0,00332	–
9	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м		0,48	1,12	40	93	97	0,00371	–
		м3 грунта	278,8	6,48	6,48	1807	1807	567	–	–
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		–	2,1	–	585	97	0,00806	2
		м3 уплотненного грунта	278,8	21,55	4,52	6008	1260	4606	0,108	30
11	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы		17,03	–	4748	–	97	–	–
		м3 грунта	30,9	134,1	–	4144	–	4683	0,972	30
12	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под лотки		134,1	–	4144	–	113	–	–
		м3 основания	19,6	961,8	152,52	18851	2989	5372	1,02	20
13	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты		153,68	57,15	3012	1120	130	0,279	5
		м3 сборных конструкций	35,86	1986,57	564,43	71238	20240	38280	3,33	119
14	30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1		567	195,49	20333	7010	140	0,7533	27
		м3	16,98	18100		307338				
15	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5								
		м3	1,66	19300		32038				

16	30-18-23	Плиты покрытий из тяжелого бетона класса В15, плоские прямоугольные									
17	Е7-9-1	Укладка балок Б1	*м3*	17,22	18427		317313				
		шт сборных конструкций		5	536,97	233,05	2685	1165	2236	1,37	7
18	30-15-31	Балки (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3К=5,000;			238,5	80,87	1193	404	140	0,3135	2
19	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	*м3*	0,25	18900		4725				
		т стальных элементов		0,00936	147939,1	1826,1	1385	17	115	42,7	–
20	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического			8100	690,75	76	6	140	3,37	–
		м3 кладки		1,42	7832,21	296,6	11122	421	1719	5,95	8
21	Е7-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона			915,75	110,25	1300	157	118	0,54	1
		м3 конструкций		3,17	8333,09	248,05	26416	786	6308	7,85	25
22	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента			1329,75	91,83	4215	291	140	0,427	1
23	Е6-11-9	Установка балок БМ1К=5,000;	*м3*	3,17	83		263				
			т	0,07995	3792,87	304,24	303	24	289	20	2
24	1-1-907	Швеллеры № 14УК=5,000;			3330	114,75	266	9	105	0,56	–
25	Е6-13-1	Устройство монолитных заделок	*т*	0,07995	58646		4689				
			м3	1,42	5854,76	86,6	8314	123	780	3,06	4
26	Е24-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С			490,5	32,72	697	46	105	0,1598	–
		км трубопровода		0,302	248328,29	83195,41	74995	25125	58843	669	202
27	8-6-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм			126000	23881,5	38052	7212	130	120,11	36
				302	1067		322234				

28	Е24-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С (дренаж)	*м*								
			км трубопровода	0,015	129797,21	46381,71	1947	696	1815	424	6
					76050	17015,25	1141	255	130	88,37	1
29	8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 ммК=1,010;	*м*	15,15	298		4515				
30	2-1-263	Опоры неподвижные	*т*	0,066	89539		5910				
31	2-1-262	Опоры скользящие	*т*	0,1544	89539		13825				
32	30-14-3	Опорная подушка ОП2К=80,000;	*м3*	0,4	13164		5266				
33	Е16-15-2	Установка кранов шаровых диаметром до 50 мм с ответными фланцами	*шт*	2	1085,47	39,24	2171	78	692	1,47	3
					254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
34	9-4-2140	Кран шаровый стальной для воды фланцевый полнопроходной, модель 153, DN 50, PN 16, Tmax 200 °С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	*шт*	2	12637		25274				
35	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	*фланец*	4	380,06	9,93	1520	40	328	0,32	1
					63	–	252	–	130	–	–
36	8-9-72	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	*комплект*	2	1272		2544				

1.3 Теплофикационная камера УТ-1

45	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		41,8	27,84	26,18	1164	1094	359	0,0115	–

		м3 грунта									
46	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;		1,66	7,2	69	301	97	0,025	1
		м3 грунта	1,3	262,72	–	342	–	386	1,848	2
47	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		262,72	–	342	–	113	–	–
		м3 грунта	37,7	35,29	33,19	1330	1251	410	0,0146	1
48	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы		2,1	9,13	79	344	97	0,0317	1
		м3 грунта	18,7	50,82	48,38	950	905	299	0,0166	–
49	П8-15-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 15 кмК=1,950;		2,39	14,07	45	263	97	0,0481	1
		т	36,465	108,2	108,2	3946	3946	–	–	–
50	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы		–	–	–	–	100	–	–
		м3 грунта	18,7	3,76	3,24	70	61	29	0,00332	–
51	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м		0,48	1,12	9	21	97	0,00371	–
		м3 грунта	38,8	6,48	6,48	251	251	79	–	–
52	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		–	2,1	–	81	97	0,00806	–
		м3 уплотненного грунта	38,8	21,55	4,52	836	175	641	0,108	4
53	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы		17,03	–	661	–	97	–	–
		м3 грунта	4,3	134,1	–	577	–	652	0,972	4
				134,1	–	577	–	113	–	–

54	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	35,5	7,57	7,57	269	269	84	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	87	97	0,00942	–
55	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	3,9	167,18	–	652	–	737	1,21	5
		м3 грунта		167,18	–	652	–	113	–	–
56	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,91	4773,07	66,01	4343	60	211	1,35	1
		м3		195,75	24,93	178	23	105	0,1218	–
57	Е7-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	10,597	5319,21	418,23	56368	4432	21497	7,92	84
		м3 конструкций		1296	152,98	13734	1621	140	0,6901	7
58	30-1-6	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 (стены, днище)	8,977	4819		43260				
		м3								
59	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,977	83		745				
		м3								
60	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	8,977	118		1059				
		м3								
61	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	8,977	236		2119				
		м3								
62	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02991	65000		1944				
		т								
63	30-18-68	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2К=2,000;	1,22	18400		22448				
		м3								

64	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 ммК=2,000;								
		м	0,58	3369		1954				
65	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглыеК=2,000;								
		м3	0,04	19011		760				
66	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99								
		комплект	2	3417		6834				
67	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм (днище)								
		м2 изолируемой поверхности	4,05	121,67	9,38	493	38	261	0,243	1
				48,83	3,51	198	14	123	0,0172	–
68	Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой (толщиной 1 мм) обмазочной гидроизоляцииК=3,000;								
		м2 изолируемой поверхности	12,15	45,49	4,86	553	59	285	0,082	1
				17,28	1,82	210	22	123	0,0089	–
69	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками								
		м3 подстилающего слоя	0,46	5374,66	–	2472	–	321	3,66	2
				567	–	261	–	123	–	–
70	Е15-72-1	Цементно-церезитовая штукатурка поверхностей по камню и бетону								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	21,1	324,69	3,58	6851	76	2787	0,73	15
				124,88	0,88	2635	19	105	0,0433	1

Локальная смета 2-1-6

93	16-7-174	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,030;	км	1,236	34350	42457
94	16-7-176	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,030;	км	2,0188	57398	115875
95	16-7-166	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,030;	км	0,6386	22883	14613
96	16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	0,5304	41426	21972
97	16-1-342	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	0,204	64596	13178

	Всего прямые затраты	7 168 822
	Накладные расходы	883 632
	Всего:	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00%)	430 129
	Всего прямые затраты	7 598 951
СН РК 8.02-09-2002	*Временные здания и сооружения 1,8%*	136 781
	Всего:	7 735 731
СН РК 8.02.-07-2002	*Затраты при производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2%*	170 186
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет1%	77 357

На оплату дополнительных отпусков0,4%	30 942
Итого :	8 014 216
В базовых ценах 2001года МРП 775тенге	8 014 216
В текущих ценах 2018года (3,103)	24 868 112
Налоги, сборы, обязательные платежи(2%)	497 362
Всего	25 365 474
НДС 12%	3 043 856
Итого	28 409 330

Заказчик :
Зам . Руководителя ГУ «Управление строительства архитектуры и градостроительства ВКО»

Тлеубеков Н.Т.

Подрядчик :
Директор ТОО «Алау

Г.И.Найзабеков

Технадзор:
Директор ТОО «DC&V"

А.К. Кусаинов

Объемы не превышают