Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87232261553
Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940 АО «ForteBank» БИК IRTYKZKA,
юридический адрес: РК, ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40

АКТ №2
Выполненных работ ТОО «Алау» за май 2018г
По строительству объекта «Строительство средней школы №4 на 600 мест в южном городке г.Аягоз Аягозского района ВКО»

от 29.05.18г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Стены									
	3.2 Блок Б									
6	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	120	102,79	66,43	12335	27901	8048	0,038	20
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	3300	10017	40	0,1051	10
7	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т	37	391,39	250,96	14482	19324	6603	0,380	20
		шт сборных конструкций		130,73	88,22	4500	6793	40	0,3715	29
	3.4 Блок Г,Д									
11	Е8-15-3	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 500 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом	28,14	7086,49	282,71	199414	7955	33471	5,53	156
		м3 кладки		902,25	105,75	25389	2976	118	0,52	15
12	Е8-15-4	Кладка наружных стен высотой свыше 4 м и толщиной 500 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом	65,39	7002,14	211,86	457870	13854	74652	5,5	360

		м3 кладки								
				888,75	78,75	58115	5149	118	0,39	26
13	Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	575,96	1707,89	1,02	983676	587	23011	0,2357	136
		м2								
				37,89	0,16	21823	92	105	0,00054	–
14	Е6-20-1	Засыпка рихтовочного слоя пескомК=0,020;	11,5192	1140,42	273,87	13137	3155	4163	1,77	20
		м3								
				240,75	103,46	2773	1192	105	0,5053	6
15	Е8-15-1	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 380 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом	14,41	7245,27	305,8	104404	4407	19627	6,41	92
		м3 кладки								
				1039,5	114,75	14979	1654	118	0,56	8
17	Е8-6-8	Кладка внутренних стен при высоте этажа свыше 4 м из кирпича	10,38	7068,59	286,52	73372	2974	9259	4,24	44
		м3 кладки								
				648	108	6726	1121	118	0,52	5
18	Е8-8-2	Кладка прямоугольных армированных столбов и пилястр при высоте этажа свыше 4 м из кирпича	17,85	7925,55	305,8	141471	5459	28956	7,33	131
		м3 кладки								
				1260	114,75	22491	2048	118	0,56	10
19	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	57	102,79	66,43	5859	3787	3805	0,148	8
		шт сборных конструкций								
				23,85	23,85	1359	1359	140	0,1051	6
23	Е8-15-4	Кладка наружных стен высотой свыше 4 м и толщиной 500 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом	89,44	7002,14	211,86	626271	18949	102109	5,5	492
		м3 кладки								
				888,75	78,75	79490	7043	118	0,39	35
24	Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	488,39	1707,89	1,02	834116	498	19512	0,2357	115
		м2								
				37,89	0,16	18505	78	105	0,00054	–
25	Е6-20-1	Засыпка рихтовочного слоя пескомК=0,020;	9,7678	1140,42	273,87	11139	2675	3531	1,77	17
		м3								
				240,75	103,46	2352	1011	105	0,5053	5
27	Е8-6-8	Кладка внутренних стен при высоте этажа свыше 4 м из кирпича	123,88	7068,59	286,52	875657	35494	110511	4,24	525
		м3 кладки								

				648	108	80274	13379	118	0,52	64
28	Е8-8-2	Кладка прямоугольных армированных столбов и пилястр при высоте этажа свыше 4 м из кирпича м3 кладки	12,77	7925,55	305,8	101209	3905	20715	7,33	94
				1260	114,75	16090	1465	118	0,56	7
29	Е8-12-1	Армирование кладки стен в местах устройства фронтонов и парапетов (На все блоки) т металлических изделий	1,25714	49879,65	422,15	62706	531	12483	56,4	71
				8257,5	157,5	10381	198	118	0,77	1
	Раздел 4 Перекрытие									
	4.1 Блок А									
36	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом *м3 утеплителя*	0,7	4456,73	245,72	3120	172	396	2,71	2
				382,5	92,25	268	65	119	0,45	–
	4.2 Блок Б									
37	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны *шт сборных конструкций*	49	836,94	200,77	41010	29513	26229	0,68	85
				299,25	71,15	15040	10459	40	0,3052	15
38	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны *шт сборных конструкций*	100	1363,54	373,54	136355	100856	77111	1,05	265
				465,75	135,07	50015	36469	40	0,6052	58
43	Е6-22-5	Устройство ребристых монолитных участков *м3*	8,368	11488,69	379,21	96137	3173	19862	13	109
				2117,25	143,26	17717	1199	105	0,6996	6
50	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом м3 утеплителя	4,76	4456,73	245,72	21214	1170	2689	2,71	13
				382,5	92,25	1821	439	119	0,45	2
	4.3 Блок В									
51	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом м3 утеплителя	0,63	4456,73	245,72	2808	155	356	2,71	2
				382,5	92,25	241	58	119	0,45	–
69	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,15356	52154		8009				

		т								
70	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,3742	52154		19516				
		т								
		Раздел 5 Перегородки								
88	E8-7-5	**5.4 Блок Г,Д** Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	464,95	1009,34	34,37	469293	15980	110755	1,21	563
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	87876	5984	118	0,0629	29
	8.2 Тип 2	***Раздел8 Полы***								
275	E11-1-2	*Уплотнение грунта щебнем*	690,8	65,21	2,62	45047	1810	9771	0,0681	47
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	7260	684	123	0,0048	3
276	E11-2-9	*Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,080;*	55,264	5374,66	–	297025	–	38542	3,66	202
		м3 подстилающего слоя		567	–	31335	–	123	–	–
	8.3 Тип 3									
279	E11-1-2	*Уплотнение грунта щебнем*	350	65,21	2,62	22824	917	4952	0,0681	24
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	3679	347	123	0,0048	2
280	E11-2-9	*Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,080;*	28	5374,66	–	150490	–	19527	3,66	102
		м3 подстилающего слоя		567	–	15876	–	123	–	–
281	E11-11-1	*Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм*	350	195,64	9,95	68474	3483	24082	0,356	125
		м2 стяжки		52,2	3,74	18270	1309	123	0,0182	6
	8.4 Тип 4									
284	E11-8-3	*Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции*	9,714	4850,06	261,86	47113	2544	7151	3,44	33
		м3 изоляции								

				499,5	99	4852	962	123	0,48	5
285	Е11-12-1	*Укладка лаг по кирпичным столбикам*	527,8	325,76	6,38	171936	3367	46690	0,447	236
		м2 пола		69,53	2,39	36698	1261	123	0,0117	6
286	Е11-33-2	*Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм*	527,8	1356,75	11,03	716093	5822	64478	0,601	317
		м2 покрытия		95,18	4,14	50236	2185	123	0,0202	11
	Раздел 9 Внутренняя отделка									
	9.1 1 этаж									
352	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 5 мм	1000	238,2	3,94	238200	9348	100000	0,5535	553
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	102110	3535	45	0,00729	7
358	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	1000	224,26	3,39	224260	16246	50000	0,65	840
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	100500	3450	35	0,0505	68
359	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	2000	227,28	3,43	554560	17582	150000	0,4552	850
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	146146	6715	38	0,0063	14
	9.2 2 этаж									
365	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	1000	238,2	3,94	238200	8824	100000	0,5535	553
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	102110	3337	45	0,00729	7
367	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен	1000	224,26	3,39	224260	12168	150000	0,65	650

		цементно-известковым или цементным раствором								
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	117000	2584	30	0,0505	50

Локальная смета № 5-1-1
Наружная телефонизация

1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	306,5	27,84	26,18	8533	8024	2635	0,0115	4
		м3 грунта		1,66	7,2	509	2207	97	0,025	8
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	14,61	262,72	–	3838	–	4337	1,848	27
		м3 грунта		262,72	–	3838	–	113	–	–
5	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	165,97	39,73	37,82	6594	6277	2072	0,013	2
		м3 грунта		1,87	11	310	1826	97	0,0376	6
6	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 кмК=1,700;	282,149	108,2	108,2	30529	30529	–	–	–
		т		–	–	–	–	100	–	–
7	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	28	66,8	18,1	1870	507	640	0,12	3
		м кабеля		20,3	3,8	568	106	95	0,022	1
8	Ц10-927-1	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	2032	54,58	23,45	110907	47650	80311	0,14	284
		м кабеля		29,97	5,96	60899	12111	110	0,03481	71
9	Ц10-927-2	Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода	1740	73,65	31,82	128151	55367	93327	0,19	331
		м кабеля		40,67	8,09	70766	14077	110	0,04725	82
10	Ц8-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до	1412	196,8	46,3	277882	65376	44132	0,14	198

		1 кг								
		м кабеля		22,5	10,4	31770	14685	95	0,061	86
15	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	2060	36,7	27,8	75602	57268	30725	0,06	124
		м кабеля		8,8	6,9	18128	14214	95	0,04	82
16	30-8-92	Песок природный	123,6	596		73666				
		м3								
17	Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий	1,44	621603,38	–	895109	–	32932	133	192
		канало-километр трубопровода		20790	–	29938	–	110	–	–

Локальная смета № 4-1-1

общестроительные работы

1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	126,21	23,36	22,08	2948	2787	838	0,00888	1
		м3 грунта		1,28	5,56	162	702	97	0,0193	2
2	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.176: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	2,25	220,97	–	497	–	562	1,5576	4
		м3 грунта		220,97	–	497	–	113	–	–
3	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	96,59	5,55	5,55	536	536	169	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	174	97	0,00691	1
4	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	5,46	122,18	–	667	–	754	0,885	5
		м3 грунта		122,18	–	667	–	113	–	–
5	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	26,41	32,54	30,98	859	818	270	0,0106	–
		м3 грунта								

				1,53	9,01	40	238	97	0,0308	1
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	102,05	21,55	4,52	2199	461	1686	0,108	11
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	1738	–	97	–	–
7	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 кмК=1,730;	45,6893	45	45	2056	2056	–	–	–
		т								
				–	–	–	–	100	–	–
8	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	26,41	3,07	2,66	81	70	34	0,00272	–
		м3 грунта								
				0,39	0,93	10	25	97	0,00305	–
9	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,94	4773,07	66,01	14033	194	681	1,35	4
		м3								
				195,75	24,93	576	73	105	0,1218	–
10	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	21,6	5672,78	196,62	122532	4247	7859	1,79	39
		м3								
				272,25	74,27	5881	1604	105	0,3628	8
11	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	24,54	83		2037				
		м3								
12	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,42156	65900		27781				
		т								
13	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=11,000;	0,44	4773,07	66,01	2100	29	102	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	86	11	105	0,1218	–
14	Е6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3К=11,000;	1,43	6706,56	257,71	9590	369	1090	4,05	6
		м3								
				634,5	91,69	907	131	105	0,3964	1
15	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=11,000;	1,87	83		155				
		м3								
16	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 ммК=11,000;	0,02442	68200		1665				
		т								

17	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкойК=11,000;	0,04323	172357,31	536,06	7451	23	2164	289	12
		т		47475	202,5	2052	9	105	0,99	–
18	Е9-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	2,02839	17937,37	627,69	36384	1273	26103	86,5	175
		т конструкций		14197,5	101,25	28798	205	90	0,49	1
19	1-1-908	Швеллеры из горячекатаного проката № 16	1,03072	77585		79968				
		т								
20	1-1-898	Прокат угловой равнополочный 50*5 ммм	0,61519	59001		36297				
		т								
21	1-1-758	Сетка плетеная с квадратными ячейками N12 из оцинкованной проволоки, d=1,6 мм	87,26	385		33595				
		м2								
22	1-1-878	Прокат полосовой	0,09977	68385		6823				
		т								
23	Е9-46-1	Монтаж каркасов ворот	0,14235	30829,09	17434,99	4389	2482	1292	41,4	6
		т конструкций		7650	2428,67	1089	346	90	8,15	1
24	2-1-85	Ворота различных типов	0,08792	99810		8775				
		т								
25	1-1-758	Сетка плетеная с квадратными ячейками N12 из оцинкованной проволоки, d=1,6 мм	16,8	385		6468				
		м2								
26	1-1-819	Петля накладная	4	40		160				
		шт								
27	Е9-25-1	Монтаж прогонов	1,5252	5028,01	2020,02	7669	3081	3809	14,1	22
		т конструкций		2272,5	502,43	3466	766	90	1,79	3
28	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,5252	2452,13	545,76	3740	832	1689	5,25	8
		т		1230,75	–	1877	–	90	–	–
29	1-1-909	Швеллеры из горячекатаного проката № 14	0,83025	57903		48074				
		т								
30	1-1-848	Двутавры с параллельными гранями полок № 20	0,67735	93143		63090				

			т								
31	1-1-885	Прокат толстолистовой		0,0176	63203		1112				
			т								
32	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий из профилированного листа		82,35	267,4	34,25	22020	2820	4412	0,317	26
			м2								
					51,08	8,45	4206	696	90	0,0302	2
33	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный		82,35	1190		97997				
			м2								

Локальная смета № 2-1-5

Электромонтажные работы

2	75-6-83	Пункт распределительный ПР 11-3122-54УЗ ГОСТ 30011.1-2012	1	55941	55941
		шт			
4	99-12-1(пл)	Выключатель автоматический ВА 88-35-160А Филиал ТОО "Юг-Электрокомплект"	1	7344	7344
		шт			
5	99-12-2(пл)	Выключатель автоматический ВА 88-35 125 А ТОО "ПКФ "Бакоэлектроснаб"	3	7349	22047
		шт			
7	80-20-1(пл)	Шкаф учета со счетчиком Меркурий-230ART-01 ТОО "Alageum electric"	1	109915	109915
		шт			
9	75-6-74	Пункт распределительный ПР 11-3060-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012	1	27342	27342
		шт			
12	18-1-431	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2158	2158
		шт			
13	18-1-429	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	2215	4430
		шт			
14	18-1-426	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	2215	4430
		шт			
15	18-1-424	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	2215	2215
		шт			

17	75-6-73	Пункт распределительный ПР 11-3054-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012 (прим.) *шт*	1	22042	22042
19	18-1-432	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт*	1	2118	2118
20	18-1-430	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт*	2	2215	4430
21	18-1-429	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт*	3	2215	6645
23	75-6-74	Пункт распределительный ПР 11-3060-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012 *шт*	1	27342	27342
38	80-20-2(пл)	Шкаф ШАВР с вводными автоматическими выключателями 2х630А с АВР на LOGO IP34 ТОО "Alageum electric" *шт*	1	493283	493283
151	18-3-55	*Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У996 У2* *шт*	510	505	257550
152	99-100-1(пл)23-011305-0102	*Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм (база 2015 года)К=1,020; kстм=1,12;* *м*	1560,6	17	26530
153	99-100-2(пл)23-011305-0103	*Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм (база 2015 года)К=1,020; kстм=1,12;* *м*	632,4	23	14545
154	99-100-3(пл)23-011305-0104	*Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм (база 2015 года)К=1,020; kстм=1,12;* *м*	428,4	36	15422
155	99-100-4(пл)23-011305-0105	*Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм (база 2015 года)К=1,020; kстм=1,12;* *м*	122,4	52	6365
156	99-100-5(пл)23-	*Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм (база 2015 года)К=1,020; kстм=1,12;*	25,5	73	1862

	011305-0106				
		м			
157	99-100-6(пл)23-011305-0107	*Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм (база 2015 года)К=1,020; kстм=1,12;*	25,5	104	2652
		м			
159	8-6-6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 15х2,5 ммК=1,030;	669,5	81	54230
		м			
167	16-7-117	*Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,030;*	3,4299	9831	33719
		км			
168	16-7-119	*Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,030;*	0,6592	16397	10809
		км			
169	16-7-121	*Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,030;*	0,8137	25776	20974
		км			
170	16-7-123	*Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,030;*	0,4841	37595	18200
		км			
171	16-7-125	*Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,030;*	1,3081	62287	81478
		км			
172	16-7-126	*Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,020;*	0,7038	117626	82785
		км			
173	16-7-127	*Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,020;*	0,5916	185661	109837
		км			
174	16-7-128	*Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,020;*	0,1122	255031	28614
		км			

175	16-7-129	*Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,020;* *км*	0,0867	352485		30560				
176	16-7-130	*Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,020;* *км*	0,0306	505031		15454				
177	16-1-332	*Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;* *км*	0,0153	27945		428				
178	16-1-341	*Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;* *км*	0,7752	41426		32113				
179	16-1-342	*Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;* *км*	0,6426	64596		41509				
180	16-1-343	*Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;* *км*	0,0408	100346		4094				
181	16-1-29526	*Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80* *км*	0,26	60475		15724				
182	16-1-29527	*Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80* *км*	0,2	92053		18411				
183	99-101-3(пл)23-060145-2031	*Кабель ВВГнг(А)-LS 5х185 мм2 (база 2015 года) kстм=1,12;* *км*	0,001	7951822		7952				

Локальная смета № 2-1-4

Вентиляция

2	80-20-56(пл)	Приточная установка П1 ТОО "СОВПЛИМ" *комплект*	1	415529		415529				
5	Е20-3-10	*Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм* *м2 поверхности воздуховодов*	76,6	1174,73	9,61	89984	736	20621	1,281	98

				206,72	3,59	15835	275	128	0,01754	1
13	99-15-8(пл)	*Вентиляционный модульный отсос МВО1-2 приложение 13-1*	7	27050		189350				
		шт.								
16	80-20-57(пл)	Приточная установка П2 ТОО "СОВПЛИМ"	1	461802		461802				
		комплект								
20	Е20-3-15	*Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм(прим.)*	284,88	1136,39	8,46	323735	2410	39837	0,6552	187
		м2 поверхности воздуховодов								
				106,08	3,17	30220	903	128	0,01544	4
34	80-20-58(пл)	*Приточная установка П3 приложение 13-8*	1	358264		358264				
		комплект								
42	80-20-59(пл)	Приточная установка П4.1 ТОО "СОВПЛИМ"	1	268186		268186				
		комплект								
50	80-20-60(пл)	Приточная установка П5.1 ТОО "СОВПЛИМ"	1	393872		393872				
		комплект								
54	Е20-3-15	*Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм (прим.)*	205,2	1136,39	8,46	233187	1736	28695	0,6552	134
		м2 поверхности воздуховодов								
				106,08	3,17	21768	650	128	0,01544	3
63	99-15-5(пл)	*Клапан огнезадерживающий с приводом Belimo(300x200) приложение 12-1*	4	22114		88456				
		шт.								
64	99-15-4(пл)	*Клапан огнезадерживающий с приводом Belimo (300x300) приложение 12-1*	1	22241		22241				
		шт.								
65	99-15-3(пл)	*Клапан огнезадердживающий с приводом Belimo (400x300) приложение 12-1*	1	22546		22546				
		шт.								

Всего прямые затраты	15 151 523
Накладные расходы	1 916 823
Всего:	17 068 348

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00%)	1 024 100
	Всего прямые затраты	18 092 448
СН РК 8.02-09-2002	*Временные здания и сооружения 1,8%*	325 664
	Всего:	18 418 112
СН РК 8.02.-07-2002	*Затраты при производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2%*	405 198
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет1%	184 181
	На оплату дополнительных отпусков0,4%	73 672
	Итого :	19 081 163
	В базовых ценах 2001года МРП 775тенге	19 081 163
	В текущих ценах 2018года (3,103)	59 208 484
	Налоги, сборы, обязательные платежи(2%)	1 184 177
	Всего	60 393 025
	НДС 12%	7 247 163
	Итого	67 640 188

Заказчик :
Зам . Руководителя ГУ «Управление строительства архитектуры и градостроительства ВКО»

Тлеубеков Н.Т.

Подрядчик :
Директор ТОО «Алау

Г.И.Найзабеков

Технадзор:
Директор ТОО «DC&V"

А.К. Кусаинов

объемы с выездом проверены, акты соответствуют