Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие «Джангельдинская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области Костанайская область, Жангельдинский район, с.Торгай, Кайнекей, 20** — **970740001152**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72** — **001040002266**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 50 от 03.03.2020г.

Номер документа	Дата составления
125	23.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт хирургического корпуса КГП "Джангельдинской районной больницы" УЗАКО с устройством модульной котельной в п.Торгай Джангельдинского района Костанайской области			усл.	1	70 000 000,00	70 000 000,00
				Итого	1	x	70 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / / Муканов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о.главного врача / / Альмагамбетов К.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.07.2020

М.П.

Заказчик: ГКП "Джангельдинская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО "Алюминстрой"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт хирургического корпуса КГП"Джангельдинской центральной районной больницы"УЗАКО с устройством модульной котельной в п.Торгай Джангельдинского района Костанайской области

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г. №656

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№50	03.03.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт хирургического корпуса КГП"Джангельдинской центральной районной больницы"УЗАКО с устройством модульной котельной в п.Торгай Джангельдинского района Костанайской области	140 000 000	62 500 000							7 500 000	70 000 000

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001010002266

Директор_____ **Муканов А.К.**

Принял (Заказчик):
КГП "Джангельдинская районная больница" Управления здравоохранения акимата

И.о. главного врача _____ **Альмагамбетов К.Р.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Инженер технического надзора_____ **Шахманов А.К.**
ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071;№ KZ96VJE00050073;№ KZ80VJE00050070

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Стройпроект 07", БИН 100240013227

Эксперт авторского надзора_____ **Костиченко Р.А.**
Приказ №02 от 10.04.2020 год

Заказчик **ГКП "Джангельдинская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области**

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**

Стройка **Капитальный ремонт хирургического корпуса КГП"Джангельдинской центральной районной больницы"УЗАКО с устройством модульной котельной в п.Торгай Джангельдинского района Костанайской области**

РЕЕСТР

Акт о приемке выполненных работ за июль месяц 2020г

Акт №	Меяцы	Сумма
4	Общестроительные работы	49498598
5	Санитарно-технические работы по ВК	8509449
6	Электросиловое оборудование и электроосвещение	11991953
	Итого:	70000000

Составил: **А. Абирова**

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт хирургического корпуса КГП "Джангельдинской центральной районной больницы" УЗАКО с устройством модульной котельной в п. Торгай Джангельдинского района Костанайской области

Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Джангельдинская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт хирургического корпуса КГП"Джангельдинской центральной районной больницы"УЗАКО с устройством модульной котельной в п.Торгай Джангельдинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект **Здание хирургического корпуса**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№50** от **30.03.2020 года.**

Акт №4

приемки выполненных работ за июль 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.ПЕРЕГОРОДКИ (АС-17-21)										
			1 ЭТАЖ										
1	15	Е12-010101-0105 1201-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м**	м3 грунта	9,6		4483,23	2,48	43039	24	4693	27599	76289
							3991,88	1,10	38322	11		5651	
2	16	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	46,8		239,12	34,81	11191	1629	6307	3591	15964
							69,54	12,08	3255	565		1183	
3	17	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	4,68		5847,38	1825,00	27366	8541	14969	6906	37013
							824,03	762,65	3856	3569		2742	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	18	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм (бетон кл. В7,5 F50 W4). Устройство	м3	7,8	23667,08	2414,89	184603	18836	134347	31629	233531
			НР - 91% СП - 8%			4028,22	427,89	31420	3338		17299	
5	19	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0648599	196092,00	--	12719	--	12719	--	13736
			СП - 8%			--	--	--	--		1017	
6	20	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	10,3	2052,95	54,18	21145	558	18399	2127	25134
			НР - 93% СП - 8%			212,43	9,61	2188	99		1862	
7	21	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	77,5	4715,31	301,28	365437	23349	224963	113101	516821
			НР - 92% СП - 8%			1511,30	57,92	117125	4489		38283	
8	22	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15092	232677,00	--	35116	--	35116	--	37925
			СП - 8%			--	--	--	--		2809	
9	23	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	8	503,29	304,17	4026	2433	293	2092	6607
			НР - 110% СП - 8%			162,54	59,02	1300	472		489	
10	24	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,18	75492,00	--	13589	--	13589	--	14676
			СП - 8%			--	--	--	--		1087	
11	25	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015 К=1	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	7,34	36189,49	19,20	265631	141	174965	76041	369005
			НР - 82% СП - 8%			12333,09	--	90525	--		27334	
12	26	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1468	298411,77	2625,99	43807	385	34158	8717	56726
			НР - 93% СП - 8%			63108,78	741,15	9264	109		4202	
			2 ЭТАЖ									
13	27	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	4,2	2052,95	54,18	8622	228	7502	867	10249
			НР - 93% СП - 8%			212,43	9,61	892	40		759	
14	28	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	31,6666667	4715,31	301,28	149318	9540	91920	46213	211174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 93%, СП - 8%			1511,30	57,92	47858	1834		15643	
15	29	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07585	232677,00	--	17649	--	17649	--	19060
			СП - 8%			--	--	--	--		1412	
16	30	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	4	503,29	304,17	2013	1217	146	1046	3304
			НР - 118%, СП - 8%			162,54	59,02	650	236		245	
17	31	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,1	75492,00	--	7549	--	7549	--	8153
			СП - 8%			--	--	--	--		604	
18	32	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	4,83	38044,25	24,00	183754	116	115134	57543	260601
			НР - 84%, СП - 8%			14183,05	--	68504	--		19304	
19	33	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,08967	298411,77	2625,99	26759	235	20865	5325	34650
			НР - 239%, СП - 8%			63108,78	741,15	5659	66		2567	
			ПЕРЕГОРОДКА П-5 12 шт (АР-27)									
20	34	Е11-100206-0101 1110-0206-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки из панелей площадью до 5 м2. Сборка	м2 перегородок (без вычета проемов)	24	1192,16	494,64	28612	11871	1269	17803	50129
			НР - 90%, СП - 8%			644,68	179,55	15472	4309		3713	
21	35	С121-090202-0301 2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2002	м2	24	24998,00	--	599952	--	599952	--	647948
			СП - 8%			--	--	--	--		47996	
22	36	С121-130201-1201 2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления диаметром М20	т	0,08004	250467,00	--	20047	--	20047	--	21651
			СП - 8%			--	--	--	--		1604	
23	37	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,09192	262771,00	--	24154	--	24154	--	26086
			СП - 8%			--	--	--	--		1932	
24	38	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	10	117,10	2,78	1171	28	705	304	1593
			НР - 67%, СП - 8%			43,76	0,27	438	3		118	
25	39	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	10	180,29	3,93	1803	39	1270	345	2320
			НР - 67%, СП - 8%			49,43	0,55	494	5		172	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	40	Е11-460302-0401 1146-0302-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.7 Кзтр=1,25, Кзм=1,25 ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кзм=1,1	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2. В конструкциях толщиной более 100 до 150 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	отверстие	24	341,02	146,42	8184	3514	--	5247	14506
						194,60	65,67	4670	1576		1075	
27	41	Е11-460303-0101 1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 (бетон класса В 12,5)	м3 заделки	0,048	83952,35	606,32	4030	29	1806	1854	6355
						45727,64	263,52	2195	13		471	
28	42	Е11-100501-0203 1110-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	19,2	2225,45	213,54	42729	4100	19595	18712	66355
						991,35	91,50	19034	1757		4915	
29	43	С121-090202-0303 2109-0202-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	19,2	27195,00	--	522144	--	522144	--	563916
						--	--	--	--		41772	
			ПЕРЕГОРОДКИ ПВХ ОДНОКАМЕРНЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ П3-П4 (АР-27)									
30	44	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	14,1	7076,07	523,26	99773	7378	258	65867	178891
						6534,51	235,66	92137	3323		13251	
31	45	Е11-100501-0204 1110-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	6,3	1706,42	212,64	10750	1340	4048	5363	17403
						851,05	94,83	5362	597		1289	
32	46	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки перегородок из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	14,1	12627,00	--	178041	--	178041	--	192284
						--	--	--	--		14243	
33	47	С121-130510-0301 2113-0510-0301 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99	м2	3,44	-7590,00	--	-26110	--	-26110	--	-28198
						--	--	--	--		-2089	
34	48	С121-130816-3505 2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,00688	2842972,00	--	19560	--	19560	--	21124
						--	--	--	--		1565	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	49	С121-090202-0602 2109-0202-0602 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	6,3	21883,00	--	137863	--	137863	--	148892
						--	--	--	--		11029	
			ЭВАКУАЦИОННОЕ КРЕСЛО САМОСПАС-2ШТ (АР-23)									
36	50	ТОО "СИЗОД"	Эвакуационное лестничное кресло Самоспас	шт	2	267857,14	--	535714	--	535714	--	578571
						--	--	--	--		42857	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3631748	95532	2975599	498292	4460444
								560621	26412	--	330405	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3531976				
		Материалы		Тенге				877352				
		Всего заработная плата		Тенге					491573			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2076848				
		Местные материалы		Тенге				21138				
			Накладные расходы	Тенге				432426				
			Сметная прибыль	Тенге				317152				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4281554				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								550
			Сметная заработная плата	Тенге					491573			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				99773				
		Материалы		Тенге				258				
		Всего заработная плата		Тенге					95459			
			Накладные расходы	Тенге				65867				
			Сметная прибыль	Тенге				13251				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				178891				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
			Сметная заработная плата	Тенге					95459			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4460444				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								634
			Сметная заработная плата	Тенге					587033			
			РАЗДЕЛ 2.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АС-22-30)									
			ПЕРВЫЙ ЭТАЖ									
37	115	Е11-150209-0101 1115-0209-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 мм (толщ. 60 мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,3	4673,62	270,62	80854	4682	34415	36201	126419
						2413,71	201,95	41757	3494		9364	
38	116	Е11-150209-0102 1115-0209-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=3	Стены. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором, при увеличении толщины грунта на каждые 10 мм сверх 30 мм добавлять к норме 11-150209-0101	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,3	1338,65	308,21	23159	5332	9998	9647	35430
						452,57	244,44	7829	4229		2624	
39	117	Е11-150209-0101 1115-0209-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,7	4673,62	270,62	45334	2625	19296	20298	70882

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 80% СП - 80%			2413,71	201,95	23413	1959		5251	
40	118	Е11-150209-0101 1115-0209-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 мм (толщ. 35 мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,3	4673,62	270,62	80854	4682	34415	36201	126419
			НР - 80% СП - 80%			2413,71	201,95	41757	3494		9364	
41	119	Е11-150209-0102 1115-0209-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=0,5	Стены. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором, при увеличении толщины грунта на каждые 10 мм сверх 30 мм добавлять к норме 11-150209-0101	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,3	223,11	51,37	3860	889	1666	1608	5905
			НР - 80% СП - 80%			75,43	40,74	1305	705		437	
42	120	Е11-150209-0101 1115-0209-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 мм (толщ. 22 мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,5	4673,62	270,62	81788	4736	34812	36619	127880
			НР - 80% СП - 80%			2413,71	201,95	42240	3534		9473	
43	121	Е11-150209-0102 1115-0209-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=0,8	Стены. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором, при увеличении толщины грунта на каждые 10 мм сверх 30 мм добавлять к норме 11-150209-0101	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,5	-356,97	-82,19	-6247	-1438	-2697	-2602	-9557
			НР - 80% СП - 80%			-120,69	-65,18	-2112	-1141		-708	
44	122	ТОО "Балхаш"	Барит для штукатурки марки КБ-3	кг	8283,75	196,43	--	1627165	--	1627165	--	1757338
			СП - 80%			--	--	--	--		130173	
			ВТОРОЙ ЭТАЖ									
45	130	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 . РСНБ РК 2015	Поверхности стен. Очистка щетками	м2	2372,015	359,33	--	852334	--	--	588110	1555680
			НР - 80% СП - 80%			359,33	--	852334	--		115236	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2789100	21507	1759070	726082	3796396
								1008524	16273	--	281214	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2789100				
		Материалы		Тенге				131905				
		Всего заработная плата		Тенге					1024797			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1627165				
			Накладные расходы	Тенге				726081				
			Сметная прибыль	Тенге				281214				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3796395				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1112
			Сметная заработная плата	Тенге					1024797			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3796395				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1112
			Сметная заработная плата	Тенге					1024797			
				РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ (АС-29,30)								
			ПЕРВЫЙ ЭТАЖ									
46	142	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	50,6896	20526,53	7,68	1040482	389	883696	147013	1282494
			НР - 24% СП - 80%			3085,38	--	156397	--		95000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	143	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	331,42	648,52	25,66	214931	8503	112158	92250	331756
			НР - 24%; СП - 8%			284,44	11,67	94270	3868		24574	
48	144	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике (гидроизол). Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	165,71	1426,84	85,02	236442	14088	130118	88269	350688
			НР - 24%; СП - 8%			556,61	10,06	92236	1667		25977	
49	145	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике (гидроизол). Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	165,71	908,55	41,80	150556	6927	87977	53206	220063
			НР - 24%; СП - 8%			335,84	5,74	55652	951		16301	
50	146	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	467,91	857,28	25,72	401128	12032	217701	166245	612763
			НР - 24%; СП - 8%			366,30	11,67	171395	5461		45390	
51	147	Е11-150209-0103 1115-0209-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стяжка под полы. Устройство из рентгенозащитного раствора по бетону толщиной 30 мм (толщ. 40 мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	72,29	420,26	100,54	30381	7268	1308	21186	55692
			НР - 30%; СП - 8%			301,63	64,71	21805	4678		4125	
52	148	Е11-150209-0104 1115-0209-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стяжка под полы. Устройство из рентгенозащитного раствора. При увеличении толщины грунта на каждые 10 мм сверх 30 мм добавлять к норме 11-150209-0103	м2 оштукатуриваемой поверхности	72,29	133,59	39,44	9657	2851	476	6442	17387
			НР - 30%; СП - 8%			87,57	23,83	6330	1723		1288	
53	149	ТОО "Балхаш"	Барит для пола (магнезиально-баритовая стяжка АЛЬФАПОЛ ШТ-БАРИТ)	кг	8154,312	303,57	--	2475416	--	2475416	--	2673449
			СП - 8%			--	--	--	--		198033	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4558992	52059	3908850	574611	5544292
								598085	18348	--	410688	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4558992				
		Материалы		Тенге				1433433				
		Всего заработная плата		Тенге					616433			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2475416				
			Накладные расходы	Тенге				574612				
			Сметная прибыль	Тенге				410688				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5544293				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								673
			Сметная заработная плата	Тенге					616433			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5544293				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								673
			Сметная заработная плата	Тенге					616433			

РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ ЧЕРДАЧНАЯ (ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ)

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

54	369	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	408,8924	7504,70	117,36	3068614	47989	2267196	703865	4074278
			НР - 25%; СП - 8%			1842,61	28,47	753429	11642		301798	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**3068614**	**47989**	**2267196**	**703865**	**4074278**
								753429	**11642**	**--**	**301798**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3068614**				
		Материалы		Тенге				**2267196**				
		Всего заработная плата		Тенге					**765071**			
			Накладные расходы	Тенге				**703865**				
			Сметная прибыль	Тенге				**301798**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4074278**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**814**
			Сметная заработная плата	Тенге					**765071**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**4074278**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**814**
			Сметная заработная плата	Тенге					**765071**			
			РАЗДЕЛ 5.ОБЩИЕ ДЛЯ 2-Х КРОВЕЛЬ									
			ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ КО-1									
55	**424**	**Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**162**	**1294,61**	**27,74**	**209727**	**4495**	**194537**	**10815**	**238186**
			НР - 92%, СП - 8%			**66,02**	**6,55**	**10695**	**1061**		**17643**	
56	**425**	**Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**85,5**	**117,10**	**2,78**	**10012**	**237**	**6033**	**2598**	**13619**
			НР - 69%, СП - 8%			**43,76**	**0,27**	**3742**	**23**		**1009**	
57	**426**	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**48,6**	**180,29**	**3,93**	**8762**	**191**	**6169**	**1676**	**11273**
			НР - 69%, СП - 8%			**49,43**	**0,55**	**2402**	**27**		**835**	
			СТРЕМЯНКА СМ-1-5ШТ									
58	**427**	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1031**	**74111,25**	**29990,21**	**7641**	**3092**	**903**	**3131**	**11633**
			НР - 80%, СП - 8%			**35362,04**	**8643,70**	**3646**	**891**		**862**	
59	**428**	**С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,1031**	**521279,00**	**--**	**53744**	**--**	**53744**	**--**	**58043**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4300**	
60	**429**	**Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**14,7**	**117,10**	**2,78**	**1721**	**41**	**1037**	**447**	**2341**
			НР - 69%, СП - 8%			**43,76**	**0,27**	**643**	**4**		**173**	
61	**430**	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**14,7**	**180,29**	**3,93**	**2650**	**58**	**1865**	**507**	**3410**
			НР - 69%, СП - 8%			**49,43**	**0,55**	**727**	**8**		**253**	
			СТРЕМЯНКА СТ-1-2ШТ									
62	**431**	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,5298**	**74111,25**	**29990,21**	**39264**	**15889**	**4640**	**16087**	**59779**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						35362,04	8643,70	18735	4579		4428	
63	432	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,5298	521279,00	--	276174	--	276174	--	298268
						--	--	--	--		22094	
64	433	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,3	94,39	2,78	1350	40	705	420	1912
						42,30	0,27	605	4		142	
65	434	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	14,3	180,29	3,93	2578	56	1815	493	3317
						49,43	0,55	707	8		246	
66	435	Е11-460303-0103 1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 (бетон класса В7,5)	м3 заделки	0,1	117706,73	1070,69	11771	107	5398	5303	18439
						62655,82	472,14	6266	47		1366	
			ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ									
67	436	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Металлический каркас вентканалов из угловой стали. Монтаж	т конструкций	1,80438	88852,48	24460,11	160324	44135	4225	84689	264613
						62051,13	5970,79	111964	10774		19601	
68	437	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,6211	222321,00	--	360405	--	360405	--	389237
						--	--	--	--		28832	
69	438	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,18328	262771,00	--	48161	--	48161	--	52014
						--	--	--	--		3853	
70	439	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	2,26	31280,47	1177,59	70694	2661	16105	47740	127909
						22977,00	494,10	51928	1117		9475	
71	440	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,373	72019,00	--	170901	--	170901	--	184573
						--	--	--	--		13672	
72	441	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,26	8268,27	46,47	18686	105	13915	4238	24758
						2064,71	18,83	4666	43		1834	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	442	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	124	1799,35	17,38	223120	2155	172462	44510	289040
			НР - 80% СП - 8%			391,15	7,69	48503	953		21410	
74	443	Е11-100116-0101 1110-0116-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Антисептирование водными растворами (с 2-х строн)	м2 стен (за вычетом проемов)	248	90,82	3,79	22522	941	5947	14416	39894
			НР - 80% СП - 8%			63,04	1,55	15634	384		2955	
75	444	Е11-100102-0208 1110-0102-0208 РСНБ РК 2015	Стены вентшахт. Обивка кровельной сталью оцинкованной толщ. 0,7 мм (с 2-х сторон)	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	235	338,86	6,50	79633	1527	660	70311	161940
			НР - 80% СП - 8%			329,56	2,88	77446	677		11996	
76	445	С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	148,05	2400,00	--	355320	--	355320	--	383746
			СП - 8%			--	--	--	--		28426	
77	446	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,5423565	293719,00	--	159300	--	159300	--	172044
			СП - 8%			--	--	--	--		12744	
78	447	Е11-120101-2103 1112-0101-2103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Примыкания ПВХ-мембраны к трубам. Устройство	1 примыкание	29	487,58	4,61	14140	134	2439	10642	26764
			НР - 92% СП - 8%			398,88	--	11567	--		1983	
79	448	С121-100102-0109 2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	116	1113,00	--	129108	--	129108	--	139437
			СП - 8%			--	--	--	--		10329	
80	449	С121-100304-0102 2110-0304-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	76	314,00	--	23864	--	23864	--	25773
			СП - 8%			--	--	--	--		1909	
81	450	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	195	407,13	6,81	79390	1327	--	59775	150298
			НР - 70% СП - 8%			400,32	3,02	78063	589		11133	
82	451	С121-110101-0105 2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	10,0425	16918,00	--	169899	--	169899	--	183491
			СП - 8%			--	--	--	--		13592	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	452	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 К=2	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (2 слоя толя)	м2 изолируемой поверхности	20,6	798,83	29,80	16456	614	12702	3009	21023
			НР - 32% СП - 8%			152,44	6,35	3140	131		1557	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2727316	77805	2198433	380807	3356774
								451078	21320	--	248652	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2190170				
		Материалы		Тенге				441790				
		Всего заработная плата		Тенге					321809			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1416958				
			Накладные расходы	Тенге				276901				
			Сметная прибыль	Тенге				197366				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2664437				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								345
			Сметная заработная плата	Тенге					321809			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				537146				
		Материалы		Тенге				9768				
		Всего заработная плата		Тенге					150589			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				329917				
			Накладные расходы	Тенге				103906				
			Сметная прибыль	Тенге				51284				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				692336				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
			Сметная заработная плата	Тенге					150589			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3356773				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								495
			Сметная заработная плата	Тенге					472398			
			РАЗДЕЛ 6.ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ (АС-71)									
84	462	Е12-010101-0105 1201-0101-0105 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м	м3 грунта	26,5	4483,23	2,48	118805	66	12954	76186	210591
			НР - 72% СП - 8%			3991,88	1,10	105785	29		15599	
85	463	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	31	239,12	34,81	7413	1079	4178	2378	10574
			НР - 94% СП - 8%			69,54	12,08	2156	374		783	
86	464	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом (толщ. 100 мм). Устройство	м2 покрытия	31	4208,49	326,24	130463	10114	104260	18182	160537
			НР - 94% СП - 8%			519,00	104,95	16089	3253		11892	
87	465	Е11-061301-0301 1106-1301-0301 РСНБ РК 2015	Лотки в сооружениях. Устройство В-7,5 F5 W4 сульфатостойкий	м3	5,444	65768,88	8365,01	358046	45539	125225	184074	585489
			НР - 91% СП - 8%			34401,56	2754,68	187282	14997		43370	
88	466	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	40,3	863,12	24,79	34784	999	23154	9990	48355
			НР - 42% СП - 8%			263,79	2,75	10631	111		3582	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	467	Е11-070512-0109 1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	28	1643,31	996,13	46013	27892	5244	25107	76810
			НР - 110% СП - 85%			459,88	300,03	12877	8401		5690	
90	468	С121-040302-0201 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,761	49749,00	--	87608	--	87608	--	94617
			СП - 85%			--	--	--	--		7009	
91	469	Е11-060801-0113 1106-0801-0113 РСНБ РК 2015	Перекрытия каналов (класс бетона В7,5). Устройство	м3	0,256	30809,88	2975,12	7887	762	4880	2180	10872
			НР - 27,9% СП - 85%			8771,26	585,18	2245	150		805	
92	470	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02805	217128,00	--	6090	--	6090	--	6578
			СП - 85%			--	--	--	--		487	
93	471	Е11-060701-0301 1106-0701-0301 РСНБ РК 2015	Каналы. Устройство засыпки песком	м3	13,2	5216,91	1724,48	68863	22763	19473	31054	107910
			НР - 91,9% СП - 85%			2017,18	568,05	26627	7498		7993	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				865973	109213	393066	349151	1312333
								363691	34813	--	97210	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				865973				
		Материалы		Тенге				299370				
		Всего заработная плата		Тенге					398504			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6090				
		Местные материалы		Тенге				87608				
			Накладные расходы	Тенге				349150				
			Сметная прибыль	Тенге				97210				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1312333				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								392
			Сметная заработная плата	Тенге					398504			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1312333				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								392
			Сметная заработная плата	Тенге					398504			
			РАЗДЕЛ 7.ОБЛИЦОВКА ФАСАДА (АС-2,6е,25)									
94	472	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1596,24	725,19	2,17	1157584	3457	405915	697264	2003235
			НР - 93% СП - 85%			468,73	0,96	748212	1534		148388	
95	473	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад и откосы здания из Металлосайдинга. Устройство теплоизоляционного слоя ISOVER-Фасад-50 мм, ISOVER-OL-E-100 мм	м2	1362,8	548,50	3,72	747496	5072	396302	278052	1107593
			НР - 80% СП - 85%			253,98	1,06	346122	1443		82044	
96	474	С121-110103-0106 2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95(Izover-OL-E)	м3	142,13	25658,00	--	3646772	--	3646772	--	3938513
			СП - 85%			--	--	--	--		291742	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	475	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Фасад здания из металосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля** НР - 80%; СП - 8%.	м2	1362,8	2569,46	20,21	3501665	27542	1607900	1496442	5397956
						1369,40	3,18	1866223	4330		399849	
98	476	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из Металлосайдинга. Облицовка фасадными панелями** НР - 80%; СП - 8%.	м2	1362,8	397,56	2,93	541798	3996	16353	418314	1036921
						382,63	1,06	521449	1443		76809	
99	477	С121-100104-0905 2110-0104-0905 РСНБ РК 2015 прим.	**Металосайдинг из листа оцинкованного, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012** СП - 8%.	м2	1421,3	2939,00	--	4177201	--	4177201	--	4511377
						--	--	--	--		334176	
100	478	С121-100102-0109 2110-0102-0109 РСНБ РК 2015 прим.	**Планка примыкания, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** СП - 8%.	м	993	1113,00	--	1105209	--	1105209	--	1193626
						--	--	--	--		88417	
101	479	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство** НР - 80%; СП - 8%.	м	800	2059,94	6,38	1647952	5105	1297996	276634	2078552
						431,06	1,18	344851	941		153967	
102	480	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали (козырьки экраны толщ. 0,55 мм). Устройство** НР - 12%; СП - 8%.	м2 покрытия	144,7	2401,36	16,66	347477	2411	196422	137246	523501
						1027,26	3,71	148644	536		38778	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				16873154	47583	12850070	3303952	21791274
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3975501	10228	--	1614170	
		Материалы		Тенге				16873154				
		Всего заработная плата		Тенге				3920889				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3985728			
			Накладные расходы	Тенге				8929181				
			Сметная прибыль	Тенге				3303951				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1614168				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				21791273				
			Сметная заработная плата	Тенге								4127
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					3985728			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				21791273				
			Сметная заработная плата	Тенге								4127
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					3985728			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									44335791
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7710929				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					451687			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					139035			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26352284		
			- Накладные расходы	Тенге							6536760	
			- Сметная прибыль	Тенге							3284137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:				**44335791**					
			Итого с временными 1,2%				**44867820**					
			Итого с зимними удорожаниями 2,2%				**45854913**					
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**46772011**					
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961				**49105752**					
			НДС- (12%)				**5892690**					
			Итого с НДС				**54998442**					
			С учетной ценовой скидки 0,899999999382804				**49498598**					

Директор _____ **Мукаев А.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Инженер технического надзора _____ **Шахманов А.К.**
ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071;№ KZ96VJE00050073;№ KZ80VJE00050070

И.о. главного врача _____ **Альмагамбетов К.Р.**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Стройпроект 07", БИН 100240013227

Эксперт авторского надзора _____ **Костиченко Р.А.**
Приказ №02 от 10.04.2020 год

Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Джангельдинская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт хирургического корпуса КГП"Джангельдинской центральной районной больницы"УЗАКО с устройством модульной котельной в п.Торгай Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Здание хирургического корпуса**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№50** от **30.03.2020 года.**

Акт №5
приемки выполненных работ за июль 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

Санитарно-технические работы по ВК

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖ										
1	1	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов		125	336,01	2,76	42002	346	3833	27315	74862
							302,58	0,92	37823	115		5545	
2	2	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов		133	578,02	4,72	76877	628	7025	49991	137017
							520,48	1,56	69224	208		10149	
3	3	Е12-150101-0317 1215-0101-0317 РСНБ РК 2015	Узел водомерный массой до 100 кг. Снятие	шт. арматуры		1	1231,85	252,19	1232	252	--	786	2179
							979,65	111,87	980	112		161	
4	4	Е12-150101-0201 1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями		115	624,31	3,05	71796	351	--	51562	133227
							621,26	1,47	71445	169		9869	
5	5	Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями		95	776,36	6,10	73754	579	--	52887	136772
							770,26	2,94	73175	279		10131	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	28	476,40	4,96	13339	139	--	9553	24723
			НР - 72%; СП - 85%			471,45	2,39	13201	67		1831	
7	7	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	23	592,22	5,53	13621	127	--	9760	25251
			НР - 72%; СП - 85%			586,69	2,67	13494	61		1870	
8	8	Е12-150101-0307 1215-0101-0307 РСНБ РК 2015	Смеситель без душевой сетки. Снятие	шт. арматуры	2	338,70	1,33	677	3	--	487	1257
			НР - 72%; СП - 85%			337,36	0,64	675	1		93	
9	9	Е12-150101-0306 1215-0101-0306 РСНБ РК 2015	Смеситель с душевой сеткой. Снятие	шт. арматуры	7	531,36	2,29	3719	16	--	2672	6903
			НР - 72%; СП - 85%			529,07	1,10	3703	8		511	
10	10	Е12-150101-0301 1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	Кран водоразборный или туалетный. Снятие	шт. арматуры	43	52,57	0,19	2261	8	--	1625	4196
			НР - 72%; СП - 85%			52,38	0,09	2252	4		311	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				299278	2449	10858	206638	546387
								285972	1024	--	40471	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				299278				
		Материалы		Тенге				10858				
		Всего заработная плата		Тенге					286996			
			Накладные расходы	Тенге				206637				
			Сметная прибыль	Тенге				40473				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				546388				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								321
			Сметная заработная плата	Тенге					286996			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				546388				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								321
			Сметная заработная плата	Тенге					286996			
			РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД В-0									
11	11	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка.	м трубопровода	145	1771,90	23,66	256925	3431	191792	61677	344090
			НР - 95%; СП - 85%			425,53	8,51	61702	1234		25488	
12	12	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	193	2103,32	23,66	405941	4567	319247	82094	527078
			НР - 95%; СП - 85%			425,53	8,51	82127	1642		39043	
13	13	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	50	2373,07	23,66	118653	1183	96194	21268	151115
			НР - 95%; СП - 85%			425,53	8,51	21276	425		11194	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	14	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 80%	м трубопровода	150	2851,14	23,66	427671	3549	360293	63804	530793
						425,53	8,51	63829	1276		39318	
15	15	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 80%	м трубопровода	15	3260,93	41,50	48914	623	40090	8261	61749
						546,75	15,24	8201	229		4574	
16	16	С123-040905-0502 2304-0905-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre ГОСТ 21345-2005 СП - 80%	шт.	122	1395,00	--	170190	--	170190	--	183805
						--	--	--	--		13615	
17	17	С123-040905-0503 2304-0905-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые "М"-"М" плнопроходные ART 3035, Т до +180°С, PN 25, DN 25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005 СП - 80%	шт.	35	2176,00	--	76160	--	76160	--	82253
						--	--	--	--		6093	
18	18	С123-040905-0604 2304-0905-0604 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые усиленные "М"-"М" полнопроходные ART 3020, Т до +180°С, PN 40, DN 32, типа Genebre ГОСТ 21345-2005 СП - 80%	шт.	2	5149,00	--	10298	--	10298	--	11122
						--	--	--	--		824	
19	19	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре (диам. 20 мм). Монтаж НР - 98%; СП - 80%	м подводок	146,4	727,70	--	106536	--	58706	46873	165682
						326,70	--	47830	--		12273	
20	20	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 80%	м трубопровода	553	83,68	1,44	46277	798	1192	43401	96853
						80,08	--	44287	--		7174	
21	21	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 80%	кг	39	542,00	--	21138	--	21138	--	22829
						--	--	--	--		1691	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1688704	14152	1345300	327378	2177369
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				329253	4807	--	161287	
		Материалы		Тенге				1688704				
		Всего заработная плата		Тенге				1067513				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					334060			
			Накладные расходы	Тенге				277786				
			Сметная прибыль	Тенге				327378				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				161287				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2177369				
			Сметная заработная плата	Тенге								309
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					334060			
								2177369				

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								309
			Сметная заработная плата	Тенге					334060			
			РАЗДЕЛ 3.ВОДОПРОВОД В-2									
22	22	**Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**20**	**2851,14**	**23,66**	**57023**	**473**	**48039**	**8507**	**70772**
			НР - 98%, СП - 8%			**425,53**	**8,51**	**8511**	**170**		**5242**	
23	23	**С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1,5**	**542,00**	**--**	**813**	**--**	**813**	**--**	**878**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**65**	
24	24	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**20**	**83,68**	**1,44**	**1674**	**29**	**43**	**1570**	**3503**
			НР - 98%, СП - 8%			**80,08**	**--**	**1602**	**--**		**259**	
25	25	**Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	**кран**	**4**	**28822,13**	**137,85**	**115289**	**551**	**110192**	**4616**	**129497**
			НР - 98%, СП - 8%			**1136,43**	**41,18**	**4546**	**165**		**9592**	
26	26	**С123-080305-0403 2308-0305-0403 РСНБ РК 2015**	**Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 летние от t + 5 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**шт.**	**8**	**9760,00**	**--**	**78080**	**--**	**78080**	**--**	**84326**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6246**	
27	27	**Е11-161401-0101 1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише**	**шт.**	**4**	**915,91**	**18,96**	**3664**	**76**	**107**	**3435**	**7666**
			НР - 98%, СП - 8%			**870,14**	**6,04**	**3481**	**24**		**568**	
28	28	**С123-080307-0106 2308-0307-0106 РСНБ РК 2015**	**Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ**	**шт.**	**4**	**19710,00**	**--**	**78840**	**--**	**78840**	**--**	**85147**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6307**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**335382**	**1129**	**316114**	**18128**	**381789**
								18139	**359**	**--**	**28279**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**156920**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**156920**				
			Сметная прибыль	Тенге				**12554**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**169474**				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**178462**				
		Материалы		Тенге				**158381**				
		Всего заработная плата		Тенге					**18498**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**813**				
			Накладные расходы	Тенге				**18128**				
			Сметная прибыль	Тенге				**15727**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**212316**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
			Сметная заработная плата	Тенге					18498			

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				381790				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
			Сметная заработная плата	Тенге					18498			
			РАЗДЕЛ 4.ВОДОПРОВОД Т-3									
29	29	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм (PP-R PN 20 армированные). Прокладка**	м трубопровода	190	1351,16	19,14	256720	3637	2134	245949	542882
			НР - 98% СП - 8%			1320,78	0,10	250949	19		40214	
30	30	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	20	19,00	--	380	--	380	--	410
			СП - 8%			--	--	--	--		30	
31	31	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	77	13,00	--	1001	--	1001	--	1081
			СП - 8%			--	--	--	--		80	
32	32	С123-040906-0103 2304-0906-0103 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 20**	шт.	83	2703,00	--	224349	--	224349	--	242297
			СП - 8%			--	--	--	--		17948	
33	33	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	13,3	542,00	--	7209	--	7209	--	7785
			СП - 8%			--	--	--	--		577	
34	34	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре (диам. 20 мм). Монтаж**	м подводок	124,8	727,70	--	90818	--	50045	39957	141237
			НР - 98% СП - 8%			326,70	--	40773	--		10462	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				580476	3637	285118	285906	935692
								291722	19	--	69311	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				580476				
		Материалы		Тенге				52179				
		Всего заработная плата		Тенге					291741			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				232939				
			Накладные расходы	Тенге				285906				
			Сметная прибыль	Тенге				69311				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				935693				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								277
			Сметная заработная плата	Тенге					291741			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				935693				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								277
			Сметная заработная плата	Тенге					291741			
			РАЗДЕЛ 5.КАНАЛИЗАЦИЯ К-1									

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	35	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм (ПНД с раструбом). Прокладка	м трубопровода	288	1076,21	1,58	309948	454	88801	216412	568469
						766,30	0,47	220693	136		42109	
36	36	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм (ПНД с раструбом). Прокладка	м трубопровода	195	1885,13	3,88	367601	756	223558	140627	548886
						734,80	1,08	143287	210		40658	
37	37	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм (ПНД). Прокладка (Выпуск)	м трубопровода	44	1887,41	3,88	83046	171	50544	31731	123960
						734,80	1,08	32331	47		9182	
38	38	Е11-010205-0108 1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	100	2695,97	--	269597	--	--	194110	500803
						2695,97	--	269597	--		37097	
39	39	С123-020301-0406 2302-0301-0406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	88	987,00	--	86856	--	86856	--	93804
						--	--	--	--		6948	
40	40	С123-020301-0410 2302-0301-0410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	65	6218,00	--	404170	--	404170	--	436504
						--	--	--	--		32334	
41	41	С123-020301-0510 2302-0301-0510 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	65	8224,00	--	534560	--	534560	--	577325
						--	--	--	--		42765	
42	42	С123-020301-1116 2302-0301-1116 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 110x50x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	57	6993,00	--	398601	--	398601	--	430489
						--	--	--	--		31888	
43	43	С123-020301-0506 2302-0301-0506 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	67	1475,00	--	98825	--	98825	--	106731
						--	--	--	--		7906	
44	44	С123-020303-6606 2302-0303-6606 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	1854,00	--	27810	--	27810	--	30035
						--	--	--	--		2225	
45	45	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	8	400,00	--	3200	--	3200	--	3456

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		256	
46	46	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	12	155,00	--	1860	--	1860	--	2009
			СП - 8%			--	--	--	--		149	
47	47	С123-020301-1206 2302-0301-1206 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	534,00	--	6942	--	6942	--	7497
			СП - 8%			--	--	--	--		555	
48	48	С123-020301-1210 2302-0301-1210 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	2993,00	--	47888	--	47888	--	51719
			СП - 8%			--	--	--	--		3831	
49	49	С123-020301-1206 2302-0301-1206 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 50 (в лючке)	шт.	2	534,00	--	1068	--	1068	--	1153
			СП - 8%			--	--	--	--		85	
50	50	С123-020301-1210 2302-0301-1210 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 110 (в лючке)	шт.	3	2993,00	--	8979	--	8979	--	9697
			СП - 8%			--	--	--	--		718	
51	51	С123-020308-1701 2302-0308-1701 . РСНБ РК 2015 прим.	Гофра для унитаза DN 110	шт.	21	1510,00	--	31710	--	31710	--	34247
			СП - 8%			--	--	--	--		2537	
52	52	С123-030102-1302 2303-0102-1302 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94	шт.	49	966,00	--	47334	--	47334	--	51121
			СП - 8%			--	--	--	--		3787	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**2729994**	**1381**	**2062706**	**582880**	**3577905**
								665908	**393**	--	**265030**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**269597**				
		Всего заработная плата		Тенге					**269597**			
			Накладные расходы	Тенге				**194110**				
			Сметная прибыль	Тенге				**37097**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**500803**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**304**
			Сметная заработная плата	Тенге					**269597**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2460397**				
		Материалы		Тенге				**362902**				
		Всего заработная плата		Тенге					**396705**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1699803**				
			Накладные расходы	Тенге				**388770**				
			Сметная прибыль	Тенге				**227933**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3077101**				

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								348
			Сметная заработная плата	Тенге					396705			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3577904				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								651
			Сметная заработная плата	Тенге					666301			
			РАЗДЕЛ 6.ВЫВОЗ МУСОРА									
53	86	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	4,33	429,00	--	1858	--		--	2006
						--	--	--	--		149	
54	87	С341-020101-1003 4102-0101-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	4,33	160,00	--	693	--		--	748
						--	--	--	--		55	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2550	--	--	--	2754
								--	--	--	204	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2550				
			Транспортные расходы	Тенге				2550				
			Сметная прибыль	Тенге				204				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2754				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2754				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7621896
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1590993				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					22748			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6602			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4020096		
			- Перевозка грузов	Тенге				2551				
			- Накладные расходы	Тенге							1420930	
			- Сметная прибыль	Тенге							564582	

ИТОГО:	7621896
Итого с временными 1,2%	7713359
Итого с зимними удорожаниями 2,2%	7883053
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	8040714
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	8441914
НДС- (12%)	1013030
Итого с НДС	9454944
С учетной ценовой скидки 0,899999999382804%	8509449

Директор_____ **Муканов А.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Инженер технического надзора _____ **Шахманов А.К.**
ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071;№ KZ96VJE00050073;№ KZ80VJE00050070

И.о. главного врача_____ **Альмагамбетов К.Р.**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Стройпроект 07", БИН 100240013227

Эксперт авторского надзора_____ **Костиченко Р.А.**
Приказ №02 от 10.04.2020 год

Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Джангельдинская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт хирургического корпуса КГП"Джангельдинской центральной районной больницы"УЗАКО с устройством модульной котельной в п.Торгай Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Здание хирургического корпуса**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№50** от **30.03.2020 года.**

Акт №6
приемки выполненных работ за июль 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4

Электросиловое оборудование и электроосвещение

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
			ВРУ										
1	7	Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1		23310,98 4564,00	3485,74 1093,47	23311 4564	3486 1093	15261	4073 2191	29575
2	8	51-080401-0304 5108-0401-0304 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-14-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1		153328,00 --	-- --	153328 --	-- --	 153328	-- --	153328
3	9	51-080401-0506 5108-0401-0506 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1		122136,00 --	-- --	122136 --	-- --	 122136	-- --	122136
4	10	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2		1094,54 992,67	80,30 26,67	2189 1985	161 53	43	1468 293	3949
5	11	С123-070501-0308 2307-0501-0308 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	2		21431,00	--	42862	--	42862	--	46291

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 89%			--	--	--	--		3429	
6	12	Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	6	2889,21	392,20	17335	2353	1806	10027	29551
			НР - 72%; СП - 89%			2196,00	125,06	13176	750		2189	
7	13	С123-070503-0112 2307-0503-0112 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 100/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	3	3026,00	--	9078	--	9078	--	9804
			СП - 89%			--	--	--	--		726	
8	14	С123-070503-0117 2307-0503-0117 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 250/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	3	3026,00	--	9078	--	9078	--	9804
			СП - 89%			--	--	--	--		726	
			ЩС1									
9	15	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	2886,44	84,44	2886	84	520	1662	4913
			НР - 72%; СП - 89%			2282,00	26,67	2282	27		364	
10	16	С123-070201-0202 2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5559,00	--	5559	--	5559	--	6004
			СП - 89%			--	--	--	--		445	
11	17	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	1149,09	--	5745	--	40	4108	10641
			НР - 72%; СП - 89%			1141,00	--	5705	--		788	
12	18	С123-070204-1614 2307-0204-1614 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3903,00	--	15612	--	15612	--	16861
			СП - 89%			--	--	--	--		1249	
13	19	С123-070204-0749 2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1353,00	--	1353	--	1353	--	1461
			СП - 89%			--	--	--	--		108	
14	20	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм 2	м	0,4	601,09	89,77	240	36	11	159	431
			НР - 72%; СП - 89%			483,12	68,34	193	27		32	
15	21	С121-130815-0308 2113-0815-0308 РСНБ РК 2015 прим.	Шина N "ноль", PE	шт.	2	541,00	--	1082	--	1082	--	1169
			СП - 89%			--	--	--	--		87	
16	22	Ц13-080303-1901 1308-0303-1901 РСНБ РК 2015	Линейка, устанавливаемая на металлической конструкции, масса до 5 кг	шт	1	3825,64	124,94	3826	125	2655	772	4966
			НР - 72%; СП - 89%			1046,00	26,67	1046	27		368	
			ЩС2									
17	23	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	2886,44	84,44	2886	84	520	1662	4913

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72% СП - 8%			2282,00	26,67	2282	27		364	
18	24	С123-070201-0203 2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5666,00	--	5666	--	5666	--	6119
			СП - 8%			--	--	--	--		453	
19	25	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	1149,09	--	8044	--	57	5751	14898
			НР - 72% СП - 8%			1141,00	--	7987	--		1104	
20	26	С123-070204-1614 2307-0204-1614 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	3903,00	--	23418	--	23418	--	25291
			СП - 8%			--	--	--	--		1873	
21	27	С123-070204-0749 2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1353,00	--	1353	--	1353	--	1461
			СП - 8%			--	--	--	--		108	
22	28	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм 2	м	0,4	601,09	89,77	240	36	11	159	431
			НР - 72% СП - 8%			483,12	68,34	193	27		32	
23	29	С121-130815-0308 2113-0815-0308 РСНБ РК 2015 прим.	Шина N "ноль", PE	шт.	2	541,00	--	1082	--	1082	--	1169
			СП - 8%			--	--	--	--		87	
24	30	Ц13-080303-1901 1308-0303-1901 РСНБ РК 2015	Линейка, устанавливаемая на металлической конструкции, масса до 5 кг	шт	1	3825,64	124,94	3826	125	2655	772	4966
			НР - 72% СП - 8%			1046,00	26,67	1046	27		368	
			ЩС3 (ЩРВ)									
25	31	Ц13-080305-0909 1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	4289,18	89,48	4289	89	777	2484	7315
			НР - 72% СП - 8%			3423,00	26,67	3423	27		542	
26	32	С123-070201-0102 2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9930,00	--	9930	--	9930	--	10724
			СП - 8%			--	--	--	--		794	
27	33	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	11	1149,09	--	12640	--	89	9037	23411
			НР - 72% СП - 8%			1141,00	--	12551	--		1734	
28	34	С123-070204-0702 2307-0204-0702 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1,6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	681,00	--	2043	--	2043	--	2206
			СП - 8%			--	--	--	--		163	
29	35	С123-070204-0705 2307-0204-0705 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	554,00	--	1108	--	1108	--	1197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 89%			--	--	--	--		89	
30	36	С123-070204-0704 2307-0204-0704 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2,5А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	681,00	--	681	--	681	--	735
			СП - 89%			--	--	--	--		54	
31	37	С123-070204-0707 2307-0204-0707 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 4А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	554,00	--	554	--	554	--	598
			СП - 89%			--	--	--	--		44	
32	38	С123-070204-0737 2307-0204-0737 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 2А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1692,00	--	3384	--	3384	--	3655
			СП - 89%			--	--	--	--		271	
33	39	С123-070204-0739 2307-0204-0739 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 4А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1692,00	--	1692	--	1692	--	1827
			СП - 89%			--	--	--	--		135	
34	40	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00	--	1310	--	1310	--	1415
			СП - 89%			--	--	--	--		105	
35	41	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм 2	м	0,4	601,09	89,77	240	36	11	159	431
			НР - 72%; СП - 89%			483,12	68,34	193	27		32	
36	42	С121-130815-0308 2113-0815-0308 РСНБ РК 2015 прим.	Шина N "ноль", PE	шт.	2	541,00	--	1082	--	1082	--	1169
			СП - 89%			--	--	--	--		87	
37	43	Ц13-080305-0909 1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	2	4289,18	89,48	8578	179	1553	4968	14630
			НР - 72%; СП - 89%			3423,00	26,67	6846	53		1084	
38	44	С ТОО "КазСветGroup"	Электрощиток операционный ЭЩР-О-6С	шт	2	77299,11	--	154598	--		--	154598
						--	--	--	--	154598	--	
39	45	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	22457,19	6424,00	44914	12848	3518	23627	74025
			НР - 72%; СП - 89%			14274,00	2133,60	28548	4267		5483	
40	46	С ТОО "КазСветGroup"	Щит АВР 16А (ЯУ8201-2344)	шт	2	74575,89	--	149152	--		--	149152
						--	--	--	--	149152	--	
41	47	С ТОО "КазСветGroup"	Delta HPH-80kW	шт	1	5563437,50	--	5563438	--		--	5563438
						--	--	--	--	5563438	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	48	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	22457,19	6424,00	22457	6424	1759	11813	37012
			НР - 72%; СП - 8%			14274,00	2133,60	14274	2134		2742	
43	49	51-080401-0101 5108-0401-0101 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5110-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	62203,00	--	62203	--		--	62203
						--	--	--	--	62203	--	
44	50	Ц13-080303-1004 1308-0303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5904,38	105,04	5904	105	2661	2279	8838
			НР - 72%; СП - 8%			3138,00	26,67	3138	27		655	
45	51	С ТОО "КазСветGroup"	Пускатель ПМЛ-2220Д 380В ртл 1022 (18-32А) IP54	шт	1	13285,71	--	13286	--	13286	--	14349
			СП - 8%			--	--	--	--		1063	
46	52	Ц13-080303-0901 1308-0303-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	22	9151,42	112,82	201331	2482	123543	54643	276452
			НР - 72%; СП - 8%			3423,00	26,67	75306	587		20478	
47	53	С123-070208-0203 2307-0208-0203 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	22	9249,00	--	203478	--	203478	--	219756
			СП - 8%			--	--	--	--		16278	
48	54	Ц13-080303-1204 1308-0303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	4134,82	24,74	53753	322	25299	20255	79928
			НР - 72%; СП - 8%			2164,00	--	28132	--		5921	
49	55	С ТОО "КазСветGroup"	Пост кнопочный ПКУ-15-21-111-54 (1 элемент) IP54	шт	4	7138,10	--	28552	--	28552	--	30837
			СП - 8%			--	--	--	--		2284	
50	56	С ТОО "КазСветGroup"	Пост кнопочный ПКУ-15-21-121-54 (2 элемента)	шт	9	7766,62	--	69900	--	69900	--	75492
			СП - 8%			--	--	--	--		5592	
51	57	Ц13-080303-2501 1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	5565,29	47,06	22261	188	9305	9193	33970
			НР - 72%; СП - 8%			3192,00	--	12768	--		2516	
52	58	С123-070202-1301 2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2 (КЗНА)	шт.	4	3592,00	--	14368	--	14368	--	15517
			СП - 8%			--	--	--	--		1149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	59	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	17	564,27	--	9593	--	73	5807	16632
			НР - 61%; СП - 8%			560,00	--	9520	--		1232	
54	60	С124-040207-3972 2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	263,00	--	3945	--	3945	--	4261
			СП - 8%			--	--	--	--		316	
55	61	С124-040207-3972 2404-0207-3972 РСНБ РК 2015 прим.	Разветвительная коробка У996 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	263,00	--	526	--	526	--	568
			СП - 8%			--	--	--	--		42	
56	62	Ц13-080305-0111 1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт.	33	849,41	9,64	28031	318	3239	17698	49386
			НР - 72%; СП - 8%			741,65	3,20	24474	106		3658	
57	63	С123-070220-0508 2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	33	373,00	--	12309	--	12309	--	13294
			СП - 8%			--	--	--	--		985	
			ТРУБЫ И КАБЕЛЯ									
58	64	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	572	236,79	8,98	135445	5136	45104	62556	213841
			НР - 72%; СП - 8%			148,96	2,93	85205	1678		15840	
59	65	С123-011305-0103 2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	583,44	78,00	--	45508	--	45508	--	49149
			СП - 8%			--	--	--	--		3641	
60	66	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	370	261,00	11,43	96569	4229	29351	46347	154349
			НР - 72%; СП - 8%			170,24	3,73	62989	1382		11433	
61	67	С123-011305-0105 2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	372,3	170,00	--	63291	--	63291	--	68354
			СП - 8%			--	--	--	--		5063	
62	68	С123-011305-0106 2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	5	233,00	--	1165	--	1165	--	1258
			СП - 8%			--	--	--	--		93	
63	69	Ц13-080206-2003 1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	70	266,22	17,90	18636	1253	5466	8876	29712
			НР - 72%; СП - 8%			170,24	5,87	11917	411		2201	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	70	С123-011305-0107 2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	70	360,00	--	25200	--	25200	--	27216
			СП - 8%			--	--	--	--		2016	
65	71	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	65	575,60	51,76	37414	3364	13994	14715	56300
			НР - 72% СП - 8%			308,56	5,87	20056	381		4170	
66	72	С123-061705-0106 2306-1705-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	66,95	235,00	--	15733	--	15733	--	16992
			СП - 8%			--	--	--	--		1259	
67	73	Ц13-080206-1906 1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	720	296,08	9,36	213175	6741	76200	95289	333141
			НР - 72% СП - 8%			180,88	2,93	130234	2112		24677	
68	74	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	734,4	44,00	--	32314	--	32314	--	34899
			СП - 8%			--	--	--	--		2585	
69	76	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	372	347,03	2,41	129094	896	64869	45811	188898
			НР - 72% СП - 8%			170,24	0,80	63329	298		13992	
70	77	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	25	72,61	0,80	1815	20	465	962	3000
			НР - 72% СП - 8%			53,20	0,27	1330	7		222	
71	78	Ц13-080206-2209 1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	596	38,90	0,80	23182	479	10020	9246	35023
			НР - 72% СП - 8%			21,28	0,27	12683	159		2594	
72	84	С123-060201-0403 2306-0201-0403 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 10 х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0102	566434,00	--	5778	--	5778	--	6240
			СП - 8%			--	--	--	--		462	
73	85	С123-060201-0103 2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4 х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,123099	233833,00	--	28785	--	28785	--	31087
			СП - 8%			--	--	--	--		2303	
74	86	С123-060902-0209 2306-0902-0209 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,13668	500505,00	--	68409	--	68409	--	73882

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		5473	
75	87	С123-060902-0206 2306-0902-0206 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00618	236735,00	--	1463	--	1463	--	1580
			СП - 8%			--	--	--	--		117	
76	88	С123-060902-0204 2306-0902-0204 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,2575	160466,00	--	41320	--	41320	--	44626
			СП - 8%			--	--	--	--		3306	
77	89	С123-060902-0208 2306-0902-0208 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,21012	313666,00	--	65907	--	65907	--	71180
			СП - 8%			--	--	--	--		5273	
78	90	С123-060902-0202 2306-0902-0202 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,13184	96648,00	--	12742	--	12742	--	13761
			СП - 8%			--	--	--	--		1019	
79	91	С123-060902-0118 2306-0902-0118 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,072	2513079,00	--	180942	--	180942	--	195417
			СП - 8%			--	--	--	--		14475	
80	92	С123-060401-3004 2306-0401-3004 РСНБ РК 2015 прим.	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРП 2х1	км	0,0206	113072,00	--	2329	--	2329	--	2516
			СП - 8%			--	--	--	--		186	
81	93	С123-060902-0202 2306-0902-0202 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,005	96648,00	--	483	--	483	--	522
			СП - 8%			--	--	--	--		39	
			СИСТЕМА УРАВНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ									
82	94	Ц13-080103-1702 1308-0103-1702 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2. Монтаж оборудования	м	1	780,47	135,28	780	135	52	497	1380
			НР - 72%; СП - 8%			592,92	97,57	593	98		102	
83	95	С123-070222-0219 2307-0222-0219 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	0,25	40399,00	--	10100	--	10100	--	10908
			СП - 8%			--	--	--	--		808	
84	96	Ц13-080103-0101 1308-0103-0101 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	6	617,76	80,30	3707	482	195	2297	6484
			НР - 72%; СП - 8%			505,08	26,67	3030	160		480	
85	97	С124-040109-0506 2404-0109-0506 РСНБ РК 2015	Изоляторы РО-1 ГОСТ 13871-78	шт.	6	580,00	--	3480	--	3480	--	3758
			СП - 8%			--	--	--	--		278	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	98	Ц13-080303-2501 1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	5565,29	47,06	33392	282	13958	13789	50956
			НР - 72%; СП - 8%			3192,00	--	19152	--		3774	
87	99	С123-070202-0106 2307-0202-0106 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм (коробка уравнения потенциалов)	шт.	6	1044,00	--	6264	--	6264	--	6765
			СП - 8%			--	--	--	--		501	
88	100	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	25	237,69	8,98	5942	224	1994	2734	9371
			НР - 72%; СП - 8%			148,96	2,93	3724	73		694	
89	101	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	25	29,00	--	725	--	725	--	783
			СП - 8%			--	--	--	--		58	
90	102	Ц13-080206-2209 1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм 2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	100	38,90	0,80	3890	80	1682	1551	5876
			НР - 72%; СП - 8%			21,28	0,27	2128	27		435	
91	103	С123-060902-0109 2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0309	127346,00	--	3935	--	3935	--	4250
			СП - 8%			--	--	--	--		315	
92	104	С123-060902-0111 2306-0902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0721	186493,00	--	13446	--	13446	--	14522
			СП - 8%			--	--	--	--		1076	
			МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
93	105	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	18	1521,03	185,12	27379	3332	6810	13067	43681
			НР - 72%; СП - 8%			957,60	50,67	17237	912		3236	
94	106	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	15	3027,25	159,66	45409	2395	31842	8447	58164
			НР - 72%; СП - 8%			744,80	37,34	11172	560		4308	
95	107	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	90	302,99	26,32	27269	2369	7663	12843	43320
			НР - 72%; СП - 8%			191,52	6,67	17237	600		3209	
96	108	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	70	273,70	21,51	19159	1505	5737	8835	30234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72% СП - 8%			170,24	5,07	11917	355		2240	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**8625242**	**62405**	**1624418**	**540438**	**9402548**
								733566	**18497**	**6204855**	**236865**	
		Стоимость оборудования		Тенге				**6204855**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**6204855**				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**2244468**				
		Материалы		Тенге				**510807**				
		Всего заработная плата		Тенге					**752064**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**937690**				
			Накладные расходы	Тенге				**540439**				
			Сметная прибыль	Тенге				**222793**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**3007699**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**691**
			Сметная заработная плата	Тенге					**752064**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7717**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7717**				
			Сметная прибыль	Тенге				**617**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8334**				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**168203**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**168203**				
			Сметная прибыль	Тенге				**13456**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**181659**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**9402547**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**691**
			Сметная заработная плата	Тенге					**752064**			
			РАЗДЕЛ 2.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
			ЩО-1									
97	**109**	**Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**1**	**2886,44**	**84,44**	**2886**	**84**	**520**	**1662**	**4913**
			НР - 72% СП - 8%			**2282,00**	**26,67**	**2282**	**27**		**364**	
98	**110**	**С123-070201-0204 2307-0201-0204 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**7994,00**	**--**	**7994**	**--**	**7994**	**--**	**8634**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**640**	
99	**111**	**Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**14**	**1149,09**	**--**	**16087**	**--**	**113**	**11501**	**29796**
			НР - 72% СП - 8%			**1141,00**	**--**	**15974**	**--**		**2207**	
100	**112**	**С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**5**	**429,00**	**--**	**2145**	**--**	**2145**	**--**	**2317**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**172**	
101	**113**	**С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**8**	**3938,00**	**--**	**31504**	**--**	**31504**	**--**	**34024**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2520**	
102	**114**	**С123-070204-0748 2307-0204-0748 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**1353,00**	**--**	**1353**	**--**	**1353**	**--**	**1461**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		108	
			ЩО-2									
103	115	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1	2886,44	84,44	2886	84	520	1662	4913
			НР - 72%; СП - 8%			2282,00	26,67	2282	27		364	
104	116	С123-070201-0202 2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	5559,00	--	5559	--	5559	--	6004
			СП - 8%			--	--	--	--		445	
105	117	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	9	1149,09	--	10342	--	73	7394	19154
			НР - 72%; СП - 8%			1141,00	--	10269	--		1419	
106	118	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	5	429,00	--	2145	--	2145	--	2317
			СП - 8%			--	--	--	--		172	
107	119	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	3	3938,00	--	11814	--	11814	--	12759
			СП - 8%			--	--	--	--		945	
108	120	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1310,00	--	1310	--	1310	--	1415
			СП - 8%			--	--	--	--		105	
			ЩО-3									
109	121	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	1	2886,44	84,44	2886	84	520	1662	4913
			НР - 72%; СП - 8%			2282,00	26,67	2282	27		364	
110	122	С123-070201-0204 2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	7994,00	--	7994	--	7994	--	8634
			СП - 8%			--	--	--	--		640	
111	123	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	13	1149,09	--	14938	--	105	10680	27667
			НР - 72%; СП - 8%			1141,00	--	14833	--		2049	
112	124	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	5	429,00	--	2145	--	2145	--	2317
			СП - 8%			--	--	--	--		172	
113	125	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	7	3938,00	--	27566	--	27566	--	29771
			СП - 8%			--	--	--	--		2205	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
114	126	С123-070204-0748 2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1353,00	--	1353	--	1353	--	1461
			СП - 8%			--	--	--	--		108	
			ЩО-4									
115	127	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	2886,44	84,44	2886	84	520	1662	4913
			НР - 72%; СП - 8%			2282,00	26,67	2282	27		364	
116	128	С123-070201-0203 2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5666,00	--	5666	--	5666	--	6119
			СП - 8%			--	--	--	--		453	
117	129	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	12	1149,09	--	13789	--	97	9858	25539
			НР - 72%; СП - 8%			1141,00	--	13692	--		1892	
118	130	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	429,00	--	2574	--	2574	--	2780
			СП - 8%			--	--	--	--		206	
119	131	С123-070204-1611 2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3903,00	--	19515	--	19515	--	21076
			СП - 8%			--	--	--	--		1561	
120	132	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00	--	1310	--	1310	--	1415
			СП - 8%			--	--	--	--		105	
			ЩАО									
121	133	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	2886,44	84,44	2886	84	520	1662	4913
			НР - 72%; СП - 8%			2282,00	26,67	2282	27		364	
122	134	С123-070201-0201 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4762,00	--	4762	--	4762	--	5143
			СП - 8%			--	--	--	--		381	
123	135	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	1149,09	--	3447	--	24	2465	6385
			НР - 72%; СП - 8%			1141,00	--	3423	--		473	
124	136	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	429,00	--	858	--	858	--	927
			СП - 8%			--	--	--	--		69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	137	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1310,00	--	1310	--	1310	--	1415
			СП - 8%			--	--	--	--		105	
126	138	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1323,44	164,24	2647	328	37	1720	4716
			НР - 72%; СП - 8%			1141,00	53,34	2282	107		349	
127	139	С123-070203-0607 2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	11362,00	--	22724	--	22724	--	24542
			СП - 8%			--	--	--	--		1818	
			ТРУБЫ И КАБЕЛИ									
128	181	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	80	370,59	14,73	29647	1178	9743	13652	46763
			НР - 72%; СП - 8%			234,08	2,93	18726	235		3464	
129	182	С121-130816-3011 2113-0816-3011 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая толщиной стенки 0,6 мм электромонтажная	кг	2,96	585,00	--	1732	--	1732	--	1870
			СП - 8%			--	--	--	--		139	
130	183	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	80	293,99	138,27	23520	11061	3675	8512	34594
			НР - 72%; СП - 8%			109,80	37,97	8784	3038		2562	
131	184	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	1690	347,03	2,41	586476	4071	294699	208122	858165
			НР - 72%; СП - 8%			170,24	0,80	287706	1352		63568	
132	185	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,8874	256010,00	--	227183	--	227183	--	245358
			СП - 8%			--	--	--	--		18175	
133	186	С123-060144-0901 2306-0144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	272384,00	--	2778	--	2778	--	3001
			СП - 8%			--	--	--	--		222	
134	187	С123-060144-0703 2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1836	220685,00	--	40518	--	40518	--	43759
			СП - 8%			--	--	--	--		3241	
135	188	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5202	162985,00	--	84785	--	84785	--	91568
			СП - 8%			--	--	--	--		6783	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
136	189	С123-060144-0303 2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,204	110661,00	--	22575	--	22575	--	24381
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	--	--		1806	
			Стоимость монтажных работ					1256497	17061	852338	282214	1661812
			Материалы	Тенге				387099	4865	--	123099	
			Всего заработная плата	Тенге				1254765				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				311165				
			Накладные расходы	Тенге					391964			
			Сметная прибыль	Тенге				539440				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				282214				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				122958				
			Сметная заработная плата	Тенге				1659937				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге								363
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					391964			
			Сметная прибыль	Тенге				1732				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1732				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				139				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1870				
			Сметная заработная плата	Тенге				1661807				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								363
			В ТОМ ЧИСЛЕ:						391964			
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге								11064360
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1120665				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					79466			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					23362			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						2476756		
			- Накладные расходы	Тенге						6204855		
			- Сметная прибыль	Тенге							822652	
			ИТОГО:				11064360				359964	
			Итого с временными 1,2%				11122674					
			Итого с зимними удорожаниями 2,2%				11230866					
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)				11331386					
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961				11896778					
			НДС- (12%)				1427613					
			Итого с НДС				13324392					
			С учетной ценовой скидки 0,899999999382804%				11991953					

Директор_____ Муканов А.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Инженер технического надзора_____ Шахманов А.К.
ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071;№ KZ96VJE00050073;№ KZ80VJE00050070

И.о. главного врача _____ Альмагамбетов К.Р.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Стройпроект 07", БИН 100240013227

Эксперт авторского надзора_____ Костиченко Р.А.
Приказ №02 от 10.04.2020 год