Заказчик: ГКП "Джангельдинская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО "Алюминстрой"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт хирургического корпуса КГП"Джангельдинской центральной районной больницы"УЗАКО с устройством модульной котельной в п.Торгай Джангельдинского района Костанайской области

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Справка №5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№50	03.03.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт хирургического корпуса КГП"Джангельдинской центральной районной больницы"УЗАКО с устройством модульной котельной в п.Торгай Джангельдинского района Костанайской области	380 000 000	89 285 714							10 714 286	100 000 000

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Директор регионального подразделения Костанайской области _____ **Баженов А.М.**
ИИН 900709350792
№ KZ10VJE00049293; № KZ43VJE00022121; № KZ91VJE00023003

Принял (Заказчик):
КГП "Джангельдинская районная больница" Управления здравоохранения акимата

И.о. главного врача _____ **Альмагамбетов К.Р.**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Стройпроект 07", БИН 100240013227

Галвный инженер _____ **Козыдуб С.И.**
Приказ № ____ **от** ____

Форма 4

Заказчик **ГКП "Джангельдинская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт хирургического корпуса КГП"Джангельдинской центральной районной больницы"УЗАКО с устройством модульной котельной в п.Торгай Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Внешние сети теплоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№50** от **30.03.2020 года.**

Акт №15
приемки выполненных работ за ноябрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2

Внешние сети теплоснабжения

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.ПОДЗЕМНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ										
			ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА УТ-5										
1	33	Е11-230601-0504 1123-0601-0504 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м2. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	13,72		13578,64	2646,58	186299	36311	76098	89723	298103
			НР - 99%; СП - 8%				5385,56	1220,05	73890	16739		22082	
2	34	С121-040302-0233 2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,46		67467,00	--	98502	--	98502	--	106382
			СП - 8%				--	--	--	--		7880	
3	35	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4		4183,00	--	16732	--	16732	--	18071
			СП - 8%				--	--	--	--		1339	
4	41	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2		15982,00	--	31964	--	31964	--	34521
			СП - 8%				--	--	--	--		2557	
5	42	С121-130816-2202 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	11,4		450,00	--	5130	--	5130	--	5540
			СП - 8%				--	--	--	--		410	

6	43	С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые СП - 8%	кг	4,08	349,00 --	-- --	1424 --	-- --	1424	-- 114	1538
7	44	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	1	2058,25 776,42	1252,37 237,17	2058 776	1252 237	30	1196 260	3515
8	45	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3	0,185	75492,00 --	-- --	13966 --	-- --	13966	-- 1117	15083
9	46	Е11-080201-1602 1108-0201-1602 РСНБ РК 2015 К=2	Стенки прижимные неармированные в 1/4 кирпича (в 1/2 кирпича). Кладка НР - 93%; СП - 8%	м2 стенки	30,8333333	4785,83 1709,34	104,98 41,92	147563 52705	3237 1292	91621	50217 15822	213603
10	47	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	23	648,52 284,44	25,66 11,67	14916 6542	590 268	7784	6402 1705	23023
11	48	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий рМ-50. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,2	1017,37 655,85	63,47 48,89	23603 15216	1473 1134	6914	13080 2935	39618
12	49	Е11-130301-0111 1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка Церезтом (НР-300г. на 1 м2) НР - 69%; СП - 8%	м2	23,2	40,30 38,08	2,22 0,22	935 883	52 5	--	613 124	1672
13	50	С121-130816-3545 2113-0816-3545 РСНБ РК 2015	Церезит СП - 8%	т	0,00696	73730,00 --	-- --	513 --	-- --	513	-- 41	554
14	51	Е11-410101-0101 1141-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,5	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм (1 слой) НР - 79%; СП - 8%	м2	9	187,02 172,82	0,61 --	1683 1555	5 --	123	1229 233	3145
15	52	Е11-410105-0110 1141-0105-0110 РСНБ РК 2015	Асфальт литой. Приготовление НР - 79%; СП - 8%	т	0,17595	34620,14 7373,04	5330,27 903,33	6091 1297	938 159	3856	1150 579	7821
			ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА УТ-3									
16	53	Е11-230601-0504 1123-0601-0504 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м2. Устройство. Грунты сухие НР - 99%; СП - 8%	м3 конструкций колодца	11,8	13578,64 5385,56	2646,58 1220,05	160228 63550	31230 14397	65448	77167 18992	256386

17	54	С121-040302-0233 2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 СП - 8%	м3	1,1	67467,00 --	-- --	74214 --	-- --	74214	-- 5937	80151
18	55	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	4	4183,00 --	-- --	16732 --	-- --	16732	-- 1339	18071
19	61	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	2	15982,00 --	-- --	31964 --	-- --	31964	-- 2557	34521
20	62	С121-130816-2202 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) СП - 8%	кг	10,8	450,00 --	-- --	4860 --	-- --	4860	-- 389	5249
21	63	С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые СП - 8%	кг	4,08	349,00 --	-- --	1424 --	-- --	1424	-- 114	1538
22	64	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	1	2058,25 776,42	1252,37 237,17	2058 776	1252 237	30	1196 260	3515
23	65	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3	0,15	75492,00 --	-- --	11324 --	-- --	11324	-- 906	12230
24	66	Е11-080201-1602 1108-0201-1602 РСНБ РК 2015 К=2	Стенки прижимные неармированные в 1/4 кирпича (в 1/2 кирпича). Кладка НР - 93%; СП - 8%	м2 стенки	27,5	4785,83 1709,34	104,98 41,92	131610 47007	2887 1153	81716	44788 14112	190511
25	67	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	23	648,52 284,44	25,66 11,67	14916 6542	590 268	7784	6402 1705	23023
26	68	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий рМ-50. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,4	1017,37 655,85	63,47 48,89	20754 13379	1295 997	6080	11501 2580	34836
27	69	Е11-130301-0111 1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка Церезтом (НР-300г. на 1 м2) НР - 69%; СП - 8%	м2	20,4	40,30 38,08	2,22 0,22	822 777	45 4	--	539 109	1470

28	70	С121-130816-3545 2113-0816-3545 РСНБ РК 2015	Церезит СП - 8%	т	0,00612	73730,00 --	-- --	451 --	-- --	451	-- 36	487
29	71	Е11-410101-0101 1141-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,5	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм (1 слой) НР - 79%; СП - 8%	м2	6,75	187,02 172,82	0,61 --	1262 1167	4 --	91	922 175	2359
30	72	Е11-410105-0110 1141-0105-0110 РСНБ РК 2015	Асфальт литой. Приготовление НР - 79%; СП - 8%	т	0,1319625	34620,14 7373,04	5330,27 903,33	4569 973	703 119	2893	863 435	5866
			ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА УТ-4									
31	73	Е11-230601-0504 1123-0601-0504 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м2. Устройство. Грунты сухие НР - 99%; СП - 8%	м3 конструкций колодца	13,84	13578,64 5385,56	2646,58 1220,05	187928 74536	36629 16885	76763	90507 22275	300710
32	74	С121-040302-0233 2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 СП - 8%	м3	1,46	67467,00 --	-- --	98502 --	-- --	98502	-- 7880	106382
33	75	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	4	4183,00 --	-- --	16732 --	-- --	16732	-- 1339	18071
34	81	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	2	15982,00 --	-- --	31964 --	-- --	31964	-- 2557	34521
35	82	С121-130816-2202 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) СП - 8%	кг	10,3	450,00 --	-- --	4635 --	-- --	4635	-- 371	5006
36	83	С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые СП - 8%	кг	4,08	349,00 --	-- --	1424 --	-- --	1424	-- 114	1538
37	84	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	1	2058,25 776,42	1252,37 237,17	2058 776	1252 237	30	1196 260	3515
38	85	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 СП - 8%	м3	0,185	75492,00 --	-- --	13966 --	-- --	13966	-- 1117	15083

39	86	Е11-080201-1602 1108-0201-1602 РСНБ РК 2015 К=2	Стенки прижимные неармированные в 1/4 кирпича (в 1/2 кирпича). Кладка	м2 стенки	29,1666667	4785,83	104,98	139587	3062	86669	47503	202057
			НР - 93%; СП - 8%			1709,34	41,92	49856	1223		14967	
40	87	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	23	648,52	25,66	14916	590	7784	6402	23023
			НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	6542	268		1705	
41	88	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий рМ-50. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,6	1017,37	63,47	24010	1498	7034	13306	40301
			НР - 80%; СП - 8%			655,85	48,89	15478	1154		2985	
42	89	Е11-130301-0111 1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка Церезтом (НР-300г. на 1 м2)	м2	23,6	40,30	2,22	951	52	--	624	1701
			НР - 69%; СП - 8%			38,08	0,22	899	5		126	
43	90	С121-130816-3545 2113-0816-3545 РСНБ РК 2015	Церезит	т	0,00708	73730,00	--	522	--	522	--	564
			СП - 8%			--	--	--	--		42	
44	91	Е11-410101-0101 1141-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,5	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм (1 слой)	м2	9	187,02	0,61	1683	5	123	1229	3145
			НР - 79%; СП - 8%			172,82	--	1555	--		233	
45	92	Е11-410105-0110 1141-0105-0110 РСНБ РК 2015	Асфальт литой. Приготовление	т	0,17595	34620,14	5330,27	6091	938	3856	1150	7821
			НР - 79%; СП - 8%			7373,04	903,33	1297	159		579	
			ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА УТ-6									
46	93	Е11-230601-0504 1123-0601-0504 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м2. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	10,41	13578,64	2646,58	141354	27551	57739	68077	226185
			НР - 99%; СП - 8%			5385,56	1220,05	56064	12701		16754	
47	94	С121-040302-0233 2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,88	67467,00	--	59371	--	59371	--	64121
			СП - 8%			--	--	--	--		4750	
48	95	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4183,00	--	16732	--	16732	--	18071
			СП - 8%			--	--	--	--		1339	
49		С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	15982,00	--	31964	--	31964	--	34521
	102		СП - 8%			--	--	--	--		2557	

50		С121-130816-2202 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7,1	450,00	--	3195	--	3195	--	3451
			СП - 8%			--	--	--	--		256	
51	103	С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	4,08	349,00	--	1424	--	1424	--	1538
			СП - 8%			--	--	--	--		114	
52	104	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	1	2058,25	1252,37	2058	1252	30	1196	3515
			НР - 118%; СП - 8%			776,42	237,17	776	237		260	
53	105	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,15	75492,00	--	11324	--	11324	--	12230
			СП - 8%			--	--	--	--		906	
54	106	Е11-080201-1602 1108-0201-1602 РСНБ РК 2015 К=2	Стенки прижимные неармированные в 1/4 кирпича (в 1/2 кирпича). Кладка	м2 стенки	22,0833333	4785,83	104,98	105687	2318	65621	35966	152986
			НР - 93%; СП - 8%			1709,34	41,92	37748	926		11332	
55	107	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18	648,52	25,66	11673	462	6091	5010	18018
			НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	5120	210		1335	
56	108	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий рМ-50. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,3	1017,37	63,47	15566	971	4560	8626	26127
			НР - 80%; СП - 8%			655,85	48,89	10035	748		1935	
57	109	Е11-130301-0111 1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка Церезтом (НР-300г. на 1 м2)	м2	15,3	40,30	2,22	617	34	--	404	1103
			НР - 69%; СП - 8%			38,08	0,22	583	3		82	
58	110	С121-130816-3545 2113-0816-3545 РСНБ РК 2015	Церезит	т	0,00459	73730,00	--	338	--	338	--	365
			СП - 8%			--	--	--	--		27	
59	111	Е11-410101-0101 1141-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,5	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм (1 слой)	м2	5,4	187,02	0,61	1010	3	74	737	1887
			НР - 79%; СП - 8%			172,82	--	933	--		140	
60	112	Е11-410105-0110 1141-0105-0110 РСНБ РК 2015	Асфальт литой. Приготовление	т	0,10557	34620,14	5330,27	3655	563	2314	690	4693
			НР - 79%; СП - 8%			7373,04	903,33	778	95		348	
			ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА УТ-8									

61	113	Е11-230601-0504 1123-0601-0504 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м2. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	11,86	13578,64	2646,58	161043	31388	65782	77559	257690
			НР - 99%; СП - 8%			5385,56	1220,05	63873	14470		19088	
62	114	С121-040302-0233 2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,1	67467,00	--	74214	--	74214	--	80151
			СП - 8%			--	--	--	--		5937	
63	115	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4183,00	--	16732	--	16732	--	18071
			СП - 8%			--	--	--	--		1339	
64	121	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	15982,00	--	31964	--	31964	--	34521
			СП - 8%			--	--	--	--		2557	
65	122	С121-130816-2202 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	10,8	450,00	--	4860	--	4860	--	5249
			СП - 8%			--	--	--	--		389	
66	123	С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	4,08	349,00	--	1424	--	1424	--	1538
			СП - 8%			--	--	--	--		114	
67	124	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	1	2058,25	1252,37	2058	1252	30	1196	3515
			НР - 118%; СП - 8%			776,42	237,17	776	237		260	
68	125	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,15	75492,00	--	11324	--	11324	--	12230
			СП - 8%			--	--	--	--		906	
69	126	Е11-080201-1602 1108-0201-1602 РСНБ РК 2015 К=2	Стенки прижимные неармированные в 1/4 кирпича (в 1/2 кирпича). Кладка	м2 стенки	27,5	4785,83	104,98	131610	2887	81716	44788	190511
			НР - 93%; СП - 8%			1709,34	41,92	47007	1153		14112	
70	127	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	23	648,52	25,66	14916	590	7784	6402	23023
			НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	6542	268		1705	
71	128	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий рМ-50. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,4	1017,37	63,47	20754	1295	6080	11501	34836
			НР - 89%; СП - 8%			655,85	48,89	13379	997		2580	

72	129	Е11-130301-0111 1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка Церезтом (НР-300г. на 1 м2)	м2	20,4	40,30	2,22	822	45	--	539	1470
			НР - 69%; СП - 8%			38,08	0,22	777	4		109	
73	130	С121-130816-3545 2113-0816-3545 РСНБ РК 2015	Церезит	т	0,00612	73730,00	--	451	--	451	--	487
			СП - 8%			--	--	--	--		36	
74	131	Е11-410101-0101 1141-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,5	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм (1 слой)	м2	6,75	187,02	0,61	1262	4	91	922	2359
			НР - 79%; СП - 8%			172,82	--	1167	--		175	
75	132	Е11-410105-0110 1141-0105-0110 РСНБ РК 2015	Асфальт литой. Приготовление	т	0,1319625	34620,14	5330,27	4569	703	2893	863	5866
			НР - 79%; СП - 8%			7373,04	903,33	973	119		435	
			УСТРОЙСТВО УТ-7,10,11,12-8ШТ (КЖ-22)									
76	133	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	13,2	11206,38	2847,51	147924	37587	18905	94138	261428
			НР - 91%; СП - 8%			6926,64	910,38	91432	12017		19365	
77	134	С121-020101-0603 2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	12	17581,00	--	210972	--	210972	--	227850
			СП - 8%			--	--	--	--		16878	
78	135	С121-020101-0303 2102-0101-0303 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,2	15360,00	--	18432	--	18432	--	19907
			СП - 8%			--	--	--	--		1475	
79	136	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1432	222321,00	--	31836	--	31836	--	34383
			СП - 8%			--	--	--	--		2547	
80	137	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,4776	93696,68	1432,69	44750	684	3869	27867	78426
			НР - 69%; СП - 8%			84164,50	396,90	40197	190		5809	
81	138	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,4776	220956,00	--	105529	--	105529	--	113971
			СП - 8%			--	--	--	--		8442	
82	139	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Фартук и козрек из оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,776	930,56	13,33	2583	37	66	2289	5262
			НР - 92%; СП - 8%			893,27	2,96	2480	8		390	
83	140	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,01504	297039,00	--	4467	--	4467	--	4825
			СП - 8%			--	--	--	--		357	

84	141	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00592	301866,00	--	1787	--	1787	--	1930
			СП - 8%			--	--	--	--		143	
85	142	С121-130201-1201 2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,001632	250467,00	--	409	--	409	--	441
			СП - 8%			--	--	--	--		33	
86	143	Е11-410101-0101 1141-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,5	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм (1 слой)	м2	16	187,02	0,61	2992	10	217	2184	5591
			НР - 79%; СП - 8%			172,82	--	2765	--		414	
87	144	Е11-410105-0110 1141-0105-0110 РСНБ РК 2015	Асфальт литой. Приготовление	т	0,3128	34620,14	5330,27	10829	1667	6856	2045	13904
			НР - 79%; СП - 8%			7373,04	903,33	2306	283		1030	
88	145	Е11-130301-0410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	12,88	80,68	2,72	1039	35	643	253	1395
			НР - 69%; СП - 8%			27,99	0,44	361	6		103	
			УСТРОЙСТВО УТ-1-4ШТ (КЖ-23)									
89	146	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	4,68	11206,38	2847,51	52446	13326	6703	33376	92688
			НР - 91%; СП - 8%			6926,64	910,38	32417	4261		6866	
90	147	С121-020101-0603 2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	4,2	17581,00	--	73840	--	73840	--	79747
			СП - 8%			--	--	--	--		5907	
91	148	С121-020101-0303 2102-0101-0303 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,48	15360,00	--	7373	--	7373	--	7963
			СП - 8%			--	--	--	--		590	
92	149	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06802	222321,00	--	15122	--	15122	--	16332
			СП - 8%			--	--	--	--		1210	
93	150	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,2446	93696,68	1432,69	22918	350	1981	14272	40165
			НР - 69%; СП - 8%			84164,50	396,90	20587	97		2975	
94	151	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,2446	220956,00	--	54046	--	54046	--	58370
			СП - 8%			--	--	--	--		4324	
95	152	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Фартук и козрек из оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,168	930,56	13,33	1087	16	28	963	2214
			НР - 92%; СП - 8%			893,27	2,96	1043	3		164	

96	153	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00628	297039,00	--	1865	--	1865	--	2015
			СП - 8%			--	--	--	--		149	
97	154	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,002638	301866,00	--	796	--	796	--	860
			СП - 8%			--	--	--	--		64	
98	155	С121-130201-1201 2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000408	250467,00	--	102	--	102	--	110
			СП - 8%			--	--	--	--		8	
99	156	Е11-410101-0101 1141-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,5	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм (1 слой)	м2	10	187,02	0,61	1870	6	136	1365	3494
			НР - 79%; СП - 8%			172,82	--	1728	--		259	
100	157	Е11-410105-0110 1141-0105-0110 РСНБ РК 2015	Асфальт литой. Приготовление	т	0,1955	34620,14	5330,27	6768	1042	4285	1278	8690
			НР - 79%; СП - 8%			7373,04	903,33	1441	177		644	
101	158	Е11-130301-0410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	6,54	80,68	2,72	528	18	327	128	708
			НР - 69%; СП - 8%			27,99	0,44	183	3		52	
			УСТРОЙСТВО УТ-5,9-4ШТ (КЖ-23)									
102	159	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	8,44	11206,38	2847,51	94582	24033	12088	60191	167155
			НР - 91%; СП - 8%			6926,64	910,38	58461	7684		12382	
103	160	С121-020101-0603 2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	7,6	17581,00	--	133616	--	133616	--	144305
			СП - 8%			--	--	--	--		10689	
104	161	С121-020101-0303 2102-0101-0303 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,84	15360,00	--	12902	--	12902	--	13935
			СП - 8%			--	--	--	--		1032	
105	162	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1144	222321,00	--	25434	--	25434	--	27468
			СП - 8%			--	--	--	--		2035	
106	163	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,4056	93696,68	1432,69	38003	581	3285	23666	66603
			НР - 69%; СП - 8%			84164,50	396,90	34137	161		4934	
107	164	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,4056	220956,00	--	89620	--	89620	--	96789

			СП - 8%			--	--	--	--		7170	
108	165	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Фартук и козрек из оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,388	930,56	13,33	1292	18	34	1144	2631
			НР - 92%; СП - 8%			893,27	2,96	1240	4		195	
109	166	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00752	297039,00	--	2234	--	2234	--	2412
			СП - 8%			--	--	--	--		179	
110	167	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00296	301866,00	--	894	--	894	--	965
			СП - 8%			--	--	--	--		71	
111	168	С121-130201-1201 2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000816	250467,00	--	204	--	204	--	221
			СП - 8%			--	--	--	--		16	
112	169	Е11-410101-0101 1141-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,5	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм (1 слой)	м2	16	187,02	0,61	2992	10	217	2184	5591
			НР - 79%; СП - 8%			172,82	--	2765	--		414	
113	170	Е11-410105-0110 1141-0105-0110 РСНБ РК 2015	Асфальт литой. Приготовление	т	0,3128	34620,14	5330,27	10829	1667	6856	2045	13904
			НР - 79%; СП - 8%			7373,04	903,33	2306	283		1030	
114	171	Е11-130301-0410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	10,76	80,68	2,72	868	29	538	211	1166
			НР - 69%; СП - 8%			27,99	0,44	301	5		86	
			УГОЛ ПОВОРОТА КАНАЛА УЗЕЛ1-1ШТ (КЖ-24-25)									
115	172	Е11-070201-0202 1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Основание из плит ПДУ. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,16	7333,66	3950,81	1173	632	57	825	2159
			НР - 118%; СП - 8%			3024,98	1346,45	484	215		160	
116	173	С121-040302-0233 2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,16	67467,00	--	10795	--	10795	--	11658
			СП - 8%			--	--	--	--		864	
117	174	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,21	31074,27	2087,28	6526	438	4997	1092	8227
			НР - 93%; СП - 8%			5194,35	395,28	1091	83		609	
118	175	Е11-070512-0109 1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытия углов поворота (ПТУ) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	1	1384,10	796,91	1384	797	187	755	2310
			НР - 110%; СП - 8%			399,89	240,02	400	240		171	

119	176	С121-040302-0233 2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,15	67467,00	--	10120	--	10120	--	10930
			СП - 8%			--	--	--	--		810	
			УГОЛ ПОВОРОТА КАНАЛА УЗЕЛ2-2ШТ (КЖ-24-25)									
120	177	Е11-070201-0202 1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Основание из плит ПДУ. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,82	7333,66	3950,81	6014	3240	294	4230	11063
			НР - 118%; СП - 8%			3024,98	1346,45	2480	1104		819	
121	178	С121-040302-0233 2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,82	67467,00	--	55323	--	55323	--	59749
			СП - 8%			--	--	--	--		4426	
122	179	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,7	31074,27	2087,28	21752	1461	16655	3639	27422
			НР - 93%; СП - 8%			5194,35	395,28	3636	277		2031	
123	180	Е11-070512-0110 1107-0512-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытия углов поворота (ПТУ) массой более 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2355,28	1408,42	4711	2817	568	2618	7915
			НР - 118%; СП - 8%			662,98	446,45	1326	893		586	
124	181	С121-040302-0233 2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,83	67467,00	--	55998	--	55998	--	60477
			СП - 8%			--	--	--	--		4480	
			УГОЛ ПОВОРОТА КАНАЛА УЗЕЛ3-2ШТ (КЖ-24-25)									
125	182	Е11-070201-0202 1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Основание из плит ПДУ. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	2,2	7333,66	3950,81	16134	8692	787	11348	29681
			НР - 118%; СП - 8%			3024,98	1346,45	6655	2962		2199	
126	183	С121-040302-0233 2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,2	67467,00	--	148427	--	148427	--	160302
			СП - 8%			--	--	--	--		11874	
127	184	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	1,32	31074,27	2087,28	41018	2755	31406	6862	51710
			НР - 93%; СП - 8%			5194,35	395,28	6857	522		3830	
128	185	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	2	2058,25	1252,37	4117	2505	59	2392	7029

			НР - 118%; СП - 8%			776,42	237,17	1553	474		521	
129	186	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,248	75492,00	--	18722	--	18722	--	20220
			СП - 8%			--	--	--	--		1498	
130	187	Е11-070512-0109 1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытия углов поворота (ПТУ) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	1384,10	796,91	8305	4781	1125	4531	13862
			НР - 118%; СП - 8%			399,89	240,02	2399	1440		1027	
131	188	С121-040302-0233 2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,08	67467,00	--	72864	--	72864	--	78694
			СП - 8%			--	--	--	--		5829	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4176671	306447	2862692	1041272	5635390
								1007536	122503	--	417436	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3911179				
			Материалы	Тенге				947562				
			Всего заработная плата	Тенге					1034671			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				366421				
			Местные материалы	Тенге				1379750				
			Накладные расходы	Тенге				975471				
			Сметная прибыль	Тенге				390932				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5277582				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1040
			Сметная заработная плата	Тенге					1034671			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				105671				
			Материалы	Тенге				9135				
			Всего заработная плата	Тенге					95368			
			Накладные расходы	Тенге				65804				
			Сметная прибыль	Тенге				13718				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				185193				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
			Сметная заработная плата	Тенге					95368			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				159820				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				159820				
			Сметная прибыль	Тенге				12786				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				172606				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5635381				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1137
			Сметная заработная плата	Тенге					1130039			
			РАЗДЕЛ 2.ВСКРЫТИЕ И ВОСТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТА									
132	397	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	9,6	2399,19	1046,04	23032	10042	--	18520	44876
			НР - 108%; СП - 8%			1353,15	433,09	12990	4158		3324	
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ. ВЫВОЗ ДЕМОНТИРОВАННОГО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ-3 КМ									
133	398	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	21,12	429,00	--	9060	--		--	9785
			СП - 8%			--	--	--	--		725	

134	399	С341-020102-1003 4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну	21,12	104,00	--	2196	--		--	2372
						--	--	--	--		176	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				34289	10042	--	18520	57033
								12990	4158	--	4225	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				34289				
		Всего заработная плата		Тенге					17148			
		Транспортные расходы		Тенге				11257				
			Накладные расходы	Тенге				18520				
			Сметная прибыль	Тенге				4225				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				57034				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	Тенге					17148			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				57034				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	Тенге					17148			
			РАЗДЕЛ 3.АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1 S=120 М2									
135	400	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	18	2493,46	955,59	44882	17201	25571	5965	54916
						117,22	189,65	2110	3414		4068	
136	401	Е11-270403-0802 1127-0403-0802 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, верхний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	120	1204,52	243,89	144542	29267	110089	14782	172071
						43,21	70,85	5186	8502		12746	
137	402	Е11-270403-0803 1127-0403-0803 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, нижний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	120	976,53	143,79	117183	17255	97237	8546	135788
						22,42	43,52	2691	5222		10058	
138	403	Е11-270403-0804 1127-0403-0804 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0801, 11-270403-0802, 11-270403-0803 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	480	64,72	10,74	31063	5154	25909	1725	35411
						--	3,33	--	1597		2623	
139	404	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (тип Б толщ. 7см). Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	120	1646,69	90,67	197603	10881	182295	8062	222118
						36,89	25,32	4427	3038		16453	
140	405	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Ко=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияк нормам 11-270602-0303 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	720	189,48	0,02	136428	15	136342	77	147425
						0,10	--	71	--		10920	

141	406	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (тип Б толщ. 5 см). Устройство**	м2 покрытия	120	1659,30	90,67	199116	10881	183808	8062	223753
			НР - 108%; СП - 8%			36,89	25,32	4427	3038		16574	
142	407	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Ко=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	м2 покрытия	240	191,06	0,02	45855	5	45826	26	49551
			НР - 108%; СП - 8%			0,10	--	24	--		3670	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				916673	90657	807077	47245	1041033
								18935	24810	--	77112	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				916673				
		Материалы		Тенге				807080				
		Всего заработная плата		Тенге					43746			
			Накладные расходы	Тенге				47245				
			Сметная прибыль	Тенге				77113				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1041032				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
			Сметная заработная плата	Тенге					43746			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1041032				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
			Сметная заработная плата	Тенге					43746			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6733456
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1039462				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					407147			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					151471			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3669769		
			- Перевозка грузов	Тенге				11256				
			- Накладные расходы	Тенге							1107037	
			- Сметная прибыль	Тенге							498773	
			ИТОГО ПО АКТУ				6 733 456					
			в т.ч ОБОРУДОВАНИЕ									
			Временные		1,20%	80 801	6 814 257					
			Зимние		2,20%	149 914	6 964 171					
			Непредвиденные		2%	139 283	7 103 455					

		В текущих ценах 2019 г.100%	К=	1,0498961		7 457 889					
		НДС		12%	894 947	8 352 836					
		Всего со скидкой	*К=*	*0,899999999383*		*7 517 552*					

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____Муканов А.К.

Мастер ТОО "Алюминстрой"

_____ Есмуратов Ж.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Директор регионального
подразделения Костанайской области_____ Баженов А.М.
ИИН 900709350792
№ KZ10VJE00049293; № KZ43VJE00022121; № KZ91VJE00023003

Принял (Заказчик):
КГП "Джангельдинская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, БИН 970740001152

И.о. главного врача _____ Альмагамбетов К.Р.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Стройпроект 07", БИН 100240013227

главный инженер _____Козыдуб С.И.
Приказ № от

Заказчик **ГКП "Джангельдинская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт хирургического корпуса КГП"Джангельдинской центральной районной больницы"УЗАКО с устройством модульной котельной в п.Торгай**
(наименование, адрес)

Объект **Внешние сети электроснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№50** от **30.03.2020 года.**

Акт №16
приемки выполненных работ за ноябрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1

Внешние сети электроснабжения

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0,4 кВ										
1	36	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	8,2		-1367,52	--	-11214	--	--	-8074	-20831
			НР - 72%; СП - 8%				-1367,52	--	-11214	--		-1543	
2	37	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	5,47		-713,45	--	-3903	--	--	-2810	-7249
			НР - 72%; СП - 8%				-713,45	--	-3903	--		-537	
3	38	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	30		-293,99	-138,27	-8820	-4148	-1378	-3192	-12973
			НР - 72%; СП - 8%				-109,80	-37,97	-3294	-1139		-961	
4	40	С123-060137-0306 2306-0137-0306 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,03		-695271,00	--	-20858	--	-20858	--	-22527
			СП - 8%				--	--	--	--		-1669	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-44794	-4148	-22236	-14076	-63580
									-18410	-1139	--	-4710	
			Стоимость монтажных работ	Тенге					-29678				
			Материалы	Тенге					-1378				
			Всего заработная плата	Тенге						-4433			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					-20858				
			Накладные расходы	Тенге					-3192				
			Сметная прибыль	Тенге					-2630				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				-35499				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-4
			Сметная заработная плата	Тенге					-4433			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-15116				
		Всего заработная плата		Тенге					-15116			
			Накладные расходы	Тенге				-10884				
			Сметная прибыль	Тенге				-2080				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-28080				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-18
			Сметная заработная плата	Тенге					-15116			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				-63579				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-22
			Сметная заработная плата	Тенге					-19549			
			РАЗДЕЛ 2.АРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ВЛ 0,4 кВ									
5	48	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	1149,09 1141,00	-- --	5745 5705	-- --	40	4108 788	10641
6	49	С123-070106-0313 2307-0106-0313 РСНБ РК 2015	**Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-96, мощность 122 Вт, световой поток 15240 лм СТ РК 2595-2014** *СП - 8%*	шт.	2	121357,00 --	-- --	242714 --	-- --	242714	-- 19417	262131
7	50	С123-070204-0608 2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	2	465,00 --	-- --	930 --	-- --	930	-- 74	1004
8	51	С123-070204-0644 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	1	1473,00 --	-- --	1473 --	-- --	1473	-- 118	1591
9	52	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013** *СП - 8%*	шт.	2	46631,00 --	-- --	93262 --	-- --	93262	-- 7461	100723
10	53	С121-040408-0101 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92**	шт.	2	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
11	54	Ц13-080206-2205 1308-0206-2205 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	86	179,43 138,32	11,24 3,73	15431 11896	967 321	2568	8796 1938	26165
12	55	С123-060133-0815 2306-0133-0815 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВБбШв 3х4,0 (мк)-1 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,086	541964,00 --	-- --	46609 --	-- --	46609	-- 3729	50338

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	56	С123-010501-1304 2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	46	162,00	--	7452	--	7452	--	8048
			СП - 8%			--	--	--	--		596	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				413617	967	395048	12904	460641
								17601	321	--	34121	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				312903				
			Материалы	Тенге				2609				
			Всего заработная плата	Тенге					17922			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				291726				
			Накладные расходы	Тенге				12904				
			Сметная прибыль	Тенге				26064				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				351871				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					17922			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				93262				
			Местные материалы	Тенге				93262				
			Сметная прибыль	Тенге				7461				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				100723				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				7452				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7452				
			Сметная прибыль	Тенге				596				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				8048				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				460642				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					17922			
			РАЗДЕЛ 3.Переоборудование ВЛ 0,4 кВ в КЛ 0,4 кВ 0,4 кВ									
14	57	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	86	293,99	138,27	25284	11891	3950	9150	37188
			НР - 72%; СП - 8%			109,80	37,97	9443	3266		2755	
15	58	С123-060137-0303 2306-0137-0303 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,086	278852,00	--	23981	--	23981	--	25900
			СП - 8%			--	--	--	--		1919	
16	59	Ц13-080201-2701 1308-0201-2701 РСНБ РК 2015	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	1	7217,82	80,30	7218	80	550	4763	12939
			НР - 72%; СП - 8%			6588,00	26,67	6588	27		958	
17	60	С123-061703-1001 2306-1703-1001 РСНБ РК 2015	**Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТпу-3-35-50-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86**	шт.	1	15333,00	--	15333	--	15333	--	16560
			СП - 8%			--	--	--	--		1227	
18	61	С121-040408-0101 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты опорно-анкерные типа П-3п, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	62	С121-040405-0102 2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	шт.	1	44260,00 --	-- --	44260 --	-- --	44260	-- 3541	47801
20	63	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	2	12878,18 5710,90	6468,40 2949,60	25756 11422	12937 5899	1397	13857 3169	42782
21	64	С121-040405-0102 2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	шт.	2	44260,00 --	-- --	88520 --	-- --	88520	-- 7082	95602
22	65	С124-040102-0224 2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 СП - 8%	шт.	15	1762,00 --	-- --	26430 --	-- --	26430	-- 2114	28544
23	66	С121-040408-0101 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	2	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
24	67	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	26	709,00 --	-- --	18434 --	-- --	18434	-- 1475	19909
25	68	С124-040206-0605 2404-0206-0605 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	2	709,00 --	-- --	1418 --	-- --	1418	-- 113	1531
26	69	С124-040109-0401 2404-0109-0401 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 СП - 8%	шт.	15	46,00 --	-- --	690 --	-- --	690	-- 55	745
27	70	Ц13-080202-0504 1308-0202-0504 РСНБ РК 2015	Траверса. Монтаж на опоре НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	1315,24 421,48	893,76 298,11	6576 2107	4469 1491	--	2591 733	9900
28	71	С121-060805-0101 2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т (Траверса ТН-4 и ТН-5, надставка ТС3, хомут Х-42, Болт Б5, стяг Г-1, кронштейн У-4) СП - 8%	т	0,1692	501955,00 --	-- --	84931 --	-- --	84931	-- 6794	91725
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				368831	29377	309894	30361	431126
			Стоимость монтажных работ	Тенге				29560	10682	--	31935	
			Материалы	Тенге				105512				
			Всего заработная плата	Тенге				4499				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					22921			
			Накладные расходы	Тенге				66434				
								16503				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				9761				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				131776				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
			Сметная заработная плата	Тенге					22921			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				178388				
		Материалы		Тенге				1398				
		Всего заработная плата		Тенге					17321			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19852				
		Местные материалы		Тенге				132780				
			Накладные расходы	Тенге				13857				
			Сметная прибыль	Тенге				15380				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				207625				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					17321			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				84931				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				84931				
			Сметная прибыль	Тенге				6794				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				91725				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				431126				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
			Сметная заработная плата	Тенге					40242			
			РАЗДЕЛ 4.ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОР 250 КВА									
			ФУНДАМЕНТ ПОД ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОР									
29	96	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,2	1047,84 1047,84	-- --	2305 2305	-- --	--	1660 317	4282
30	97	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработкавручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,42	1367,52 1367,52	-- --	7412 7412	-- --	--	5337 1020	13768
31	98	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	1,6	5374,90 716,55	1460,00 610,12	8600 1146	2336 976	5118	1974 846	11420
32	99	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство F 100 W4** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,9	34513,35 8175,75	4543,25 797,92	65575 15534	8632 1516	41409	15515 6487	87578
33	100	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурныесварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,09708	217128,00 --	-- --	21079 --	-- --	21079	-- 1686	22765
34	101	Е11-060701-0301 1106-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Ростверк. Устройство засыпки песком** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,2	4608,91 1754,07	1379,59 454,44	5531 2105	1656 545	1770	2412 635	8578
35	102	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	3,1	823,76 229,38	19,83 2,20	2554 711	61 7	1782	668 258	3479

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	103	Ц13-080301-0110 1308-0301-0110 РСНБ РК 2015	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 5 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт.	1	114318,46	67768,74	114318	67769	6614	45567	172676
			НР - 72%, СП - 8%			39935,00	23351,91	39935	23352		12791	
37	104	ТОО "Login"	Дизель генератор в погодозащитном контейнере с панелью ABP Wilson P250H-2(200) кВт, 380В,50 Гц (с учетом доставки и пусконаладочных работ)	компл.	1	7767857,14	--	7767857	--		--	7767857
						--	--	--	--	7767857	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7995231	80454	77772	73133	8092403
								69149	26396	7767857	24040	
		Стоимость оборудования		Тенге				7767857				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				7767857				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				114318				
		Материалы		Тенге				6615				
		Всего заработная плата		Тенге					63287			
			Накладные расходы	Тенге				45567				
			Сметная прибыль	Тенге				12791				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				172676				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
			Сметная заработная плата	Тенге					63287			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				113056				
		Материалы		Тенге				50078				
		Всего заработная плата		Тенге					32258			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21079				
			Накладные расходы	Тенге				27565				
			Сметная прибыль	Тенге				11250				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				151870				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
			Сметная заработная плата	Тенге					32258			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8092403				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
			Сметная заработная плата	Тенге					95545			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8920590
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				97899				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					106650			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					36260			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						760478		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						7767857		
			- Накладные расходы	Тенге							102322	
			- Сметная прибыль	Тенге							85386	
			ИТОГО ПО АКТУ				8 920 590					
			в т.ч ОБОРУДОВАНИЕ				7 767 857					
			Временные		1,20%	13 833	8 934 423					
			Зимние		2,20%	25 664	8 960 087					
			Непредвиденные		2%	23 845	8 983 932					

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В текущих ценах 2019 г.100%	К=	1,0498961		9 432 195					
			НДС		12%	1 131 863	10 564 058					
			Всего со скидкой	*К=*	*0,899999999383*		*9 507 653*					

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ Муканов А.К.

Мастер ТОО "Алюминстрой"

_____ Есмуратов Ж.К.

Принял (Заказчик):

КГП "Джангельдинская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, БИН 970740001152

И.о. главного врача _____ Альмагамбетов К.Р.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Директор регионального

подразделения Костанайской области _____ Баженов А.М.

ИИН 900709350792

№ KZ10VJE00049293; № KZ43VJE00022121; № KZ91VJE00023003

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Стройпроект 07", БИН 100240013227

главный инженер _____ Козыдуб С.И.

Приказ № от

Форма 4

Заказчик **ГКП "Джангельдинская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт хирургического корпуса КГП"Джангельдинской центральной районной больницы"УЗАКО с устройством модульной котельной в п.Торгай Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство территории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№50** от **30.03.2020 года.**

Акт №17
приемки выполненных работ за ноябрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1

Благоустройство территории

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	232		2399,19 1353,15	1046,04 433,09	556613 313931	242682 100477	--	447560 80334	1084507
2	2	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	3,9		2399,19 1353,15	1046,04 433,09	9357 5277	4080 1689	--	7524 1350	18231
3	3	Е12-180101-2001 1218-0101-2001 РСНБ РК 2015	**Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 основания	120		137,11 137,11	-- --	16453 16453	-- --	--	11846 2264	30564
4	4	Е11-270601-0103 1127-0601-0103 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Демонтаж** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонных плит	27,2		3102,89 1089,54	2013,36 615,99	84399 29635	54763 16755	--	50102 10760	145260
5	5	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка** *НР - 108%; СП - 8%*	м	335		624,34 624,34	-- --	209153 209153	-- --	--	225885 34803	469842
6	6	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж** *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	890		1987,17 1229,15	758,02 264,92	1768584 1093945	674638 235780	--	1569076 267013	3604672

7	7	Е11-010207-0503 1101-0207-0503 РСНБ РК 2015	Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м НР - 72%; СП - 8%	дерево	15	329,69 66,75	262,95 88,23	4945 1001	3944 1324	--	1674 530	7149
			КОТЕЛЬНАЯ									
8	8	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	22	222,63 221,09	1,54 --	4898 4864	34 --	--	3502 672	9072
9	9	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	22	139,51 121,13	18,38 5,05	3069 2665	404 111	--	1999 405	5473
10	10	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	22	199,61 188,02	11,59 3,18	4391 4136	255 70	--	3029 594	8014
11	11	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР - 72%; СП - 8%	м3 кладки	25	19908,82 15867,03	4041,79 1760,79	497720 396676	101045 44020	--	317301 65202	880223
12	12	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР - 84%; СП - 8%	м2	0,54	1518,61 1371,08	147,52 71,13	820 740	80 38	--	654 118	1592
13	13	Е12-150102-0305 1215-0102-0305 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 150 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода	6	1120,93 1082,58	4,76 --	6726 6495	29 --	202	4677 912	12315
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ. ВЫВОЗ ДЕМОНТИРОВАННОГО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ-3 КМ									
14	14	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	т	530,5	70,00 --	-- --	37135 --	-- --		-- 2971	40106
15	15	С341-020102-1003 4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну	530,5	104,00 --	-- --	55172 --	-- --		-- 4414	59586
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ. ВЫВОЗ ДЕМОНТИРОВАНЫХ Ж/Б ИЗДЕЛИЙ-3 КМ									
16	16	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	108,09	430,00 --	-- --	46479 --	-- --		-- 3718	50197
17	17	С341-020102-1003 4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км СП - 8%	Тенге за 1 тонну	108,09	104,00 --	-- --	11241 --	-- --		-- 899	12141

			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ. ВЫВОЗ ДЕМОНТИРОВАНЫХ МАТЕРИАЛОВ КОТЕЛЬНОЙ-3 КМ									
18	18	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	52,51	70,00	--	3676	--		--	3970
			СП - 8%			--	--	--	--		294	
19	19	С341-020101-1003 4102-0101-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	Тенге за1 тонну	52,51	160,00	--	8402	--		--	9074
			СП - 8%			--	--	--	--		672	
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ. ВЫВОЗ ДЕРЕВЬЕВ-3 КМ									
20	20	С341-310102-0101 4131-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Деревья. Погрузка**	т	2	385,00	--	770	--		--	832
			СП - 8%			--	--	--	--		62	
21	21	С341-020102-1003 4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	Тенге за 1 тонну	2	104,00	--	208	--		--	225
			СП - 8%			--	--	--	--		17	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3330211	1081954	202	2644829	6453045
								2084973	400263	--	478004	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3330211				
			Материалы	Тенге				202				
			Всего заработная плата	Тенге					2485236			
			Транспортные расходы	Тенге				163082				
			Накладные расходы	Тенге				2644827				
			Сметная прибыль	Тенге				478003				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6453042				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2534
			Сметная заработная плата	Тенге					2485236			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6453042				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2534
			Сметная заработная плата	Тенге					2485236			
			РАЗДЕЛ 2.ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									
22	22	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	13,65	37,52	37,52	512	512	--	127	690
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,92	--	176		51	
23	23	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 КО=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	13,65	69,47	69,47	948	948	--	235	1278
			НР - 72%; СП - 8%			--	23,92	--	327		95	
24	24	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	145,85	248,40	239,93	36230	34993	16	7074	46768
			НР - 72%; СП - 8%			8,37	58,99	1221	8604		3464	
25	25	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 КО=5	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	266,53	219,25	219,25	58436	58436	--	14488	78758

			НР - 72%; СП - 8%			--	75,50	--	20122		5834	
26	26	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	266,53	132,66	63,11	35357	16819	--	18878	58574
			НР - 72%; СП - 8%			69,55	28,82	18538	7682		4339	
			ЗАВОЗ НА ПЛОЩАДКУ ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА									
27	27	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	194,78	203,44	196,53	39626	38281	15	7735	51150
			НР - 72%; СП - 8%			6,83	48,33	1330	9413		3789	
28	28	С341-020102-1015 4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	233,736	337,00	--	78769	--		--	85071
			СП - 8%			--	--	--	--		6302	
29	29	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	194,7	0,96	0,96	187	187	--	51	257
			НР - 72%; СП - 8%			--	0,36	--	70		19	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				250065	150177	31	48588	322546
								21088	46395	--	23893	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				250065				
		Материалы		Тенге				31				
		Всего заработная плата		Тенге					67483			
		Транспортные расходы		Тенге				78769				
			Накладные расходы	Тенге				48588				
			Сметная прибыль	Тенге				23892				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				322545				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
			Сметная заработная плата	Тенге					67483			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				322545				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
			Сметная заработная плата	Тенге					67483			
			РАЗДЕЛ 3.АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1 S=2575+180 М2									
30	30	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	275,5	2549,66	955,59	702432	263266	406873	91304	857234
			НР - 108%; СП - 8%			117,22	189,65	32293	52247		63499	
31	31	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	303,05	4085,82	1441,21	1238206	436759	747182	154679	1504316
			НР - 108%; СП - 8%			179,06	293,53	54265	88956		111431	
32	32	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (тип 1 толщ. 6см). Устройство	м2 покрытия	2575	1646,69	90,67	4240229	233483	3911747	173001	4766288
			НР - 108%; СП - 8%			36,89	25,32	94999	65187		353058	

33	33	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Ко=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	2575	757,93	0,08	1951676	210	1950448	1099	2108997
						0,40	--	1018	--		156222	
34	34	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	130	1852,42	27,49	240814	3573	155303	89899	357170
						630,29	10,01	81938	1301		26457	
35	35	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	м3	5,2	36753,00	--	191116	--	191116	--	206405
						--	--	--	--		15289	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8564472	937292	7362669	509982	9800410
								264513	207691	--	725956	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8564472				
		Материалы		Тенге				7171551				
		Всего заработная плата		Тенге					472205			
		Местные материалы		Тенге				191116				
			Накладные расходы	Тенге				509981				
			Сметная прибыль	Тенге				725956				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9800410				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								425
			Сметная заработная плата	Тенге					472205			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9800410				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								425
			Сметная заработная плата	Тенге					472205			

РАЗДЕЛ 4.ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ТИП 2 S=920 М2

36	36	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	92	2549,66	955,59	234569	87915	135870	30490	286263
						117,22	189,65	10784	17447		21205	
37	37	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	55,2	4085,82	1441,21	225537	79555	136098	28174	274008
						179,06	293,53	9884	16203		20297	
38	38	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 тротуара	505,27	425,98	33,84	215233	17099	35850	182193	429219
						321,18	12,69	162284	6413		31794	
39	39	С121-040509-0106 2104-0509-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91** *СП - 8%*	м2	505,27	2675,00	--	1351597	--	1351597	--	1459725
						--	--	--	--		108128	

40	40	Е11-270201-1001 1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса в15, применен коэффициент к норме расхода бетона в15 (м200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	1050	1347,34	27,49	1414706	28863	724034	726105	2312075
			НР - 108%; СП - 8%			630,29	10,01	661809	10511		171265	
41	41	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	16,8	35719,00	--	600079	--	600079	--	648086
			СП - 8%			--	--	--	--		48006	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4041721	213431	2983528	966962	5409376
								844761	50574	--	400695	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4041721				
		Материалы		Тенге				1031852				
		Всего заработная плата		Тенге					895335			
		Местные материалы		Тенге				1951676				
			Накладные расходы	Тенге				966962				
			Сметная прибыль	Тенге				400695				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5409377				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								986
			Сметная заработная плата	Тенге					895335			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5409377				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								986
			Сметная заработная плата	Тенге					895335			
			РАЗДЕЛ 5.ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА ТИП 3 S=15 М2									
42	42	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,9	4085,82	1441,21	3677	1297	2219	459	4468
			НР - 108%; СП - 8%			179,06	293,53	161	264		331	
43	43	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,5	2549,66	955,59	3824	1433	2215	497	4667
			НР - 108%; СП - 8%			117,22	189,65	176	284		346	
44	44	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	15	425,98	33,84	6390	508	1064	5409	12742
			НР - 108%; СП - 8%			321,18	12,69	4818	190		944	
45	45	С121-040509-0106 2104-0509-0106 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м2	15	2675,00	--	40125	--	40125	--	43335
			СП - 8%			--	--	--	--		3210	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				54016	3238	45623	6365	65212
								5155	739	--	4831	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				54016				
		Материалы		Тенге				5499				
		Всего заработная плата		Тенге					5894			

			Местные материалы	Тенге				40125					
			Накладные расходы	Тенге				6365					
			Сметная прибыль	Тенге				4831					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				65212					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
			Сметная заработная плата	Тенге					5894				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				65212					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
			Сметная заработная плата	Тенге					5894				
			РАЗДЕЛ 6.ГАЗОННАЯ РЕШЕТКА ТИП 4 S=250 М2										
46	46	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	75	132,66	63,11	9949	4733	--	5312	16482
						69,55	28,82	5216	2162		1221	
47	47	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	125	4085,82	1441,21	510727	180151	308193	63801	620490
						179,06	293,53	22383	36692		45962	
48	48	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 Ко=10	**Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	125	24740,37	107,37	3092547	13422	3079125	4492	3344801
						--	33,27	--	4159		247763	
49	49	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	25	2549,66	955,59	63742	23890	36922	8285	77789
						117,22	189,65	2930	4741		5762	
50	50	Е11-270801-0202 1127-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Полосы укрепительные из сборных железобетонных плит размером 3х0,5(0,75)х0,12 м. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонных плит	25	9651,96	2210,00	241299	55250	145635	64426	330183
						1616,55	769,60	40414	19240		24458	
51	51	С121-030302-0701 2103-0302-0701 РСНБ РК 2015	**Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92** *СП - 8%*	м3	25	45254,00	--	1131350	--	1131350	--	1221858
						--	--	--	--		90508	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				5049613	277446	4701225	146316	5611603
								70944	66993	--	415674	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				5049613				
			Материалы	Тенге				3569874				
			Всего заработная плата	Тенге					137937			
			Местные материалы	Тенге				1131350				
			Накладные расходы	Тенге				146316				
			Сметная прибыль	Тенге				415674				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5611603				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
			Сметная заработная плата	Тенге					137937			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5611603				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134

			Сметная заработная плата	Тенге					137937			
РАЗДЕЛ 7.ОТМОСТКА ТИП 5 S=282,8 М2												
52	52	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**14,14**	**8013,67**	**1476,41**	**113313**	**20876**	**53816**	**44330**	**170255**
			НР - 94%; СП - 8%			**2731,32**	**603,90**	**38621**	**8539**		**12611**	
53	53	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**282,8**	**1359,64**	**2,64**	**384506**	**747**	**341163**	**46268**	**465235**
			НР - 108%; СП - 8%			**150,62**	**0,86**	**42596**	**244**		**34462**	
54	54	**Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**м2 покрытия**	**282,8**	**430,07**	**--**	**121624**	**--**	**107898**	**14824**	**147364**
			НР - 108%; СП - 8%			**48,53**	**--**	**13726**	**--**		**10916**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**619443**	**21623**	**502877**	**105422**	**782854**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**94943**	**8783**	--	**57989**	
			Материалы	Тенге				**619443**				
			Всего заработная плата	Тенге				**502877**				
			Накладные расходы	Тенге					**103726**			
			Сметная прибыль	Тенге				**105422**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**57989**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**782854**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**108**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					**103726**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**782854**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**108**
									103726			
РАЗДЕЛ 8.ПЛОЩАДКА ОТКРЫТОГО СКЛАДА ЗОЛЫ И УГЛЯ S=61 М2												
55	55	**Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**6,71**	**6549,12**	**1441,21**	**43945**	**9671**	**33072**	**3425**	**51159**
			НР - 108%; СП - 8%			**179,06**	**293,53**	**1202**	**1970**		**3790**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**43945**	**9671**	**33072**	**3425**	**51159**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1202**	**1970**	--	**3790**	
			Материалы	Тенге				**43945**				
			Всего заработная плата	Тенге				**33073**				
			Накладные расходы	Тенге					**3171**			
			Сметная прибыль	Тенге				**3425**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3790**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**51159**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**3**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					**3171**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**51159**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**3**
									3171			
ОТДЕЛ 1.ОЗЕЛЕНЕНИЕ												

56	56	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР - 88%; СП - 8%	м2	896	223,22 213,97	9,25 2,09	200003 191719	8284 1869	--	170358 29629	399989
57	57	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР - 88%; СП - 8%	м2	896	241,79 47,41	148,70 30,09	216641 42477	133235 26956	40929	61101 22219	299962
58	58	Е11-470113-0201 1147-0113-0201 РСНБ РК 2015	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см НР - 88%; СП - 8%	м2	8	373,13 373,13	-- --	2985 2985	-- --	--	2627 449	6061
59	59	Е11-470113-0301 1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка НР - 88%; СП - 8%	м2	8	1701,35 1198,89	445,56 90,15	13611 9591	3564 721	456	9075 1815	24500
60	60	С125-020101-0101 2502-0101-0101 РСНБ РК 2015	Петуния СП - 8%	шт.	122	87,00 --	-- --	10614 --	-- --	10614	-- 849	11463
61	61	Е11-470102-0409 1147-0102-0409 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 75% НР - 88%; СП - 8%	яма	22	6027,15 4407,14	-- --	132597 96957	-- --	35640	85322 17434	235353
62	62	Е11-470103-0106 1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка НР - 88%; СП - 8%	шт.	22	4435,90 3246,79	1065,10 307,97	97590 71429	23432 6775	2729	68820 13313	179723
63	63	С125-010201-0601 2501-0201-0601 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 СП - 8%	шт.	22	487,00 --	-- --	10714 --	-- --	10714	-- 857	11571
64	64	Е11-470108-0111 1147-0108-0111 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте НР - 88%; СП - 8%	м траншеи	60	349,13 349,13	-- --	20948 20948	-- --	--	18434 3151	42532
65	65	Е11-470109-0101 1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка НР - 88%; СП - 8%	м изгороди	60	494,64 400,36	92,26 18,67	29678 24022	5536 1120	120	22125 4144	55947

66	66	С125-010301-0101 2501-0301-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81 СП - 8%	шт.	60	7165,00 --	-- --	429900 --	-- --	429900	-- 34392	464292
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1				Тенге				1165281	174051	16160329	4869751	30227598
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				460128	37442	--	2239084	
		Материалы		Тенге				1165281				
		Всего заработная плата		Тенге				79874				
		Местные материалы		Тенге					497570			
			Накладные расходы	Тенге				451228				
			Сметная прибыль	Тенге				437862				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				128251				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1731394				
			Сметная заработная плата	Тенге								577
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					497570			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1731394				
			Сметная заработная плата	Тенге								577
									497570			
ОТДЕЛ 2.ОГРАЖДЕНИЕ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ												
67	67	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 2 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. Установка (С бурением ям, установкой стоек металлических с замоноличеванием, навеской панелей, сваркой) НР - 118%; СП - 8%	м оград	11	2798,43 1612,18	952,48 333,35	30783 17734	10477 3667	2572	25253 4483	60519
68	68	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (Панели) СП - 8%	т	0,2094	439280,00 --	-- --	91985 --	-- --	91985	-- 7359	99344
69	69	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (Стойки) СП - 8%	т	0,30336	491548,00 --	-- --	149116 --	-- --	149116	-- 11929	161045
70	70	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	16,44	110,83 38,06	2,22 0,22	1822 626	37 4	1159	434 181	2437
71	71	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза) НР - 69%; СП - 8%	м2	16,44	173,05 42,98	3,15 0,44	2845 707	52 7	2086	493 267	3605
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2				Тенге				276551	10565	246918	26180	326950
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				19066	3678	--	24219	
		Материалы		Тенге				35450				
		Всего заработная плата		Тенге				5818				
			Накладные расходы	Тенге					22744			
								26180				

			Сметная прибыль	Тенге				4930					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				66560					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									20
			Сметная заработная плата	Тенге					22744				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				241101					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				241101					
			Сметная прибыль	Тенге				19288					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				260389					
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				326949					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									20
			Сметная заработная плата	Тенге					22744				
			ОТДЕЛ 3.ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ ОГ-2										
72	72	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**										
			НР - 93%; СП - 8%	**м3 основания**	**25,5**	**5374,90**	**1460,00**	**137060**	**37230**	**81558**	**31462**	**182004**	
						716,55	**610,12**	**18272**	**15558**		**13482**		
73	73	**Е11-061909-0101 1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**										
			НР - 91%; СП - 8%	**м3 бетона**	**0,3**	**8252,82**	**155,98**	**2476**	**47**	**1254**	**1076**	**3836**	
						3915,50	**26,35**	**1175**	**8**		**284**		
74	74	**Е11-061909-0301 1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство**										
			НР - 91%; СП - 8%	**м3 бетона**	**0,3**	**50166,83**	**7749,29**	**15050**	**2325**	**10656**	**2258**	**18693**	
						6897,32	**1373,60**	**2069**	**412**		**1385**		
75	75	**Е11-061909-0201 1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**										
			НР - 91%; СП - 8%	**м3 бетона**	**0,3**	**2179,91**	**144,81**	**654**	**43**	**--**	**563**	**1314**	
						2035,11	**25,91**	**611**	**8**		**97**		
76	76	**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**										
			СП - 8%	**т**	**0,01403**	**217128,00**	**--**	**3046**	**--**	**3046**	**--**	**3290**	
						--	**--**	**--**	**--**		**244**		
77	77	**Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**										
			НР - 91%; СП - 8%	**м3**	**108**	**27847,52**	**2112,73**	**3007532**	**228175**	**2168768**	**595456**	**3891227**	
						5653,60	**405,17**	**610589**	**43758**		**288239**		
78	78	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки и каркасы арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**										
			НР - 91%; СП - 8%	**т**	**1,03242**	**16696,58**	**892,86**	**17238**	**922**	**300**	**14825**	**34628**	
						15512,72	**266,73**	**16016**	**275**		**2565**		
79	79	**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**										
			СП - 8%	**т**	**1,0321**	**217128,00**	**--**	**224098**	**--**	**224098**	**--**	**242026**	
						--	**--**	**--**	**--**		**17928**		

80	80	Е11-061001-0107 1106-1001-0107 РСНБ РК 2015	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	5	23830,97	1786,43	119155	8932	92486	18683	148865
						3547,34	558,76	17737	2794		11027	
81	81	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	28,8	4133,14	116,22	119034	3347	90512	24999	155557
						874,14	49,30	25175	1420		11523	
82	82	Е11-150101-0111 1115-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка гранитными плитами с поверхностью "под скалу" толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2 до 2 НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	290	8915,14	520,25	2585390	150872	204563	1832402	4771214
						7689,50	208,78	2229955	60547		353423	
83	83	Е11-150102-0302 1115-0102-0302 РСНБ РК 2015 К=13	Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом чистотесаным и под "скалу". Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100 НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	290	-2574,62	-224,87	-746639	-65211	--	-565685	-1417309
						-2349,75	-88,55	-681428	-25679		-104986	
84	84	С122-010101-0325 2201-0101-0325 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012 СП - 8%	м2	281,3	12216,00	--	3436361	--	3436361	--	3711270
						--	--	--	--		274909	
85	85	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка НР - 118%; СП - 8%	м ограждения	4,47793	585,38	72,73	2621	326	318	2480	5509
						441,56	27,76	1977	124		408	
86	86	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	159,3	110,83	2,22	17656	354	11240	4207	23612
						38,06	0,22	6062	35		1749	
87	87	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза) НР - 69%; СП - 8%	м2	159,3	173,05	3,15	27567	501	20219	4773	34927
						42,98	0,44	6847	70		2587	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				8968299	367863	6345379	1967499	11810663
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2255057	99331	--	874864	
			Материалы	Тенге				8968299				
			Всего заработная плата	Тенге				2681874				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2354388			
			Местные материалы	Тенге				227144				
			Накладные расходы	Тенге				3436361				
			Сметная прибыль	Тенге				1967498				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				874864				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11810661				2150
			Сметная заработная плата	Тенге					2354388			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				11810661				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2150
			Сметная заработная плата	Тенге					2354388			
			ОТДЕЛ 4.МАФЫ									
88	88	86-010302-0303	Скамья со спинкой	шт.	11	70905,00	124,00	779955	1364	726792	47497	893649

						4709,00	36,00	51799	396		66196	
89	89	86-010303-0204	Урна "Сатурн"	шт.	11	25459,00	19,00	280049	209	278916	891	303415
						84,00	5,00	924	55		22475	
90	90	86-010602-0402	Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом	секция	70	17628,00	48,00	1233960	3360	1159970	65738	1403674
						1009,00	23,00	70630	1610		103976	
91	91	86-010602-0501	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	46	28160,00	4984,00	1295360	229264	865628	253169	1672412
						4358,00	1690,00	200468	77740		123882	
92	93	86-010605-0402	Калитка распашная из сетчатых панелей3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	шт.	1	55639,00	120,00	55639	120	46433	8304	69058
						9086,00	39,00	9086	39		5115	
93	94	86-010602-0304	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	1	84975,00	418,00	84975	418	67399	15704	108733
						17158,00	99,00	17158	99		8054	
94	95	86-010602-0306	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м	секция	18	50656,00	312,00	911808	5616	722736	168124	1166327
						10192,00	72,00	183456	1296		86395	
95	96	86-010602-0305	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,3 м х2,0 м	секция	4,62	57769,00	334,00	266626	1542	211379	49199	341091
						11636,00	78,00	53705	360		25266	
96	97	86-010605-0301	Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м	шт.	1	210954,00	1694,00	210954	1694	169264	36911	267694
						39996,00	565,00	39996	565		19829	
97	98	86-010605-0601	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	шт.	3	102041,00	795,00	306123	2385	245130	53956	388885
						19536,00	228,00	58608	684		28806	
98	99	С121-060106-0301 2106-0106-0301 РСНБ РК 2015	Металлический мусоросборник с тележкой	комплект	6	79971,00	--	479826	--	479826	--	518212
			СП - 8%			--	--	--	--		38386	
99	100	86-010307-0107	Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1	160409,00	153,00	160409	153	157150	2865	176336
						3106,00	42,00	3106	42		13062	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				6065684	246125	5130623	702358	7309486
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				688936	82886	--	541442	
			Материалы	Тенге				5585858				
			Всего заработная плата	Тенге				4650798				
			Накладные расходы	Тенге					771822			
			Сметная прибыль	Тенге				702358				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				503057				
			Сметная заработная плата	Тенге				6791273				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					771822			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				479826				
			Сметная прибыль	Тенге				479826				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				38386				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				518212				
			Сметная заработная плата	Тенге				7309485				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					771822			49674697
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6810766				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3493435			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1006745			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						27883249		

			- Перевозка грузов	Тенге				241852			
			- Накладные расходы	Тенге						7565	
			- Сметная прибыль	Тенге						3679	
			ИТОГО ПО АКТУ				**49 674 697**				
			в т.ч ОБОРУДОВАНИЕ								
			Временные		**1,20%**	**596 096**	**50 270 793**				
			Зимние		**2,20%**	**1 105 957**	**51 376 751**				
			Непредвиденные		**2%**	**1 027 535**	**52 404 286**				
			В текущих ценах 2019 г.100%	**К=**	**1,0498961**		**55 019 055**				
			НДС		**12%**	**6 602 287**	**61 621 342**				
			Всего со скидкой	***К=***	***0,899999999383***		***55 459 208***				

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____Муканов А.К.

Мастер ТОО "Алюминстрой"

_____ Есмуратов Ж.К.

Принял (Заказчик):

КГП "Джангельдинская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, БИН 970740001152

И.о. главного врача _____ Альмагамбетов К.Р.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Директор регионального

подразделения Костанайской области_____ Баженов А.М.

ИИН 900709350792

№ KZ10VJE00049293; № KZ43VJE00022121; № KZ91VJE00023003

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Стройпроект 07", БИН 100240013227

главный инженер _____ Козылуб С.И.

Приказ № от

Форма 4

Заказчик **ГКП "Джангельдинская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт хирургического корпуса КГП"Джангельдинской центральной районной больницы"УЗАКО с устройством модульной котельной в п.Торгай Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство территории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№50** от **30.03.2020 года.**

Акт №18
приемки выполненных работ за ноябрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1

Благоустройство территории (Включаемый)

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ОТДЕЛ 1.МАФЫ										
1	1	86-010602-0501	**Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м**	**секция**	**116**		**28160,00**	**4984,00**	**3266560**	**578144**	**2182888**	**638427**	**4217386**
							4358,00	**1690,00**	**505528**	**196040**		**312399**	
2	2	86-010605-0203	**Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 5,0 м х 1 ,8 м, с металлическими стойками**	**шт.**	**1**		**111180,00**	**3426,00**	**111180**	**3426**	**87689**	**19378**	**141003**
							20065,00	**1230,00**	**20065**	**1230**		**10445**	
3	3	86-010602-0304	**Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м**	**секция**	**1**		**84975,00**	**418,00**	**84975**	**418**	**67399**	**15704**	**108733**
							17158,00	**99,00**	**17158**	**99**		**8054**	
4	4	86-010602-0303	**Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м**	**секция**	**170**		**90867,00**	**437,00**	**15447390**	**74290**	**12252240**	**2856071**	**19767738**
							18358,00	**104,00**	**3120860**	**17680**		**1464277**	
5	5	86-010605-0601	**Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м**	**шт.**	**2**		**102041,00**	**795,00**	**204082**	**1590**	**163420**	**35970**	**259257**
							19536,00	**228,00**	**39072**	**456**		**19204**	
6	6	86-010605-0103	**Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 2, с металлическими стойками**	**шт.**	**1**		**119183,00**	**974,00**	**119183**	**974**	**95293**	**21129**	**151537**
							22916,00	**303,00**	**22916**	**303**		**11225**	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					**19233370**	**658842**	**14848929**	**3586679**	**24645654**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**3725599**	**215808**	--	**1825604**	
			Материалы	Тенге					**19233370**				
			Всего заработная плата	Тенге					**14848929**				
			Накладные расходы	Тенге						**3941407**			
			Сметная прибыль	Тенге					**3586680**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1825604**				
				Тенге					**24645654**				

1026100

		Сметная заработная плата	Тенге							
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				3941407			
		Сметная заработная плата	Тенге			24645654				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				3941407			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								24645654
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге							
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге			3725599				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				658842			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				215808			
		- Накладные расходы	Тенге					14848929		
		- Сметная прибыль	Тенге						3586679	
		ИТОГО ПО АКТУ							1825604	
		в т.ч ОБОРУДОВАНИЕ			24 645 654					
		Временные		1,20%	295 748	24 941 402				
		Зимние		2,20%	548 711	25 490 113				
		Непредвиденные		2%	509 802	25 999 915				
		В текущих ценах 2019 г.100%	К=	1,0498961		27 297 209				
		НДС		12%	3 275 665	30 572 874				
		Всего со скидкой	*К=*	*0,899999999383*		*27 515 587*				

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Мастер ТОО "Алюминстрой"

_____ **Есмуратов Ж.К.**

Принял (Заказчик):

КГП "Джангельдинская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, БИН 970740001152

И.о. главного врача _____ **Альмагамбетов К.Р.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Директор регионального

подразделения Костанайской области _____ **Баженов А.М.**

ИИН 900709350792

№ KZ10VJE00049293; № KZ43VJE00022121; № KZ91VJE00023003

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Стройпроект 07", БИН 100240013227

главный инженер _____ **Козыдуб С.И.**

Приказ № **от**