Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87232261553
Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940 АО «ForteBank» БИК IRTYKZKA,
юридический адрес: РК, ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40

По строительству объекта «Строительство средней школы №4 на 600 мест в южном городке г.Аягоз Аягозского района ВКО»

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за август месяц 2018г.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года ,тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге	
	Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
Акт№5	80 873 599		80 873 599	
Всего	943 655 005	137 774 306	80 873 599	
НДС (12%)	113 238 600	16 532 918	9 704 831	
Итого :	1 056 893 605	154 307 224	90 578 430	
Всего к оплате	1 056 893 605	154 307 224	90 578 430	

Заказчик :
И.О. Заместитель Руководителя ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО»

Тұрысбек Ә.М.

Подрядчик :
Директор ТОО «Алау»

Г.И.Найзабеков

Технадзор:
Директор ТОО « DC&V"

А.К. Кусаинов

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87232261553
Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940 АО «ForteBank» БИК IRTYKZKA,
юридический адрес: РК, ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40

АКТ №5
Выполненных работ ТОО «Алау» за август 2018г
По строительству объекта «Строительство средней школы №4 на 600 мест в южном городке г.Аягоз Аягозского района ВКО»

от 29.08.18г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 6 Проемы								
		6.1 Двери								
96	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2К=18,000;	49,14	367,11	19,34	18040	950	8608	0,8342	41
		м2 проемов		139,39	6,57	6850	323	120	0,0321	2
97	Е10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2	3,15	328,76	20,41	1036	64	496	0,7435	2
		м2 проемов								

				124,24	7,13	391	22	120	0,0348	–
99	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	197,04	397,39	102,53	78302	20203	44291	0,899	177
		м2 проемов								
				151,65	35,67	29881	7028	120	0,1393	27
100	Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2	13,43	322,83	83,13	4336	1116	2707	0,801	11
		м2 проемов								
				138,83	29,17	1864	392	120	0,1169	2
101	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок площадью до 3 м2	126,37	768,9	31,85	97166	4025	30758	1,15	145
		м2 проемов								
				190,8	12,04	24111	1521	120	0,0587	7
102	Е10-90-1	Установка деревянных дверных блоков в перегородках на металлическом каркасе	8,45	158,98	29,97	1343	253	1214	0,671	6
		м2 проемов								
				108,45	11,32	916	96	120	0,0553	–
103	Е10-29-1	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2	7,37	104,4	0,09	769	1	499	0,358	3
		м2 проемов								
				56,48	0,05	416	–	120	0,0002	–
104	Е10-89-3	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках общественных зданий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3	4	513,53	0,62	2054	2	630	0,753	3
		проем								
				130,95	0,25	524	1	120	0,0012	–
118	Е15-202-1	Остекление деревянных прочих дверей на штапиках по замазке оконным стеклом в жилых и общественных зданияхК=16,000;	15,6	389,3	3,04	6073	47	2220	0,837	13
		м2 площади остекления								
				134,33	1,15	2096	18	105	0,0056	–
119	Е10-23-3	Установка раздаточного окна	0,54	768,9	31,85	415	17	132	1,15	1
		м2 проемов								
				190,8	12,04	103	7	120	0,0587	–
120	6-5-22	Полотно раздаточного окна	0,54	3320		1793				

		м2								
121	Е10-5-1	Прибивка досок под прилавок	0,11	22656,35	316,57	2492	35	476	22,5	2
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	384	13	120	0,58	–
122	Е11-33-2	Устройство прилавка из реек	0,27	127,96	11,03	35	3	33	0,601	–
		м2 покрытия								
				95,18	4,14	26	1	123	0,0202	–
123	6-9-57	Доски	0,01	42906		429				
		м3								
124	Е34-60-13	Оклейка прилавка пластиком	0,27	1226,33	1,2	331	–	38	0,845	–
		м2 поверхности								
				141,3	0,45	38	–	101	0,0022	–
125	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	0,17	573,75	28,11	98	5	28	0,78	–
		м3 древесины в конструкции								
				123,75	10,58	21	2	120	0,052	–
126	Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2К=5,000;	4,85	375,5	30,89	1821	150	1186	1,23	6
		м2 проемов								
				191,93	11,68	931	57	120	0,057	–
127	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10ПК=5,000;	4,85	12300		59655				
		м2								
128	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для люков	5	843		4215				
		комплект								
	6.3 Витражи									
141	Е9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке	180,67	965,99	28,84	174525	5211	152384	4,98	900
		м2								
				927	10,15	167481	1834	90	0,041	7
	Раздел 7 Кровля									
	7.1 Блок А									
150	Е15-203-3	Остекление деревянных окон с одинарными переплетами оконным стеклом толщиной 4 мм в жилых и общественных зданияхК=2,000;	1	275,6	2,13	276	2	92	0,562	1
		м2 площади проемов по наружному обводу								

		коробок								
				86,85	0,81	87	1	105	0,0039	–
159	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0244	124595,56	5475,86	3040	134	145	28,9	1
		т конструкций								
				5040	1552,87	123	38	90	5,46	–
160	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами	43,8	454,74	2,49	19918	109	552	0,059	3
		м ограждения								
				9,68	0,92	424	40	119	0,0045	–
161	Е13-26-21	Окраска металлических поверхностей краской "X-FLAME"	5,3	3,31	0,02	18	–	15	0,016	–
		м2								
				3,13	–	17	–	90	–	–
162	99-35-3(пл)	Огнезащитное покрытие "X-FLAME" ТОО "Магазин 101"К=0,550;	2,915	640		1866				
		кг								
168	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	17,1	661,07	1,24	11304	21	3127	0,972	17
		м2 покрытия								
				153,23	0,47	2620	8	119	0,0023	–
	7.2 Блок Б									
182	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0488	124595,56	5475,86	6080	267	290	28,9	1
		т конструкций								
				5040	1552,87	246	76	90	5,46	–
183	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами	145,64	454,74	2,49	66228	363	1837	0,059	9
		м ограждения								
				9,68	0,92	1410	134	119	0,0045	1
184	Е13-26-21	Окраска металлических поверхностей краской "X-FLAME"	11,2	3,31	0,02	37	–	32	0,016	–
		м2								
				3,13	–	35	–	90	–	–

185	99-35-3(пл)	Огнезащитное покрытие "X-FLAME" ТОО "Магазин 101"К=0,550;	6,16	640		3942				
		кг								
191	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	97	531,56	1,22	51561	118	5143	0,278	27
		м желобов								
				44,1	0,45	4278	44	119	0,0022	–

7.3 Блок В

196	Е15-203-3	Остекление деревянных окон с одинарными переплетами оконным стеклом толщиной 4 мм в жилых и общественных зданияхК=2,000;	1	275,6	2,13	276	2	92	0,562	1
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок								
				86,85	0,81	87	1	105	0,0039	–
205	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0244	124595,56	5475,86	3040	134	145	28,9	1
		т конструкций								
				5040	1552,87	123	38	90	5,46	–
206	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами	43,8	454,74	2,49	19918	109	552	0,059	3
		м ограждения								
				9,68	0,92	424	40	119	0,0045	–
207	Е13-26-21	Окраска металлических поверхностей краской "X-FLAME"	5,3	3,31	0,02	18	–	15	0,016	–
		м2								
				3,13	–	17	–	90	–	–
208	99-35-3(пл)	Огнезащитное покрытие "X-FLAME" ТОО "Магазин 101"К=0,550;	2,915	640		1866				
		кг								
214	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	17,1	661,07	1,24	11304	21	3127	0,972	17
		м2 покрытия								
				153,23	0,47	2620	8	119	0,0023	–

7.5 Блок Д

229	Е15-203-3	Остекление деревянных окон с одинарными переплетами оконным стеклом толщиной 4 мм в жилых и общественных зданияхК=4,000;	2	275,6	2,13	551	4	185	0,562	1
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		86,85	0,81	174	2	105	0,0039	–
230	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	24,608	153,44	28,11	3776	692	3966	0,78	19
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	3045	260	120	0,052	1
231	1-1-2650	Состав огнезащитный на основе вермикулита СТ РК 615-2001 ПОС-1	115,66	176		20356				
		кг								
236	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,061	124595,56	5475,86	7600	334	362	28,9	2
		т конструкций		5040	1552,87	307	95	90	5,46	–
237	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами	30	454,74	2,49	13642	75	378	0,059	2
		м ограждения		9,68	0,92	290	28	119	0,0045	–
238	Е13-26-21	Окраска металлических поверхностей краской "X-FLAME"	5,4	3,31	0,02	18	–	15	0,016	–
		м2		3,13	–	17	–	90	–	–
239	99-35-3(пл)	Огнезащитное покрытие "X-FLAME" ТОО "Магазин 101"К=0,550;	2,97	640		1901				
		кг								

7.6 Блок Е

250	Е15-203-3	Остекление деревянных окон с одинарными переплетами оконным стеклом толщиной 4 мм в жилых и общественных зданияхК=2,000;	1	275,6	2,13	276	2	92	0,562	1
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		86,85	0,81	87	1	105	0,0039	–
251	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	23,745	153,44	28,11	3643	667	3827	0,78	19
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	2938	251	120	0,052	1
252	1-1-2650	Состав огнезащитный на основе вермикулита СТ РК 615-2001 ПОС-1	111,6	176		19642				
		кг								
259	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0366	124595,56	5475,86	4560	200	217	28,9	1
		т конструкций		5040	1552,87	184	57	90	5,46	–
260	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами	34,88	454,74	2,49	15861	87	440	0,059	2
		м ограждения		9,68	0,92	338	32	119	0,0045	–
261	Е13-26-21	Окраска металлических поверхностей краской "X-FLAME"	4,8	3,31	0,02	16	–	14	0,016	–
		м2		3,13	–	15	–	90	–	–
262	99-35-3(пл)	Огнезащитное покрытие "X-FLAME" ТОО "Магазин 101"К=0,550;	2,64	640		1690				
		кг								

Раздел 8 Полы

8.1 Тип 1

271	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	68,2	65,21	2,62	4447	179	966	0,0681	5
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	717	68	123	0,0048	–

272	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,080;	5,456	5374,66	–	29324	–	3806	3,66	20
		м3 подстилающего слоя		567	–	3094	–	123	–	–
273	Е11-17-2	Устройство мозаичных (терраццо) покрытий толщиной 20 мм без рисунка	68,2	506,67	23,26	34555	1586	22625	1,57	107
		м2 покрытия		261	8,71	17800	594	123	0,0425	3
274	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	72	137,82	0,32	9923	23	3696	0,236	17
		м плинтусов		41,63	0,11	2997	8	123	0,0006	–
	8.2 Тип 2									
278	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	725	137,82	0,32	99920	232	37222	0,236	171
		м плинтусов		41,63	0,11	30182	80	123	0,0006	–
	8.3 Тип 3									
282	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	350	710,93	4,9	72076	1715	25981	0,382	134
		м2 покрытия		58,5	1,85	20475	648	123	0,009	3
283	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	368	123,31	0,16	45378	59	7355	0,0899	33
		м плинтусов		16,18	0,07	5954	26	123	0,0003	–
	8.5 Тип 5									
293	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	143,5	137,82	0,32	19777	46	7368	0,236	34
		м плинтусов		41,63	0,11	5974	16	123	0,0006	–

	8.7 Тип 7									
301	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	15,09	4850,06	261,86	73187	3951	11108	3,44	52
		м3 изоляции		499,5	99	7537	1494	123	0,48	7
302	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	595	325,76	6,38	193827	3796	52634	0,447	266
		м2 пола		69,53	2,39	41370	1422	123	0,0117	7
303	Е11-35-2	Устройство покрытий из деревянных реечных щитов	595	108,77	5,32	64718	3165	73587	0,546	325
		м2 покрытия		98,55	2	58637	1190	123	0,0097	6
	8.9 Тип 9									
313	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	210	195,64	9,95	41084	2090	14449	0,356	75
		м2 стяжки		52,2	3,74	10962	785	123	0,0182	4
314	Е11-9-2	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из древесноволокнистых плит	210	98,9	4,37	20769	918	3143	0,0733	15
		м2 изолируемой поверхности		10,53	1,64	2211	344	123	0,008	2
315	Е11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	210	160,15	2,58	33632	542	13561	0,322	68
		м2 пола		51,53	0,97	10821	204	123	0,0047	1
316	Е11-34-1	Устройство покрытий из досок паркетных	210	3216,35	7,72	675434	1621	14984	0,317	67
		м2 покрытия		55,13	2,88	11577	605	123	0,0141	3
	8.14 Тип 14									
340	Е11-9-2	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из древесноволокнистых плит	778,6	133,26	4,37	103756	3402	11655	0,0733	57
		м2 изолируемой поверхности		10,53	1,64	8199	1277	123	0,008	6

341	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	778,6	195,64	9,95	152325	7747	53573	0,356	277
		м2 стяжки		52,2	3,74	40643	2912	123	0,0182	14
342	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	3114,4	29,88	0,67	93058	2087	3371	0,0044	14
		м2 стяжки		0,63	0,25	1962	779	123	0,0012	4
343	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	778,6	1438,67	11,72	1120148	9125	168618	1,06	825
		м2 покрытия		171,68	4,39	133670	3418	123	0,0214	17
344	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	818	137,82	0,32	112737	262	41996	0,236	193
		м плинтусов		41,63	0,11	34053	90	123	0,0006	–

8.15 Эстрада

345	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	4,905	22656,35	316,57	111129	1553	21229	22,5	110
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	17106	585	120	0,58	3
346	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 40 мм	80	127,96	11,03	10237	882	9772	0,601	48
		м2 покрытия		95,18	4,14	7614	331	123	0,0202	2
347	1-2-70	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, I сорта	3,2	16303		52170				
		м3								

Раздел 9 Внутренняя отделка

378	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен керамической плиткой	177,62	1011,48	2,1	179659	373	62251	2	355
		м2 поверхности облицовки		333	0,79	59147	140	105	0,0039	1

379	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	200	927,33	6,33	185466	1266	66179	1,79	358
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	62550	478	105	0,0117	2
380	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	200	174,12	6,12	34824	1224	30179	0,8056	161
		м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	28278	464	105	0,01132	2
381	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов	200	106,6	1,88	21320	376	8327	0,231	46
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	7786	144	105	0,0035	1

Раздел 10 Лестницы

10.1 Блок А,Б Л1

392	Е7-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлоридаК=2,000;	18,2	3348,28	6,56	60939	119	2575	0,571	10
		м ограждений		98,55	2,48	1794	45	140	0,0121	–
393	Е9-29-1	Монтаж стремянкиК=2,000;	0,05476	124595,56	5475,86	6823	300	325	28,9	2
		т конструкций		5040	1552,87	276	85	90	5,46	–
394	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кгК=2,000;	0,00452	147939,1	1826,1	669	8	56	42,7	–
		т стальных элементов		8100	690,75	37	3	140	3,37	–

10.2 Блок Б Л2

411	Е7-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлоридаК=2,000;	30,2	3348,28	6,56	101118	198	4271	0,571	17
		м ограждений		98,55	2,48	2976	75	140	0,0121	–

412	Е9-29-1	Монтаж стремянкиК=2,000;	0,05476	124595,56	5475,86	6823	300	325	28,9	2
		т конструкций		5040	1552,87	276	85	90	5,46	–
413	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кгК=2,000;	0,00452	147939,1	1826,1	669	8	56	42,7	–
		т стальных элементов		8100	690,75	37	3	140	3,37	–

10.3 Блок Д Л3

430	Е7-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	9,7	3348,28	6,56	32478	64	1372	0,571	6
		м ограждений		98,55	2,48	956	24	140	0,0121	–
431	Е9-29-1	Монтаж стремянки	0,02738	124595,56	5475,86	3411	150	163	28,9	1
		т конструкций		5040	1552,87	138	43	90	5,46	–
432	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,00226	147939,1	1826,1	334	4	28	42,7	–
		т стальных элементов		8100	690,75	18	2	140	3,37	–

10.4 Блок Д Л4

449	Е7-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	8,2	3348,28	6,56	27456	54	1159	0,571	5
		м ограждений		98,55	2,48	808	20	140	0,0121	–
450	Е9-29-1	Монтаж стремянки	0,02738	124595,56	5475,86	3411	150	163	28,9	1
		т конструкций		5040	1552,87	138	43	90	5,46	–
451	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,00226	147939,1	1826,1	334	4	28	42,7	–
		т стальных элементов		8100	690,75	18	2	140	3,37	–

10.5 МЛК-1, МЛК-2

459	Е46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд	16	116,61	55,43	1866	887	1314	0,3621	6
		шт		61,18	20,95	979	335	100	0,1023	2
460	Е46-33-6	Заделка бетоном отверстий, гнезд	0,414	17206,82	332,71	7124	138	3856	60,8	25
		м3 заделки		9189	126	3804	52	100	0,61	–
461	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,27883	149246,56	5475,86	41614	1527	1654	28,9	8
		т конструкций		5040	1552,87	1405	433	90	5,46	2

Раздел 11 Наружная отделка

11

464	Е15-38-1	Облицовка цоколя искусственными плитами на металлическом каркасе	826,5	1711,91	3,99	1414894	3298	406462	2,7	2232
		м2 поверхности облицовки		467,15	1,22	386099	1008	105	0,0046	4
466	Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий стеклянными плитами на металлическом каркасе	20,9	8036,93	3,99	167972	83	10277	2,7	56
		м2 поверхности облицовки		467,15	1,22	9763	25	105	0,0046	–
467	Е12-8-1	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.), включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб	4100	82,95	0,16	340095	656	110119	0,134	549
		м2 фасадов (без вычета проемов)		22,5	0,07	92250	287	119	0,0003	1
468	Е15-106-2	Установка декоративной панели	24	98,96	12,33	2375	296	2268	0,52	12
		деталь		85,5	4,5	2052	108	105	0,02	–
469	99-13-15(пл)	Декоративная панель из фибробетона ТОО "Гормас"	24	3663		87912				
		шт								

Раздел 13 Разные работы

13.1 Отмостка

471	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	643,53	482,57	–	310548	–	21183	0,144	93
		м2 покрытия		24,75	–	15927	–	133	–	–

Локальная смета № 3-1-1

Общестроительные работы

1	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн) при монтаже одноэтажных производственных зданий	4,68176	542,84	144,52	2541	677	1232	1,34	6
		т		292,5	–	1369	–	90	–	–
2	Е9-25-1	Монтаж балок, прогонов	11,562	5028,01	2020,02	58134	23355	28876	14,1	163
		т конструкций		2272,5	502,43	26275	5809	90	1,79	21
4	Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков	0,51	13859,99	4022,39	7069	2051	4665	56,5	29
		т конструкций		9090	1071,86	4636	547	90	3,81	2
6	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	12,072	2452,13	545,76	29602	6588	13372	5,25	63
		т		1230,75	–	14858	–	90	–	–
7	Е9-43-1	Монтаж стоек Ст1	0,20192	11462,44	4590,56	2314	927	1012	25,3	5
		т конструкций		4725	840,11	954	170	90	3,01	1
8	2-1-117	Стойки (С245)	0,20192	95706		19325				
		т								
9	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,698	147939,1	1826,1	103261	1275	8590	42,7	30
		т стальных элементов		8100	690,75	5654	482	140	3,37	2
10	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	441	16,36	0,05	7215	22	2314	0,0295	13

		м2		5,81	0,02	2562	9	90	0,0001	–
11	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133К=2,000;	882	25,97	0,02	22906	18	3302	0,0213	19
		м2		4,16	–	3669	–	90	–	–
12	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	180	267,4	34,25	48132	6165	9644	0,317	57
		м2		51,08	8,45	9194	1521	90	0,0302	5
13	Е9-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	314	318,55	125,08	100025	39275	49099	0,94	295
		м2		144	29,74	45216	9338	90	0,103	32

Локальная смета № 7-2-1

Ограждение

1	Е7-24-12	Установка металлических оград высотой до 2,2 м из сетчатых панелей по металлическим столбам	332,92	520,34	243,27	173232	202624	131928	1,49	552
		м оград		261	66,53	83500	55414	140	0,2407	70
5	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	241,5	16,36	0,05	3951	12	1267	0,0295	7
		м2		5,81	0,02	1403	5	90	0,0001	–
6	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	483	16,58	0,02	8008	10	1808	0,0213	10
		м2		4,16	–	2009	–	90	–	–
7	Т1-34-5	Ворота металлические сетчатые с калиткой , высота 2 м – строительные работы (прим.)	2	50365,75	2042,41	100732	4085	13462	26	52
		ворота		4207,5	600,66	8415	1201	140	2,9	6
8	Т1-34-6	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высота 2 м, тип ВМ1В – монтаж металлоконструкций	2	21116,68	36,22	42233	72	4551	15	30

		ворота								
				2517,56	11,22	5035	22	90	0,042	–
9	Т1-34-44	Калитки металлические, высота 2 м,	2	5223,59	9,37	10447	19	1130	3,6	7
		калитка								
				626,22	1,87	1252	4	90	0,007	–
10	Т1-34-45	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ1В, КМ4В – строительные работы	2	6051,72	–	12103	–	–	–	–
		калитка								
				–	–	–	–	140	–	–
11	Е8-3-1	Устройство песчаного основания	8,575	870,8	97,07	7467	832	1503	0,78	7
		м3 основания								
				112,5	36	965	309	118	0,18	2
12	Е6-35-2	Устройство открытых бетонных лотков при толщине стен до 100 мм	13,5	11068,66	1588,34	149427	21443	38695	13,2	178
		м3								
				2187	542,77	29525	7327	105	2,0007	27
13	Е8-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,156	147990,6	1941,97	23087	303	1417	42,3	7
		т металлических изделий								
				6975	726,75	1088	113	118	3,55	1
14	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,26	4957,69	66,01	6247	83	292	1,35	2
		м3								
				195,75	24,93	247	31	105	0,1218	–
15	Е6-1-16	Устройство лестницы из набивных ступеней	1,51	6472,6	196,62	9774	297	549	1,79	3
		м3								
				272,25	74,27	411	112	105	0,3628	1
16	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0045	53577		241				
		т								
17	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,01738	41200		716				
		т								
18	Е6-11-7	Обрамление ступеней	0,06824	33697,62	304,24	2300	21	2378	198	14
		т								
				33075	114,75	2257	8	105	0,56	–
19	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,06824	58910		4020				
		т								

20	Е9-29-1	Устройство ограждения лестниц ОЛ-1,ОЛ-2	0,235	13565,46	5475,86	3188	1287	1394	28,9	7
		т конструкций		5040	1552,87	1184	365	90	5,46	1
21	8-6-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 32х2,8 мм	63	82		5166				
		м								
22	1-1-871	Профиль d=10мм	0,031	63393		1965				
		т								
23	1-1-876	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм	0,038	68385		2599				
		т								
24	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	5,94	140,63	0,07	835	–	674	0,646	4
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	642	–	105	0,0001	–
25	Е6-1-16	Устройство пандуса В=1,5м	4,91	6472,6	196,62	31780	965	1787	1,79	9
		м3		272,25	74,27	1337	365	105	0,3628	2
26	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,04545	41200		1873				
		т								
27	Е9-29-1	Устройство ограждения пандуса ОП1,ОП2	0,865	13565,46	5475,86	11734	4737	5133	28,9	25
		т конструкций		5040	1552,87	4360	1343	90	5,46	5
28	8-6-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 32х2,8 мм	222,92	82		18279				
		м								
29	1-1-871	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,1334	63393		8457				
		т								
30	1-1-876	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,12246	68385		8374				
		т								
31	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п.	21	140,63	0,07	2953	1	2381	0,646	14

		белилами с добавлением колера								
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	2268	–	105	0,0001	–

Локальная смета № 7-3-1

Покрытие

Раздел 1 Покрытие

1.1 Тип 1 асфальтобетонное покрытие проездов

1	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=0,150;	390,15	695,72	73,75	271435	28774	17149	0,144	56
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	8341	4553	133	0,041	16
2	Е27-49-6	Укладка щебеночных оснований толщиной 8 см с пропиткой битумом	2601	446,54	17,7	1161451	46038	44072	0,0518	135
		м2 покрытия и основания		7,88	4,86	20496	12641	133	0,01754	46
3	Е27-49-7	Добавлять к расценке 27-49-6 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слояК=2,000;	5202	51,17	0,39	266186	2029	1452	0,0003	2
		м2 покрытия и основания		0,05	0,16	260	832	133	0,00066	3
4	1-1-1008	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный (ПЦ-ДО), марка 400	29,134	5010		145961				
		т								
5	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа Б	2601	608,56	15,35	1582865	39925	38053	0,0336	87
		м2 покрытия		5,94	5,06	15450	13161	133	0,01766	46
6	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней БР 100.30.15	1011	416,2	6,63	420778	6703	148500	0,698	706
		м бортового камня		108,68	1,76	109875	1779	133	0,0061	6
7	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	45,495	14562		662498				
		м3								

1.2 Тип 2 асфальтобетонное покрытие дорожек

8	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=0,150;	55,05	695,72	73,75	38299	4060	2419	0,144	8
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	1177	642	133	0,041	2
9	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа Б	367	608,56	15,35	223342	5633	5369	0,0336	12
		м2 покрытия		5,94	5,06	2180	1857	133	0,01766	6
10	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий	373	416,2	6,63	155243	2473	54788	0,698	260
		м бортового камня		108,68	1,76	40538	656	133	0,0061	2
11	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	5,968	14562		86906				
		м3								
	1.3 Тип 3	**плиточное покрытие**								
12	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=0,150;	236,25	695,72	73,75	164364	17423	10385	0,144	34
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	5051	2757	133	0,041	10
13	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,020;	31,5	5374,66	–	169302	–	21969	3,66	115
		м3 подстилающего слоя		567	–	17861	–	123	–	–
14	Е27-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	1575	120,79	49,85	190244	78514	181573	0,458	721
		м2 тротуара		69,08	17,6	108801	27720	133	0,0859	135
15	30-3-31	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В25,F200, толщина 100 мм	1575	1121		1765575				
		м2								
	1.4 Тип 4	**гравийно-песчаное покрытие дорожек**								

16	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=0,150;	342,3	695,72	73,75	238145	25245	15046	0,144	49
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	7318	3995	133	0,041	14
	1.5 Тип 5	**площадка для спортивных игр**								
17	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня	1186	200,59	34,3	237900	40680	23361	0,0398	47
		м2 основания		6,01	8,8	7128	10437	133	0,03015	36
18	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из асфальтобетонных смесей плотных песчаных	1186	558,43	15,35	662298	18205	17351	0,0336	40
		м2 покрытия		5,94	5,06	7045	6001	133	0,01766	21
19	Е10-5-1	Установка приколышей и досок	1,16	6197,72	316,57	7189	367	5021	22,5	26
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	4046	138	120	0,58	1
20	1-2-13	Бруски обрезные из хвойных пород	0,34	15609		5307				
		м3								
21	1-2-75	Доска 30х120,L=226м	0,82	10807		8862				
		м3								
	1.6 Тип 6	**яма для прыжка**								
22	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из пескаК=0,500;	131,5	540,21	68,13	71038	8959	5970	0,144	19
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	2811	1678	133	0,0438	6
	1.7 Тип 7	**полоса препятствий**								
23	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня (полоса препятствий НВП)	1000	201,08	34,3	201080	34300	19697	0,0398	40
		м2 основания		6,01	8,8	6010	8800	133	0,03015	30

24	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебняК=-4,000;	-4000	14,66	1,37	-58640	-5480	-2713	0,00062	-2
		м2 основания		0,1	0,41	-400	-1640	133	0,00133	-5
25	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из пескаК=0,100;	100	745,36	68,13	74536	6813	4541	0,144	14
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	2138	1276	133	0,0438	4
	1.8 Тип 8	**покрытие беговой дорожки**								
26	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка с опилкамиК=0,130;	126,75	540,21	68,13	68472	8635	5755	0,144	18
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	2710	1617	133	0,0438	6
27	Е10-5-1	Установка приколышей и досок	1,44	6197,72	316,57	8925	456	6233	22,5	32
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	5022	172	120	0,58	1
28	1-2-75	Доска 30х120 ,L=274м, II сорта	1	10807		10807				
		м3								
29	1-2-13	Бруски обрезные из хвойных пород	0,44	15609		6868				
		м3								

Локальная смета № 7-4-1

Озеленение

1	Е47-5-6	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м в естественном грунте	49	232,07	55,44	11371	2717	12510	1,248	61
		яма		176,63	21,29	8655	1043	129	0,086	4
2	Е47-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	49	796,15	218,24	39011	10694	35463	2,957	145
		шт		507,83	53,2	24884	2607	129	0,223	11

5	Е47-15-1	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы в естественном грунте	78	38,9	10,32	3034	805	3270	0,199	16
		яма		28,58	3,92	2229	306	129	0,015	1
6	Е47-17-1	Посадка кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы в ямы размером 0,5х0,5 м	78	27,63	–	2155	–	2762	0,166	13
		шт		27,45	–	2141	–	129	–	–
8	Е47-19-1	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди в естественном грунте	172	23,16	6,06	3984	1042	4423	0,119	20
		м траншеи		17,1	2,84	2941	488	129	0,01	2
9	Е47-21-1	Посадка вьющихся растений и кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в однорядную живую изгородь	172	66,92	–	11510	–	14777	0,404	69
		м изгороди		66,6	–	11455	–	129	–	–
11	Е47-25-3	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли	10359	39,58	0,34	410009	3522	526106	0,2678	2774
		м2		39,24	0,13	406487	1347	129	0,0005	5
12	Е47-26-1	Посев луговых газонов тракторной сеялкой	1,0359	104327,81	1224,31	108073	1268	782	0,59	1
		га		103,5	482,13	107	499	129	1,99	2
13	Е47-25-1	Подготовка почвы механизированным способом для устройства спортивного газона	3709	6,1	0,34	22625	1261	28181	0,0406	151
		м2		5,76	0,13	21364	482	129	0,0005	2
14	Е47-26-1	Посев луговых газонов тракторной сеялкой	0,3709	104327,81	1224,31	38695	454	280	0,59	–
		га		103,5	482,13	38	179	129	1,99	1

15	Е47-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	94	68,04	–	6396	–	8251	0,467	44
		м2		68,04	–	6396	–	129	–	–
16	Е47-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 3 шт цветов на 1 м2	94	456	–	42864	–	25419	1,3501	127
		м2		209,63	–	19705	–	129	–	–
17	Е1-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом	432	42,27	27,14	18261	11724	2640	–	–
		м2		–	6,3	–	2722	97	0,022	10

Локальная смета № 7-5-1

МАФ

1	Т1-16-1	Ворота для ручного мяча – строительные работы	4	9333,93	74,49	37336	298	3707	4,6	18
		ворота		752,4	19,74	3010	79	120	0,096	–
2	Т1-16-2	Ворота для ручного мяча – монтаж металлоконструкций	4	8893,59	13,74	35574	55	5261	8,5	34
		ворота		1457,65	3,74	5831	15	90	0,014	–
3	Т1-10-3	Ворота футбольные – строительные работы	2	17302,54	366,64	34605	733	7283	20	40
		ворота		3349,5	118,44	6699	237	105	0,578	1
4	Т1-10-4	Ворота футбольные – монтаж металлоконструкций	2	16910,17	24,98	33820	50	3014	9,7	19
		ворота		1667,09	7,48	3334	15	90	0,028	–
5	Т1-12-8	Стойки волейбольные – строительные работы	2	18942,15	427,53	37884	855	2067	5,3	11
		стойка		874,5	109,98	1749	220	105	0,537	1
6	Т1-12-9	Стойки волейбольные – монтаж металлоконструкций	2	14604,61	22,48	29209	45	4316	14	28
		стойка		2390,63	7,48	4781	15	90	0,028	–

7	Т1-11-7	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной – строительные работы	4	30333,94	768,46	121336	3074	12309	17	68
		стойка		2739	191,76	10956	767	105	0,937	4
8	Т1-11-8	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной – монтаж металлоконструкций	4	28407,58	40,59	113630	162	10100	16	64
		стойка		2792,59	13,09	11170	52	90	0,048	–
9	Т1-9-32	Стенка гимнастическая, тип I – строительные работы	2	5115,49	488,41	10231	977	974	1,8	4
		стенка		300,3	163,56	601	327	105	0,799	2
10	Т1-9-33	Стенка гимнастическая, тип I – монтаж металлоконструкций	2	8235,98	13,74	16472	27	2432	7,8	16
		стенка		1347,64	3,74	2695	7	90	0,014	–
11	Т1-7-4	Бум-балансир – строительные работы	2	5161,95	118,62	10324	237	2875	8,1	16
		балансир		1338,15	31,02	2676	62	105	0,152	–
12	Т1-9-44	Турник – строительные работы	1	7939,27	515,95	7939	516	732	3,2	3
		турник		528	169,2	528	169	105	0,826	1
13	Т1-9-45	Турник – монтаж металлоконструкций	1	8381,88	13,74	8382	14	1241	8	8
		турник		1375,14	3,74	1375	4	90	0,014	–
14	Т1-43-7	Скамья-качалка – строительные работы	12	9257,65	1071,55	111092	12859	27726	11	132
		скамья		1848	352,5	22176	4230	105	1,7	20
15	Т1-43-8	Скамья-качалка – монтаж металлоконструкций	12	14264,9	36,22	171179	435	19566	10	120
		скамья		1800,38	11,22	21605	135	90	0,042	1
16	Т1-43-12	Скамья – строительные работы	20	7829,97	–	156599	–	34546	10	200

		скамья								
				1645,05	–	32901	–	105	–	–
17	Т1-14-5	Стол для настольного тенниса – строительные работы	4	10963,98	244,2	43856	977	15510	19	76
		стол								
				3118,5	112,8	12474	451	120	0,551	2
18	Т1-14-8	Стол для настольного тенниса – монтаж металлоконструкций	4	6775,65	8,74	27103	35	3875	6,2	25
		стол								
				1072,61	3,74	4290	15	90	0,014	–
19	Т1-28-7	Навес теневой, тип III – строительные работы	5	200241,65	4740,65	1001208	23703	169456	165	825
		навес								
				27225	1254,9	136125	6275	119	6,1	31
20	Т1-28-8	Навес теневой, тип III – монтаж металлоконструкций	5	59344,79	86,18	296724	431	26489	34	170
		навес								
				5860,21	26,18	29301	131	90	0,097	–
21	Т1-49-1	Урна – строительные работы	15	2720,42	80,96	40806	1214	15947	6	90
		урна								
				990	22,56	14850	338	105	0,11	2
22	62-9-33(об)	Щит пожарный	1	18000		18000				
		комплект								

Исключить

Локальная смета № 6-1-3

Тепломеханическая часть

1	Е18-2-5	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч)	-2	30610,38	5006,25	61221	10013	47538	98,3	197
		котел								
				16695	1874,25	33390	3749	128	9,15	18
2	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	-1	3232,67	120,17	3233	120	2898	13	13
		насос								

				2218,5	45	2219	45	128	0,22	–

Локальная смета № 6-3-1

Общестроительные работы

1	2-1-129	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	-0,247	69909		17268				
		т								
2	Е7-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств в зданиях высотой до 25 м	-1	652,76	198,98	653	199	521	1,8	2
		шт сборных конструкций								
				315	56,75	315	57	140	0,2176	–
3	30-17-2	Стаканы СБ4А-1	-0,06	14900		894				
		м3								
4	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	-36	103,08	0,99	3711	36	513	0,0694	2
		м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	417	14	119	0,0018	–
5	Е8-26-2	Укладка подоконных железобетонных гладких плит	-0,3	364,77	23,54	109	7	59	0,98	–
		м2 плит (в деле)								
				157,73	8,82	47	3	118	0,0431	–
6	30-21-18	Плиты подоконные из бетона на цементном или известковом вяжущем с гладкой поверхностью под окраску (ГОСТ 8484-82, ГОСТ 26919-86), площадь более 0,22 м2, толщина 45 мм	-0,3	652		196				
		м2								
7	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,080;	-2,768	5374,66	–	14877	–	1930	3,66	10
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	1569	–	123	–	–
8	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	-32,6	195,64	9,95	6378	324	2244	0,356	12
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	1702	122	123	0,0182	1

9	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	-130,4	29,88	0,67	3896	87	141	0,0044	1
		м2 стяжки		0,63	0,25	82	33	123	0,0012	–
10	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	-32,6	340,45	18,42	11099	600	3723	0,416	14
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	2802	225	123	0,0337	1
11	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	-32,6	195,64	9,95	6378	324	2244	0,356	12
		м2 стяжки		52,2	3,74	1702	122	123	0,0182	1
12	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	-32,6	236,93	14,76	7724	481	2325	0,361	12
		м2 покрытия		52,43	5,54	1709	181	123	0,027	1
13	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-2,000;	+65,2	27,44	0,67	-1789	-44	-155	0,0104	-1
		м2 покрытия		1,69	0,25	-110	-16	123	0,0012	–
14	Е6-3-1	Устройство бетонных опор под задвижки	-0,134	6708,89	260,48	899	35	99	3,94	1
		м3		614,25	89,46	82	12	105	0,3512	–
15	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	-0,1	4773,07	66,01	477	7	23	1,35	–
		м3		195,75	24,93	20	2	105	0,1218	–
16	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	-0,1	83		8				
		м3								
17	Е6-33-4	Устройство приямка	-0,3	8296,56	954,98	2489	286	443	6,51	2
		м3		1075,5	330,44	323	99	105	1,337	–
18	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	-0,3	83		25				
		м3								

19	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	-0,00882	65000		573				
		т								
20	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	-0,0058	93997,62	304,24	545	2	203	198	1
		т								
				33075	114,75	192	1	105	0,56	–
21	Е8-12-3	Установка металлических решеток приямков	-0,01572	147990,6	1941,97	2326	31	143	42,3	1
		т металлических изделий								
				6975	726,75	110	11	118	3,55	–
22	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	-0,5	623,7	14,12	312	7	68	0,553	–
		м трубопровода								
				100,35	5,29	50	3	128	0,0258	–
23	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	-1,04	245,44	3,82	255	4	47	0,212	–
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	39	1	118	0,007	–
24	Е9-62-8	Изготовление переходного мостика	-0,08425	25987,18	4444,95	2189	374	1554	110	9
		т конструкций								
				19800	696,02	1668	59	90	2,55	–
25	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	-0,0242	122008		2953				
		т								
26	1-1-870	Сталь листовая ромбического рифления, толщина 2,5 мм, из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	-0,06005	68052		4087				
		т								
27	Е9-30-1	Монтаж мостика с настилом из рифленой стали	-0,08425	14334,76	5522,03	1208	465	561	35,9	3
		т конструкций								
				6075	1322,37	512	111	90	4,73	–
28	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	-2,1	16,36	0,05	34	–	11	0,0295	–
		м2								
				5,81	0,02	12	–	90	0,0001	–

29	Е13-28-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-119К=2,000;	-4,2	37,91	0,07	159	–	11	0,0135	–
		м2		2,79	0,02	12	–	90	0,0001	–
30	Е15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску	-34,56	56,98	0,35	1969	12	1891	0,298	10
		м2 отделываемой поверхности		51,98	0,14	1796	5	105	0,0007	–
31	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	-34,56	16,78	0,12	580	4	501	0,092	3
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	475	2	105	0,0002	–
32	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	-77,51	224,26	3,39	17382	263	9581	0,65	50
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	9069	56	105	0,0505	4
33	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	-77,51	16,78	0,12	1301	9	1121	0,092	7
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	1064	4	105	0,0002	–
34	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских дверных откосов	-2,12	671,61	6,33	1424	13	701	1,79	4
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	663	5	105	0,0117	–
35	Е15-51-1	Штукатурка цоколя цементно-известковым раствором	-5,3	223,26	1,96	1183	10	608	0,611	3
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	577	2	105	0,0262	–
36	Е15-157-3	Цементная окраска цоколя	-5,3	42,61	0,85	226	5	60	0,0645	–
		м2 фасада		10,44	0,32	55	2	105	0,0016	–
37	Е9-29-1	Монтаж козырька	-0,04381	13686,56	5475,86	600	240	260	28,9	1
		т конструкций		5040	1552,87	221	68	90	5,46	–

38	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	-0,04381	58910		2581				
		т								
39	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	-1,1	16,36	0,05	18	–	5	0,0295	–
		м2								
				5,81	0,02	6	–	90	0,0001	–
40	Е13-28-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-119К=2,000;	-2,2	37,91	0,07	83	–	5	0,0135	–
		м2								
				2,79	0,02	6	–	90	0,0001	–
41	Е12-7-6	Устройство покрытия козырька металлочерепицей	-2,2	750,95	8,2	1652	18	627	1,48	3
		м2 кровли								
				236,25	3,08	520	7	119	0,015	–
42	Е6-1-16	Устройство крыльца	-0,5	5225,16	196,62	2613	98	182	1,79	1
		м3								
				272,25	74,27	136	37	105	0,3628	–
43	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	-0,01555	60500		941				
		т								
44	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя под отмостку с уплотнением трамбовками	-1,7	5374,66	–	9137	–	1186	3,66	6
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	964	–	123	–	–
45	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщиной 3 см	-21,2	482,57	–	10230	–	698	0,144	3
		м2 покрытия								
				24,75	–	525	–	133	–	–

Локальная смета № 6-3-2

Технологическая часть

1	Е18-13-2	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т	-3	4555,56	221,06	13667	663	11034	16,3	49
		насос		2790	83,25	8370	250	128	0,41	1
2	Ц3-140-13	Таль ручная передвижная	-1	2023,8	664	2024	664	1349	9	9
		шт		1348	151	1348	151	90	0,881	1
3	80-1-28(пл)	Таль ручная, грузоподъемностью 0,5т (Сана-2015-17.4 51-100401-0101) kстм=1,12;	-1	7027		7027				
		шт								
4	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	-9	411,46	17,71	3703	159	2791	1,4	13
		задвижка или клапан		231,75	6,75	2086	61	130	0,03	–
5	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	-9	585,99	36,99	5274	333	3870	1,93	17
		задвижка или клапан		317,25	13,5	2855	122	130	0,07	1
6	Е22-35-3	Установка клапанов обратных диаметром 100 мм	-3	411,46	17,71	1234	53	930	1,4	4
		задвижка или клапан		231,75	6,75	695	20	130	0,03	–
7	9-3-76	Клапан обратный фланцевый чугунный, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 11823-91	-3	18027		54081				
		шт								
8	Е18-22-2	Установка манометров	-6	47,7	1,57	286	9	311	0,22	1
		комплект		40,5	–	243	–	128	–	–
9	99-16-8(пл)	Манометр МП3-У ТОО "Астанинский Кабельный Завод"	-6	567		3402				
		шт.								
10	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	-24	156,43	21,43	3754	514	3931	0,6	14
		фланец		126	–	3024	–	130	–	–
11	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	-24	660		15840				

		шт								
12	Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	-18	231,52	33,52	4167	603	4265	0,9	16
		фланец		180	2,25	3240	41	130	0,01	–
13	8-9-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 150 мм	-18	1043		18774				
		шт								
14	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 40 мм	-3	74,06	9,93	222	30	246	0,32	1
		фланец		63	–	189	–	130	–	–
15	8-9-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 40 мм	-3	237		711				
		шт								
16	Е22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 65 мм	-3	118,85	16,47	357	49	377	0,46	1
		фланец		96,75	–	290	–	130	–	–
17	8-9-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 65 мм	-3	498		1494				
		шт								
18	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	-0,2055	247994,13	49389,75	50963	10150	21754	312,7	64
		т фасонных частей		62775	18657	12900	3834	130	91,12	19
19	Е16-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм (ввод)	-6	2029,57	27,87	12177	167	1464	1,04	6
		м трубопровода		180,23	10,44	1081	63	128	0,051	–
20	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм (ввод)	-6	1240,75	20,8	7445	125	1062	0,725	4
		м трубопровода		130,5	7,79	783	47	128	0,038	–

21	Е22-20-3								
		Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	-0,006	221454,23	30337,38	1329	182	367	204,8	1
		км трубопровода		35550	11459,25	213	69	130	55,97	–
22	Е22-20-5								
		Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	-0,006	337950,19	68162,54	2028	409	547	255,7	2
		км трубопровода		44482,5	25749	267	154	130	125,76	1
23	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	-16,8	218,93	–	3678	–	4156	1,54	26
		м3 грунта		218,93	–	3678	–	113	–	–
24	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	-16,8	134,1	–	2253	–	2546	0,972	16
		м3 грунта		134,1	–	2253	–	113	–	–
25	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	-11,5	1240,75	20,8	14269	239	2036	0,725	8
		м трубопровода		130,5	7,79	1501	90	128	0,038	–
26	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	-17,5	11,13	–	195	–	239	0,0501	1
		м трубопровода		10,69	–	187	–	128	–	–
27	Е16-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм	-6	11,76	–	71	–	82	0,0501	–
		м трубопровода		10,69	–	64	–	128	–	–
28	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	-8,95	140,63	0,07	1259	1	1015	0,646	6

	м2 окрашиваемой поверхности	108	0,02	967	–	105	0,0001	–

	Всего прямые затраты	19405149
	Накладные расходы	3451443
	Всего:	22856592
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00%)	1371395
	Всего прямые затраты	24227987
СН РК 8.02-09-2002	*Временные здания и сооружения 1,8%*	436103
	Всего:	24664090
СН РК 8.02.-07-2002	*Затраты при производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2%*	542610
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет1%	246640
	На оплату дополнительных отпусков0,4%	98656
	Итого :	25551996
	В базовых ценах 2001года МРП 775тенге	25551996
	В текущих ценах 2018года (3,103)	79287843
	Налоги, сборы, обязательные платежи(2%)	1585756
	Всего	80873599
	НДС 12%	9704831
	Итого	90578430

Заказчик :
И.О. Заместитель Руководителя ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО»

Тұрысбек Ә.М.

Подрядчик :
Директор ТОО «Алау»

Г.И.Найзабеков

Технадзор:
Директор ТОО « DC&V"

А.К. Кусаинов