Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района" Костанайская область, Жангельдинский район, с.Торгай, Ы.Алтынсарина, 4** — **060140011316**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72** — **001040002266**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №17 от 13.05.2020 г.

Номер документа	Дата составления
150	25.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием,	Дата выполнения работ (оказания	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых,	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция системы водоснабжения села Акколь» Джангельдинского района Костанайской области»			раб	1	30 000 000,00	30 000 000,00
				Итого	1	x	30 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал(Исполнитель) Директор / _____ / Муканов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Имангалиев А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.08.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"

Подрядчик: ТОО "Алюминстрой"

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция системы водоснабжения села Акколь» Джангельдинского района Костанайской области»

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№17	13.05.20				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция системы водоснабжения села Акколь» Джангельдинского района Костанайской области»	74 084 553	26 785 714							3 214 286	30 000 000

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангелдинского района", БИН 060140011316

Руководитель _____ **Имангалиев А.С.**

Эксперт (ы) технического надзора: ТОО "Құрылыста экспертиза"

Эксперт технического надзора _____ **Алин Г.К.**
ИНН 630318350383
KZ09VJE00024091, KZ52VJE00024093, KZ63VJE00024089

Разработчики проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО НИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Эксперт авторского надзора _____ **Кочин В.Ф.**
Приказ №37 от 13.05.2020 г.

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция системы водоснабжения села Акколь Джангельдинского района Костанайской области.**

(наименование, адрес)

Объект **Водонапорная башня емк.50м3, высотой 15м.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17** от **13.05.2020**

Акт №3
Приемки выполненных работ за август 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-9

Водонапорная башня емк.50м3, высотой 15м.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	С121-050103-0108 2105-0103-0108 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 3 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)**	т	1,3283416		1173534,00	--	1558854	--	1558854	--	1683562
						--	--	--	--		124708	
2	С121-050103-0110 2105-0103-0110 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	т	0,716482		1173534,00	--	840816	--	840816	--	908081
						--	--	--	--		67265	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге					2399670	--	2399670	--	2591643
								--	--	--	191973	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					2399670				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					2399670				
	Сметная прибыль		Тенге					191974				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					2591644				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2591644				
		Итого с временными 2,08%			1,0208		2 645 550				
		Итого с зимними удорожаниями 3,3%			1,033		2 732 853				
		Непредвиденные работы и затраты-2%			1,02		2 787 510				
		Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ 0,01711670944%			0,017116709		45 283				
		Итого:					2 832 793				
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605					2 974 138				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %					356 897				
		Итого с НДС					**3 331 035**				

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой" БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник участка инженерных сетей

_____ **Шынболатов А.У.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства

Руководитель _____ **Имангалиев А.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Құрылыста экспертиза»

Эксперт технического надзора _____ **Алин Г.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора _____ **Кочин В.Ф.**

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 4

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция системы водоснабжения села Акколь Джангельдинского района Костанайской области.**
(наименование, адрес)

Объект **Резервуары для воды емкостью 200 м3 (2 шт.)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17** от **13.05.2020**

Акт №4
Приемки выполненных работ за август 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4

Резервуары для воды емкостью 200 м3 (2 шт.)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	ЕУ4-1551-2 Т4-155-1	**Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 200 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, земляные работы** *НР - 104%; СП - 8%*	резерв.	2		514830,70 282186,00	206646,66 66250,69	1029661 564372	413293 132501	51996	724748 140353	1894762
2	ЕУ4-1551-3 Т4-155-1	**Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 200 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, бетонные и железобетонные конструкции** *НР - 125%; СП - 8%*	резерв.	2		5972666,09 390888,00	181497,99 69463,51	11945332 781776	362996 138927	10800560	1150879 1047697	14143908

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ЕУ4-1551-4 Т4-155-1	**Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 200 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, изоляционные работы**	резерв.	2	1171313,42	117811,82	2342627	235624	1022179	1197621	3823468
		НР - 104%; СП - 8%			542412,00	33367,43	1084824	66735		283220	
4	ЕУ4-1551-5 Т4-155-1	**Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 200 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, прочие работы**	резерв.	2	206652,15	1034,01	413304	2068	310220	106067	560921
		НР - 105%; СП - 8%			50508,00	--	101016	--		41550	
5	ЕУ4-1551-6 Т4-155-1	**Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 200 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, монтаж металлоконструкций**	резерв.	1	281430,81	10192,41	281431	10192	251475	20591	326183
		НР - 90%; СП - 8%			19764,00	3114,35	19764	3114		24162	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**16012356**	**1024173**	**12436430**	**3199906**	**20749242**
							2551752	**341278**	**--**	**1536982**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15730925				
	Материалы		Тенге				12184956				
	Всего заработная плата		Тенге					2870151			
		Накладные расходы	Тенге				3179315				
		Сметная прибыль	Тенге				1512819				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20423059				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2306
		Сметная заработная плата	Тенге					2870151			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				281431				
	Материалы		Тенге				251474				
	Всего заработная плата		Тенге					22878			
		Накладные расходы	Тенге				20591				
		Сметная прибыль	Тенге				24162				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				326183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					22878			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				20749242				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2324
		Сметная заработная плата	Тенге					2893030			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				20749242				

Итого с временными 2,08%	1,0208	21 180 826
Итого с зимними удорожаниями 3,3%	1,033	21 879 793
Непредвиденные работы и затраты-2%	1,02	22 317 389

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ 0,01711670944%			0,017116709		362 546				
		Итого:					22 679 935				
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605					23 811 576				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %					2 857 389				
		Итого с НДС					**26 668 965**				

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой" БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник участка инженерных сетей

_____ **Шынболатов А.У.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства

Руководитель _____ **Имангалиев А.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Құрылыста экспертиза»

Эксперт технического надзора _____ **Алин Г.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора _____ **Кочин В.Ф.**

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., пр. № 4