Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района" Костанайская область, Жангельдинский район, с.Торгай, Ы.Алтынсарина, 4** — **060140011316**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72** — **001040002266**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №17 от 13.05.2020 г.

Номер документа	Дата составления
240	14.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция системы водоснабжения села Акколь» Джангельдинского района Костанайской области»			раб	1	107 594 001,28	107 594 001,28
				Итого	1	x	107 594 001,28

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Муканов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / / Имангалиев А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.12.2020

М.П.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района», БИН 060140011316, ИИК KZ51070103KSN3923000, БИК KKMFKZ2A, РГУ «КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК», Костанайская область, Жангельдинский район, Торгайский с.о., с.Торгай, ул.Ы.Алтынсарина, 4
Подрядчик: ТОО «Алюминстрой», БИН 001040002266, ИИК KZ956017221000000743, БИК HSBKKZKX, АО "Народный Банк Казахстана", Костанайская область, Аркалык Г.А., г.Аркалык, ул.Ш. Жанибека,72
Наименование объекта: Реконструкция системы водоснабжения села Акколь» Джангельдинского района Костанайской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2020 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования		Огранизационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
№ 17	13.05.2020	За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов	034		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция системы водоснабжения села Акколь» Джангельдинского района Костанайской области»	333 125 560,71									
и том числе за отчетном месяце: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция системы водоснабжения села Акколь» Джангельдинского района Костанайской области»		96 066 072,57							11 527 928,71	107 594 001,28

ЗАКАЗЧИК:
_____ Имангалиев А.С.
м.п.

ПОДРЯДЧИК:
_____ Муканов А.К.
м.п.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Құрылыста экспертиза»
_____ Алин Г.К.
м.п.

Эксперт авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"
_____ Кочин В.Ф.
м.п.

Эксперт авторского надзора № KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 41

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция системы водоснабжения села Акколь Джангельдинского района Костанайской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17 от 13.05.2020**

Акт выполненных работ №17

за декабрь 2020

Акт № 1 по Локальная смета №1-1 Подготовительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Насосная станция 1 подъема сущ.										
			Раздел АС										
1	1	**Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,8 ЭСН РК 8.04-05-2015 таб.1**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих /Демонтаж/**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**0,2**		**11928,74**	**6513,51**	**2386**	**1303**	**--**	**1562**	**4264**
			НР - 99%; СП - 8%				**5415,23**	**2475,81**	**1083**	**495**		**316**	
2	2	**С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	**т**	**0,598**		**430,00**	**--**	**257**	**--**		**--**	**278**
							--	**--**	**--**	**--**		**21**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3	С341-020103-1002 4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км /ТБО/	т		0,598	71,00	--	42	--		--	46
							--	--	--	--		3	
4	4	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		0,24	37570,60	10177,36	9017	2443	4239	3231	13228
							9730,50	3868,46	2335	928		980	
5	5	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		2	7900,00	--	15800	--	15800	--	17064
							--	--	--	--		1264	
6	6	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		2	2072,00	--	4144	--	4144	--	4476
							--	--	--	--		332	
7	7	С123-030101-0504 2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект		2	7286,00	--	14572	--	14572	--	15738
							--	--	--	--		1166	
						Отмостка							
8	8	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=3	Грунт. Уплотнение щебнем /толщ.150 мм/ НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения		75	717,35	104,44	53802	7833	30322	17263	76750
							208,63	36,23	15647	2718		5685	
9	9	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		75	2111,86	163,12	158390	12234	126693	21994	194815
							259,50	52,48	19463	3936		14431	
10	10	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		98	184,72	177,05	18103	17351	10	3692	23539
							7,57	44,76	742	4387		1744	
11	11	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т		171,5	120,00	--	20580	--		--	22226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /Восстановление насыпи/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	98		-- 43,85	-- 43,85	-- 4297	-- 4297	--	1646 1065	5792
13	13	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка щитов над подпольными каналами Устройство деревянной крышки НР - 90%; СП - 8%	м2	1,358		-- 3616,20	15,10 111,18	-- 4911	1480 151	4528	429 263	5588
14	14	С121-110101-0112 2111-0101-0112 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012	м3	0,034		171,02 6469,00	44,38 --	232 220	60 --	220	414 --	238
					Раздел ТХ								
15	15	Ц13-070401-0102 1307-0401-0102 РСНБ РК 2015 К=0,3 ЭСН РК 8.04-02-2015 ТАБ.2	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования /Демонтаж оборудования, предназначенного в лом/ НР - 61%; СП - 8%	шт.	1		-- 3115,01	-- 433,73	-- 3115	-- 434	--	18 1684	5183
16	16	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,3 ЭСН РК 8.04-02-2015 ТАБ.2	Манометры с трехходовым краном. Установка /Демонтаж оборудования, предназначенного в лом/ НР - 98%; СП - 8%	комплект	1		2681,28 23,27	80,01 --	2681 23	80 --	--	384 23	50
17	17	Ц13-110203-0104 1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 К=0,3 ЭСН РК 8.04-02-2015 ТАБ.2	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях /Демонтаж оборудования, предназначенного в лом/ НР - 75%; СП - 8%	шт.	1		23,27 339,53	-- 81,68	23 340	-- 82	--	4 221	605
18	18	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3 ЭСН РК 8.04-02-2015 ТАБ.2	Вантузы одинарные. Установка /Демонтаж оборудования, предназначенного в лом/ НР - 99%; СП - 8%	шт.	1		257,85 161,96	36,23 14,85	258 162	36 15	--	45 152	339
							147,11	6,59	147	7		25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	19	Ц13-121101-0607 1312-1101-0607 РСНБ РК 2015 К=0,3 ЭСН РК 8.04-02-2015 ТАБ.2	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования задвижка Ду.50 мм/Демонтаж оборудования, предназначенного в лом/ НР - 61%; СП - 8%	шт.	5		2800,94 743,13	2057,81 674,98	14005 3716	10289 3375	--	4325 1466	19796
20	20	Ц13-121101-0610 1312-1101-0610 РСНБ РК 2015 К=0,3 ЭСН РК 8.04-02-2015 ТАБ.2	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования Задвижка Ду.100 мм/Демонтаж оборудования, предназначенного в лом/ НР - 61%; СП - 8%	шт.	2		3635,72 916,06	2719,66 883,97	7271 1832	5439 1768	--	2196 757	10225
21	21	Ц13-121101-0607 1312-1101-0607 РСНБ РК 2015 К=0,3 ЭСН РК 8.04-02-2015 Таб.2	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования Клапан Ду.50 мм/Демонтаж оборудования, предназначенного в лом/ НР - 61%; СП - 8%	шт.	1		2800,94 743,13	2057,81 674,98	2801 743	2058 675	--	865 293	3959
22	22	Ц13-121301-0101 1312-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,3 ЭСН РК 8.04-02-2015 Таб.2	Вентиль латунный запорный теплый низкого давления, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования Кран Ду.25 мм/Демонтаж оборудования, предназначенного в лом/ НР - 61%; СП - 8%	шт.	1		219,36 197,64	21,72 8,00	219 198	22 8	1	125 28	372
23	23	Ц13-120101-0810 1312-0101-0810 РСНБ РК 2015 К=0,3 ЭСН РК 8.04-02-2015 Таб.2	Трубопроводы из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный 245х150 мм. Монтаж со сварными соединениями /Демонтаж Оголовка герметизированного/ НР - 61%; СП - 8%	соединение	1		1932,75 1778,76	153,99 --	1933 1779	154 --	--	1085 241	3259
24	24	Ц13-120201-0306 1312-0201-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,3 ЭСН РК 8.04-02-2015 Таб.2	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях /Демонтаж оборудования, предназначенного в лом/ НР - 61%; СП - 8%	м трубопровода	30		101,68 70,16	31,52 10,16	3050 2105	946 305	1	1470 362	4882

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	25	Ц13-120201-0303 1312-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,3 ЭСН РК 8.04-02-2015 Таб.2	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях /Демонтаж оборудования, предназначенного в лом/ НР - 61%; СП - 8%	м трубопровода	9		85,01 62,26	22,76 7,05	765 560	205 63	–	380 92	1237
26	26	С341-310101-0601 4131-0101-0601 РСНБ РК 2015	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	т	0,31712		273,00 –	– –	87 –	– –		– 7	93
27	27	С341-310101-0602 4131-0101-0602 РСНБ РК 2015	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	т	0,31712		273,00 –	– –	87 –	– –		– 7	93
28	28	С341-310103-0101 4131-0103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	0,14467		476,00 –	– –	69 –	– –		– 6	74
29	29	С341-310103-0102 4131-0103-0102 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	0,14467		476,00 –	– –	69 –	– –		– 6	74
30	30	С341-010305-1115 4101-0305-1115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 115 км /на склад заказчика/	т	0,46179		1828,00 –	– –	844 –	– –		– 68	912
							Электроснабжение насосной станции I подъема						
31	31	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 /Демонтаж станции "Каскад"/ НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,1532		29274,62 25695,24	1745,18 277,83	4485 3937	267 43	281	2746 578	7809

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,3 ЭСН РК 8.04-02-2015 Таб.2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А /Демонтаж выключателя автоматического, предназначенного в лом/	шт	1		104,80	7,42	105	7	1	70	189
			НР - 72%; СП - 8%				97,38	--	97	--		14	
33	33	Ц13-110203-0204 1311-0203-0204 РСНБ РК 2015 К=0,3 ЭСН РК 8.04-02-2015 Таб.2	Преобразователь уровнемер первичный. Установка на резервуаре, работающем под давлением до 4 МПа /Демонтаж реле РПУ-0-912,РПГ-010111УЗ, предназначенного в лом/	шт.	2		704,87	473,81	1410	948	--	611	2182
			НР - 75%; СП - 8%				231,05	176,02	462	352		162	
34	34	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 К=0,3 ЭСН РК 8.04-02-2015 Таб.2	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов /Демонтаж пускателя магнитного ПМЕ-211, предназначенного в лом/	шт	1		195,18	96,36	195	96	--	94	313
			НР - 72%; СП - 8%				98,82	32,00	99	32		23	
35	35	Ц13-080301-0101 1308-0301-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3 ЭСН РК 8.04-02-2015 Таб.2	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,05 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите /Демонтаж электродвигателя, предназначенного в лом/	шт.	1		900,17	592,10	900	592	--	379	1381
			НР - 72%; СП - 8%				308,07	217,75	308	218		102	
36	36	С341-310103-0101 4131-0103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	0,1912		476,00	--	91	--		--	98
							--	--	--	--		7	
37	37	С341-310103-0102 4131-0103-0102 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	0,1912		476,00	--	91	--		--	98
							--	--	--	--		7	
38	38	С341-010305-1115 4101-0305-1115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 115 км /на склад заказчика/	т	0,1912		1828,00	--	350	--		--	377
							--	--	--	--		28	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					348986	67165	200812	65496	447642
									58447	20965	--	33161	
		Стоимость монтажных работ		Тенге					36109				
		Всего заработная плата		Тенге						21750			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Накладные расходы	Тенге					13506				
			Сметная прибыль	Тенге					3969				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					53584				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									50
			Сметная заработная плата	Тенге						21750			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					293797				
		Материалы		Тенге					165791				
		Всего заработная плата		Тенге						53660			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					220				
		Местные материалы		Тенге					19944				
		Транспортные расходы		Тенге					22566				
			Накладные расходы	Тенге					49224				
			Сметная прибыль	Тенге					27442				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					370463				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									56
			Сметная заработная плата	Тенге						53660			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					4485				
		Материалы		Тенге					281				
		Всего заработная плата		Тенге						3979			
			Накладные расходы	Тенге					2746				
			Сметная прибыль	Тенге					578				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					7809				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
			Сметная заработная плата	Тенге						3979			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					14595				
		Всего заработная плата		Тенге						23			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					14572				
		Сдача и испытание		Тенге					1				
			Накладные расходы	Тенге					23				
			Сметная прибыль	Тенге					1169				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					15788				
			Сметная заработная плата	Тенге						23			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					447643				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									111
			Сметная заработная плата	Тенге						79412			
			РАЗДЕЛ 2.Напорный водовод сущ.90Х4,3										
39	42	Е11-460401-0901 1146-0401-0901 РСНБ РК 2015	**Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных. Разборка /Демонтаж отмостки/** *НР - 84%, СП - 8%*	м2 покрытия	17,01		423,19 307,89	115,30 51,72	7198 5237	1961 880	-- 	5138 987	13323
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					7198 5237	1961 880	-- --	5138 987	13323
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					7198				
		Всего заработная плата		Тенге						6117			
			Накладные расходы	Тенге					5138				
			Сметная прибыль	Тенге					987				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					13323				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
			Сметная заработная плата	Тенге						6117			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					13323				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
			Сметная заработная плата	Тенге						6117			
			РАЗДЕЛ 3.Уборная на 1 очко										
			Раздел АС										
40	66	Е11-460601-0203 1146-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Саран тесовые. Разборка надземной части без сохранения годных материалов /Демонтаж уборной/**	м2 площади застройки	1,9		1136,34	--	2159	--	--	1814	4290
			НР - 84%; СП - 8%				1136,34	--	2159	--		318	
41	67	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3,2		713,45	--	2283	--	--	1644	4241
			НР - 72%; СП - 8%				713,45	--	2283	--		314	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					4442	--	--	3458	8531
									4442	--	--	632	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					4442				
		Всего заработная плата		Тенге						4442			
			Накладные расходы	Тенге					3457				
			Сметная прибыль	Тенге					632				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8531				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
			Сметная заработная плата	Тенге						4442			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					8531				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
			Сметная заработная плата	Тенге						4442			
			РАЗДЕЛ 4.Ограждение КВС										
			Раздел АС										
42	68	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015 К=0,6 К=0,7	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка /Демонтаж/**	м оград	188		865,72	285,34	162756	53644	--	150938	338789
			НР - 118%; СП - 8%				580,38	100,00	109112	18801		25095	
43	69	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 К=0,6 К=0,7	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических /Демонтаж/**	шт.	1		8492,61	1315,65	8493	1316	--	9025	18919
			НР - 118%; СП - 8%				7176,96	471,42	7177	471		1401	
44	70	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015 К=0,6 К=0,7	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей /Демонтаж/**	шт.	1		243,89	9,00	244	9	--	278	564
			НР - 118%; СП - 8%				234,90	1,12	235	1		42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	71	С341-310103-0501 4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т		3,952884	422,00 --	-- --	1668 --	-- --		-- 133	1802
46	72	С341-310103-0502 4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка	т		3,952884	422,00 --	-- --	1668 --	-- --		-- 133	1802
47	73	С341-020103-1115 4102-0103-1115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 115 км /на склад заказчика/	т		3,952884	1771,00 --	-- --	7001 --	-- --		-- 560	7561
48	74	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка /брусвер/ *НР - 84%; СП - 8%*	м3		0,47	14999,03 8046,71	6952,32 3118,32	7050 3782	3268 1466	--	4408 917	12374
49	75	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т		1,128	70,00 --	-- --	79 --	-- --		-- 6	85
50	76	С341-020103-1002 4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км /ТБО/	т		1,128	71,00 --	-- --	80 --	-- --		-- 6	86
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					189038	58236	--	164649	381982
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					120306	20739	--	28293	
			Всего заработная плата	Тенге					189038				
			Транспортные расходы	Тенге						141045			
			Накладные расходы	Тенге					10496				
			Сметная прибыль	Тенге					164649				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					28295				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					381982				
			Сметная заработная плата	Тенге									197
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге						141045			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					381982				
			Сметная заработная плата	Тенге									197
										141045			

РАЗДЕЛ 5.Локальная станция очистки (ЛСО)

Раздел ТХ

51	77	С341-310101-1101 4131-0101-1101 РСНБ РК 2015	Крупнотоннажные контейнеры. Погрузка	шт.		1	1245,00	--	1245	--		--	1345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							--	--	--	--		100	
52	78	С341-310101-1102 4131-0101-1102 РСНБ РК 2015	Крупнотоннажные контейнеры. Разгрузка	шт.		1	1245,00	--	1245	--		--	1345
							--	--	--	--		100	
53	79	С341-210201-4020 4121-0201-4020 РСНБ РК 2015	Перевозка кроме навалочных грузов тракторами. Класс груза 4. Расстояние перевозки 20 км	т		50	3087,00	--	154350	--		--	166698
							--	--	--	--		12348	
54	80	С341-210201-4991 4121-0201-4991 РСНБ РК 2015	Перевозка кроме навалочных грузов тракторами. Класс груза 4. За каждый следующий км свыше 20 км	т·км		50	71,00	--	3550	--		--	3834
							--	--	--	--		284	
55	81	С341-210909-0991 4121-0909-0991 РСНБ РК 2015	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега трактора	км		115	134,00	--	15410	--		--	16643
							--	--	--	--		1233	
						Раздел АС							
56	82	Е11-460401-0103 1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка НР - 84%; СП - 8%	м3		0,73	29228,44	13845,68	21337	10107	1419	12032	36038
							13439,88	6181,74	9811	4513		2669	
57	83	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т		1,79142	70,00	--	125	--		--	135
							--	--	--	--		10	
58	84	С341-020103-1002 4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км /ТБО/	т		1,79142	71,00	--	127	--		--	137
							--	--	--	--		10	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					197389	10107	1419	12032	226175
									9811	4513	--	16754	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					197389				
		Материалы		Тенге					1418				
		Всего заработная плата		Тенге						14324			
		Транспортные расходы		Тенге					176053				
			Накладные расходы	Тенге					12032				
			Сметная прибыль	Тенге					16754				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					226175				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
			Сметная заработная плата	Тенге						14324			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					226175				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
			Сметная заработная плата	Тенге						14324			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					747054	137469	202231	250773	1077653
									198244	47096	–	79827	
			Стоимость монтажных работ	Тенге					36109				
			Всего заработная плата	Тенге						21750			
			Накладные расходы	Тенге					13506				
			Сметная прибыль	Тенге					3969				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					53584				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									50
			Сметная заработная плата	Тенге						21750			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					691865				
			Материалы	Тенге					167210				
			Всего заработная плата	Тенге						219587			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					220				
			Местные материалы	Тенге					19944				
			Транспортные расходы	Тенге					209115				
			Накладные расходы	Тенге					234501				
			Сметная прибыль	Тенге					74109				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1000475				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									279
			Сметная заработная плата	Тенге						219587			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					4485				
			Материалы	Тенге					281				
			Всего заработная плата	Тенге						3979			
			Накладные расходы	Тенге					2746				
			Сметная прибыль	Тенге					578				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					7809				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
			Сметная заработная плата	Тенге						3979			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					14595				
			Всего заработная плата	Тенге						23			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					14572				
			Сдача и испытание	Тенге					1				
			Накладные расходы	Тенге					23				
			Сметная прибыль	Тенге					1169				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					15788				
			Сметная заработная плата	Тенге						23			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1077655				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									333
			Сметная заработная плата	Тенге						245340			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1077655				

Итого с временными 2,08%	1,0208	1 100 070
Итого с зимними удорожаниями 3,3%	1,033	1 136 373
Непредвиденные работы и затраты-2%	1,02	1 159 100
Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ 0,01711670944%	0,017116709	18 830

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Итого:	1 177 930
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605	1 236 704
Налог на добавленную стоимость - 12 %	148 404
Итого с НДС	**1 385 108**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____**Муканов А.К.**

Начальник участка инженерных сетей

_____ **Шынболатов А.У.**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____**Имангалиев А.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Құрылыста экспертиза»

Эксперт технического надзора_____**Алин Г.К.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Эксперт авторского надзора_____**Кочин В.Ф.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция системы водоснабжения села Акколь Джангельдинского района Костанайской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция первого подъема**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17 от 13.05.2020**

Акт выполненных работ №18

за декабрь 2020

Акт № 2 по Локальная смета №2-2-1 Автоматизация

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010107-0901 1101-0107-0901 РСНБ РК 2015	**Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л с), без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1020,6		94,19	94,19	96135	96135	--	16277	121405
							--	22,15	--	22607		8993	
2	2	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство постели при одном кабеле втраншее/1 кабеля/** *НР - 72%; СП - 8%*	м	5760		466,58	400,70	2687484	2308015	--	825141	3793634
							65,88	133,08	379469	766560		281010	
3	3	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	5760		136,79	114,83	787905	661415	--	249239	1120115
							21,96	38,14	126490	219675		82971	
4	4	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный**	м3	340,2		1405,00	--	477981	--	477981	--	516219
							--	--	--	--		38238	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		680,4	26,35	26,35	17927	17927	--	4445	24161
			НР - 72%; СП - 8%				--	9,07	--	6173		1790	
6	6	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля		50	404,81	169,09	20240	8455	3550	7552	30016
			НР - 72%; СП - 8%				164,70	45,08	8235	2254		2223	
7	7	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		11550	308,40	146,11	3562053	1687571	479473	1336989	5290966
			НР - 72%; СП - 8%				120,78	39,99	1395009	461920		391923	
8	8	С123-060217-1402 2306-0217-1402 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВБбШв 10х4 ГОСТ 1508-78	км		1,070896	574705,00	--	615449	--	615449	--	664685
							--	--	--	--		49236	
9	9	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3		10,5	649,59	--	6821	--	--	4911	12670
			НР - 72%; СП - 8%				649,59	--	6821	--		939	
10	10	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода		0,02	121626,76	--	2433	--	31	1826	4599
			НР - 76%; СП - 8%				120099,00	--	2402	--		341	
11	11	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		20	1730,00	--	34600	--	34600	--	37368
							--	--	--	--		2768	
12	12	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		20	293,99	138,27	5880	2765	919	2128	8648
			НР - 72%; СП - 8%				109,80	37,97	2196	759		641	
13	13	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.		22	1600,78	760,96	35217	16741	5762	20814	60514
			НР - 108%; СП - 8%				577,92	298,11	12714	6558		4483	
14	14	С124-040207-1601 2404-0207-1601 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-98	шт.		22	5365,00	--	118030	--	118030	--	127472
							--	--	--	--		9442	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Ц13-080201-2701 1308-0201-2701 РСНБ РК 2015	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.		24	7217,82	80,30	173228	1927	13189	114301	310531
			НР - 72%, СП - 8%				6588,00	26,67	158112	640		23002	
16	16	С123-061703-1801 2306-1703-1801 РСНБ РК 2015	**Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-1СТ-4-16/50-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86**	шт.		24	13089,00	--	314136	--	314136	--	339267
							--	--	--	--		25131	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					8955518	4800951	2063120	2583623	12462270
									2091447	1487147	--	923131	
		Стоимость монтажных работ		Тенге					8166375				
		Материалы		Тенге					497132				
		Всего заработная плата		Тенге						3521320			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					929585				
			Накладные расходы	Тенге					2535350				
			Сметная прибыль	Тенге					856138				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					11557863				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3090
			Сметная заработная плата	Тенге						3521320			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					754543				
		Материалы		Тенге					5792				
		Всего заработная плата		Тенге						57275			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					118030				
		Местные материалы		Тенге					477981				
			Накладные расходы	Тенге					48272				
			Сметная прибыль	Тенге					64225				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					867041				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									52
			Сметная заработная плата	Тенге						57275			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					34600				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					34600				
			Сметная прибыль	Тенге					2768				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					37368				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					12462272				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3142
			Сметная заработная плата	Тенге						3578595			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					12462272				

Итого с временными 2,08%	1,0208	12 721 487
Итого с зимними удорожаниями 3,3%	1,033	13 141 296
Непредвиденные работы и затраты-2%	1,02	13 404 122
Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ 0,01711670944%	0,017116709	217 750
Итого:		13 621 872

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605						14 301 551				
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						1 716 186				
			Итого с НДС						**16 017 737**				

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____**Муканов А.К.**

Начальник участка инженерных сетей

_____ **Шынболатов А.У.**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____**Имангалиев А.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Құрылыста экспертиза»

Эксперт технического надзора_____**Алин Г.К.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024076 18.02.2014 г., Пр. № 46

Эксперт авторского надзора_____**Кочин В.Ф.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция системы водоснабжения села Акколь Джангельдинского района Костанайской области.**
(наименование, адрес)

Объект : **Канализационная насосная станция.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17 от 13.05.2020**

Акт выполненных работ №19

за декабрь 2020

Акт № 1 по Локальная смета №2-6-1 Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы										
1	1	**Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**498**		**110,70**	**105,29**	**55129**	**52437**	**--**	**10546**	**70929**
			НР - 72%; СП - 8%				**5,41**	**24,01**	**2692**	**11955**		**5254**	
2	2	**Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**22**		**1257,41**	**--**	**27663**	**--**	**--**	**19917**	**51387**
			НР - 72%; СП - 8%				**1257,41**	**--**	**27663**	**--**		**3806**	
3	3	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**42**		**649,59**	**--**	**27283**	**--**	**--**	**19644**	**50680**
			НР - 72%; СП - 8%				**649,59**	**--**	**27283**	**--**		**3754**	
4	4	**Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**436**		**26,35**	**26,35**	**11488**	**11488**	**--**	**2848**	**15483**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**9,07**	**--**	**3956**		**1147**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слон подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя		1,352	4962,41	863,44	6709	1167	2134	3622	11158
			НР - 94%; СП - 8%				2520,57	329,40	3408	445		826	
6	6	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских**	м3		1,7	22104,14	1613,99	37577	2744	32036	3041	43867
			НР - 91%; СП - 8%				1645,01	320,62	2797	545		3249	
7	7	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,07304	221092,00	--	16149	--	16149	--	17440
							--	--	--	--		1292	
8	8	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2		7,92	823,76	19,83	6524	157	4550	1706	8888
			НР - 93%; СП - 8%				229,38	2,20	1817	17		658	
						Отмостка							
9	9	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения		1,89	223,08	27,85	422	53	255	125	590
			НР - 94%; СП - 8%				60,47	9,66	114	18		44	
10	10	Е11-270601-0401 1127-0601-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство**	м2 покрытия		1,89	3316,34	56,43	6268	107	6114	72	6847
			НР - 108%; СП - 8%				25,10	10,03	47	19		507	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					195211	68152	61238	61521	277269
									65821	16956	--	20537	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					195211				
		Материалы		Тенге					38989				
		Всего заработная плата		Тенге						82776			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					16149				
		Местные материалы		Тенге					6101				
			Накладные расходы	Тенге					61520				
			Сметная прибыль	Тенге					20538				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					277269				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									92
			Сметная заработная плата	Тенге						82776			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					277269				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									92
			Сметная заработная плата	Тенге						82776			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					195211	68152	61238	61521	277269
									65821	16956	--	20537	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					195211				
		Материалы		Тенге					38989				
		Всего заработная плата		Тенге						82776			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					16149				
		Местные материалы		Тенге					6101				
			Накладные расходы	Тенге					61520				
			Сметная прибыль	Тенге					20538				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					277269				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная заработная плата	Тенге						82776			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					277269				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									92
			Сметная заработная плата	Тенге						82776			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					277269				

Итого с временными 2,08%	1,0208	283 036
Итого с зимними удорожаниями 3,3%	1,033	292 376
Непредвиденные работы и затраты-2%	1,02	298 224
Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ 0,01711670944%	0,017116709	4 845
Итого:		303 069
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605		318 191
Налог на добавленную стоимость - 12 %		38 183
Итого с НДС		**356 373**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____Муканов А.К.

Начальник участка инженерных сетей

_____ Шынболатов А.У.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____Имангалиев А.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Құрылыста экспертиза»

Эксперт технического надзора_____Алин Г.К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ K294VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 4

Эксперт авторского надзора_____Кочин В.Ф.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция системы водоснабжения села Акколь Джангельдинского района Костанайской области.**
(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция 2 подъема прозводительностью 10,4 м3/ч**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №17 от 13.05.2020

Акт выполненных работ №20

за декабрь 2020

Акт № 1 по Локальная смета №2-3-2 **Водопровод, канализация**

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Водопровод										
1	1	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	1		1873,66	89,85	1874	90	301	1464	3605
			НР - 98%; СП - 8%				1483,23	10,98	1483	11		267	
2	2	С123-040902-6701 2304-0902-6701 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1		8148,00	--	8148	--	8148	--	8800
							--	--	--	--		652	
3	3	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	10		399,34	18,93	3993	189	104	3693	8301
			НР - 98%; СП - 8%				370,03	6,81	3700	68		615	
4	4	С123-010103-0102 2301-0103-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	10		451,00	--	4510	--	4510	--	4871
							--	--	--	--		361	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Противопожарные мероприятия						
5	5	С123-080305-0104 2308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	1		6840,00	--	6840	--	6840	--	7387
							--	--	--	--		547	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					25365	279	19903	5157	32964
									5183	79	--	2442	
			Стоимость монтажных работ	Тенге					6840				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					6840				
			Сметная прибыль	Тенге					547				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					7387				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					18525				
			Материалы	Тенге					404				
			Всего заработная плата	Тенге						5263			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					12658				
			Накладные расходы	Тенге					5157				
			Сметная прибыль	Тенге					1895				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					25577				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
			Сметная заработная плата	Тенге						5263			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					32964				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
			Сметная заработная плата	Тенге						5263			
							РАЗДЕЛ 2.Канализация						
6	6	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т *НР - 72%; СП - 8%*	шт	2		2089,65	19,38	4179	39	1858	1643	6288
							1141,00	--	2282	--		466	
7	7	Цен.предл. ТОО "АиФ"г.Костанай от 20.04.2018г.	Насос дренажный TS 40/14F 1-230-50-2-10M KA, Q 9 м3/ч,Н	шт	2		108954,45	--	217909	--		--	217909
							--	--	--	--	217909	--	
8	8	Е11-170501-0104 1117-0501-0104 РСНБ РК 2015	Установка раковин *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1		1301,42	48,27	1301	48	364	893	2370
							889,38	21,81	889	22		176	
9	9	С123-030102-1801 2303-0102-1801 РСНБ РК 2015	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм	шт.	1		7210,00	--	7210	--	7210	--	7787
							--	--	--	--		577	
10	10	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка манометров с трехходовым краном *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	2		2476,54	--	4953	--	4436	507	5897
							258,55	--	517	--		437	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан		2	1055,72 856,24	24,75 10,98	2111 1712	50 22	349	1717 306	4135
12	12	С123-040102-1901 2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.		2	20038,00 --	-- --	40076 --	-- --	40076	-- 3206	43282
13	13	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан		1	1766,87 1362,20	74,25 32,94	1767 1362	74 33	331	1381 252	3400
14	14	С123-040102-1904 2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.		1	35499,00 --	-- --	35499 --	-- --	35499	-- 2840	38339
15	15	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан		2	1055,72 856,24	24,75 10,98	2111 1712	50 22	349	1717 306	4135
16	16	С123-041001-4802 2304-1001-4802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый с двойным диском BV-05-91 RUBBER CHECK модель С, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +120°С, PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.		2	31060,00 --	-- --	62120 --	-- --	62120	-- 4970	67090
17	17	Ц13-120901-0202 1312-0901-0202 РСНБ РК 2015	Закладное устройство для измерения давления /разрежения/ газов на трубопроводе НР - 61%; СП - 8%	шт		2	1181,79 1098,00	80,18 0,15	2364 2196	160 --	8	1340 296	4000
18	18	СКом.предл.ТОО СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО "Костанайская кабельная компания" г.Костанай от 23.02.2018г.	Отборное устройство ЗКЧ-274.10-90 с краном 11Б 18бк	шт.		2	10099,82 --	-- --	20200 --	-- --	20200	-- 1616	21816
19	19	Е11-160801-0104 1116-0801-0104 РСНБ РК 2015	Установка воронок сливных диам. 150 мм НР - 98%; СП - 8%	1воронка		1	1630,15 1323,28	24,75 10,98	1630 1323	25 11	282	1308 235	3173
20	20	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями /Воронка 300х100х300(h)/	т		0,0314	522492,00 --	-- --	16406 --	-- --	16406	-- 1312	17719
21	21	С123-020802-1401 2302-0802-1401 РСНБ РК 2015	Заглушки чугунные DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.		1	850,00	--	850	--	850	--	918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							--	--	--	--		68	
22	22	С123-020802-1402 2302-0802-1402 РСНБ РК 2015	Заглушки чугунные DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.		1	2870,00	--	2870	--	2870	--	3100
							--	--	--	--		230	
23	23	С123-020802-0213 2302-0802-0213 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 90° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.		1	2893,00	--	2893	--	2893	--	3124
							--	--	--	--		231	
24	24	С123-020101-0156 2302-0101-0156 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		2	653,00	--	1306	--	1306	--	1410
							--	--	--	--		104	
25	25	С123-020802-0205 2302-0802-0205 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 135° DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.		2	1143,00	--	2286	--	2286	--	2469
							--	--	--	--		183	
26	26	С123-020802-0206 2302-0802-0206 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.		2	1958,00	--	3916	--	3916	--	4229
							--	--	--	--		313	
27	27	С123-020802-1001 2302-0802-1001 РСНБ РК 2015	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.		1	1874,00	--	1874	--	1874	--	2024
							--	--	--	--		150	
28	28	С123-020101-3110 2302-0101-3110 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17376-2001	шт.		1	12255,00	--	12255	--	12255	--	13235
							--	--	--	--		980	
29	29	С123-020802-0107 2302-0802-0107 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 50x50 ГОСТ 6942-98	шт.		1	1717,00	--	1717	--	1717	--	1854
							--	--	--	--		137	
30	30	С123-020802-0108 2302-0802-0108 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 100x50 ГОСТ 6942-98	шт.		1	2729,00	--	2729	--	2729	--	2947
							--	--	--	--		218	
31	31	С123-020802-0109 2302-0802-0109 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 100x100 ГОСТ 6942-98	шт.		1	3988,00	--	3988	--	3988	--	4307
							--	--	--	--		319	
32	32	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.		8	1151,00	--	9208	--	9208	--	9945

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							--	--	--	--		737	
33	33	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.		2	2267,00	--	4534	--	4534	--	4897
							--	--	--	--		363	
34	34	Е11-160601-0304 1116-0601-0304 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные двухрычажные, диаметр 100 мм. Установка	шт.		1	6634,73	189,89	6635	190	3370	3057	10467
			НР - 98%; СП - 8%				3075,24	43,92	3075	44		775	
35	35	С121-060405-1401 2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 /клапан-захлопка Ду.100 мм/	т		0,00142	461703,00	--	656	--	656	--	708
							--	--	--	--		52	
36	36	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		5	2373,88	30,48	11869	152	9675	2057	15040
			НР - 98%; СП - 8%				408,46	11,31	2042	57		1114	
37	37	Е11-160201-0201 1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода		5	7318,69	30,75	36593	154	32596	3816	43642
			НР - 98%; СП - 8%				768,60	10,10	3843	51		3233	
38	38	Е11-160201-0102 1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода		5	5705,71	37,52	28529	188	24743	3604	34703
			НР - 98%; СП - 8%				719,60	15,86	3598	79		2571	
39	39	Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода		4	11052,99	45,62	44212	182	40648	3373	51391
			НР - 98%; СП - 8%				845,46	14,93	3382	60		3807	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					598757	1312	351602	26413	657750
									27935	400	217909	32580	
		Стоимость оборудования		Тенге					217909				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					217909				
		Стоимость монтажных работ		Тенге					6543				
		Материалы		Тенге					1866				
		Всего заработная плата		Тенге						4478			
			Накладные расходы	Тенге					2983				
			Сметная прибыль	Тенге					762				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					10288				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
			Сметная заработная плата	Тенге						4478			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					26189				
		Материалы		Тенге					1029				
		Всего заработная плата		Тенге						4864			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					20200				
			Накладные расходы	Тенге					4815				
			Сметная прибыль	Тенге					2480				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					33485				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
			Сметная заработная плата	Тенге						4864			
		Стоимость металлромонтажных работ		Тенге					17062				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					17062				
			Сметная прибыль	Тенге					1365				
		ВСЕГО, Стоимость металлромонтажных работ		Тенге					18427				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					331054				
		Материалы		Тенге					116113				
		Всего заработная плата		Тенге						18993			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					195331				
		Сдача и испытание		Тенге					15				
			Накладные расходы	Тенге					18613				
			Сметная прибыль	Тенге					27973				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					377640				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18
			Сметная заработная плата	Тенге						18993			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					657749				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
			Сметная заработная плата	Тенге						28335			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					624122	1591	371505	31570	690714
									33119	479	217909	35022	
		Стоимость оборудования		Тенге					217909				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					217909				
		Стоимость монтажных работ		Тенге					13383				
		Материалы		Тенге					1866				
		Всего заработная плата		Тенге						4478			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6840				
			Накладные расходы	Тенге					2983				
			Сметная прибыль	Тенге					1309				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					17675				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
			Сметная заработная плата	Тенге						4478			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					26189				
		Материалы		Тенге					1029				
		Всего заработная плата		Тенге						4864			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					20200				
			Накладные расходы	Тенге					4815				
			Сметная прибыль	Тенге					2480				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					33485				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
			Сметная заработная плата	Тенге						4864			
		Стоимость металлромонтажных работ		Тенге					17062				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					17062				
			Сметная прибыль	Тенге					1365				
		ВСЕГО, Стоимость металлромонтажных работ		Тенге					18427				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					349579				
		Материалы		Тенге					116518				
		Всего заработная плата		Тенге						24255			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					207989				
		Сдача и испытание		Тенге					15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Накладные расходы	Тенге					23770				
			Сметная прибыль	Тенге					29868				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					403217				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									23
			Сметная заработная плата	Тенге						24255			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					690713				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32
			Сметная заработная плата	Тенге						33598			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					690713				

Итого с временными 2,08%	1,0208	700 547
Итого с зимними удорожаниями 3,3%	1,033	716 474
Непредвиденные работы и затраты-2%	1,02	726 446
Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ 0,01711670944%	0,017116709	11 991
Итого:		738 437
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605		775 282
Налог на добавленную стоимость - 12 %		93 034
Итого с НДС		**868 316**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____Муканов А.К.

Начальник участка инженерных сетей

_____ Шынболатов А.У.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____Имангалиев А.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Құрылыста экспертиза»

Эксперт технического надзора_____Алин Г.К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора_____Кочин В.Ф.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция системы водоснабжения села Акколь Джангельдинского района Костанайской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция 2 -го подъема**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17 от 13.05.2020**

Акт выполненных работ №21

за декабрь 2020

Акт № 1 по Локальная смета №2-3-4 Отопление и вентиляция.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	**Е11-180301-0103 1118-0301-0103 РСНБ РК 2015**	**Конвекторы. Установка**	**кВт**		**13,5**	**964,56**	**67,71**	**13022**	**914**	**120**	**12151**	**27187**
			НР - 98%, СП - 8%				**888,04**	**30,43**	**11988**	**411**		**2014**	
2	2	**Спрайс лист ТОО "Костанайская кабельная компания" от 09.01.2018г**	**Печь ПЭТ-4а 1,5 кВт**	**шт**		**9**	**4845,00**	**--**	**43605**	**--**	**43605**	**--**	**47093**
							--	**--**	**--**	**--**		**3488**	
3	3	**Е11-200501-0201 1120-0501-0201 РСНБ РК 2015**	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 мм. Установка**	**заслонка**		**2**	**1855,25**	**44,73**	**3711**	**89**	**667**	**2919**	**7159**
			НР - 98%, СП - 8%				**1477,58**	**11,53**	**2955**	**23**		**530**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	С123-050302-1901 2305-0302-1901 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 100 мм	шт.		1	1740,00	--	1740	--	1740	--	1879
							--	--	--	--		139	
5	5	С123-050302-1904 2305-0302-1904 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 200 мм	шт.		1	2148,00	--	2148	--	2148	--	2320
							--	--	--	--		172	
6	6	51-040206-0201 5104-0206-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Электропривод, модель MC15/230, для клапанов CV216/316MZ, U 230 В, типа IMI +Электропривод, модель МЭО 16/63-0,25	шт.		2	72415,00	--	144830	--		--	144830
							--	--	--	--	144830	--	
7	7	Е11-200701-0101 1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт		2	2446,29	40,57	4893	81	4035	784	6131
							388,58	11,53	777	23		454	
8	8	Е11-200801-0101 1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	дефлектор		2	7624,23	61,33	15248	123	10011	5035	21906
							2557,12	11,53	5114	23		1623	
9	9	Е11-200101-0104 1120-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов		2,01	1728,06	48,25	3473	97	272	3077	7074
							1544,24	17,79	3104	36		524	
10	10	С123-010201-0184 2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		1,1	2057,00	--	2263	--	2263	--	2444
							--	--	--	--		181	
11	11	С123-010201-0190 2301-0201-0190 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		1,1	1931,00	--	2124	--	2124	--	2294
							--	--	--	--		170	
12	12	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 +/D 180 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/	м		2,2	5338,00	--	11744	--	11744	--	12683
							--	--	--	--		939	
13	13	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции		0,101	58120,02	1036,17	5870	105	3633	1655	8127
							21112,00	450,18	2132	45		602	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	м2 поверхности покрытия изоляции		3,3912	1991,06	161,88	6752	549	562	4318	11955
			НР - 76% СП - 8%				1663,42	11,86	5641	40		886	
15	15	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	т		0,0170869	293719,00	--	5019	--	5019	--	5420
							--	--	--	--		401	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					266441	1958	87943	29939	308502
									31712	601	144830	12123	
		Стоимость оборудования		Тенге					144830				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					144830				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					17641				
		Материалы		Тенге					4195				
		Всего заработная плата		Тенге						7859			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5019				
			Накладные расходы	Тенге					5973				
			Сметная прибыль	Тенге					1889				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					25503				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
			Сметная заработная плата	Тенге						7859			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					103970				
		Материалы		Тенге					15103				
		Всего заработная плата		Тенге						24455			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					63623				
		Сдача и испытание		Тенге					963				
			Накладные расходы	Тенге					23966				
			Сметная прибыль	Тенге					10235				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					138170				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									25
			Сметная заработная плата	Тенге						24455			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					308503				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32
			Сметная заработная плата	Тенге						32314			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					308503				

Итого с временными 2,08%	1,0208	311 907
Итого с зимними удорожаниями 3,3%	1,033	317 421
Непредвиденные работы и затраты-2%	1,02	320 873
Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ 0,01711670944%	0,017116709	5 339
Итого:		326 212
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605		371 699

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						44 604				
			Итого с НДС						**416 303**				

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____**Муканов А.К.**

Начальник участка инженерных сетей

_____ **Шынболатов А.У.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Құрылыста экспертиза»

Эксперт технического надзора_____ **Алин Г.К.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____**Имангалиев А.С.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора_____ **Кочин В.Ф.**

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция системы водоснабжения села Акколь Джангельдинского района Костанайской области.**
(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция 2-го подъема.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17 от 13.05.2020**

Акт выполненных работ №22

за декабрь 2020

Акт № 1 по Локальная смета №2-3-5 Пожарная сигнализация.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**	шт	2		2299,21	2,24	4598	4	202	2679	7860
			НР - 61%; СП - 8%				2196,00	--	4392	--		582	
2	2	С123-080302-0305 2308-0302-0305 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 с УС-02 +ИП 212-46**	шт.	2		1184,00	--	2368	--	2368	--	2557
							--	--	--	--		189	
3	3	Ц13-100701-0204 1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	**Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования**	шт.	1		1156,01	--	1156	--	58	670	1972
			НР - 61%; СП - 8%				1098,00	--	1098	--		146	
4	4	С123-080302-0604 2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ**	шт.	1		1625,00	--	1625	--	1625	--	1755
							--	--	--	--		130	
5	5	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	шт.	1		1153,27	137,55	1153	138	79	695	1996
			НР - 72%; СП - 8%				935,62	29,87	936	30		148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	С123-080304-0601 2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.		1	608,00	--	608	--	608	--	657
							--	--	--	--		49	
7	7	С123-061707-0202 2306-1707-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44 КО-2	шт.		2	107,00	--	214	--	214	--	231
							--	--	--	--		17	
8	8	Ц13-100902-0913 1310-0902-0913 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле со свинцовой или алюминиевой оболочкой	коробка		1	5385,91	1272,18	5386	1272	820	2680	8711
			НР - 72%; СП - 8%				3294,00	428,22	3294	428		645	
9	9	С123-080201-0101 2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная серия КРЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ 12343-93	шт.		1	1160,00	--	1160	--	1160	--	1253
							--	--	--	--		93	
10	10	Ц13-100104-0206 1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.		2	1838,00	--	3676	--	--	2242	6392
			НР - 61%; СП - 8%				1838,00	--	3676	--		473	
11	11	Прайс лист ТО "Костанайская кабельная компания" от 09.01.2018г	Резистор 4,3кОм МЛТ-0,5	шт		2	95,63	--	191	--	191	--	207
							--	--	--	--		15	
12	12	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м		16	206,43	2,20	3303	35	307	2133	5871
			НР - 72%; СП - 8%				185,07	0,09	2961	1		435	
13	13	С123-061710-0101 2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 10 мм х 10 мм	м		6	32,00	--	192	--	192	--	207
							--	--	--	--		15	
14	14	С123-061710-0104 2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м		10	67,00	--	670	--	670	--	724
							--	--	--	--		54	
15	15	Ц13-080206-0901 1308-0206-0901 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м		16	43,52	0,80	696	13	147	389	1172
			НР - 72%; СП - 8%				33,52	0,27	536	4		87	
16	16	Ц13-100701-0502 1310-0701-0502 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-07 гр. 1310-0701 ВУ п.3 Кзтр=1,1	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным. На высоте до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	м		20	512,43	0,81	10249	16	3679	3998	15386
			НР - 61%; СП - 8%				327,71	--	6554	--		1140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	С123-060408-0511 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км		0,02652	18675,00	--	495	--	495	--	535
							--	--	--	--		40	
18	18	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3		10,5	1047,84	--	11002	--	--	7922	20438
							1047,84	--	11002	--		1514	
19	19	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле втраншее/1 кабеля/ НР - 72%; СП - 8%	м		50	466,58	400,70	23329	20035	--	7163	32931
							65,88	133,08	3294	6654		2439	
20	20	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3		1,5	1405,00	--	2108	--	2108	--	2276
							--	--	--	--		169	
21	21	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы НР - 72%; СП - 8%	м3		10,5	649,59	--	6821	--	--	4911	12670
							649,59	--	6821	--		939	
22	22	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР - 76%; СП - 8%	канало-километр трубопровода		0,05	121626,76	--	6081	--	76	4564	11497
							120099,00	--	6005	--		852	
23	23	С123-010501-1304 2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		50	162,00	--	8100	--	8100	--	8748
							--	--	--	--		648	
24	24	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля		50	293,99	138,27	14700	6913	2297	5320	21621
							109,80	37,97	5490	1899		1602	
25	25	С123-060408-0514 2306-0408-0514 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 8х0,5	км		0,0612	65680,00	--	4020	--	4020	--	4341
							--	--	--	--		322	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					113901	28427	29416	45366	172008
									56059	9017	--	12743	
			Стоимость монтажных работ	Тенге					79789				
			Материалы	Тенге					7588				
			Всего заработная плата	Тенге						41248			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					11543				
			Накладные расходы	Тенге					27969				
			Сметная прибыль	Тенге					8621				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					116379				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									38
			Сметная заработная плата	Тенге						41248			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					26012				
			Материалы	Тенге					76				
			Всего заработная плата	Тенге						23828			
			Местные материалы	Тенге					2108				
			Накладные расходы	Тенге					17396				
			Сметная прибыль	Тенге					3473				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					46881				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									28
			Сметная заработная плата	Тенге						23828			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					8100				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					8100				
			Сметная прибыль	Тенге					648				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					8748				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					172008				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									66
			Сметная заработная плата	Тенге						65076			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					172008				

Итого с временными 2,08%	1,0208	175 586
Итого с зимними удорожаниями 3,3%	1,033	181 380
Непредвиденные работы и затраты-2%	1,02	185 008
Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ 0,01711670944%	0,017116709	3 005
Итого:		188 013
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605		197 394
Налог на добавленную стоимость - 12 %		23 687
Итого с НДС		**221 082**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____**Муканов А.К.**

Начальник участка инженерных сетей

_____ **Шынболатов А.У.**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____**Имангалиев А.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Құрылыста экспертиза»

Эксперт технического надзора_____**Алип Г.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора_____**Кочин В.Ф.**

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 41

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция системы водоснабжения села Акколь Джангельдинского района Костанайской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция 2-го подъема .**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17 от 13.05.2020**

Акт выполненных работ №23

за декабрь 2020

Акт № 1 по Локальная смета №2-3-7

Электроосвещение и силовое оборудование.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение										
1	1	Ц13-080304-0104 1308-0304-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм. Установка** НР - 72%; СП - 8%	м ширины по фронту	0,33		13329,24	7154,40	4399	2361	155	1888	6789
							5705,00	2240,28	1883	739		503	
2	2	С123-070201-0101 2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 +щит ЩРН-6**	шт.	1		8510,00	--	8510	--	8510	--	9191
							--	--	--	--		681	
3	3	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А** НР - 72%; СП - 8%	шт	4		2435,44	24,74	9742	99	5315	3116	13887
							1082,00	--	4328	--		1029	
4	4	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1		615,00	--	615	--	615	--	664
							--	--	--	--		49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	С123-070204-0808 2307-0204-0808 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3		615,00	--	1845	--	1845	--	1993
							--	--	--	--		148	
6	6	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1		1323,44	164,24	1323	164	18	860	2358
							1141,00	53,34	1141	53		175	
7	7	С123-070203-0603 2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1		10753,00	--	10753	--	10753	--	11613
							--	--	--	--		860	
8	8	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике НР - 72%; СП - 8%	шт	9		2105,29	770,64	18948	6936	1846	10308	31596
							1129,59	461,13	10166	4150		2340	
9	9	С123-070102-0119 2307-0102-0119 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	9		2676,00	--	24084	--	24084	--	26011
							--	--	--	--		1927	
10	10	С123-070104-0404 2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	18		652,00	--	11736	--	11736	--	12675
							--	--	--	--		939	
11	11	Прайс-лист ТОО "Костанайкая кабельная компания"г.Костанай от 09.01.2018г	Стартер для люминисцентных ламп С80-220	шт	18		68,30	--	1229	--	1229	--	1328
							--	--	--	--		98	
12	12	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды НР - 72%; СП - 8%	шт	2		1653,31	668,23	3307	1336	259	1846	5564
							855,75	425,93	1712	852		412	
13	13	С123-070102-1413 2307-0102-1413 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 1x36 ГОСТ 17677-82 + светильник RKL 160	шт.	2		2062,00	--	4124	--	4124	--	4454
							--	--	--	--		330	
14	14	С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	2		1297,00	--	2594	--	2594	--	2802
							--	--	--	--		208	
15	15	С123-070104-0302 2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,1		802,00	--	80	--	80	--	87
							--	--	--	--		6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1		4200,00	--	4200	--	4200	--	4536
							--	--	--	--		336	
17	17	Прайс-лист ТОО "Костанайкая кабельная компания"г.Костанай от 09.01.2018г	Фонарь аккумуляторный ФОС3-5/6	шт	1		32512,50	--	32513	--	32513	--	35114
							--	--	--	--		2601	
18	18	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	2		939,66	16,66	1879	33	294	1121	3240
							775,88	2,67	1552	5		240	
19	19	С123-070218-1602 2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 +А1-10-101	шт.	2		234,00	--	468	--	468	--	505
							--	--	--	--		37	
20	20	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт	5		386,68	3,31	1933	17	33	1358	3555
							376,53	0,80	1883	4		263	
21	21	С123-070218-1602 2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5		234,00	--	1170	--	1170	--	1264
							--	--	--	--		94	
22	22	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт	1		421,72	4,11	422	4	7	297	776
							410,76	1,07	411	1		57	
23	23	С123-070220-0505 2307-0220-0505 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1		238,00	--	238	--	238	--	257
							--	--	--	--		19	
24	24	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2 НР - 72%; СП - 8%	м	73		764,99	25,75	55844	1880	19788	24957	87265
							468,16	6,67	34176	487		6464	
25	25	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04386		172587,00	--	7570	--	7570	--	8175
							--	--	--	--		606	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	26	С123-060141-0301 2306-0141-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,01224	48638,00	--	595	--	595	--	643
							--	--	--	--		48	
27	27	С123-060141-0302 2306-0141-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 2х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,01836	68311,00	--	1254	--	1254	--	1355
							--	--	--	--		100	
28	28	С123-070202-0104 2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм +тип У409	шт.		12	626,00	--	7512	--	7512	--	8113
							--	--	--	--		601	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					218887	12830	148805	45751	285810
									57250	6292	--	21171	
		Стоимость монтажных работ		Тенге					218887				
		Материалы		Тенге					27716				
		Всего заработная плата		Тенге						63542			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					121090				
			Накладные расходы	Тенге					45750				
			Сметная прибыль	Тенге					21171				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					285809				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									59
			Сметная заработная плата	Тенге						63542			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					285809				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									59
			Сметная заработная плата	Тенге						63542			
			РАЗДЕЛ 2.Электрооборудование										
29	29	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм *НР - 72%; СП - 8%*	шт		7	10903,65	946,22	76326	6624	53728	12845	96305
							2282,00	266,70	15974	1867		7134	
30	30	51-080401-0141 5108-0401-0141 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Ящики управления Я 5411-2674УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4 А до 4 А ГОСТ 30011.1-2012 + Ящик управления Я5430-2674	шт.		3	70212,00	--	210636	--		--	210636
							--	--	--	--	210636	--	
31	31	51-080401-0141 5108-0401-0141 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Ящики управления Я 5411-2674УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4 А до 4 А ГОСТ 30011.1-2012 + Ящик управления Я54310-2674	шт.		1	70212,00	--	70212	--		--	70212
							--	--	--	--	70212	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	51-080401-0116 5108-0401-0116 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Ящики управления Я 5111-3474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 25 А, предел регулирования тока теплового реле от 18 А до 25 А ГОСТ 30011.1-2012 + Ящик управления Я5131-3474	шт.		1	68287,00	--	68287	--		--	68287
							--	--	--	--	68287	--	
33	33	Прайс-лист ТОО "Костанайкая кабельная компания"г.Костанай от 12.03.2018г	Ящик с рубильником ЯРП-25-УЗ	шт		1	33368,89	--	33369	--		--	33369
							--	--	--	--	33369	--	
34	34	Прайс-лист ТОО "Костанайкая кабельная компания"г.Костанай от 12.03.2018г	Шкаф ЩАП-63 УХЛЗ.1 160А	шт		1	272408,71	--	272409	--		--	272409
							--	--	--	--	272409	--	
35	35	Ц13-080304-0104 1308-0304-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм. Установка	м ширины по фронту		0,3	13329,24	7154,40	3999	2146	141	1716	6172
			НР - 72%; СП - 8%				5705,00	2240,28	1712	672		457	
36	36	С123-070201-0114 2307-0201-0114 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-54з-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	14735,00	--	14735	--	14735	--	15914
							--	--	--	--		1179	
37	37	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт		20	2435,44	24,74	48709	495	26574	15581	69433
			НР - 72%; СП - 8%				1082,00	--	21640	--		5143	
38	38	С123-070204-0844 2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		5	1853,00	--	9265	--	9265	--	10006
							--	--	--	--		741	
39	39	С123-070204-0842 2307-0204-0842 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		6	1853,00	--	11118	--	11118	--	12007
							--	--	--	--		889	
40	40	С123-070204-0808 2307-0204-0808 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		4	615,00	--	2460	--	2460	--	2657
							--	--	--	--		197	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	41	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	615,00	--	615	--	615	--	664
							--	--	--	--		49	
42	42	С123-070204-0812 2307-0204-0812 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		2	615,00	--	1230	--	1230	--	1328
							--	--	--	--		98	
43	43	С123-070204-1605 2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		2	5145,00	--	10290	--	10290	--	11113
							--	--	--	--		823	
44	44	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А НР - 72%; СП - 8%	шт		1	4262,74	109,84	4263	110	1989	1577	6307
							2164,00	26,67	2164	27		467	
45	45	С123-070204-0933 2307-0204-0933 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	6908,00	--	6908	--	6908	--	7461
							--	--	--	--		553	
46	46	Ц13-080303-0603 1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт		1	5039,18	110,56	5039	111	2518	1754	7337
							2410,00	26,67	2410	27		543	
47	47	С123-070204-1127 2307-0204-1127 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 125А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	12135,00	--	12135	--	12135	--	13106
							--	--	--	--		971	
48	48	Ц13-080303-1204 1308-0303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.		4	4118,23	24,74	16473	99	7718	6232	24522
							2164,00	--	8656	--		1816	
49	49	ПРАЙС лист ТОО"Костанайская кабельная компания"от 09.01.2018г	Пост 2-х кнопочный без самовозврата ПКУ 15-21.121-54У2	шт		4	8770,18	--	35081	--	35081	--	37887
							--	--	--	--		2806	
50	50	Ц13-080303-1011 1308-0303-1011 РСНБ РК 2015	Пускатели магнитные общего назначения на ток до 40 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	пускатель		1	5448,75	107,04	5449	107	3146	1600	7613
							2196,00	26,67	2196	27		564	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	51	Прайс-лист ТОО "Костанайкая кабельная компания"г.Костанай от 09.01.2018	Пускатель магнитный ПМЛ 2220	шт	1		18123,21 --	-- --	18123 --	-- --	18123	-- 1450	19573
52	52	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2 НР - 72%; СП - 8%	м	488		764,99 468,16	25,75 6,67	373316 228462	12568 3254	132286	166835 43212	583364
53	53	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01734		172587,00 --	-- --	2993 --	-- --	2993	-- 239	3232
54	54	С123-060144-0703 2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07956		239948,00 --	-- --	19090 --	-- --	19090	-- 1527	20617
55	55	С123-060141-0501 2306-0141-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,082		68294,00 --	-- --	5600 --	-- --	5600	-- 448	6048
56	56	С123-060141-0809 2306-0141-0809 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,00102		1387508,00 --	-- --	1415 --	-- --	1415	-- 113	1528
57	57	С123-060141-0903 2306-0141-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00102		217721,00 --	-- --	222 --	-- --	222	-- 18	240
58	58	С123-060141-0901 2306-0141-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1326		128554,00 --	-- --	17046 --	-- --	17046	-- 1364	18410
59	59	С123-060141-0902 2306-0141-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03264		173669,00 --	-- --	5669 --	-- --	5669	-- 453	6122
60	60	С123-060202-1604 2306-0202-1604 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГнг 10х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,08262		217277,00 --	-- --	17951 --	-- --	17951	-- 1436	19388
61	61	С123-060201-3203 2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,08466		245341,00 --	-- --	20771 --	-- --	20771	-- 1662	22432

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	62	С123-060202-1304 2306-0202-1304 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГнг 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км		0,0102	101596,00 --	-- --	1036 --	-- --	1036	-- 83	1119
63	63	С123-060112-1003 2306-0112-1003 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 5х2,5-0,66 ГОСТ 31945-2012	км		0,0102	622711,00 --	-- --	6352 --	-- --	6352	-- 508	6860
64	64	ПРАЙС лист ТОО"Костанайская кабельная компания"от 09.01.2018г	Кабель монтажный МКЭЩ 3х0,75мм	м.п.		19,38	327,86 --	-- --	6354 --	-- --	6354	-- 508	6862
65	65	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м		15	710,93 308,56	51,76 5,87	10664 4628	776 88	5260	3396 1125	15185
66	66	С123-061705-0104 2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м		7	179,00 --	-- --	1253 --	-- --	1253	-- 100	1353
67	67	С123-061705-0108 2306-1705-0108 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 38	м		8	380,00 --	-- --	3040 --	-- --	3040	-- 243	3283
68	68	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м		40	99,83 74,48	3,21 1,07	3993 2979	128 43	886	2176 494	6663
69	69	Ц13-080206-2210 1308-0206-2210 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м		16	77,82 53,20	6,42 2,13	1245 851	103 34	291	637 151	2033
70	70	Ц13-080206-1706 1308-0206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%*	м		17	314,47 170,24	45,65 12,53	5346 2894	776 213	1676	2237 607	8190
71	71	С123-010101-0203 2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м		17	411,00 --	-- --	6987 --	-- --	6987	-- 559	7546

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	72	Ц13-080206-1708 1308-0206-1708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола НР - 72%; СП - 8%	м	8		438,11 255,36	80,98 24,27	3505 2043	648 194	814	1611 409	5525
73	73	С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	8		968,00 --	-- --	7744 --	-- --	7744	-- 620	8364
74	74	С123-070202-0104 2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм +тип У409	шт.	7		626,00 --	-- --	4382 --	-- --	4382	-- 351	4733
75	75	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт	2		421,72 410,76	4,11 1,07	843 822	8 2	13	593 115	1551
76	76	С123-070217-0107 2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2		227,00 --	-- --	454 --	-- --	454	-- 36	490
						Заземление							
77	77	Е11-010205-0101 1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,31		1110,00 1110,00	-- --	2564 2564	-- --	--	1846 353	4763
78	78	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,31		649,59 649,59	-- --	1501 1501	-- --	--	1080 206	2787
79	79	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 НР - 72%; СП - 8%	м	11		583,33 148,96	23,49 5,87	6417 1639	258 65	4520	1226 611	8254
80	80	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто по строительным основанням из полосовой стали, сечение 100 мм2 НР - 72%; СП - 8%	м	45		457,60 170,24	21,51 5,07	20592 7661	968 228	11963	5680 2102	28374
81	81	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м НР - 80%; СП - 8%	1 заземлитель	3		1696,50 421,65	1268,48 351,36	5089 1265	3805 1054	19	1855 556	7500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	82	С121-050304-0115 2105-0304-0115 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		0,0237	214989,00	--	5095	--	5095	--	5503
							--	--	--	--		408	
83	83	С121-050304-0103 2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		0,000132	213058,00	--	28	--	28	--	30
							--	--	--	--		2	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**1505687**	**29731**	**508984**	**230477**	**1822667**
			Стоимость оборудования	Тенге					**312060**	**7794**	**654913**	**86499**	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					**654913**				
			Стоимость монтажных работ	Тенге					**654913**				
			Материалы	Тенге					**821766**				
			Всего заработная плата	Тенге					**253523**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге						**313470**			
			Накладные расходы	Тенге					**235588**				
			Сметная прибыль	Тенге					**225698**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					**83797**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**1131261**				
			Сметная заработная плата	Тенге									**291**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**14278**	**313470**			
			Материалы	Тенге					**19**				
			Всего заработная плата	Тенге						**6384**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**5123**				
			Накладные расходы	Тенге					**4782**				
			Сметная прибыль	Тенге					**1525**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**20584**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**7**
			Сметная заработная плата	Тенге						**6384**			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					**14731**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**14731**				
			Сметная прибыль	Тенге					**1178**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					**15909**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**1822668**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**299**
			Сметная заработная плата	Тенге						**319853**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**1724575**	**42561**	**657789**	**276228**	**2108477**
			Стоимость оборудования	Тенге					**369310**	**14085**	**654913**	**107670**	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					**654913**				
			Стоимость монтажных работ	Тенге					**654913**				
			Материалы	Тенге					**1040653**				
			Всего заработная плата	Тенге					**281239**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге						**377012**			
			Накладные расходы	Тенге					**356678**				
			Сметная прибыль	Тенге					**271449**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					**104968**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**1417070**				
			Сметная заработная плата	Тенге									**350**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**14278**	**377012**			
			Материалы	Тенге					**19**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Всего заработная плата	Тенге						6384			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					5123				
			Накладные расходы	Тенге					4782				
			Сметная прибыль	Тенге					1525				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					20584				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
			Сметная заработная плата	Тенге						6384			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					14731				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					14731				
			Сметная прибыль	Тенге					1178				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					15909				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					2108476				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									357
			Сметная заработная плата	Тенге						383396			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					2108476				

Итого с временными 2,08%	1,0208	2 138 710
Итого с зимними удорожаниями 3,3%	1,033	2 187 675
Непредвиденные работы и затраты-2%	1,02	2 218 331
Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ 0,01711670944%	0,017116709	36 608
Итого:		2 254 938
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605		2 367 451
Налог на добавленную стоимость - 12 %		284 094
Итого с НДС		**2 651 545**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____**Муканов А.К.**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____**Имангалиев А.С.**

Начальник участка инженерных сетей

_____ **Шынболатов А.У.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Құрылыста экспертиза»

Эксперт технического надзора_____**Алин Г.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора_____**Кочин В.Ф.**

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 41

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция системы водоснабжения села Акколь Джангельдинского района Костанайской области.**
(наименование, адрес)

Объект : **Резервуары для воды емкостью 200 м3 (2 шт.)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17 от 13.05.2020**

Акт выполненных работ №24

за декабрь 2020

Акт № 2 по Локальная смета №2-4 Резервуары для воды емкостью 200 м3 (2 шт.)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5	ЕУ4-1551-6 Т4-155-1	**Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 200 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, монтаж металлоконструкций**	**резерв.**	**1**		**281430,81**	**10192,41**	**281431**	**10192**	**251475**	**20591**	**326183**
			НР - 90% СП - 8%				**19764,00**	**3114,35**	**19764**	**3114**		**24162**	
2	6	ЕУ4-1551-7 Т4-155-1	**Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 200 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, монтаж технологических трубопроводов**	**резерв.**	**2**		**260986,84**	**7943,85**	**521974**	**15888**	**383110**	**117473**	**690603**
			НР - 90% СП - 8%				**61488,00**	**3774,97**	**122976**	**7550**		**51156**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**803404**	**26080**	**634585**	**138064**	**1016786**
									142740	**10664**	**--**	**75318**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**521974**				
			Материалы	Тенге					**383110**				
			Всего заработная плата	Тенге						**130526**			
			Накладные расходы	Тенге					**117473**				
			Сметная прибыль	Тенге					**51156**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**690603**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									112
			Сметная заработная плата	Тенге						130526			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					281431				
		Материалы		Тенге					251474				
		Всего заработная плата		Тенге						22878			
			Накладные расходы	Тенге					20591				
			Сметная прибыль	Тенге					24162				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					326183				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18
			Сметная заработная плата	Тенге						22878			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1016786				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									130
			Сметная заработная плата	Тенге						153404			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1016786				

Итого с временными 2,08%	1,0208	1 037 935
Итого с зимними удорожаниями 3,3%	1,033	1 072 187
Непредвиденные работы и затраты-2%	1,02	1 093 631
Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ 0,01711670944%	0,017116709	17 766
Итого:		1 111 397
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605		1 166 851
Налог на добавленную стоимость - 12 %		140 022
Итого с НДС		**1 306 873,28**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминистрой", БИН 001040002266

Директор_____**Муканов А.К.**

Начальник участка инженерных сетей

_____ **Шынболатов А.У.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Құрылыста экспертиза»

Эксперт технического надзора_____**Алин Г.К.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____**Имангалиев А.С.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора_____**Кочин В.Ф.**

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 41

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция системы водоснабжения села Акколь Джангельдинского района Костанайской области.**
(наименование, адрес)

Объект : **Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды емкостью 200 м3 (2 шт.)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17 от 13.05.2020**

Акт выполненных работ №25

за декабрь 2020

Акт № 1 по Локальная смета №2-5-1 Общестроительные работы (2 шт.)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.										
1	1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	44		139,65	132,82	6145	5844	1	1176	7906
			НР - 72%; СП - 8%				6,83	30,28	300	1332		586	
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	6		1641,02	--	9846	--	--	7089	18290
			НР - 72%; СП - 8%				1641,02	--	9846	--		1355	
3	3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	50		649,59	--	32480	--	--	23385	60334
			НР - 72%; СП - 8%				649,59	--	32480	--		4469	
4	4	Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	1436		163,15	156,45	234276	224662	151	59620	317409

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%				6,59	51,08	9463	73344		23512	
5	5	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т		2513	90,00	--	226170	--		--	244264
							--	--	--	--		18094	
6	6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (обвалование камеры) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		1738	30,73	30,73	53414	53414	--	13243	71989
							--	10,58	--	18393		5333	
7	7	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		1738	15,18	15,18	26375	26375	--	6539	35548
							--	5,23	--	9082		2633	
8	8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		1738	132,66	63,11	230558	109676	1	123102	381953
							69,55	28,82	120881	50094		28293	
9	9	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		7,0208	5374,90	1460,00	37736	10250	22455	8662	50110
							716,55	610,12	5031	4284		3712	
10	10	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т НР - 118%; СП - 8%	шт		8	1463,76	841,10	11710	6729	--	8505	21832
							622,66	278,26	4981	2226		1617	
11	11	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т НР - 118%; СП - 8%	шт		10	1941,93	1139,21	19419	11392	--	13954	36043
							802,73	379,84	8027	3798		2670	
12	12	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	м3		7,7	42150,00	--	324555	--	324555	--	350519
							--	--	--	--		25964	
13	13	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		120	2018,19	1045,70	242183	125484	40146	142037	414957
							637,94	365,14	76553	43817		30738	
14	14	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		64	4312,89	2474,53	276025	158370	42815	156074	466667
							1169,38	897,28	74840	57426		34568	
15	15	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3		21,682	21917,00	--	475204	--	475204	--	513221
							--	--	--	--		38016	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3		18,308	20381,00	--	373135	--	373135	--	402986
							--	--	--	--		29851	
17	17	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	м3		52,16	18851,00	--	983268	--	983268	--	1061930
							--	--	--	--		78661	
18	18	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок /сетка С-I (АС.3)/	1т		0,549	233650,26	1239,54	128274	681	121397	5885	144892
			НР - 91%; СП - 8%				11286,80	492,60	6196	270		10733	
19	19	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство ленточных фундаментов бетонных /монолитные заделки/ /АС.3/	м3		9	21002,48	1287,18	189022	11585	153656	23689	229728
			НР - 91%; СП - 8%				2642,34	250,09	23781	2251		17017	
20	20	Е11-130301-0107 1113-0301-0107 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой /ХП-734/	м2		315,992	530,07	2,07	167498	654	154729	8455	190029
			НР - 69%; СП - 8%				38,34	0,44	12115	139		14076	
21	21	Е11-130301-0801 1113-0301-0801 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками ХВ-784 /ХП-734/	м2		315,992	357,68	1,82	113024	575	106710	4032	126421
			НР - 69%; СП - 8%				18,16	0,33	5739	104		9364	
22	22	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство поясов в опалубке(МП-1)	м3		16	32892,16	4543,25	526275	72692	322771	130657	709486
			НР - 91%; СП - 8%				8175,75	797,92	130812	12767		52555	
23	23	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,10584	227538,00	--	24083	--	24083	--	26009
							--	--	--	--		1927	
24	24	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1323	211541,00	--	27987	--	27987	--	30226
							--	--	--	--		2239	
25	25	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,03712	206623,00	--	7670	--	7670	--	8283
							--	--	--	--		614	
26	26	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		0,1224	220956,00	--	27045	--	27045	--	29209
							--	--	--	--		2164	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	С123-010201-0127 2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	м		3	655,00	--	1965	--	1965	--	2122
							--	--	--	--		157	
28	28	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005/АС-5/ /Узлы №3, №6/	т		0,03568	216050,00	--	7709	--	7709	--	8325
							--	--	--	--		617	
29	29	Е11-070105-0101 1107-0105-0101 РСНБ РК 2015	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР - 118%; СП - 8%	шт		6	5549,22	1359,05	33295	8154	12670	17001	54320
							2078,54	322,71	12471	1936		4024	
30	30	С121-040302-9903 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3		5,7	61625,00	--	351263	--	351263	--	379364
							--	--	--	--		28101	
31	31	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		2	11496,11	6252,34	22992	12505	740	14278	40252
							4873,47	1176,73	9747	2353		2982	
32	32	С121-040111-9912 2104-0111-9912 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 /козырьки КВ 12.16-Т/	м3		0,552	75688,00	--	41780	--	41780	--	45122
							--	--	--	--		3342	
33	33	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2		47,88	223,08	27,85	10681	1333	6453	3157	14945
							60,47	9,66	2895	463		1107	
34	34	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных НР - 94%; СП - 8%	м3		9,576	21643,43	7,68	207257	74	177637	27773	253833
							3085,38	--	29546	--		18802	
35	35	Е11-110101-1503 1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм НР - 94%; СП - 8%	м2		47,88	770,02	79,83	36868	3822	22755	10918	51609
							214,93	27,64	10291	1324		3823	
36	36	Е11-110101-1504 1111-0101-1504 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503 НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		47,88	717,47	22,51	34353	1078	30957	2651	39964
							48,42	10,48	2318	502		2960	
37	37	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов/под задвижки и клапаны/ НР - 91%; СП - 8%	м3		0,24	23778,27	1104,38	5707	265	4361	1031	7277
							4503,10	219,79	1081	53		539	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	38	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 НР - 90%; СП - 8%	м2	4,452		2457,80 924,17	515,83 116,50	10942 4114	2296 519	4532	4170 1209	16321
39	39	С121-090102-0217 2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	4,452		15268,00 --	-- --	67973 --	-- --	67973	-- 5438	73411
40	40	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4		421,00 --	-- --	1684 --	-- --	1684	-- 135	1819
41	41	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм НР - 92%; СП - 8%	м2	51,3		549,99 186,87	96,91 21,30	28215 9586	4972 1093	13657	9825 3043	41082
42	42	Е11-120101-0203 1112-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм с защитным слоем из цементного раствора НР - 92%; СП - 8%	м2	51,3		2940,21 759,70	199,12 34,45	150833 38972	10215 1767	101646	37480 15065	203378
43	43	С121-100402-9901 2110-0402-9901 РСНБ РК 2015	Гидроизол	м2	235,98		283,00 --	-- --	66782 --	-- --	66782	-- 5343	72125
44	44	Е11-120101-0207 1112-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	27		317,78 246,85	69,97 5,58	8580 6665	1889 151	26	6270 1188	16039
45	45	С121-100402-9901 2110-0402-9901 РСНБ РК 2015	Гидроизол	м2	93,15		283,00 --	-- --	26361 --	-- --	26361	-- 2109	28470
						Узел 4/АС-5/							
46	46	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных НР - 94%; СП - 8%	м3	1,808		5617,81 2520,57	863,44 329,40	10157 4557	1561 596	4039	4844 1200	16201
47	47	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм НР - 94%; СП - 8%	м2	9,04		899,09 288,44	86,58 29,70	8128 2607	783 268	4738	2703 866	11698

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	48	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 к=20	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий НР - 94%; СП - 8%	м2		9,04	1841,08 166,19	75,02 34,92	16643 1502	678 316	14463	1709 1468	19821
49	49	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности НР - 91%; СП - 8%	м2		9,04	335,52 317,32	0,74 0,33	3033 2869	7 3	157	2613 452	6098
					Приямок								
50	50	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм НР - 91%; СП - 8%	м3		0,528	36968,45 13289,36	4989,20 1630,88	19519 7017	2634 861	9868	7169 2135	28823
51	51	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм НР - 94%; СП - 8%	м2		0,5	679,89 284,44	25,66 11,67	340 142	13 6	185	139 38	517
52	52	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки НР - 94%; СП - 8%	м2		0,5	100,06 3,52	4,37 1,93	50 2	2 1	46	3 4	57
53	53	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг/МН-5/ НР - 91%; СП - 8%	1т		0,03496	223147,35 58522,00	1171,35 465,93	7801 2046	41 16	5714	1877 774	10452
54	54	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток приямков/решетка Р1/ НР - 93%; СП - 8%	т		0,048	85357,68 41157,90	8455,62 2734,02	4097 1976	406 131	1715	1959 485	6541
55	55	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		0,048	141169,08 99918,00	36054,22 10885,32	6776 4796	1731 522	249	3670 836	11282
56	56	С121-050201-0602 2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т		0,0305472	269890,00 --	-- --	8244 --	-- --	8244	-- 660	8904
57	57	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		0,0189888	262771,00 --	-- --	4990 --	-- --	4990	-- 399	5389
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					5978397 676247	872842 292207	4203138 --	897344 550062	7425802
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					5967972				
		Материалы		Тенге					1319497				
		Всего заработная плата		Тенге						963136			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					268844				
		Местные материалы		Тенге					2610899				
		Транспортные расходы		Тенге					226170				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Накладные расходы	Тенге					893674				
			Сметная прибыль	Тенге					548932				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7410578				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									995
			Сметная заработная плата	Тенге						963136			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					8460				
		Материалы		Тенге					249				
		Всего заработная плата		Тенге						5319			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1684				
			Накладные расходы	Тенге					3670				
			Сметная прибыль	Тенге					970				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					13100				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
			Сметная заработная плата	Тенге						5319			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					1965				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1965				
			Сметная прибыль	Тенге					157				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					2122				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7425800				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1000
			Сметная заработная плата	Тенге						968454			
			РАЗДЕЛ 2.ФИЛЬТР-ПОГЛОТИТЕЛЬ ФП-1 /АС.6./										
58	58	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонных конструкций	0,5		12015,26 4888,60	6705,13 2179,31	6008 2444	3353 1090	211	4170 814	10992
59	59	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	4		4183,00 --	-- --	16732 --	-- --	16732	-- 1339	18071
60	60	С121-040301-0103 2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2		9127,00 --	-- --	18254 --	-- --	18254	-- 1460	19714
61	61	Е11-070107-0104 1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг/МН-6/** *НР - 118%; СП - 8%*	т	0,0616		664719,90 37146,20	6305,88 1119,96	40947 2288	388 69	38271	2781 3498	47226
62	62	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Установка металлических решеток приямков/решетка диам.910/** *НР - 93%; СП - 8%*	т	0,0688		524637,68 41157,90	8455,62 2734,02	36095 2832	582 188	32681	2808 3112	42016
63	63	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Щиты. Укладка над подпольными каналами Установка деревянной крышки** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	0,684		3616,20 171,02	111,18 44,38	2473 117	76 30	2280	133 208	2815

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	64	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	м2		0,2807192	786,65	0,93	221	--	45	141	391
			НР - 80%; СП - 8%				628,56	0,42	176	--		29	
65	65	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен**	м2		2,4	2754,87	30,74	6612	74	3701	2296	9620
			НР - 80%; СП - 8%				1182,20	13,48	2837	32		713	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					127341	4473	112175	12329	150845
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					10695	1410	--	11173	
			Материалы	Тенге					127341				
			Всего заработная плата	Тенге					77188				
			Местные материалы	Тенге						12104			
			Накладные расходы	Тенге					34986				
			Сметная прибыль	Тенге					12330				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					11174				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					150845				
			Сметная заработная плата	Тенге									12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге						12104			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					150845				
			Сметная заработная плата	Тенге									12
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						12104			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					6105739	877315	4315313	909673	7576647
			Материалы	Тенге					686942	293617	--	561235	
			Всего заработная плата	Тенге					6095314				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1396684				
			Местные материалы	Тенге						975240			
			Транспортные расходы	Тенге					268844				
			Накладные расходы	Тенге					2645885				
			Сметная прибыль	Тенге					226170				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					906003				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					560105				
			Сметная заработная плата	Тенге					7561422				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге									1006
			Материалы	Тенге						975240			
			Всего заработная плата	Тенге					8460				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					249				
			Накладные расходы	Тенге						5319			
			Сметная прибыль	Тенге					1684				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					3670				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					970				
			Сметная заработная плата	Тенге					13100				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге									5
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге						5319			
			Сметная прибыль	Тенге					1965				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					1965				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					157				
									2122				
									7576645				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1011
			Сметная заработная плата	Тенге						980559			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					7576645				

Итого с временными 2,08%	1,0208	7 734 239
Итого с зимними удорожаниями 3,3%	1,033	7 989 469
Непредвиденные работы и затраты-2%	1,02	8 149 258
Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ 0,01711670944%	0,017116709	132 385
Итого:		8 281 643
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605		8 694 865
Налог на добавленную стоимость - 12 %		1 043 384
Итого с НДС		**9 738 249**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____Муканов А.К.

Начальник участка инженерных сетей

_____ Шынболатов А.У.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____Имангалиев А.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Құрылыста экспертиза»

Эксперт технического надзора_____Алин Г.К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора_____Кочин В.Ф.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция системы водоснабжения села Акколь Джангельдинского района Костанайской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Напорный коллектор**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17 от 13.05.2020**

Акт выполненных работ №27

за декабрь 2020

Акт № 1 по Локальная смета №2-7 Напорный коллектор

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Землянные работы										
1	1	**Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /СНЯТИЕ ППС/**	**м3 грунта**	**824,5**		**37,52**	**37,52**	**30935**	**30935**	**--**	**7670**	**41693**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**12,92**	**--**	**10652**		**3088**	
2	2	**Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. /ВОССТАНОВЛЕНИЕ ППС/**	**м3 грунта**	**824,5**		**37,52**	**37,52**	**30935**	**30935**	**--**	**7670**	**41693**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**12,92**	**--**	**10652**		**3088**	
3	3	**Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.**	**м3 грунта**	**5528**		**110,70**	**105,29**	**611953**	**582069**	**1**	**117064**	**787338**
			НР - 72%; СП - 8%				**5,41**	**24,01**	**29885**	**132704**		**58321**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	52		1257,41 1257,41	-- --	65385 65385	-- --	--	47077 8997	121460
5	5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	165,6666667		649,59 649,59	-- --	107615 107615	-- --	--	77483 14808	199906
6	6	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	5279,5		153,30 5,57	147,74 41,36	809361 29394	779967 218357	--	178381 79019	1066761
7	7	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.73 Кэм=1,34	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,34 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	352,4390244		1,79 --	1,79 0,62	630 --	630 217	--	156 63	849
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1656815 232279	1424536 372583	1 --	435501 167384	2259700
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					1656815				
			Всего заработная плата	Тенге						604862			
			Накладные расходы	Тенге					435501				
			Сметная прибыль	Тенге					167385				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2259702				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									565
			Сметная заработная плата	Тенге						604862			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2259702				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									565
			Сметная заработная плата	Тенге						604862			
			РАЗДЕЛ 2.Колодцы (Ду.1500 мм-2 шт, Ду.1000 мм-1 шт.)										
8	8	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,3		34265,94 8461,30	8141,89 3094,76	181609 44845	43152 16402	93612	60635 19380	261624
9	9	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4		11685,00 --	-- --	46740 --	-- --	46740	-- 3739	50479
10	10	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	6		16431,00	--	98586	--	98586	--	106473

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							--	--	--	--		7887	
11	11	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.		2	5607,00	--	11214	--	11214	--	12111
							--	--	--	--		897	
12	12	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.		12	2072,00	--	24864	--	24864	--	26853
							--	--	--	--		1989	
13	13	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		1	10206,00	--	10206	--	10206	--	11022
							--	--	--	--		816	
14	14	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.		2	13938,00	--	27876	--	27876	--	30106
							--	--	--	--		2230	
15	15	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.		3	7900,00	--	23700	--	23700	--	25596
							--	--	--	--		1896	
16	16	С121-040302-0201 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 /ЗПП 15-1/	м3		0,42	49749,00	--	20895	--	20895	--	22566
							--	--	--	--		1672	
17	17	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности		49,36	823,76	19,83	40661	979	28360	10631	55395
							229,38	2,20	11322	108		4103	
18	18	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.		19	599,00	--	11381	--	11381	--	12291
							--	--	--	--		910	
19	19	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		0,06	521279,00	--	31277	--	31277	--	33779
							--	--	--	--		2502	
20	20	С123-030101-0504 2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект		3	7286,00	--	21858	--	21858	--	23607
							--	--	--	--		1749	
						Отмостка							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	21	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения		5,67	223,08	27,85	1265	158	764	374	1770
							60,47	9,66	343	55		131	
22	22	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия		5,67	899,09	86,58	5098	491	2972	1696	7337
							288,44	29,70	1635	168		543	
23	23	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=24	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия		5,67	2209,30	90,02	12527	510	10886	1286	14918
							199,43	41,91	1131	238		1105	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					569756	45290	465191	74622	695927
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					59276	16971	--	51549	
		Материалы		Тенге					516621				
		Всего заработная плата		Тенге					136593				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге						76248			
		Местные материалы		Тенге					11381				
			Накладные расходы	Тенге					264081				
			Сметная прибыль	Тенге					74621				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					47299				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					638542				
			Сметная заработная плата	Тенге									74
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге						76248			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					31277				
			Сметная прибыль	Тенге					31277				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2502				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					33779				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					21858				
			Сметная прибыль	Тенге					21858				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1749				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					23607				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					695927				
			Сметная заработная плата	Тенге									74
										76248			
			РАЗДЕЛ 3.Трубопровод										
24	24	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания		49	2554,43	149,07	125167	7304	75730	43576	182242
							859,86	38,43	42133	1883		13499	
25	25	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан		4	1055,72	24,75	4223	99	699	3434	8270
							856,24	10,98	3425	44		613	
26	26	С123-040102-2001 2304-0102-2001 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.		4	20038,00	--	80152	--	80152	--	86564
							--	--	--	--		6412	
27	27	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец		6	474,86	33,48	2849	201	127	2496	5773

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 99%; СП - 8%				420,16	--	2521	--		428	
28	28	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.		12	1560,00	--	18720	--	18720	--	20218
							--	--	--	--		1498	
29	29	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		13	1220,53	802,80	15867	10436	1	8057	25837
			НР - 99%; СП - 8%				417,73	208,27	5430	2707		1914	
30	30	С123-020302-8206 2302-0302-8206 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		6	798,00	--	4788	--	4788	--	5171
							--	--	--	--		383	
31	31	С123-020302-2606 2302-0302-2606 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		5	734,00	--	3670	--	3670	--	3964
							--	--	--	--		294	
32	32	С123-020302-1209 2302-0302-1209 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		2	1677,00	--	3354	--	3354	--	3622
							--	--	--	--		268	
33	33	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода		0,55857	246715,19	64870,71	137808	36235	495	109672	267278
			НР - 99%; СП - 8%				180958,00	17368,85	101078	9702		19798	
34	34	С123-010501-1308 2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		564,1557	375,00	--	211558	--	211558	--	228483
							--	--	--	--		16925	
35	35	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,55857	49494,45	--	27646	--	1210	26172	58123
			НР - 99%; СП - 8%				47328,50	--	26436	--		4305	
36	36	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /футляры/	км трубопровода		0,02	497280,67	192210,63	9946	3844	16	7080	18388
			НР - 99%; СП - 8%				304288,00	53300,22	6086	1066		1362	
37	37	С123-010501-1320 2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		20,2	8874,00	--	179255	--	179255	--	193595
							--	--	--	--		14340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	38	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /тройники,гильзы/	т фасонных частей		0,02021	1224153,32	451324,76	24740	9121	7321	10683	38257
			НР - 99%; СП - 82%				410575,10	123345,05	8298	2493		2834	
39	39	С121-130816-2202 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг		0,0576	450,00	--	26	--	26	--	28
							--	--	--	--		2	
40	40	Е11-220601-0501 1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,00062	126804,90	35782,35	79	22	19	45	133
			НР - 99%; СП - 83%				61614,00	11414,52	38	7		10	
41	41	Ц13-080201-3701 1308-0201-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле	шт		5	1467,58	--	7338	--	3934	2451	10572
			НР - 72%; СП - 8%				680,76	--	3404	--		783	
42	42	С121-040406-0103 2104-0406-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ33-2 СТ РК 2386-2013 /Столб-указатель трубопровода/	шт.		5	13892,00	--	69460	--	69460	--	75017
							--	--	--	--		5557	
43	43	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к=0,3125	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм /диам=250 мм/	футляр		2	9008,72	963,63	18017	1927	11141	4933	24787
			НР - 99%; СП - 8%				2474,40	17,16	4949	34		1836	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					944662	69190	671676	218599	1256322
									203798	17936	--	93061	
		Стоимость монтажных работ		Тенге					7338				
		Материалы		Тенге					3934				
		Всего заработная плата		Тенге						3404			
			Накладные расходы	Тенге					2451				
			Сметная прибыль	Тенге					783				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					10572				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
			Сметная заработная плата	Тенге						3404			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					435827				
		Материалы		Тенге					96757				
		Всего заработная плата		Тенге						218330			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					26				
		Местные материалы		Тенге					69460				
			Накладные расходы	Тенге					216147				
			Сметная прибыль	Тенге					52158				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					704132				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									233
			Сметная заработная плата	Тенге						218330			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					501497				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					501497				
			Сметная прибыль	Тенге					40120				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					541617				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1256321				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									236
			Сметная заработная плата	Тенге						221734			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					3171234	1539016	1136868	728722	4211949
									495353	407491	--	311994	
		Стоимость монтажных работ		Тенге					7338				
		Материалы		Тенге					3934				
		Всего заработная плата		Тенге						3404			
			Накладные расходы	Тенге					2451				
			Сметная прибыль	Тенге					783				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					10572				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
			Сметная заработная плата	Тенге						3404			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					2609264				
		Материалы		Тенге					233350				
		Всего заработная плата		Тенге						899440			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					11407				
		Местные материалы		Тенге					333541				
			Накладные расходы	Тенге					726269				
			Сметная прибыль	Тенге					266843				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3602376				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									871
			Сметная заработная плата	Тенге						899440			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					31277				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					31277				
			Сметная прибыль	Тенге					2502				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					33779				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					523355				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					523355				
			Сметная прибыль	Тенге					41868				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					565224				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					4211950				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									874
			Сметная заработная плата	Тенге						902844			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					4211950				

Итого с временными 2,08%	1,0208	4 299 559
Итого с зимними удорожаниями 3,3%	1,033	4 441 444
Непредвиденные работы и затраты-2%	1,02	4 530 273
Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ 0,01711670944%	0,017116709	73 594
Итого:		4 603 867

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605						4 833 582				
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						580 030				
			Итого с НДС						**5 413 612**				

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____Муканов А.К.

Начальник участка инженерных сетей

_____ Шынболатов А.У.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____Имангалиев А.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Құрылыста экспертиза»

Эксперт технического надзора_____Алин Г.К.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ КЗ 14КЕ00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Эксперт авторского надзора_____Кочин В.Ф.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция системы водоснабжения села Акколь Джангельдинского района Костанайской области.**
(наименование, адрес)

Объект : **Канализационная насосная станция.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17 от 13.05.2020**

Акт выполненных работ №28

за декабрь 2020

Акт № 1 по Локальная смета №2-6-3 Технологические решения

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-090201-0301 1109-0201-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Корпуса и опорные конструкции декомпозеров. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,2		83416,33 44380,00	38631,62 7748,36	16683 8876	7726 1550	81	7194 1910	25787
2	2	Коммерчекое предложение от ТОО "АнФ" от 20.04.2018г	КНС в комплектно-блочном исполнении КНС WS1200x4500 для 2-х насосов	шт	1		4768544,00 --	-- --	4768544 --	-- --	4768544	-- --	4768544
3	3	Ц13-070403-0204 1307-0403-0204 РСНБ РК 2015	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1		24891,08 22078,00	2802,58 773,43	24891 22078	2803 773	10	13939 3106	41937
4	4	Коммерчекое предложение от ТОО "АнФ" от 20.04.2018г	Погружной насос WILO MTC 40F 16.1/7	шт	1		240999,59 --	-- --	241000 --	-- --	241000	-- 19280	260280
5	5	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	1		480,98 436,24	24,75 10,98	481 436	25 11	20	438 74	993

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	Коммерчекое предложение от ТОО "АиФ" от 20.04.2018г	Электромагнитный расходомер "Интерфлоу СВ"	шт		1	340255,59	--	340256	--	340256	--	367476
							--	--	--	--		27220	
7	7	Прайс-лист ООО"ТД Ульяновские тали" от 02.03.2018г	Тренога перегрузочная ТП-250	шт		1	65900,82	--	65901	--	65901	--	71173
							--	--	--	--		5272	
8	8	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		1	2476,54	--	2477	--	2218	253	2948
			НР - 98%; СП - 8%				258,55	--	259	--		218	
9	9	Ц13-120901-0202 1312-0901-0202 РСНБ РК 2015	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования	шт.		--	1181,79	80,18	--	--	--	--	--
							1098,00	0,15	--	--		--	
10	10	Коммерческое предложение ТОО "Костанайская кабельная компания" от 22.01.2018г	отборное устройство 3К4-274.10.90-уст.1	шт		1	15755,36	--	15755	--	15755	--	17016
							--	--	--	--		1260	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					5475987	10554	665241	21824	5556154
									31649	2334	4768544	58340	
		Стоимость оборудования		Тенге					4768544				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					4768544				
		Стоимость монтажных работ		Тенге					24891				
		Материалы		Тенге					11				
		Всего заработная плата		Тенге						22851			
			Накладные расходы	Тенге					13939				
			Сметная прибыль	Тенге					3106				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					41937				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									20
			Сметная заработная плата	Тенге						22851			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					16683				
		Материалы		Тенге					81				
		Всего заработная плата		Тенге						10426			
			Накладные расходы	Тенге					7194				
			Сметная прибыль	Тенге					1910				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					25787				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
			Сметная заработная плата	Тенге						10426			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					665869				
		Материалы		Тенге					2238				
		Всего заработная плата		Тенге						706			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					662911				
		Сдача и испытание		Тенге					8				
			Накладные расходы	Тенге					692				
			Сметная прибыль	Тенге					53325				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ				Тенге					719885				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
			Сметная заработная плата	Тенге						706			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					5556153				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									28
			Сметная заработная плата	Тенге						33983			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					5556153				

Итого с временными 2,08%	1,0208	5 572 535
Итого с зимними удорожаниями 3,3%	1,033	5 599 067
Непредвиденные работы и затраты-2%	1,02	5 615 677
Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ 0,01711670944%	0,017116709	95 383
Итого:		5 711 061
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605		5 996 020
Налог на добавленную стоимость - 12 %		719 522
Итого с НДС		**6 715 543**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____**Муканов А.К.**

Начальник участка инженерных сетей

_____ **Шынболатов А.У.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Құрылыста экспертиза»

Эксперт технического надзора_____**Алин Г.К.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____**Имангалиев А.С.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ К294V/E-00024016 19.09.2014 г., Пр. № 46

Эксперт авторского надзора_____**Кочин В.Ф.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция системы водоснабжения села Акколь Джангельдинского района Костанайской области.**
(наименование, адрес)

Объект : **Разводящая сеть**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17 от 13.05.2020**

Акт выполненных работ №29

за декабрь 2020

Акт № 2 по Локальная смета №2-10 Разводящая сеть

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Землянные работы										
1	1	**Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. +СНЯТИЕ ППС**	**м3 грунта**	**5018**		**37,52**	**37,52**	**188275**	**188275**	**--**	**46679**	**253750**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**12,92**	**--**	**64832**		**18796**	
2	2	**Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**5018**		**34,74**	**34,74**	**174307**	**174307**	**--**	**43216**	**234925**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**11,96**	**--**	**60022**		**17402**	
3	3	**Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. +ВОССТАНОВЛЕНИЕ ППС**	**м3 грунта**	**5018**		**37,52**	**37,52**	**188275**	**188275**	**--**	**46679**	**253750**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**12,92**	**--**	**64832**		**18796**	
4	4	**Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**5018**		**34,74**	**34,74**	**174307**	**174307**	**--**	**43216**	**234925**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**11,96**	**--**	**60022**		**17402**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		28971	110,70	105,29	3207109	3050490	--	613504	4126262
			НР - 72%; СП - 8%				5,41	24,01	156619	695469		305649	
6	6	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		322,655	1257,41	--	405709	--	--	292110	753645
			НР - 72%; СП - 8%				1257,41	--	405709	--		55826	
7	7	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта		30,15	1446,02	--	43597	--	--	31390	80987
			НР - 72%; СП - 8%				1446,02	--	43597	--		5999	
8	8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		518,666667	713,45	--	370042	--	--	266430	687389
			НР - 72%; СП - 8%				713,45	--	370042	--		50918	
9	9	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		28340	26,35	26,35	746698	746698	--	185129	1006373
			НР - 72%; СП - 8%				--	9,07	--	257124		74546	
10	10	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		2510	1,33	1,33	3350	3350	--	830	4515
			НР - 72%; СП - 8%				--	0,46	--	1153		334	
11	11	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015 т.ч. п.3.17 ЭСН РК 8.04-01-2015 к=0,6;0,7;0,5	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка +ДЕМОНТАЖ	м оград		2,7	1597,67	663,27	4314	1791	34	3676	8628
			НР - 118%; СП - 8%				921,86	231,81	2489	626		639	
12	12	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград		2,7	2750,72	947,53	7427	2558	721	5950	14447
			НР - 118%; СП - 8%				1536,44	331,15	4148	894		1070	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					5513410	4530051	755	1578809	7659596
									982605	1204976	--	567377	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					5513410				
			Материалы	Тенге					754				
			Всего заработная плата	Тенге						2187581			
			Накладные расходы	Тенге					1578810				
			Сметная прибыль	Тенге					567378				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					7659598				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	Тенге						2187581			2051
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7659598				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	Тенге						2187581			2051
			РАЗДЕЛ 2.Колодцы										
13	28	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	33,01		19703,50	8141,89	650413	268764	102341	377651	1110309
							8461,30	3094,76	279308	102158		82245	
14	43	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности.	317,9		823,76	19,83	261873	6303	182649	68466	356766
							229,38	2,20	72921	698		26427	
15	44	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	шт.	142		599,00	--	85058	--	85058	--	91863
							--	--	--	--		6805	
16	45	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	1,8077		521279,00	--	942316	--	942316	--	1017701
							--	--	--	--		75385	
17	46	С123-030101-0504 2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	**Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013**	комплект	80		7286,00	--	582880	--	582880	--	629510
							--	--	--	--		46630	
18	47	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Укладка щитов над подпольными каналами Устройство деревянной крышки** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	14,259		3616,20	111,18	51563	1585	47539	2764	58674
							171,02	44,38	2439	633		4346	
19	48	С121-110101-0112 2111-0101-0112 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012**	м3	0,356475		6469,00	--	2306	--	2306	--	2491
							--	--	--	--		184	
20	49	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005** **+ для ПГ**	т	7,728		270976,00	--	2094103	--	2094103	--	2261631

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							--	--	--	--		167528	
			Отмостка										
21	50	**Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**151,2**		**223,08**	**27,85**	**33730**	**4211**	**20376**	**9968**	**47194**
			НР - 94%; СП - 8%				**60,47**	**9,66**	**9143**	**1461**		**3496**	
22	51	**Е11-270601-0401 1127-0601-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см +15 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**151,2**		**2451,03**	**56,43**	**370595**	**8532**	**358267**	**5738**	**406440**
			НР - 108%; СП - 8%				**25,10**	**10,03**	**3796**	**1517**		**30107**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**5074838**	**289395**	**4417835**	**464587**	**5982579**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**367606**	**106467**	--	**443153**	
		Материалы		Тенге					**3549642**				
		Всего заработная плата		Тенге					**711173**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге						**474074**			
			Накладные расходы	Тенге					**2181467**				
			Сметная прибыль	Тенге					**464587**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**321138**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**4335367**				
			Сметная заработная плата	Тенге									**455**
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге						**474074**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**942316**				
			Сметная прибыль	Тенге					**942316**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**75385**				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					**1017701**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**582880**				
			Сметная прибыль	Тенге					**582880**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**46630**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**629510**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**5982579**				
			Сметная заработная плата	Тенге									**455**
										474074			
			РАЗДЕЛ 3.Трубопровод										
			трубопровод диам.110мм										
23	54	**Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**3,451**		**55955,59**	--	**193103**	--	**29772**	**161697**	**383184**
			НР - 99%; СП - 8%				**47328,50**	--	**163331**	--		**28384**	
			трубопровод диам.50мм										
24	55	**Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,07**		**246715,19**	**64870,71**	**263985**	**69412**	**948**	**210088**	**511999**
			НР - 99%; СП - 8%				**180958,00**	**17368,85**	**193625**	**18585**		**37926**	
25	57	**Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**1,1**		**49494,45**	--	**54444**	--	**2383**	**51541**	**114463**
			НР - 99%; СП - 8%				**47328,50**	--	**52061**	--		**8479**	
			трубопровод диам.32мм										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	58	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода		0,128	246715,19	64870,71	31580	8303	114	25132	61248
			НР - 99%; СП - 8%				180958,00	17368,85	23163	2223		4537	
27	60	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,128	49494,45	--	6335	--	277	5997	13319
			НР - 99%; СП - 8%				47328,50	--	6058	--		987	
						трубопровод диам.25мм							
28	61	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода		1,22	246715,19	64870,71	300993	79142	1082	239539	583774
			НР - 99%; СП - 8%				180958,00	17368,85	220769	21190		43243	
29	63	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		1,22	49494,45	--	60383	--	2642	57163	126950
			НР - 99%; СП - 8%				47328,50	--	57741	--		9404	
30	64	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		98	1873,66	89,85	183618	8805	29456	143504	353292
			НР - 98%; СП - 8%				1483,23	10,98	145357	1076		26170	
31	65	С123-040501-0209 2304-0501-0209 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.		98	1179,00	--	115542	--	115542	--	124785
							--	--	--	--		9243	
32	66	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		2	1898,41	114,60	3797	229	602	2950	7287
			НР - 98%; СП - 8%				1483,23	21,96	2966	44		540	
33	67	С123-040501-0210 2304-0501-0210 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.		2	2145,00	--	4290	--	4290	--	4633
							--	--	--	--		343	
34	68	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		20	1766,87	74,25	35337	1485	6608	27624	67998
			НР - 99%; СП - 8%				1362,20	32,94	27244	659		5037	
35	69	С123-040102-2004 2304-0102-2004 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.		20	35499,00	--	709980	--	709980	--	766778
							--	--	--	--		56798	
36	70	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		26	1055,72	24,75	27449	644	4543	22322	53753
			НР - 99%; СП - 8%				856,24	10,98	22262	285		3982	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	71	С123-040102-2001 2304-0102-2001 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.		26	20038,00	--	520988	--	520988	--	562667
							--	--	--	--		41679	
38	72	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,6871992	1224153,32	451324,76	841237	310150	248940	363240	1300836
			НР - 99%; СП - 8%				410575,10	123345,05	282147	84763		96358	
39	73	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.		156	2267,00	--	353652	--	353652	--	381944
							--	--	--	--		28292	
40	74	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.		75	1151,00	--	86325	--	86325	--	93231
							--	--	--	--		6906	
41	75	С123-020103-0205 2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.		4	834,00	--	3336	--	3336	--	3603
							--	--	--	--		267	
42	76	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		3	474,86	33,48	1425	100	65	1248	2886
			НР - 99%; СП - 8%				420,16	--	1260	--		214	
43	77	С123-020103-3402 2302-0103-3402 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.		2	174,00	--	348	--	348	--	376
							--	--	--	--		28	
44	78	С123-020103-3408 2302-0103-3408 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.		1	399,00	--	399	--	399	--	431
							--	--	--	--		32	
45	79	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		9	1220,53	802,80	10985	7225	--	5578	17887
			НР - 99%; СП - 8%				417,73	208,27	3760	1874		1325	
46	80	С123-020303-1006 2302-0303-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		2	1474,00	--	2948	--	2948	--	3184
							--	--	--	--		236	
47	81	С123-020303-1702 2302-0303-1702 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	649,00	--	649	--	649	--	701
							--	--	--	--		52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	82	С123-020303-1706 2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6		2745,00	--	16470	--	16470	--	17788
							--	--	--	--		1318	
49	83	С123-020302-8004 2302-0302-8004 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2		826,00	--	1652	--	1652	--	1784
							--	--	--	--		132	
50	84	С123-020302-8006 2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36		694,00	--	24984	--	24984	--	26983
							--	--	--	--		1999	
51	85	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	68		1485,00	--	100980	--	100980	--	109058
							--	--	--	--		8078	
52	86	С123-020301-1710 2302-0301-1710 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 50x3/4 +DN 50x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19		372,00	--	7068	--	7068	--	7633
							--	--	--	--		565	
53	87	С123-020301-1705 2302-0301-1705 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 32x3/4 +DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4		227,00	--	908	--	908	--	981
							--	--	--	--		73	
54	88	С123-020301-1730 2302-0301-1730 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x3/4 +DN 100x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50		912,00	--	45600	--	45600	--	49248
							--	--	--	--		3648	
55	89	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка +гильзы НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,906632		1224153,32	451324,76	1109857	409185	328431	479228	1716212
							410575,10	123345,05	372241	111829		127127	
56	90	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,273	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.219 НР - 99%; СП - 8%	футляр	114		6298,50	841,83	718029	95968	554786	68293	849229
							590,13	14,99	67275	1709		62906	
57	91	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,198	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.159 НР - 99%; СП - 8%	футляр	56		4450,56	610,56	249231	34191	197656	17812	288407
							310,42	10,87	17384	609		21364	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	92	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,166	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.133 НР - 99%; СП - 8%	футляр	6		3689,22 218,19	511,88 9,11	22135 1309	3071 55	17755	1350 1879	25364
59	93	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,158	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью +гильза диам.127 НР - 99%; СП - 8%	футляр	98		3501,42 197,67	487,21 8,67	343139 19371	47747 850	276021	20019 29053	392211
60	94	Е11-220601-0401 1122-0601-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,00086		103099,09 48948,90	29722,66 10069,92	89 42	26 9	21	50 11	150
61	95	Е11-220601-0403 1122-0601-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,01712		125373,40 49063,00	30063,77 10146,78	2146 840	515 174	791	1004 252	3402
62	96	С121-130816-2305 2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	12,4032		1152,00 --	-- --	14288 --	-- --	14288	-- 1143	15432
63	97	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Установка гидрантов пожарных НР - 99%; СП - 8%	шт	21		82908,50 1672,58	161,13 64,32	1741079 35124	3384 1351	1702571	36110 142175	1919364
64	98	Е11-340201-0804 1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене НР - 76%; СП - 8%	шт.	21		541,68 541,68	-- --	11375 11375	-- --	--	8645 1602	21622
65	99	С124-010201-0129 2401-0201-0129 РСНБ РК 2015 прим.	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 400 мм х 200 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 +/указатель ПГ/	шт.	21		1945,00 --	-- --	40845 --	-- --	40845	-- 3268	44113
66	100	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	6	Вантуз	1900,14 1634,58	49,50 21,96	11401 9807	297 132	1297	9840 1699	22940

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	101	С123-041011-0102 2304-1011-0102 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	6		113536,00	--	681216	--	681216	--	735713
							--	--	--	--		54497	
68	102	С123-041013-0501 2304-1013-0501 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный BS-03-20, из нержавеющей стали, PN 16, DN 50, типа Belgicast СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	6		26359,00	--	158154	--	158154	--	170806
							--	--	--	--		12652	
69	103	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	6		1055,72	24,75	6334	149	1048	5151	12404
							856,24	10,98	5137	66		919	
70	104	С123-040102-2001 2304-0102-2001 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	6		20038,00	--	120228	--	120228	--	129846
							--	--	--	--		9618	
71	105	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,094716		1224153,32	451324,76	115947	42748	34311	50065	179293
							410575,10	123345,05	38888	11683		13281	
72	106	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	18		1151,00	--	20718	--	20718	--	22375
							--	--	--	--		1657	
73	107	Е11-220601-0401 1122-0601-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0018		103099,09	29722,66	186	54	44	105	314
							48948,90	10069,92	88	18		23	
74	108	Е11-220601-0403 1122-0601-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,00168		125373,40	30063,77	211	51	78	98	334
							49063,00	10146,78	82	17		25	
75	109	Е11-130301-1803 1113-0301-1803 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	5,4		110,44	2,22	596	12	468	81	731
							21,49	0,22	116	1		54	
76	110	Е11-130301-0409 1113-0301-0409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	5,4		984,55	2,72	5317	15	5149	107	5857
							28,25	0,44	153	2		434	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					9383311	1122907	6479427	2015581	12310803
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					1780976	259202	--	911914	
			Материалы	Тенге					6219460				
			Всего заработная плата	Тенге					3417801				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге						1890735			
									55133				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Накладные расходы	Тенге					1869130				
			Сметная прибыль	Тенге					647087				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8735678				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2053
			Сметная заработная плата	Тенге						1890735			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					3163850				
		Материалы		Тенге					30058				
		Всего заработная плата		Тенге						149443			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2976435				
			Накладные расходы	Тенге					146454				
			Сметная прибыль	Тенге					264824				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					3575129				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									148
			Сметная заработная плата	Тенге						149443			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					12310806				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2201
			Сметная заработная плата	Тенге						2040178			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					19971558	5942353	10898017	4058977	25952978
									3131187	1570645	--	1922444	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					15282512				
		Материалы		Тенге					4129729				
		Всего заработная плата		Тенге						4552389			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2236600				
			Накладные расходы	Тенге					3912528				
			Сметная прибыль	Тенге					1535603				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					20730643				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4559
			Сметная заработная плата	Тенге						4552389			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					942316				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					942316				
			Сметная прибыль	Тенге					75385				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1017701				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					3746730				
		Материалы		Тенге					30058				
		Всего заработная плата		Тенге						149443			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3559315				
			Накладные расходы	Тенге					146454				
			Сметная прибыль	Тенге					311455				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					4204639				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									148
			Сметная заработная плата	Тенге						149443			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					25952983				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4707
			Сметная заработная плата	Тенге						4701832			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					25952983				

Итого с временными 2,08%	1,0208	26 492 805
Итого с зимними удорожаниями 3,3%	1,033	27 367 068
Непредвиденные работы и затраты-2%	1,02	27 914 409
Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ 0,01711670944%	0,017116709	453 470

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого:						28 367 879				
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605						29 783 325				
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						3 573 999				
			Итого с НДС						**33 357 324**				

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____ **Муканов А.К.**

Начальник участка инженерных сетей

_____ **Шынболатов А.У.**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____**Имангалиев А.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Құрылыста экспертиза»

Эксперт технического надзора_____ **Алин Г.К.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ К794VIF00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Эксперт авторского надзора_____**Кочин В.Ф.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция системы водоснабжения села Акколь Джангельдинского района Костанайской области.**
(наименование, адрес)

Объект : **Пруд-испаритель**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17 от 13.05.2020**

Акт выполненных работ №30

за декабрь 2020

Акт № 1 по Локальная смета №2-12 Пруд-испаритель

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Противофильтрационные мероприятия										
1	40	Е11-470214-0103 1147-0214-0103 РСНБ РК 2015	**Удобрения жидкие. Внесение с механизированной загрузкой с подкормкой растений подкормщиком-опрыскивателем**	га	0,77		3816,48	2925,05	2939	2252	1	1311	4589
			НР - 88%; СП - 8%				891,43	1043,10	686	803		340	
2	41	СТОО СТТОО "HARVEST LTD" г.Костанай от 13.01.2018г.	**Гербицид "Кредит икстрим"(пары,земли не с/х назначения)**	л	2,3		148,66	--	342	--	342	--	369
							--	--	--	--		27	
3	42	Е11-420105-0101 1142-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки**	м2	7700		71,32	10,09	549156	77665	249295	188053	796186
			НР - 68%; СП - 8%				28,86	7,06	222196	54352		58977	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	43	С121-130810-0102 2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	т		1,42	398761,00	--	566241	--	566241	--	611540
							--	--	--	--		45299	
5	44	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) /защитный слой/ НР - 72%, СП - 8%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		4200	1,33	1,33	5605	5605	--	1390	7554
							--	0,46	--	1930		560	
				Приемная камера (2 шт.)									
6	45	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство ленточных фундаментов бетонных/монолитная опора/ НР - 91%, СП - 8%	м3		3,92	23327,84	1287,18	91445	5046	76041	10318	109904
							2642,34	250,09	10358	980		8141	
7	46	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах НР - 99%, СП - 8%	м3		3,506	33474,82	9447,92	117363	33124	35177	60736	192347
							13993,82	3504,68	49062	12287		14248	
8	47	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов НР - 93%, СП - 8%	м2		35,68	823,76	19,83	29392	707	20501	7684	40042
							229,38	2,20	8184	78		2966	
9	48	С121-040302-9905 2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые/ПС-1-20/	м3		0,306	60219,00	--	18427	--	18427	--	19901
							--	--	--	--		1474	
10	49	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		5	11685,00	--	58425	--	58425	--	63099
							--	--	--	--		4674	
11	50	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		4	8140,00	--	32560	--	32560	--	35165
							--	--	--	--		2605	
12	51	Е11-061301-0105 1106-1301-0105 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и пр. сооружений при днищах бункерного типа(камера К-1/1) НР - 91%, СП - 8%	м3		2,22	57780,99	7848,86	128274	17424	52251	58284	201483
							26395,92	2454,77	58599	5450		14925	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	52	С121-050304-0107 2105-0304-0107 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		0,1936	213058,00	--	41248	--	41248	--	44548
							--	--	--	--		3300	
14	53	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,0046	216050,00	--	994	--	994	--	1073
							--	--	--	--		80	
15	54	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами Устройство деревянной крышки	м2		2,88	3616,20	111,18	10415	320	9602	558	11851
			НР - 90%; СП - 8%				171,02	44,38	493	128		878	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1652825	142145	1161105	328334	2139651
									349578	76009	--	158494	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1652825				
		Материалы		Тенге					442865				
		Всего заработная плата		Тенге						425587			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					608824				
		Местные материалы		Тенге					109412				
			Накладные расходы	Тенге					328334				
			Сметная прибыль	Тенге					158493				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2139651				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									428
			Сметная заработная плата	Тенге						425587			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2139651				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									428
			Сметная заработная плата	Тенге						425587			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1652825	142145	1161105	328334	2139651
									349578	76009	--	158494	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1652825				
		Материалы		Тенге					442865				
		Всего заработная плата		Тенге						425587			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					608824				
		Местные материалы		Тенге					109412				
			Накладные расходы	Тенге					328334				
			Сметная прибыль	Тенге					158493				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2139651				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									428
			Сметная заработная плата	Тенге						425587			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					2139651				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									428
			Сметная заработная плата	Тенге						425587			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					2139651				

Итого с временными 2,08%	1,0208	2 184 156
Итого с зимними удорожаниями 3,3%	1,033	2 256 233
Непредвиденные работы и затраты-2%	1,02	2 301 358

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ 0,01711670944%			0,017116709			37 386				
			Итого:						2 338 743				
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605						2 455 437				
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						294 652				
			Итого с НДС						**2 750 090**				

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____ **Муканов А.К.**

Начальник участка инженерных сетей

_____ **Шынболатов А.У.**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____**Имангалиев А.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Құрылыста экспертиза»

Эксперт технического надзора_____ **Алин Г.К.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ КТОИ-[illegible]-0008024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Эксперт авторского надзора_____**Кочин В.Ф.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция системы водоснабжения села Акколь Джангельдинского района Костанайской области.**
(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция 2 подъема прозводительностью 10,4 м3/ч**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17 от 13.05.2020**

Акт выполненных работ №31

за декабрь 2020

Акт № 1 по Локальная смета №2-3-3 Технологические решения

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Хозяйственно-питьевые и противопожарные насосы										
1	30	Ц13-080301-0122 1308-0301-0122 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,5 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	шт.	3		3471,20	19,86	10414	60	3508	4929	16570
			НР - 72%; СП - 8%				2282,00	--	6846	--		1227	
2	31	Цен.предл.ТОО"АнФ" г.Усть-Каменогорск от 20.04.2018г.	**Насосная установка из 4 насосов: 3 насоса для хоз.пит.2 рабочих и 1-го резервного насоса, Q 5,2 м3/час, Н**	компл.	1		5098216,55	--	5098217	--		--	5098217
							--	--	--	--	5098217	--	
3	32	Цен.предл.ТОО"АнФ" г.Усть-Каменогорск от 20.04.2018г.	**Насос IPL 65/145-5,5/2,Q 73 м38/ч, Н**	шт.	1		434717,25	--	434717	--		--	434717
							--	--	--	--	434717	--	
4	35	Ком.предл.ТОО НПФ "Эргономика"г.Караганда от 06.03.2018г.	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа FAF с электроприводом ГЗ-А.70**	шт.	1		408992,57	--	408993	--		--	408993

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							–	–	–	–	408993	–	
5	37	С123-040102-1904 2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	8		35499,00	–	283992	–	283992	–	306711
							–	–	–	–		22719	
6	49	Ц13-120101-0310 1312-0101-0310 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	11,07321		2638,39	1296,76	29215	14359	144	11329	43788
			НР - 61%; СП - 8%				1328,58	348,63	14712	3860		3244	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6265547	14419	287644	16258	6308996
									21558	3860	5941927	27190	
		Стоимость оборудования		Тенге					5941926				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					5941926				
		Стоимость монтажных работ		Тенге					39629				
		Материалы		Тенге					3653				
		Всего заработная плата		Тенге						25418			
			Накладные расходы	Тенге					16258				
			Сметная прибыль	Тенге					4471				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					60358				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
			Сметная заработная плата	Тенге						25418			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					283992				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					283992				
			Сметная прибыль	Тенге					22719				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					306711				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6308996				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
			Сметная заработная плата	Тенге						25418			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					6265547	14419	287644	16258	6308996
									21558	3860	5941927	27190	
		Стоимость оборудования		Тенге					5941926				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					5941926				
		Стоимость монтажных работ		Тенге					39629				
		Материалы		Тенге					3653				
		Всего заработная плата		Тенге						25418			
			Накладные расходы	Тенге					16258				
			Сметная прибыль	Тенге					4471				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					60358				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
			Сметная заработная плата	Тенге						25418			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					283992				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					283992				
			Сметная прибыль	Тенге					22719				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					306711				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					6308996				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
			Сметная заработная плата	Тенге						25418			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					6308996				

Итого с временными 2,08%	1,0208	6 316 631
Итого с зимними удорожаниями 3,3%	1,033	6 328 996
Непредвиденные работы и затраты-2%	1,02	6 336 738

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ 0,01711670944%				0,017116709		108 120				
			Итого:						6 444 858				
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605						6 766 431				
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						811 972				
			Итого с НДС						**7 578 402**				

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____**Муканов А.К.**

Начальник участка инженерных сетей

_____ **Шынболатов А.У.**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____**Имангалиев А.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Құрылыста экспертиза»

Эксперт технического надзора_____**Алин Г.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИИ "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора_____**Кочин В.Ф.**

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00034016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция системы водоснабжения села Акколь Джангельдинского района Костанайской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17 от 13.05.2020**

Акт выполненных работ №33

за декабрь 2020

Акт № 1 по Локальная смета №4-2

Наружные сети электроснабжения.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Наружные сети ВЛИ-0,4кВ										
1	1	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов** *НР - 80%; СП - 8%*	1км	0,263		30635,90 16550,80	12825,59 4875,12	8057 4353	3373 1282	331	4508 1005	13570
2	2	С123-061201-0920 2306-1201-0920 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,295		1558985,00 --	-- --	459901 --	-- --	459901	-- 36792	496693
3	3	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п.3.17. табл.1. ЭСН РК 8.04-01-2015 к=0,8	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ +ДЕМОНТАЖ** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1		4109,13 1870,27	2238,86 1020,43	4109 1870	2239 1020	--	2313 514	6935
4	4	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1		6419,75 2922,30	2798,57 1275,54	6420 2922	2799 1276	699	3358 782	10560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.		7	1967,00	--	13769	--	13769	--	14871
							--	--	--	--		1102	
6	6	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.		7	3861,00	--	27027	--	27027	--	29189
							--	--	--	--		2162	
7	7	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.		10	2123,00	--	21230	--	21230	--	22928
							--	--	--	--		1698	
8	8	С124-040207-4921 2404-0207-4921 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.		6	2329,00	--	13974	--	13974	--	15092
							--	--	--	--		1118	
9	9	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.		26	178,00	--	4628	--	4628	--	4998
							--	--	--	--		370	
10	10	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м		33,8	420,00	--	14196	--	14196	--	15332
							--	--	--	--		1136	
11	11	С124-040207-4935 2404-0207-4935 РСНБ РК 2015	Крюк плоский SOT28.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.		1	2780,00	--	2780	--	2780	--	3002
							--	--	--	--		222	
12	12	С124-040207-5306 2404-0207-5306 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-98	шт.		4	860,00	--	3440	--	3440	--	3715
							--	--	--	--		275	
13	13	С124-040207-3223 2404-0207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.		8	10137,00	--	81096	--	81096	--	87584
							--	--	--	--		6488	
14	14	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.		10	184,00	--	1840	--	1840	--	1987
							--	--	--	--		147	
15	15	С123-061003-0103 2306-1003-0103 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	т		0,00034	1287539,00	--	438	--	438	--	473
							--	--	--	--		35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	2		463,59 308,56	32,77 8,80	927 617	66 18	244	457 111	1495
17	17	С123-010504-0106 2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	2		133,00 --	-- --	266 --	-- --	266	-- 21	287
					Заземление опор								
18	18	Е11-010205-0103 1101-0205-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,05		2468,64 2468,64	-- --	2592 2592	-- --	--	1866 357	4815
19	19	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,05		1020,03 1020,03	-- --	1071 1071	-- --	--	771 147	1990
20	20	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	5		225,02 170,24	17,06 3,73	1125 851	85 19	189	626 140	1892
21	21	С121-050304-0115 2105-0304-0115 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0079		214989,00 --	-- --	1698 --	-- --	1698	-- 136	1834
					ДЭС								
22	22	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	18		1,33 --	1,33 0,46	24 --	24 8	--	6 2	32
23	23	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	1,8		8013,67 2731,32	1476,41 603,90	14425 4916	2658 1087	6851	5643 1605	21673
24	24	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	1,8		4962,41 2520,57	863,44 329,40	8932 4537	1554 593	2841	4822 1100	14855
25	25	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов НР - 93%; СП - 8%	м2	9,6		823,76 229,38	19,83 2,20	7908 2202	190 21	5516	2068 798	10774
26	26	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт	8		1445,71	745,21	11566	5962	1967	6739	19769

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 118%; СП - 8%				454,58	259,26	3637	2074		1464	
27	27	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3		1,56	18851,00	--	29408	--	29408	--	31760
							--	--	--	--		2353	
28	28	Ц13-080301-0905 1308-0301-0905 РСНБ РК 2015	Установка агрегатов, поступающих в собркциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до сбранном виде, агрегат двухмашинный, масса до 2 т	шт		1	67134,66	38983,38	67135	38983	3050	27803	102533
			НР - 72%; СП - 8%				25102,00	13513,94	25102	13514		7595	
29	29	Ц13-080301-0125 1308-0301-0125 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 3 т	шт		1	5433,87	100,16	5434	100	1911	2484	8551
			НР - 72%; СП - 8%				3423,00	26,67	3423	27		633	
30	30	Коммерческое предложение ТОО "АКСА КАЗАХСТАН ЛТД"г.Атырау от 12.03.2018г	Дизельная генераторная установка модель APD110C+ контейнер утепленный "Север"	шт		1	5851528,57	--	5851529	--		--	5851529
							--	--	--	--	5851529	--	
31	31	Ц13-080206-1716 1308-0206-1716 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям	м		3	799,55	81,22	2399	244	1261	690	3335
			НР - 72%; СП - 8%				297,92	21,34	894	64		247	
32	32	С123-010103-0205 2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м		3	1089,00	--	3267	--	3267	--	3528
							--	--	--	--		261	
					Заземление ДЭС								
33	33	Е11-010102-0309 1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		7,5	241,71	231,66	1813	1737	2	370	2357
			НР - 72%; СП - 8%				9,92	58,57	74	439		175	
34	34	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта		7,5	35,92	35,92	269	269	--	67	363
			НР - 72%; СП - 8%				--	12,37	--	93		27	
35	35	Е11-010205-0103 1101-0205-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта		3	2468,64	--	7406	--	--	5332	13757
			НР - 72%; СП - 8%				2468,64	--	7406	--		1019	
36	36	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта		3	1020,03	--	3060	--	--	2203	5684
			НР - 72%; СП - 8%				1020,03	--	3060	--		421	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м		50	583,33	23,49	29166	1174	20544	5574	37519
			НР - 72%; СП - 8%				148,96	5,87	7448	293		2779	
38	38	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м		20,2	225,02	17,06	4545	345	761	2530	7642
			НР - 72%; СП - 8%				170,24	3,73	3439	75		566	
39	39	С121-050304-0109 2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		0,01252	220056,00	--	2755	--	2755	--	2976
							--	--	--	--		220	
40	40	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель		8	1696,50	1268,48	13572	10148	51	4947	20001
			НР - 80%; СП - 8%				421,65	351,36	3373	2811		1482	
41	41	С121-050304-0103 2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		0,000352	213058,00	--	75	--	75	--	81
							--	--	--	--		6	
42	42	С121-050304-0115 2105-0304-0115 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		0,0632	214989,00	--	13587	--	13587	--	14674
							--	--	--	--		1087	
43	43	Ц13-080303-0603 1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт		1	5039,18	110,56	5039	111	2518	1754	7337
			НР - 72%; СП - 8%				2410,00	26,67	2410	27		543	
44	44	Прайс-лист ТОО "Костанайкая кабельная компания"г.Костанай от 09.01.2018г	Выключатель автоматический ВА51-35-3Р ,Iн 200А	шт		1	16119,64	--	16120	--	16120	--	17409
							--	--	--	--		1290	
45	45	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт		1	1094,54	80,30	1095	80	22	734	1975
			НР - 72%; СП - 8%				992,67	26,67	993	27		146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	46	С123-070501-0704 2307-0501-0704 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.		1	71433,00	--	71433	--	71433	--	77148
							--	--	--	--		5715	
47	47	Ц13-080101-0703 1308-0101-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трансформатор напряжения 220 кВ. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	комплект (3 фазы)		1	105034,02	54077,30	105034	54077	11429	42671	159522
							39528,00	19737,90	39528	19738		11816	
48	48	51-080101-0105 5108-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.		1	816880,00	--	816880	--		--	816880
							--	--	--	--	816880	--	
49	49	Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.		3	2889,21	392,20	8668	1177	903	5013	14776
							2196,00	125,06	6588	375		1094	
50	50	С123-070503-0416 2307-0503-0416 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 200/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.		3	4783,00	--	14349	--	14349	--	15497
							--	--	--	--		1148	
51	51	Ц13-080101-0702 1308-0101-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п.6.1.1 табл.2. ЭСН РК 8.04-02-2015 к=0,4	Трансформатор напряжения 110 кВ. Монтаж оборудования +ДЕМОНТАЖ НР - 72%; СП - 8%	комплект (3 фазы)		1	14780,96	10916,00	14781	10916	--	5683	22101
							3864,96	4028,07	3865	4028		1637	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					7802256	138311	858367	141032	8045280
									137172	48909	6668409	101987	
		Стоимость оборудования		Тенге					6668409				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					6668409				
		Стоимость монтажных работ		Тенге					807587				
		Материалы		Тенге					42832				
		Всего заработная плата		Тенге						133362			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					562240				
			Накладные расходы	Тенге					96020				
			Сметная прибыль	Тенге					72289				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					975896				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									115
			Сметная заработная плата	Тенге						133362			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					322728				
		Материалы		Тенге					18257				
		Всего заработная плата		Тенге						52719			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					202096				
		Местные материалы		Тенге					29408				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Накладные расходы	Тенге					45013				
			Сметная прибыль	Тенге					29419				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					397160				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									55
			Сметная заработная плата	Тенге						52719			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					3533				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3533				
			Сметная прибыль	Тенге					283				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					3816				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8045281				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									170
			Сметная заработная плата	Тенге						186080			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					7802256	138311	858367	141032	8045280
									137172	48909	6668409	101987	
		Стоимость оборудования		Тенге					6668409				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					6668409				
		Стоимость монтажных работ		Тенге					807587				
		Материалы		Тенге					42832				
		Всего заработная плата		Тенге						133362			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					562240				
			Накладные расходы	Тенге					96020				
			Сметная прибыль	Тенге					72289				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					975896				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									115
			Сметная заработная плата	Тенге						133362			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					322728				
		Материалы		Тенге					18257				
		Всего заработная плата		Тенге						52719			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					202096				
		Местные материалы		Тенге					29408				
			Накладные расходы	Тенге					45013				
			Сметная прибыль	Тенге					29419				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					397160				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									55
			Сметная заработная плата	Тенге						52719			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					3533				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3533				
			Сметная прибыль	Тенге					283				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					3816				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					8045281				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									170
			Сметная заработная плата	Тенге						186080			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					8045281				

Итого с временными 2,08%	1,0208	8073920
Итого с зимними удорожаниями 3,3%	1,033	8120302
Непредвиденные работы и затраты-2%	1,02	8149340
Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ 0,01711670944%	0,017116709	138 199
Итого:		8 287 539
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605		8 701 054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						1 044 126				
			Итого с НДС						**9 745 181**				

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____**Муканов А.К.**

Начальник участка инженерных сетей

_____ **Шынболатов А.У.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Құрылыста экспертиза»

Эксперт технического надзора_____**Алин Г.К.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____**Имангалиев А.С.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ07VSE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Эксперт авторского надзора_____**Кочин В.Ф.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция системы водоснабжения села Акколь Джангельдинского района Костанайской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Ограждение пруда-испарителя.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17 от 13.05.2020**

Акт выполненных работ №34

за декабрь 2020

Акт № 1 по Локальная смета №7-1 Ограждение пруда-испарителя.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-070111-0113 1107-0111-0113 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка**	м оград		379,8749531	1977,81	521,45	751319	198086	191377	511956	1364338
			НР - 118%; СП - 8%				952,57	189,55	361856	72005		101062	
2	2	С121-020101-0302 2102-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W2 ГОСТ 7473-2010**	м3		15,6276649	15807,00	--	247026	--	247026	--	266789
							--	--	--	--		19762	
3	3	С121-060408-0501 2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	**Стойки фахверка/СТ1/**	т		4,3089088	383026,00	--	1650424	--	1650424	--	1782458
							--	--	--	--		132034	
					Ворота распашные ПД1Б								
4	4	Е11-100113-0307 1110-0113-0307 РСНБ РК 2015	**Ворота решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство при установленных столбах**	м2 ворот		9,4444049	13598,90	31,23	128433	295	106220	19820	160114
			НР - 90%; СП - 8%				2320,71	11,09	21918	105		11860	
5	5	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	**Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86**	шт.		1,6144282	421,00	--	680	--	680	--	734
							--	--	--	--		54	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**2777883**	**198381**	**2195727**	**531776**	**3574433**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									383774	72109	--	264772	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1126779				
		Материалы		Тенге					297598				
		Всего заработная плата		Тенге						455883			
		Местные материалы		Тенге					247026				
			Накладные расходы	Тенге					531776				
			Сметная прибыль	Тенге					132684				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1791240				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									443
			Сметная заработная плата	Тенге						455883			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1651104				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1651104				
			Сметная прибыль	Тенге					132088				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1783192				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					3574432				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									443
			Сметная заработная плата	Тенге						455883			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					3574432				

Итого с временными 2,08%	1,0208	3 648 780
Итого с зимними удорожаниями 3,3%	1,033	3 769 190
Непредвиденные работы и затраты-2%	1,02	3 844 574
Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ 0,01711670944%	0,017116709	62 455
Итого:		3 907 029
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605		4 101 974
Налог на добавленную стоимость - 12 %		492 237
Итого с НДС		**4 594 211**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____**Муканов А.К.**

Начальник участка инженерных сетей

_____ **Шынболатов А.У.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Құрылыста экспертиза»

Эксперт технического надзора_____**Алин Т.К.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____**Имангалиев А.С.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ К794VIE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Эксперт авторского надзора_____**Кочин В.Ф.**