Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района" Костанайская область, Жангельдинский район, с.Торгай, Ы.Алтынсарина, 4** — **060140011316**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72** — **001040002266**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №17 от 13.05.2020 г.

Номер документа	Дата составления
137	**29.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием,	Дата выполнения работ (оказания	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых,	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция системы водоснабжения села Акколь» Джангельдинского района Костанайской области»			раб	1	44 084 553,00	44 084 553,00
				Итого	1	x	44 084 553,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Муканов А.К.
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / подпись / Имангалиев А.С.
должность *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.07.2020

М.П.

Типовая межведомственная форма КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района», БИН 060140011316, ИИК KZ51070103KSN3923000, БИК KKMFKZ2A, РГУ «КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК», Костанайская область, Жангельдинский район, Торгайский с.о., с.Торгай, ул.Ы.Алтынсарина, 4
Подрядчик: ТОО «Алюминстрой», БИН 001040002266, ИИК KZ956017221000000743, БИК HSBKKZKX, АО "Народный Банк Казахстана", Костанайская область, Аркалык Г.А., г.Аркалык, ул.Ш. Жанибека,72
Наименование объекта: Реконструкция системы водоснабжения села Акколь» Джангельдинского района Костанайской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования		Огранизационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
№ 17	13.05.2020	За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов	034		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция системы водоснабжения села Акколь» Джангельдинского района Костанайской области»	44 084 553,00									
и том числе за отчетном месяце: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция системы водоснабжения села Акколь» Джангельдинского района Костанайской области»		39 361 208,0							4 723 345,0	44 084 553,00

ЗАКАЗЧИК:
_____ Имангалиев А.С.
м.п.

ПОДРЯДЧИК:
_____ Муканов А.К.
м.п.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция системы водоснабжения села Акколь Джангельдинского района Костанайской области.**
(наименование, адрес)

Объект **Вынос в натуру.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17** от **13.05.2020**

Акт №1
Приемки выполненных работ за июль 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-2

Вынос в натуру

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**СЦП РК 8.03-04-2017 табл.13 № п.п.1,1**	**Вынос в натуру (разводящая сеть).**	**КМ**	**4,521**		**200161,00** --	-- --	**904928** --	-- --	**904928**	-- --	**904928**
2	**СЦП РК 8.03-04-2017 табл.13 № п.п.1,1**	**Вынос в натуру (напорный коллектор).**	**КМ**	**0,546**		**200161,00** --	-- --	**109288** --	-- --	**109288**	-- --	**109288**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**1014216** --	-- --	**1014216** --	-- --	**1014216**
		Стоимость прочих работ	Тенге					**1014216**				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге					**1014216**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					**1014216**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961					1 064 821				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %					127 779				
		Итого с НДС					**1 192 600**				

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____ **Муканов А.К.**

Начальник участка инженерных сетей

_____ **Шынболатов А.У.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Құрылыста экспертиза»

Эксперт технического надзора_____ **Алин Г.К.**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____ **Имангалиев А.С.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., № № 46

Эксперт авторского надзора **Кочин В.Ф.**

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция системы водоснабжения села Акколь Джангельдинского района Костанайской области.**
(наименование, адрес)

Объект **Разводящая сеть**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17** от **13.05.2020**

Акт №2
Приемки выполненных работ за июль 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-10

Разводящая сеть

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Землянные работы										
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. +СНЯТИЕ ППС** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7120		37,52 –	37,52 12,92	267142 –	267142 91990	–	66233 26670	360044
2	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7120		34,74 –	34,74 11,96	247323 –	247323 85165	–	61319 24691	333334
3	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. +ВОССТАНОВЛЕНИЕ ППС** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7120		37,52 –	37,52 12,92	267142 –	267142 91990	–	66233 26670	360044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	7120	34,74	34,74	247323	247323	–	61319	333334
		НР - 72%; СП - 8%			–	11,96	–	85165		24691	
5	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	36323	110,70	105,29	4020980	3824616	1	769193	5173387
		НР - 72%; СП - 8%			5,41	24,01	196365	871959		383214	
6	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	394,345	1257,41	–	495853	–	–	357014	921096
		НР - 72%; СП - 8%			1257,41	–	495853	–		68229	
7	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	36,85	1446,02	–	53286	–	–	38366	98984
		НР - 72%; СП - 8%			1446,02	–	53286	–		7332	
8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	780	713,45	–	556489	–	–	400672	1033735
		НР - 72%; СП - 8%			713,45	–	556489	–		76573	
9	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	34670	26,35	26,35	913479	913479	–	226480	1231156
		НР - 72%; СП - 8%			–	9,07	–	314555		91197	
10	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	3090	1,33	1,33	4124	4124	–	1022	5558
		НР - 72%; СП - 8%			–	0,46	–	1420		412	
11	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015 т.ч. п.3.17 ЭСН РК 8.04-01-2015 к=0,6;0,7;0,5	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка +ДЕМОНТАЖ	м оград	3,3	1597,67	663,27	5272	2189	41	4492	10546

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			921,86	231,81	3042	765		781	
12	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	3,3	2750,72	947,53	9077	3127	880	7272	17658
		НР - 118%; СП - 8%			1536,44	331,15	5070	1093		1308	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7087491	5776465	922	2059615	9878876
							1310105	1544102	–	731768	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7087491				
	Материалы		Тенге				922				
	Всего заработная плата		Тенге					2854207			
		Накладные расходы	Тенге				2059615				
		Сметная прибыль	Тенге				731769				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9878875				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2707
		Сметная заработная плата	Тенге					2854207			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9878875				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2707
		Сметная заработная плата	Тенге					2854207			
		РАЗДЕЛ 2.Деревья									
13	Е11-010207-0103 1101-0207-0103 РСНБ РК 2015	**Деревья мягких пород, диаметр стволов до 24 см. Валка с корня**	дерево	2	94,10	4,09	188	8	–	130	343
		НР - 72%; СП - 8%			90,01	--	180	--		25	
14	Е11-010207-0304 1101-0207-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.191 Кзтр=0,8, Кэм=0,7	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 24 см. Без заготовки др ов, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 и к времени эксплуатации машин - 0,7**	дерево	2	214,34	9,74	429	19	1	295	781
		НР - 72%; СП - 8%			204,60	--	409	--		58	
15	Е11-010207-0701 1101-0207-0701 РСНБ РК 2015	**Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м**	пень	2	84,52	84,52	169	169	–	42	228
		НР - 72%; СП - 8%			–	29,15	--	58		17	
16	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	0,0208	70,00	--	1	--		--	2
					–	--	--	--		--	
17	С341-020102-1002 4102-0102-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	т	0,0208	80,00	--	2	--		--	2
					–	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				789	197	1	467	1356
							589	58	–	100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				789				
	Всего заработная плата		Тенге					648			
	Транспортные расходы		Тенге				3				
		Накладные расходы	Тенге				466				
		Сметная прибыль	Тенге				100				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1356				1
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					648			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1356				1
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					648			
		РАЗДЕЛ 3.Пересечение тротуара из брусчатки									
18	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	14	624,34	--	8741	--	--	9440	19635
		НР - 108%; СП - 8%			624,34	--	8741	--		1454	
19	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 т.ч. п.3.17 ЭСН РК 8.04-01-2015 к=0,8	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком +РАЗБОРКА**	м2 покрытия	33	848,00	96,42	27984	3182	--	24085	56234
		НР - 94%; СП - 8%			751,57	24,86	24802	820		4166	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				36725	3182	--	33525	75869
							33543	820	--	5620	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				36725				
	Всего заработная плата		Тенге					34363			
		Накладные расходы	Тенге				33525				
		Сметная прибыль	Тенге				5620				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				75870				37
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					34363			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				75870				37
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					34363			
		РАЗДЕЛ 4.Колодцы									
20	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	130,35	19703,50	8141,89	2568352	1061295	404127	1491270	4384391
		НР - 99%; СП - 8%			8461,30	3094,76	1102930	403402		324770	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	9	10206,00 --	-- --	91854 --	-- --	91854	-- 7348	99202
22	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	60	13938,00 --	-- --	836280 --	-- --	836280	-- 66902	903182
23	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	11	25817,00 --	-- --	283987 --	-- --	283987	-- 22719	306706
24	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	27	11685,00 --	-- --	315495 --	-- --	315495	-- 25240	340735
25	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	80	8140,00 --	-- --	651200 --	-- --	651200	-- 52096	703296
26	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	9	5607,00 --	-- --	50463 --	-- --	50463	-- 4037	54500
27	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	202	2072,00 --	-- --	418544 --	-- --	418544	-- 33484	452028
28	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	22	24602,00 --	-- --	541244 --	-- --	541244	-- 43300	584544
29	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	11	16227,00 --	-- --	178497 --	-- --	178497	-- 14280	192777
30	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	58	11772,00 --	-- --	682776 --	-- --	682776	-- 54622	737398

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	122	16431,00	--	2004582	--	2004582	--	2164949
					--	--	--	--		160367	
32	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	80	7900,00	--	632000	--	632000	--	682560
					--	--	--	--		50560	
33	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	60	16346,00	--	980760	--	980760	--	1059221
					--	--	--	--		78461	
34	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	7	25207,00	--	176449	--	176449	--	190565
					--	--	--	--		14116	
35	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	1270	823,76	19,83	1046175	25182	729675	273519	1425269
					229,38	2,20	291318	2789		105576	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11458657	1086477	8977933	1764789	14281323
							1394248	406191	--	1057878	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11458657				
	Материалы		Тенге				1133801				
	Всего заработная плата		Тенге					1800440			
	Местные материалы		Тенге				7844131				
		Накладные расходы	Тенге				1764789				
		Сметная прибыль	Тенге				1057876				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14281322				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1716
		Сметная заработная плата	Тенге					1800440			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				14281322				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1716
		Сметная заработная плата	Тенге					1800440			
		РАЗДЕЛ 5.Трубопровод									
		трубопровод диам.110мм									
36	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	3,451	299017,51	92933,19	1031909	320712	10906	779126	1955919
					202924,00	25124,74	700291	86705		144883	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3485,51	1730,00	--	6029932	--	6029932	--	6512327
					--	--	--	--		482395	
		трубопровод диам.50мм									
38	С123-010501-1308 2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1111	375,00	--	416625	--	416625	--	449955
					--	--	--	--		33330	
		трубопровод диам.32мм									
39	С123-010501-1304 2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	129,28	162,00	--	20943	--	20943	--	22619
					--	--	--	--		1675	
		трубопровод диам.25мм									
40	С123-010501-1502 2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1232,2	145,00	--	178669	--	178669	--	192963
					--	--	--	--		14294	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7678079	320712	6657075	779126	9133783
							700291	86705	--	676577	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1031909				
	Материалы		Тенге				10906				
	Всего заработная плата		Тенге					786996			
		Накладные расходы	Тенге				779126				
		Сметная прибыль	Тенге				144883				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1955919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								762
		Сметная заработная плата	Тенге					786996			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6646170				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6646170				
		Сметная прибыль	Тенге				531694				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7177863				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9133782				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								762
		Сметная заработная плата	Тенге					786996			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				26261742	7187033	15635931	4637522	33371206
							3438776	2037878	--	2471943	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19615572				
	Материалы		Тенге				1145629				
	Всего заработная плата		Тенге					5476653			
	Местные материалы		Тенге				7844131				
	Транспортные расходы		Тенге				3				
		Накладные расходы	Тенге				4637522				
		Сметная прибыль	Тенге				1940247				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26193341				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5222
		Сметная заработная плата	Тенге					5476653			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				6646170				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				6646170				
		Сметная прибыль	Тенге				531694				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				7177863				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				33371204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5222
		Сметная заработная плата	Тенге					5476653			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	33371206
Итого с временными 2,08%	34 065 327
Итого с зимними удорожаниями 3,3%	35 189 483
Непредвиденные работы и затраты-2%	35 893 273
Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ 0,01711670944%	583 086
Итого:	36 476 359
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605	38 296 387
Налог на добавленную стоимость - 12 %	4 595 566
Итого с НДС	**42 891 953**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель _____ **Иманталиев А.С.**

Начальник участка инженерных сетей

_____ **Шынболатов А.У.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Құрылыста экспертиза»

Эксперт технического надзора _____ **Алий Г.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора _____ **Кочин В.Ф.**

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 40