Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района" Костанайская область, Жангельдинский район, с.Торгай, Ы.Алтынсарина, 4** — **060140011316**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72** — **001040002266**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №17 от 13.05.2020 г.

Номер документа	Дата составления
212	21.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция системы водоснабжения села Акколь» Джангельдинского района Костанайской области»			раб	1	28 191 428,57	28 191 428,57
				Итого	1	x	28 191 428,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муканов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Имангалиев А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.10.2020

М.П.

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительст(ангельдинского района"

Подрядчик: ТОО "Алюминстрой"

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция системы водоснабжения села Акколь» Джангельдинского района Костанайской области»

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№17	13.05.20				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция системы водоснабжения села Акколь» Джангельдинского района Костанайской области»	126 861 559,43	21 951 408,80							6 240 019,77	28 191 428,57

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Эксперт (ы) технического надзора: ТОО "Құрылыста экспертиза"

Эксперт технического надзора _____ **Алин Г.К.**
ИНН 630318350383
KZ09VJE00024091, KZ52VJE00024093, KZ63VJE00024089

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангелдинского района", БИН 060140011316

Руководитель _____ **Имангалиев А.С.**

Разработчики проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Эксперт авторского надзора _____ **Кочин В.Ф.**
Приказ №37 от 13.05.2020 г.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция системы водоснабжения села Акколь Джангельдинского района Костанайской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция второго подъема производительностью 10,4 м3/ч**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17 от 13.05.2020**

Акт выполненных работ №8

за октябрь 2020

Локальная смета №2-3-1

Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Кровля										
1	53	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	м2	55,56		618,73	25,70	34377	1428	23786	8604	46419
							164,92	3,40	9163	189		3438	
2	54	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом /разуклонка/** *НР - 92%; СП - 8%*	м3 утеплителя	6,1116		13635,63	1632,74	83336	9979	60620	13817	104924
							2083,99	373,32	12737	2282		7772	
3	55	Е11-120101-1301 1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	55,56		509,26	51,79	28295	2878	15920	9276	40576
							170,93	10,54	9497	586		3006	
4	56	С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015 прим.	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 120 /ППЖ-160/**	м3	6,867216		20103,00	--	138052	--	138052	--	149096
							--	--	--	--		11044	
5	57	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм** *НР - 92%; СП - 8%*	м2	55,56		581,02	96,91	32281	5384	16515	10641	46356
							186,87	21,30	10382	1183		3434	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	58	Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м2		55,56	108,68	0,99	6038	55	3617	2200	8897
			НР - 92%, СП - 8%				42,59	0,44	2366	24		659	
7	59	Е11-120101-0104 1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли		55,56	245,96	20,07	13665	1115	963	10920	26553
			НР - 92%, СП - 8%				208,54	5,10	11587	283		1967	
8	60	С121-100403-1605 2110-0403-1605 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы элит-класса для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-006-2009/, стеклохолст, битум, крошка/пленка, марка ХКП-4,0	м2		63,894	735,00	--	46962	--	46962	--	50719
							--	--	--	--		3757	
9	61	С121-100403-0903 2110-0403-0903 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2		125,5656	418,00	--	52486	--	52486	--	56685
							--	--	--	--		4199	
10	62	Е11-120101-0402 1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м		21,26	2280,97	51,50	48493	1095	38219	8571	61629
			НР - 92%, СП - 8%				431,76	6,43	9179	137		4565	
11	63	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2		18,038	2604,75	13,33	46985	240	30632	14873	66806
			НР - 92%, СП - 8%				893,27	2,96	16113	53		4949	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					530970	22174	427772	78902	658660
									81024	4738	--	48790	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					530970				
		Материалы		Тенге					190272				
		Всего заработная плата		Тенге						85762			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					237500				
			Накладные расходы	Тенге					78901				
			Сметная прибыль	Тенге					48790				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					658660				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									93
			Сметная заработная плата	Тенге						85762			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					658660				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									93
			Сметная заработная плата	Тенге						85762			
			РАЗДЕЛ 2.Полы										
			Помещение №3, №4 (Лист АС.7, п.8)										
12	64	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции		4,25	15247,37	1493,01	64801	6345	45020	14475	85618
			НР - 94%, СП - 8%				3161,36	461,88	13436	1963		6342	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						ТД-400							
13	65	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	м2		33,32	223,08	27,85	7433	928	4490	2197	10400
			НР - 94%; СП - 8%				60,47	9,66	2015	322		770	
14	66	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		2,6656	21099,77	7,68	56244	20	48000	7731	69092
			НР - 94%; СП - 8%				3085,38	--	8224	--		5118	
15	67	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		33,32	679,89	25,66	22654	855	12321	9275	34483
			НР - 94%; СП - 8%				284,44	11,67	9478	389		2554	
16	68	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		33,32	1426,84	85,02	47542	2833	26163	17749	70514
			НР - 94%; СП - 8%				556,61	10,06	18546	335		5223	
17	69	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности		33,32	908,55	41,80	30273	1393	17690	10698	44249
			НР - 94%; СП - 8%				335,84	5,74	11190	191		3278	
18	70	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		33,32	679,89	25,66	22654	855	12321	9275	34483
			НР - 94%; СП - 8%				284,44	11,67	9478	389		2554	
19	71	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		33,32	-100,06	-4,37	-3334	-146	-3071	-171	-3785
			НР - 94%; СП - 8%				-3,52	-1,93	-117	-64		-280	
20	72	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		33,32	2980,52	66,10	99311	2202	63379	32588	142451
			НР - 94%; СП - 8%				1012,30	28,16	33730	938		10552	
21	73	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов		35,6524	519,09	1,49	18507	53	9350	8580	29253
			НР - 94%; СП - 8%				255,35	0,66	9104	23		2167	
						ТД 733							
22	74	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		8,61	679,89	25,66	5854	221	3184	2397	8910
			НР - 94%; СП - 8%				284,44	11,67	2449	100		660	
23	75	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		8,61	400,23	17,50	3446	151	3174	176	3912
			НР - 94%; СП - 8%				14,06	7,72	121	66		290	
24	76	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия		8,61	969,20	86,58	8345	745	5117	2575	11793
			НР - 94%; СП - 8%				288,44	29,70	2483	256		874	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	77	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия		8,61	-207,48	-7,50	-1786	-65	-1578	-163	-2105
			НР - 94%; СП - 8%				-16,62	-3,49	-143	-30		-156	
26	78	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов		9,2127	148,99	0,99	1373	9	312	993	2555
			НР - 94%; СП - 8%				114,19	0,44	1052	4		189	
						ТД 130							
27	79	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола		7,87	1479,42	17,90	11643	141	8269	3089	15911
			НР - 94%; СП - 8%				410,79	6,81	3233	54		1179	
28	80	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия		7,87	5085,39	43,03	40022	339	35336	4227	47789
			НР - 94%; СП - 8%				552,32	19,06	4347	150		3540	
29	81	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов		8,4209	435,80	1,98	3670	17	3061	563	4572
			НР - 94%; СП - 8%				70,30	0,88	592	7		339	
						ТД 845							
30	82	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	м2		7,92	223,08	27,85	1767	221	1067	522	2472
			НР - 94%; СП - 8%				60,47	9,66	479	77		183	
31	83	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		0,6336	21099,77	7,68	13369	5	11409	1838	16423
			НР - 94%; СП - 8%				3085,38	--	1955	--		1217	
32	84	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		7,92	679,89	25,66	5385	203	2929	2205	8196
			НР - 94%; СП - 8%				284,44	11,67	2253	92		607	
33	85	Е11-110101-2001 1111-0101-2001 РСНБ РК 2015	Покрытия ксилолитовые толщиной 15 мм. Устройство	м2 покрытия		7,92	4677,06	38,17	37042	302	31408	5193	45614
			НР - 94%; СП - 8%				673,28	24,29	5332	192		3379	
34	86	Е11-110101-2002 1111-0101-2002 РСНБ РК 2015	Покрытия ксилолитовые. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-2001	м2 покрытия		7,92	868,99	13,24	6882	105	6347	468	7938
			НР - 94%; СП - 8%				54,34	8,46	430	67		588	
35	87	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов		0,5544	148,99	0,99	83	1	19	60	154
			НР - 94%; СП - 8%				114,19	0,44	63	--		11	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					503178	17733	345717	136540	690892
									139730	5523	--	51178	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					503178				
		Материалы		Тенге					345715				
		Всего заработная плата		Тенге						145253			
			Накладные расходы	Тенге					136538				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль	Тенге					51177				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					690894				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									149
			Сметная заработная плата	Тенге						145253			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					690894				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									149
			Сметная заработная плата	Тенге						145253			
			РАЗДЕЛ 3.Проемы										
36	88	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** *НР - 90%, СП - 8%*	м2 проемов	5,76		3758,68 1244,37	155,93 66,95	21650 7168	898 386	13584	6798 2276	30724
37	89	С121-090201-0201 2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	2,88		14960,00 --	-- --	43085 --	-- --	43085	-- 3447	46532
38	90	С121-090201-0203 2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	м2	2,88		24398,00 --	-- --	70266 --	-- --	70266	-- 5621	75888
39	91	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** *НР - 90%, СП - 8%*	м	6		1011,24 194,74	4,47 2,01	6067 1168	27 12	4872	1062 570	7700
40	92	С121-090205-0208 2109-0205-0208 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	м	6		2870,00 --	-- --	17220 --	-- --	17220	-- 1378	18598
41	93	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.	8		113,00 --	-- --	904 --	-- --	904	-- 72	976
42	94	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков** *НР - 90%, СП - 8%*	м2 проемов	5,61241		2408,85 924,17	515,83 116,50	13519 5187	2895 654	5437	5257 1502	20278
43	95	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	5,61241		9861,00 --	-- --	55344 --	-- --	55344	-- 4428	59771

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	96	Е11-100107-0609 1110-0107-0609 РСНБ РК 2015	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон НР - 90%, СП - 8%	м2		1,80177	8296,16 1104,33	18,71 7,51	14948 1990	34 14	12924	1803 1340	18091
45	97	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		6	421,00 --	-- --	2526 --	-- --	2526	-- 202	2728
46	98	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.		3	5439,00 --	-- --	16317 --	-- --	16317	-- 1305	17622
47	99	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР - 69%, СП - 8%	м2		4,242	2434,27 1921,27	42,90 16,51	10326 8150	182 70	1994	5672 1280	17278
48	100	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		4,242	52009,00 --	-- --	220622 --	-- --	220622	-- 17650	238272
49	101	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.		2	5439,00 --	-- --	10878 --	-- --	10878	-- 870	11748
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					503673 23663	4036 1135	475973 --	20592 41941	566206
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					243004				
			Материалы	Тенге					36818				
			Всего заработная плата	Тенге						16578			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					186819				
			Накладные расходы	Тенге					14920				
			Сметная прибыль	Тенге					20634				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					278557				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
			Сметная заработная плата	Тенге						16578			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					260669				
			Материалы	Тенге					1994				
			Всего заработная плата	Тенге						8220			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					250343				
			Накладные расходы	Тенге					5672				
			Сметная прибыль	Тенге					21307				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					287649				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
			Сметная заработная плата	Тенге						8220			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					566206				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26
			Сметная заработная плата	Тенге						24798			

РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	102	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2		16,088	2756,33	39,26	44344	632	13590	24341	74180
			НР - 80%, СП - 8%				1872,34	18,93	30122	305		5495	
51	103	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2		161,299	1017,37	63,47	164101	10238	48075	90939	275443
			НР - 80%, СП - 8%				655,85	48,89	105788	7886		20403	
52	104	Е11-150403-0108 1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности		36,54	615,24	1,43	22481	52	15729	5379	30088
			НР - 80%, СП - 8%				183,36	0,64	6700	23		2229	
53	105	Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности		93,38	75,84	0,93	7082	87	1912	4098	12074
			НР - 80%, СП - 8%				54,44	0,42	5083	39		894	
54	106	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		29,716	87,28	0,69	2594	20	269	1851	4800
			НР - 80%, СП - 8%				77,56	0,31	2305	9		356	
55	107	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		57,72	569,62	5,72	32878	330	7275	20345	57482
			НР - 80%, СП - 8%				437,85	2,76	25273	159		4258	
56	108	Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая /потолки/	м2 окрашиваемой поверхности		49,85	75,84	0,93	3781	47	1020	2188	6446
			НР - 80%, СП - 8%				54,44	0,42	2714	21		477	
57	109	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке /потолки/	м2 окрашиваемой поверхности		7,87	87,28	0,69	687	5	72	490	1271
			НР - 80%, СП - 8%				77,56	0,31	610	2		94	
58	110	Е11-150403-0103 1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности		7,87	360,36	1,18	2836	9	1189	1314	4482
			НР - 80%, СП - 8%				208,19	0,53	1638	4		332	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					280783	11420	89131	150945	466266
									180233	8449	--	34538	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					280783				
		Материалы		Тенге					89129				
		Всего заработная плата		Тенге						188682			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Накладные расходы	Тенге					150946				
			Сметная прибыль	Тенге					34538				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					466267				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									189
			Сметная заработная плата	Тенге						188682			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					466267				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									189
			Сметная заработная плата	Тенге						188682			
			РАЗДЕЛ 5.Металлоконструкции										
			Металлическая лестница, ограждение площадки,ограждение площадки(лист АС.15)										
59	111	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,4324		65837,73 36905,20	21318,07 6853,59	28468 15958	9218 2963	3292	13056 3322	44846
60	112	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,4324		521279,00 --	-- --	225401 --	-- --	225401	-- 18032	243433
61	113	С121-130201-0508 2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0017		190283,00 --	-- --	323 --	-- --	323	-- 26	349
62	114	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,256		3841,25 1038,15	1054,54 199,07	983 266	270 51	447	288 102	1373
63	115	С121-020101-0303 2102-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,256		15929,00 --	-- --	4078 --	-- --	4078	-- 326	4404
64	116	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /анкер/**	т	0,00306		227538,00 --	-- --	696 --	-- --	696	-- 56	752
65	117	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	15,661303		173,05 42,98	3,15 0,44	2710 673	49 7	1988	469 254	3434
			Пути тали МР-1(АС.16)										
66	118	Е11-090301-0601 1109-0301-0601 РСНБ РК 2015	**Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 24 М на высоте до 25 м по металлическим опорам** *НР - 69%; СП - 8%*	м	6,47		3498,31 1079,40	2308,36 827,89	22634 6984	14935 5356	715	8515 2492	33641

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	119	С121-060408-1301 2106-0408-1301 РСНБ РК 2015	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные	т		0,26298	334079,00	--	87856	--	87856	--	94885
							--	--	--	--		7028	
68	120	С121-130201-1104 2113-0201-1104 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.		8	34,00	--	272	--	272	--	294
							--	--	--	--		22	
69	121	С121-070202-0201 2107-0202-0201 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,001	21051,00	--	21	--	21	--	23
							--	--	--	--		2	
70	122	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2		12,58352	173,05	3,15	2178	40	1597	377	2759
							42,98	0,44	541	6		204	
						Металлическая крышка КР-1 (лист АС.17)							
71	123	Е11-090701-0107 1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР - 69%; СП - 8%	т конструкций		0,03332	311313,51	130017,10	10373	4332	333	4319	15867
							171304,00	16551,90	5708	552		1175	
72	124	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,00882	216050,00	--	1906	--	1906	--	2058
							--	--	--	--		152	
73	125	С121-050110-0202 2105-0110-0202 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т		0,0245	227538,00	--	5575	--	5575	--	6021
							--	--	--	--		446	
						Крыльцо							
74	126	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения		2,88	223,08	27,85	642	80	388	190	899
							60,47	9,66	174	28		67	
75	127	Е11-061601-0604 1106-1601-0604 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг НР - 91%; СП - 8%	т		0,00288	20015,11	3571,12	58	10	2	44	110
							15987,99	825,26	46	2		8	
76	128	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,00288	243223,00	--	700	--	700	--	757
							--	--	--	--		56	
77	129	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя		0,432	23732,39	7,68	10252	3	8916	1253	12426
							3085,38	--	1333	--		920	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге					405127	28938	344506	28511	468331

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									31682	8965	--	34690	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					30395				
		Материалы		Тенге					13338				
		Всего заработная плата		Тенге						3126			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9494				
		Местные материалы		Тенге					4078				
			Накладные расходы	Тенге					2621				
			Сметная прибыль	Тенге					2641				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					35658				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
			Сметная заработная плата	Тенге						3126			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					374732				
		Материалы		Тенге					4341				
		Всего заработная плата		Тенге						37521			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					313257				
			Накладные расходы	Тенге					25889				
			Сметная прибыль	Тенге					32050				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					432672				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									35
			Сметная заработная плата	Тенге						37521			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					468329				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									38
			Сметная заработная плата	Тенге						40647			
			РАЗДЕЛ 6.Разные работы										
			Отмостка										
78	130	**Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**		**27,2**	**223,08**	**27,85**	**6068**	**758**	**3665**	**1793**	**8490**
			НР - 94%, СП - 8%				**60,47**	**9,66**	**1645**	**263**		**629**	
79	131	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**		**4,08**	**21348,65**	**7,68**	**87102**	**31**	**74483**	**11833**	**106850**
			НР - 94%, СП - 8%				**3085,38**	**--**	**12588**	**--**		**7915**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**93170**	**789**	**78148**	**13626**	**115340**
									14233	**263**	**--**	**8544**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					93170				
		Материалы		Тенге					78148				
		Всего заработная плата		Тенге						14496			
			Накладные расходы	Тенге					13626				
			Сметная прибыль	Тенге					8544				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					115340				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
			Сметная заработная плата	Тенге						14496			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					115340				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
			Сметная заработная плата	Тенге						14496			
			РАЗДЕЛ 7.Вентшахта ВШ-1										
80	132	**Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	**1т**		**0,000556**	**283198,75**	**2001,75**	**157**	**1**	**--**	**143**	**324**
			НР - 91%, СП - 8%				**281197,00**	**798,51**	**156**	**--**		**24**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	133	С121-130201-1106 2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.		2	92,00	--	184	--	184	--	199
							--	--	--	--		15	
82	134	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2		2,22	2604,75	13,33	5783	30	3770	1830	8222
			НР - 92%; СП - 8%				893,27	2,96	1983	7		609	
83	135	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		0,00376	220956,00	--	831	--	831	--	897
							--	--	--	--		66	
84	136	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		0,003	262771,00	--	788	--	788	--	851
							--	--	--	--		63	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					7743	31	5573	1973	10493
									2139	7	--	777	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					7743				
		Материалы		Тенге					3770				
		Всего заработная плата		Тенге						2146			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1803				
			Накладные расходы	Тенге					1973				
			Сметная прибыль	Тенге					777				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10494				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
			Сметная заработная плата	Тенге						2146			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					10494				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
			Сметная заработная плата	Тенге						2146			
			РАЗДЕЛ 8.Вентшахта ВШ-2										
85	137	Е11-460302-0102 1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3		0,02	51566,44	27980,64	1031	560	1	607	1769
			НР - 84%; СП - 8%				23585,80	12550,14	472	251		131	
86	138	Е11-460101-0105 1146-0101-0105 РСНБ РК 2015	Усиление перекрытий сверху железобетоном	м3		0,0486	54283,01	12984,93	2638	631	907	1162	4104
			НР - 84%; СП - 8%				22624,62	5830,02	1100	283		304	
87	139	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0138	243223,00	--	3356	--	3356	--	3625
							--	--	--	--		269	
88	140	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,001112	283198,75	2001,75	315	2	--	285	648
			НР - 91%; СП - 8%				281197,00	798,51	313	1		48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	141	С121-130201-1106 2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.		4	92,00	--	368	--	368	--	397
							--	--	--	--		29	
90	142	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2		4,435	2604,75	13,33	11552	59	7531	3657	16426
			НР - 9%; СП - 8%				893,27	2,96	3962	13		1217	
91	143	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		0,00324	262771,00	--	851	--	851	--	919
							--	--	--	--		68	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					20112	1252	13014	5711	27888
									5846	548	--	2066	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					20112				
		Материалы		Тенге					8439				
		Всего заработная плата		Тенге						6394			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4576				
			Накладные расходы	Тенге					5711				
			Сметная прибыль	Тенге					2066				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					27889				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
			Сметная заработная плата	Тенге						6394			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге					27889				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
			Сметная заработная плата	Тенге						6394			
			РАЗДЕЛ 9.Вентшахта ВШ-3										
92	144	Е11-460301-0113 1146-0301-0113 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 110 мм	отверстие		1	1041,91	443,21	1042	443	38	716	1898
			НР - 84%; СП - 8%				561,08	290,97	561	291		141	
93	145	Е11-460101-0105 1146-0101-0105 РСНБ РК 2015	Усиление перекрытий сверху железобетоном	м3		0,021	53987,21	12984,93	1134	273	386	502	1767
			НР - 84%; СП - 8%				22624,62	5830,02	475	122		131	
94	146	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0069	243223,00	--	1678	--	1678	--	1812
							--	--	--	--		134	
95	147	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т		0,000556	283198,75	2001,75	157	1	--	143	324
			НР - 91%; СП - 8%				281197,00	798,51	156	--		24	
96	148	С121-130201-1106 2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.		2	92,00	--	184	--	184	--	199
							--	--	--	--		15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97	149	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2		2,2175	2604,75	13,33	5776	30	3765	1828	8213
							893,27	2,96	1981	7		608	
98	150	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		0,00946	220956,00	--	2090	--	2090	--	2257
							--	--	--	--		167	
99	151	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		0,00162	262771,00	--	426	--	426	--	460
							--	--	--	--		34	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					12487	747	8567	3189	16930
									3173	420	--	1254	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					12487				
		Материалы		Тенге					4189				
		Всего заработная плата		Тенге						3594			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4378				
			Накладные расходы	Тенге					3189				
			Сметная прибыль	Тенге					1254				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					16930				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
			Сметная заработная плата	Тенге						3594			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					16930				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
			Сметная заработная плата	Тенге						3594			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					2357245	87119	1788401	439989	3021006
									481724	30049	--	223778	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1721843				
		Материалы		Тенге					769819				
		Всего заработная плата		Тенге						466032			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					444570				
		Местные материалы		Тенге					4078				
			Накладные расходы	Тенге					408425				
			Сметная прибыль	Тенге					170421				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2300690				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									482
			Сметная заработная плата	Тенге						466032			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					635402				
		Материалы		Тенге					6335				
		Всего заработная плата		Тенге						45741			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					563600				
			Накладные расходы	Тенге					31561				
			Сметная прибыль	Тенге					53357				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					720320				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									44
			Сметная заработная плата	Тенге						45741			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					3021010				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									526
			Сметная заработная плата	Тенге						511773			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					3 021 006				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными 2,08%				1,0208		3 083 843				
			Итого с зимними удорожаниями 3,3%				1,033		3 185 610				
			Непредвиденные работы и затраты-2%				1,02		3 249 322				
			Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ 0,01711670944%			0,017116709			52 785				
			Итого:						3 302 107				
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605						3 466 869				
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						416 024				
			Итого с НДС						**3 882 894**				

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____Муканов А.К.

Начальник участка инженерных сетей

_____ Шынболатов А.У.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____Имангалиев А.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Құрылыста экспертиза»

Эксперт технического надзора_____Алин Г.К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ КЗРАУ/ГЕ00024016 18.02.2014 г. Пр. № 46

Эксперт авторского надзора_____Кочин В.Ф.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция системы водоснабжения села Акколь Джангельдинского района Костанайской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Контрольно-пропускной пункт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17 от 13.05.2020**

Акт выполненных работ №9

за октябрь 2020

Локальная смета №3-3-1 Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
			РАЗДЕЛ 1.Кровля										
1	29	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	18		601,13	25,70	10820	463	7388	2787	14696
			НР - 92%, СП - 8%				164,92	3,40	2969	61		1089	
2	30	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	1,8		13635,63	1632,74	24544	2939	17854	4069	30903
			НР - 92%, СП - 8%				2083,99	373,32	3751	672		2289	
3	31	Е11-120101-1305 1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**	м2 утепляемого покрытия	18		444,25	124,32	7996	2238	795	5142	14190
			НР - 92%, СП - 8%				275,70	34,81	4963	627		1051	
4	32	С121-110101-0106 2111-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012**	м3	2,781		19760,00	--	54953	--	54953	--	59349
							--	--	--	--		4396	
5	33	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	18		563,59	96,91	10145	1744	5037	3447	14679

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 92%; СП - 8%				186,87	21,30	3364	383		1087	
6	34	Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	м2 кровли		18	108,68	0,99	1956	18	1171	713	2882
			НР - 92%; СП - 8%				42,59	0,44	767	8		214	
7	35	Е11-120101-0104 1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя**	м2 кровли		18	245,96	20,07	4427	361	312	3538	8602
			НР - 92%; СП - 8%				208,54	5,10	3754	92		637	
8	36	С121-100403-0305 2110-0403-0305 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97**	м2		40,68	375,00	--	15255	--	15255	--	16475
							--	--	--	--		1220	
9	37	С121-100403-1605 2110-0403-1605 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-4,0 ГОСТ 30547-97**	м2		20,7	735,00	--	15215	--	15215	--	16432
							--	--	--	--		1217	
10	38	Е11-120101-0402 1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком**	м		16,5	2280,97	51,50	37636	850	29662	6652	47831
			НР - 92%; СП - 8%				431,76	6,43	7124	106		3543	
11	39	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	м2		17,9384	2604,75	13,33	46725	239	30462	14791	66437
			НР - 92%; СП - 8%				893,27	2,96	16024	53		4921	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**					229672	8852	178104	41139	292476
									42714	2002	--	21664	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					229672				
		Материалы		Тенге					92684				
		Всего заработная плата		Тенге						44716			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					85422				
			Накладные расходы	Тенге					41139				
			Сметная прибыль	Тенге					21665				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					292476				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									48
			Сметная заработная плата	Тенге						44716			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					292476				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									48
			Сметная заработная плата	Тенге						44716			

РАЗДЕЛ 2.Полы

Тип Д 109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	40	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя		0,9288	8013,67 2731,32	1476,41 603,90	7443 2537	1371 561	3535	2912 828	11183
13	41	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой НР - 94%; СП - 8%	м3		2,9025	15247,37 3161,36	1493,01 461,88	44255 9176	4333 1341	30746	9885 4331	58472
14	42	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР - 94%; СП - 8%	м2 пола		11,61	1479,42 410,79	17,90 6,81	17176 4769	208 79	12199	4557 1739	23472
15	43	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		11,61	5085,39 552,32	43,03 19,06	59041 6412	500 221	52129	6236 5222	70499
16	44	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных НР - 94%; СП - 8%	м		11,7261	435,80 70,30	1,98 0,88	5110 824	23 10	4263	785 472	6366
						Тип К 388							
17	45	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя		0,4704	8013,67 2731,32	1476,41 603,90	3770 1285	695 284	1790	1475 420	5664
18	46	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя		0,4704	21099,77 3085,38	7,68 --	9925 1451	4 --	8470	1364 903	12193
19	47	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		5,88	679,89 284,44	25,66 11,67	3998 1673	151 69	2174	1637 451	6085
20	48	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		5,88	700,40 24,61	30,62 13,51	4118 145	180 79	3793	211 346	4675
21	49	Е11-110101-2803 1111-0101-2803 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		5,88	3627,15 1323,56	43,03 6,76	21328 7783	253 40	13292	7353 2294	30975
22	50	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов		5,9388	519,09 255,35	1,49 0,66	3083 1516	9 4	1558	1429 361	4873
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					179248 37571	7726 2688	133949 --	37844 17367	234457
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					179248				
		Материалы		Тенге					133950				
		Всего заработная плата		Тенге						40259			
			Накладные расходы	Тенге					37844				
			Сметная прибыль	Тенге					17367				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ										58730
			Нормативная трудоемкость	Тенге					234459				
			Сметная заработная плата	чел.-ч						40259			42
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					234459				
			Нормативная трудоемкость	Тенге									
			Сметная заработная плата	чел.-ч						40259			42
			РАЗДЕЛ 3.Проемы										
23	51	Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2** *НР - 90%, СП - 8%*	м2	1,84314		4469,72 1139,65	96,53 42,82	8238 2101	178 79	5959	1962 816	11016
24	52	С121-090102-0217 2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П**	м2	1,84314		15268,00 --	-- --	28141 --	-- --	28141	-- 2251	30392
25	53	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах** *НР - 69%, СП - 8%*	м2	3,822		2434,27 1921,27	42,90 16,51	9304 7343	164 63	1797	5110 1153	15567
26	54	С121-090402-0203 2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	3,822		29954,00 --	-- --	114484 --	-- --	114484	-- 9159	123643
27	55	С121-090404-0307 2109-0404-0307 РСНБ РК 2015	**Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011**	шт.	2		5917,00 --	-- --	11834 --	-- --	11834	-- 947	12781
28	56	С121-090404-0301 2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011**	шт.	1		1817,00 --	-- --	1817 --	-- --	1817	-- 145	1962
29	57	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	пара	3		4297,00 --	-- --	12891 --	-- --	12891	-- 1031	13922
30	58	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2** *НР - 90%, СП - 8%*	м2	1,08		3330,78 1320,00	150,21 66,95	3597 1426	162 72	2009	1348 396	5341
31	59	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	1,08		12627,00	--	13637	--	13637	--	14728

58730

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					5								
32	60	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 НР - 90%; СП - 8%	м2	4,32		3758,68 1244,37	155,93 66,95	16238 5376	674 289	10188	5098 1707	23043
33	61	С121-090201-0203 2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	4,32		24398,00 --	-- --	105399 --	-- --	105399	-- 8432	113831
34	62	Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР - 90%; СП - 8%	п/м	3,9		1482,39 196,48	8,76 3,94	5781 766	34 15	4981	703 519	7004
35	63	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР - 90%; СП - 8%	п/м	1,3		1011,24 194,74	4,47 2,01	1315 253	6 3	1056	230 124	1668
36	64	С121-090205-0110 2109-0205-0110 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	3,9		2629,00 --	-- --	10253 --	-- --	10253	-- 820	11073
37	65	С121-090205-0101 2109-0205-0101 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м	1,3		730,00 --	-- --	949 --	-- --	949	-- 76	1025
38	66	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	8		113,00 --	-- --	904 --	-- --	904	-- 72	976
39	67	Е11-120101-0802 1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб+ наруж. подоконник НР - 92%; СП - 8%	м2	1,08		116,77 45,03	0,25 0,11	126 49	-- --	77	45 14	185
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3										
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					344909	1218	326376	14496	388157
			Материалы	Тенге					17313	522	--	28753	
			Всего заработная плата	Тенге					194579				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					24271				
			Накладные расходы	Тенге						10428			
			Сметная прибыль	Тенге					159284				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					9387				
			Нормативная трудоемкость	Тенге					16317				
				чел.-ч					220283				

11

58730

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная заработная плата	Тенге						10428			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					150330				
		Материалы		Тенге					1797				
		Всего заработная плата		Тенге						7406			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					141026				
			Накладные расходы	Тенге					5110				
			Сметная прибыль	Тенге					12435				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					167875				
			Нормативная трудоемкость	Тенге									
			Сметная заработная плата	чел.-ч						7406			8
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					388158				
			Нормативная трудоемкость	Тенге									
			Сметная заработная плата	чел.-ч						17835			19
				Тенге									
			РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка										
40	68	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	м2	45,9		1215,31	67,66	55783	3106	16537	30781	93489
			НР - 80%, СП - 8%				787,36	50,91	36140	2337		6925	
41	69	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	м2	11,514		2756,33	39,26	31736	452	9726	17421	53090
			НР - 80%, СП - 8%				1872,34	18,93	21558	218		3933	
42	70	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	м2	45,9		87,28	0,69	4006	31	415	2859	7415
			НР - 80%, СП - 8%				77,56	0,31	3560	14		549	
43	71	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	**Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором**	м	12		335,65	2,48	4028	30	72	4649	9371
			НР - 118%, СП - 8%				327,20	1,10	3926	13		694	
44	72	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке /потолок/**	м2 окрашиваемой поверхности	16,47		87,28	0,69	1438	11	150	1026	2661
			НР - 80%, СП - 8%				77,56	0,31	1277	5		197	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					96991	3630	26900	56736	166026
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					66462	2587	–	12298	
		Материалы		Тенге					96991				
		Всего заработная плата		Тенге					26899				
			Накладные расходы	Тенге						69049			
			Сметная прибыль	Тенге					56736				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					12298				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					166025				
			Сметная заработная плата	Тенге									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге						69049			67
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					166025				
			Сметная заработная плата	Тенге						69049			67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 5.Разные работы										
			Отмостка(АС.12)										
45	73	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2	24,2		223,08 60,47	27,85 9,66	5399 1463	674 234	3262	1595 560	7554
46	74	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки НР - 91%; СП - 8%	м3	3,63		20088,83 1038,15	1054,54 199,07	72922 3768	3828 723	65326	4087 6161	83170
			Крыльца(АС.12)										
47	75	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2	3,6		223,08 60,47	27,85 9,66	803 218	100 35	485	237 83	1124
48	76	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки НР - 91%; СП - 8%	м3	0,54		22472,57 1038,15	1054,54 199,07	12135 561	569 107	11005	608 1019	13763
49	77	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01108		243223,00 --	-- --	2695 --	-- --	2695	-- 216	2911
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					93954	5172	82773	6527	108522
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					6010	1099	--	8039	
			Материалы	Тенге					93954				
			Всего заработная плата	Тенге					80078				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге						7109			
			Накладные расходы	Тенге					2695				
			Сметная прибыль	Тенге					6528				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					8039				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					108521				
			Сметная заработная плата	Тенге						7109			9
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					108521				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	Тенге						7109			9
			РАЗДЕЛ 6.Решетка(АС-13)										
50	78	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж защитных ограждений оборудования НР - 69%; СП - 8%	т	0,13743		93725,78 84164,50	1432,69 396,90	12881 11567	197 55	1117	8019 1672	22571
51	79	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,13743		141169,08 99918,00	36054,22 10885,32	19401 13732	4955 1496	714	10507 2393	32301
52	80	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0532512		216050,00	--	11505	--	11505	--	12425

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							--	--	--	--		920	
53	81	С121-050304-0115 2105-0304-0115 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		0,0739635	214989,00	--	15901	--	15901	--	17173
							--	--	--	--		1272	
54	82	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т		0,014613	438712,00	--	6411	--	6411	--	6924
							--	--	--	--		513	
55	83	С121-050304-0111 2105-0304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		0,0086997	216195,00	--	1881	--	1881	--	2031
							--	--	--	--		150	
56	84	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2		1,9494	88,32	2,22	172	4	96	50	240
							36,79	0,22	72	--		18	
57	85	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2		1,9494	86,53	1,57	169	3	124	29	214
							21,49	0,22	42	--		16	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					68320	5159	37749	18605	93879
									25412	1551	--	6954	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					29628				
		Материалы		Тенге					220				
		Всего заработная плата		Тенге						114			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					29287				
			Накладные расходы	Тенге					79				
			Сметная прибыль	Тенге					2377				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					32083				
			Сметная заработная плата	Тенге						114			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					38692				
		Материалы		Тенге					1831				
		Всего заработная плата		Тенге						26849			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6411				
			Накладные расходы	Тенге					18526				
			Сметная прибыль	Тенге					4577				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					61796				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									25
			Сметная заработная плата	Тенге						26849			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					93879				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26
			Сметная заработная плата	Тенге						26963			
			РАЗДЕЛ 7.Решетка для вытирания ног (серия.1.100.2-5.1), (АС.5)										
58	86	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций		0,02568	141169,08	36054,22	3625	926	133	1963	6036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 69%, СП - 8%				99918,00	10885,32	2566	280		447	
59	87	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т		0,02568	270976,00	--	6959	--	6959	--	7515
							--	--	--	--		557	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					10584	926	7092	1963	13551
									2566	280	--	1004	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					6959				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6959				
			Сметная прибыль	Тенге					557				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7515				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					3625				
		Материалы		Тенге					133				
		Всего заработная плата		Тенге						2845			
			Накладные расходы	Тенге					1963				
			Сметная прибыль	Тенге					447				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					6036				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
			Сметная заработная плата	Тенге						2845			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					13551				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
			Сметная заработная плата	Тенге						2845			
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**					1023678	32683	792943	177310	1297068
									198048	10729	--	96079	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					831030				
		Материалы		Тенге					358102				
		Всего заработная плата		Тенге						171677			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					283646				
			Накладные расходы	Тенге					151712				
			Сметная прибыль	Тенге					78619				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1061362				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									176
			Сметная заработная плата	Тенге						171677			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					192648				
		Материалы		Тенге					3762				
		Всего заработная плата		Тенге						37101			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					147437				
			Накладные расходы	Тенге					25599				
			Сметная прибыль	Тенге					17460				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					235707				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									36
			Сметная заработная плата	Тенге						37101			
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					1297069				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									212
			Сметная заработная плата	Тенге						208777			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					1023678	32683	792943	177310	1297068
									198048	10729	--	96079	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					831030				
		Материалы		Тенге					358102				
		Всего заработная плата		Тенге						171677			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					283646				
			Накладные расходы	Тенге					151712				
			Сметная прибыль	Тенге					78619				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1061362				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									176
			Сметная заработная плата	Тенге						171677			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					192648				
		Материалы		Тенге					3762				
		Всего заработная плата		Тенге						37101			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					147437				
			Накладные расходы	Тенге					25599				
			Сметная прибыль	Тенге					17460				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					235707				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									36
			Сметная заработная плата	Тенге						37101			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1297069				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									212
			Сметная заработная плата	Тенге						208777			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1297068				

Итого с временными 2,08%	1,0208	1 324 047
Итого с зимними удорожаниями 3,3%	1,033	1 367 741
Непредвиденные работы и затраты-2%	1,02	1 395 095
Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ 0,01711670944%	0,017116709	22 663
Итого:		1 417 759
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605		1 488 499
Налог на добавленную стоимость - 12 %		178 620
Итого с НДС		**1 667 119**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____Муканов А.К.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____Имангалиев А.С.

Начальник участка инженерных сетей

_____ Шынболатов А.У.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Құрылыста экспертиза»

Эксперт технического надзора_____Алин Г.К.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Эксперт авторского надзора_____Кочин В.Ф.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция системы водоснабжения села Акколь Джангельдинского района Костанайской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Водонапорная башня емк.50м3,высотой 15м.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17 от 13.05.2020**

Акт выполненных работ №10

за октябрь 2020

Локальная смета №3-3-1 Водонапорная башня емк.50м3,высотой 15м.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отмостка										
1	12	Е11-061301-0301 1106-1301-0301 РСНБ РК 2015	**Лотки в сооружениях. Устройство**	м3		0,28	59695,00	6692,01	16715	1874	6465	8184	26890
			НР - 91%; СП - 8%				29914,40	2203,75	8376	617		1992	
2	13	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		2,55	33721,50	8141,89	85990	20762	43652	29173	124376
			НР - 99%; СП - 8%				8461,30	3094,76	21576	7892		9213	
3	14	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6**	шт.		1	8140,00	--	8140	--	8140	--	8791
							--	--	--	--		651	
4	15	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.		2	2072,00	--	4144	--	4144	--	4476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							--	--	--	--		332	
5	16	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.		1	25817,00	--	25817	--	25817	--	27882
							--	--	--	--		2065	
6	17	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.		1	7900,00	--	7900	--	7900	--	8532
							--	--	--	--		632	
7	18	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.		2	24602,00	--	49204	--	49204	--	53140
							--	--	--	--		3936	
8	19	С123-030101-0501 2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект		1	5248,00	--	5248	--	5248	--	5668
							--	--	--	--		420	
9	20	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами + Утепленная крышка	м2		0,4415625	3616,20	111,18	1597	49	1472	86	1817
			НР - 90%, СП - 8%				171,02	44,38	76	20		135	
10	21	С121-110101-0112 2111-0101-0112 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-25 ГОСТ 9573-2012	м3		0,075	6469,00	--	485	--	485	--	524
							--	--	--	--		39	
11	22	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		28,26	823,76	19,83	23279	560	16237	6086	31715
			НР - 93%, СП - 8%				229,38	2,20	6482	62		2349	
12	60	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2		89,641112	18901,69	1269,05	1694369	113759	192894	1092814	3010157
			НР - 76%, СП - 8%				15480,80	559,98	1387716	50197		222975	
13	61	С121-110101-0114 2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3		9,3	7913,00	--	73591	--	73591	--	79478
							--	--	--	--		5887	
14	62	Е11-260301-0601 1126-0301-0601 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции		181,32	1530,66	100,70	277539	18258	3972	195639	511032
			НР - 76%, СП - 8%				1408,06	11,64	255309	2110		37854	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	63	С121-050104-0304 2105-0104-0304 РСНБ РК 2015 прим.	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т		1,5494	301866,00 --	-- --	467711 --	-- --	467711	-- 37417	505128
16	64	С121-050103-0201 2105-0103-0201 РСНБ РК 2015	Сталь листовая горячекатаная жаростойкая /нержавеющая/ 12х17, толщиной 1,5 мм	т		0,03416	1093510,00 --	-- --	37354 --	-- --	37354	-- 2988	40343
17	65	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		0,4758	262771,00 --	-- --	125026 --	-- --	125026	-- 10002	135029
18	66	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2		175	312,46 312,46	-- --	54681 54681	-- --	--	37730 7393	99803
19	67	Е11-130301-1803 1113-0301-1803 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116 /за 2 раза/ НР - 69%; СП - 8%	м2		350	110,44 21,49	2,22 0,22	38653 7522	778 77	30353	5243 3512	47408
20	68	Е11-130301-0409 1113-0301-0409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2		175	984,55 28,25	2,72 0,44	172297 4944	475 77	166878	3464 14061	189822
21	69	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2		129,199382	157,05 28,12	2,47 0,33	20290 3633	319 43	16338	2536 1826	24653
22	70	Е11-150403-1202 1115-0403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4прим.	Кровля. Окраска суриком, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2 кровли		129,199382	298,07 89,52	1,18 0,53	38511 11565	153 69	26793	9307 3825	51644
23	71	Ц13-350106-0103 1335-0106-0103 РСНБ РК 2015 К=2,52	Башня водонапорная стальная, тип БР-15У=Установка башни в проектное положение((6,264+1,688):3,16). Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.		1	225314,49 125425,44	97644,51 32847,52	225314 125425	97645 32848	2244	96547 25749	347610
						Лестница для установки на насыпи башни							
24	72	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки НР - 91%; СП - 8%	м3		0,5	20088,83 1038,15	1054,54 199,07	10044 519	527 100	8998	563 849	11456
25	73	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок НР - 91%; СП - 8%	1т		0,0187944	12558,26 11286,80	1239,54 492,60	236 212	23 9	1	201 35	472

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	74	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0187944	243223,00 --	-- --	4571 --	-- --	4571	-- 366	4937
27	75	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов НР - 91%; СП - 8%	м3		0,13	23483,49 4503,10	1104,38 219,79	3053 585	144 29	2324	559 289	3900
28	76	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг НР - 91%; СП - 8%	1т		0,0135	364407,35 199782,00	1171,35 465,93	4919 2697	16 6	2206	2460 590	7970
29	77	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением НР - 69%; СП - 8%	т		0,26866	63496,25 30749,60	23992,17 6914,96	17059 8261	6446 1858	2352	6982 1923	25964
30	78	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т		0,11076	328465,00 --	-- --	36381 --	-- --	36381	-- 2910	39291
31	79	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,06396	216050,00 --	-- --	13819 --	-- --	13819	-- 1105	14924
32	80	С121-050103-0108 2105-0103-0108 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 3 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т		0,00734	1173534,00 --	-- --	8614 --	-- --	8614	-- 689	9303
33	81	С121-050110-0202 2105-0110-0202 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т		0,0866	227538,00 --	-- --	19705 --	-- --	19705	-- 1576	21281
34	82	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2		19	312,46 312,46	-- --	5937 5937	-- --	--	4096 803	10836
35	83	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2		19	88,32 36,79	2,22 0,22	1678 699	42 4	937	485 173	2336
36	84	Е11-130301-1502 1113-0301-1502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126/за 2 раза/ НР - 69%; СП - 8%	м2		38	134,82 21,49	1,57 0,22	5123 817	60 8	4246	569 455	6148
							Технологическая часть						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	85	Ц13-120101-0210 1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР - 61%; СП - 8%	м трубопровода	33		2284,77	1119,10	75397	36930	421	29019	112770
							1152,90	288,70	38046	9527		8353	
38	86	С123-010103-0210 2301-0103-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	26		4662,00	--	121212	--	121212	--	130909
							--	--	--	--		9697	
39	87	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7		2603,00	--	18221	--	18221	--	19679
							--	--	--	--		1458	
40	88	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,007		1446021,86	32985,40	10122	231	8364	1516	12570
							218120,00	697,48	1527	5		931	
41	89	Ц13-120101-0209 1312-0101-0209 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР - 61%; СП - 8%	м трубопровода	30,5		2185,11	1099,95	66646	33548	245	25332	99336
							1077,14	284,46	32853	8676		7358	
42	90	С123-010103-0215 2301-0103-0215 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 89, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	22		3281,00	--	72182	--	72182	--	77957
							--	--	--	--		5775	
43	91	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,5		1971,00	--	16754	--	16754	--	18094
							--	--	--	--		1340	
44	92	Е11-220601-0302 1122-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,007		1085739,51	31362,65	7600	220	5861	1508	9837
							217056,00	620,18	1519	4		729	
45	93	Ц13-121101-0110 1312-1101-0110 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	3		8356,71	3084,81	25070	9254	1092	10880	38826
							4908,06	1037,10	14724	3111		2876	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	94	С123-040102-0405 2304-0102-0405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2		45988,00	--	91976	--	91976	--	99334
							--	--	--	--		7358	
47	95	С123-040102-0404 2304-0102-0404 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1		38196,00	--	38196	--	38196	--	41252
							--	--	--	--		3056	
48	96	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	2		1898,41	114,60	3797	229	602	2950	7287
							1483,23	21,96	2966	44		540	
49	97	С123-040702-0603 2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2		6895,00	--	13790	--	13790	--	14893
							--	--	--	--		1103	
50	98	С123-030103-0801 2303-0103-0801 РСНБ РК 2015	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТР 53279-2009	шт.	2		725,00	--	1450	--	1450	--	1566
							--	--	--	--		116	
51	99	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4		1764,00	--	7056	--	7056	--	7620
							--	--	--	--		564	
52	100	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2		1151,00	--	2302	--	2302	--	2486
							--	--	--	--		184	
53	101	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	12		2267,00	--	27204	--	27204	--	29380
							--	--	--	--		2176	
54	102	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,0098		1224153,32	451324,76	11997	4423	3550	5180	18551
							410575,10	123345,05	4024	1209		1374	
55	103	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%; СП - 8%	м2	0,33		312,46	--	103	--	--	71	188
							312,46	--	103	--		14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	104	Е11-130301-1803 1113-0301-1803 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116 /за 2 раза/**	м2		0,66	110,44	2,22	73	1	58	10	89
			НР - 69%; СП - 8%				21,49	0,22	14	--		7	
57	105	Е11-130301-0409 1113-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз**	м2		0,33	984,55	2,72	325	1	315	7	358
			НР - 69%; СП - 8%				28,25	0,44	9	--		27	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**4196466**	**346727**	**1846923**	**1579197**	**6237718**
									2002819	**118601**	**--**	**462052**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге					**392428**				
		Материалы		Тенге					**4002**				
		Всего заработная плата		Тенге						**265210**			
			Накладные расходы	Тенге					**161778**				
			Сметная прибыль	Тенге					**44336**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**598542**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**159**
			Сметная заработная плата	Тенге						**265210**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3367592**				
		Материалы		Тенге					**541912**				
		Всего заработная плата		Тенге						**1843081**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**787257**				
		Местные материалы		Тенге					**95205**				
			Накладные расходы	Тенге					**1407489**				
			Сметная прибыль	Тенге					**382007**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5157088**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1774**
			Сметная заработная плата	Тенге						**1843081**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**17059**				
		Материалы		Тенге					**2352**				
		Всего заработная плата		Тенге						**10119**			
			Накладные расходы	Тенге					**6982**				
			Сметная прибыль	Тенге					**1923**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**25964**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**9**
			Сметная заработная плата	Тенге						**10119**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					**419387**				
		Материалы		Тенге					**601**				
		Всего заработная плата		Тенге						**3010**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**415591**				
			Накладные расходы	Тенге					**2950**				
			Сметная прибыль	Тенге					**33787**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**456124**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3**
			Сметная заработная плата	Тенге						**3010**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					**6237719**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1945**
			Сметная заработная плата	Тенге						**2121420**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					**6237719**				

Итого с временными 2,08% 1,0208 6 367 464

Итого с зимними удорожаниями 3,3% 1,033 6 577 590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты-2%				1,02		6 709 142				
			Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ 0,01711670944%			0,017116709			108 990				
			Итого:						6 818 132				
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605						7 158 330				
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						859 000				
			Итого с НДС						**8 017 329**				

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____**Муканов А.К.**

Начальник участка инженерных сетей

_____ **Шынболатов А.У.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Құрылыста экспертиза»

Эксперт технического надзора_____**Алин Г.К.**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____**Имангалиев А.С.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайвоенпроект"

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ54VSE00024616 18.02.2014 г. Пр. № 46

Эксперт авторского надзора_____**Кочин В.Ф.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция системы водоснабжения села Акколь Джангельдинского района Костанайской области.**
(наименование, адрес)

Объект : **Пруд-испаритель**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17 от 13.05.2020**

Акт выполненных работ №11

за октябрь 2020

Локальная смета №2-12 Пруд-испаритель

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1	**Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /СНЯТИЕ ППС/**	**м3 грунта**	**1960**		**39,77**	**39,77**	**77951**	**77951**	**--**	**19327**	**105060**
			НР - 72%, СП - 8%				**--**	**13,70**	**--**	**26842**		**7782**	
2	2	**Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06 К=4**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /СНЯТИЕ ППС/**	**м3 грунта**	**1960**		**147,28**	**147,28**	**288674**	**288674**	**--**	**71571**	**389064**
			НР - 72%, СП - 8%				**--**	**50,72**	**--**	**99404**		**28820**	
3	3	**Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.27 Кэм=1,06**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 /излишки ППС/**	**м3 грунта**	**1400**		**158,84**	**152,61**	**222372**	**213648**	**111**	**45095**	**288864**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%				6,15	38,58	8613	54019		21397	
4	4	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км /излишки ППС/	т		1680	90,00	--	151200	--		--	163296
							--	--	--	--		12096	
5	5	Е11-010102-0501 1101-0102-0501 РСНБ РК 2015	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1	м3 грунта		1400	9,58	9,32	13419	13049	370	1566	16183
			НР - 72%; СП - 8%				--	1,55	--	2175		1199	
6	6	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта		4305	46,48	46,48	200098	200098	--	49611	269686
			НР - 72%; СП - 8%				--	16,01	--	68904		19977	
7	7	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта		4305	357,94	357,94	1540932	1540932	--	382044	2076814
			НР - 72%; СП - 8%				--	123,26	--	530617		153838	
8	8	Е11-010103-0202 1101-0103-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 300 м	м3 грунта		2100	391,13	385,39	821380	809316	1	116935	1013380
			НР - 72%; СП - 8%				5,74	71,59	12063	150346		75065	
9	9	Е11-010103-0210 1101-0103-0210 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3. Добавлять на каждые последующие 100 м при перемещении по дорогам с покрытиями низшего типа	м3 грунта		2100	82,67	81,12	173606	170343	1	23083	212424
			НР - 72%; СП - 8%				1,55	13,71	3262	28797		15735	
						Оградительные валики							
10	10	Е11-010201-0203 1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3		4305	86,43	86,43	372069	372069	--	98193	507882
			НР - 72%; СП - 8%				--	31,68	--	136379		37621	
11	11	Е11-010201-0206 1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	м3		4305	12,77	12,77	54962	54962	--	12413	72764
			НР - 72%; СП - 8%				--	4,00	--	17240		5390	
12	12	Е11-360101-0103 1136-0101-0103 РСНБ РК 2015	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов связных катками массой до 16 т /оградительные валики/	м3		4305	183,11	160,00	788299	688780	13776	201310	1068778
			НР - 72%; СП - 8%				19,92	45,03	85743	193855		79169	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-360201-0202 1136-0201-0202 РСНБ РК 2015	Откосы насыпей земляных сооружений. Планировка бульдозерами /гребень и откосы валика/ НР - 72%, СП - 8%	м2 спланированной поверхности		6385	27,47 --	27,47 7,32	175373 --	175373 46743	--	33655 16722	225751
14	14	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.73 Кэм=1,34	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,34 НР - 72%, СП - 8%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		4060	1,79 --	1,79 0,62	7260 --	7260 2500	--	1800 725	9785
15	15	Е11-360101-0103 1136-0101-0103 РСНБ РК 2015	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т /Надвигание на гребень и откосы/ НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта		560	183,11 19,92	160,00 45,03	102543 11154	89597 25217	1792	26187 10298	139028
16	16	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.27 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта		1460	195,35 7,57	187,67 47,45	285204 11048	274002 69276	154	57833 27443	370480
17	17	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т		1752	90,00 --	-- --	157680 --	-- --		-- 12614	170294
18	18	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты/под лотки/ НР - 93%, СП - 8%	м3		8,6	5374,90 716,55	1460,00 610,12	46224 6162	12556 5247	27506	10611 4547	61382
19	19	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%, СП - 8%	м2 стяжки		23	581,95 284,44	25,66 11,67	13385 6542	590 268	6253	6402 1583	21370
20	20	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%, СП - 8%	м2 стяжки		23	453,43 21,09	26,24 11,58	10429 485	604 266	9340	706 891	12026
21	21	Е11-070201-0208 1107-0201-0208 РСНБ РК 2015	Лотки сечением более 0,5 м2. Установка между сооружениями НР - 118%, СП - 8%	м3 сборных железобетонных конструкций		3,912	12338,93 6764,24	4606,17 1447,36	48270 26462	18019 5662	3789	37906 6894	93070
22	22	С121-040303-0101 2104-0303-0101 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3		3,912	43655,00 --	-- --	170778 --	-- --	170778	-- 13662	184441

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	23	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций		0,84	12015,26	6705,13	10093	5632	355	7006	18466
			НР - 118%, СП - 8%				4888,60	2179,31	4106	1831		1368	
24	24	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		2	10206,00	--	20412	--	20412	--	22045
							--	--	--	--		1633	
25	25	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		2	11685,00	--	23370	--	23370	--	25240
							--	--	--	--		1870	
26	26	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /Монолитные заделки/	м3		0,065	21002,48	1287,18	1365	84	1109	171	1659
			НР - 91%, СП - 8%				2642,34	250,09	172	16		123	
27	27	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /Зуб монолитный/	м3		21,6	19383,55	1287,18	418685	27803	333807	56854	513581
			НР - 91%, СП - 8%				2642,34	250,09	57075	5402		38043	
28	28	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		15	713,45	--	10702	--	--	7705	19880
			НР - 72%, СП - 8%				713,45	--	10702	--		1473	
29	29	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами Устройство деревянного отбойного щита	м2		0,0864	3616,20	111,18	312	10	287	17	356
			НР - 90%, СП - 8%				171,02	44,38	15	4		26	
30	30	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т		0,0138	75895,94	19568,08	1047	270	32	559	1735
			НР - 69%, СП - 8%				53957,50	4776,63	745	66		129	
31	31	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,0138	216050,00	--	2981	--	2981	--	3220
							--	--	--	--		239	
32	32	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами Устройство деревянного отбойного щита	м2		0,3096	3616,20	111,18	1120	34	1033	60	1274
			НР - 90%, СП - 8%				171,02	44,38	53	14		94	
33	33	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		0,0076	262771,00	--	1997	--	1997	--	2157
							--	--	--	--		160	
34	34	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т		0,002	222711,00	--	445	--	445	--	481

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							--	--	--	--		36	
35	35	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0,0016	404706,00	--	648	--	648	--	699
							--	--	--	--		52	
36	36	Е11-100116-0202 1110-0116-0202 РСНБ РК 2015	Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам	м2		0,3096	653,72	2,60	202	1	170	29	250
			НР - 90%; СП - 8%				101,72	1,08	31	--		18	
37	37	Е11-150403-0101 1115-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	м2		0,3096	126287,24	1,43	39099	--	39024	60	42292
			НР - 80%; СП - 8%				243,53	0,64	75	--		3133	
38	38	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		1,13476	88,32	2,22	100	3	55	29	140
			НР - 69%; СП - 8%				36,79	0,22	42	--		10	
39	39	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2		1,13476	135,36	2,86	154	3	133	13	180
			НР - 69%; СП - 8%				16,14	0,33	18	--		13	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6254839	5041665	659729	1268751	8125477
									244568	1471092	--	601888	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					6253792				
		Материалы		Тенге					439062				
		Всего заработная плата		Тенге						1714849			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6072				
		Местные материалы		Тенге					214560				
		Транспортные расходы		Тенге					308880				
			Накладные расходы	Тенге					1268191				
			Сметная прибыль	Тенге					601759				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8123741				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1341
			Сметная заработная плата	Тенге						1714849			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1047				
		Материалы		Тенге					33				
		Всего заработная плата		Тенге						811			
			Накладные расходы	Тенге					559				
			Сметная прибыль	Тенге					129				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1735				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
			Сметная заработная плата	Тенге						811			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8125477				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1342
			Сметная заработная плата	Тенге						1715660			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					6254839	5041665	659729	1268751	8125477
									244568	1471092	--	601888	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					6253792				
		Материалы		Тенге					439062				
		Всего заработная плата		Тенге						1714849			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6072				
		Местные материалы		Тенге					214560				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Транспортные расходы		Тенге					308880				
			Накладные расходы	Тенге					1268191				
			Сметная прибыль	Тенге					601759				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8123741				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1341
			Сметная заработная плата	Тенге						1714849			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1047				
		Материалы		Тенге					33				
		Всего заработная плата		Тенге						811			
			Накладные расходы	Тенге					559				
			Сметная прибыль	Тенге					129				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1735				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
			Сметная заработная плата	Тенге						811			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					8125477				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1342
			Сметная заработная плата	Тенге						1715660			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					8125477				

Итого с временными 2,08%	1,0208	8 294 487
Итого с зимними удорожаниями 3,3%	1,033	8 568 205
Непредвиденные работы и затраты-2%	1,02	8 739 569
Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ 0,01711670944%	0,017116709	141 974
Итого:		8 881 543
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605		9 324 698
Налог на добавленную стоимость - 12 %		1 118 964
Итого с НДС		**10 443 662**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____**Муканов А.К.**

Начальник участка инженерных сетей

_____ **Шынболатов А.У.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Құрылыста экспертиза»

Эксперт технического надзора_____**Алин Г.К.**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____**Имангалиев А.С.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г. Пр № 46

Эксперт авторского надзора_____**Кочин В.Ф.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция системы водоснабжения села Акколь Джангельдинского района Костанайской области.**
(наименование, адрес)

Объект : **Ограждение КВС**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17 от 13.05.2020**

Акт выполненных работ №12

за октябрь 2020

Локальная смета №7-2

Ограждение КВС

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Ограждение из проф.листа										
1	2	С121-020101-0303 2102-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	м3	14,945		15929,00	--	238059	--	238059	--	257104
							--	--	--	--		19045	
2	3	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** НР - 94% СП - 8%	м3 подстилающего слоя	1,4945		8013,67	1476,41	11976	2206	5688	4685	17995
							2731,32	603,90	4082	903		1333	
3	4	С121-060408-0501 2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	**Стойки фахверка/СТ1/**	т	3,76858		383026,00	--	1443464	--	1443464	--	1558941
							--	--	--	--		115477	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1693499**	**2206**	**1687211**	**4685**	**1834040**
									4082	**903**	--	**135855**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**250035**				
			Материалы	Тенге					**5688**				
			Всего заработная плата	Тенге						**4984**			
			Местные материалы	Тенге					**238059**				
			Накладные расходы	Тенге					**4685**				
			Сметная прибыль	Тенге					**20378**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					275098				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
			Сметная заработная плата	Тенге						4984			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1443464				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1443464				
			Сметная прибыль	Тенге					115477				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1558941				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1834040				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
			Сметная заработная плата	Тенге						4984			
РАЗДЕЛ 2.Ограждение площадки КВС из колючей проволоки (L=324,4 м)													
4	37	С121-020101-0303 2102-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	м3		13,975	15929,00	--	222608	--	222608	--	240416
							--	--	--	--		17809	
5	38	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%, СП - 8%*	м3 подстилающего слоя		1,3975	8013,67	1476,41	11199	2063	5319	4381	16827
							2731,32	603,90	3817	844		1246	
6	39	С121-060408-0501 2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	**Стойки фахверка/СТ3/**	т		2,807109	383026,00	--	1075196	--	1075196	--	1161211
							--	--	--	--		86016	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					1309003	2063	1303123	4381	1418454
									3817	844	--	105071	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					233807				
		Материалы		Тенге					5319				
		Всего заработная плата		Тенге						4661			
		Местные материалы		Тенге					222608				
			Накладные расходы	Тенге					4381				
			Сметная прибыль	Тенге					19055				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					257243				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
			Сметная заработная плата	Тенге						4661			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1075196				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1075196				
			Сметная прибыль	Тенге					86016				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1161211				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1418455				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
			Сметная заработная плата	Тенге						4661			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					3002502	4270	2990334	9066	3252494
									7899	1746	--	240926	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					483842				
		Материалы		Тенге					11007				
		Всего заработная плата		Тенге						9645			
		Местные материалы		Тенге					460667				
			Накладные расходы	Тенге					9067				
			Сметная прибыль	Тенге					39433				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					532342				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная заработная плата	Тенге						9645			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2518660				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2518660				
			Сметная прибыль	Тенге					201493				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2720153				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					3252494				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
			Сметная заработная плата	Тенге						9645			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					3252494				

Итого с временными 2,08%	1,0208	3 320 146
Итого с зимними удорожаниями 3,3%	1,033	3 429 711
Непредвиденные работы и затраты-2%	1,02	3 498 305
Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ 0,01711670944%	0,017116709	56 830
Итого:		3 555 135
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605		3 732 522
Налог на добавленную стоимость - 12 %		447 903
Итого с НДС		**4 180 425**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____Муканов А.К.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____Имангалиев А.С.

Начальник участка инженерных сетей

_____ Шынболатов А.У.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Құрылыста экспертиза»

Эксперт технического надзора_____Алин Г.К.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г. Пр. № 46

Эксперт авторского надзора_____Кочин В.Ф.