Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87232261553
Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940 АО «ForteBank» БИК IRTYKZKA,
юридический адрес: РК, ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40

По строительству объекта «Строительство средней школы №4 на 600 мест в южном городке г.Аягоз Аягозского района ВКО»

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за июль месяц 2018г.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года ,тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге	
	Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
Акт№4	87 485 094		87 485 094	
Всего	862 781 406	137 774 306	87 485 094	
НДС (12%)	103 533 768	16 532 918	10 498 211	
Итого :	966 315 174	154 307 224	97 983 305	
Всего к оплате	966 315 174	154 307 224	97 983 305	

Заказчик :
И.О. Заместитель Руководителя ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО»

Тұрысбек Ә.М.

Подрядчик :
Директор ТОО «Алау»

Г.И.Наизабеков

Технадзор:
Директор ТОО « DC&V"

А.К. Кусаинов

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87232261553
Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940 АО «ForteBank» БИК IRTYKZKA,
юридический адрес: РК, ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40

АКТ №4
Выполненных работ ТОО «Алау» за июль 2018г
По строительству объекта «Строительство средней школы №4 на 600 мест в южном городке г.Аягоз Аягозского района ВКО»

от 30.07.18г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
	4.5 Блок Е	Общестроительные работы								
76	Е7-45-9	Укладка ребристых панелей покрытий / *шт сборных конструкций*	30	618,35 / 252	320,62 / 112,82	18551 / 7560	9619 / 3385	15323 / 140	1,51 / 0,4763	45 / 14
78	Е6-1-16	Устройство плит железобетонных плоских (ОП1) / *м3*	0,984	5672,78 / 272,25	196,62 / 74,27	5582 / 268	193 / 73	358 / 105	1,79 / 0,3628	2 / –
80	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг / *т*	0,2014	64092,87 / 3330	304,24 / 114,75	12908 / 671	61 / 23	729 / 105	20 / 0,56	4 / –
81	Е6-11-1	Установка анкерных болтов	0,04496	172357,31	536,06	7749	24	2250	289	13

		т								
82	Е7-12-9	Установка стропильных балок и ферм пролетом до 18 м, массой до 10 т при длине плит покрытий до 6 м в одноэтажных зданиях высотой до 25 м		47475	202,5	2134	9	105	0,99	–
		шт сборных конструкций	4	9281,45	2563,38	37126	10254	16612	11,9	48
85	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;		2236,5	729,88	8946	2920	140	2,7933	11
		м2	18	16,58	0,02	298	–	68	0,0213	–
				4,16	–	75	–	90	–	–

6.2 Окна

129	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2								
		м2 проемов	13,08	498,08	19,17	6515	251	3722	1,3822	18
				230,97	6,18	3021	81	120	0,0302	–
131	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2								
		м2 проемов	402,16	346,04	18,87	139163	10419	44638	0,8165	305
				136,44	6,39	44500	3528	50	0,0312	10
132	Е10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2								
		м2 проемов	2	447,28	20,21	895	40	533	1,2876	3
				215,16	6,88	430	14	120	0,0336	–
137	Е8-26-2	Укладка подоконных металлопластиковых плит								
		м2 плит (в деле)	133,42	364,77	23,54	48668	3141	26221	0,98	131
				157,73	8,82	21044	1177	118	0,0431	6
138	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм								
		м	381,2	303		115504				
140	99-1-25(пл)	Откосы пластиковые ТОО "Европейские окна"	1061	872		925192				

139	99-1-24(пл)	Антимоскитная сетка ТОО "Европейские окна"	*м*	300	1308		392400			
			м2							
	7.5 Блок Д									
225	Е10-14-1	Установка стропил	*м3 древесины в конструкции*	8,299	22789,75	334,28	53834	2774	35090	22,1	183
					3397,5	126	28196	1046	120	0,62	5
226	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	*м3 древесины в конструкции*	14,317	22656,35	316,57	90961	4532	61966	22,5	322
					3487,5	119,25	49931	1707	120	0,58	8
227	Е10-13-1	Укладка ходовых досок	*м ходов*	63	19,91	0,9	1254	57	434	0,0349	2
					5,42	0,34	341	21	120	0,0016	–
228	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	*слуховое окно*	4	6460,01	81,61	25840	326	4774	6,08	24
					963	31,5	3852	126	120	0,15	1
232	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	*т стальных элементов*	0,1543	144855,1	1826,1	22351	282	1900	42,7	7
					8100	690,75	1250	107	140	3,37	1
233	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	*м2 кровли*	495,8	909,57	8,2	254629	4066	162859	1,71	848
					272,95	3,08	135329	1527	119	0,015	7
234	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	*м2 обработанной поверхности*	495,8	5,89	0,91	2920	451	2987	0,029	14
					4,68	0,34	2320	169	120	0,00168	1
235	1-1-2650	Состав огнезащитный на основе вермикулита СТ РК 615-2001 ПОС-1		74,37	176		13089				

240	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	*кг*	450	103,08	0,99	46386	446	6411	0,0694	31
		м2 изолируемой поверхности			11,59	0,38	5216	171	119	0,0018	1
241	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материаловК=0,160;		72	17031,46	330,46	175065	23793	139158	10,58	762
		м3 изоляции			1809	123,75	130248	8910	100	0,6	43
242	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм		450	148,26	15,94	66717	7173	21747	0,243	109
		м2 стяжки			34,65	5,96	15593	2682	119	0,0291	13
243	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=15,000;		6750	5,35	0,14	36113	945	1286	0,0009	6
		м2 стяжки			0,11	0,05	743	338	119	0,0003	2
244	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в прикарнизной части		30	103,08	0,99	3092	30	427	0,0694	2
		м2 изолируемой поверхности			11,59	0,38	348	11	119	0,0018	–
245	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов		15,55	531,56	1,22	8266	19	825	0,278	4
		м желобов			44,1	0,45	686	7	119	0,0022	–
	7.6 Блок Е										
246	Е10-14-1	Установка стропил		9,241	22789,75	334,28	59944	3089	39072	22,1	204
		м3 древесины в конструкции			3397,5	126	31396	1164	120	0,62	6
247	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев		13,508	22656,35	316,57	85822	4276	58464	22,5	304
		м3 древесины в конструкции			3487,5	119,25	47109	1611	120	0,58	8

248	Е10-13-1	Укладка ходовых досок								
		м ходов	52,32	19,91	0,9	1042	47	362	0,0349	2
				5,42	0,34	284	18	120	0,0016	–
249	Е10-15-1	Устройство слуховых окон								
		слуховое окно	2	6460,01	81,61	12920	163	2387	6,08	12
				963	31,5	1926	63	120	0,15	–
253	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг								
		т стальных элементов	0,18019	144855,1	1826,1	26101	329	2218	42,7	8
				8100	690,75	1460	124	140	3,37	1
254	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством								
		м2 кровли	597,4	909,57	8,2	306807	4899	196231	1,71	1022
				272,95	3,08	163060	1840	119	0,015	9
255	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам								
		м2 обработанной поверхности	597,4	5,89	0,91	3519	544	3599	0,029	17
				4,68	0,34	2796	203	120	0,00168	1
256	1-1-2650	Состав огнезащитный на основе вермикулита СТ РК 615-2001 ПОС-1								
		кг	89,61	176		15771				
257	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки								
		м2 изолируемой поверхности	540	12,58	0,99	6793	535	7692	0,0694	37
				11,59	0,38	6259	205	119	0,0018	1
258	1-1-507	Пленка полиэтиленовая								
		1000м2	0,54	30400		16416				
263	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм								
		м2 стяжки	540	142,8	15,94	77112	8608	26096	0,243	131
				34,65	5,96	18711	3218	119	0,0291	16
264	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных	-5400	4,99	0,14	-26946	-756	-1028	0,0009	-5

		стяжекК=-10,000;								
		м2 стяжки								
265	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из гидроизола в один слой		0,11	0,05	-594	-270	119	0,0003	-2
		м2 изолируемой поверхности	540	256,36	1,19	138434	643	17639	0,155	84
266	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материаловК=0,160;		27	0,45	14580	243	119	0,0022	1
		м3 изоляции	86,4	17031,46	330,46	210078	28552	166990	10,58	914
267	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом		1809	123,75	156298	10692	100	0,6	52
		м3 утеплителя	9,24	4456,73	245,72	41180	2270	5219	2,71	25
268	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм		382,5	92,25	3534	852	119	0,45	4
		м2 стяжки	540	142,8	15,94	77112	8608	26096	0,243	131
269	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=10,000;		34,65	5,96	18711	3218	119	0,0291	16
		м2 стяжки	5400	4,99	0,14	26946	756	1028	0,0009	5
270	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов		0,11	0,05	594	270	119	0,0003	2
		м желобов	32,35	531,56	1,22	17196	39	1716	0,278	9
		Раздел 8 Полы		44,1	0,45	1427	15	119	0,0022	–
282	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2								
		м2 покрытия	350	505,93	4,9	176750				
		8.6 Тип 6		58,5	1,85					

294	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	343	65,21	2,62	22367	899	4852	0,0681	23
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	3605	340	123	0,0048	2
295	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,080;	27,44	5374,66	–	147481	–	19136	3,66	100
		м3 подстилающего слоя		567	–	15558	–	123	–	–
296	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	343	195,64	9,95	67105	3413	23601	0,356	122
		м2 стяжки		52,2	3,74	17905	1283	123	0,0182	6
297	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	343	340,45	18,42	116774	6318	39177	0,416	143
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	29481	2370	123	0,0337	12
298	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	343	195,64	9,95	67105	3413	23601	0,356	122
		м2 стяжки		52,2	3,74	17905	1283	123	0,0182	6
299	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	343	1438,67	11,72	493464	4020	74282	1,06	364
		м2 покрытия		171,68	4,39	58886	1506	123	0,0214	7
300	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	360	137,82	0,32	49615	115	18483	0,236	85
		м плинтусов		41,63	0,11	14987	40	123	0,0006	–
	8.8 Тип 8									
307	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	92,3	65,21	2,62	6019	242	1305	0,0681	6
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	970	91	123	0,0048	–
308	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,080;	7,384	5374,66	–	39686	–	5150	3,66	27
		м3 подстилающего слоя								

309	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		567	–	4187	–	123	–	–
		м2 стяжки	92,3	195,64	9,95	18058	918	6350	0,356	33
310	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;		52,2	3,74	4818	345	123	0,0182	2
		м2 стяжки	369,2	29,88	0,67	11032	247	400	0,0044	2
311	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе		0,63	0,25	233	92	123	0,0012	–
		м2 покрытия	92,3	1438,67	11,72	132789	1082	19989	1,06	98
312	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических		171,68	4,39	15846	405	123	0,0214	2
		м плинтусов	97	137,82	0,32	13369	31	4980	0,236	23
				41,63	0,11	4038	11	123	0,0006	–

8.10 Тип 10

319	Е11-9-2	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из древесноволокнистых плит								
		м2 изолируемой поверхности	1801,8	98,9	4,37	178198	7874	26971	0,0733	132
320	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		10,53	1,64	18973	2955	123	0,008	14
		м2 стяжки	1801,8	195,64	9,95	352504	17928	123975	0,356	641
321	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;		52,2	3,74	94054	6739	123	0,0182	33
		м2 стяжки	7207,2	29,88	0,67	215351	4829	7802	0,0044	32
322	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2		0,63	0,25	4541	1802	123	0,0012	9
		м2 покрытия	1775,8	505,93	4,9	896779				
				58,5	1,85	103884				

8.11 Тип 11

325	Е11-9-2	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из древесноволокнистых плит	157,4	98,9	4,37	15567	688	2355	0,0733	12
		м2 изолируемой поверхности		10,53	1,64	1657	258	123	0,008	1
326	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	157,4	195,64	9,95	30794	1566	10830	0,356	56
		м2 стяжки		52,2	3,74	8216	589	123	0,0182	3
327	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	157,4	340,45	18,42	53587	2899	17979	0,416	65
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	13529	1088	123	0,0337	5
328	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	157,4	195,64	9,95	30794	1566	10830	0,356	56
		м2 стяжки		52,2	3,74	8216	589	123	0,0182	3
329	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	157,4	1438,67	11,72	226447	1845	34087	1,06	167
		м2 покрытия		171,68	4,39	27022	691	123	0,0214	3
330	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	165	137,82	0,32	22740	53	8471	0,236	39
		м плинтусов		41,63	0,11	6869	18	123	0,0006	–
	8.12 Тип 12									
331	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	88,4	195,64	9,95	17295	880	6082	0,356	31
		м2 стяжки		52,2	3,74	4614	331	123	0,0182	2
332	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	353,6	29,88	0,67	10566	237	383	0,0044	2
		м2 стяжки		0,63	0,25	223	88	123	0,0012	–
333	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	88,4	1438,67	11,72	127178	1036	19145	1,06	94
		м2 покрытия								

334	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических		171,68	4,39	15177	388	123	0,0214	2
		м плинтусов	93	137,82	0,32	12817	30	4775	0,236	22
				41,63	0,11	3872	10	123	0,0006	–

Раздел 9 Внутренняя отделка

9.1 1 этаж

352	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 5 мм								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	872,7	238,2	3,94	207877	9348	108102	0,5535	486
				102,11	1,49	88616	3535	40	0,00729	9
353	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	327,6	159	3,94	52088	1291	35636	0,5535	181
				102,11	1,49	33451	488	105	0,00729	2
358	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	1292,24	224,26	3,39	289798	16246	242349	0,65	880
				117	0,72	112500	3450	32	0,0505	75
359	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	2125,92	227,28	3,43	383179	17582	173881	0,4552	665
				73,73	1,31	150050	6715	105	0,0063	11

9.2 2 этаж

365	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	1239,7	238,2	3,94	295297	8824	143635	0,5535	687
				102,11	1,49	126586	3337	60	0,00729	9
366	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску								
		м2 окрашиваемой поверхности	2239,7	111,88	2,33	250578	5219	104721	0,26	582
				43,65	0,88	97763	1971	105	0,0043	10
367	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	589,39	224,26	3,39	132177	12168	43670	0,65	450
				117	0,72	65040	2584	105	0,0505	49
368	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	2747,22	227,28	3,43	624388	12853	230252	0,4552	1256
				73,73	1,31	202553	4909	77	0,0063	18
371	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен керамической плиткой								
		м2 поверхности облицовки	271,77	1011,48	2,1	274890	571	95250	2	544
				333	0,79	90499	215	105	0,0039	1
	9.3 3 этаж									
372	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	1044	238,2	3,94	248681	4113	113567	0,5535	578

374	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором		102,11	1,49	106603	1556	105	0,00729	8
		м2 оштукатуриваемой поверхности	903,44	224,26	3,39	202605	6453	115276	0,65	537
				117	0,72	105702	1370	50	0,0505	42
375	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	1526,01	227,28	3,43	346832	5234	120238	0,4552	695
				73,73	1,31	112513	1999	105	0,0063	10
	Раздел 10 Лестницы									
396	Е15-68-2	Улучшенная штукатурка лестничных маршей и площадок с отделкой косоуров и балок без тягК=2,000;								
		м2 гор. проекции (поэтажно)	39,4	729,47	6,14	28741	242	8569	1,17	46
				205,2	1,94	8085	76	105	0,0405	2
397	Е8-12-1	Армирование кладки стен под опорными плитамиК=2,000;								
		т металлических изделий	0,03256	59479,65	422,15	1937	14	323	56,4	2
				8257,5	157,5	269	5	118	0,77	–
398	Е6-19-1	Устройство опорной плитыК=2,000;								
		м3	0,48	8118	316,01	3897	152	750	8,25	4
				1368	119,39	657	57	105	0,583	–
399	4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 ммК=2,000;								
		т	0,02352	53410		1256				
400	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кгК=2,000;								
		т	0,19584	70437,87	304,24	13795	60	2013	58	11
				9675	114,75	1895	22	105	0,56	–

415	Е15-68-2	Улучшенная штукатурка лестничных маршей и площадок с отделкой косоуров и балок без тягК=2,000;								
		м2 гор. проекции (поэтажно)	70,8	729,47	6,14	51646	435	15398	1,17	83
				205,2	1,94	14528	137	105	0,0405	3
416	Е8-12-1	Армирование кладки стен под опорными плитамиК=2,000;								
		т металлических изделий	0,056	59479,65	422,15	3331	24	556	56,4	3
				8257,5	157,5	462	9	118	0,77	–
417	Е6-19-1	Устройство опорной плитыК=2,000;								
		м3	0,8	8118	316,01	6494	253	1250	8,25	7
				1368	119,39	1094	96	105	0,583	–
418	4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 ммК=2,000;								
		т	0,0392	53410		2094				
419	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кгК=2,000;								
		т	0,3256	70437,87	304,24	22935	99	3346	58	19
				9675	114,75	3150	37	105	0,56	–
	10.3 Блок Д Л3									
421	Е9-29-1	Монтаж балок и косоуров лестниц								
		т конструкций	1,07388	13686,56	5475,86	14698	5880	6372	28,9	31
				5040	1552,87	5412	1668	90	5,46	6
422	2-1-120	Балки Б1,Б2								
		т	0,77688	85767		66631				
423	2-1-146	Косоуры								
		т	0,297	91896		27293				
424	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг								
		т стальных элементов	0,0083	147939,1	1826,1	1228	15	102	42,7	–
				8100	690,75	67	6	140	3,37	–
425	Е6-22-8	Устройство плит ПМ1,ПМ2								
		м3	1,14	9468,5	327,7	10794	374	2399	11,6	13
				1881	123,8	2144	141	105	0,6046	1
426	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм								
		т	0,23858	67700		16152				

427	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,1149	63800		7331				
		т								
428	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	43,2	914,11	12,56	39490	543	11173	1,08	47
		м ступеней		180	4,75	7776	205	140	0,0232	1
429	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,09157	63800		5842				
		т								
434	Е15-68-2	Улучшенная штукатурка лестничных маршей и площадок с отделкой косоуров и балок без тяг	19,8	729,47	6,14	14444	122	4306	1,17	23
		м2 гор. проекции (поэтажно)		205,2	1,94	4063	38	105	0,0405	1
435	Е8-12-1	Армирование кладки стен под опорными плитами	0,01628	59479,65	422,15	968	7	162	56,4	1
		т металлических изделий		8257,5	157,5	134	3	118	0,77	–
436	Е6-19-1	Устройство опорной плиты	0,24	8118	316,01	1948	76	375	8,25	2
		м3		1368	119,39	328	29	105	0,583	–
437	4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,01176	53410		628				
		т								
438	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,09768	70437,87	304,24	6880	30	1004	58	6
		т		9675	114,75	945	11	105	0,56	–
	10.4 Блок Д Л4									
440	Е9-29-1	Монтаж балок и косоуров лестниц	1,07388	13686,56	5475,86	14698	5880	6372	28,9	31
		т конструкций		5040	1552,87	5412	1668	90	5,46	6
441	2-1-120	Балки Б1,Б2	0,77688	85767		66631				
		т								
442	2-1-146	Косоуры	0,297	85767		25473				
		т								
443	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,0083	147939,1	1826,1	1228	15	102	42,7	–
		т стальных элементов								

444	Е6-22-8	Устройство плит ПМ1,ПМ2	0,94	8100	690,75	67	6	140	3,37	–
		м3		9468,5	327,7	8900	308	1978	11,6	11
445	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм		1881	123,8	1768	116	105	0,6046	1
		т	0,17714	67700		11992				
446	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,0994	63800		6342				
		т								
447	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	33,75	914,11	12,56	30851	424	8729	1,08	36
		м ступеней		180	4,75	6075	160	140	0,0232	1
448	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,07342	63800		4684				
		т								
453	Е15-68-2	Улучшенная штукатурка лестничных маршей и площадок с отделкой косоуров и балок без тяг	17,8	729,47	6,14	12985	109	3872	1,17	21
		м2 гор. проекции (поэтажно)		205,2	1,94	3653	35	105	0,0405	1
454	Е8-12-1	Армирование кладки стен под опорными плитами	0,0128	59479,65	422,15	761	5	127	56,4	1
		т металлических изделий		8257,5	157,5	106	2	118	0,77	–
455	Е6-19-1	Устройство опорной плиты	0,24	8118	316,01	1948	76	375	8,25	2
		м3		1368	119,39	328	29	105	0,583	–
456	4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,01176	53410		628				
		т								
457	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,09768	70437,87	304,24	6880	30	1004	58	6
		т		9675	114,75	945	11	105	0,56	–

13.18 Подпольные каналы

953	Е7-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2	81	111,28	37,48	9014	3036	8575	0,408	33
		шт сборных конструкций		64,8	10,81	5249	876	140	0,042	3
955	Е10-5-1	Установка деревянных щитов	1,74	22656,35	316,57	39422	551	7530	22,5	39
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	6068	207	120	0,58	1
956	Е34-53-1	Устройство прочистки из рифленой стали	0,08	1062	221,4	85	18	73	4,87	–
		м2 настила		812,25	84,38	65	7	101	0,412	–
957	1-1-898	Прокат угловой 32х4 мм	0,0016	59001		94				
		т								
958	1-1-870	Сталь листовая ромбического рифления	0,0052	68052		354				
		т								
959	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	1	102,79	66,43	103	66	67	0,148	–
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	24	24	140	0,1051	–
960	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,048	18108		869				
		м3								
961	Е8-4-4	Боковая гидроизоляция каналов и приямков Пенетроном	127,78	153,5	3,78	19614	483	22707	0,888	113
		м2 поверхности		149,18	1,42	19062	181	118	0,0069	1
962	1-1-6687	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (Пенетрон)К=0,800;	102,224	454		46410				
		кг								
968	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	122,7	245,44	3,82	30115	469	5617	0,212	26
		м2 поверхности		37,35	1,44	4583	177	118	0,007	1

970	Е7-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2	155	111,28	37,48	17248	5809	16408	0,408	63
		шт сборных конструкций		64,8	10,81	10044	1676	140	0,042	7
972	Е6-22-1	Устройство монолитных участков	0,782	9420,57	241,1	7367	189	1128	8,06	6
		м3		1282,5	91,08	1003	71	105	0,4448	–
974	Е34-53-1	Устройство прочистки из рифленой сталиК=6,000;	0,48	1062	221,4	510	106	435	4,87	2
		м2 настила		812,25	84,38	390	41	101	0,412	–
977	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	34	102,79	66,43	3495	2259	2271	0,148	5
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	811	811	140	0,1051	4
979	Е8-4-4	Боковая гидроизоляция каналов и приямков Пенетроном	257,46	153,5	3,78	39520	973	45753	0,888	229
		м2 поверхности		149,18	1,42	38408	366	118	0,0069	2
980	1-1-6687	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (Пенетрон)К=0,800;	205,968	454		93509				
		кг								
982	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента (Блок В)	54,8	83		4548				
		м3								
983	Е7-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2	85	111,28	37,48	9459	3186	8998	0,408	35
		шт сборных конструкций		64,8	10,81	5508	919	140	0,042	4
985	Е10-5-1	Установка деревянных щитов	1,54	22656,35	316,57	34891	488	6666	22,5	35
		м3 древесины в конструкции								

986	Е34-53-1	Устройство прочистки из рифленой стали	0,08	3487,5	119,25	5371	184	120	0,58	1
		м2 настила		1062	221,4	85	18	73	4,87	–
987	1-1-898	Прокат угловой 32х4 мм	0,0016	812,25	84,38	65	7	101	0,412	–
		т		59001		94				
988	1-1-870	Сталь листовая ромбического рифления	0,0052	68052		354				
		т								
989	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	5	102,79	66,43	514	332	333	0,148	1
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	119	119	140	0,1051	1
990	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,479	18108		8674				
		м3								
991	Е8-4-4	Боковая гидроизоляция каналов и приямков Пенетроном	114,11	153,5	3,78	17516	431	20278	0,888	101
		м2 поверхности		149,18	1,42	17023	162	118	0,0069	1
992	1-1-6687	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (Пенетрон)К=0,800;	91,288	454		41445				
		кг								
998	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	64	245,44	3,82	15708	244	2929	0,212	14
		м2 поверхности		37,35	1,44	2390	92	118	0,007	–
1000	Е7-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2	72	111,28	37,48	8012	2699	7622	0,408	29
		шт сборных конструкций		64,8	10,81	4666	778	140	0,042	3
1002	Е6-22-1	Устройство монолитных участков	0,05	9420,57	241,1	471	12	72	8,06	–
		м3		1282,5	91,08	64	5	105	0,4448	–
1003	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0017	62000		105				

1004	Е34-53-1	Устройство прочистки из рифленой сталиК=6,000;	*т*	0,48	1062	221,4	510	106	435	4,87	2
			м2 настила		812,25	84,38	390	41	101	0,412	–
1005	1-1-898	Прокат угловой 32х4 ммК=6,000;	*т*	0,0096	59001		566				
1006	1-1-870	Сталь листовая ромбического рифлениеяК=6,000;	*т*	0,0312	68052		2123				
1007	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	*шт сборных конструкций*	5	102,79	66,43	514	332	333	0,148	1
					23,85	23,85	119	119	140	0,1051	1
1008	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)К=5,000;	*м3*	0,205	18108		3712				
1009	Е8-4-4	Боковая гидроизоляция каналов и приямков Пенетроном	*м2 поверхности*	77,31	153,5	3,78	11867	292	13739	0,888	69
					149,18	1,42	11533	110	118	0,0069	1
1010	1-1-6687	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (Пенетрон)К=0,800;	*кг*	61,848	454		28079				
1018	Е7-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2	*шт сборных конструкций*	91	111,28	37,48	10126	3411	9633	0,408	37
					64,8	10,81	5897	984	140	0,042	4
1020	Е6-22-1	Устройство монолитных участков	*м3*	0,071	9420,57	241,1	669	17	102	8,06	1
					1282,5	91,08	91	6	105	0,4448	–
1021	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	*т*	0,00758	62000		470				
1022	Е34-53-1	Устройство прочистки из рифленой сталиК=6,000;		0,48	1062	221,4	510	106	435	4,87	2

		м2 настила								
1023	1-1-898	Прокат угловой 32х4 ммК=6,000;	0,0096	812,25 / 59001	84,38	390 / 566	41	101	0,412	–
1024	1-1-870	Сталь листовая ромбического рифленияК=6,000; *т*	0,0312	68052		2123				
1025	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т *шт сборных конструкций*	1	102,79 / 23,85	66,43 / 23,85	103 / 24	66 / 24	67 / 140	0,148 / 0,1051	– / –
1026	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) *м3*	0,034	18108		616				
1027	Е8-4-4	Боковая гидроизоляция каналов и приямков Пенетроном *м2 поверхности*	96,76	153,5 / 149,18	3,78 / 1,42	14853 / 14435	366 / 137	17195 / 118	0,888 / 0,0069	86 / 1
1028	1-1-6687	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 (Пенетрон)К=0,800; *кг*	77,408	454		35143				
1033	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	45,3	245,44 / 37,35	3,82 / 1,44	11118 / 1692	173 / 65	2073 / 118	0,212 / 0,007	10 / –

Локальная смета № 2-1-2

Раздел 1 В1 Система хозяйственно-противопожарного водопровода

15	Е16-15-1	Установка кранов шаровых диаметром до 25 мм *шт*	199	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	94221 / 50596	7809 / 3134	68774 / 128	1,47 / 0,07	293 / 14

19	Е16-15-2	Установка кранов шаровых диаметром до 50 мм	*шт*	5	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	2367 / 1271	196 / 79	1728 / 128	1,47 / 0,07	7 / –
27	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	*м трубопровода*	2	1240,75 / 130,5	20,8 / 7,79	2482 / 261	42 / 16	355 / 128	0,725 / 0,038	1 / –
28	Е16-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм	*м трубопровода*	15	1241,07 / 117	19,03 / 7,13	18616 / 1755	285 / 107	2383 / 128	0,69 / 0,0348	10 / 1
29	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	*м трубопровода*	17	11,13 / 10,69	– / –	189 / 182	– / –	233 / 128	0,0501 / –	1 / –
30	Е16-14-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб диаметром 90мм	*м трубопровода*	10	432,69 / 219,38	14,49 / 5,42	4327 / 2194	145 / 54	2877 / 128	1,25 / 0,0265	13 / –
32	Е16-14-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб диаметром 75мм	*м трубопровода*	11	435,13 / 247,5	16,1 / 6,03	4786 / 2723	177 / 66	3570 / 128	1,4 / 0,0294	15 / –
34	Е16-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб диаметром 63мм	*м трубопровода*	17	445,5 / 215,78	9,63 / 3,6	7574 / 3668	164 / 61	4773 / 128	1,22 / 0,0176	21 / –

36	Е16-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб диаметром 40мм							
		м трубопровода	20	401,91	6,65	8038	133	6515	1,4	28
				252	2,5	5040	50	128	0,0122	–
38	Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб диаметром 32мм							
		м трубопровода	73	301,5	5,28	22010	385	17804	1,05	77
				188,55	1,98	13764	145	128	0,0097	1
40	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых трубдиаметром 25мм							
		м трубопровода	30	328,91	7,9	9867	237	9014	1,29	39
				231,75	2,95	6953	89	128	0,0144	–
42	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб диаметорм 20мм							
		м трубопровода	258	427,81	12,19	110375	3145	98104	1,64	423
				292,5	4,57	75465	1179	128	0,0223	6
44	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб диаметром 16мм							
		м трубопровода	396	427,81	12,19	169413	4827	150579	1,64	649
				292,5	4,57	115830	1810	128	0,0223	9
	Раздел 2 Т3 Система горячей воды									
64	Е16-15-1	Установка кранов шаровых диаметром до 25 мм							
		шт	144	473,47	39,24	68180	5651	49766	1,47	212
				254,25	15,75	36612	2268	128	0,07	10
68	Е16-15-2	Установка кранов шаровых диаметром до 50 мм							
		шт	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				254,25	15,75	1017	63	128	0,07	–

71	Е16-14-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм							
		м трубопровода	20	435,13	16,1	8703	322	6491	1,4	28
				247,5	6,03	4950	121	128	0,0294	1
73	Е16-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм							
		м трубопровода	10	445,5	9,63	4455	96	2808	1,22	12
				215,78	3,6	2158	36	128	0,0176	–
75	Е16-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром 40 мм							
		м трубопровода	35	401,91	6,65	14067	233	11402	1,4	49
				252	2,5	8820	88	128	0,0122	–
77	Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм							
		м трубопровода	97	301,5	5,28	29246	512	23656	1,05	102
				188,55	1,98	18289	192	128	0,0097	1
79	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром 25 мм							
		м трубопровода	80	328,91	7,9	26313	632	24033	1,29	103
				231,75	2,95	18540	236	128	0,0144	1
81	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром 20 мм							
		м трубопровода	215	427,81	12,19	91979	2621	81755	1,64	353
				292,5	4,57	62888	983	128	0,0223	5
83	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром 16 мм (прим.)							
		м трубопровода	313	427,81	12,19	133905	3815	119018	1,64	513
				292,5	4,57	91553	1430	128	0,0223	7

85	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая *м трубопровода*	398	72,96	16,85	29038	6706	17082	0,211	84
				38,59	4,33	15359	1723	100	0,025	10
	Раздел 3 Т4 Система циркуляционной воды									
95	Е16-15-1	Установка крановшаровых диаметром до 25 мм *шт*	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
				254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
99	Е16-15-1	Установка кранов шаровых диаметром до 25 мм *шт*	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
				254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
100	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диаметром 25 мм *м трубопровода*	31	328,91	7,9	10196	245	9312	1,29	40
				231,75	2,95	7184	91	128	0,0144	–
102	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 20 мм *м трубопровода*	142	427,81	12,19	60749	1731	53996	1,64	233
				292,5	4,57	41535	649	128	0,0223	3
108	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 16 мм (прим.) *м трубопровода*	7	427,81	12,19	2995	85	2662	1,64	11
				292,5	4,57	2048	32	128	0,0223	–
	Раздел 4 Хозяйствено-бытовая канализация К1									
125	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм *м трубопровода*	300	748,88	1,43	224664	429	39521	0,56	168
				102,38	0,54	30714	162	128	0,0026	1
126	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм *м трубопровода*	560	620,54	0,64	347502	358	76303	0,584	327
				106,2	0,25	59472	140	128	0,0012	1

127	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм (выпуски)	*м трубопровода*	25,1	748,88	1,43	18797	36	3308	0,56	14
					102,38	0,54	2570	14	128	0,0026	–
128	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм (выпуски)	*м трубопровода*	13,7	620,54	0,64	8501	9	1866	0,584	8
					106,2	0,25	1455	3	128	0,0012	–
129	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	*м3 грунта*	69,1	218,93	–	15128	–	17095	1,54	106
					218,93	–	15128	–	113	–	–
130	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	*м3 грунта*	69,1	134,1	–	9266	–	10471	0,972	67
					134,1	–	9266	–	113	–	–

Локальная смета № 2-1-3

Раздел 1 Отопление

1	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов	*кВт*	154,055	234,78	19,17	36169	5829	21853	0,60873	92
					100,35	7,19	15477	2186	64	0,03502	6
3	Е16-15-1	Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	*шт*	111	318,05	40,42	35304	8529	40109	1,5141	169
					261,88	16,22	28969	3422	68	0,0721	8
6	Е16-15-1	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	*шт*	148	482,28	40,42	71377	12045	52079	1,5141	225
					261,88	16,22	38758	4834	66	0,0721	11

10	Е16-15-2	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	13	482,28	40,42	6270	525	4627	1,5141	20
		шт		261,88	16,22	3404	211	128	0,0721	1
14	Е16-15-1	Установка кранов пробно-спускных диаметром до 25 мм	88	318,05	40,42	27988	6791	31803	1,5141	124
		шт		261,88	16,22	23046	2725	68	0,0721	6
16	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	113	62,81	–	7098	–	3352	0,1236	14
		комплект		23,18	–	2619	–	128	–	–
17	Ц11-350-1	Автоматический клапан; Dн трубопровода до 20 мм	35	193,78	–	6783	–	5108	1	35
		шт		164,25	–	5749	–	50	–	–
19	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	514	115,17	4,08	59197	5361	33010	0,30591	152
		м трубопровода		53,77	1,53	27638	2010	53	0,00752	4
20	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	150	137,17	4,08	20576	1265	10443	0,30591	41
		м трубопровода		53,77	1,53	8066	474	58	0,00752	1
21	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	100	159,17	4,08	15918	1142	7820	0,30591	36
		м трубопровода		53,77	1,53	5378	428	58	0,00752	1
22	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	120	180,17	4,08	21620	1714	11729	0,30591	53
		м трубопровода		53,77	1,53	6452	643	58	0,00752	1

23	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	32	230,51	8,19	7376	262	2888	0,38316	12
		м трубопровода		67,44	3,06	2158	98	128	0,01494	–
24	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	36	805,72	16,47	29006	593	5795	0,67568	24
		м трубопровода		119,58	6,17	4305	222	128	0,03008	1
25	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	2356	11,31	–	26646	–	33203	0,0516	122
		м трубопровода		11,01	–	25940	–	128	–	–
26	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	36	11,45	–	412	–	507	0,0516	2
		м трубопровода		11,01	–	396	–	128	–	–
27	Е16-15-1	Установка клапанов балансировочных диаметром до 25 мм	7	482,28	40,42	3376	283	2492	1,5141	11
		шт		261,88	16,22	1833	114	128	0,0721	1
30	Е16-15-2	Установка клапанов балансировочных диаметром до 50 мм	13	482,28	40,42	6270	525	4627	1,5141	20
		шт		261,88	16,22	3404	211	128	0,0721	1
36	Е26-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 40 мм	1211	90,91	8,47	110092	10257	62670	0,281	340
		м трубопровода		48,6	3,15	58855	3815	100	0,015	18
43	Е26-17-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	1211	215,54	12,4	261019	15016	223442	0,992	1201
		м трубопровода		179,78	4,73	217714	5728	100	0,023	28

Локальная смета № 2-1-6

Раздел 1 Электроосвещение

1	Ц8-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм (ЩО1, 4, 6, 9)	4	1245,7	66,7	4983	267	1043	2	8
		шт		261	13,5	1044	54	95	0,079	–
3	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	40	501,2	13,2	20048	528	8713	1	40
		шт		227	2,3	9080	92	95	0,013	1
7	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (ЩО2)	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
		шт		317	13,5	317	14	95	0,079	–
9	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	10	501,2	13,2	5012	132	2178	1	10
		шт		227	2,3	2270	23	95	0,013	–
13	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (ЩО3, ЩО8)	2	1299,3	68,3	2599	137	628	2	4
		шт		317	13,5	634	27	95	0,079	–
15	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	20	501,2	13,2	10024	264	4357	1	20
		шт		227	2,3	4540	46	95	0,013	–
19	Ц8-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм (ЩО5)	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
		шт		261	13,5	261	14	95	0,079	–

21	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	16	501,2	13,2	8019	211	3486	1	16
		шт		227	2,3	3632	37	95	0,013	–
25	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (ЩО7, ЩО11, ЩО12)	3	1299,3	68,3	3898	205	942	2	6
		шт		317	13,5	951	41	95	0,079	–
27	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	30	501,2	13,2	15036	396	6535	1	30
		шт		227	2,3	6810	69	95	0,013	–
31	Ц8-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм (ЩО10)	1	1245,7	66,7	1246	67	261	2	2
		шт		261	13,5	261	14	95	0,079	–
33	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	10	501,2	13,2	5012	132	2178	1	10
		шт		227	2,3	2270	23	95	0,013	–
43	Е21-18-16	Монтаж светильников, устанавливаемых в подвесных потолках, до 4-х люминесцентных ламп	34	704,83	151,68	23964	5157	18554	2,51	85
		шт		414	91,29	14076	3104	108	0,4018	14
44	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	39	169,86	57,56	6625	2245	5171	0,55	21
		шт		86,85	35,93	3387	1401	108	0,157	6
45	Е21-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	57	246,62	79,51	14057	4532	11921	0,828	47

		шт								
				143,1	50,54	8157	2881	108	0,22	13
46	Е21-17-6	Монтаж люстр или подвесных светильников, до 5-ти ламп накаливания	4	297,91	71,37	1192	285	889	1,02	4
		шт								
				159,75	46,09	639	184	108	0,2	1
47	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	959	244,37	65,36	234351	62680	192748	0,946	907
		шт								
				151,65	34,45	145432	33038	108	0,1562	150
48	Е21-17-4	Монтаж светильников для люминисцентных ламп на кронштейнах (прим.)	64	219,93	49,51	14076	3169	12538	0,883	57
		шт								
				151,65	29,74	9706	1903	108	0,131	8
49	Е21-18-2	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 4-х люминесцентных ламп	20	377,16	88,99	7543	1780	6672	1,61	32
		шт								
				258,75	50,17	5175	1003	108	0,224	4
84	Ц10-698-1	Коробка ответвительная на стене	670	92,4	–	61908	–	54270	0,5	335
		шт								
				90	–	60300	–	90	–	–
86	Е21-1-1	Прокладка стальных труб диаметром до 25 мм с креплением накладными скобами	340	78,15	8,23	26571	2798	24892	0,388	132
		м труб								
				63,68	4,11	21651	1397	108	0,0188	6
88	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	450	114,4	7,8	51480	3510	21076	0,29	131
		м								
				48,8	0,5	21960	225	95	0,003	1
90	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	790	11,05	1,1	8730	869	8438	0,0581	46
		м								
				9,23	0,66	7292	521	108	0,0029	2
91	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	2990	26,92	–	80491	–	79923	0,152	454
		м провода								
				24,75	–	74003	–	108	–	–

92	Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	720	175,2	75,7	126144	54504	63817	0,44	317
		м		72,7	20,6	52344	14832	95	0,12	86

Локальная смета № 5-1-1

Наружная телефонизация

3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	289	6,48	6,48	1873	1873	589	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	607	97	0,00806	2
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	32,11	134,1	–	4306	–	4866	0,972	31
		м3 грунта		134,1	–	4306	–	113	–	–
18	Е34-113-1	Устройство переходов методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	1	17024,39	11580,66	17024	11581	4133	10,5	11
		переход		2184,75	1572,48	2185	1572	110	5,46	5
19	Е34-113-2	Добавлять на каждые последующие 5 м при устройстве переходов методом горизонтального бурения первой трубой	38,6	7078,84	4538,94	273243	175203	59989	3,83	148
		переход		796,5	616,32	30745	23790	110	2,14	83
20	Ц8-407-2	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	72	159,9	81,1	11513	5839	5117	0,35	25
		м		54,5	20,3	3924	1462	95	0,119	9
21	8-6-33	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные легкие, 32х2,8 мм	72	230		16560				
		м								
22	Е34-105-4	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части, ККС-2	19	12274,25	575,55	233211	10935	28023	6,91	131
		колодец		1194,75	146,03	22700	2775	110	0,59	11

23	11-4-4	Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76*	18	5330		95940				
		комплект								
24	11-4-5	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76*	1	9606		9606				
		комплект								
25	Е34-105-4	Устройство колодцев оперативного доступа КОД	2	7490,41	575,55	14981	1151	2950	6,91	14
		колодец		1194,75	146,03	2390	292	110	0,59	1
26	99-18-81(пл)	Колодец оперативного доступа КОД ТОО "KazSvyazComplekt Company"	2	20058		40116				
		шт.								
27	Е34-108-3	Установка кронштейна	38	204,19	–	7759	–	6019	0,82	31
		шт		144	–	5472	–	110	–	–
28	1-4-56	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600	38	411		15618				
		шт								
29	Е34-108-3	Установка консоли	80	204,19	–	16335	–	12672	0,82	66
		шт		144	–	11520	–	110	–	–
30	99-18-140(пл)	Консоль ККЧ-2 ТОО "Almaty IT telecom"	80	440		35200				
		шт.								
31	Ц10-891-8	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе одноместная	36	178,8	31,8	6437	1145	1695	0,2	7
		шт		36	6,8	1296	245	110	0,039	1
32	99-18-82(пл)	Консоль КСК-4 с крепежом ТОО "Almaty IT telecom"	36	173		6228				
		шт.								
33	Ц10-892-4	Муфты прямые парных кабелей : муфта на кабеле, емкость 50х2	13	3180	1009	41340	13117	21564	8	104
		шт		1269	239	16497	3107	110	1,394	18
34	16-10-241	Муфты компрессионные ВССК 100(20/33)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	1	4471		4471				
		шт								

35	16-10-239	Муфты компрессионные ВССК 30(13/25)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	12	3225		38700				
		шт								
36	Ц10-879-2	Разные работы: бокс	2	3509	–	7018	–	5626	9	18
		шт		2115	–	4230	–	133	–	–
37	99-18-86(пл)	Бокс телефонный БКТ100х2 (Сана-2015-17.4 23-061701-0105) кстм=1,12;	2	1485		2970				
		шт.								
38	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	1,4	408,12	169,62	571	237	452	1,55	2
		м3 конструкции		238,5	4,07	334	6	133	0,0136	–
39	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	23,2	608,56	15,35	14119	356	339	0,0336	1
		м2 покрытия		5,94	5,06	138	117	133	0,01766	–
40	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	92,8	73,18	–	6791	–	1	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	1	–	133	–	–

Локальная смета № 6-1-1

Общестроительные работы

Раздел 5 Перегородки

4	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	44,89	1009,34	34,37	45309	1543	10693	1,21	54
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	8484	578	118	0,0629	3

Раздел 6 Полы

6.1 Тип 1

5	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	3,93	598,26	24,55	2351	96	237	0,263	1
		м2 покрытия		39,83	9,2	157	36	123	0,0449	–

6	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	3,93	340,45	18,42	1338	72	449	0,416	2
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	338	27	123	0,0337	–
7	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	3,93	232,19	9,05	913	36	262	0,251	1
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	200	13	123	0,0165	–

6.2 Тип 2

10	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	86,02	598,26	24,55	51462	2112	5187	0,263	23
		м2 покрытия		39,83	9,2	3426	791	123	0,0449	4
11	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,100;	8,602	5374,66	–	46233	–	5999	3,66	31
		м3 подстилающего слоя		567	–	4877	–	123	–	–
12	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	86,02	203,35	9,95	17492	856	5919	0,356	31
		м2 стяжки		52,2	3,74	4490	322	123	0,0182	2
14	Е11-17-2	Устройство мозаичных (терраццо) покрытий толщиной 20 мм без рисунка	86,02	494,11	23,26	42503	2001	28536	1,57	135
		м2 покрытия		261	8,71	22451	749	123	0,0425	4
15	Е11-17-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий (терраццо)	86,02	75,24	0,67	6472	58	2931	0,153	13
		м2 покрытия		27,45	0,25	2361	22	123	0,0012	–
16	Е11-39-3	Устройство плинтусов из террацевого раствора	90,3	93,98	0,22	8486	20	8782	0,444	40
		м плинтусов		78,98	0,09	7132	8	123	0,0004	–

Раздел 8 Кровля

18	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали								
		м2 покрытия	21,1	661,07	1,24	13949	26	3859	0,972	21
				153,23	0,47	3233	10	119	0,0023	–
	Раздел 9 Отделочные работы									
19	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами "ISOVER"								
		м2 поверхности изоляции	36,05	1189,6	50,15	42885	1808	3991	0,534	19
				92,03	18,68	3318	673	100	0,092	3
20	4-1-5	Анкер: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0195	53577		1045				
		т								
22	Е15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску	89,95	56,98	0,35	5125	31	4923	0,298	27
		м2 отделываемой поверхности								
				51,98	0,14	4676	13	105	0,0007	–
23	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	89,95	80,07	1,65	7202	148	2376	0,154	14
		м2 окрашиваемой поверхности								
				24,53	0,63	2206	57	105	0,003	–
	Раздел 10 Разные работы									
	10.1 Отмостка									
31	Е11-2-9	Устройство бетонной отмосткиК=0,150;	4,599	5374,66	–	24718	–	3208	3,66	17
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	2608	–	123	–	–

Локальная смета № 6-1-3

Тепломеханическая часть

1	Е18-2-5	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч)								
		котел	2	30610,38	5006,25	61221	10013	47538	98,3	197
				16695	1874,25	33390	3749	128	9,15	18

2	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3232,67	120,17	3233	120	2898	13	13
		насос		2218,5	45	2219	45	128	0,22	–

Локальная смета № 6-3-1

Общестроительные работы

1	2-1-129	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	0,247	69909		17268				
		т								
2	Е7-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств в зданиях высотой до 25 м	1	652,76	198,98	653	199	521	1,8	2
		шт сборных конструкций		315	56,75	315	57	140	0,2176	–
3	30-17-2	Стаканы СБ4А-1	0,06	14900		894				
		м3								
4	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	36	103,08	0,99	3711	36	513	0,0694	2
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	417	14	119	0,0018	–
5	Е8-26-2	Укладка подоконных железобетонных гладких плит	0,3	364,77	23,54	109	7	59	0,98	–
		м2 плит (в деле)		157,73	8,82	47	3	118	0,0431	–
6	30-21-18	Плиты подоконные из бетона на цементном или известковом вяжущем с гладкой поверхностью под окраску (ГОСТ 8484-82, ГОСТ 26919-86), площадь более 0,22 м2, толщина 45 мм	0,3	652		196				
		м2								
7	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,080;	2,768	5374,66	–	14877	–	1930	3,66	10
		м3 подстилающего слоя		567	–	1569	–	123	–	–
8	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	32,6	195,64	9,95	6378	324	2244	0,356	12
		м2 стяжки		52,2	3,74	1702	122	123	0,0182	1

9	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000; *м2 стяжки*	130,4	29,88	0,67	3896	87	141	0,0044	1
				0,63	0,25	82	33	123	0,0012	–
10	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	32,6	340,45	18,42	11099	600	3723	0,416	14
				85,95	6,91	2802	225	123	0,0337	1
11	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	32,6	195,64	9,95	6378	324	2244	0,356	12
				52,2	3,74	1702	122	123	0,0182	1
12	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм *м2 покрытия*	32,6	236,93	14,76	7724	481	2325	0,361	12
				52,43	5,54	1709	181	123	0,027	1
13	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-2,000; *м2 покрытия*	-65,2	27,44	0,67	-1789	-44	-155	0,0104	-1
				1,69	0,25	-110	-16	123	0,0012	–
14	Е6-3-1	Устройство бетонных опор под задвижки *м3*	0,134	6708,89	260,48	899	35	99	3,94	1
				614,25	89,46	82	12	105	0,3512	–
15	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	0,1	4773,07	66,01	477	7	23	1,35	–
				195,75	24,93	20	2	105	0,1218	–
16	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	0,1	83		8				
17	Е6-33-4	Устройство приямка *м3*	0,3	8296,56	954,98	2489	286	443	6,51	2
				1075,5	330,44	323	99	105	1,337	–
18	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	0,3	83		25				
19	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,00882	65000		573				

20	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0058	93997,62	304,24	545	2	203	198	1
		т		33075	114,75	192	1	105	0,56	–
21	Е8-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,01572	147990,6	1941,97	2326	31	143	42,3	1
		т металлических изделий		6975	726,75	110	11	118	3,55	–
22	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	0,5	623,7	14,12	312	7	68	0,553	–
		м трубопровода		100,35	5,29	50	3	128	0,0258	–
23	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	1,04	245,44	3,82	255	4	47	0,212	–
		м2 поверхности		37,35	1,44	39	1	118	0,007	–
24	Е9-62-8	Изготовление переходного мостика	0,08425	25987,18	4444,95	2189	374	1554	110	9
		т конструкций		19800	696,02	1668	59	90	2,55	–
25	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0242	122008		2953				
		т								
26	1-1-870	Сталь листовая ромбического рифления, толщина 2,5 мм, из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	0,06005	68052		4087				
		т								
27	Е9-30-1	Монтаж мостика с настилом из рифленой стали	0,08425	14334,76	5522,03	1208	465	561	35,9	3
		т конструкций		6075	1322,37	512	111	90	4,73	–
28	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,1	16,36	0,05	34	–	11	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	12	–	90	0,0001	–
29	Е13-28-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-119К=2,000;	4,2	37,91	0,07	159	–	11	0,0135	–
		м2		2,79	0,02	12	–	90	0,0001	–
30	Е15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску	34,56	56,98	0,35	1969	12	1891	0,298	10

		м2 отделываемой поверхности								
31	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке		51,98	0,14	1796	5	105	0,0007	–
		м2 окрашиваемой поверхности	34,56	16,78	0,12	580	4	501	0,092	3
32	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором		13,73	0,05	475	2	105	0,0002	–
		м2 оштукатуриваемой поверхности	77,51	224,26	3,39	17382	263	9581	0,65	50
33	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке		117	0,72	9069	56	105	0,0505	4
		м2 окрашиваемой поверхности	77,51	16,78	0,12	1301	9	1121	0,092	7
34	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских дверных откосов		13,73	0,05	1064	4	105	0,0002	–
		м2 оштукатуриваемой поверхности	2,12	671,61	6,33	1424	13	701	1,79	4
35	Е15-51-1	Штукатурка цоколя цементно-известковым раствором		312,75	2,39	663	5	105	0,0117	–
		м2 оштукатуриваемой поверхности	5,3	223,26	1,96	1183	10	608	0,611	3
36	Е15-157-3	Цементная окраска цоколя		108,9	0,45	577	2	105	0,0262	–
		м2 фасада	5,3	42,61	0,85	226	5	60	0,0645	–
37	Е9-29-1	Монтаж козырька		10,44	0,32	55	2	105	0,0016	–
		т конструкций	0,04381	13686,56	5475,86	600	240	260	28,9	1
38	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс		5040	1552,87	221	68	90	5,46	–
		т	0,04381	58910		2581				
39	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	1,1	16,36	0,05	18	–	5	0,0295	–
				5,81	0,02	6	–	90	0,0001	–

40	Е13-28-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-119К=2,000;	2,2	37,91	0,07	83	–	5	0,0135	–
		м2		2,79	0,02	6	–	90	0,0001	–
41	Е12-7-6	Устройство покрытия козырька металлочерепицей	2,2	750,95	8,2	1652	18	627	1,48	3
		м2 кровли		236,25	3,08	520	7	119	0,015	–
42	Е6-1-16	Устройство крыльца	0,5	5225,16	196,62	2613	98	182	1,79	1
		м3		272,25	74,27	136	37	105	0,3628	–
43	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,01555	60500		941				
		т								
44	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя под отмостку с уплотнением трамбовками	1,7	5374,66	–	9137	–	1186	3,66	6
		м3 подстилающего слоя		567	–	964	–	123	–	–
45	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщиной 3 см	21,2	482,57	–	10230	–	698	0,144	3
		м2 покрытия		24,75	–	525	–	133	–	–

Локальная смета № 6-3-2

Технологическая часть

1	Е18-13-2	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т	3	4555,56	221,06	13667	663	11034	16,3	49
		насос		2790	83,25	8370	250	128	0,41	1
2	Ц3-140-13	Таль ручная передвижная	1	2023,8	664	2024	664	1349	9	9
		шт		1348	151	1348	151	90	0,881	1
3	80-1-28(пл)	Таль ручная, грузоподъемностью 0,5т (Сана-2015-17.4 51-100401-0101) kстм=1,12;	1	7027		7027				
		шт								

4	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	9	411,46	17,71	3703	159	2791	1,4	13
		задвижка или клапан		231,75	6,75	2086	61	130	0,03	–
5	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	9	585,99	36,99	5274	333	3870	1,93	17
		задвижка или клапан		317,25	13,5	2855	122	130	0,07	1
6	Е22-35-3	Установка клапанов обратных диаметром 100 мм	3	411,46	17,71	1234	53	930	1,4	4
		задвижка или клапан		231,75	6,75	695	20	130	0,03	–
7	9-3-76	Клапан обратный фланцевый чугунный, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 11823-91	3	18027		54081				
		шт								
8	Е18-22-2	Установка манометров	6	47,7	1,57	286	9	311	0,22	1
		комплект		40,5	–	243	–	128	–	–
9	99-16-8(пл)	Манометр МП3-У ТОО "Астанинский Кабельный Завод"	6	567		3402				
		шт.								
10	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	24	156,43	21,43	3754	514	3931	0,6	14
		фланец		126	–	3024	–	130	–	–
11	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	24	660		15840				
		шт								
12	Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	18	231,52	33,52	4167	603	4265	0,9	16
		фланец		180	2,25	3240	41	130	0,01	–
13	8-9-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 150 мм	18	1043		18774				
		шт								
14	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 40 мм	3	74,06	9,93	222	30	246	0,32	1
		фланец		63	–	189	–	130	–	–
15	8-9-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 40 мм	3	237		711				

16	Е22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 65 мм	*шт*	3	118,85	16,47	357	49	377	0,46	1
			фланец		96,75	–	290	–	130	–	–
17	8-9-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 65 мм	*шт*	3	498		1494				
18	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	*т фасонных частей*	0,2055	247994,13	49389,75	50963	10150	21754	312,7	64
					62775	18657	12900	3834	130	91,12	19
19	Е16-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм (ввод)	*м трубопровода*	6	2029,57	27,87	12177	167	1464	1,04	6
					180,23	10,44	1081	63	128	0,051	–
20	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм (ввод)	*м трубопровода*	6	1240,75	20,8	7445	125	1062	0,725	4
					130,5	7,79	783	47	128	0,038	–
21	Е22-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	*км трубопровода*	0,006	221454,23	30337,38	1329	182	367	204,8	1
					35550	11459,25	213	69	130	55,97	–
22	Е22-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	*км трубопровода*	0,006	337950,19	68162,54	2028	409	547	255,7	2
					44482,5	25749	267	154	130	125,76	1
23	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	*м3 грунта*	16,8	218,93	–	3678	–	4156	1,54	26
					218,93	–	3678	–	113	–	–
24	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям ґрунтом 2 группы	*м3 грунта*	16,8	134,1	–	2253	–	2546	0,972	16

25	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм		134,1	–	2253	–	113	–	–
		м трубопровода	11,5	1240,75	20,8	14269	239	2036	0,725	8
				130,5	7,79	1501	90	128	0,038	–
26	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм		11,13	–	195	–	239	0,0501	1
		м трубопровода	17,5	10,69	–	187	–	128	–	–
				11,76	–	71	–	82	0,0501	–
27	Е16-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм		10,69	–	64	–	128	–	–
		м трубопровода	6	140,63	0,07	1259	1	1015	0,646	6
				108	0,02	967	–	105	0,0001	–
28	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера								
		м2 окрашиваемой поверхности	8,95							

Локальная смета № 6-3-4

Электромонтажные работы

1	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (ЩС-1)								
		шт	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
				317	13,5	317	14	95	0,079	–
2	18-3-610	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001								
		шт	1	1451		1451				
3	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А								
		шт	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
				227	2,3	908	9	95	0,013	–

4	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	*шт*	2	862	28	1724	56	655	2	4
					340	4,5	680	9	95	0,026	–
5	18-1-432	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	*шт*	1	2118		2118				
6	18-1-431	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	*шт*	1	2158		2158				
7	18-1-281	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	*шт*	3	133		399				
8	18-1-283	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	*шт*	1	133		133				
9	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования	*шкаф*	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
					2273	110	2273	110	95	0,644	1
10	80-20-2(пл)	Шкаф ШАВР с вводными автоматическими выключателями 2х630А с АВР на LOGO IP34 ТОО "Alageum electric"	*шт*	1	493283		493283				
11	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	*шт*	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
					205	2,3	205	2	95	0,013	–
12	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	*шт*	1	4720		4720				
13	Ц10-309-1	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях: датчик температурный (прим.)		1	180,4	–	180	–	180	1	1

			шт							
14	99-150-1(пл)	Датчик температурный ДТКБ-53 ИП Ашимов М. М.		178	–	178	–	101	–	–
			1	1434		1434				
15	Ц10-309-2	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях: реле	*шт*							
			3	45	–	135	–	136	–	–
			шт	45	–	135	–	101	–	–
16	99-150-2(пл)	Реле времени РВ 215/220 ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	1	3257		3257				
			шт							
17	99-150-3(пл)	Реле промежуточное РПУ2 М211-6440 220В ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	2	2108		4216				
			шт							
18	Ц8-102-1	Шкаф управления пожарными наосами (прим.)	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
			шкаф	2273	110	2273	110	95	0,644	1
19	80-2-3(пл)	Шкаф управления насосами ШУН-Р3 0,4-15кВт ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Ульба-Электро"	1	116141		116141				
			шт							
20	Ц8-594-1	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 1	1	269,9	98	270	98	143	0,76	1
			шт	122	29	122	29	95	0,17	–
21	Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 2	6	342,8	134	2057	804	1116	0,99	6
			шт	158	37,8	948	227	95	0,221	1
22	99-151-1(пл)	Светильник ARCTIC 218 (SAN/SMC) ТОО "Казахский Свет" Продукция Световые технологии	6	2725		16350				
			шт							

23	99-151-2(пл)	Светильник STAR NBT 11 F118 black ТОО "Казахский Свет" Продукция Световые технологии	1	3671		3671				
		шт								
24	99-151-3(пл)	Лампа люминисцентная TL-D 18W/54-765 ТОО "Казахский Свет" Продукция Световые технологии	12	70		840				
		шт								
25	99-151-4(пл)	Лампа 18 W D/E DULUX-D ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	1	270		270				
		шт								
26	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1	35,4	–	35	–	31	0,187	–
		шт		29,48	–	29	–	108	–	–
27	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1	45,74	–	46	–	33	0,198	–
		шт		31,05	–	31	–	108	–	–
28	18-1-897	Выключатель двухклавишный ВА36-225Б (прим.)	1	213		213				
		шт								
29	18-1-898	Выключатель одноклавишный ВА66-102Б прим.	1	173		173				
		шт								
30	17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561		561				
		шт								
31	17-6-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО12-60 прим.	1	19		19				
		шт								
32	73-1-258(об)	Фонарь электрический (аккумуляторный) ФОС 3-5/6 прим.	1	1540		1540				
		шт								
33	Ц10-698-1	Коробка ответвительная на стене	21	92,4	–	1940	–	1701	0,5	11
		шт								

34	Ц10-898-13	Разные работы: коробка распределительная настенная, кабели в свинцовой или алюминиевой оболочках		90	–	1890	–	90	–	–
		коробка	7	1025	357	7175	2499	4314	3	21
35	Ц10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм		477	83,3	3339	583	110	0,487	3
		шт	25	254,8	12,5	6370	313	6435	1	25
36	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409		234	–	5850	–	110	–	–
		шт	21	509		10689				
37	18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2								
		1000шт	0,007	18000		126				
38	18-3-53	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У994 У2								
		шт	25	244		6100				
39	1-1-773	Скобы К142У2 прим.								
		шт	30	221		6630				
40	Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм								
		м	18	125,6	64,1	2261	1154	978	0,26	5
				41,4	15,8	745	284	95	0,093	2
41	Ц8-407-2	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм								
		м	10	159,9	81,1	1599	811	711	0,35	4
				54,5	20,3	545	203	95	0,119	1
42	8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75К=1,030;								
		м	18,54	58		1075				
43	8-6-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75К=1,030;								
		м	10,3	82		845				

44	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	10	108,6	48,9	1086	489	492	0,22	2
					39,6	12,2	396	122	95	0,071	1
45	99-18-2(пл)23-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм (база 2015 года)К=1,020; кстм=1,12;	м	10,2	8		82				
46	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	32	10,6	0,1	339	3	271	0,06	2
					8,8	0,1	282	3	95	–	–
47	Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	6	14,6	0,2	88	1	68	0,07	–
					11,8	0,1	71	1	95	–	–
48	Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м	73	175,2	75,7	12790	5526	6470	0,44	32
					72,7	20,6	5307	1504	95	0,12	9
49	16-1-332	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	0,00714	27945		200				
50	16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	0,0255	41426		1056				
51	16-1-343	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	0,0306	100346		3071				
52	16-1-588	Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	0,0255	132502		3379				

53	16-1-590	Кабели силовые ВВГ 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,0102	303347		3094				
		км								
54	16-1-593	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,00714	186736		1333				
		км								
55	16-1-29542	Кабели силовые ВВГ 4х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,00714	742505		5301				
		км								
56	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	4	431,6	21,6	1726	86	578	0,9	4
		шт		149	2,9	596	12	95	0,017	–
57	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	15	88,9	3,1	1334	47	403	0,16	2
		м		27,9	0,3	419	5	95	0,002	–
58	Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	9	107,3	3,5	966	32	281	0,18	2
		м		32,4	0,4	292	4	95	0,003	–

Локальная смета № 6-4-1

Тепловая сеть

1.2 Деформационный шов КЛ 150х45

37	Е7-57-7	Заливка швов битумной мастикойК=8,000;	36,8	188,7	63,44	6944	2335	2741	0,175	6
		м шва		29,25	23,96	1076	882	140	0,117	4
38	Е26-17-3	Кожух из оцинкованной сталиК=8,000;	36,8	254,15	17,64	9353	649	7709	1,11	41
		м трубопровода		202,95	6,53	7469	240	100	0,032	1
39	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 ммК=8,000;	0,0568	87586		4975				
		т								

40	Е8-4-5	Гидроизоляция рубероидомК=8,000;	26,16	665,48	8,23	17409	215	2617	0,468	12
		м2 поверхности		81,68	3,08	2137	81	118	0,0151	–
41	Е13-39-3	Оклейка стеклотканьюК=8,000;	26,16	612,02	1,57	16010	41	3073	0,67	18
		м2		130,5	–	3414	–	90	–	–
42	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 ммК=8,000;	17,92	195,64	9,95	3506	178	1232	0,356	6
		м2 стяжки		52,2	3,74	935	67	123	0,0182	–
43	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=8,000;	0,856	5374,66	–	4601	–	597	3,66	3
		м3 подстилающего слоя		567	–	485	–	123	–	–
44	Е8-6-9	Кладка из кирпича керамическогоК=8,000;	0,4	7832,21	296,6	3133	119	484	5,95	2
		м3 кладки		915,75	110,25	366	44	118	0,54	–
	1.3 Теплофикационная камера УТ-1									
71	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг (зумпф)	0,0357	64092,87	304,24	2288	11	129	20	1
		т		3330	114,75	119	4	105	0,56	–
72	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)К=2,000;	0,26	18108		4708				
		м3								
73	Е6-11-7	Установка скоб	0,02436	82892,62	304,24	2019	7	849	198	5
		т		33075	114,75	806	3	105	0,56	–
74	Е6-1-1	Устройство бетонной отмосткиК=2,000;	0,9	4773,07	66,01	4296	59	208	1,35	1
		м3		195,75	24,93	176	22	105	0,1218	–
	1.4 Дренажный колодец ДК-1									
75	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	15,8	27,84	26,18	440	414	136	0,0115	–
		м3 грунта		1,66	7,2	26	114	97	0,025	–

76	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,5	262,72	–	131	–	148	1,848	1
		м3 грунта		262,72	–	131	–	113	–	–
77	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	13,8	35,29	33,19	487	458	150	0,0146	–
		м3 грунта		2,1	9,13	29	126	97	0,0317	–
78	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	0,6	467,1	–	280	–	316	2,976	2
		м3 грунта		467,1	–	280	–	113	–	–
79	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	4,2	50,82	48,38	213	203	67	0,0166	–
		м3 грунта		2,39	14,07	10	59	97	0,0481	–
80	П8-15-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 15 кмК=1,950;	8,19	108,2	108,2	886	886	–	–	–
		т		–	–	–	–	100	–	–
81	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	4,2	3,76	3,24	16	14	7	0,00332	–
		м3 грунта		0,48	1,12	2	5	97	0,00371	–
82	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	14,7	6,48	6,48	95	95	30	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	31	97	0,00806	–
83	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,6	134,1	–	215	–	243	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	215	–	113	–	–
84	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	13	7,57	7,57	98	98	31	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	32	97	0,00942	–

85	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	1,4	167,18	–	234	–	264	1,21	2
		м3 грунта		167,18	–	234	–	113	–	–
86	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,93	7801,49	1879,87	7255	1748	2387	8,86	8
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	1335	501	130	2,061	2
87	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)К=3,000;	2,67	3860		10306				
		м								
88	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)К=2,000;	0,58	3369		1954				
		м								
89	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,12	19011		2281				
		м3								
90	Е8-6-9	Кладка стен горловины из кирпича керамическогоК=2,000;	0,098	7832,21	296,6	768	29	119	5,95	1
		м3 кладки		915,75	110,25	90	11	118	0,54	–
91	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	3417		3417				
		комплект								
92	2-1-267	Стремянка С-3	0,0203	110909		2251				
		т								
93	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,01	570951,69	25695,31	5710	257	519	194	2
		км трубопровода		33075	6813,45	331	68	130	26,38	–
94	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	381	0,88	2
		задвижка или клапан		144	2,25	288	5	130	0,01	–

95	99-24-1(пл)	Обратный клапан 16кч9п диаметром 80 мм (Сана-2015-17.4 23-041001-6605) kстм=1,12;	шт	2	8632		17264				
96	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	шт	2	300,56	225,63	601	451	334	0,414	1
	8-4-3380				69,53	58,98	139	118	130	0,226	–
97		Втулка под фланец полиэтиленовая DN 110	шт	2	333		666				
98	4-1-50	Ходовые скобы АН1	т	0,002	60300		121				
99	8-9-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт	2	493		986				
100	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,428	1821,45	–	780	–	279	3,24	1
	Е27-55-1				531	–	227	–	123	–	–
101		Устройство асфальтобетонных отмосток	м2 покрытия	5,35	482,57	–	2582	–	176	0,144	1
					24,75	–	132	–	133	–	–

1.5 Прочие работы

102	*Е26-9-9*	*Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 50 мм*	м трубопровода	*151*	*171,22*	*15,18*	*25854*	*2292*	*16207*	*0,59*	*89*
					101,7	*5,63*	*15357*	*850*	*100*	*0,028*	*4*
103	*1-3-102*	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-96*		*6,3*	*10856*		*68393*				

			м3							
104	Е26-9-9	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 60 мм	151	171,22	15,18	25854	2292	16207	0,59	89
		м трубопровода								
				101,7	5,63	15357	850	100	0,028	4
105	1-3-102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-96	14,1	10856		153070				
			м3							
106	Е26-23-13	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	151	213,12	13,56	32181	2048	7542	0,28	42
		м трубопровода								
				45	4,95	6795	747	100	0,025	4
107	Е26-23-13	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	151	213,12	13,56	32181	2048	7542	0,28	42
		м трубопровода								
				45	4,95	6795	747	100	0,025	4
108	1-1-730	Рубероид РК-420	266,3	125		33288				
			м2							
109	Е13-37-1	Антикоррозийное покрытие-изоловое	151,4	497,22	5,38	75279	815	25754	0,94	142
			м2							

				186,75	*2,25*	*28274*	*341*	*90*	*0,01*	*2*

Локальная смета № 6-11-1
Общестроительные работы

24	Е41-3-2	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности стеклотканью на полимерных вяжущих в два слоя								
		м2	54	916,12	12,28	49470	663	7843	0,82	44
				139,05	0,59	7509	32	104	0,0028	–
25	Е7-31-2	Установка опор из плит ПД-1К=2,000;								
		м3 сборных железобетонных конструкций	3,2	1874,11	1247,36	5997	3992	4133	2,998	10
				503,55	418,91	1611	1341	140	1,7635	6
26	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольныеК=2,000;								
		м3	3,2	18427		58966				
27	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=2,000								
		м3	3,2	118		378				
28	30-1-5[illegible]	[illegible]й стоимости бетона за [illegible]тостойкого цемента								
		м3	3,2	83		266				
		[illegible]анелей площадью до 12 [illegible]тыками, [illegible]етономК=6,000;								
		[illegible]обетонных конструкций	17,4	4102,96	1085,26	71392	18884	34314	6	104
				1028,25	380,37	17892	6618	140	1,6972	30
		[illegible]пей площадью до 6 м2 [illegible] замоноличиваемыми								
		[illegible]тонных конструкций	10	6614,56	1982,18	66146	19822	39397	12,71	127
				2101,5	712,58	21015	7126	140	3,2883	33
		[illegible]ти бетона за [illegible]о цемента								
		м3	27,4	83		2274				
		[illegible]есом до 20 кг	0,009	70437,87	304,24	634	3	92	58	1

		т								
	Е6-1-16			9675	114,75	87	1	105	0,56	–
34		Устройство монолитных участков	5,21	6472,6	196,62	33722	1024	1895	1,79	9
		м3								
35	30-1-61			272,25	74,27	1418	387	105	0,3628	2
		Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	5,21	118		615				
		м3								
36	30-1-54									
		Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,21	83		432				
		м3								
37	4-1-23									
		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0732	53999		3953				
		т								
38	4-1-24									
		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,3713	52241		19397				
		т								
39	Е7-45-8									
		Укладка ребристых панелей покрытий площадью до 10 м2	6	495,95	260,88	2976	1565	2519	1,24	7
		шт сборных конструкций								
41	30-1-54			208,35	91,5	1250	549	140	0,3834	2
		Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,76	83		478				
		м3								
42	4-1-24									
		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00234	52241		122				
		т								
43	Е7-31-1									
		Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,17	2809,98	1856,11	478	316	336	4,933	1
		м3 сборных железобетонных конструкций								
44	30-18-24			812,93	597,97	138	102	140	2,3715	–
		Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,02	19011		380				

45	30-18-30		*м3*								
		Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)		0,89	2695		2399				
46	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	*м*	0,17	83		14				
47	Е23-24-1	Установка люка	*м3*	1	3701,69	35,42	3702	35	290	1,31	1
			шт		209,25	13,5	209	14	130	0,07	–
	Е6-11-7										
48		Установка ходовой скобы	*т*	0,00474	93997,62	304,24	446	1	166	198	1
					33075	114,75	157	1	105	0,56	–
49	Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710К=4,000;	*м2*	0,476	71,5	0,12	34	–	1	0,0138	–
					2,77	0,05	1	–	90	0,0002	–
	Е13-26-19										
50		Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-720	*м2*	0,119	38,74	0,05	5	–	–	0,0136	–
					2,75	0,02	–	–	90	0,0001	–
51	Е13-16-7	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-02 за один раз	*м2*	0,119	66,07	0,09	8	–	1	0,0218	–
					4,41	0,05	1	–	90	0,0002	–
	Е11-11-1										
52		Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	*м2 стяжки*	49,1	183,36	9,95	9003	489	3379	0,356	17
					52,2	3,74	2563	184	123	0,0182	1
53	Е11-11-2										
		Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-1,000;	*м2 стяжки*	-49,1	26,81	0,67	-1316	-33	-53	0,0044	–
					0,63	0,25	-31	-12	123	0,0012	–

54	Е41-3-2	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности покрытия стеклотканью на полимерных вяжущих в два слоя	54	916,12	12,28	49470	663	7843	0,82	44
		м2		139,05	0,59	7509	32	104	0,0028	–
55	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	54	142,8	15,94	7711	861	2610	0,243	13
		м2 стяжки		34,65	5,96	1871	322	119	0,0291	2
56	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=-5,000;	-270	4,99	0,14	-1347	-38	-52	0,0009	–
		м2 стяжки		0,11	0,05	-30	-14	119	0,0003	–
57	Е41-3-5	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности стеклотканью на полимерных вяжущих в два слоя	18	983,74	20,32	17707	366	4350	1,34	24
		м2		231,75	0,59	4172	11	104	0,0028	–
58	Е15-69-1	Затирка поверхности цементным раствором	18	66,49	0,42	1197	8	284	0,097	2
		м2 отделываемой поверхности		14,85	0,16	267	3	105	0,0008	–
59	Е6-1-13	Устройство бетонных опоры	0,1	6377,24	95,97	638	10	85	4,9	–
		м3		771,75	36,25	77	4	105	0,1771	–
60	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,428	5374,66	–	2300	–	299	3,66	2
		м3 подстилающего слоя		567	–	243	–	123	–	–
61	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,35	482,57	–	2582	–	176	0,144	1
		м2 покрытия		24,75	–	132	–	133	–	–
62	Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	150	24,6	0,69	3690	104	1886	0,0787	12
		м3 емкости		11,7	0,27	1755	41	105	0,0013	–

Локальная смета № 6-12-1

Общестроительные работы

10	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	90,1	6,48	6,48	584	584	183	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	189	97	0,00806	1
11	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=5,000;	450,5	3,2	3,2	1442	1442	455	–	–
		м3 грунта		–	1,04	–	469	97	0,00398	2
12	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м для ручной засыпки	10	9,24	9,24	92	92	29	–	–
		м3 грунта		–	3	–	30	97	0,0115	–
13	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) К=2,000;	20	7,91	7,91	158	158	49	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	51	97	0,00984	–
14	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	10	134,1	–	1341	–	1515	0,972	10
		м3 грунта		134,1	–	1341	–	113	–	–
15	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	90,1	21,55	4,52	1942	407	1488	0,108	10
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	1534	–	97	–	–
16	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (недостающий грунт для обвалования)	79,6	39,73	37,82	3163	3010	994	0,013	1
		м3 грунта		1,87	11	149	876	97	0,0376	3

17	П8-15-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 15 км.К=1,750;	т	139,3	108,2	108,2	15072	15072	–	–
					–	–	–	–	100	–
18	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м(обвалование)	м3 грунта	96,6	9,24	9,24	893	893	281	–
					–	3	–	290	97	0,0115
19	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	м3 грунта	193,2	7,91	7,91	1528	1528	482	–
					–	2,57	–	497	97	0,00984
20	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (обвалование)	м3 грунта	96,7	10,93	10,93	1057	1057	333	–
					–	3,55	–	343	97	0,0136
21	Е1-24-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	м3 грунта	193,4	8,28	8,28	1601	1601	504	–
					–	2,69	–	520	97	0,0103
22	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	5,7	4773,07	66,01	27206	376	1321	1,35
					195,75	24,93	1116	142	105	0,1218
23	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	5,7	83		473			
24	Е41-3-2	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности стеклотканью на полимерных вяжущих в два слоя	м2	54	916,12	12,28	49470	663	7843	0,82
					139,05	0,59	7509	32	104	0,0028

25	Е7-31-2	Установка опор из плит ПД-1К=2,000; *м3 сборных железобетонных конструкций*	3,2	1874,11	1247,36	5997	3992	4133	2,998	10
				503,55	418,91	1611	1341	140	1,7635	6
27	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=2,000; *м3*	3,2	118		378				
28	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	3,2	83		266				
29	Е7-30-3	Установка стеновых панелей площадью до 12 м2 с вертикальными стыками, замоноличиваемыми бетономК=6,000; *м3 сборных железобетонных конструкций*	17,4	4102,96	1085,26	71392	18884	34314	6	104
				1028,25	380,37	17892	6618	140	1,6972	30
30	Е7-30-1	Установка стеновых панелей площадью до 6 м2 с вертикальными стыками, замоноличиваемыми бетономК=4,000; *м3 сборных железобетонных конструкций*	10	6614,56	1982,18	66146	19822	39397	12,71	127
				2101,5	712,58	21015	7126	140	3,2883	33
32	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	27,4	83		2274				
33	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг *т*	0,009	70437,87	304,24	634	3	92	58	1
				9675	114,75	87	1	105	0,56	–
34	Е6-1-16	Устройство монолитных участков *м3*	5,21	6472,6	196,62	33722	1024	1895	1,79	9
				272,25	74,27	1418	387	105	0,3628	2
35	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	5,21	118		615				
36	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	5,21	83		432				
37	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0732	53999		3953				

38	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,3713	52241		19397			
39	Е7-45-8	Укладка ребристых панелей покрытий площадью до 10 м2	т	6	495,95	260,88	2976	1565	2519	1,24	7
			шт сборных конструкций		208,35	91,5	1250	549	140	0,3834	2
41	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	5,76	83		478				
42	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,00234	52241		122				
43	Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3 сборных железобетонных конструкций	0,17	2809,98	1856,11	478	316	336	4,933	1
					812,93	597,97	138	102	140	2,3715	–
44	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,02	19011		380				
45	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	м	0,89	2695		2399				
46	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,17	83		14				
47	Е23-24-1	Установка люка	шт	1	3701,69	35,42	3702	35	290	1,31	1
					209,25	13,5	209	14	130	0,07	–
48	Е6-11-7	Установка ходовой скобы	т	0,00474	93997,62	304,24	446	1	166	198	1
					33075	114,75	157	1	105	0,56	–

49	Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710К=4,000;	м2	0,476	71,5	0,12	34	–	1	0,0138	–
					2,77	0,05	1	–	90	0,0002	–
50	Е13-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-720	м2	0,119	38,74	0,05	5	–	–	0,0136	–
					2,75	0,02	–	–	90	0,0001	–
51	Е13-16-7	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-02 за один раз	м2	0,119	66,07	0,09	8	–	1	0,0218	–
					4,41	0,05	1	–	90	0,0002	–
52	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2 стяжки	49,1	183,36	9,95	9003	489	3379	0,356	17
					52,2	3,74	2563	184	123	0,0182	1
53	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-1,000;	м2 стяжки	-49,1	26,81	0,67	-1316	-33	-53	0,0044	–
					0,63	0,25	-31	-12	123	0,0012	–
54	Е41-3-2	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности покрытия стеклотканью на полимерных вяжущих в два слоя	м2	54	916,12	12,28	49470	663	7843	0,82	44
					139,05	0,59	7509	32	104	0,0028	–
55	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2 стяжки	54	142,8	15,94	7711	861	2610	0,243	13
					34,65	5,96	1871	322	119	0,0291	2
56	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=-5,000;	м2 стяжки	-270	4,99	0,14	-1347	-38	-52	0,0009	–
					0,11	0,05	-30	-14	119	0,0003	–
57	Е41-3-5	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности стеклотканью на полимерных вяжущих в два слоя	м2	18	983,74	20,32	17707	366	4350	1,34	24
					231,75	0,59	4172	11	104	0,0028	–

58	Е15-69-1									
		Затирка поверхности цементным раствором	18	66,49	0,42	1197	8	284	0,097	2
		м2 отделываемой поверхности		14,85	0,16	267	3	105	0,0008	–
59	Е6-1-13	Устройство бетонных опоры								
		м3	0,1	6377,24	95,97	638	10	85	4,9	–
				771,75	36,25	77	4	105	0,1771	–
60	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками								
		м3 подстилающего слоя	0,428	5374,66	–	2300	–	299	3,66	2
				567	–	243	–	123	–	–
61	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см								
		м2 покрытия	5,35	482,57	–	2582	–	176	0,144	1
				24,75	–	132	–	133	–	–
62	Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	150	24,6	0,69	3690	104	1886	0,0787	12
		м3 емкости		11,7	0,27	1755	41	105	0,0013	–

	Всего прямые затраты	18532803
	Накладные расходы	6192337
	Всего:	24725140
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00%)	1483508
	Всего прямые затраты	26208648
СН РК 8.02-09-2002	*Временные здания и сооружения 1,8%*	471755
	Всего:	26680403
СН РК 8.02.-07-2002	*Затраты при производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2%*	586968
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет1%	266804
	На оплату дополнительных отпусков0,4%	106721
	Итого :	**27640896**

В базовых ценах 2001года МРП 775тенге	
В текущих ценах 2018года (3,103)	27640896
Налоги, сборы, обязательные платежи(2%)	85769700
Всего	1715394
НДС 12%	87485094
Итого	10498211
	97983305

Заказчик :
И.О. Зам . Руководителя ГУ «Управление строительства архитектуры и градостроительства ВКО»

Тұрысбек Ә.М

Подрядчик :
Директор ТОО «Алау

Г.И.Наизабеков

Технадзор:
Директор ТОО «DC&V"

А.К. Кусаинов