АКТ
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «11» сентября 2015 г. г. Астана
(местонахождения объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением Акима города Астаны
от 06.04.2015 г. № 120-10
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председателя:
Хорошун С.М. - первый заместитель Акима города Астаны
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Заместителя председателя: **Кулушев Т.Б.** – руководитель Государственного учреждения «Управление государственного архитектурно-строительного контроля по городу Астана»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Членов комиссии--представителей:

заказчика:
Исаев С.И. ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны» заместитель директора
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Эксплуатационной организации:
Мустафина С.С. ГУ «Аппарат акима района «Есиль»» аким
Басканбаев А.К. ТОО «Астана-Тазалық» генеральный директор
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального подрядчика:
Сафаров В.А. ТОО «Фирма Акназар» директор
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального проектировщика:
Милютин А.Г. ТОО «Алим-Сервис» директор
(фамилия, имя, отчество) (должность)

РГУ «Департамент по защите прав потребителей г.Астаны Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК»:
Асылбеков Н.А. руководитель
(фамилия, имя, отчество) (должность)

РГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК»:
Дузакбаев Б.О. начальник
(фамилия, имя, отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: Благоустройство территории и дренажной системы водопонижения и водоотведения

наименование объекта и вид строительства (новое строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: г.Астана, район Есиль, район пересечения проспекта Кабанбай батыра и улицы Арнасай

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома корпуса)

2.Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю

от «13» ноября 2014 г. № 197-1886

от «20» марта 2015 г. № 197-390

Акимат города Астаны

(наименование органа, выдавшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ:

от «22» июня 2015 г. № 635

ГАСК

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком: ТОО «Фирма Акназар»

(наименование организации)

и субподрядными организациями:

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией)

4.Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком: ТОО «Алим-Сервис»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим проектную документацию

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации)

5.Исходные данные для проектирования выданы:

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных)

6.Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

(номер проекта, номер серии)

7.Проектная (проектно-сметная) документация утверждена:

Филиал РГП «Госэкспертиза» № 03-0435/14 от 29.12.2014 г.

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 2015 г.

окончание 2015 г.

(месяц и год)

при продолжительности строительства:

по норме или по ПОС фактически 4 мес..

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Постановление № 197-1886 от 13.11.2014 г., № 197-390 от 20.03.2015 г., Разрешение № 635 от 22.06.2015 г., Экспертное заключение № 03-0435/14 от 29.12.2014 г.

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощност производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам кроме жилых домов) единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг:

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	м.кв.				
Общий объем	м.куб				

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели :

Показатели	**Ед. измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений, помещения охраны, технические помещения			

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	Число квартир	**Площадь квартир м.кв.**		**Число квартир общая**	**Площадь квартир м.кв.**	
		общая	**жилая**		**общая**	**жилая**
Всего квартир в том числе:						
трехкомнатных						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования

(перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту)

13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом_____

(сведения о выполнении)

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15.работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям. Тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единицы измерения	Объем работ	Срок выполнения

16.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего_____ тенге, в том числе: строительно-монтажных работ_____ тенге, оборудования, инструмента и инвентаря_____тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ___236 625,0 тыс. ___ тенге,
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____ тенге
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____тенге

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических_____
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке: Благоустройство территории и дренажной системы водопонижения и водоотведения
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Председатель государственной приемочной комиссии **Хорошун С.М.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии **Кулушев Т.Б.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

Исаев С.И.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Мустафина С.С.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Басканбаев А.К
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Сафаров В.А
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Милютин А.Г
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Асылбеков Н.А
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Дузакбаев Б.О
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Салынған объектіні пайдалануға қабылдау
туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының
АКТІСІ

Астана қаласы 2015 жылғы «11» қыркүйек
(объекті орналасқан орын)

Астана қаласы Әкімінің
2015жылғы 06 сәуірдің № 120-10 **шешімдерімен**
тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы:

Комиссия төрағасы:
С.М. Хорошун - Астана қаласы әкімінің бірінші орынбасары
(аты-жөні, лауазымы)

Төраға орынбасары – Т.Б.Құлышев – "Астана қаласы бойынша Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы" ММ басшысы
(аты-жөні, лауазымы)

Комиссияның мүшелері – өкілдері:

Тапсырыс беруші: С.И.Исаев «Астана қаласының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ басшысының орынбасары
(аты-жөні, лауазымы)

Пайдаланушы ұйым: С.С.Мустафина ««Есіл» ауданы әкімінің аппараты» ММ әкім
А.К.Басканбаев «Астана-Тазалық» ЖШС ас директоры
(аты-жөні, лауазымы)

Бас мердігер: В.А.Сафаров «Фирма Акназар» ЖШС директоры
(аты-жөні, лауазымы)

Бас жобалаушы: А.Г.Милютин «Алим-Сервис» ЖШС директоры
(аты-жөні, лауазымы)

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті
Астана қаласы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті» РММ:
Н.А.Асылбеков басшы
(аты-жөні, лауазымы)

«ҚР ІІМ Төтенше жағдайлар комитеті
Астана қаласының Төтенше жағдайлар департаменті» РММ:
Б.О.Дүзақбаев бастық
(аты-жөні, лауазымы)

БЕКІТТІ:

1.Тапсырысшымен (бас мердігермен бірлесіп: «Астана қаласының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ

(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныштылығы)

Пайдалануға **ұсынылған объекті:** Аумақты абаттандыруды және суды төмендету және суағарды дренаж жүйесін

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңа құрылыс, кеңейту, қайта жаңарту, техникалық жарақтандыру)

Мекен-жай бойынша:Астана қаласы, Есіл ауданы, Қабанбай батыр даңғылы мен Арнасай көшесінің қиылысы ауданы

(объектінің атауы, оның орналасқан жері не мекен-жайы)

2. Құрылыс жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулы, өкім) негізінде:

2014 жылғы «13» қараша № 197-1886

2015 жылғы «20» наурыз № 197-390

Астана қаласының әкімдігі

және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге берілген рұқсатқа сәйкес:

2015 жылғы «22» маусым № 635

МҚСБ

3. Құрылыс бас мердігермен: «Фирма Акназар» ЖШС

(ұйымның атауы)

жүзеге асырылды

орындаған(жұмыстың түрлері)**және қосалқы ұйымдармен**

(жұмыстың түрлері)

4. Құрылысты салуға жобалық (жобалау-сметалық) құжаттама бас жобалаушымен әзірленген: «Алим-Сервис» ЖШС

орындаған: жобалық құжаттама

(жобалау ұйымдарының атауы)

және қосалқы жобалау ұйымдарымен

(құжаттаманың бөлімін және тарауын орындаған ұйымның атауы)

5. Жобалау үшін бастапқы деректер берілді:

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректер тақырыбы)

6. Құрылыс жүзеге асырылған жоба

(жобаның нөмірі, серия нөмірі типтік жобалар бойынша)

7. Жобалау (жобалау-смета) құжаттары бектілді:

«Мемсараптама» РМК Филиалының 2014 ж. 29.12. № 03-0435/14

(жалпы объектінің жобалау-смета құжаттарын бекіткен ұйымның атауы)

8. Құрылыс-монтаж жұмыстарының жүзеге асырылған мерзімі:

жұмыстың басталуы 2015 ж.

(айы, жылы)

жұмыстың аяқталуы 2015 ж.

(айы, жылы)

құрылыстың ұзақтығы, ай:

норма немесе құрылысты ұйымдастыру жобасы бойынша

нақты мерзімі 4 ай

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына ұсынылған құжаттар: Қаулы 2014 ж. 13.11. № 197-1886, 2015 ж. 20.03. № 197-390, Рұқсаттама 2015 ж. 22.06. № 635, Қорытынды 2014 ж. 29.12. № 03-0435/14

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға ұсынылған объектінің келесі негізгі көрсеткіштері бар:

Қуаттылығы, өнімділігі, өндірістік ауданы, ұзындығы, сыйымдылығы, өткізу қабілетінің көлемі, өткізу қабілеттігі, жұмыс орнының саны және т.б. (мақсатты өнімге немесе қызмет көрсетудің негізгі түрлеріне бірлік өлшемі бойынша (тұрғын үйлерден өзге) барлық объектілер бойынша толтырылады).

Қуаттылығы, өнімділігі және т.б.	Өлшеу бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		Жалпы (бұрын қабылданғанды есепке ала отырып)	оның ішінде, іске қосу кешені немесе кезегі	Жалпы (бұрын қабылданғанды есепке ала отырып)	оның ішінде, іске қосу кешені немесе кезегі
Жалпы алаңы	ш.м.				
Ғимараттың ауқымы	куб.м.				

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттылығын игеру нормаларына сәйкес жобамен қарас-тырылған көлемде өнімді (қызмет көрсету) шығару (көлемін көрсетумен өнімді шығарудың бастапқы дерегі).

Пайдаланып қабылдауға ұсынылған тұрғын үй мына көрсеткіштерге ие:

Көрсеткіштері	Өлшеу бірілігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы көлемі	ш.м.		
Қабаттардың саны	қабат		
Жалпы құрылыс көлемі	куб.м.		
Оның ішінде жер асты бөлігінде	ш.м.		
Қосып салынған, қосып-жалғап салынған орын-жайлар, күзетшілер орын-жайы, техникалық орын-жайлар.	ш.м.		

Көрсеткіш-тер	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтерлер саны	Пәтерлер көлемі ш.м.		Жалпы пәтерлер саны	Пәтерлердің көлемі ш.м.	
		Жалпы	Тұрғын		Жалпы тұрғын	тұрғын
пәтерлердің барлығы Соның ішінде:						
3-бөлмелі						

11. Объектінің технологиялық және сәулет-құрылыстық шешімдері мына деректермен сипатталады: _____

(негізгі материалдар мен құрылымдар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде кешенді жеке сынаудан және кешенді байқаудан кейін қабылдау актісіне (осы актінің қосымшасында көрсетілген актілердің тізімі келтірілген) сәйкес көлемде жобада қарастырылған жабдық орнатылды.

13. Еңбекті қорғау, жарылу қауіпсіздігін қамтамасыз ету, өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны және жобамен қарастырылған шараларды қорғау _____

(орындалу туралы мәліметтер)

14. Суық және ыстық сумен, кәріздік, жылумен, газбен, электрмен және байланыспен қамтамасыз ететін ішкі және сыртқы коммуникациялар объектінің қалыпты пайдалануын және қалалық пайдалану ұйымдарымен қабылдануын қамтамасыз етеді. Қалалық пайдалану ұйымдары тізімінің анықтамасы акітінің қосымшасында көрсетілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға кіретін долдарға жоғарғы төсем бетін орнату жұмыстары. Жаяу жүргіншілер жолы, шаруашылық, ойын және спорт алаңшалары, сондай-ақ ғимарат қас беттерінің элементтерін әрлеу орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшеу бірлігі	Жұмыс көлемі	Орындау мерзімі

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттама бойынша сметалық құны. Барлығы: _____тг.; оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары_____тг., жабдықтардың, құралдардың және мүліктің құны_____тг.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қордың сметалық құны: 236 625,0 мың тг.; оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары_____тг., жабдықтардың, құралдардың және мүліктің құны тг.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттармен танысудың негізінде прогрессивтік шешімдердің бағасы көрсетілді:технологиялық_____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыстық (көлем-жобалауды және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда).

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

ПАЙДАЛАНУҒА ҰСЫНЫЛДЫ Аумақты абаттандыруды және суды төмендету және суағарды дренаж жүйесін_____

(объектінің (кешеннің) атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____ **С.М. Хорошун**

(аты-жөні, қолы, күні, мөрі)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары _____ **Т.Б.Құлышев**

(аты-жөні, қолы, күні, мөрі)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы мүшелері:

_____ **С.И.Исаев**

(аты-жөні, қолы, күні, мөрі)

_____ **С.С.Мустафина**

(аты-жөні, қолы, күні, мөрі)

_____ **А.К.Басканбаев**

(аты-жөні, қолы, күні, мөрі)

_____ **В.А.Сафаров**

(аты-жөні, қолы, күні, мөрі)

_____ **А.Г.Милютин**

(аты-жөні, қолы, күні, мөрі)

_____ **Н.А.Асылбеков**

(аты-жөні, қолы, күні, мөрі)

_____ **Б.О.Дүзақбаев**

(аты-жөні, қолы, күні, мөрі)

Заказчик ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар"
Наименование стройки: "Строительство дренажной системы водопонижение и водоотведение территории (мечеть "Әлжан Ана") " в г. Астана

Типовая межведомственная форма № КС - 3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за март 2015г.
(представляется ежемесячно застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	источник финансирования наименова	источник финансирования код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
		9	10.02.15				

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: С нач года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из графы 1: СМР в сметных базисных ценах 2001года	из них: в отч месяце	из них: по монт оборуд	стоим пр затрат, не входящих в СМР	Дополнит затраты: на приобр мат-лов	Дополнит затраты: др доп расходы	Налог на добавленную стоимость: за отчетный месяц	Налог на добавленную стоимость: с начала года
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	210 000 000									22 500 000
в т.ч. за отчетный месяц		110 530 000							11 842 500	

Заказчик:

Подрядчик:

184064306

Заказчик: ГУ " Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар"

Наименование стройки: "Строительство дренажной системы водопонижение и водоотведение территории (мечеть "Әлжан Ана") " в г. Астана

Наименование объекта: "Строительство дренажной системы водопонижение и водоотведение территории (мечеть "Әлжан Ана") " в г. Астана

Акт

приемки выполненных работ

Наружное электроосвещение и замена фонарей

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	125,5	251,77 251,77	– –	31597 31597	– –	35705 113	1,77 –	222 –
2	Е1-166-2	Подсыпка просеяной земли *м3 грунта*	41,8	154,22 154,22	– –	6446 6446	– –	7284 113	1,12 –	47 –
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	83,7	154,22 154,22	– –	12908 12908	– –	14586 113	1,12 –	94 –
4	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее *м кабеля*	800	37,25 9,89	27,26 6,79	29796 7912	21804 5432	12673 95	0,07 0,04	55 31
5	Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1 *м кабеля*	800	21,61 5,18	16,33 4,03	17284 4140	13064 3220	6992 95	0,03 0,02	28 19

6 30-6-11	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М200, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	3,878	28682		111229				
	1000шт								
7 Е33-256-1	Демонтаж железобетонных монолитных фундаментов	30	320,85	–	9626	–	10107	2,03	61
	опора		320,85	–	9626	–	105	–	–
8 Е33-115-2	Демонтаж светильников с лампами люмисцентными	30	602,11	486,88	18063	14606	6225	2,31	69
	светильник		114,89	82,75	3447	2482	105	0,93	28
9 Е33-256-1	Устройство железобетонных монолитных фундаментов	31	8756,46	–	271450	–	13055	2,54	79
	опора		401,06	–	12433	–	105	–	–
10 Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами	31	2007,02	1622,94	62218	50311	21443	2,31	72
	светильник		382,95	275,83	11871	8551	105	0,93	29
11 99-1-1(пл)Пр	Стоимость светильника золотого	31	100431,97		3113391				
	шт								
12 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,48	2402,97	116,02	5959	288	545	0,98	2
	м3 основания		142,31	43,99	353	109	118	0,21	1
13 Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1,8445	124439,87	12787,24	229529	23586	26194	48,88	90
	т		8694	4830,86	16036	8911	105	23,6	44
14 Е33-255-2	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на разных отметках с опорой	15,5	7455,67	152,38	115563	2362	11033	3,81	59
	м3		621	56,93	9626	882	105	0,28	4
15 Е6-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании	0,93	129393,86	5948,61	120336	5532	8434	35,54	33
	т								

				6391,13	2245,95	5944	2089	105	10,97	10
16 Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	700		79,73	23,92	55811	16744	21260	0,16	113
	м кабеля			26,91	5,06	18837	3542	95	0,03	21
17 16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,7		52100		36470				
	1000м									
18 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	800		29,73	3,57	23784	2852	17130	0,13	101
	м кабеля			21,97	0,57	17572	460	95	–	3
19 16-1-490	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х4 мм2	0,8		131800		105440				
	1000м									
20 Ц8-545-1	Коробка протяжная	31		918,28	22,43	28467	695	16300	3,45	107
	шт			550,85	2,65	17076	82	95	0,02	–
21 18-3-53	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У994 У2	31		244		7564				
	шт									
22 Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	124		23,16	0,26	2872	33	2567	0,14	17
	болт			22,9	0,1	2839	13	90	–	–
	Всего прямые затраты					**4415803**	**151887**			**1249**
						188662	**35769**			**184**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					4075287				
	Накладные расходы, тенге					234729				
	- заработная плата, тенге					35209				
	- трудоемкость, чел-ч					117				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	279683
Всего	**4926177**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	59293
- сметная заработная плата, тенге	8360
- нормативная трудоемкость, чел-ч	47
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (6,84 %)	356905
- сметная заработная плата, тенге	157331
- нормативная трудоемкость, чел-ч	958
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	50004
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	20001
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5412380**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1981 тенге (Имрп = 2,556)	**13834043**
- материалы, тенге	10416347
- сметная заработная плата, тенге	1275490
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2514
Налог (2 %)	276681
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**14110724**
НДС (12 %)	1693287
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**15804011**

Заказчик:

Руководитель Управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны — Б. Ахметов

Заместитель руководителя Управления — С.Исаев

Руководитель отдела регулирования водных ресурсов — Ж.Джаменков

ТОО "Rimada" — Садыков У.Я.

Объемы и качество по СНиПу и ПСД подтверждаю Тех.надзор Садыков У.Я.

Инженер-сметчик Жалбырганиева Ж.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Фирма Акназар" — Сафаров В.

Заказчик: ГУ " Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар"
Наименование стройки: "Строительство дренажной системы водопонижение и водоотведение территории (мечеть "Әлжан Ана") " в г. Астана
Наименование объекта: "Строительство дренажной системы водопонижение и водоотведение территории (мечеть "Әлжан Ана") " в г. Астана

Акт
приемки выполненных работ
Дренажная насосная станция вертикального дренажа

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Бурение скважины								
1	Е1-164-3	Устройство зумпфа для глинистого раствора *м3 грунта*	24	447,64 447,64	– –	10743 10743	– –	12140 113	2,85 –	68 –
2	Е1-164-3	Устройство зумпфа для шлама *м3 грунта*	24	447,64 447,64	– –	10743 10743	– –	12140 113	2,85 –	68 –
3	Е7-31-2	Установка кондуктора (ж/б кольцо КЦ 15-15) *м3 сборных железобетонных конструкций*	1,98	2144,72 579,08	1434,46 481,75	4247 1147	2841 954	2941 140	3,45 2,03	7 4
4	30-18-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=1500 мм, высота 1,5 м (ГОСТ 8020-90) *м*	4,5	7677		34547				
5	Е6-1-1	Укладка бетона В12,5 W6 для крепления кондуктора	3,9	872,07	75,91	3401	296	1039	1,55	6

		м3							
				25,11	28,67	878	112	105	0,14	1
6 30-1-9	Бетон тяжелый класса В22,5 /М-300/ ГОСТ 7473-2010		4,2	6556		27535				
		м3								
7 Е4-8-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. До 350 мм		1,2	2053,51	1701,27	2464	2042	782	1,88	2
		м								
				326,03	301,13	391	361	104	1,22	1
8 Е4-8-2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. До 350 мм		8,7	1141,26	941,21	9929	8189	3141	1,06	9
		м								
				182,22	164,94	1585	1435	104	0,67	6
9 Е4-8-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. До 350 мм		3,6	2053,51	1701,27	7393	6125	2348	1,88	7
		м								
				326,03	301,13	1174	1084	104	1,22	4
10 Е4-54-1	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг		3	120475,12	92271,37	361425	276814	138523	157,55	473
		шт								
				28203,75	16194,71	84611	48584	104	56,49	169
11 1-1-1157	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками		0,75	11500		8625				
		т								
12 Е4-8-1	Разбурка песчаной пробки долотом диам. 394 мм с промывкой		3	1073,13	901,49	3219	2704	1079	0,94	3
		м								
				157,81	187,9	473	564	104	0,63	2

13 Е4-8-1	Разбурка песчаной пробки долотом диам. 311 мм с промывкой								
	м	60	912,62	764,9	54757	45894	18304	0,79	48
			133,9	159,43	8034	9566	104	0,54	32
14 Е4-8-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. До 300 мм								
	м	0,9	1763,9	1458,23	1588	1312	503	1,61	1
			279,45	258,12	252	232	104	1,04	1
15 Е4-8-4	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 4 группы глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем, долотами диам.до 300 мм								
	м	8,4	2747,52	2276,11	23079	19119	7251	2,51	21
			436,56	393,47	3667	3305	104	1,58	13
16 Е4-8-6	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 6 группы глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем, долотами диам.до 300 мм								
	м	12,6	5741,65	4745,49	72345	59793	21037	5,26	66
			931,5	673,85	11737	8491	104	2,53	32
17 Е4-8-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем, долотами диам.до 300 мм								
	м	3,6	3917,7	3237,33	14104	11654	4234	3,58	13
			628,45	502,54	2262	1809	104	1,95	7
18 Е4-46-6	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении								
	м	45	888,62	696,11	39988	31325	13152	1,09	49
			192,51	88,52	8663	3983	104	0,32	14
19 Е4-59-1	Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство при вращательном способе бурения скважины								
	м3	1,65	2704,66	165,8	4463	274	4465	14,42	24
			2538,86	63,19	4189	104	104	0,31	1

0 30-8-43	Щебень из гравия для строительных работ, марка ДР 8, фракция 5-10 мм	2,079	5410		11247				
	м3								
1 Е4-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	36	114209,94	99950,23	4111558	3598208	1177240	72,48	2609
	сутки		14259,71	17183,68	513350	618612	104	60,9	2192
2 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	18	24,78	5,19	446	93	342	0,12	2
	м3 уплотненного грунта		19,58	–	353	–	97	–	–
3 1-6-46	Долота трехшарошечные д-311 мм	3	78900		236700				
	шт								
4 1-6-46	Долота трехшарошечные д-295 мм	3	78900		236700				
	шт								
5 99-1-1(пп)Пр	Трубы обсадные из ПВХ 225х10	45,45	4935,1		224300				
	м								
6 99-1-1(пп)Пр	Трубы обсадные из ПВХ 273х10,2 мм	13,635	6252,09		85247				
	м								
7 Е4-58-1	Установка фильтра впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	21	664,84	553,06	13962	11614	3949	0,6325	13
	м		111,78	69,07	2347	1450	104	0,2484	5
8 99-1-3(пп)Пр	Фильтры из ПВХ 225х10 мм	10,605	20603,92		218505				
	шт								
9 1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	4,5	6450		29025				
	т								
0 Е22-33-5	Установка пьезометра с отводом	0,01953	138118,84	56798,21	2697	1109	2378	359,61	7
	т фасонных частей		72191,25	21455,55	1410	419	130	104,79	2
1 8-6-168	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 4,0 мм	9,036	163		1473				

		м								
32 8-10-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R=1,5, Dy 25	3	227		681					
		шт								
33 Е15-179-6	Двухслойная окраска кузбасским лаком по металлу оконных заполнений и решеток	0,2826	101,48	–	29	–	28	0,59	–	
	м2 окрашиваемой поверхности		95,22	–	27	–	105	–	–	
34 Е22-11-7	Демонтаж трубы диам. 273 мм над днищем колодца	0,0093	169262,73	111820,23	1574	1040	993	136,16	1	
	км трубопровода		57442,5	24652,09	534	229	130	42,19	1	
35 Е22-11-6	Демонтаж трубы диам. 225 мм над днищем колодца	0,0093	160044,49	104413,24	1488	971	945	131,56	1	
	км трубопровода		55631,25	22520,25	517	209	130	38,67	–	
Раздел 2 Монтаж технологического оборудования и трубопроводной арматуры в скважине										
36 Ц7-247-4	Насосы артезианские с погружным электродвигателем, марка 1 ЭЦВ 6-10-50	3	24221,5	10024,55	72635	30074	30951	51,75	155	
	шт		9237,95	2225,25	27714	6676	90	12,91	39	
37 80-1-1(пл)Пр	Стоимость насоса тип ЭВЦ 6-10-50	12	44349,98		532200					
	шт									
38 31-1-6	Электроэнергия для испытания насоса	2190	4,7		10293					
	кВт-ч									
39 Е4-49-1	Свободный спуск водоподъемных труб в трубах большего диаметра буровыми установками	63	91,6	75,84	5771	4778	1756	0,09	6	
	м		15,76	11,04	993	696	104	0,04	3	
40 8-6-73	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 5,0 мм	36,144	590		21325					
	м									
41 Е16-10-1	Установка воздуховодной трубы	33	442,87	16,24	14615	536	5132	0,64	21	
	м трубопровода									

		м								
32 8-10-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R=1,5, Dy 25	3	227		681					
		шт								
33 Е15-179-6	Двухслойная окраска кузбасским лаком по металлу оконных заполнений и решеток	0,2826	101,48	–	29	–	28	0,59	–	
	м2 окрашиваемой поверхности		95,22	–	27	–	105	–	–	
34 Е22-11-7	Демонтаж трубы диам. 273 мм над днищем колодца	0,0093	169262,73	111820,23	1574	1040	993	136,16	1	
	км трубопровода		57442,5	24652,09	534	229	130	42,19	1	
35 Е22-11-6	Демонтаж трубы диам. 225 мм над днищем колодца	0,0093	160044,49	104413,24	1488	971	945	131,56	1	
	км трубопровода		55631,25	22520,25	517	209	130	38,67	–	
Раздел 2 Монтаж технологического оборудования и трубопроводной арматуры в скважине										
36 Ц7-247-4	Насосы артезианские с погружным электродвигателем, марка 1 ЭЦВ 6-10-50	3	24221,5	10024,55	72635	30074	30951	51,75	155	
	шт		9237,95	2225,25	27714	6676	90	12,91	39	
37 80-1-1(пл)Пр	Стоимость насоса тип ЭВЦ 6-10-50	12	44349,98		532200					
	шт									
38 31-1-6	Электроэнергия для испытания насоса	2190	4,7		10293					
	кВт-ч									
39 Е4-49-1	Свободный спуск водоподъемных труб в трубах большего диаметра буровыми установками	63	91,6	75,84	5771	4778	1756	0,09	6	
	м		15,76	11,04	993	696	104	0,04	3	
40 8-6-73	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 5,0 мм	36,144	590		21325					
	м									
41 Е16-10-1	Установка воздуховодной трубы	33	442,87	16,24	14615	536	5132	0,64	21	
	м трубопровода									

	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диаметром 300 мм	6	703,18	105,64	4219	634	4298	3,13	19
	м труб		520,09	39,56	3121	237	128	0,19	1
51 8-2-28	Трубы асбестоцементные безнапорные (ГОСТ 1839-80*), Dy 300 мм, Dв 279 мм	6	585		3510				
	м								
52 8-2-57	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб (ГОСТ 1839-80*), Dy труб 300 мм, Dн муфт 366 мм	3	154		462				
	шт								
53 1-1-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	2,7	502		1355				
	м2								
54 E26-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой	4,5	199,12	49,35	896	222	567	0,62	3
	м2 поверхности изоляции		107,64	18,38	484	83	100	0,09	–
55 1-3-30	Изделия минераловатные с гофрированной структурой (ТУ 36.17.22.8-86) с армирующими материалами на основе стеклоткани, пришитыми к стеклоизоляционному слою, марка 75, толщина 60 мм	0,27	6250		1688				
	м3								
	Раздел 4 Земляные работы по дренажной насосной станции								
56 E1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	240	9,1	9,1	2183	2183	688	–	–
	м3 грунта		–	2,95	–	709	97	0,01	3
57 E1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	240	8,42	8,42	2021	2021	637	–	–
	м3 грунта		–	2,73	–	656	97	0,01	3

58 E1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3								
	м3 грунта	333	33,22	32,02	11062	10664	3520	0,01	3
			1,2	9,7	398	3230	97	0,04	12
59 E1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы								
	м3 грунта	9	406,76	–	3661	–	4137	2,61	23
			406,76	–	3661	–	113	–	–
60 E1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м								
	м3 грунта	318	12,23	12,23	3888	3888	1224	–	–
			–	3,97	–	1262	97	0,02	5
61 E1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м								
	м3 грунта	318	7,45	7,45	2370	2370	746	–	–
			–	2,42	–	769	97	0,01	3
62 E1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов								
	м3 грунта	318	3,68	3,68	1170	1170	368	–	–
			–	1,19	–	380	97	–	1
63 E1-166-2	Засыпка вручную вокруг колодца грунтом 2 группы								
	м3 грунта	42	154,22	–	6477	–	7319	1,12	47
			154,22	–	6477	–	113	–	–
64 E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками								
	м3 уплотненного грунта	276	24,78	5,19	6839	1433	5242	0,12	34
			19,58	–	5405	–	97	–	–
65 E1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м								
	м3 грунта	24	12,23	12,23	293	293	92	–	–

58 E1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3								
	м3 грунта	333	33,22	32,02	11062	10664	3520	0,01	3
			1,2	9,7	398	3230	97	0,04	12
59 E1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы								
	м3 грунта	9	406,76	–	3661	–	4137	2,61	23
			406,76	–	3661	–	113	–	–
60 E1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м								
	м3 грунта	318	12,23	12,23	3888	3888	1224	–	–
			–	3,97	–	1262	97	0,02	5
61 E1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м								
	м3 грунта	318	7,45	7,45	2370	2370	746	–	–
			–	2,42	–	769	97	0,01	3
62 E1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов								
	м3 грунта	318	3,68	3,68	1170	1170	368	–	–
			–	1,19	–	380	97	–	1
63 E1-166-2	Засыпка вручную вокруг колодца грунтом 2 группы								
	м3 грунта	42	154,22	–	6477	–	7319	1,12	47
			154,22	–	6477	–	113	–	–
64 E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками								
	м3 уплотненного грунта	276	24,78	5,19	6839	1433	5242	0,12	34
			19,58	–	5405	–	97	–	–
65 E1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м								
	м3 грунта	24	12,23	12,23	293	293	92	–	–

	м3 уплотненного грунта								
74 Е6-1-3	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под колонны		23,31	–	699	–	97	–	–
	м3	10,86	7587,1	436,09	82396	4736	9107	4,04	44
75 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		633,94	164,75	6885	1789	105	0,8	9
	м3	11,0772	200		2215				
76 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
	м3	11,0772	70		775				
77 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
	м2 стяжки	9,42	219,63	11,44	2069	108	745	0,41	4
78 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки		60,03	4,3	565	41	123	0,02	–
	м2 стяжки	9,42	63,69	1,54	600	15	23	0,01	–
79 Е7-1-2	Укладка стеновых колец		1,45	0,57	14	5	123	–	–
	шт сборных конструкций	15	469,97	313,94	7050	4709	5558	0,95	14
80 30-16-6	Кольцо стеновое КС20.9 из тяжелого бетона класса В15		156,03	108,66	2340	1630	140	0,42	6
	м3	5,31	15000		79650				
81 30-16-6	Кольцо стеновое КС7.3 из тяжелого бетона класса В15								
	м3	0,15	15000		2250				
82 30-16-6	Кольцо стеновое КС20.6 из тяжелого бетона класса В15								
	м3	0,9	15000		13500				
83 Е7-3-1	Укладка опорного кольца								
	шт сборных конструкций	3	2108,46	1200,07	6325	3600	4561	4,19	13
84 Е7-14-11	Установка плит перекрытия		724,5	361,48	2174	1084	140	1,47	4
	шт сборных конструкций	3	752,07	228,82	2256	686	1796	2,07	6

85 Е6-11-7	Установка скоб ходовых		362,25	65,26	1087	196	140	0,25	1
	т	0,01632	99004,51	349,88	1616	6	654	227,7	4
86 Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 100 мм		38036,25	131,96	621	2	105	0,64	–
	км трубопровода	0,0036	474736,01	1994,01	1709	7	332	415,15	1
87 Е23-24-1	Установка люка		70110,9	747,79	252	3	130	3,65	–
	шт	3	8385,14	40,73	25155	122	999	1,51	5
88 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		240,64	15,53	722	47	130	0,08	–
	комплект	3	8060		24180				
89 Е6-1-3	Заделка отверстий в стенах камеры бетоном марки 200								
	м3	0,9	7587,1	436,09	6828	392	755	4,04	4
90 30-1-62			633,94	164,75	571	148	105	0,8	1
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
	м3	0,918	200		184				
91 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
	м3	0,918	70		64				
92 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя								
	м2 поверхности	87	251,61	4,39	21890	382	4580	0,24	21
93 Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором		42,95	1,66	3737	144	118	0,01	1
	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,87	133,11	1,37	116	1	64	0,43	–
			69,35	0,52	60	–	105	–	–
94 Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2			Деревянная крышка люка					
		1,14	408,92	35,52	466	40	320	1,41	2

		шт							
				292,39	18,11	877	54	128	0,08	–
105 9-4-23	Краны натяжные муфтовые 14 М1-00-00	3	313			939				
		шт							
106 Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	9	264,72	7,99		2382	72	1968	1,01	9
	задвижка или клапан									
				165,6	2,59	1490	23	130	0,01	–
107 9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	9	3500			31500				
		шт							
108 Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	3	264,72	7,99		794	24	656	1,01	3
	задвижка или клапан									
				165,6	2,59	497	8	130	0,01	–
109 9-3-33	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	3	4110			12330				
		шт							
110 8-6-193	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 63,5 мм, толщина стенки 5,0 мм	28,5	568			16188				
		м							
111 Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,009	70436,41	7806,78		634	70	649	290,95	3
	км трубопровода									
				52526,25	2949,75	473	27	130	14,4	–
112 8-6-343	Трубы предизолированные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91, 10705-80*), толщина изоляции ППМ 43 мм; 57х4 мм	9,036	1950			17620				
		м							
113 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,00696	264818,84	56798,21		1843	395	847	359,61	3
	т фасонных частей									
				72191,25	21455,55	502	149	130	104,79	1

114 E22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	*фланец*	18	85	11,42	1530	206	1695	0,37	7
				72,45	–	1304	–	130	–	–
115 8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	*шт*	18	202		3636				
116 E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	*шт*	6	344,84	259,48	2069	1557	1153	0,48	3
				79,96	67,83	480	407	130	0,26	2
117 8-4-2108	Переходник DN 90x63 мм	*м*	3	266		798				
118 99-1-1(пл)Пр	Стоимость перехода Ф-90х63мм	*шт*	3	501		1503				
119 99-1-2(пл)Пр	Стоимость перехода полиэтилен-сталь Ф-50	*шт*	3	716		2148				
Раздел 6 Здание контейнерного типа для СУЗ-10										
120 E1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	*м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера*	9	0,32	0,32	3	3	1	–	–
				–	0,11	–	1	97	–	–
121 E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	*м3 уплотненного грунта*	1,8	24,78	5,19	45	9	34	0,12	–
				19,58	–	35	–	97	–	–
122 E23-1-2	Устройство щебеночного основания модульного здания	*м3 основания*	3,6	2202,13	175,4	7928	631	1135	1,17	4
				176,73	65,72	636	237	130	0,32	1
123 E6-1-1	Устройство бетонной подготовки	*м3*	1,8	6132,21	75,91	11038	137	480	1,55	3
				225,11	28,67	405	52	105	0,14	–
124 80-1-1(пл)Пр	Модульное здание2,4х2,4 м	*шт*	1	170734		170734				

Всего прямые затраты	**7358600**	**4167054**	**4101**
	768930	**724813**	**2594**
В том числе стоимость: материалов, тенге	2421537		
Накладные расходы, тенге	1564523		
- заработная плата, тенге	234845		
- трудоемкость, чел-ч	783		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	535389		
Всего	**9458512**		
Временные здания и сооружения (1,2 %)	104554		
- сметная заработная плата, тенге	14744		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	84		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,7 %*1,2)	603107		
- сметная заработная плата, тенге	277473		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1689		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	88187		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	35275		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**10248341**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1981 тенге (Имрп = 2,556)	**26194760**		
- материалы, тенге	4394538		
- оборудование, тенге	1796699		
- сметная заработная плата, тенге	5483075		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9269		
Налог (2 %)	523895		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**26718655**		
НДС (12 %)	3206239		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**29 924 894**		

Заказчик:

Руководитель Управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны — Б. Ахметов

Заместитель руководителя Управления — С.Исаев

Руководитель отдела регулирования водных ресурсов — Ж.Джаменков

Объемы и качество по СНиПу и ПСД подтверждаю
Тех.надзор Садыков У.Я.

Садыков У.Я.

ТОО "Rimada"

Инженер - сметчик
Жанбырбаева Ж.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Фирма Акназар" — Сафаров В.

"Фирма "Акназар"

Заказчик: ГУ " Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар"
Наименование стройки: "Строительство дренажной системы водопонижение и водоотведение территории (мечеть "Әлжан Ана") " в г. Астана
Наименование объекта: "Строительство дренажной системы водопонижение и водоотведение территории (мечеть "Әлжан Ана") " в г. Астана

Акт
приемки выполненных работ
Вертикальный дренаж

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-25-1	Срезка растительного слоя толщиной 0,4 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)								
		м3 грунта	475,5	11,32	11,32	5383	5383	1428	–	–
				–	3,1	–	1474	97	0,01	5
2	Е1-25-1	Востановление растительного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)								
		м3 грунта	475,5	11,32	11,32	5383	5383	1428	–	–
				–	3,1	–	1474	97	0,01	5
3	Е1-12-2	Выемка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья								
		м3 грунта	2518	26,94	25,88	67845	65170	23608	0,01	19
				1,06	8,6	2676	21663	97	0,03213	81

4 Е1-162-8	Разработка траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 2 группы	95	538,59	–	51166	–	57817	3,49	332
	м3 грунта		538,59	–	51166	–	113	–	–
5 Е1-162-8	Разработка траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 2 группы	65	562,01	–	36530	–	41279	3,64	237
	м3 грунта		562,01	–	36530	–	113	–	–
6 П9-7-1	Погрузкка грунта при автомобильных перевозках	4686,5	30	–	140595	–	–	–	–
	т		–	–	–	–	–	–	–
7 П8-40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 40 км	4686,5	239,48	–	–	1122300	250611	1,12	–
	т		53,48	–	–	250611	100	–	–
8 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	777,2	24,78	5,19	19257	4036	14764	0,12	97
	м3 уплотненного грунта		19,58	–	15221	–	97	–	–
9 Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2450	34,06	32,86	83457	80510	28840	0,01	19
	м3 грунта		1,14	11	2789	26942	97	0,04	99
10 П8-40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 40 км для обратной засыпки	4287,5	239,48	–	1026749	–	229274	1,12	4815
	т		53,48	–	229274	–	100	–	–
11 Е1-166-2	Устройство подготовки из мягкого местного грунта 2 группы	76	154,22	–	11720	–	13244	1,12	85
	м3 грунта		154,22	–	11720	–	113	–	–
12 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	76	24,78	5,19	1883	395	1444	0,12	9
	м3 уплотненного грунта		19,58	–	1488	–	97	–	–

13 E1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	345	154,22 154,22	– –	53204 53204	– –	60121 113	1,12 –	386 –
14 E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	345	24,78 19,58	5,19 –	8548 6755	1792 –	6554 97	0,12 –	43 –
15 E1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	2029	7,85 –	7,85 2,15	15927 –	15927 4355	4225 97	– 0,01	– 14
16 E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	2029	24,78 19,58	5,19 –	50274 39737	10538 –	38545 97	0,12 –	252 –
17 E27-33-1	Устройство отмостки вокруг горловины колодца толщиной 10 см *м2 подзоров и отмосток*	5,35	178 118,77	42,34 14,96	952 635	227 80	952 133	0,72 0,07	4 –
18 E6-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг горловины колодца толщиной 10 см *м3*	0,535	6391,29 225,11	75,91 28,67	3419 120	41 15	143 105	1,55 0,14	1 –
19 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	0,5457	200		109				
20 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	0,5457	70		38				
21 E1-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в неустойчивых и мокрых грунтах *м2 креплений*	2061	490,69 46,84	7,84 2,92	1011311 96536	16164 6020	115889 113	0,3 0,01	616 29

22 Е1-162-8	Устройство насыпи над скважиной из грунта 2 группы вручную *м3 грунта*	81,6	468,34	–	38216	–	43184	3,04	248
			468,34	–	38216	–	113	–	–
23 Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную *м2 спланированной площади*	45,8	22,31	–	1022	–	991	0,14	6
			22,31	–	1022	–	97	–	–
24 Е1-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную *м2*	45,8	230,97	0,26	10579	12	2898	0,38	17
			55,89	0,1	2560	5	113	–	–
25 П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка *т*	50,925	30	–	1528	–	–	–	–
			–	–	–	–	–	–	–
26 П8-40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 40 км, 1 класс груза ктрм2=0,936; кэкс2=0,936; кзпм2=0,936; *т*	50,925	239,48	–	12195	–	2723	1,12	57
			53,48	–	2723	–	100	–	–
Раздел 2 Трубопроводы									
27 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм *км трубопровода*	0,3061	67697,24	29549,61	20722	9045	18254	223,1	68
			38036,25	7835,47	11643	2398	130	30,34	9
28 8-4-886	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21-90х4,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 *м*	309,161	256		79145				
29 Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников *шт*	2	505,44	382,3	1011	765	566	0,7	1
			117,74	99,9	235	200	130	0,38	1

30 8-4-2810									
	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90x90x90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	780		780				
	шт								
31 8-4-1549	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 90x4x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1833		1833				
	шт								
32 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	6	344,84	259,48	2069	1557	1153	0,48	3
	шт		79,96	67,83	480	407	130	0,26	2
33 8-4-2108	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 90x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	266		798				
	м								
34 99-1-1(пл)Пр	Переход полиэтилен-сталь	3	715,88		2148				
	шт								
35 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	4	344,84	259,48	1379	1038	768	0,48	2
	шт		79,96	67,83	320	271	130	0,26	1
36 8-4-2760	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	600		1200				
	шт								
37 8-4-3589	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	806		1612				
	шт								
Раздел 3 Прочие работы									
38 Е1-164-1	Разработка вручную песчанного основания дороги	1,45	192,51	–	279	–	315	1,36	2
	м3 грунта		192,51	–	279	–	113	–	–
39 Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований	0,97	76,77	58,94	74	57	37	0,13	–
	м3 конструкции		17,83	11,06	17	11	133	0,04	–
40 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	0,49	469,33	195,05	230	96	182	1,78	1

		м3 конструкции								
41	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	5,3835	274,28 31,17	4,68 31,17	134 168	2 168	133 117	0,02 –	– –
		т		–	21,82	–	117	100	0,046	–
42	П8-40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 40 км, 1 класс груза ктр	5,3835	266,57	266,57	1435	1435	287	–	–
		т		–	53,31	–	287	100	0,12	6
43	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1,45	1313,19	78,35	1904	114	76	0,17	–
		м3 материала основания в плотном теле		24,59	14,68	36	21	133	0,05	–
44	Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	6,5	363,49	32	2363	208	144	0,04	–
		м2 основания		5,75	10,89	37	71	133	0,04	–
45	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	9,8	521,34	17,65	5109	173	165	0,04	–
		м2 покрытия		6,83	5,82	67	57	133	0,02	–
46	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	9,8	61,85	–	606	–	–	–	–
		м2 покрытия		0,01	–	–	–	133	–	–
47	0-15-26	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	40	98,36	98,36	3934	3934	360	–	–
		маш-ч		–	75,04	–	3002	12	0,44	17

48 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	1	517,49 292,39	45,13 18,11	517 292	45 18	397 128	1,69 0,08	2 –
49 11-3-11	Рукава поливочные, d 40 мм *м*	20	583		11660				
	Раздел 4 Колодцы								
50 Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	2,11	44178,37 2716,88	2420,47 717	93216 5733	5107 1513	9420 130	15,99 2,85	34 6
51 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы *т*	0,02368	133700		3166				
52 Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800 мм *т фасонных частей*	0,00136	215251,79 34931,25	45223,54 17082,68	293 48	62 23	92 130	169,86 83,43	– –
53 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *т*	0,00136	40200		55				
54 Е8-5-1	Устройство глиняного замка *м3 изолирующего слоя*	0,02	8184,07 1143,68	315,32 119,02	164 23	6 2	30 118	7,97 0,58	– –
55 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,002	67697,24 38036,25	29549,61 7835,47	135 76	59 16	119 130	223,1 30,34	– –
56 8-4-886	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-90x4,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 *м*	2,02	256		517				
57 Е22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 80 мм	2	441,91	18,57	884	37	700	1,56	3

- нормативная трудоемкость, чел-ч	1040
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	54298
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	21719
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8077896**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1981 тенге (Имрп = 2,556)	**20647102**
- материалы, тенге	2834203
- оборудование, тенге	5624953
- сметная заработная плата, тенге	3582689
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5524
Налог (2 %)	412942
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**21060044**
НДС (12 %)	2527205
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**23587249**

Заказчик:

Руководитель Управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны — Б. Ахметов

Заместитель руководителя Управления — С.Исаев

Руководитель отдела регулирования водных ресурсов — Ж.Джаменков

Объем работ соответствует СНиПу и ПСД подтверждаю Тех.надзор Садыков У.Я. — Садыков У.Я.

ТОО "Rimada"

Инженер сметчик Жанбырбиева Ж.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Фирма Акназар" — Сафаров В.

Заказчик: ГУ " Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар"

Наименование стройки: "Строительство дренажной системы водопонижение и водоотведение территории (мечеть "Әлжан Ана") " в г. Астана

Наименование объекта: "Строительство дренажной системы водопонижение и водоотведение территории (мечеть "Әлжан Ана") " в г. Астана

Акт
приемки выполненных работ
Электросиловое оборудование и освещение камеры для СУЗ-10

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Щиток осветительный										
1	Ц8-599-12	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг *шт*	1	1305,97 585,35	11,62 2,64	1306 585	12 3	559 95	3,45 0,02	3 –
2	99-1-1(пл)Пр	Щиток *шт*	1	2553,77		2554				
3	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А *шт*	1	917,2 391	32,2 5,17	917 391	32 5	376 95	2,3 0,03	2 –
4	99-1-2(пл)Пр	Автомат на вводе *шт*	1	269,01		269				

5 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	*шт*	4	537,23 261,05 269,01	15,18 2,65	2149 1044 1076	61 11	1002 95	1,15 0,02	5 –
6 99-1-3(пл)Пр	Автомат на отводящих линиях	*шт*	4							
7 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	*шт*	2	537,23 261,05 91,54	15,18 2,65	1074 522 183	30 5	501 95	1,15 0,02	2 –
8 99-1-4(пл)Пр	Автомат на отводящих линиях	*шт*	2							
9 Ц8-402-1	Кабель 2-4-жильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	*м*	30	57,28 25,42	26,57 6,33	1718 762	797 190	905 95	0,15 0,04	4 1
10 Ц8-402-1	Кабель 2-4-жильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	*м*	20	57,29 25,42	26,57 6,33	1146 508	531 127	603 95	0,15 0,04	3 1
11 Ц8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	*шт*	2	62,59 57,16	1,04 0,23	125 114	2 –	109 95	0,38 –	1 –
12 Ц8-545-5	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, количество зажимов до 4	*шт*	1	744,04 399,05	25,99 2,65	744 399	26 3	382 95	2,3 0,02	2 –

13 Ц8-594-6	Светильник, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), количество люминесцентных ламп 1 *шт*	1	377,55 177,1	143,75 40,94	378 177	144 41	207 95	1,1 0,24	1 –
14 Ц8-594-7	Светильник, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), количество люминесцентных ламп 2 *шт*	1	502 234,6	209,3 58,77	502 235	209 59	279 95	1,46 0,34	1 –

Раздел 2 Материалы неучтенные ценником

15 16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 *1000м*	0,03	52100		1563
16 16-1-135	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2 *1000м*	0,02	60200		1204
17 18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220 *шт*	2	134		268
18 18-3-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У194 УХЛ2 *1000шт*	0,001	16100		16
19 17-2-9	Светильники, тип ЛСП18-18-001-УХЛ4 *шт*	1	2330		2330
20 17-2-10	Светильники, тип ЛСП18-36-001-УХЛ4 *шт*	1	3300		3300
21 17-6-76	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ15, ЛД15, ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15 *шт*	2	64		128
22 17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 *шт*	1	101		101
23 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	0,525	200		105

24	80-1-1(пл)Пр СУЗ-10	шт	3	20549,7		61649				
	Раздел 3 Заземление									
25	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	4	457,19	24,84	1829	99	664	1,04	4
		шт		171,35	3,34	685	13	95	0,02	–
26	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	20	65,85	3,8	1317	76	511	0,16	3
		м		26,45	0,46	529	9	95	–	–
27	1-1-892	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,04524	69100		3126				
		т								
28	1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,02512	49389		1241				
		т								
	Всего прямые затраты					**92318**	**2020**			**33**
						5953	**465**			**2**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					81792				
	оборудования, тенге					2554				
	Накладные расходы, тенге					6096				
	- заработная плата, тенге					914				
	- трудоемкость, чел-ч					3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					2206				
	Всего					**104167**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					154				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	20
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	104341
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1981 тенге (Имрп = 2,556)	266696
- материалы, тенге	58016
- оборудование, тенге	157577
- сметная заработная плата, тенге	23492
- нормативная трудоемкость, чел-ч	44
Налог (2 %)	5334
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	272030
НДС (12 %)	32644
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	304674

Заказчик:

Руководитель Управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны — Б. Ахметов

Заместитель руководителя Управления — С.Исаев

Руководитель отдела регулирования водных ресурсов — Ж.Джаменков

ТОО "Rimada" — Садыков У.Я.

Объемы и качество по СНиПу и ПСД подтверждаю
Тех.надзор Садыков У.Я.

Инженер - сметчик
Жанбырбаева Ж.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Фирма Акназар" — Сафаров В.

...правление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны"

...дрядчик ТОО "Фирма Акназар"

Наименование стройки: "Строительство дренажной системы водопонижение и водоотведение территории (мечеть "Әлжан Ана") " в г. Астана

Наименование объекта: "Строительство дренажной системы водопонижение и водоотведение территории (мечеть "Әлжан Ана") " в г. Астана

Акт
приемки выполненных работ
Озеленение территории

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Устройство газона								
1	Е47-27-2	Устройство корыта под цветники глубиной 40 см вручную	8576,4	119,81	–	1027513	–	1325491	0,86	7371
		м2		119,81	–	1027513	–	129	–	–
	Е47-27-2	Вычитаемая позиция: Устройство цветников вручную, исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта	8576,4	-34,63	–	-296971	–	-383092	-0,25	-2143
		м2		-34,63	–	-296971	–	129	–	–
2	П9-7-1	Погрузка непригодного грунта	3859,38	30	–	115781	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
3	П8-40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 40 км, 1 класс груза	3859,38	263,42	–	1016648	–	227018	1,24	4767

		т							
				58,82	–	227018	–	100	–	–
4	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под ДЭС-20	1715,22	1456,64	111,63	2498450	191471	345642	0,9	1539
		м3 основания								
				129,38	41,4	221907	71010	118	0,21	355
5	Е47-25-3	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	8576,4	231,52	0,4	1985623	3344	500914	0,3	2641
		м2								
				45,13	0,15	387019	1287	129	–	5
6	Е47-25-5	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительной земли при подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газона	8576,4	71,17	–	610344	–	101403	0,06	539
		м2								
				9,17	–	78607	–	129	–	–
7	Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	8576,4	9,94	–	85262	–	104457	0,06	518
		м2								
				9,44	–	80974	–	129	–	–
8	30-12-18	Семена многолетних трав-клевера	3430,56	515		1766738				
		кг								
9	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	171,528	140,51	–	24101	–	27234	1,02	175
		м3 грунта								
				140,51	–	24101	–	113	–	–
		Раздел 4 Устройство цветника								
10	Е47-27-2	Устройство корыта под цветники глубиной 40 см вручную	117,1	119,81	–	14029	–	18098	0,86	101
		м2								
				119,81	–	14029	–	129	–	–
	Е47-27-2	Вычитаемая позиция: Устройство цветников вручную, исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта	117,1	-103,88	–	-12164	–	-15692	-0,75	-88
		м2								

				-103,88	–	-12164	–	129	–	–
	Погрузка непригодного грунта		52,695	30	–	1581	–	–	–	–
		т								
				–	–	–	–	–	–	–
12	П8-40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 40 км, 1 класс груза	52,695	263,42	–	13881	–	3100	1,24	65
		т								
				58,82	–	3100	–	100	–	–
13	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под ДЭС-20 см	23,42	1456,64	111,63	34114	2614	4719	0,9	21
		м3 основания								
				129,38	41,4	3030	970	118	0,21	5
14	Е47-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	117,1	326,25	–	38203	–	11820	0,5	63
		м2								
				78,25	–	9163	–	129	–	–
15	Е47-28-2	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительного грунта под цветники до 25 см	117,1	71,09	–	8324	–	1372	0,06	7
		м2								
				9,09	–	1064	–	129	–	–
16	Е47-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт цветов на 1 м2	117,1	245,23	–	28727	–	36416	1,55	182
		м2								
				241,07	–	28230	–	129	–	–
17	Е47-34-3	Заготовка перегноя вручную	2,342	695,78	–	1630	–	2102	4,94	12
		м3								
				695,78	–	1630	–	129	–	–
18	Е47-29-2	Добавлять или исключать на каждые 10 шт высаживаемых цветов	117,1	40,64	–	4759	–	5540	0,27	32
		м2								
				36,68	–	4295	–	129	–	–
19	30-12-77	Рассада прим	6148	81		497988				
		шт								

Раздел 5 Устройство дренажной системы и газона

	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 40 км, 1 класс груза								
	т	3393,1	263,42	–	893810	–	199582	–	–
			58,82	–	199582	–	100	–	–
	Всего прямые затраты				**10358372**	**197429**			**20264**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**1802543**	**73267**			**365**
					6546658				
	Накладные расходы, тенге								
	- заработная плата, тенге				2516118				
	- трудоемкость, чел-ч				424231				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1414				
	Всего				772469				
					13646959				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)								
	- сметная заработная плата, тенге				163764				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				23091				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,7 %*1,2)				131				
	- сметная заработная плата, тенге				944653				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				434540				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2645				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				138107				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				55243				
					14948726				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**35727455**				
	- материалы, тенге				15646513				
	- сметная заработная плата, тенге				8061427				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				18476				
	Налог (2 %)				714549				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**36442001**				

НДС (12 %)	4373040
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	40815041

Заказчик:

Заместитель руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны _____ С.Исаев

Руководитель отдела регулирования водных ресурсов _____ Ж.Джаменков

ТОО "Rimada" _____ Садыков У.Я.

Инженер сметчик _____ Жанбыршиева Ж.Т.

Объемы и качество по СНиП и ПСД подтверждаю. Тех.надзор Садыков

Подрядчик:

Директор ТОО "Фирма Акназар" _____ Сафаров В.

"Фирма "Акназар"

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар"

Наименование стройки: "Строительство дренажной системы водопонижение и водоотведение территории (мечеть "Әлжан Ана") " в г. Астана

Наименование объекта: "Строительство дренажной системы водопонижение и водоотведение территории (мечеть "Әлжан Ана") " в г. Астана

Акт
приемки выполненных работ
Озеленение территории

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 5 Устройство дренажной системы и газона										
1	П8-40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 40 км, 1 класс груза *т*	691,244	263,42 58,82	– -	182087 160656	– –	160656 100	– 0,11064	– –
2	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под ДЭС-20 см *м3 основания*	425,4	1456,64 129,38	111,63 41,4	619653 55036	47488 17612	85724 118	0,9 0,21	382 88
3	Е11-5-1	Устройство гидроизоляции из профилированной мембраны армированной, прим *м2 изолируемой поверхности*	2339,7	301,12 297,56	2,38 0,91	704537 696207	5570 2126	858949 123	1,59 –	3713 10

	[illegible] армированный сеткой из полиэстера *м2*	2339,7	1083,53		2535134				
[illegible]	Устройство первого слоя гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом *м2 изолируемой поверхности*	2339,7	301,12 297,56	2,38 0,91	704537 696207	5570 2126	858949 123	1,59 –	3713 10
6 99-1-2(пл)Пр	Стоимость материала нетканого геотекстильного "Геотекс" марка 200 *м2*	2339,7	112,09		262255				
7 E22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,55	67697,24 38036,25	29549,61 7835,47	37233 20920	16252 4310	32798 130	223,1 30,34	123 17
8 99-1-4(пл)Пр	Труба дренажная *м*	555,5	560,45		311328				
9 E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов *шт*	55	344,84 79,96	259,48 67,83	18966 4398	14272 3730	10567 130	0,48 0,26	26 14
10 99-1-5(пл)Пр	Отвод *шт*	55	186,82		10275				
11 E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов *шт*	55	344,84 79,96	259,48 67,83	18966 4398	14272 3730	10567 130	0,48 0,26	26 14
12 99-1-6(пл)Пр	Зонт вентиляционный *шт*	55	560,45		30825				
13 E23-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы *м3 основания*	957,15	6064,63 176,73	175,4 65,72	5804761 169159	167882 62906	301685 130	1,17 0,32	1123 307
14 E23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	638,1	1562,13 176,73	175,4 65,72	996795 112773	111921 41938	201123 130	1,17 0,32	748 205

	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	1063,5	6,91 –	6,91 1,89	7349 –	7349 2010	1949 97	– 0,01	– 7
16	30-12-7 Земля растительная, заготовленная механизированным способом *м3*	1063,5	1240		1318740				
17	E8-3-1 Устройство песчаного основания под фундаменты *м3 основания*	212,7	1175,04 129,38	111,63 41,4	249930 27518	23744 8806	42862 118	0,9 0,21	191 44
18	E1-28-1 Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	425,4	6,91 –	6,91 1,89	2940 –	2940 804	780 97	– 0,01	– 3
19	30-12-7 Земля растительная, заготовленная механизированным способом *м3*	425,4	1240		527496				
20	E47-3-2 Планировка участка вручную *м2*	2127	16,82 16,82	– –	35786 35786	– –	46164 129	0,12 –	249 –
21	E47-25-6 Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную *м2*	2127	9,94 9,44	– –	21146 20082	– –	25906 129	0,06 –	128 –
22	30-12-18 Семена многолетних трав *кг*	850,8	515		438162				
23	E1-166-1 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы *м3 грунта*	43,42	140,51 140,51	– –	6101 6101	– –	6894 113	1,02 –	44 –
	Раздел 6 Устройство подпорной стенки								
24	E1-164-2 Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	10,71	251,77	–	2696	–	3047	1,77	19

		м3 грунта								
	Устройство щебеночного основания под трубопроводы		251,77	–	2696	–	113	–	–	
		м3 основания	1,64	6064,63	175,4	9946	288	517	1,17	2
26 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок		0,147	176,73	65,72	290	108	130	0,32	–
		т		5571,68	376,43	819	55	357	13,34	2
27 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82			2173,5	142,31	320	21	105	0,69	–
28 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	*т*	0,147	55620		8176				
		м3	3,33	5908,83	75,91	19676	253	887	1,55	5
29 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок			225,11	28,67	750	95	105	0,14	–
		т	0,24	5571,68	376,43	1337	90	584	13,34	3
30 4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82			2173,5	142,31	522	34	105	0,69	–
31 Е8-13-1	Кладка простых наружных стен из камней при высоте этажа до 4 м	*т*	0,24	52102		12504				
		м3 кладки	2,82	2535,11	335,7	7149	947	2669	4,43	12
32 30-3-192	Камни стеновые бетонные лицевые, размерами 390x190x188 мм цветные 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99			675,34	126,79	1904	358	118	0,61	2
33 Е11-27-2	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе	*шт*	200	129		25800				
		м2 покрытия	1,03	1981,7	13,48	2041	14	257	1,22	1
34 99-1-6(пл)Пр	Накрывочный элемент 2000x190x80			197,43	5,05	203	5	123	0,02	–
		шт	135	48,57		6557				

Раздел 7 Устройство капельного орошения

	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	899,04	251,77 251,77	– –	226351 226351	– –	255776 113	1,77 –	1592 –
36 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом *м3 грунта*	733	154,22 154,22	– –	113040 113040	– –	127735 113	1,12 –	819 –
37 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	156	1280,53 176,73	175,4 65,72	199763 27570	27362 10253	49170 130	1,17 0,32	183 50
38 Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм *км трубопровода*	1,434	54637,07 34155	20448,07 5366,48	78350 48978	29323 7696	73676 130	198,95 20,82	285 30
39 8-4-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм *10м*	14,443	2130		30764				
40 8-4-72	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *м*	4,04	266		1075				
41 Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм *км трубопровода*	0,308	58724,11 35448,75	23224,11 6105,99	18087 10918	7153 1881	16639 130	205,85 23,74	63 7
42 8-4-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм *10м*	3,03	2590		7848				
43 8-4-73	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *м*	8,08	432		3491				
44 99-1-1(пл)Пр	Трубки почвенного орошения *м*	23000	74,73		1718702				

	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов кмат1=0; ктрр2=1,15; ктрм2=1,15; кзпр2=1,15; кэкс2=1,15; кзпм2=1,15; *шт*	400	80,58	0,62	32232	248	41713	0,48	190
			79,96	0,26	31984	103	130	0,26	104
46 8-4-1569	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	400	45		18000				
47 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов кмат1=0; ктрр2=1,15; ктрм2=1,15; кзпр2=1,15; кэкс2=1,15; кзпм2=1,15; *шт*	2300	80,58	0,62	185335	1428	239847	0,48	1095
			79,96	0,26	183907	591	130	0,26	598
48 8-4-2298	Соединение полипропиленовое PP-R для счетчика DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	2300	126		289800				
49 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ктрр2=1,15; ктрм2=1,15; кзпр2=1,15; кэкс2=1,15; кзпм2=1,15; *шт*	200	80,58	0,62	16116	124	20856	0,48	95
			79,96	0,26	15992	51	130	0,26	52
50 8-4-38	Муфта, d=40 мм *10шт*	20	243		4860				
51 Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников *шт*	350	119,15	1,41	41703	495	53804	0,7	246
			117,74	0,51	41208	180	130	0,38	134
52 8-4-1403	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 25x1/2x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	350	135		47250				
53 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ктрр2=1,15; ктрм2=1,15; кзпр2=1,15; кэкс2=1,15; кзпм2=1,15; *шт*	62	344,84	259,48	21380	16088	11912	0,48	30
			79,96	67,83	4957	4205	130	0,26	16

	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 25x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	69		1035			
	шт							
64 Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм ктрр2=1,15; ктрм2=1,15; кзпр2=1,15; кэкс2=1,15; кзпм2=1,15;	2	264,72	7,99	529	16	437	1,01	2
	задвижка или клапан		165,6	2,59	331	5	130	0,01	–
65 9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	3500		7000				
	шт								
66 Е16-21-2	Установка воронок сливных диаметром 50 мм	6	140,41	1,81	842	11	874	0,7	4
	воронка		113,85	–	683	–	128	–	–
67 99-1-2(пл)пр:	Кран шаровый ф 50мм	6	907,18		5443				
	шт								
68 Е16-21-2	Установка воронок сливных диаметром 50 мм	4	140,41	1,81	562	7	583	0,7	3
	воронка		113,85	–	455	–	128	–	–
69 99-1-2(пл)пр:	Кран шаровый ф 50мм	4	1229,62		4918				
	шт								
70 Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм	10	7940,91	1,81	79409	18	795	0,35	3
	кран		62,1	–	621	–	128	–	–
71 9-4-1022	Кран шаровый сливной типа Herz, Т от 0 °С до +110 °С, PN 16, DN 20	10	460		4600				
	шт								
72 9-4-982	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 25	6	902		5412				
	шт								

	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм ; *фильтр*	1	6946,82 183,89	83,92 31,98	6947 184	84 32	276 128	1,08 0,15	1 –
74 Е18-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм *фильтр*	1	7604,86 223,87	108,61 39,98	7605 224	109 40	338 128	1,31 0,2	1 –
75 Е18-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном *комплект*	7	969,12 66,63	1,86 –	6784 466	13 –	597 128	0,37 –	3 –
76 Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников *шт*	26	505,44 117,74	382,3 99,9	13141 3061	9940 2597	7356 130	0,7 0,38	18 10
77 8-4-1543	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 63x2x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	3	717		2151				
78 8-4-2187	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	15	88		1320				
79 8-4-2204	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 50x25x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	6	73		438				
80 8-4-2188	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	2	126		252				

	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 50 мм	7	602,35	1,82	4216	13	3456	3,45	24
	шт		548,55	–	3840	–	90	–	–
82	9-1-128 Клапан (вентиль) дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 25 мм ГОСТ 5761-2005	7	3101		21707				
	шт								
83	Е23-1-2 Устройство щебеночного основания под трубопроводы	1,8	2202,13	175,4	3964	316	567	1,17	2
	м3 основания		176,73	65,72	318	118	130	0,32	1
84	Ц12-560-2 Коробки соединительные для пневматических линий, тип КС-14	6	638,27	4,37	3830	26	2921	3,45	21
	шт		538,2	2,64	3229	16	90	0,02	–
85	18-3-196 Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты IP31, габаритные размеры 600х400х200 мм, тип К655М-У3	6	3150		18900				
	шт								
86	Ц11-168-1 Щиты, пульты, масса до 50 кг	1	1296,56	104,51	1297	105	766	5,75	6
	шт		830,59	20,7	831	21	90	0,12	–
87	80-1-1(пл)Пр Стоимость контролера	1	12554		12554				
	шт								
88	Е23-1-3 Устройство гравийного основания под трубопроводы	0,06	4414,63	175,4	265	11	19	1,17	–
	м3 основания		176,73	65,72	11	4	130	0,32	–

	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М200, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012		0,028	28682		803				
90 Ц12-560-2	Коробки соединительные для пневматических линий, тип КС-14	*1000шт*								
		шт	6	638,27 538,2	4,37 2,64	3830 3229	26 16	2921 90	3,45 0,02	21 –
91 18-3-25	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: короб угловой горизонтальный, У1109 У3	*шт*	6	966		5796				
92 Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	*шт*	8	505,44 117,74	382,3 99,9	4043 942	3058 799	2263 130	0,7 0,38	6 3
93 8-4-2188	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	*шт*	4	126		504				
94 8-4-2209	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 63х32х63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	*шт*	4	129		516				
95 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	*шт*	12	344,84 79,96	259,48 67,83	4138 960	3114 814	2305 130	0,48 0,26	6 3
96 8-4-1481	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 50х1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	*шт*	12	317		3804				
97 Е16-26-2	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм	*счетчик (водомер)*	1	823,64 243,23	42,54 15,53	824 243	43 16	331 128	1,4 0,08	1 –
98 11-2-18	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые УВК-40	*шт*	1	5760		5760				

	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм									
100 9-3-16	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	*шт*	1	517,49 292,39	45,13 18,11	517 292	45 18	397 128	1,69 0,08	2 –
101 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	*шт*	1	2300		2300				
102 8-4-3462	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	*шт*	2	344,84 79,96	259,48 67,83	690 160	519 136	384 130	0,48 0,26	1 1
103 Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	*км трубопровода*	2	162		324				
104 Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	*м трубы, уложенной в футляре*	0,049	341626,01 70110,9	1994,01 747,79	16740 3435	98 37	4514 130	415,15 3,65	18 –
105 Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	*м трубы, уложенной в футляре*	21	267,06 168,97	0,32 0,13	5608 3548	7 3	4616 130	0,97 -	20 –
106 Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм	*футляр*	28	267,06 168,97	0,32 0,13	7478 4731	9 4	6155 130	0,9706 -	27 –
107 Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	*м кабеля*	8 1500	4900,76 1518,86 25,99	643,77 10,68 2,42	39206 12151 38985	5150 85 3623	15907 130 27531	9,19 0,02 0,12	74 – 173

в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	26704142
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1981 тенге (Имрп = 2,556)	**65870195**
- материалы, тенге	37451447
- сметная заработная плата, тенге	12204920
- нормативная трудоемкость, чел-ч	25652
Налог (2 %)	1317404
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**67187599**
НДС (12 %)	8062512
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**75250112**
К=0,926443259	**69714959**

Заказчик:

Заместитель руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны — С.Исаев

Руководитель отдела регулирования водных ресурсов — Ж.Джаменков

ТОО "Rimada" — Садыков У.Я.

Инженер сметчик — Жанбыршиева Ж.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Фирма Акназар" — Сафаров В.

Цены региона г. Астана

Форма 2В

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны"

ТОО "Фирма Акназар"

Наименование стройки: "Строительство дренажной системы водопонижение и водоотведение территории (мечеть "Әлжан Ана") " в г. Астана

Наименование объекта: "Строительство дренажной системы водопонижение и водоотведение территории (мечеть "Әлжан Ана") " в г. Астана

Акт

приемки выполненных работ

На приобретение и монтаж технологического оборудования

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	176,4	251,77 251,77	– –	44412 44412	– –	50186 113	1,77 –	312 –
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей посеянной землей *м3 грунта*	58,8	154,22 154,22	– –	9068 9068	– –	10247 113	1,12 –	66 –
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей обычным грунтом *м3 грунта*	117,6	154,22 154,22	– –	18136 18136	– –	20493 113	1,12 –	131 –
4	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее *м кабеля*	610	37,25	27,26	22719	16626	9663	0,07	42

	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1		9,89	6,79	6033	4139	95	0,04	24
	м кабеля	610	21,61	16,33	13179	9961	5331	0,03	21
			5,18	4,03	3157	2455	95	0,02	14
6	30-6-11 Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М200, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012								
	1000шт	5,607	28682		160820				
Раздел 2 Монтажные работы									
7	Ц8-141-1 Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг								
	м кабеля	960	29,73	3,57	28541	3422	20556	0,13	121
			21,97	0,57	21086	552	95		3
8	Ц8-148-2 Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг								
	м кабеля	30	42,9	3,68	1287	110	967	0,17	5
			33,12	0,81	994	24	95	–	–
9	Ц8-141-1 Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг								
	м кабеля	80	29,73	3,57	2378	285	1713	0,13	10
			21,97	0,57	1757	46	95	–	–
10	Ц8-147-1 Кабель до 35 кВ, в скважине, масса 1 м до 1 кг	90	25,99	2,42	2339	217	1652	0,12	10
	м кабеля								
			18,98	0,35	1708	31	95	–	–
11	E22-11-5 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм								
	км трубопровода	0,1	89942,55	41553,67	8994	4155	7694	284,05	28
			48127,5	11054,83	4813	1105	130	42,9	4
12	Ц8-165-5 Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2								
	шт	2	2703	1618,05	5406	3236	2705	5,75	12
			1066,05	357,65	2132	715	95	2,07	4
13	Ц8-167-6 Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2								
	шт	1	1929,27	11,62	1929	12	1347	6,9	7

	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм		1415,65	2,64	1416	3	95	0,02	–
	км трубопровода	0,025	89942,55	41553,67	2249	1039	1923	284,05	7
			48127,5	11054,83	1203	276	130	42,9	1
15	Е22-46-6 Продавливание грунта стальными трубами диаметром 350 мм на длину до 10 м без разработки грунта (прокол)	25	1696,05	855,8	42401	21395	36674	3,22	81
	м продавливания		608,06	520,36	15202	13009	130	1,68	42
16	Ц8-359-2 Щиток до трех групп, устанавливаемый в нише цоколя	1	586,51	273,27	587	273	236	1,04	1
	шт		200,79	47,77	201	48	95	0,28	–
17	Ц8-420-1 Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	3	643,22	35,77	1930	107	1346	2,4	7
	шт		463,45	8,74	1390	26	95	0,05	–

Раздел 3 Материалы неучтенные ценником

18	16-1-486 Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2	0,52	205600		106912
	1000м				
19	16-1-484 Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2	0,27	130500		35235
	1000м				
20	16-1-341 Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,03	52100		1563
	1000м				
21	16-7-123 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,135	37410		5050

		км			
	Кабели контрольные КВБбШв 4х1,5 ГОСТ 1508-78		0,325	74485	24208
		км			
23	16-10-23				
	Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, тип КНЭ1-1УТ, для сечения 16-120 мм2		2	13200	26400
		шт			
24	16-10-33				
	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3ПСТп 1х16-25		1	2730	2730
		комплект			
25	8-4-1008				
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-160х14,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004		25,25	1440	36360
		м			
26	8-6-109				
	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм		25,1	2145	53840
		м			
27	18-3-45				
	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2		3	1660	4980
		шт			
28	75-6-89				
	Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-03		1	110200	110200
		шт			
29	12-5-5				
	Амперметр прим.		1	541	541
		шт			
30	18-2-12				
	Счетчик		1	5050	5050
		шт			

Монтаж колодцев КС

	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3								
	м3 грунта	8,5	24,49	23,53	208	200	72	0,01	–
32 E1-163-8			0,97	7,82	8	66	97	0,03	–
	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 2 группы								
	м3 грунта	1,3	514,91	–	669	–	756	3,4	4
33 E1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м		514,91	–	669	–	113	–	–
	м3 грунта	3,1	7,85	7,85	24	24	6	–	–
34 E1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы		–	2,15	–	7	97	0,01	–
	м3 грунта	1,3	154,22	–	200	–	227	1,12	1
35 E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		154,22	–	200	–	113	–	–
	м3 уплотненного грунта	1,3	24,78	5,19	32	7	25	0,12	–
36 E27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей		19,58	–	25	–	97	–	–
	м2 основания или покрытий	15,5	166,79	20,5	2585	318	272	0,05	1
37 E22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах		7,37	5,83	114	90	133	0,02	–
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	3,71	28118,08	2161,85	104318	8020	10948	10,19	38
38 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		1650,83	619,19	6125	2297	130	2,37	9
	м3	0,49343	70		35				

	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	0,49343	200		99				
40 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов *м3*	0,49343	144		71				
41 Е7-20-1	Установка стальных ходовых скоб *т стальных элементов*	0,01632	94466,26 36742,5	2799,76 1058,29	1542 600	46 17	864 140	195,5 5,16	3 –
42 4-1-33	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: горячекатаная сталь класса A-IV, A-V, A-VI, d=16 мм *т*	0,01632	58000		947				
43 Е8-5-1	Устройство замка (обоймы) из бетона В12,5 *м3 изолирующего слоя*	0,96	8184,07 1143,68	315,32 119,02	7857 1098	303 114	1430 118	7,97 0,58	8 1
44 Е23-24-1	Установка люка *шт*	6	8385,14 240,64	40,73 15,53	50311 1444	244 93	1998 130	1,51 0,08	9 –
45 Е22-33-5	Установка стальных футляров *т фасонных частей*	0,039	128989,46 72191,25	56798,21 21455,55	5031 2815	2215 837	4748 130	359,61 104,79	14 4
46 8-6-78	Футляр из стальных труб *м*	6,024	474		2855				
47 Е1-174-2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2 *м3 грунта*	5,4	114,82 114,82	– –	620 620	– –	701 113	0,71 –	4 –
48 П8-40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 40 км, 1 класс груза *т*	9,45	239,48 –	– 53,48	2263 –	– 505	505 100	1,12 –	11 –
49 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	0,085	5982,27	75,91	508	6	23	1,55	–

51	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	*м3*	0,0867	225,11	28,67	19	2	105	0,14	–
52	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	*м3*	0,0867	70		6				
53	Е8-4-7	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	*м3*	0,0867	200		17				
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	*м2 поверхности*	40,506	144		12				
		Всего прямые затраты			251,62	4,39	10192	178	2132	0,24	10
					42,95	1,66	1740	67	118	0,01	–
		В том числе стоимость: материалов, тенге					**969847**	**72401**			**965**
		оборудования, тенге					**148690**	**26022**			**109**
		Накладные расходы, тенге					636798				
		- заработная плата, тенге					110200				
		- трудоемкость, чел-ч									
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					199771				
		Всего					29966				
							100				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)					63562				
		- сметная заработная плата, тенге					**1230713**				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч									
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,7%x1,2)					13475				
		- сметная заработная плата, тенге					1900				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					11				
							80146				
							35756				
							218				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11364
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4546
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1340244**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1981 тенге (Имрп = 2,556)	**3425664**
- материалы, тенге	1624389
- оборудование, тенге	281671
- сметная заработная плата, тенге	665864
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1409
Налог (2 %)	68513
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3494177**
НДС (12 %)	419301
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3913478**

Заказчик:

Руководитель Управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны _____ Б. Ахметов

Заместитель руководителя Управления _____ С.Исаев

Руководитель отдела регулирования водных ресурсов _____ Ж.Джаменков

ТОО "Rimada" _____ Садыков У.Я.

Объемы и качество по СН-Пу и ПСД подтверждаю
Тех.надзор Садыков У.Я.

Инженер-сметчик
Жанбырчиева Ж.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Фирма Акназар" _____ Сафаров В.

Заказчик: ГУ " Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар"
Наименование стройки: "Строительство дренажной системы водопонижение и водоотведение территории (мечеть "Әлжан Ана") " в г. Астана
Наименование объекта: "Строительство дренажной системы водопонижение и водоотведение территории (мечеть "Әлжан Ана") " в г. Астана

Акт
приемки выполненных работ
Озеленение территории

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е47-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	8693,5	13,97	–	121470	–	156696	0,09	741
		м2		13,97	–	121470	–	129	–	–
		Раздел 1 Посадка деревьев								
2	Е47-4-20	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 100 %	29	1652,06	40,03	47910	1161	19131	3,44	100
		яма		496,03	15,37	14385	446	129	0,06	2
3	Е47-34-3	Заготовка перегноя вручную	8,7	695,78	–	6053	–	7809	4,94	43
		м3		695,78	–	6053	–	129	–	–

				345,69	–	6161	–	129	–	–
11 П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка	*т*	559,575	30	–	16787	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
12 П8-40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 40 км, 1 класс груза	*т*	559,575	263,42	–	147405	–	32916	1,24	691
				58,82	–	32916	–	100	–	–
13 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под ДЭС-20 см	*м3 основания*	24,162	1456,64	111,63	35195	2697	4869	0,9	22
				129,38	41,4	3126	1000	118	0,21	5
14 Е47-9-4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х06 м	*шт*	29	619,52	219,31	17966	6360	15453	2,07	60
				359,15	53,92	10415	1564	129	0,22	7
15 30-12-155	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,8 м х 0,6 м,	*шт*	29	8930		258970				
16 Е47-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	*шт*	86	482,26	187,83	41474	16153	33253	1,44	124
				253,58	46,16	21807	3970	129	0,19	17
17 30-12-559	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, 2 школка, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	*шт*	86	3793		326198				
18 Е47-9-8	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,3х1,3х0,6 м	*шт*	67	1506,5	453,62	100936	30393	92866	5,55	372
				964,1	110,36	64595	7394	129	0,46345	31

19	30-12-263	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м, возраст 20 лет ГОСТ 25769-83	шт	67	7254		486018				
20	Е47-34-1	Заготовка растительной земли и перегноя механизированным способом	м3	373,05	22,31 –	22,31 7,74	8324 –	8324 2888	3726 129	– 0,03	– 9
21	П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка	т	559,575	30 –	– –	16787 –	– –	– –	– –	– –
22	П8-40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 40 км, 1 класс груза	т	559,575	263,42 58,82	– –	147405 32916	– –	32916 100	1,24 –	691 –
23	Е47-48-1	Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины	м3	128,76	351,46 75,04	271,42 62,1	45254 9662	34948 7996	22779 129	0,56 0,28	73 36
24	П8-15-1	Перевозка воды на 15 км, 1 класс груза	т	128,76	160,4 35,82	– –	20653 4612	– –	4612 100	0,75 –	97 –
Раздел 2 Пересадка деревьев											
25	Е47-32-11	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,7х1,7х0,65 м	шт	96	9219,74 5997,83	854,83 216,88	885095 575791	82064 20821	769630 129	36,34 0,88	3489 84
26	П8-40-1	Перевозка деревьев на 40 км, 1 класс груза	т	336	262,63 58,65	– –	88243 19705	– –	19705 100	1,23 –	414 –
27	П9-41-2	Разгрузка деревьев	т	336	102,8 –	– –	34541 –	– –	– –	– –	– –

Всего	**8108687**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	97304
- сметная заработная плата, тенге	13720
- нормативная трудоемкость, чел-ч	78
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (6,84 %)	561290
- сметная заработная плата, тенге	258193
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1572
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	82060
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	32824
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8882165**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1981 тенге (Имрп = 2,556)	**22702814**
- материалы, тенге	5174259
- сметная заработная плата, тенге	6874380
- нормативная трудоемкость, чел-ч	13190
Налог (2 %)	454056
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**23156870**
НДС (12 %)	2778824
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**25935694**

Заказчик:

Руководитель Управления природных ресурсов и Б. Ахметов

Заместитель руководителя Управления С.Исаев

Руководитель отдела регулирования водных ресурсов Ж.Джаменков

ТОО "Rimada" Садыков У.

Объемы и качество по СНиПу и ПСД подтверждаю Тех.надзор Садыков У.Я.

Подрядчик:

Директор ТОО "Фирма "Акназар" Сафаров В.

Инженер - сметчик

Жанбыршиева Ж.Т.