Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района" Костанайская область, Жангельдинский район, с.Торгай, Ы.Алтынсарина, 4** — **060140011316**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72** — **001040002266**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №18 от 13.05.2020 г.

Номер документа	Дата составления
151	25.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием,	Дата выполнения работ (оказания	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых,	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция системы водоснабжения села Карасу» Джангельдинского района Костанайской области»			раб	1	30 000 000,00	30 000 000,00
				Итого	1	x	30 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Муканов А.К.
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / подпись / Имангалиев А.С.
должность *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.08.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"

Подрядчик: ТОО "Алюминстрой"

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция системы водоснабжения села Карасу» Джангельдинского района Костанайской области»

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№18	13.05.20				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция системы водоснабжения села Карасу» Джангельдинского района Костанайской области»	30 000 000	26 785 714							3 214 286	30 000 000

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Эксперт (ы) технического надзора: ТОО "Курылыста экспертиза"

Эксперт технического надзора _____ **Алин Г.К.**

ИНН 630318350383

KZ09VJE00024091, KZ52VJE00024093, KZ63VJE00024089

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангелдинского района", БИН 060140011316

Руководитель _____ **Имангалиев А.С.**

Разработчики проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора:

ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г. Пр. № 46

Эксперт авторского надзора _____ **Кочин В.Ф.**

Приказ №37 от 13.05.2020 г.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция системы водоснабжения села Карасу Джангельдинского района Костанайской области.**
(наименование, адрес)

Объект **Вынос в натуру.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№18** от **13.05.2020**

Акт №1
Приемки выполненных работ за август 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1

Вынос в натуру

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	СЦП РК 8.03-04-2016 табл.13 № п.п.1,2	**Вынос в натуру (разводящая сеть).**	КМ	4,973		200161,00	--	995401	--	995401	--	995401
						--	--	--	--		--	
2	СЦП РК 8.03-04-2016 табл.13 № п.п.1,2	**Вынос в натуру (напорный коллектор).**	КМ	0,515		200161,00	--	103083	--	103083	--	103083
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1098484	--	1098484	--	1098484
								--	--	--	--	
		Стоимость прочих работ	Тенге					1098484				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге					1098484				

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1098484					

Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961	1 153 294
Налог на добавленную стоимость - 12 %	138 395
Итого с НДС	**1 291 689**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник участка инженерных сетей

_____ **Шынболатов А.У.**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангелдинского района", БИН 060140011316

Руководитель _____ **Имангалиев А.С.**

Эксперт (ы) технического надзора: ТОО "Құрылыста экспертиза"

Эксперт технического надзора _____ **Алин Г.К.**
ИНН 630318350383
KZ09VJE00024091, KZ52VJE00024093, KZ63VJE00024089

Разработчики проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора _____ **Кочин В.Ф.**
Приказ №37 от 13.05.2020 г.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
18.02.2014 г. Пр. №
№ KZ94VJE00024016

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция системы водоснабжения села Карасу Джангельдинского района Костанайской области.**
(наименование, адрес)

Объект **Водопроводная сеть**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№18** от **13.05.2020**

Акт №2
Приемки выполненных работ за август 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1

Водопроводная сеть

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Землянные работы										
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /СНЯТИЕ ППС/** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	17 **8779,82**		**37,52** **--**	**37,52** **12,92**	**329418** **--**	**329418** **113435**	**--**	**81673** **32887**	**443978**
2	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. /ВОССТАНОВЛЕНИЕ ППС/** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**8779,82**		**37,52** **--**	**37,52** **12,92**	**329418** **--**	**329418** **113435**	**--**	**81673** **32887**	**443978**
3	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**28135,555**		**110,70** **5,41**	**105,29** **24,01**	**3114625** **152103**	**2962522** **675414**	**--**	**595812** **296835**	**4007272**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	295,96	1257,41 1257,41	-- --	372142 372142	-- --	--	267943 51207	691292
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1089,27	649,59 649,59	-- --	707579 707579	-- --	--	509457 97363	1314399
6	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	26631,5	26,35 --	26,35 9,07	701682 --	701682 241623	--	173969 70052	945703
7	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	66,15	37,52 --	37,52 12,92	2482 --	2482 855	--	615 248	3345
8	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.73 Кэм=1,34	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,34 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1161,3	1,79 --	1,79 0,62	2077 --	2077 715	--	515 207	2799
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5559423 1231824	4327599 1145476	--	1711657 581686	7852766
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5559423				
		Всего заработная плата	Тенге					2377300			
		Накладные расходы	Тенге				1711656				
		Сметная прибыль	Тенге				581686				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7852766				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2369
		Сметная заработная плата	Тенге					2377300			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7852766				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2369
		Сметная заработная плата	Тенге					2377300			

РАЗДЕЛ 2.Колодцы (Ду.2000 мм-10 шт, Ду.1500 мм-72 шт, Ду.1000 мм-4 шт.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	74,7714	34265,94 8461,30	8141,89 3094,76	2562112 632663	608780 231400	1320669	855422 273403	3690937
10	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	24,2	11772,00 --	-- --	284882 --	-- --	284882	-- 22791	307673
11	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	70,84	16431,00 --	-- --	1163972 --	-- --	1163972	-- 93118	1257090
12	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,52	16227,00 --	-- --	57119 --	-- --	57119	-- 4570	61689
13	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9,68	24602,00 --	-- --	238147 --	-- --	238147	-- 19052	257199
14	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	54,56	5607,00 --	-- --	305918 --	-- --	305918	-- 24473	330391
15	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	78,76	2072,00 --	-- --	163191 --	-- --	163191	-- 13055	176246
16	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7,04	11685,00 --	-- --	82262 --	-- --	82262	-- 6581	88843
17	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	31,68	13938,00 --	-- --	441556 --	-- --	441556	-- 35324	476880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,4	25817,00 --	-- --	113595 --	-- --	113595	-- 9088	122682
19	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	37,84	7900,00 --	-- --	298936 --	-- --	298936	-- 23915	322851
20	С121-040302-0201 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 /3ПП 15-1,2ПП 20-1/	м3	8,7648	49749,00 --	-- --	436040 --	-- --	436040	-- 34883	470923
21	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1,76	10206,00 --	-- --	17963 --	-- --	17963	-- 1437	19400
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6165693 632663	608780 231400	4924250 --	855422 561690	7582804
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6165693				
	Материалы		Тенге				1320668				
	Всего заработная плата		Тенге					864063			
	Местные материалы		Тенге				3603581				
		Накладные расходы	Тенге				855422				
		Сметная прибыль	Тенге				561689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7582805				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					864063			828
		Сметная заработная плата	Тенге				7582805				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								828
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					864063			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3.Трубопровод									
22	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	216,8048	2554,43 859,86	149,07 38,43	553812 186422	32318 8332	335072	192806 59729	806347
23	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	2,275	299017,51 202924,00	92933,19 25124,74	680265 461652	211423 57159	7190	513623 95511	1289399

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2298	1730,00	--	3975540	--	3975540	--	4293583
					--	--	--	--		318043	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5209616	243741	4317802	706429	6389329
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				648074	65491	--	473283	
		Материалы	Тенге				1234076				
		Всего заработная плата	Тенге				342262				
		Накладные расходы	Тенге					713564			
		Сметная прибыль	Тенге				706429				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				155240				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				2095746				731
		Сметная заработная плата	чел.-ч					713564			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3975540				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3975540				
		Сметная прибыль	Тенге				318043				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4293583				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6389329				731
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					713564			
		Сметная заработная плата	Тенге				16934733	5180120	9242052	3273508	21824899
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2512561	1442366	--	1616659	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				12959193				
		Материалы	Тенге				1662930				
		Всего заработная плата	Тенге					3954927			
		Местные материалы	Тенге				3603581				
		Накладные расходы	Тенге				3273507				
		Сметная прибыль	Тенге				1298616				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				17531316				3929
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3954927			
		Сметная заработная плата	Тенге				3975540				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3975540				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				318043				
		Сметная прибыль	Тенге				4293583				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				21824899				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3929
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3954927			
		Сметная заработная плата	Тенге				21824899				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								

Итого с временными 2,08%	1,0208	22 278 857
Итого с зимними удорожаниями 3,3%	1,033	23 014 059
Транспорт привозных материалов 0,0258945538449401	0,02589455384494	576 901
Итого		23 590 960

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты-2%			1,02		24 062 779				
		Итого с затратами, связанные с Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ 0,0161038762982243		0,016103876298224300			351 465				
		Итого:					24 414 245				
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605					25 632 421				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %					3 075 890				
		Итого с НДС					**28 708 311**				

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой" БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник участка инженерных сетей

_____ **Шынболатов А.У.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства

Руководитель _____ **Имангалиев А.С.**

Эксперт (ы) технического надзора: ТОО "Құрылыста экспертиза"

Эксперт технического надзора _____ **Алин Г.К.**
ИНН 630318350383
KZ09VJE00024091, KZ52VJE00024093, KZ63VJE00024089

Разработчики проекта строительства или эксперт
ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора _____ **Кочин В.Ф.**
Приказ №37 от 13.05.2020 г.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46