110058610

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция системы водоснабжения села Карасу Джангельдинского района Костанайской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция 2 подъема производительностью 10,2 м3/ч**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№18 от 13.05.2020**

Акт выполненных работ №19

за декабрь 2020

Акт № 1 по Локальная смета №2-8-4

Технологические решения

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 1.Подача исходной воды от водозабора на очистку													
1	27	С123-010103-0110 2301-0103-0110 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 80, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	3,87237		2833,00	--	10970	--	10970	--	11848
							--	--	--	--		878	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					10970	--	10970	--	11848
									--	--	--	878	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					10970				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					10970				
			Сметная прибыль	Тенге					878				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					11848				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					11848				
РАЗДЕЛ 2.Хозяйственно-питьевые и противопожарные насосы													
2	30	Ц13-080301-0122 1308-0301-0122 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,5 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	шт.	3		3471,20	19,86	10414	60	3508	4929	16570
			НР - 72%; СП - 8%				2282,00	--	6846	--		1227	
3	32	Цен.предл.ТОО"АиФ" г.Костанай от 20.04.2018г.	**Насос IPL 65/155-5.5/2, Q 73 м3/ч, Н**	компл.	1		460414,82	--	460415	--		--	460415

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14
							--	--	--	--	460415	--	
4	33	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	4		2476,54	--	9906	--	8872	1014	11793
							258,55	--	1034	--		874	
5	34	Ц13-121101-0306 1312-1101-0306 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1		12844,14	5892,30	12844	5892	364	5234	19525
							6588,00	1992,60	6588	1993		1446	
6	35	Ком.предл.ТОО НПФ "Эргономика"г.Караганда от 06.03.2018г.	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа FAF с электроприводом ГЗ-А.70	шт.	1		408992,57	--	408993	--		--	408993
							--	--	--	--	408993	--	
7	36	Ц13-121101-0110 1312-1101-0110 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	8		8356,71	3084,81	66854	24678	2912	29012	103535
							4908,06	1037,10	39264	8297		7669	
8	37	С123-040102-1904 2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	8		35499,00	--	283992	--	283992	--	306711
							--	--	--	--		22719	
9	38	Ц13-121101-0112 1312-1101-0112 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	4		11984,77	4968,87	47939	19875	2195	19857	73220
							6467,22	1670,97	25869	6684		5424	
10	39	С123-040102-1905 2304-0102-1905 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4		61567,00	--	246268	--	246268	--	265969
							--	--	--	--		19701	
11	40	Ц13-121305-0402 1312-1305-0402 РСНБ РК 2015	Клапан чугунный переключающий с пневмоприводом, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	3		7456,30	865,07	22369	2595	10	12625	37794
							6588,00	310,97	19764	933		2800	
12	41	С123-041001-4805 2304-1001-4805 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый с двойным диском BV-05-91 RUBBER CHECK модель С, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°С до +120°С, PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	3		49180,00	--	147540	--	147540	--	159343
							--	--	--	--		11803	
13	42	Ц13-121101-0906 1312-1101-0906 РСНБ РК 2015	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	4		6515,82	130,20	26063	521	1825	14467	43773
							5929,20	--	23717	--		3242	

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14
14	43	С123-040902-6770 2304-0902-6770 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, муфтовые, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.		4	7049,00	--	28196	--	28196	--	30452
							--	--	--	--		2256	
15	44	Ц13-120901-0202 1312-0901-0202 РСНБ РК 2015	Закладное устройство для измерения давления /разрежения/ газов на трубопроводе НР - 61%; СП - 8%	шт		4	1181,79	80,18	4727	321	14	2679	7999
							1098,00	0,15	4392	1		593	
16	45	СКоммерч.предл. СТКОММЕРЧ.ПРЕДЛ. ТОО"Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 27.02.2018г.	Отборное устройство ЗКЧ-274.10-90	шт.		4	10099,82	--	40399	--	40399	--	43631
							--	--	--	--		3232	
17	46	С123-020101-0205 2302-0101-0205 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		4	2237,00	--	8948	--	8948	--	9664
							--	--	--	--		716	
18	47	С123-020101-0235 2302-0101-0235 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		1	4938,00	--	4938	--	4938	--	5333
							--	--	--	--		395	
19	48	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /переходы,патрубки/	т		0,08302	343444,00	--	28513	--	28513	--	30794
							--	--	--	--		2281	
20	49	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.		14	2267,00	--	31738	--	31738	--	34277
							--	--	--	--		2539	
21	50	С123-020103-0212 2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.		8	3934,00	--	31472	--	31472	--	33990
							--	--	--	--		2518	
22	51	Ц13-120101-0310 1312-0101-0310 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР - 61%; СП - 8%	м трубопровода		31	2638,39	1296,76	81790	40200	404	31716	122587
							1328,58	348,63	41186	10808		9080	
23	52	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		31	2603,00	--	80693	--	80693	--	87148
							--	--	--	--		6455	
24	53	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,031	55955,59	--	1735	--	268	1453	3442

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14
			НР - 99%; СП - 8%				47328,50	--	1467	--		255	
25	54	Ц13-120101-0312 1312-0101-0312 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	9		3434,27	1610,19	30908	14492	308	12155	46509
			НР - 61%; СП - 8%				1789,74	424,31	16108	3819		3445	
26	55	С123-010201-0219 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9		4315,00	--	38835	--	38835	--	41942
							--	--	--	--		3107	
27	56	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,009		76618,15	--	690	--	179	506	1291
			НР - 99%; СП - 8%				56794,20	--	511	--		96	
28	57	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/	м2	15		173,05	3,15	2596	47	1904	449	3289
			НР - 69%; СП - 8%				42,98	0,44	645	7		244	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**2159774**	**108681**	**994295**	**136096**	**2409989**
			Стоимость оборудования	Тенге					**187391**	**32540**	**869408**	**114117**	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					**869407**				
			Стоимость монтажных работ	Тенге					**869407**				
			Материалы	Тенге					**303908**				
			Всего заработная плата	Тенге					**11541**				
			Накладные расходы	Тенге						**216267**			
			Сметная прибыль	Тенге					**132676**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					**34927**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**471511**				
			Сметная заработная плата	Тенге									**188**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге						**216267**			
			Материалы	Тенге					**45419**				
			Всего заработная плата	Тенге					**2350**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге						**2630**			
			Накладные расходы	Тенге					**40399**				
			Сметная прибыль	Тенге					**2408**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**3826**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**51653**				
			Сметная заработная плата	Тенге									**3**
			Стоимость сантехнических работ	Тенге						**2630**			
			Материалы	Тенге					**941039**				
			Всего заработная плата	Тенге					**8872**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге						**1034**			
			Сдача и испытание	Тенге					**931133**				
			Накладные расходы	Тенге					**30**				
			Сметная прибыль	Тенге					**1014**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					**75364**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**1017417**				
			Сметная заработная плата	Тенге									**1**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге						**1034**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**2409988**				
			Сметная заработная плата	Тенге									**191**
										219931			

РАЗДЕЛ 3.Водомерные узлы(подача воды потребителю)

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14
29	58	Ц13-110203-0104 1311-0203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях НР - 75%; СП - 8%	шт.		2	3223,09	272,25	6446	545	171	4479	11799
							2865,00	120,78	5730	242		874	
30	59	С123-030301-0306 2303-0301-0306 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт.		2	151813,00	--	303626	--	303626	--	327916
							--	--	--	--		24290	
31	60	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект		2	2476,54	--	4953	--	4436	507	5897
							258,55	--	517	--		437	
32	61	Ц13-121101-0306 1312-1101-0306 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.		2	12844,14	5892,30	25688	11785	727	10468	39049
							6588,00	1992,60	13176	3985		2893	
33	62	Ком.предл.ТОО НПФ "Эргономика"г.Караганда от 06.03.2018г.	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF с электроприводом ГЗ-А.70	шт.		2	408992,57	--	817985	--		--	817985
							--	--	--	--	817985	--	
34	63	Ц13-121101-0110 1312-1101-0110 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.		4	8356,71	3084,81	33427	12339	1456	14506	51768
							4908,06	1037,10	19632	4148		3835	
35	64	С123-040102-1904 2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.		4	35499,00	--	141996	--	141996	--	153356
							--	--	--	--		11360	
36	65	Ц13-121101-0906 1312-1101-0906 РСНБ РК 2015	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.		2	6515,82	130,20	13032	260	914	7234	21886
							5929,20	--	11858	--		1621	
37	66	С123-040902-6770 2304-0902-6770 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV серии LS, муфтовые, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	7049,00	--	14098	--	14098	--	15226
							--	--	--	--		1128	
38	67	Ц13-120901-0202 1312-0901-0202 РСНБ РК 2015	Закладное устройство для измерения давления /разрежения/ газов на трубопроводе НР - 61%; СП - 8%	шт		2	1181,79	80,18	2364	160	8	1340	4000
							1098,00	0,15	2196	--		296	

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14
39	68	СКоммерч.предл. СТКОММЕРЧ.ПРЕДЛ. ТОО"Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 27.02.2018г.	Отборное устройство ЗКЧ-274.10-90	шт.		2	10099,82	--	20200	--	20200	--	21816
							--	--	--	--		1616	
40	69	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм отводы,переходы,патрубки/	т		0,04276	343444,00	--	14686	--	14686	--	15861
							--	--	--	--		1175	
41	70	Ц13-121501-0205 1312-1501-0205 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый 16-250-2. Монтаж оборудования /BS-03-20, DN 50/	шт.		2	329,40	--	659	--	--	402	1146
			НР - 61%; СП - 8%				329,40	--	659	--		85	
42	71	С123-041013-0501 2304-1013-0501 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный BS-03-20, из нержавеющей стали, PN 16, DN 50, типа Belgicast CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.		2	26359,00	--	52718	--	52718	--	56935
							--	--	--	--		4217	
43	72	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.		8	1151,00	--	9208	--	9208	--	9945
							--	--	--	--		737	
44	73	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.		12	2267,00	--	27204	--	27204	--	29380
							--	--	--	--		2176	
45	74	Ц13-120101-0102 1312-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 32-50 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода		4	2362,19	155,97	9449	624	41	5564	16214
			НР - 61%; СП - 8%				2196,00	84,50	8784	338		1201	
46	75	С123-010103-0206 2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м		4	1367,00	--	5468	--	5468	--	5905
							--	--	--	--		437	
47	76	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,004	49494,45	--	198	--	9	187	416
			НР - 99%; СП - 8%				47328,50	--	189	--		31	
48	77	Ц13-120101-0310 1312-0101-0310 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода		6	2638,39	1296,76	15830	7781	78	6139	23726
			НР - 61%; СП - 8%				1328,58	348,63	7971	2092		1758	
49	78	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		6	2603,00	--	15618	--	15618	--	16867
							--	--	--	--		1249	

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14
50	79	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода		0,006	55955,59	--	336	--	52	281	666
							47328,50	--	284	--		49	
51	80	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/** *НР - 69%; СП - 8%*	м2		2,2	173,05	3,15	381	7	279	66	482
							42,98	0,44	95	1		36	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**1535568**	**33500**	**612993**	**51173**	**1648241**
			Стоимость оборудования	Тенге					**71092**	**10806**	**817985**	**61501**	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					**817985**				
			Стоимость монтажных работ	Тенге					**817985**				
			Материалы	Тенге					**106894**				
			Всего заработная плата	Тенге					**3394**				
			Накладные расходы	Тенге						**80812**			
			Сметная прибыль	Тенге					**50131**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					**12562**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**169588**				
			Сметная заработная плата	Тенге									**72**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге						**80812**			
			Материалы	Тенге					**21114**				
			Всего заработная плата	Тенге					**340**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге						**569**			
			Накладные расходы	Тенге					**20200**				
			Сметная прибыль	Тенге					**534**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1732**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**23380**				
			Сметная заработная плата	Тенге									**1**
			Стоимость сантехнических работ	Тенге						**569**			
			Материалы	Тенге					**589575**				
			Всего заработная плата	Тенге					**4436**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге						**517**			
			Сдача и испытание	Тенге					**584622**				
			Накладные расходы	Тенге					**15**				
			Сметная прибыль	Тенге					**507**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					**47207**				
			Сметная заработная плата	Тенге					**637288**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге						**517**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**1648242**				
			Сметная заработная плата	Тенге									**73**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						**81898**			
			Стоимость оборудования	Тенге					**3706313**	**142182**	**1618258**	**187269**	**4070078**
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					**258483**	**43346**	**1687393**	**176496**	
			Стоимость монтажных работ	Тенге					**1687393**				
			Материалы	Тенге					**1687393**				
			Всего заработная плата	Тенге					**410803**				
			Накладные расходы	Тенге					**14935**				
			Сметная прибыль	Тенге						**297079**			
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					**182807**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**47489**				
			Сметная заработная плата	Тенге					**641099**				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге									**259**
			Материалы	Тенге					**66533**	**297079**			
			Всего заработная плата	Тенге					**2689**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге						**3198**			
									60599				

1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14
			Накладные расходы	Тенге					2942				
			Сметная прибыль	Тенге					5558				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					75034				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
			Сметная заработная плата	Тенге						3198			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					1541584				
		Материалы		Тенге					13308				
		Всего заработная плата		Тенге						1551			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1526725				
		Сдача и испытание		Тенге					45				
			Накладные расходы	Тенге					1520				
			Сметная прибыль	Тенге					123448				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1666553				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
			Сметная заработная плата	Тенге						1551			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					4070078				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									264
			Сметная заработная плата	Тенге						301829			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					4070078				

Итого с временными 2,08%		1,0208	4 119 638
Итого с зимними удорожаниями 3,3%		1,033	4 199 902
Транспорт привозных материалов 0,0258945538449401	0,02589455384494		106 676
Итого			4 306 578
Непредвиденные работы и затраты-2%		1,02	4 358 962
Итого с затратами, связанные с Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ 0,0161038762982243	0,016103876298224300		65 544
Итого:			4 424 506
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605			4 645 271
Налог на добавленную стоимость - 12 %			557 433
Итого с НДС			**5 202 704**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник участка инженерных сетей

_____ **Шынболатов А.У.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангелдинского района", БИН 060140011316

Руководитель _____ **Имангалиев А.С.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Құрылыста экспертиза"

Эксперт технического надзора _____ **Алин Г.К.**
ИНН 630318350383
KZ09VJE00024091, KZ52VJE00024093, KZ63VJE00024089

Разработчики проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО "Эксперт авторского надзора"

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г. Пр. № 46

Эксперт авторского надзора _____ **Кочин В.Ф.**
Приказ №37 от 13.05.2020 г.