Заказчик: **Государственное учреждение "Аппарат акима города Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО"ТОБИ"**

Наименование стройки: **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО УЛ.МОСТОВАЯ В Г.АКСАЙ, ЗКО**

Наименование объекта: **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО УЛ.МОСТОВАЯ В Г.АКСАЙ, ЗКО**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2021г

(Договор № 23 от 02. 03. 2021года)

Наименование работ и услуг	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	53 876 732,11		37 192 556,33	16 684 175,78	36 897 377,31		33207639,58	3984916,75	37192556,33
Всего к оплате:							33207639,58	3984916,75	37192556,33

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Аппарат акима города Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Аким города Аксай
Баяндыков А. Т.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОБИ"

Директор
Рахметов М. Н.

М.П.

25130

Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение "Аппарат акима города Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО"ТОБИ"

Наименование стройки КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ПО УЛ.МОСТОВАЯ В Г.АКСАЙ, ЗКО

АКТ № 1

выполненных работ

16 июня 2021г (Договор № 23 от 02. 03. 2021года)

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2019 года

№ п/п по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Смета 2-1 Автомобильная дорога									
			Дорожная одежда тип I Участок 1									
1	1	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	3349	6,78 --	6,78 1,76	22711 --	22711 5895	--	4244 2156	29111
2	2	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыто)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	520	61,33 --	61,33 17,78	31892 --	31892 9246	--	6657 3084	41632
3	3	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	687	44,62 --	44,62 16,78	30652 --	30652 11530	--	8302 3116	42070
4	4	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	687	9,19 --	9,19 3,48	6311 --	6311 2393	--	1723 643	8677
5	5	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	115	67,65 --	67,65 25,43	7780 --	7780 2924	--	2105 791	10676
6	6	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	**Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3**	м3	115	434,00	--	49910	--	49910	--	53903

			СП - 8%				--	--	--	--		
7	7	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта	115	44,62	44,62	5131	5131	--	3993	7042
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,78	--	1930		1390 522	
8	8	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта	115	9,19	9,19	1056	1056	--	288	1452
			НР - 72%; СП - 8%			--	3,48	--	401		108	
9	9	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)**	м3 грунта	520	201,68	192,82	104871	100266	143	22204	137242
			НР - 72%; СП - 8%			8,58	50,73	4462	26378		10166	
10	10	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)**	Тенге за 1 тонну	910	114,00	--	103740	--		--	112039
			СП - 8%			--	--	--	--		8299	
11	11	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	301	3695,54	1058,57	1112358	318630	753765	115970	1326594
			НР - 108%; СП - 8%			132,77	223,98	39963	67417		98266	
12	12	Е11-271001-0505 1127-1001-0505 РСНБ РК 2015	**Смесь из несвязанных грунтов, обрабатываемых битумной эмульсией с цементом. Приготовление в установке, установленной в карьере**	м3	663,75	679,99	611,09	451340	405610	3577	184332	686526
			НР - 108%; СП - 8%			63,51	193,63	42153	128524		50854	
13	13	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	648	2047,00	--	1326456	--	1326456	--	1432572
			СП - 8%			--	--	--	--		106116	
14	14	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	**Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3**	м3	173	434,00	--	75082	--	75082	--	81089
			СП - 8%			--	--	--	--		6007	
15	15	С121-130101-0101 2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85**	т	66,375	21131,00	--	1402570	--	1402570	--	1514776
			СП - 8%			--	--	--	--		112206	
16	16	С121-130705-0201 2113-0705-0201 РСНБ РК 2015	**Стабилизатор грунта (химический)**	л	92,925	15301,00	--	1421845	--	1421845	--	1535593
			СП - 8%			--	--	--	--		113748	

17	17	Е11-270602-0801 1127-0602-0801 РСНБ РК 2015	**Основания из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов, толщиной 16 см. Устройство с применением профилировщиков со скользящими формами** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	2655	218,69 27,93	185,06 32,21	580623 74149	491330 85508	15144	172429 60244	813297
18	18	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	1,3884	102676,67 --	1726,37 862,46	142556 --	2397 1197	140159	1293 11508	155357
19	19	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1735,5	2186,97 41,80	97,32 28,68	3795491 72541	168895 49782	3554055	132109 314208	4241807
20	20	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1735,5	1536,03 0,67	0,13 --	2665773 1166	225 --	2664382	1259 213363	2880394
21	21	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	30	2295,19 714,05	30,67 11,34	68856 21422	920 340	46514	23503 7389	99747
22	22	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	м3	1,56	54396,00 --	-- --	84858 --	-- --	84858	-- 6789	91646
					Дорожная одежда тип I Участок 2							
30	23	Е12-180101-1207 1218-0101-1207 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	66	117,27 6,28	110,99 31,52	7740 414	7326 2080	--	1796 763	10299
31	24	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	13,2	354,08 102,02	252,05 51,62	4674 1347	3327 681	--	2190 549	7413
32	25	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	2681	6,78 --	6,78 1,76	18181 --	18181 4719	--	3398 1726	23305
33	26	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыто)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	651	61,33 --	61,33 17,78	39926 --	39926 11575	--	8334 3861	52120

34	27	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	803	44,62 --	44,62 16,78	35828 --	35828 13477	--	9704 3643	49174
35	28	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	803	9,19 --	9,19 3,48	7377 --	7377 2797	--	2014 751	10142
36	29	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	52	67,65 --	67,65 25,43	3518 --	3518 1322	--	952 358	4827
37	30	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 *СП - 8%*	м3	52	434,00 --	-- --	22568 --	-- --	22568	-- 1805	24373
38	31	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	52	44,62 --	44,62 16,78	2320 --	2320 873	--	628 236	3184
39	32	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	52	9,19 --	9,19 3,48	478 --	478 181	--	130 49	657
40	33	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	651	201,68 8,58	192,82 50,73	131291 5586	125526 33023	179	27798 12727	171816
41	34	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт) *СП - 8%*	Тенге за 1 тонну	1139,25	114,00 --	-- --	129875 --	-- --		-- 10390	140264
42	35	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	240	3695,54 132,77	1058,57 223,98	886930 31864	254057 53754	601009	92468 78352	1057750
43	36	Е11-271001-0505 1127-1001-0505 РСНБ РК 2015	Смесь из несвязанных грунтов, обрабатываемых битумной эмульсией с цементом. Приготовление в установке, установленной в карьере *НР - 108%; СП - 8%*	м3	528,25	679,99 63,51	611,09 193,63	359202 33548	322807 102287	2847	146702 40472	546376
44	37	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	515	2047,00 --	-- --	1054205 --	-- --	1054205	-- 84336	1138541

45	38	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	**Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3** *СП - 8%*	м3	137	434,00 --	-- --	59458 --	-- --	59458	-- 4757	64215
46	39	С121-130101-0101 2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85** *СП - 8%*	т	52,825	21131,00 --	-- --	1116245 --	-- --	1116245	-- 89300	1205545
47	40	С121-130705-0201 2113-0705-0201 РСНБ РК 2015	**Стабилизатор грунта (химический)** *СП - 8%*	л	73,955	15301,00 --	-- --	1131585 --	-- --	1131585	-- 90527	1222112
48	41	Е11-270602-0801 1127-0602-0801 РСНБ РК 2015	**Основания из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов, толщиной 16 см. Устройство с применением профилировщиков со скользящими формами** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	2113	218,69 27,93	185,06 32,21	462093 59012	391028 68052	12053	137229 47946	647268
49	42	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,7336	102676,67 --	1726,37 862,46	75324 --	1266 633	74058	683 6081	82087
50	43	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	917	2186,97 41,80	97,32 28,68	2005454 38329	89241 26304	1877884	69803 166021	2241278
51	44	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	917	1536,03 0,67	0,13 --	1408536 616	119 --	1407801	665 112736	1521937
				Устройство тротуаров тип I								
61	45	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	137	49,00 --	49,00 17,10	6713 --	6713 2343	--	1687 672	9072
62	46	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	228,8	44,62 --	44,62 16,78	10209 --	10209 3840	--	2765 1038	14011
63	47	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	228,8	9,19 --	9,19 3,48	2102 --	2102 797	--	574 214	2890

64	48	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	50,7	3695,54 132,77	1058,57 223,98	187364 6731	53670 11356	126963	19534 16552	223450
65	49	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	572	1498,77 31,55	164,80 51,85	857295 18045	94266 29657	744984	51519 72705	981519
66	50	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	572	-459,02 --	-57,71 -18,85	-262557 --	-33008 -10780	-229549	-11643 -21936	-296136
67	51	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	286	2186,97 41,80	97,32 28,68	625474 11954	27833 8204	585687	21771 51780	699024
			Монтаж поребрика тротуара									
68	52	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	53,34	1549,24 1549,24	-- --	82636 82636	-- --	--	59498 11371	153505
69	53	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты ПГС. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	13	4007,06 745,68	994,98 380,20	52092 9694	12935 4943	29463	13612 5256	70960
70	54	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	762	2218,82 714,05	30,67 11,34	1690741 544109	23373 8644	1123259	596973 183017	2470731
71	55	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	12,192	54396,00 --	-- --	663196 --	-- --	663196	-- 53056	716252
72	56	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	190,34	201,68 8,58	192,82 50,73	38387 1633	36701 9655	53	8128 3721	50236

73	57	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)** *СП - 8%*	Тенге за 1 тонну	333,095	114,00 --	-- --	37973 --	-- --		-- 3038	41011
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				26446292	3130924	21942408	1946720	30664450
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1101375	783881	--	2271446	
			Материалы	Тенге				26446292				
			Всего заработная плата	Тенге				13505155				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1885256			
			Местные материалы	Тенге				5072246				
			Транспортные расходы	Тенге				3365005				
			Накладные расходы	Тенге				271587				
			Сметная прибыль	Тенге				1946722				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2271441				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				30664455				
			Сметная заработная плата	Тенге								1566
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1885256			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				30664455				
			Сметная заработная плата	Тенге					1885256			1566
			РАЗДЕЛ 2. Смета 4-1 Электроосвещение									
			ВЛ 0,4кВ									
			Опора П1									
20	58	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	25	7014,54 3310,92	2983,74 1445,40	175364 82773	74594 36135	17997	95126 21639	292129
21	59	С121-040405-0202 2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013** *СП - 8%*	шт.	25	35205,00 --	-- --	880125 --	-- --	880125	-- 70410	950535
			Опора К3									
31	60	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	7	14087,04 6470,36	6896,80 3342,40	98609 45293	48278 23397	5038	54951 12285	165846
32	61	С121-040405-0202 2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013** *СП - 8%*	шт.	14	35205,00 --	-- --	492870 --	-- --	492870	-- 39430	532300
33	62	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Установка для опор ВЛ 10 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3** *НР - 80%; СП - 8%*	шт	14	2386,54 1041,04	1345,50 506,70	33412 14575	18837 7094	--	17335 4060	54806

34	63	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 П3-И (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** *СП - 8%*	м3	0,7	51667,00 --	-- --	36167 --	-- --	36167	-- 2893	39060
			Опора УП3									
49	64	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	5	14087,04 6470,36	6896,80 3342,40	70435 32352	34484 16712	3599	39251 8775	118461
50	65	С121-040405-0202 2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013** *СП - 8%*	шт.	10	35205,00 --	-- --	352050 --	-- --	352050	-- 28164	380214
51	66	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Установка для опор ВЛ 10 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3** *НР - 80%; СП - 8%*	шт	10	2386,54 1041,04	1345,50 506,70	23865 10410	13455 5067	--	12382 2900	39147
52	67	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 П3-И (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** *СП - 8%*	м3	0,5	51667,00 --	-- --	25834 --	-- --	25834	-- 2067	27900
			Демонтаж									
67	68	Е11-330210-0301 1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных** *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	20	2639,16 926,64	1712,52 832,08	52783 18533	34250 16642	--	28140 6474	87397
68	69	Е11-330210-0101 1133-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры** *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	20	2534,07 1277,62	1256,45 510,04	50681 25552	25129 10201	--	28603 6343	85627
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2292195	249027	1813680	275788	2773422
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				229487	115247	--	205440	
			Материалы	Тенге				2292195				
			Всего заработная плата	Тенге				26636				
			Местные материалы	Тенге					344734			
			Накладные расходы	Тенге				1787045				
			Сметная прибыль	Тенге				275788				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				205439				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2773421				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					344734			282
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2773421				
			Сметная заработная плата	Тенге					344734			282

	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								25130
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1330863**				**33437872**
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3379951**			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**899128**			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**23756088**		
	- Перевозка грузов	Тенге				**271588**				
	- Накладные расходы	Тенге							**2222508**	
	- Сметная прибыль	Тенге							**2476886**	
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%									**347754**
	ИТОГО									**33785626**
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98%									**668955**
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2кв. 2019 г.									**34454581**
	Непредвиденные работы и затраты 2%									**689092**
	ИТОГО									**35143672,89**
	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									**36897377,31**
	СКИДКА СОГЛАСНО (Договор № 23 от 03. 02. 2021года)	К=*10%								**3689737,73**
	ИТОГО									**33207639,58**
	НДС 12%									**3984916,75**
	ИТОГО с НДС 12%									**37192556,33**

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение "Аппарат акима города Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Аким города Аксай **Баяндыков А. Т.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО "ТОБИ"

Директор "ТОБИ" **Рахметов М.Н.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Музтау" **Бабаев Е.З.**

Авторский надзор

ТОО "MG Design Incorporated" **Баянов Р.Я.**