Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района" Костанайская область, Жангельдинский район, с.Торгай, Ы.Алтынсарина, 4** — **060140011316**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72** — **001040002266**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №18 от 13.05.2020 г.

Номер документа	Дата составления
211	21.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция системы водоснабжения села Карасу» Джангельдинского района Костанайской области»			раб	1	28 191 428,57	28 191 428,57
				Итого	1	x	28 191 428,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муканов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Имангалиев А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.10.2020

М.П.

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительст ангельдинского района"

Подрядчик: ТОО "Алюминстрой"

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция системы водоснабжения села Карасу» Джангельдинского района Костанайской области»

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№18	13.05.20				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция системы водоснабжения села Карасу» Джангельдинского района Костанайской области»	98 670 000,00	25 170 918,37							3 020 510,20	28 191 428,57

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангелдинского района", БИН 060140011316

Руководитель _____ **Имангалиев А.С.**

Эксперт (ы) технического надзора: ТОО "Курылыста экспертиза"

Эксперт технического надзора _____ **Алин Г.К.**
ИНН 630318350383
KZ09VJE00024091, KZ52VJE00024093, KZ63VJE00024089

Разработчики проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Эксперт авторского надзора _____ **Кочин В.Ф.**
Приказ №37 от 13.05.2020 г.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция системы водоснабжения села Карасу Джангельдинского района Костанайской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Резервуары для воды емкостью 200 м3 (2 шт.)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№18 от 13.05.2020**

Акт выполненных работ №5

за октябрь 2020

Локальная смета №2-3 Резервуары для воды емкостью 200 м3 (2 шт.)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	ЕУ4-1551-2 Т4-155-1	**Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 200 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, земляные работы**	**резерв.**	**1**		**514830,70**	**206646,66**	**514831**	**206647**	**25998**	**362374**	**947381**
			НР - 104%; СП - 8%				**282186,00**	**66250,69**	**282186**	**66251**		**70176**	
2	2	ЕУ4-1551-3 Т4-155-1	**Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 200 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, бетонные и железобетонные конструкции**	**резерв.**	**1**		**5972666,09**	**181497,99**	**5972666**	**181498**	**5400280**	**575439**	**7071954**
			НР - 125%; СП - 8%				**390888,00**	**69463,51**	**390888**	**69464**		**523848**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**6487497**	**388145**	**5426278**	**937813**	**8019335**
									673074	**135714**	**--**	**594024**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**6487497**				
			Материалы	Тенге					**5426278**				
			Всего заработная плата	Тенге						**808788**			
			Накладные расходы	Тенге					**937814**				
			Сметная прибыль	Тенге					**594025**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**8019335**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									613
			Сметная заработная плата	Тенге						808788			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					8019335				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									613
			Сметная заработная плата	Тенге						808788			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					8019335				

Итого с временными 2,08%		1,0208	8 186 137
Итого с зимними удорожаниями 3,3%		1,033	8 456 280
Транспорт привозных материалов 0,0258945538449401	0,02589455384494		211 976
Итого			8 668 256
Непредвиденные работы и затраты-2%		1,02	8 841 621
Итого с затратами, связанные с Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ 0,0161038762982243	0,016103876298224300		129 142
Итого:			8 970 764
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605			9 418 370
Налог на добавленную стоимость - 12 %			1 130 204
Итого с НДС			**10 548 574**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ Муканов А.К.

Начальник участка инженерных сетей

_____ Шынболатов А.У.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангелдинского района", БИН 060140011316

Руководитель _____ Имангалиев А.С.

Эксперт (ы) технического надзора: ТОО "Құрылыста экспертиза"

Эксперт технического надзора _____ Алин Г.К.
ИНН 630318350383
KZ09VJE00024091, KZ52VJE00024093, KZ63VJE00024089

ики
ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016, 18.02.2014 г., Пр. № 46

Эксперт авторского надзора _____ Кочин В.Ф.
Приказ №37 от 13.05.2020 г.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция системы водоснабжения села Карасу Джангельдинского района Костанайской области.**
(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция второго подъема производительностью 10,2 м3/ч**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№18 от 13.05.2020**

Акт выполненных работ №6

за октябрь 2020

Локальная смета №2-8-1

Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**310,08**		**139,65**	**132,82**	**43303**	**41186**	**--**	**8285**	**55715**
			НР - 72%; СП - 8%				**6,83**	**30,28**	**2117**	**9390**		**4127**	
2	2	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**78**		**153,62**	**146,10**	**11982**	**11396**	**--**	**2293**	**15417**
			НР - 72%; СП - 8%				**7,51**	**33,31**	**586**	**2598**		**1142**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		12,92	1641,02	--	21202	--	--	15265	39385
			НР - 27%; СП - 8%				1641,02	--	21202	--		2917	
4	4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		20	649,59	--	12992	--	--	9354	24134
			НР - 27%; СП - 8%				649,59	--	12992	--		1788	
5	5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3		170	30,73	30,73	5225	5225	--	1295	7041
			НР - 72%; СП - 8%				--	10,58	--	1799		522	
6	6	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /на обвалование РЧВ/	м3 грунта		211	37,52	37,52	7917	7917	--	1963	10670
			НР - 72%; СП - 8%				--	12,92	--	2726		790	
7	7	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /на обвалование РЧВ/	м3 грунта		211	34,74	34,74	7329	7329	--	1817	9878
			НР - 72%; СП - 8%				--	11,96	--	2524		732	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					109950	73052	--	40272	162240
									36897	19037	--	12018	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					109950				
		Всего заработная плата		Тенге						55934			
			Накладные расходы	Тенге					40273				
			Сметная прибыль	Тенге					12018				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					162240				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									58
			Сметная заработная плата	Тенге						55934			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					162240				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									58
			Сметная заработная плата	Тенге						55934			
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
8	8	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания		2,1834	3073,84	866,00	6711	1891	3384	2017	9426
			НР - 93%; СП - 8%				657,54	335,62	1436	733		698	
9	9	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций		14	1941,93	1139,21	27187	15949	--	19536	50461
			НР - 118%; СП - 8%				802,73	379,84	11238	5318		3738	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3		6,94	42150,00	--	292521	--	292521	--	315923
							--	--	--	--		23402	
11	11	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		20	4382,16	2474,53	87643	49491	14764	48773	147330
							1169,38	897,28	23388	17946		10913	
12	12	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		6	3099,95	1654,38	18600	9926	3103	10707	31651
							928,57	583,68	5571	3502		2345	
13	13	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		24	2045,60	1045,70	49094	25097	8686	28407	83702
							637,94	365,14	15311	8763		6200	
14	14	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		5	1445,71	745,21	7229	3726	1230	4212	12355
							454,58	259,26	2273	1296		915	
15	15	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		6,185	21917,00	--	135557	--	135557	--	146401
							--	--	--	--		10845	
16	16	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		2,388	20381,00	--	48670	--	48670	--	52563
							--	--	--	--		3894	
17	17	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		19,558	18851,00	--	368688	--	368688	--	398183
							--	--	--	--		29495	
18	18	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство монолитные заделки/ НР - 91%; СП - 8%	м3		4,7	21250,14	1287,18	99876	6050	81407	12371	121226
							2642,34	250,09	12419	1175		8980	
19	19	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка/гильзы в фундаменте/ НР - 91%; СП - 8%	т		0,33232	21351,35	1171,35	7095	389	--	6244	14406
							20180,00	465,93	6706	155		1067	
20	20	С123-010201-0244 2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м		5,18	13986,00	--	72447	--	72447	--	78243
							--	--	--	--		5796	
21	21	С123-010201-0237 2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м		2,22	11570,00	--	25685	--	25685	--	27740
							--	--	--	--		2055	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	22	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,406	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /Ду.325 мм/	футляр		7	11704,13	1251,95	81929	8764	50662	22433	112710
			НР - 99%; СП - 8%				3214,74	22,29	22503	156		8349	
23	23	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,341	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /Ду.273 мм/	футляр		3	9830,31	1051,51	29491	3155	18236	8075	40571
			НР - 99%; СП - 8%				2700,07	18,72	8100	56		3005	
24	24	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов/гидроизол на отм.-0,08/	м2		27,048	1742,86	43,34	47141	1172	40973	4840	56139
			НР - 93%; СП - 8%				184,72	7,69	4996	208		4158	
25	25	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		85,3	593,36	19,83	50614	1691	29357	18371	74503
			НР - 93%; СП - 8%				229,38	2,20	19566	187		5519	
	Фундамент под оборудование (АС.5)												
26	26	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,7	22472,57	1054,54	15731	738	14266	788	17840
			НР - 91%; СП - 8%				1038,15	199,07	727	139		1322	
	Приямок (АС.17)												
27	27	Е11-061301-0302 1106-1301-0302 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство /приямок/	м3		0,27	43979,26	6355,69	11874	1716	6626	3729	16852
			НР - 91%; СП - 8%				13081,20	2097,02	3532	566		1248	
28	28	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		2,34	823,76	19,83	1928	46	1345	504	2626
			НР - 93%; СП - 8%				229,38	2,20	537	5		195	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1485711	129801	1217607	191007	1810851
									138303	40206	--	134139	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1387578				
		Материалы		Тенге					274038				
		Всего заработная плата		Тенге						178509			
		Местные материалы		Тенге					845435				
			Накладные расходы	Тенге					191006				
			Сметная прибыль	Тенге					126287				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1704870				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									221
			Сметная заработная плата	Тенге						178509			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					98133				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					98133				
			Сметная прибыль	Тенге					7851				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					105984				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1810854				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									221
			Сметная заработная плата	Тенге						178509			
			ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			1595660		1595660	202853	1217607	231279	1973091
							175200		175200	59243	--	146157	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					1497527				
			Материалы	Тенге					274038				
			Всего заработная плата	Тенге						234444			
			Местные материалы	Тенге					845435				
			Накладные расходы	Тенге					231278				
			Сметная прибыль	Тенге					138304				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1867110				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									279
			Сметная заработная плата	Тенге						234444			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					98133				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					98133				
			Сметная прибыль	Тенге					7851				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					105984				
			ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					1973094				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									279
			Сметная заработная плата	Тенге						234444			
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
			РАЗДЕЛ 3.Стены										
29	29	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м/цоколь/**	м3	12,62352		29355,46	2319,20	370569	29276	291261	51686	456036
			НР - 93%; СП - 8%				3963,42	439,20	50032	5544		33780	
30	30	Е11-080201-1507 1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	63,89892		12553,96	2326,99	802185	148692	284911	370838	1266865
			НР - 93%; СП - 8%				5768,20	472,14	368582	30169		93842	
31	31	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	22,08		50536,00	--	1115835	--	1115835	--	1205102
							--	--	--	--		89267	
32	32	С121-030101-0204 2103-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	3,496		59586,00	--	208313	--	208313	--	224978
							--	--	--	--		16665	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	С121-110101-0117 2111-0101-0117 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	м3		10,32472	13403,00	--	138382	--	138382	--	149453
34	34	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий		0,0767	56977,99 54877,20	2100,79 592,92	4370 4209	161 45	--	3957 666	8993
35	35	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0448	243223,00 --	-- --	10896 --	-- --	10896	-- 872	11768
36	36	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0319	249245,00 --	-- --	7951 --	-- --	7951	-- 636	8587
37	37	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки		6,1978	29215,78 3823,74	2319,20 439,20	181074 23699	14374 2722	143001	24571 16452	222097
38	38	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)		9,835	4480,38 1314,17	241,02 46,34	44065 12925	2370 456	28770	12444 4521	61029
39	39	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00804	211541,00 --	-- --	1701 --	-- --	1701	-- 136	1837
40	40	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00063	227538,00 --	-- --	143 --	-- --	143	-- 11	155
41	41	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т		0,00294	232364,00 --	-- --	683 --	-- --	683	-- 55	738
42	42	Е11-061601-0611 1106-1601-0611 РСНБ РК 2015	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг НР - 91%; СП - 8%	т		0,01056	66689,76 62409,89	3595,87 836,24	704 659	38 9	7	608 105	1417
43	43	С121-060405-1401 2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т		0,01056	461703,00	--	4876	--	4876	--	5266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							--	--	--	--		390	
44	44	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /Монолитный бетон под перегородку АС.22/	м3		0,2	20088,83	1054,54	4018	211	3599	225	4582
			НР - 91%; СП - 8%				1038,15	199,07	208	40		339	
45	45	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт		24	422,00	243,33	10128	5840	896	5340	16705
			НР - 118%; СП - 8%				141,34	47,21	3392	1133		1237	
46	46	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	м3		0,644	74323,00	--	47864	--	47864	--	51693
							--	--	--	--		3829	
47	47	С121-070202-0202 2107-0202-0202 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,17	21051,00	--	3579	--	3579	--	3865
							--	--	--	--		286	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2957335	200963	2292668	469669	3701166
									463706	40119	--	274160	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					2952459				
			Материалы	Тенге					703754				
			Всего заработная плата	Тенге						503824			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					163335				
			Местные материалы	Тенге					1420701				
			Накладные расходы	Тенге					469669				
			Сметная прибыль	Тенге					273770				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					3695899				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									530
			Сметная заработная плата	Тенге						503824			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					4876				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4876				
			Сметная прибыль	Тенге					390				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					5266				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3701165				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									530
			Сметная заработная плата	Тенге						503824			
			РАЗДЕЛ 4.Покрытие										
48	48	Е11-070105-0101 1107-0105-0101 РСНБ РК 2015	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт		7	5549,22	1359,05	38845	9513	14782	19834	63373
			НР - 118%; СП - 8%				2078,54	322,71	14550	2259		4694	
49	49	С121-040302-9903 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3		3,83	61625,00	--	236024	--	236024	--	254906
							--	--	--	--		18882	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	50	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2		8,9102	10659,00	--	94974	--	94974	--	102572
							--	--	--	--		7598	
51	51	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка /Опорная подушка ОП-1/** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций		14	1587,69	55,66	22228	779	6899	17343	42736
							1039,27	10,54	14550	148		3166	
52	52	С121-040102-0102 2104-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты опорные марки ОП 5.2, размерами 510 мм х 250 мм х 140 мм СТ РК 937-92 /ОП-1/**	шт.		14	2085,00	--	29190	--	29190	--	31525
							--	--	--	--		2335	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					421260	10293	381869	37177	495112
									29100	2407	--	36675	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					421260				
		Материалы		Тенге					21680				
		Всего заработная плата		Тенге						31506			
		Местные материалы		Тенге					360188				
			Накладные расходы	Тенге					37177				
			Сметная прибыль	Тенге					36675				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					495112				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31
			Сметная заработная плата	Тенге						31506			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					495112				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31
			Сметная заработная плата	Тенге						31506			
			РАЗДЕЛ 5.Кровля										
53	53	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	м2		55,56	618,73	25,70	34377	1428	23786	8604	46419
							164,92	3,40	9163	189		3438	
54	54	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом /разуклонка/** *НР - 92%; СП - 8%*	м3 утеплителя		6,1116	13635,63	1632,74	83336	9979	60620	13817	104924
							2083,99	373,32	12737	2282		7772	
55	55	Е11-120101-1301 1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия		55,56	509,26	51,79	28295	2878	15920	9276	40576
							170,93	10,54	9497	586		3006	
56	56	С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015 прим.	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 120 /ППЖ-160/**	м3		6,867216	20103,00	--	138052	--	138052	--	149096
							--	--	--	--		11044	
57	57	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм** *НР - 92%; СП - 8%*	м2		55,56	581,02	96,91	32281	5384	16515	10641	46356
							186,87	21,30	10382	1183		3434	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	58	Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м2		55,56	108,68	0,99	6038	55	3617	2200	8897
			НР - 92%; СП - 8%				42,59	0,44	2366	24		659	
59	59	Е11-120101-0104 1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли		55,56	245,96	20,07	13665	1115	963	10920	26553
			НР - 92%; СП - 8%				208,54	5,10	11587	283		1967	
60	60	С121-100403-1605 2110-0403-1605 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы элит-класса для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-006-2009/, стеклохолст, битум, крошка/пленка, марка ХКП-4,0	м2		63,894	735,00	--	46962	--	46962	--	50719
							--	--	--	--		3757	
61	61	С121-100403-0903 2110-0403-0903 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2		125,5656	418,00	--	52486	--	52486	--	56685
							--	--	--	--		4199	
62	62	Е11-120101-0402 1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м		21,26	2280,97	51,50	48493	1095	38219	8571	61629
			НР - 92%; СП - 8%				431,76	6,43	9179	137		4565	
63	63	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2		18,038	2604,75	13,33	46985	240	30632	14873	66806
			НР - 92%; СП - 8%				893,27	2,96	16113	53		4949	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**530970**	**22174**	**427772**	**78902**	**658660**
									81024	**4738**	**--**	**48790**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					530970				
		Материалы		Тенге					190272				
		Всего заработная плата		Тенге						85762			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					237500				
			Накладные расходы	Тенге					78901				
			Сметная прибыль	Тенге					48790				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					658660				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									93
			Сметная заработная плата	Тенге						85762			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					658660				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									93
			Сметная заработная плата	Тенге						85762			

РАЗДЕЛ 6.Полы

Помещение №3, №4 (Лист АС.7, п.8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	64	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 изоляции		4,25	15247,37 3161,36	1493,01 461,88	64801 13436	6345 1963	45020	14475 6342	85618
						ТД-400							
65	65	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2		33,32	223,08 60,47	27,85 9,66	7433 2015	928 322	4490	2197 770	10400
66	66	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя		2,6656	21099,77 3085,38	7,68 --	56244 8224	20 --	48000	7731 5118	69092
67	67	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		33,32	679,89 284,44	25,66 11,67	22654 9478	855 389	12321	9275 2554	34483
68	68	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		33,32	1426,84 556,61	85,02 10,06	47542 18546	2833 335	26163	17749 5223	70514
69	69	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		33,32	908,55 335,84	41,80 5,74	30273 11190	1393 191	17690	10698 3278	44249
70	70	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		33,32	679,89 284,44	25,66 11,67	22654 9478	855 389	12321	9275 2554	34483
71	71	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		33,32	-100,06 -3,52	-4,37 -1,93	-3334 -117	-146 -64	-3071	-171 -280	-3785
72	72	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		33,32	2980,52 1012,30	66,10 28,16	99311 33730	2202 938	63379	32588 10552	142451
73	73	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов		35,6524	519,09 255,35	1,49 0,66	18507 9104	53 23	9350	8580 2167	29253
						ТД 733							
74	74	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки		8,61	679,89 284,44	25,66 11,67	5854 2449	221 100	3184	2397 660	8910
75	75	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки		8,61	400,23	17,50	3446	151	3174	176	3912

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 94%; СП - 8%				14,06	7,72	121	66		290	
76	76	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия		8,61	969,20	86,58	8345	745	5117	2575	11793
			НР - 94%; СП - 8%				288,44	29,70	2483	256		874	
77	77	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия		8,61	-207,48	-7,50	-1786	-65	-1578	-163	-2105
			НР - 94%; СП - 8%				-16,62	-3,49	-143	-30		-156	
78	78	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов		9,2127	148,99	0,99	1373	9	312	993	2555
			НР - 94%; СП - 8%				114,19	0,44	1052	4		189	
						ТД 130							
79	79	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола		7,87	1479,42	17,90	11643	141	8269	3089	15911
			НР - 94%; СП - 8%				410,79	6,81	3233	54		1179	
80	80	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия		7,87	5085,39	43,03	40022	339	35336	4227	47789
			НР - 94%; СП - 8%				552,32	19,06	4347	150		3540	
81	81	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов		8,4209	435,80	1,98	3670	17	3061	563	4572
			НР - 94%; СП - 8%				70,30	0,88	592	7		339	
						ТД 845							
82	82	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	м2		7,92	223,08	27,85	1767	221	1067	522	2472
			НР - 94%; СП - 8%				60,47	9,66	479	77		183	
83	83	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		0,6336	21099,77	7,68	13369	5	11409	1838	16423
			НР - 94%; СП - 8%				3085,38	--	1955	--		1217	
84	84	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		7,92	679,89	25,66	5385	203	2929	2205	8196
			НР - 94%; СП - 8%				284,44	11,67	2253	92		607	
85	85	Е11-110101-2001 1111-0101-2001 РСНБ РК 2015	Покрытия ксилолитовые толщиной 15 мм. Устройство	м2 покрытия		7,92	4677,06	38,17	37042	302	31408	5193	45614
			НР - 94%; СП - 8%				673,28	24,29	5332	192		3379	
86	86	Е11-110101-2002 1111-0101-2002 РСНБ РК 2015	Покрытия ксилолитовые. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-2001	м2 покрытия		7,92	868,99	13,24	6882	105	6347	468	7938
			НР - 94%; СП - 8%				54,34	8,46	430	67		588	
87	87	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов		0,5544	148,99	0,99	83	1	19	60	154
			НР - 94%; СП - 8%				114,19	0,44	63	--		11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**503178**	**17733**	**345717**	**136540**	**690892**
									139730	**5523**	**--**	**51178**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**503178**				
			Материалы	Тенге					**345715**				
			Всего заработная плата	Тенге						**145253**			
			Накладные расходы	Тенге					**136538**				
			Сметная прибыль	Тенге					**51177**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**690894**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**149**
			Сметная заработная плата	Тенге						**145253**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**690894**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**149**
			Сметная заработная плата	Тенге						**145253**			
			РАЗДЕЛ 7.Проемы										
88	**88**	**Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2 проемов**	**5,76**		**3758,68**	**155,93**	**21650**	**898**	**13584**	**6798**	**30724**
			НР - 90%; СП - 8%				**1244,37**	**66,95**	**7168**	**386**		**2276**	
89	**89**	**С121-090201-0201 2109-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**2,88**		**14960,00**	**--**	**43085**	**--**	**43085**	**--**	**46532**
							--	**--**	**--**	**--**		**3447**	
90	**90**	**С121-090201-0203 2109-0201-0203 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**2,88**		**24398,00**	**--**	**70266**	**--**	**70266**	**--**	**75888**
							--	**--**	**--**	**--**		**5621**	
91	**91**	**Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**6**		**1011,24**	**4,47**	**6067**	**27**	**4872**	**1062**	**7700**
			НР - 90%; СП - 8%				**194,74**	**2,01**	**1168**	**12**		**570**	
92	**92**	**С121-090205-0208 2109-0205-0208 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**6**		**2870,00**	**--**	**17220**	**--**	**17220**	**--**	**18598**
							--	**--**	**--**	**--**		**1378**	
93	**93**	**С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**8**		**113,00**	**--**	**904**	**--**	**904**	**--**	**976**
							--	**--**	**--**	**--**		**72**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	94	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов		5,61241	2408,85	515,83	13519	2895	5437	5257	20278
			НР - 90%; СП - 8%				924,17	116,50	5187	654		1502	
95	95	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2		5,61241	9861,00	--	55344	--	55344	--	59771
							--	--	--	--		4428	
96	96	Е11-100107-0609 1110-0107-0609 РСНБ РК 2015	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон	м2		1,80177	8296,16	18,71	14948	34	12924	1803	18091
			НР - 90%; СП - 8%				1104,33	7,51	1990	14		1340	
97	97	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		6	421,00	--	2526	--	2526	--	2728
							--	--	--	--		202	
98	98	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.		3	5439,00	--	16317	--	16317	--	17622
							--	--	--	--		1305	
99	99	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		4,242	2434,27	42,90	10326	182	1994	5672	17278
			НР - 69%; СП - 8%				1921,27	16,51	8150	70		1280	
100	100	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		4,242	52009,00	--	220622	--	220622	--	238272
							--	--	--	--		17650	
101	101	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.		2	5439,00	--	10878	--	10878	--	11748
							--	--	--	--		870	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					503673	4036	475973	20592	566206
									23663	1135	--	41941	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					243004				
		Материалы		Тенге					36818				
		Всего заработная плата		Тенге						16578			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					186819				
			Накладные расходы	Тенге					14920				
			Сметная прибыль	Тенге					20634				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					278557				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
			Сметная заработная плата	Тенге						16578			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					260669				
		Материалы		Тенге					1994				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Всего заработная плата		Тенге						8220			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					250343				
			Накладные расходы	Тенге					5672				
			Сметная прибыль	Тенге					21307				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					287649				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
			Сметная заработная плата	Тенге						8220			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге					566206				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26
			Сметная заработная плата	Тенге						24798			
			РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка										
102	102	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	16,088		2756,33 1872,34	39,26 18,93	44344 30122	632 305	13590	24341 5495	74180
103	103	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	161,299		1017,37 655,85	63,47 48,89	164101 105788	10238 7886	48075	90939 20403	275443
104	104	Е11-150403-0108 1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	36,54		615,24 183,36	1,43 0,64	22481 6700	52 23	15729	5379 2229	30088
105	105	Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	93,38		75,84 54,44	0,93 0,42	7082 5083	87 39	1912	4098 894	12074
106	106	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	29,716		87,28 77,56	0,69 0,31	2594 2305	20 9	269	1851 356	4800
107	107	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	57,72		569,62 437,85	5,72 2,76	32878 25273	330 159	7275	20345 4258	57482
108	108	Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая /потолки/** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	49,85		75,84 54,44	0,93 0,42	3781 2714	47 21	1020	2188 477	6446

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	109	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке /потолки/ НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	7,87		87,28 77,56	0,69 0,31	687 610	5 2	72	490 94	1271
110	110	Е11-150403-0103 1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	7,87		360,36 208,19	1,18 0,53	2836 1638	9 4	1189	1314 332	4482
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					280783	11420	89131	150945	466266
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					180233	8449	--	34538	
			Материалы	Тенге					280783				
			Всего заработная плата	Тенге					89129				
			Накладные расходы	Тенге						188682			
			Сметная прибыль	Тенге					150946				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					34538				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					466267				
			Сметная заработная плата	Тенге									189
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге						188682			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					466267				
			Сметная заработная плата	Тенге									189
										188682			

РАЗДЕЛ 9.Металлоконструкции

Металлическая лестница, ограждение площадки,ограждение площадки(лист АС.15)

111	111	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,4324		65837,73 36905,20	21318,07 6853,59	28468 15958	9218 2963	3292	13056 3322	44846
112	112	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,4324		521279,00 --	-- --	225401 --	-- --	225401	-- 18032	243433
113	113	С121-130201-0508 2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0017		190283,00 --	-- --	323 --	-- --	323	-- 26	349
114	114	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,256		3841,25 1038,15	1054,54 199,07	983 266	270 51	447	288 102	1373
115	115	С121-020101-0303 2102-0101-0303 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,256		15929,00 --	-- --	4078 --	-- --	4078	-- 326	4404

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116	116	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /анкер/	т		0,00306	227538,00	--	696	--	696	--	752
							--	--	--	--		56	
117	117	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%, СП - 8%	м2		15,661303	173,05	3,15	2710	49	1988	469	3434
							42,98	0,44	673	7		254	
			Пути тали МР-1(АС.16)										
118	118	Е11-090301-0601 1109-0301-0601 РСНБ РК 2015	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 24 М на высоте до 25 м по металлическим опорам НР - 69%, СП - 8%	м		6,47	3498,31	2308,36	22634	14935	715	8515	33641
							1079,40	827,89	6984	5356		2492	
119	119	С121-060408-1301 2106-0408-1301 РСНБ РК 2015	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные	т		0,26298	334079,00	--	87856	--	87856	--	94885
							--	--	--	--		7028	
120	120	С121-130201-1104 2113-0201-1104 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.		8	34,00	--	272	--	272	--	294
							--	--	--	--		22	
121	121	С121-070202-0201 2107-0202-0201 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,001	21051,00	--	21	--	21	--	23
							--	--	--	--		2	
122	122	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%, СП - 8%	м2		12,58352	173,05	3,15	2178	40	1597	377	2759
							42,98	0,44	541	6		204	
			Металлическая крышка КР-1 (лист АС.17)										
123	123	Е11-090701-0107 1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР - 69%, СП - 8%	т конструкций		0,03332	311313,51	130017,10	10373	4332	333	4319	15867
							171304,00	16551,90	5708	552		1175	
124	124	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,00882	216050,00	--	1906	--	1906	--	2058
							--	--	--	--		152	
125	125	С121-050110-0202 2105-0110-0202 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т		0,0245	227538,00	--	5575	--	5575	--	6021
							--	--	--	--		446	
			Крыльцо										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
126	126	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения		2,88	223,08 60,47	27,85 9,66	642 174	80 28	388	190 67	899
127	127	Е11-061601-0604 1106-1601-0604 РСНБ РК 2015	**Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг** *НР - 91%; СП - 8%*	т		0,00288	20015,11 15987,99	3571,12 825,26	58 46	10 2	2	44 8	110
128	128	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,00288	243223,00 --	-- --	700 --	-- --	700	-- 56	757
129	129	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя		0,432	23732,39 3085,38	7,68 --	10252 1333	3 --	8916	1253 920	12426
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		**Тенге**					405127 31682	28938 8965	344506 --	28511 34690	468331
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					30395				
		Материалы		Тенге					13338				
		Всего заработная плата		Тенге						3126			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9494				
		Местные материалы		Тенге					4078				
			Накладные расходы	Тенге					2621				
			Сметная прибыль	Тенге					2641				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					35658				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
			Сметная заработная плата	Тенге						3126			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					374732				
		Материалы		Тенге					4341				
		Всего заработная плата		Тенге						37521			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					313257				
			Накладные расходы	Тенге					25889				
			Сметная прибыль	Тенге					32050				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					432672				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									35
			Сметная заработная плата	Тенге						37521			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге					468329				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									38
			Сметная заработная плата	Тенге						40647			
		РАЗДЕЛ 10.Разные работы											
		Отмостка											
130	130	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения		27,2	223,08 60,47	27,85 9,66	6068 1645	758 263	3665	1793 629	8490
131	131	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя		4,08	21348,65 3085,38	7,68 --	87102 12588	31 --	74483	11833 7915	106850
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		**Тенге**					93170	789	78148	13626	115340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									14233	263	--	8544	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					93170				
		Материалы		Тенге					78148				
		Всего заработная плата		Тенге						14496			
			Накладные расходы	Тенге					13626				
			Сметная прибыль	Тенге					8544				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					115340				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
			Сметная заработная плата	Тенге						14496			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					115340				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
			Сметная заработная плата	Тенге						14496			
			РАЗДЕЛ 11.Вентшахта ВШ-1										
132	132	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	1т		0,000556	283198,75	2001,75	157	1	--	143	324
			НР - 91%; СП - 8%				281197,00	798,51	156	--		24	
133	133	С121-130201-1106 2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	**Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90**	шт.		2	92,00	--	184	--	184	--	199
							--	--	--	--		15	
134	134	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	м2		2,22	2604,75	13,33	5783	30	3770	1830	8222
			НР - 92%; СП - 8%				893,27	2,96	1983	7		609	
135	135	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т		0,00376	220956,00	--	831	--	831	--	897
							--	--	--	--		66	
136	136	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т		0,003	262771,00	--	788	--	788	--	851
							--	--	--	--		63	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		**Тенге**					7743	31	5573	1973	10493
									2139	7	--	777	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					7743				
		Материалы		Тенге					3770				
		Всего заработная плата		Тенге						2146			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1803				
			Накладные расходы	Тенге					1973				
			Сметная прибыль	Тенге					777				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10494				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
			Сметная заработная плата	Тенге						2146			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					10494				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
			Сметная заработная плата	Тенге						2146			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 12.Вентшахта ВШ-2										
137	137	Е11-460302-0102 1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка** *НР - 84%, СП - 8%*	м3		0,02	51566,44 23585,80	27980,64 12550,14	1031 472	560 251	1	607 131	1769
138	138	Е11-460101-0105 1146-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Усиление перекрытий сверху железобетоном** *НР - 84%, СП - 8%*	м3		0,0486	54283,01 22624,62	12984,93 5830,02	2638 1100	631 283	907	1162 304	4104
139	139	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,0138	243223,00 --	-- --	3356 --	-- --	3356	-- 269	3625
140	140	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** *НР - 91%, СП - 8%*	т		0,001112	283198,75 281197,00	2001,75 798,51	315 313	2 1	--	285 48	648
141	141	С121-130201-1106 2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	**Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90**	шт.		4	92,00 --	-- --	368 --	-- --	368	-- 29	397
142	142	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали** *НР - 92%, СП - 8%*	м2		4,435	2604,75 893,27	13,33 2,96	11552 3962	59 13	7531	3657 1217	16426
143	143	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т		0,00324	262771,00 --	-- --	851 --	-- --	851	-- 68	919
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					20112 5846	1252 548	13014 --	5711 2066	27888
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					20112				
			Материалы	Тенге					8439				
			Всего заработная плата	Тенге						6394			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4576				
			Накладные расходы	Тенге					5711				
			Сметная прибыль	Тенге					2066				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					27889				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
			Сметная заработная плата	Тенге						6394			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					27889				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
			Сметная заработная плата	Тенге						6394			
			РАЗДЕЛ 13.Вентшахта ВШ-3										
144	144	Е11-460301-0113 1146-0301-0113 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 110 мм**	отверстие		1	1041,91	443,21	1042	443	38	716	1898

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 84%; СП - 8%				561,08	290,97	561	291		141	
145	145	Е11-460101-0105 1146-0101-0105 РСНБ РК 2015	Усиление перекрытий сверху железобетоном	м3		0,021	53987,21	12984,93	1134	273	386	502	1767
			НР - 84%; СП - 8%				22624,62	5830,02	475	122		131	
146	146	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0069	243223,00	--	1678	--	1678	--	1812
							--	--	--	--		134	
147	147	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т		0,000556	283198,75	2001,75	157	1	--	143	324
			НР - 91%; СП - 8%				281197,00	798,51	156	--		24	
148	148	С121-130201-1106 2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.		2	92,00	--	184	--	184	--	199
							--	--	--	--		15	
149	149	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2		2,2175	2604,75	13,33	5776	30	3765	1828	8213
			НР - 92%; СП - 8%				893,27	2,96	1981	7		608	
150	150	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		0,00946	220956,00	--	2090	--	2090	--	2257
							--	--	--	--		167	
151	151	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		0,00162	262771,00	--	426	--	426	--	460
							--	--	--	--		34	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					12487	747	8567	3189	16930
									3173	420	--	1254	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					12487				
		Материалы		Тенге					4189				
		Всего заработная плата		Тенге						3594			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4378				
			Накладные расходы	Тенге					3189				
			Сметная прибыль	Тенге					1254				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					16930				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
			Сметная заработная плата	Тенге						3594			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					16930				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
			Сметная заработная плата	Тенге						3594			
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					5735839	298375	5680545	1178114	9190375
									974529	72574	--	680770	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					5095562				
		Материалы		Тенге					1495254				
		Всего заработная плата		Тенге						1001362			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					607905				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Местные материалы		Тенге					1784966				
			Накладные расходы	Тенге					915272				
			Сметная прибыль	Тенге					480867				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6491701				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1043
			Сметная заработная плата	Тенге						1001362			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					640277				
		Материалы		Тенге					6335				
		Всего заработная плата		Тенге						45741			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					568476				
			Накладные расходы	Тенге					31561				
			Сметная прибыль	Тенге					53747				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					725586				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									44
			Сметная заработная плата	Тенге						45741			
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге					7217286				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1086
			Сметная заработная плата	Тенге						1047103			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**7331500**	**501228**	**5680545**	**1178114**	**9190375**
									1149729	**131817**	**--**	**680770**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					6593090				
		Материалы		Тенге					1769292				
		Всего заработная плата		Тенге						1235806			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					607905				
		Местные материалы		Тенге					2630402				
			Накладные расходы	Тенге					1146550				
			Сметная прибыль	Тенге					619171				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8358811				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1321
			Сметная заработная плата	Тенге						1235806			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					640277				
		Материалы		Тенге					6335				
		Всего заработная плата		Тенге						45741			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					568476				
			Накладные расходы	Тенге					31561				
			Сметная прибыль	Тенге					53747				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					725586				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									44
			Сметная заработная плата	Тенге						45741			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					98133				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					98133				
			Сметная прибыль	Тенге					7851				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					105984				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					9190380				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1365
			Сметная заработная плата	Тенге						1281547			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					9190380				

Итого с временными 2,08%	1,0208	9 381 540
Итого с зимними удорожаниями 3,3%	1,033	9 691 131
Транспорт привозных материалов 0,0258945538449401	0,02589455384494	242 931
Итого		9 934 062

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты-2%				1,02		10 132 743				
			Итого с затратами, связанные с Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ 0,0161038762982243		0,016103876298224300				148 001				
			Итого:						10 280 743				
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605						10 793 712				
			Налог на добавленную стоимость - 12 %						1 295 245				
			Итого с НДС						**12 088 958**				

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ Муканов А.К.

Начальник участка инженерных сетей

_____ Шынболатов А.У.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангелдинского района", БИН 060140011316

Руководитель _____ Имангалиев А.С.

Эксперт (ы) технического надзора: ТОО "Құрылыста экспертиза"

Эксперт технического надзора _____ Алин Г.К.
ИНН 630318350383
KZ09VJE00024091, KZ52VJE00024093, KZ63VJE00024089

ики
ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Эксперт авторского надзора _____ Кочин В.Ф.
Приказ №37 от 13.05.2020 г.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция системы водоснабжения села Карасу Джангельдинского района Костанайской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Ограждение площадки КВС**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№18 от 13.05.2020**

Акт выполненных работ №7

за октябрь 2020

Локальная смета №7-5

Ограждение площадки КВС

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Ограждение из проф.листа										
1	2	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,94325**		**8013,67**	**1476,41**	**7559**	**1393**	**3590**	**2957**	**11357**
			НР - 94%; СП - 8%				**2731,32**	**603,90**	**2576**	**570**		**841**	
2	3	**С121-020101-0303 2102-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**9,4325**		**15929,00**	**--**	**150250**	**--**	**150250**	**--**	**162270**
							--	**--**	**--**	**--**		**12020**	
3	4	**С121-060408-0501 2106-0408-0501 РСНБ РК 2015**	**Стойки фахверка/СТ1/**	**т**	**2,37853**		**383026,00**	**--**	**911039**	**--**	**911039**	**--**	**983922**
							--	**--**	**--**	**--**		**72883**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1068848**	**1393**	**1064879**	**2957**	**1157549**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**2576**	**570**	**--**	**85744**	
			Материалы	Тенге					**157809**				
			Всего заработная плата	Тенге					**3590**				
			Местные материалы	Тенге						**3146**			
			Накладные расходы	Тенге					**150250**				
			Сметная прибыль	Тенге					**2957**				
									12861				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					173628				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
			Сметная заработная плата	Тенге						3146			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					911039				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					911039				
			Сметная прибыль	Тенге					72883				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					983922				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1157550				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
			Сметная заработная плата	Тенге						3146			
			РАЗДЕЛ 2.Ограждение площадки КВС из колючей проволоки (L=322,8 м)										
4	18	С121-020101-0303 2102-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	м3	15,8125		15929,00	--	251877	--	251877	--	272027
							--	--	--	--		20150	
5	19	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** НР - 94%, СП - 8%	м3 подстилающего слоя	1,58125		8013,67	1476,41	12672	2335	6018	4957	19039
							2731,32	603,90	4319	955		1410	
6	20	С121-060408-0501 2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	**Стойки фахверка/СТ3/**	т	4,318		383026,00	--	1653906	--	1653906	--	1786219
							--	--	--	--		132313	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					1918455	2335	1911801	4957	2077285
									4319	955	--	153873	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					264549				
			Материалы	Тенге					6018				
			Всего заработная плата	Тенге						5274			
			Местные материалы	Тенге					251877				
			Накладные расходы	Тенге					4957				
			Сметная прибыль	Тенге					21561				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					291067				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
			Сметная заработная плата	Тенге						5274			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1653906				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1653906				
			Сметная прибыль	Тенге					132313				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1786219				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2077286				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
			Сметная заработная плата	Тенге						5274			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					2987303	3727	2976680	7914	3234834
									6895	1525	--	239617	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					422358				
			Материалы	Тенге					9608				
			Всего заработная плата	Тенге						8420			
			Местные материалы	Тенге					402128				
			Накладные расходы	Тенге					7915				
			Сметная прибыль	Тенге					34422				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					464695				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная заработная плата	Тенге						8420			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2564945				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2564945				
			Сметная прибыль	Тенге					205196				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2770141				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					3234835				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
			Сметная заработная плата	Тенге						8420			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					3234835				

Итого с временными 2,08%		1,0208	3 302 120
Итого с зимними удорожаниями 3,3%		1,033	3 411 090
Транспорт привозных материалов 0,0258945538449401	0,02589455384494		85 507
Итого			3 496 596
Непредвиденные работы и затраты-2%		1,02	3 566 528
Итого с затратами, связанные с Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ 0,0161038762982243	0,016103876298224300		52 093
Итого:			3 618 622
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605			3 799 177
Налог на добавленную стоимость - 12 %			455 901
Итого с НДС			**4 255 078**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник участка инженерных сетей

_____ **Шынболатов А.У.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангелдинского района", БИН 060140011316

Руководитель _____ **Имангалиев А.С.**

Эксперт (ы) технического надзора: ТОО "Құрылыста экспертиза"

Эксперт технического надзора _____ **Алин Г.К.**
ИНН 630318350383
KZ09VJE00024091, KZ52VJE00024093, KZ63VJE00024089

ики
ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ 30416/00000/016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Эксперт авторского надзора _____ **Кочин В.Ф.**
Приказ №37 от 13.05.2020 г.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алюминстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция системы водоснабжения села Карасу Джангельдинского района Костанайской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Ограждение пруда-испарителя**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№18 от 13.05.2020**

Акт выполненных работ №8

за октябрь 2020

Локальная смета №7-1 Ограждение пруда-испарителя

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 1.Ограждение из колючей проволоки (L=470,6 м)													
1	2	С121-020101-0303 2102-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	м3	19,7425		15929,00	--	314478	--	314478	--	339637
							--	--	--	--		25158	
2	3	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1,97425		8013,67	1476,41	15821	2915	7514	6189	23771
			НР - 94%, СП - 8%				2731,32	603,90	5392	1192		1761	
3	4	С121-060408-0501 2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	**Стойки фахверка/СТ1/**	т	1,508437		383026,00	--	577771	--	577771	--	623992
							--	--	--	--		46222	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					908070	2915	899763	6189	987400
									5392	1192	--	73141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					330299				
		Материалы		Тенге					7514				
		Всего заработная плата		Тенге						6585			
		Местные материалы		Тенге					314478				
			Накладные расходы	Тенге					6189				
			Сметная прибыль	Тенге					26919				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					363408				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
			Сметная заработная плата	Тенге						6585			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					577771				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					577771				
			Сметная прибыль	Тенге					46222				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					623992				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					987400				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
			Сметная заработная плата	Тенге						6585			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**908070**	**2915**	**899763**	**6189**	**987400**
									5392	**1192**	**--**	**73141**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					330299				
		Материалы		Тенге					7514				
		Всего заработная плата		Тенге						6585			
		Местные материалы		Тенге					314478				
			Накладные расходы	Тенге					6189				
			Сметная прибыль	Тенге					26919				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					363408				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
			Сметная заработная плата	Тенге						6585			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					577771				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					577771				
			Сметная прибыль	Тенге					46222				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					623992				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					987400				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
			Сметная заработная плата	Тенге						6585			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					987400				

Итого с временными 2,08%		1,0208	1 007 938
Итого с зимними удорожаниями 3,3%		1,033	1 041 200
Транспорт привозных материалов 0,0258945538449401	0,02589455384494		26 100
Итого			1 067 300
Непредвиденные работы и затраты-2%		1,02	1 088 646
Итого с затратами, связанные с Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ 0,0161038762982243	0,016103876298224300		15 901
Итого:			1 104 547

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605	1 159 659
Налог на добавленную стоимость - 12 %	139 159
Итого с НДС	**1 298 818,57**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник участка инженерных сетей

_____ **Шынболатов А.У.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангелдинского района", БИН 060140011316

Руководитель _____ **Имангалиев А.С.**

Эксперт (ы) технического надзора: ТОО "Құрылыста экспертиза"

Эксперт технического надзора _____ **Алин Г.К.**
ИНН 630318350383
KZ09VJE00024091, KZ52VJE00024093, KZ63VJE00024089

ики
ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Эксперт авторского надзора _____ **Кочин В.Ф.**
Приказ №37 от 13.05.2020 г.