Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

060140011316

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района" Костанайская область, Жангельдинский район, с.Торгай, Ы.Алтынсарина, 4**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

001040002266

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №18 от 13.05.2020 г.

Номер документа	Дата составления
177	**17.09.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция системы водоснабжения села Карасу» Джангельдинского района Костанайской области»			раб	1	40 478 571,43	40 478 571,43
				Итого	1	x	40 478 571,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муканов А.К.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Имангалиев А.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.09.2020

М.П.

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"

Подрядчик: ТОО "Алюминстрой"

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция системы водоснабжения села Карасу» Джангельдинского района Костанайской области»

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№18	13.05.20				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция системы водоснабжения села Карасу» Джангельдинского района Костанайской области»	70 478 571,43	36 141 581,63							4 336 989,80	40 478 571,43

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Мукашов А.Т.**

Эксперт (ы) технического надзора ТОО "Курылыста экспертиза"

Эксперт технического надзора _____ **Адина Г.К.**
ИНН 630318350383
KZ09VJE00024091, KZ52VJE00024093, KZ63VJE00024089

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангелдинского района", БИН 060140011316

Руководитель _____ **Ишкалиев А.С.**

Разработчики проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО ПИИ "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Эксперт авторского надзора _____ **Кочин В.Ф.**
Приказ №37 от 13.05.2020 г.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.1)

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"** (организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"** (организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция системы водоснабжения села Карасу Джангельдинского района Костанайской области.** (наименование, адрес)

Объект **Водопроводная сеть** (наименование)

Договор подряда (контракт) **№18** от **13.05.2020**

Акт №3
Приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2

Водопроводная сеть

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Землянные работы										
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /СНЯТИЕ ППС/**	м3 грунта	9138,18		37,52	37,52	342864	342864	--	85006	462100
						--	12,92	--	118065		34230	
		НР - 72%; СП - 8%										
2	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. /ВОССТАНОВЛЕНИЕ ППС/**	м3 грунта	9138,18		37,52	37,52	342864	342864	--	85006	462100
						--	12,92	--	118065		34230	
		НР - 72%; СП - 8%										
3	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.**	м3 грунта	29283,945		110,70	105,29	3241752	3083441	--	620131	4170834
						5,41	24,01	158311	702982		308951	
		НР - 72%; СП - 8%										
4	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	308,04		1257,41	--	387332	--	--	278879	719508

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1257,41	--	387332	--		53297	
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1133,73	649,59	--	736460	--	--	530251	1368047
					649,59	--	736460	--		101337	
		НР - 72%; СП - 8%									
6	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	27718,5	26,35	26,35	730322	730322	--	181069	984303
					--	9,07	--	251485		72911	
		НР - 72%; СП - 8%									
7	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	68,85	37,52	37,52	2583	2583	--	640	3482
					--	12,92	--	890		258	
		НР - 72%; СП - 8%									
8	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.73 Кэм=1,34	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,34	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1208,7	1,79	1,79	2162	2162	--	536	2913
					--	0,62	--	744		216	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5786339	4504236	--	1781518	8173287
							1282103	1192230	--	605430	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5786339				
	Всего заработная плата		Тенге					2474332			
		Накладные расходы	Тенге				1781519				
		Сметная прибыль	Тенге				605429				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8173287				2466
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2474332			
		Сметная заработная плата	Тенге				8173287				2466
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2474332			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2.Колодцы (Ду.2000 мм-10 шт, Ду.1500 мм-72 шт, Ду.1000 мм-4 шт.)									
9	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	71,5167	34265,94	8141,89	2450585	582280	1263181	818186	3530273
					8461,30	3094,76	605124	221327		261502	
		НР - 99%; СП - 8%									
10	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	24	11772,00	--	282528	--	282528	--	305130
					--	--	--	--		22602	
11	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	52	16431,00	--	854412	--	854412	--	922765
					--	--	--	--		68353	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,48	16227,00 --	-- --	72697 --	-- --	72697	-- 5816	78513
13	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	24602,00 --	-- --	196816 --	-- --	196816	-- 15745	212561
14	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	42	5607,00 --	-- --	235494 --	-- --	235494	-- 18840	254334
15	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	56	2072,00 --	-- --	116032 --	-- --	116032	-- 9283	125315
16	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	11685,00 --	-- --	58425 --	-- --	58425	-- 4674	63099
17	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	32	13938,00 --	-- --	446016 --	-- --	446016	-- 35681	481697
18	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	25817,00 --	-- --	103268 --	-- --	103268	-- 8261	111529
19	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	36	7900,00 --	-- --	284400 --	-- --	284400	-- 22752	307152
20	С121-040302-0201 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 /ЗПП 15-1,2ПП 20-1/	м3	7,63	49749,00 --	-- --	379585 --	-- --	379585	-- 30367	409952
21	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	2,24	10206,00 --	-- --	22861 --	-- --	22861	-- 1829	24690
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**5503119** **605124**	**582280** **221327**	**4315715** --	**818186** **505705**	**6827010**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5503119				
		Материалы	Тенге				1263181				
		Всего заработная плата	Тенге					826451			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Местные материалы	Тенге				3052534				
		Накладные расходы	Тенге				818186				
		Сметная прибыль	Тенге				505704				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6827010				792
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					826451			
		Сметная заработная плата	Тенге				6827010				792
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	чел.-ч					826451			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата									

РАЗДЕЛ 3.Трубопровод

22	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	387,1952	2554,43 859,86	149,07 38,43	989061 332934	57717 14880	598410	344335 106672	1440068
23	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	2,573	299017,51 202924,00	92933,19 25124,74	769372 522123	239117 64646	8132	580902 108022	1458296
24	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2598,48	1730,00 --	-- --	4495370 --	-- --	4495370	-- 359630	4855000
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				6253804	296834	5101912	925237	7753364
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				855057	79526	--	574324	
		Материалы	Тенге				1758433				
		Всего заработная плата	Тенге				606542				
		Накладные расходы	Тенге					934583			
		Сметная прибыль	Тенге				925237				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				214694				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2898364				977
		Сметная заработная плата	Тенге					934583			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				4495370				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4495370				
		Сметная прибыль	Тенге				359630				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4855000				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7753364				977
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					934583			
		Сметная заработная плата	Тенге				17543261	5383351	9417627	3524941	22753661
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				2742284	1493083	--	1685459	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13047891				
		Материалы	Тенге				1869722				
		Всего заработная плата	Тенге					4235366			
		Местные материалы	Тенге				3052534				
		Накладные расходы	Тенге				3524943				
		Сметная прибыль	Тенге				1325827				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				17898661				4235
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4235366			
		Сметная заработная плата	Тенге				4495370				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге								

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4495370				
		Сметная прибыль	Тенге				359630				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4855000				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				22753661				4235
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4235366			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				22753661				

Итого с временными 2,08%		1,0208	23 226 936,97
Итого с зимними удорожаниями 3,3%		1,033	23 993 425,89
Транспорт привозных материалов 0,0258945538449401	0,02589455384494		601 451,17
Итого		1,02	24 594 877,06
Непредвиденные работы и затраты-2%			25 086 774,60
Итого с затратами, связанные с Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ 0,0161038762982243	0,016103876298224300		366 422,14
Итого:			25 453 196,74
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605			26 723 211,99
Налог на добавленную стоимость - 12 %			3 206 785,44
Итого с НДС			**29 929 997,43**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник участка инженерных сетей

_____ **Шынболатов А.У.**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангелдинского района", БИН 060140011316

Руководитель _____ **Имангалиев А.С.**

Эксперт (ы) технического надзора: ТОО "Крылыста экспертиза"

Эксперт технического надзора _____ **Алин Т.К.**

ИНН 630318350383

KZ09VJE00024091, KZ52VJE00024093, KZ63VJE00024089

Разработчики проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора:

ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 4

Эксперт авторского надзора _____ **Кочин В.Ф.**

Приказ №37 от 13.05.2020 г.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.1)

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"** (организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"** (организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция системы водоснабжения села Карасу Джангельдинского района Костанайской области.** (наименование, адрес)

Объект **Резервуары для воды емкостью 200 м3 (2 шт.)** (наименование)

Договор подряда (контракт) **№18** от **13.05.2020**

Акт №4
Приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3

Резервуары для воды емкостью 200 м3 (2 шт.)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	ЕУ4-1551-2 Т4-155-1	**Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 200 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, земляные работы**	резерв.	1		514830,70	206646,66	514831	206647	25998	362374	947381
						282186,00	66250,69	282186	66251		70176	
		НР - 104%; СП - 8%										
2	ЕУ4-1551-3 Т4-155-1	**Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 200 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-58.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, бетонные и железобетонные конструкции**	резерв.	1		5972666,09	181497,99	5972666	181498	5400280	575439	7071954
						390888,00	69463,51	390888	69464		523848	
		НР - 125%; СП - 8%										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					6487497	388145	5426278	937813	8019335
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					673074	135714	–	594024	
		Материалы	Тенге					6487497				
		Всего заработная плата	Тенге					5426278				
		Накладные расходы	Тенге						808788			
		Сметная прибыль	Тенге					937814				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					594025				
								8019335				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					808788			613
		Сметная заработная плата	Тенге				8019335				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								613
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					808788			
		Сметная заработная плата	Тенге				8019335				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								

Итого с временными 2,08%		1,0208	8 186 137
Итого с зимними удорожаниями 3,3%		1,033	8 456 280
Транспорт привозных материалов 0,0258945538449401	0,02589455384494		211 976
Итого		1,02	8 668 256
Непредвиденные работы и затраты-2%			8 841 621
Итого с затратами, связанные с Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ 0,0161038762982243	0,016103876298224300		129 142
Итого:			8 970 764
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605			9 418 370
Налог на добавленную стоимость - 12 %			1 130 204
Итого с НДС			**10 548 574**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой" БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник участка инженерных сетей

_____ **Шынболатов А.У.**

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангелдинского района" БИН 060140011316

Руководитель _____ **Имангалиев А.С.**

Эксперт (ы) технического надзора: ТОО "Құрылыста экспертиза"

Эксперт технического надзора _____ **Алин Г.К.**

ИНН 630318350383

KZ09VJE00024091, KZ52VJE00024093, KZ63VJE00024089

Разработчики проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора:

ТОО ПИП "Костанайводпроект"

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ84VJE00004016 18.02.2014г. стр. № 4

Эксперт авторского надзора _____ **Кочин В.Ф.**

Приказ №37 от 13.05.2020 г.