Наименование стройки - "Реконструкция насосной станции 2-го подъема с установкой 2-х резервуаров чистой воды емкостью 700 кубических метров каждый, с. Денисовка Денисовского района"

Акт выполненных работ за август от 25.08.2011г.

Локальная смета 2-10

Внутриплощадочные сети

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	96,825	7,91	7,91	766	766	241	--	--
		м3		--	2,57	--	249	97	0,01	1
2	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 20 м	96,825	7,32	7,32	709	709	224	--	--
		м3		--	2,38	--	230	97	0,01	1
3	Е101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	997,76	29,64	28,03	29574	27967	8391	0,01	10
		м3		1,61	7,06	1606	7044	97	0,02	20
4	Е101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	148,96	52,4	49,54	7806	7379	2215	0,02	3
		м3		2,86	12,47	426	1858	97	0,04	6
5	Е0101-170-3	Разработка скального грунта 5 группы отбойными молотками	28,18	1732,95	756,45	48835	21317	31095	5,97	168
		м3		976,5	--	27518	--	113	--	--
6	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	28,18	791,1	--	22293	--	25191	4,27	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		791,1	--	22293	--	113	--	--
7	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,27	467,1	--	2462	--	6	2,98	16
		м3		467,1	--	2462	--	113	--	--
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	131,29	134,1	--	17606	--	19895	0,97	127
		м3		134,1	--	17606	--	113	--	--
9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1124,35	6,48	6,48	7286	7286	2290	--	--
		м3		--	2,1	--	2361	97	0,01	11
10	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1124,35	3,2	3,2	3598	3598	1134	--	--
		м3		--	1,04	--	1169	97	--	8
11	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	302,3	0,28	0,28	85	85	26	--	--
		м2		--	0,09	--	27	97	--	--
12	Е101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	100,515	10,93	10,93	1099	1099	346	--	--
		м3		--	3,55	--	357	97	0,01	1
13	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	100,515	6,48	6,48	651	651	205	--	--
		м3		--	2,1	--	211	97	0,01	1
		Итого по разделу 1				**142 767**		**91 260**		

Раздел 3. Трубопроводы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Ц111-350-6	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 150 мм	1	1330,17	5,43	1330	5	1013	7	7
		шт		1122,75	2,25	1123	2	90	0,01	--
35	СПрайс AsTrA HEAT COMPAnУ г.Астана от	Счетчики /водомеры/ холодной воды импульсный производство WP Dynamic Dn40 мм Словакия	1	31788,6	--	31789	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	47,7	1,57	48	2	52	0,22	--
		комплект		40,5	--	40,5	--	128	--	--
37	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	51,9	1769,2	152,52	91821	7916	14225	1,02	53
		м3		153,68	57,15	7976	2966	130	0,28	15
38	Е0106-1-13	Устройство бетонных упоров	2,25	12731,75	95,97	28646	216	1909	4,9	11
		м3		771,75	36,25	1736	82	105	0,18	--
41	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	2	2183,11	394,36	4366	789	2287	3,64	7
		врезка		731,25	148,5	1463	297	130	0,73	1
42	Е0122-38-7	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм	1	3514	537,62	3514	538	1737	5,59	6
		врезка		1134	202,5	1134	203	130	0,99	1
44	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	2	2183,11	394,36	4366	789	2287	3,64	7
		врезка		731,25	148,5	1463	297	130	0,73	1
49	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0194	62566,88	6788,5	1214	132	1217	253	5
		км		45675	2565	886	50	130	12,52	--
50	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм сталь группы В	19,52	327,42	--	6391	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С- 2004 к цене 2 %	м		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0771	70153,47	10674,97	5409	823	5298	270	21
		км		48825	4032	3764	311	130	19,69	2
53	С130806-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 к цене 2 %	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм сталь группы В	77,41	550,8	--	42637	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,0027	115636,32	31953,19	312	86	275	360	1
		км		66375	12071,25	179	33	130	58,95	0
56	С130806-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 к цене 2 %	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм сталь группы В	2,71	949,62	--	2573	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,03945	154891,68	66009,8	6110	2604	4879	376	15
		км		70200	24936,75	2769	984	130	121,79	5
59	С130806-100 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 к цене 2 %	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм сталь группы В	39,61	1917,6	--	75956	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,145	10651,88	--	1545	--	1815	61,8	9
		км		9630	--	1396	--	130	--	--
63	Е0122-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	0,0165	13540,88	--	223	--	241	72,1	1
		км		11227,5	--	185	--	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	С01031-А37- 1 к=0,7	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,082	122,8	--	10	--	--	1,81	--
		т		85,96	--	7	--	--	--	--
67	Е010333-А17 0-1 таб.7 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 170 км, класс груза 1 расстояние от г.Костаная до места строительства	0,082	680,02	680,02	56	56	--	--	--
		т		--	136	--	11	--	2,86	--
68	С01031-А37- 2 к=0,7	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,082	102,8	--	8	--	1	1,51	--
		т		71,96	--	6	--	12	--	--
69	Е0113-16-9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ЭП-057 за один раз Изоляция усиленная трубопровода стального	341,684	304,86	0,14	104166	48	1378	0,02	7
		м2		4,43	0,05	1514	17	90	--	--
70	Е0113-26-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155 2 слоя	683,36	209,88	0,05	143424	34	1685	0,01	7
		м2		2,72	0,02	1859	14	90	--	--
73	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,4	3
		шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	--
74	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	6480	--	12960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	2	2707,16	1459,53	5414	2919	3779	5,29	11
		шт		902,25	551,25	1805	1103	130	2,69	5
78	С130902-58	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм	2	32000	--	64000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,3836	247994,13	49389,75	95131	18946	40609	312,7	120
		т		62775	18657	24080	7157	130	91,12	35
80	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,338	204796,82	39324,82	69221	13292	19874	147,7	50
		т		30375	14854,5	10267	5021	130	72,55	25
81	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0181	247994,13	49389,75	4489	894	1916	312,7	6
		т		62775	18657	1136	338	130	91,12	2
82	Е122-48-1 К=0,274	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм д 219 мм	4	1265,52	153,39	5062	614	1895	2,19	9
		футляр		361,89	2,55	1448	10	130	0,01	--
83	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец		63	--	126	--	130	--	--
84	С130809-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	249	--	498	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	10	156,43	21,43	1564	214	1638	0,6	6
		фланец		126	--	1260	--	130	--	--
88	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	12	492	--	5904	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	13	391,37	57,24	5088	744	5133	1,43	19
		фланец		301,5	2,25	3920	29	130	0,01	--
90	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	13	1140	--	14820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	5	708,82	102,44	3544	512	3437	2,45	12
		фланец		524,25	4,5	2621	23	130	0,02	--
92	С130809-17	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм	5	1710	--	8550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	С01031-А37- 1 к=0,7	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,0129	122,8	--	2	--	--	1,81	--
		т		85,96	--	1	--	--	--	--
97	Е010333-А17 0-1 таб.7 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 170 км, класс груза 1 расстояние от г.Костаная до места строительства	0,0129	680,02	680,02	9	9	--	--	--
		т		--	136	--	2	--	2,86	--
98	С01031-А37- 2 к=0,7	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,0129	102,8	--	1	--	--	1,51	--
		т		71,96	--	1	--	--	--	--
99	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	0,0641	166	--	11	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм кран-захлопка	0,0245	247994,13	49389,75	6076	1210	2594	312,7	8
		т		62775	18657	1538	457	130	91,12	2
101	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,2	60,67	0,07	73	--	76	0,37	--
		м2		60,3	0,02	72	--	105	--	--
102	С11011-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	0,3276	83	--	27	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу 3				**859 330**		**122 033**		

Раздел 4. Колодцы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,44	5346,26	1879,87	7699	2707	3695	8,86	13
		м3		1435,5	538,43	2067	775	130	2,06	3
113	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,037	665,53	24,55	25	1	2	0,26	--
		м2		39,83	9,2	1	0	123	0,04	--
114	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	1,825	150,02	0,12	274	0	13	0,04	--
		м2		8,08	0,05	15	--	90	--	--
115	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	11,22	245,44	3,82	2754	43	514	0,21	2
		м2		37,35	1,44	419	16	118	0,01	0
116	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	24,32	100	--	2432	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
117	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1935	133700	--	25871	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	6,6	28900	--	190740	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
120	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 тех.ч.кн.4 п.8 к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/ высотой 0,59 м	2,36	5027	--	11864	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
123	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 тех.ч.кн.4 п.8 к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ высотой 0,59 м	1,18	8041	--	9488	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	тех.ч.кн.4 п.6 к=1,1	м		--	--	--	--	--	--	--
124	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 тех.ч.кн.4 п.8 к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	0,19	9160	--	1740	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
126	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые плита опорная КО6	0,12	22800	--	2736	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
127	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	2	8060	--	16120	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
128	Е110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами Устройство деревянной крышки	2,88	1292,59	29,74	3723	86	152	0,23	1
		м2		32,85	11,23	95	32	120	0,05	--
129	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	2,32	1779,08	73,75	4127	171	102	0,14	0
		м3		21,38	11,67	50	27	133	0,04	--
130	Е0127-52-2	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа ВХ	23,21	348,41	5,88	8087	136	268	0,05	1
		м2		7,02	1,65	163	38	133	0,01	--
		Итого затраты по разделу 4				**287 679**		**4 746**		
		Итого прямые затраты по смете:				**1 289 777**		**218 039**		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**1 598 285**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**43 473**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**1 641 758**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				**54 178**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на выслугу лет, 1%				**16 418**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**6 567**				
		Итого с доп.затратами				**1 718 921**				
		Итого в текущих ценах (к-1,9071)				**3 278 154**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**65 563**				
		Итого с налогами				**3 343 717**				
		НДС 12%				**401 246**				
		Итого с НДС				**3 744 963**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" акимата Денисовского района Е. Н. Артемчук

Технадзор: ИП "Ревенко В. И." В. И. Ревенко

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - "Реконструкция насосной станции 2-го подъема с установкой 2-х резервуаров чистой воды емкостью 700 кубических метров каждый, с. Денисовка Денисовского района"

Акт выполненных работ за август от 25.08.2011г.

Локальная смета 2-10 (включаемые)

Внутриплощадочные сети

Основание: том 6 НВ.4;НВ.С.1-2

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0122-6-6 К=0,6 СН РК 8.02-05-20 02 поз.2.8	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 200 мм при заделке раструбов асбестоцементом Демонтаж	0,002	57487,01	14017,01	115	28	127	260,4	1
		км		43470	5294,7	87	11	130	25,86	--
5	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,035	154577,68	66009,8	5410	2310	4329	376	13
		км		70200	24936,75	2457	873	130	121,79	4
6	С130806-100 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм	35,14	1880	--	66063	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,035	10651,88	--	373	--	438	61,8	2
		км		9630	--	337	--	130	--	--
8	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	4	1230,66	466,78	4923	1867	3580	3,04	12
		шт		513	175,5	2052	702	130	0,86	3
9	С130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	4	16300	--	65200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

стр 1из4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	10	391,37	57,24	3914	572	3949	1,43	14
		фланец		301,5	2,25	3015	23	130	0,01	--
11	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	10	1140	--	11400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	80	25,7	24,29	2056	1943	584	0,01	1
		м3		1,41	6,11	113	489	97	0,02	2
13	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	6	251,77	--	1511	--	1707	1,77	11
		м3		251,77	--	1511	--	113	--	--
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,4	134,1	--	590	--	667	0,97	4
		м3		134,1	--	590	--	113	--	--
15	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	81,6	6,48	6,48	529	529	166	--	--
		м3		--	2,1	--	171	97	0,01	1
16	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	80	289,15	289,15	23132	23132	14482	--	--
		м3		--	186,62	--	14930	97	0,86	69
17	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,2	1678,2	97,07	336	19	35	0,78	--
		м3		112,5	36	23	7	118	0,18	--
18	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,87	8584,66	1879,87	16053	3515	4799	8,86	17
		м3		1435,5	538,43	2684	1007	130	2,06	4
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,87	100	--	187	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
20	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,75	28900	--	21675	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	0,89	7310	--	6506	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	1,18	8041	--	9488	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	0,58	5712,5	--	3313	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,08	22800	--	1824	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	15,45	245,44	3,82	3792	59	707	0,21	3
		м2		37,35	1,44	577	22	118	0,01	--
26	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
27	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0221	133700	--	2955	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
28	Е0110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами	0,32	1292,59	29,74	414	10	17	0,23	--
				32,85	11,23	11	4	120	0,05	--
		м2								
29	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	0,211	1779,08	73,75	375	16	9	0,14	--
				21,38	11,67	5	2	133	0,04	--
		м3								
30	Е0127-52-2	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа ВХ	2,11	348,41	5,88	735	12	24	0,05	--
				7,02	1,65	15	3	133	0,01	--
		м2				260 928		35620		
		Итого прямые затраты по смете:				**260 928**		**35 619**		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**314 341**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**8 550**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**322 891**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				**10 655**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**3 229**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**1 292**				
		Итого с доп.затратами				**338 066**				
		Итого в текущих ценах (к-1,9071)				**644 727**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**12 895**				
		Итого с налогами				**657 621**				
		НДС 12%				**78 915**				
		Итого с НДС				**736 536**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" акимата Денисовского района Е. Н. Артемчук

Технадзор: ИП "Ревенко В. И." В. И. Ревенко

Составил: М. С. Мусапиров