Наименование стройки - "Реконструкция насосной станции 2-го подъема с установкой 2-х резервуаров чистой воды емкостью 700 кубических метров каждый, с. Денисовка Денисовского района"

Акт выполненных работ за июнь от 24.06.2011г.

Локальная смета 2-10

Внутриплощадочные сети

Основание: том 6 НВ.4;НВ.С.1-2

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е101-24-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	261,81	7,91	7,91	2071	2071	653	–	–
		м3		–	2,57	–	673	97	0,01	2,6181
2	Е0101-24-9	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 20 м**	261,81	7,32	7,32	1916	1916	604	–	–
		м3		–	2,38	–	623	97	0,01	3
3	Е101-12-9	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	1485	29,64	28,03	44015	41625	12489	0,01	15
		м3		1,61	7,06	2391	10484	97	0,02	30
4	Е101-12-11	**Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	220,26	52,4	49,54	11542	10912	3275	0,02	4
		м3		2,86	12,47	630	2747	97	0,04	9
5	Е0101-170-3	**Разработка скального грунта 5 группы отбойными молотками**	43,47	1732,95	756,45	75331	32883	47967	5,97	260
		м3		976,5	–	42448	–	113	–	–
6	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	43,47	791,1	–	34389	–	38860	4,27	186
		м3		791,1	–	34389	–	113	–	–
7	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	8,7	467,1	–	4064	–	4592	2,98	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		467,1	–	4064	–	113	–	–
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	195,62	134,1	–	26233	–	29643	0,97	190
		м3		134,1	–	26233	–	113	–	–
9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1788,81	6,48	6,48	11591	11591	3644	–	–
		м3		–	2,1	–	3757	97	0,01	18
10	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1788,81	3,2	3,2	5724	5724	1805	–	–
		м3		–	1,04	–	1860	97	–	8
11	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	452,1	0,28	0,28	127	127	39	–	–
		м2		–	0,09	–	41	97	–	–
12	Е101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	148,96	10,93	10,93	1628	1628	513	–	–
		м3		–	3,55	–	529	97	0,01	1
13	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	148,96	6,48	6,48	965	965	303	–	–
		м3		–	2,1	–	313	97	0,01	1
		Итого по разделу 1				219 597		144 387		
		Раздел 2. Демонтажные работы								
14	Е0122-35-1 к=0,6 СН РК 8.02-05-2002 поз. 2.8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм демонтаж наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения	3	90,57	4,17	272	13	342	0,53	2
		шт		86,4	1,35	259	4	130	0,01	–
15	Е0122-35-3 к=0,6 СН РК 8.02-05-2002 поз. 2.8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм демонтаж наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения	1	149,68	10,63	150	11	186	0,84	1
		шт		139,05	4,05	139	4	130	0,02	–
16	Е0122-35-6 к=0,6 СН РК 8.02-05-2002 поз. 2.8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм демонтаж наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения	8	587,87	280,07	4703	2241	4296	1,82	15
		шт		307,8	105,3	2462	842	130	0,52	4
18	Е0122-40-1 к=0,6 СН РК 8.02-05-2002 поз. 2.8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм демонтаж наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения	8	43,76	5,96	350	48	393	0,19	2
				37,8	-	302	-	130	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фланец								
19	Е0122-40-1 к=0,6 СН РК 8.02-05-2002 поз. 2.8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм демонтаж наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения	2	88,46	12,86	177	26	197	0,36	1
		фланец		75,6	-	151	-	130	-	-
20	Е0122-40-6 к=0,6 СН РК 8.02-05-2002 поз. 2.8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм демонтаж наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения	19	215,24	34,34	4090	652	4502	0,86	16
		фланец		180,9	1,35	3437	26	130	0,01	–
21	Е0122-40-8 к=0,6 СН РК 8.02-05-2002 поз. 2.8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм демонтаж наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения	6	376,01	61,46	2256	369	2475	1,47	9
		фланец		314,55	2,7	1887	16	130	0,01	–
22	Е0122-6-5 к=0,6 СН РК 8.02-05-2002 поз. 2.8	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 150 мм при заделке раструбов асбестоцементом демонтаж наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения	0,0875	41141,62	1181,62	3600	103	4596	238,2	21
		км		39960	446,85	3497	39	130	2,18	–
23	Е0122-8-1 к=0,6 СН РК 8.02-05-2002 поз. 2.8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием демонтаж наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения	0,013	31478,1	4073,1	409	53	489	151,8	2
		км		27405	1539	356	20	130	7,51	–
24	Е0122-8-5 к=0,6 СН РК 8.02-05-2002 поз. 2.8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием демонтаж наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения	0,017	58996,91	19171,91	1003	326	1040	216	4
		км		39825	7242,75	677	123	130	35,37	1
25	Е0122-8-6 к=0,6 СН РК 8.02-05-2002 поз. 2.8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием демонтаж наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения	0,225	81725,88	39605,88	18388	8911	16696	225,6	51
		км		42120	14962,05	9477	3366	130	73,07	16
26	Е0122-8-8 к=0,6 СН РК 8.02-05-2002 поз. 2.8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием демонтаж наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения	0,01	109054,3	51544,3	1091	515	1001	302,4	3
		км		57510	19471,05	575	195	130	95,1	1
27	Е0122-33-5 к=0,6 СН РК 8.02-05-2002 поз. 2.8	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм демонтаж наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения	0,1503	67298,85	29633,85	10115	4454	9547	187,62	28
		т		37665	11194,2	5661	1682	130	54,67	8
28	ЕС01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	12,7	122,8	122,8	1560	1560	-	-	-
		т		-	85,96	-	1092	-	0,5	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ЕС010334-А1 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки до 0,1 км на склад заказчика	12,7	6,16	6,16	78	78	-	-	-
		т		-	1,23	-	16	-	0,03	-
30	Е0122-41-1 к=0,8 СН РК 8.02.05-2002 поз. 2.8	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах демонтаж деревянных и ж/б конструкций	5,96	2652,3	1503,9	15808	8963	12235	7,09	42
		м3		1148,4	430,74	6844	2567	130	1,65	10
31	Е0123-13-7 к=0,8 СН РК 8.02.05-2002 поз. 2.8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах демонтаж деревянных и ж/б конструкций	3,96	2002,09	921,9	7928	3651	7338	6,45	26
		м3		1080,18	345,24	4278	1367	130	1,69	7
32	ЕС01031-А26-1 к=0,7	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	23,81	27,1	27,1	645	645	452	-	-
		т		-	18,97	-	452	100	0,11	3
33	ЕС010333-А8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1	23,81	70,29	70,29	1674	1674	335	-	-
		т		-	14,06	-	335	100	0,3	7
		Итого по разделу 2				74 296		66 119		
		Раздел 3. Трубопроводы								
37	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	29	1769,2	152,52	51307	4423	7948	1,02	30
		м3		153,68	57,15	4457	1657	130	0,28	8
58	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,1898	154891,68	66009,8	29398	12529	23474	376	71
		км		70200	24936,75	13324	4733	130	121,79	23
59	С130806-100 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 к цене 2 %	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм сталь группы В	190,56	1917,6	–	365418	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
61	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,125	204666,79	85907,16	25583	10738	20849	504,00	63
		км		95850	32451,75	11981	4056	130	158,50	20
62	С130806-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 к цене 2 %	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х5 мм сталь группы В	125,5	2896,8	–	363548	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	1,76
		шт		144	2,25	288	5	130	0,01	–
72	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	3500	–	7000	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
75	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	10	1230,66	466,78	12307	4668	8951	3,04	30
		шт		513	175,5	5130	1755	130	0,86	9
76	С130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	10	16300	–	163000	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
77	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	3	2707,16	1459,53	8121	4379	5669	5,29	16
		шт		902,25	551,25	2707	1654	130	2,69	8
78	С130902-58	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм	3	32000	–	96000	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
85	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
		фланец		63	–	252	–	130	–	–
86	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285	–	1140	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
89	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	23	391,37	57,24	9002	1317	9082	1,43	33
		фланец		301,5	2,25	6935	52	130	0,01	–
90	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	23	1140	–	26220	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
91	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	13	708,82	102,44	9215	1332	8936	2,45	32
		фланец		524,25	4,5	6815	59	130	0,02	–
92	С130809-17	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм	13	1710	–	22230	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Итого по разделу 3				1 190 269		85 616		
		Раздел 4. Колодцы								
110	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	29,06	5346,26	1879,87	155362	54629	74571	8,86	257
		м3		1435,5	538,43	41716	15647	130	2,06	60
113	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1,453	665,53	24,55	967	36	88	0,26	–
		м2		39,83	9,2	58	13	123	0,04	–
114	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	10,175	150,02	0,12	1526	1	74	0,04	–
		м2		8,08	0,05	82	–	90	–	–
115	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	204,89	245,44	3,82	50288	783	9378	0,21	43
		м2		37,35	1,44	7653	295	118	0,01	2
119	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	6,6	28900	–	190740	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
122	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 тех.ч.кн.4 п.8 к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	6,3	7310	–	46053	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
124	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 тех.ч.кн.4 п.8 к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	16,46	9160	–	150774	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
125	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 тех.ч.кн.4 п.8 к=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/ высотой 0,59 м	0,59	10076	–	5945	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецендальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые плита опорная КОб	0,44	22800	–	10032	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
127	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	11	8060	–	88660	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
		Итого затраты по разделу 4				700 347		84 111		
		Итого прямые затраты по смете:				2 184 509		380 234		
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				2 718 627				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				73 947				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				2 792 574				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				92 155				
		Затраты на выслугу лет, 1%				27 926				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				11 170				
		Итого с доп.затратами				2 923 825				
		Итого в текущих ценах (к-1,9071)				5 576 027				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				111 521				
		Итого с налогами				5 687 547				
		НДС 12%				682 506				
		Итого с НДС				6 370 053				
		Арифметическая ошибка за май				180				
		Итого по смете				6 370 233				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" акимата Денисовского района Е. Н. Артемчук

Технадзор: ИП "Ревенко В. И." В. И. Ревенко

Составил: М. С. Мусапиров

Наименование стройки - "Реконструкция насосной станции 2-го подъема с установкой 2-х резервуаров чистой воды емкостью 700 кубических метров каждый, с. Денисовка Денисовского района"

Акт выполненных работ за июнь от 24.06. 2011г.

Локальная смета 4-2

Внутриплощадочные сети КВС

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. ЛЭП								
1	Е0133-103-1	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	22	1534,11	878,23	33750	19321	17387	3,06	67
		опора		506,25	246,42	11138	5421	105	1,03	23
2	С12021-237	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т**	0,236	154400	--	36438	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2**	9	13600	--	122400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5**	13	20100	--	261300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С11071-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20**	1,2	6500	--	7800	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Зажим плашечный	1,45	7100	--	10295	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	11	146,87	41,12	1616	452	1325	0,67	7
		шт		105,75	9,00	1163	99	105	0,04	--
8	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	2,5	44300	--	110715	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	18	1745,38	1411,25	31417	25403	10827	2,01	36
		шт		333	239,85	5994	4317	105	0,81	15
10	С151607-136	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 1,5 мм2	0,135	9960	--	1345	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
11	С151703-4	Светильники тип РКУ07-125-001-У1	18	4460	--	80280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	18	496	--	8928	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	2,18	7259,41	4310,78	15826	9398	8960	16,1	35
		1км		2745	1169,46	5984	2549	105	4,45	10
14	С151607-15	Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А сечение 35 мм2	0,2049	410200	--	84050	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Кабельная муфта 4КМ на концевой опоре(с.3.407.1-136.23)						
15	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов(4КМ)	5	2476,72	1756,72	12384	8784	4847	3,76	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		616,5	306,68	3083	1533	105	1,06	5
18	С Прайс ТОО "Инвестор М"	Зажим А1А	20	292,63	--	5853	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Зажим плашечный	0,35	7100	--	2485	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С01031-А37- 1 к=0,7	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,01	122,8	--	1	--	--	1,81	--
		т		85,96	--	1	--	--	--	--
21	С01031-А37- 2 к=0,7	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,01	102,8	--	1	--	--	1,51	--
		т		71,96	--	1	--	--	--	--
22	Е010333-А20 0-1 таб.7 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 расстояние от г.Рудный до места строительства	0,01	772,75	772,75	8	8	--	--	--
		т		--	154,55	-- 826892	2	--	3,25	--
		Итого прямые затраты по разделу 1				826 891		43 346		
		Итого прямые затраты по смете				826 891		43 346		

826892

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами				**922 450**				
		Временные здания и сооружения 3,4.0,8%				**25 091**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**947 541**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%				**31 269**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**9 475**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				**3 790**				
		Итого с доп.затратами				**992 076**				
		Итого в текущих ценах (к-1,9071)				**1 891 987**				
		Налоги, сборы, платежи (2%)				**37 840**				
		Итого с налогами				**1 929 827**				
		НДС 12%				**231 579**				
		Итого с НДС				**2 161 406**				

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" акимата Денисовского района Е. Н. Артемчук

Технадзор: ИП "Ревенко В. И." В. И. Ревенко

Составил: М. С. Мусапиров

26.06.2011

Наименование стройки - "Реконструкция насосной станции 2-го подъема с установкой 2-х резервуаров чистой воды емкостью 700 кубических метров каждый, с. Денисовка Денисовского района"

Акт выполненных работ за июнь от 24.06.2011г.

Локальная смета 4-1

Электроснабжение 10кв КВС

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Опора концевая А10-1								
1	Е133-103-2	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ концевая А10-1**	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,5	549,90	986	550	105	2,29	2
2	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5**	2	20100	--	40200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С12021-237	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т**	0,05	154400	--	7720	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С Прайс ТОО "Инвестор М"	**стоимость изолятора штыревые ШФ20**	1	634,11	--	634	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С Прайс ТОО "Инвестор М"	**колпачок К-5,6,9**	1	11,32	--	11	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С11071-6 Изм. и	**Зажим плашечный**	0,05	7100	--	355	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	100шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С01031-А37- 1 к=0,7	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,0034	122,8	--	1	--	--	1,81	--
		т		85,96	--	--	--	--	--	--
8	С01031-А37- 2 к=0,7	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,0034	102,8	--	1	--	--	1,51	--
		т		71,96	--	--	--	--	--	--
9	Е010333-А12 5-1 таб.7 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 125 км, класс груза 1 расстояние от г.Рудный до места строительства	0,0034	540,98	540,98	2	2	--	--	--
		т		--	108,20	--	--	--	2,27	--
10	Е133-107-2	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,3 м3	2	550,52	359,27	1101	719	607	1,09	2
		шт		191,25	97,65	383	195	105	0,36	1
11	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ Стоимость плиты П-3н	0,1	22800	--	2280	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
						55461				
						Подвеска натяжная изолирующая(3.407.1-143.1.30)				
12	С Прайс ТОО "Инвестор М"	изолятор ПС-40	12	538,99	--	6468	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С Прайс ТОО "Инвестор М"	ушко У1-7-16	6	201,56	--	1209	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С Прайс ТОО "Инвестор М"	зажим НКК-1	6	475,58	--	2853	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
15	С Прайс ТОО "Инвестор М"	звено промежуточное ПР-7-6	6	126,82	--	761	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С Прайс ТОО "Инвестор М"	серьга СРС-7-16	6	143,13	--	859	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С Прайс ТОО "Инвестор М"	скоба СК-7	6	164,41	--	986	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С01031-А37- 1 к=0,7	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,0444	122,8	--	5	--	--	1,81	--
		т		85,96	--	4	--	--	--	--
19	Е010333-А12 5-1 таб.7 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 125 км, класс груза 1 расстояние от г.Рудный до места строительства	0,0444	540,98	540,98	24	24	--	--	--
		т		--	108,2	--	5	--	2,27	--
20	С01031-А37- 2 к=0,7	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,0444	102,8	--	5	--	--	1,51	--
		т		71,96	--	3	--	--	--	--
		Устройство ответвления УОК на концевой опоре								
21	Е0133-114-3	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 4/ (УОК)	1	854,54	314,54	855	315	535	2,63	3
		шт		441	68,76	441	69	105	0,27	--
22	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0132	154400	--	2038	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С Прайс ТОО "Инвестор М"	стоимость изолятора штыревые ШФ20	2	634,11	--	1268	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С Прайс ТОО "Инвестор М"	колпачек К-5,6,9	2	11,32	--	23	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
25	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Зажим плашечный	0,06	7100	--	426	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С01031-А37- 1 к=0,7	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,0068	122,8	--	1	--	--	1,81	--
		т		85,96	--	1	--	--	--	--
27	С01031-А37- 2 к=0,7	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,0068	102,8	--	1	--	--	1,51	--
		т		71,96	--	--	--	--	--	--
28	Е010333-А12 5-1 таб.7 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 125 км, класс груза 1	0,0068	540,98	540,98	4	4	--	--	--
		т		--	108,2	--	1	--	2,27	--
						4616				
		Разъединитель КР-1								
29	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов (КР-1)	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
		шт		1386	236,48	1386	236	105	1,03	1
30	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0498	154400	--	7689	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Прайс ТОО "Костанайс кая кабельная компания"о т 18.08.10г. стр.9	Разъединитель РЛНД-10 кв	1	24197,52	--	24198	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С Прайс ТОО "Инвестор М"	стоимость изолятора штыревые ШФ20	4	634,11	--	2536	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С Прайс ТОО	колпачек К-5,6,9	4	11,32	--	45	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Инвестор М"	шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Зажим плашечный	0,03	7100	--	213	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С01031-А37- 1 к=0,7	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,0137	122,8	--	2	--	--	1,81	--
		т		85,96	--	1	--	--	--	--
36	С01031-А37- 2 к=0,7	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,0137	102,8	--	1	--	--	1,51	--
		т		71,96	--	1	--	--	--	--
37	Е010333-А12 5-1 таб.7 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 125 км, класс груза 1 расстояние от г.Рудный до места строительства	0,0137	540,98	540,98	7	7	--	--	--
		т		--	108,2	--	1	--	2,27	--
38	Е0133-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	1	146,87	41,12	147	41	120	0,67	1
		шт		105,75	9	106	9	105	0,04	--
39	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0073	44300	--	322	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,025	25922,88	17030,88	648	426	308	43,70	1
		1км		7650	4099,68	191	102	105	15,13	--
41	С151607-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	0,015	315700	--	4736	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

42808

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Установка КТП						
42	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,12	2472,77	100,89	297	12	23	0,85	--
		м3		123,75	38,25	15	5	118	0,18	--
43	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной отмостка у стоек опор КТП	0,8	1928,67	274,19	1543	219	1037	6,93	6
		м3		994,5	103,5	796	83	118	0,50	--
44	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	997	3,00	3
		шт		495	454,41	495	454	105	1,81	2
45	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12
		шт		2191,5	441,68	2192	442	105	1,90	2
46	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0394	114900	--	4525	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С143019-62 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/ длиной 4,25 м, марки ПТ 43-2	2	8610	--	17220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	75-3-4	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 100/6-10 У1, мощность 100 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1100х760х1410 мм	1	199400	--	199400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	166,9	5,4	334	11	305	1,00	2
		шт		158	2,3	316	5	95	0,01	--
51	Прайс ООО	Счетчик трехфазный Меркурий 233 ART	2	16153,43	--	32307	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Фирма ИНКОТЕКС"г .Москва от 11.10.10г. стр.46	шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Ц0108-6-2	Трансформатор тока, напряжение 110 кВ	6	10240	4253	61440	25518	27252	22,00	132
		компл		3825	955,99	22950	5736	95	5,54	33
53	Прайс ТОО "Костанайс кая кабельная компания"о т 18.08.10г. стр.19	Трансформатор тока Т-0,66 типа 100/5 А	6	1123,46	--	6741	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1,00	2
		шт		227	2,3	454	5	95	0,01	--
55	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2,00	2
		шт		340	4,5	340	4	95	0,03	--
56	Прайс ТОО "Костанайс кая кабельная компания"о т 18.08.10г. стр.19	Выключатель АЕ-2046 Iн.р. 63А	2	1514,75	--	3029	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Прайс ТОО "Костанайс кая кабельная компания"о т 18.08.10г. стр.19	Выключатель АЕ-2056 Iн.р. 100А	1	1872,43	--	1872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Е101-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	9,12	194,18	--	1771	--	2001	1,25	11
		м3		194,18	--	1771	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	9,12	122,18	--	1114	--	1259	0,89	8
		м3		122,18	--	1114	--	113	--	--
60	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	60	61,9	3,3	3714	198	1334	0,14	8
		м		23	0,4	1380	24	95	--	--
61	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	330,1	24,1	2641	193	901	0,70	6
		шт		116	2,5	928	20	95	0,01	--
		Итого прямые затраты по смете:				462 203		43 523		

Всего по смете с накладными и непредвиденными расходами	**513 588**
Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	**13 970**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**527 558**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%	**17 409**
Затраты на выслугу лет, 1%	**5 276**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**2 110**
Итого с доп.затратами	**552 353**
Итого в текущих ценах (к-1,9071)	**1 053 392**
Налоги, сборы, платежи (2%)	**21 068**
Итого с налогами	**1 074 460**
НДС 12%	**128 935**
Итого с НДС	**1 203 395**

Сдал: Директор ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой» А. С. Шапошников

Принял: Начальник ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" акимата Денисовского района В. Н. Артемчук

Технадзор: ИП "Ревенко В. И." В. И. Ревенко

Составил: М. С. Мусапиров