Типовая межведомственная форма КС - 3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Исполнитель: ТОО "Бер-Нур-Тараз"
Договор: №-118 от 06.08.2020 г.
Наименование работ: "Строительство 2-х этажного восьмиквартирного арендно-коммунального жилого дома по Сеитова в г.Шалкар Актюбинской области"

С П Р А В К А

выполненных работ за декабрь 2020 г.

Код заказчика	Код подряд.	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		№	Дата			наименование	КОД	
		118	06.08.2020 г.					

Единица измерения : тенге

Наименование работ	Стоимость выполненных работ									
	С начала строительства по отчетный период	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость 12 % в том числе	Итого к оплате
			СМР в сметных базовых ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
Строительство 2-х этажного восьмиквартирного арендно-коммунального жилого дома по Сеитова в г.Шалкар Актюбинской области	**55 477 381,72**	**18 434 972,11**							**2 212 196,65**	**20 647 168,77**
Удержание 5%	**2 773 869,09**	**921 748,61**							**110 609,83**	**1 032 358,44**
Всего к оплате:	**52 703 512,63**	**17 513 223,51**							**2 101 586,82**	**19 614 810,33**

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Князбаев К.А.

Авторский надзор:
ТОО "STROYCONSALTING" .
Кусайнова Д.А.

Подрядчик :ТОО "Бер-Нур-Тараз"
Есбосынов Н.Н.

Технический надзор:
ТОО "ОРАЗБАЙ -2005"
Кыдыралин Г. А.

Заказчик- ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик - ТОО "Бер-Нур-Тараз"
Наименование объекта "Строительство 2-х этажного восьмиквартирного арендно-коммунального жилого дома по Сеитова в г.Шалкар Актюбинской области"
Основание: Договор №118 от 06.08.2020 г.

АКТ
выполненных работ за декабрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2. Перекрытие											
2	1107-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты покрытий длиной до 6 м,площадью до 10 м2.Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях.Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т,высота здания до 25 м	шт.сборных конструкций	88	5930,35	1464,97	521871	128917	185026	283435	869730
		НР - 118%; СП - 8%			2362,82	366,71	207928	32271		64424	
3	1107-0105-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты покрытий длиной д о 12 м,площадью до 20 м2.Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях.Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т,высота здания до 25 м	шт.сборных конструкций	3	11427,11	3370,70	34281	10112	11274	18133	56608
		НР - 118%; СП - 8%			4298,24	824,18	12895	2473		4193	
РАЗДЕЛ 3. Отделочные работы первого этажа											
		Потолки									
4	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки.Сплошное выравнивание бет онных поверхностей (однослойное оштукатуривание) ц ементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемойповерхности	331,61	626,57	6,20	207775	2057	40676	132866	367892
		НР - 80%; СП - 8%			497,70	3,14	165042	1040		27251	
5	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке	м 2 окрашиваемой поверхности	--	97,27	0,73	--	--	--	--	--
					88,23	0,35	--	--		--	
		Стены									
6	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий.Шту катурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	958,4	966,90	54,49	926672	52223	252254	532449	1575851
		НР - 80%; СП - 8%			649,20	45,25	622195	43366		116730	
7	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	29	966,90	54,49	28040	1580	7633	16111	47683
		НР - 80%; СП - 8%			649,20	45,25	18827	1312		3532	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены,столбы,пилястры и откосы (без карнизных,плинтусных и угловых плиток).Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м 2 поверхности облицовки	29	3898,19	32,58	113047	945	72218	32270	156943
		НР - 80%; СП - 8%			1375,32	15,63	39884	453		11625	
РАЗДЕЛ 4. Отделочные работы второго этажа											
		Потолки									
9	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	326,44	626,57	6,20	204536	2025	40042	130794	362156
		НР - 80%; СП - 8%			497,70	3,14	162469	1023		26826	
10	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	--	97,27	0,73	--	--	--	--	--
					88,23	0,35	--	--		--	
		Стены									
11	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором простая по камню и б етону	м2 оштукатуриваемой поверхности	996	966,90	54,49	963027	54271	262151	553338	1637675
		НР - 80%; СП - 8%			649,20	45,25	646605	45068		121309	
12	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором простая по камню и б етону	м2 оштукатуриваемой поверхности	29	966,90	54,49	28040	1580	7633	16111	47683
		НР - 80%; СП - 8%			649,20	45,25	18827	1312		3532	
				Окна							
13	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные п лощадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилейповоротных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых	м2	52,2	3202,57	166,43	167174	8687	84621	70055	256207
		НР - 90%; СП - 8%			1415,06	76,11	73866	3973		18978	
14	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные изПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51м	м	37,7	1071,06	4,78	40379	180	31851	7591	51808
		НР - 90%; СП - 8%			221,44	2,29	8348	86		3838	
15	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной пла нки 350 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	37,7	656,00	--	24731	--	24731	--	26710
		СП - 8%			--	--	--	--		1978	
				Двери							
16	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 в каменных стенах.Установка блоко в	м2	94,5	2575,16	534,39	243353	50500	93625	100567	371433
		НР - 90%; СП - 8%			1050,03	132,41	99228	12513		27514	
РАЗДЕЛ 5. Второй этаж											
		Полы тип 5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляциясплошная из плит или матов минераловатных или стек ловолокнистых.Устройство	м2 изолируемой поверхнос ти	281,2	320,28	29,52	90063	8300	--	80588	184303
		НР - 94%; СП - 8%			290,77	14,11	81763	3968		13652	
18	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой	м2 изолируемо й поверхности	281,2	191,44	0,53	53834	148	43548	9596	68504
		НР - 94%; СП - 8%			36,05	0,25	10138	70		5074	
19	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	281,2	646,50	27,62	181796	7768	83131	88952	292407
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	90897	3732		21660	
20	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки це ментные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изме нения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	281,2	409,20	23,45	115068	6595	102856	8181	133108
		НР - 94%; СП - 8%			19,98	10,97	5617	3085		9860	
21	1111-0101-3604 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума.Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	281,2	2645,76	22,00	743987	6186	659695	75942	885523
		НР - 94%; СП - 8%			277,76	9,54	78106	2684		65594	
22	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	295,3	258,72	2,17	76400	640	51983	22576	106895
		НР - 94%; СП - 8%			80,52	0,81	23777	240		7918	
		Полы тип 2									
23	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стек ловолокнистых.Устройство	м2 изолируемой поверхности	45,41	320,28	29,52	14544	1340	--	13014	29762
		НР - 94%; СП - 8%			290,77	14,11	13204	641		2205	
24	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой п ленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	45,41	3330,62	78,48	151244	3564	63394	81552	251419
		НР - 94%; СП - 8%			1856,10	54,43	84286	2472		18624	
25	1111-0101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой п ленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом.Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	45,41	1753,92	70,18	79645	3187	17458	57626	148253
		НР - 94%; СП - 8%			1299,27	50,74	59000	2304		10982	
26	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.У стройство	м2 стяжки	45,41	646,50	27,62	29358	1254	13425	14364	47220
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	14679	603		3498	
27	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитныхна клее из сухих смесей.Устройство	м2 покрытия	45,41	4310,26	127,36	195729	5783	144825	44805	259777
		НР - 94%; СП - 8%			993,63	56,04	45121	2545		19243	
28	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м плинтусов	44,6	550,28	1,58	24543	70	11537	12191	39672
		НР - 94%; СП - 8%			290,04	0,75	12936	33		2939	
				Выход на чердак							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,07971	70587,58	25518,66	5627	2034	808	2354	8619
		НР - 69%; СП - 8%			34940,10	7857,77	2785	626		638	
30	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стал и,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03525	268795,00	--	9475	--	9475	--	10233
		СП - 8%			--	--	--	--		758	
31	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0075	209067,00	--	1568	--	1568	--	1693
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
32	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00616	268795,00	--	1656	--	1656	--	1788
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
33	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкнов енного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,тол щиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0308	240429,00	--	7405	--	7405	--	7998
		СП - 8%			--	--	--	--		592	
				Люк Выход на чердак							
34	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,04734	70587,58	25518,66	3342	1208	480	1398	5119
		НР - 69%; СП - 8%			34940,10	7857,77	1654	372		379	
35	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,тол щиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0138	240429,00	--	3318	--	3318	--	3583
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
36	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ535-2005	т	0,0332	268795,00	--	8924	--	8924	--	9638
		СП - 8%			--	--	--	--		714	
37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00034	222453,00	--	76	--	76	--	82
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
38	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сбо рка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,32708	166100,81	11065,67	54328	3619	1725	34377	95802
		НР - 69%; СП - 8%			149760,00	2563,82	48984	839		7096	
39	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,32708	261259,00	--	85453	--	85453	--	92289
		СП - 8%			--	--	--	--		6836	
40	2113-0201-1203 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 175 9.0-87	т	0,0064	236187,00	--	1512	--	1512	--	1633
		СП - 8%			--	--	--	--		121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м2 кровли	5,136	752,48	20,73	3865	106	481	3051	7469
		НР - 92%; СП - 8%			638,22	7,44	3278	38		553	
42	2110-0104-0701 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм,толщиной стали 0,4 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	5,136	1831,00	--	9404	--	9404	--	10156
		СП - 8%			--	--	--	--		752	
43	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м планки	5,31	865,80	11,25	4597	60	2893	1526	6614
		НР - 92%; СП - 8%			309,69	2,76	1644	15		490	
				Подпорная стена							
44	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	0,57	5465,95	1677,80	3116	956	1695	800	4229
		НР - 93%; СП - 8%			815,15	693,44	465	395		313	
45	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня мастикой "Битуминол ь Н-2"	м3	0,57	39872,58	3575,38	22727	2038	13623	5554	30544
		НР - 69%; СП - 8%			12397,00	1725,54	7066	984		2263	
46	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,57	20623,56	1079,64	11755	615	10467	729	13484
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	673	129		999	
47	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000мм.Устройство	м3	5,928	26794,43	1966,19	158837	11656	123578	23578	197008
		НР - 91%; СП - 8%			3981,60	389,07	23603	2306		14593	
48	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класс а А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18831	217344,00	--	40928	--	40928	--	44202
		СП - 8%			--	--	--	--		3274	
49	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметромот 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03058	222453,00	--	6803	--	6803	--	7347
		СП - 8%			--	--	--	--		544	
50	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	29,64	93,64	2,31	2775	68	1468	860	3926
		НР - 69%; СП - 8%			41,80	0,25	1239	7		291	
51	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	59,28	73,18	1,64	4338	97	2793	1010	5775
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	1448	15		428	
				Косоур							
52	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали нарПрограммный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3) бужными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,02053	263711,00	--	5414	--	5414	--	5847
		СП - 8%			--	--	--	--		433	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина большей полки от 63 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0047	240428,00	--	1130	--	1130	--	1220
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
54	2113-0211-0604 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглойголовкой 3,5х30 мм	т	0,0000003	499189,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
		ОГ-2									
55	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали нар ужными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,03141	263711,00	--	8283	--	8283	--	8946
		СП - 8%			--	--	--	--		663	
56	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкнов енного качества,ширина большей полки от 63 до 125мм,толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00777	240428,00	--	1868	--	1868	--	2018
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
57	2113-0211-0604 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглойголовкой 3,5х30 мм	т	0,0000005	499189,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
		ОГ-3									
58	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы ипр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установко й и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,03636	166100,81	11065,67	6039	402	192	3822	10650
		НР - 69%; СП - 8%			149760,00	2563,82	5445	93		789	
59	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы с тальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,02959	263711,00	--	7803	--	7803	--	8427
		СП - 8%			--	--	--	--		624	
60	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкнов енного качества,ширина большей полки от 63 до 125мм,толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00677	240428,00	--	1628	--	1628	--	1758
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
61	2113-0211-0604 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х30 мм	т	0,0000005	499189,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
		ОГ-4									
62	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные кв адратные из углеродистой стали наружными размерамиот 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,03	263711,00	--	7911	--	7911	--	8544
		СП - 8%			--	--	--	--		633	
63	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкнове нного качества,ширина большей полки от 63 до 125мм,толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0033	240428,00	--	793	--	793	--	857
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
64	2113-0211-0604 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х30 мм	т	0,0000002	499189,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 6. Входная группа											
65	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	8,7	22601,34	1079,64	196632	9393	176974	11133	224385
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	10265	1968		16621	
66	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,0298	14213,92	1352,96	424	40	2	363	850
		НР - 91%; СП - 8%			12829,60	559,84	382	17		63	
67	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметро м от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0298	217344,00	--	6477	--	6477	--	6995
		СП - 8%			--	--	--	--		518	
68	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работ ы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,046	166100,81	11065,67	7641	509	243	4835	13473
		НР - 69%; СП - 8%			149760,00	2563,82	6889	118		998	
69	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратныеиз углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,046	263711,00	--	12131	--	12131	--	13101
		СП - 8%			--	--	--	--		970	
		ОГ-1									
70	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные ква дратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0268	263711,00	--	7067	--	7067	--	7633
		СП - 8%			--	--	--	--		565	
71	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0003	217344,00	--	65	--	65	--	70
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
72	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальнойгорячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0003	268795,00	--	81	--	81	--	87
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
		Козырек									
73	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямол инейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,0683114	70587,58	25518,66	4822	1743	692	2017	7386
		НР - 69%; СП - 8%			34940,10	7857,77	2387	537		547	
74	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0683114	240429,00	--	16424	--	16424	--	17738
		СП - 8%			--	--	--	--		1314	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0197	331742,00	--	6535	--	6535	--	7058
		СП - 8%			--	--	--	--		523	
76	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из пр офилированного оцинкованного листа.Устройство	м2кровли	6	752,48	20,73	4515	124	562	3564	8725
		НР - 92%; СП - 8%			638,22	7,44	3829	45		646	
77	2110-0101-0301 РСНБ РК 2015	Металлочерепица,толщина оцин кованной стали 0,45 мм,толщиной защитного покрыти я от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	6,9	1798,00	--	12406	--	12406	--	13399
		СП - 8%			--	--	--	--		992	
78	2113-0211-0604 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглойголовкой 3,5х30 мм	т	0,0000025	499189,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
				Подпорная стена							
79	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	0,31	5465,95	1677,80	1694	520	921	435	2300
		НР - 93%; СП - 8%			815,15	693,44	253	215		170	
80	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня мастикой "Битуминол ь Н-2"	м3	0,31	39872,58	3575,38	12360	1108	7409	3021	16612
		НР - 69%; СП - 8%			12397,00	1725,54	3843	535		1231	
81	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,57	20623,56	1079,64	11755	615	10467	729	13484
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	673	129		999	
82	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000мм.Устройство	м3	5,928	26794,43	1966,19	158837	11656	123578	23578	197008
		НР - 91%; СП - 8%			3981,60	389,07	23603	2306		14593	
83	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18831	217344,00	--	40928	--	40928	--	44202
		СП - 8%			--	--	--	--		3274	
84	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметромот 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03058	222453,00	--	6803	--	6803	--	7347
		СП - 8%			--	--	--	--		544	
85	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	29,64	93,64	2,31	2775	68	1468	860	3926
		НР - 69%; СП - 8%			41,80	0,25	1239	7		291	
86	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	59,28	73,18	1,64	4338	97	2793	1010	5775
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	1448	15		428	
		Крыльцо №1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м 3.Устройство	м3	2,5	6139,46	622,04	15349	1555	3406	9945	27317
		НР - 91%; СП - 8%			4155,30	216,02	10388	540		2023	
88	2102-0102-0301 РСНБ РК 2015	Бетон дорожный класса В7,5 ГОСТ 26633-2012	м3	0,5	15201,00	--	7601	--	7601	--	8209
		СП - 8%			--	--	--	--		608	
89	2102-0102-0501 РСНБ РК 2015	Бетон дорожный класса В12,5 ГОСТ 26633-2012	м3	2	15343,00	--	30686	--	30686	--	33141
		СП - 8%			--	--	--	--		2455	
90	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кл асса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12794	217344,00	--	27807	--	27807	--	30032
		СП - 8%			--	--	--	--		2225	
91	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных и а клее из сухих смесей.Устройство	м2 покрытия	10	4310,26	127,36	43103	1274	31893	9867	57207
		НР - 94%; СП - 8%			993,63	56,04	9936	560		4238	
		Пандус									
92	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	1	5465,95	1677,80	5466	1678	2973	1403	7418
		НР - 93%; СП - 8%			815,15	693,44	815	693		550	
93	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство	м3	5,5	6139,46	622,04	33767	3421	7492	21878	60097
		НР - 91%; СП - 8%			4155,30	216,02	22854	1188		4452	
94	2102-0102-0301 РСНБ РК 2015	Бетон дорожный класса В7,5 ГОСТ 26 633-2012	м3	4	15201,00	--	60804	--	60804	--	65668
		СП - 8%			--	--	--	--		4864	
95	2102-0102-0601 РСНБ РК 2015	Бетон дорожный класса В15 ГОСТ 26633-2012	м3	1,5	16244,00	--	24366	--	24366	--	26315
		СП - 8%			--	--	--	--		1949	
96	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12794	217344,00	--	27807	--	27807	--	30032
		СП - 8%			--	--	--	--		2225	
		РАЗДЕЛ 7.Кровля									
97	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,52	22601,34	1079,64	11753	561	10578	665	13412
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	614	118		993	
98	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые и з кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладк и	34	10117,12	2375,60	343982	80770	110087	158191	542347
		НР - 93%; СП - 8%			4503,68	499,20	153125	16973		40174	
99	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный одинарныйрядовой полнотелый марки М100,размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	12,92	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночно е.Устройство	м3 основания	49	5465,95	1677,80	267832	82212	145678	68746	363504
		НР - 93%; СП - 8%			815,15	693,44	39942	33979		26926	
101	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	16,9	22601,34	1079,64	381963	18246	343777	21625	435875
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	19940	3824		32287	
102	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила.Установка	м3 древесины в конструкции	13,23115	93986,23	1376,31	1243546	18210	935267	267517	1631947
		НР - 90%; СП - 8%			21923,20	542,01	290069	7171		120885	
103	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлато в.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	13,23115	8779,61	55,77	116164	738	104435	10176	136448
		НР - 90%; СП - 8%			830,70	23,89	10991	316		10107	
104	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утеплениеплитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	утепляемого покрытия	850	499,70	130,99	424742	111340	46927	276095	756904
		НР - 92%; СП - 8%			313,50	39,56	266475	33628		56067	
105	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	м2 стяжки	425	560,57	100,07	238241	42531	105448	92508	357209
		НР - 92%; СП - 8%			212,38	24,21	90262	10290		26460	
106	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	425	529,43	51,80	225009	22014	191294	15888	260169
		НР - 92%; СП - 8%			27,53	13,10	11701	5569		19272	
107	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные и з профилированного оцинкованного листа.Устройство	м2 кровли	150	752,48	20,73	112872	3110	14029	89100	218131
		НР - 92%; СП - 8%			638,22	7,44	95733	1115		16158	
108	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм,толщиной стали 0,7 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мк м СТ РК EN 508-1-2012	м2	86,25	2805,00	--	241931	--	241931	--	261286
		СП - 8%			--	--	--	--		19355	
109	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,70 мм,толщиной защитного покры тия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	82,95	3159,00	--	262039	--	262039	--	283002
		СП - 8%			--	--	--	--		20963	
				Слуховое окно							
110	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые.Устройство	слуховое окно	1	17422,03	823,51	17422	824	10244	6018	25316
		НР - 90%; СП - 8%			6353,60	333,41	6354	333		1875	
111	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	5,468	2873,33	13,72	15711	75	10082	5127	22505
		НР - 92%; СП - 8%			1015,74	3,37	5554	18		1667	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые.Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	7,06	1969,85	97,73	13907	690	2089	10406	26258
		НР - 92%; СП - 8%			1576,20	25,89	11128	183		1945	
113	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм,толщиной стали 0,7 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	7,80836	2805,00	--	21902	--	21902	--	23655
		СП - 8%			--	--	--	--		1752	
114	2113-0208-0102 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельныес резиновой прокладкой окрашенные,размерами 4,8 мм х 29 мм	1000 шт.	0,14	6589,00	--	922	--	922	--	996
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
115	2110-0102-0204 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли,из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	4,1	821,00	--	3366	--	3366	--	3635
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
116	2110-0102-0210 РСНБ РК 2015	Планка примыкания нижняя для кровл и,из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-8 0	м	3	1216,00	--	3648	--	3648	--	3940
		СП - 8%			--	--	--	--		292	
117	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа.У стройство	м планки	3,546	1976,24	1503,06	7008	5330	309	2296	10048
		НР - 92%; СП - 8%			386,08	317,57	1369	1126		744	
118	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,1	8779,61	55,77	878	6	789	77	1031
		НР - 90%; СП - 8%			830,70	23,89	83	2		76	
		РАЗДЕЛ 8. Отопление									
119	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный ди аметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	175	1095,21	12,74	191662	2229	2504	183211	404862
		НР - 98%; СП - 8%			1068,16	0,12	186929	21		29990	
120	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диа метр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в рас труб	м трубопровода	15	1166,70	15,10	17501	226	191	16744	36985
		НР - 98%; СП - 8%			1138,92	0,15	17084	2		2740	
121	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в рас труб	м трубопровода	75	1256,97	17,53	94273	1315	996	90141	199167
		НР - 98%; СП - 8%			1226,16	0,24	91962	18		14753	
122	1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 40 мм.Прокладка на сварных соединениях в рас труб	м трубопровода	15	1383,58	20,57	20754	309	289	19758	43753
		НР - 98%; СП - 8%			1343,72	0,36	20156	5		3241	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Радиаторы стальные па нельные.Установка	кВт	68,45	1031,65	80,63	70617	5519	18139	48585	128738
		НР - 98%; СП - 8%			686,04	38,24	46959	2618		9536	
124	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные.Установка	шт.	66	277,50	--	18315	--	7343	10753	31393
		НР - 98%; СП - 8%			166,24	--	10972	--		2325	
		РАЗДЕЛ 9. Вентиляция									
				BE1,BE2,BE9,BE10							
125	1120-0701-0102 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения,диаметр 250 мм.Установка над шахтами	зонт	2	3457,55	41,88	6915	84	5948	891	8431
		НР - 98%; СП - 8%			441,50	13,10	883	26		624	
126	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регули рующие (Р),номер 150,размер 150х150 мм.Установк а	решетка	8	1609,89	31,32	12879	251	2499	10030	24741
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	10129	105		1833	
127	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали,толщина 0,5 мм,периметр до 6 00 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,14	5229,48	51,51	37339	368	24433	12427	53747
		НР - 98%; СП - 8%			1756,06	19,96	12538	142		3981	
128	1126-0101-0101 РСНБ РК 2015	Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом свя зующем	м3 изоляции	0,21	83086,99	1974,00	17448	415	7143	7666	27123
		НР - 76%; СП - 8%			47094,07	936,00	9890	197		2009	
				BE3,BE6,BE7,BE8							
129	1120-0701-0102 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения,диаметр 250 мм.Установка над шахтами	зонт	2	3457,55	41,88	6915	84	5948	891	8431
		НР - 98%; СП - 8%			441,50	13,10	883	26		624	
130	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х150 мм.Установка	решетка	12	1609,89	31,32	19319	376	3749	15044	37112
		НР - 98%; СП - 8%			1266,18	13,10	15194	157		2749	
131	1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали,толщина 0,5 мм,периметр до 6 00 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,14	5229,48	51,51	37339	368	24433	12427	53747
		НР - 98%; СП - 8%			1756,06	19,96	12538	142		3981	
132	1126-0101-0101 РСНБ РК 2015	Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на ос нове цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,48	83086,99	1974,00	39882	948	16329	17521	61995
		НР - 76%; СП - 8%			47094,07	936,00	22605	449		4592	
		РАЗДЕЛ 10. Газоснабжение внутреннее									
133	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	Счетчик.Установка	регулятор	8	8749,53	230,04	69996	1840	26402	41311	120212
		НР - 98%; СП - 8%			5219,30	49,92	41754	399		8905	
134	2309-0101-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменны е модели ВК-G1,6,производительностью от 0,016 м 3/ч до 2,5 м3/ч,с присоединительным комплектом	шт.	8	12623,00	--	100984	--	100984	--	109063
		СП - 8%			--	--	--	--		8079	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые чет ырехкомфорочные.Установка	прибор	8	3534,19	231,24	28274	1850	15872	11206	42638
		НР - 98%; СП - 8%			1319,05	110,29	10552	882		3158	
136	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком,духовым и сушильным шкаф ом четырехгорелочные	шт.	8	44039,00	--	352312	--	352312	--	380497
		СП - 8%			--	--	--	--		28185	
137	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	Сигнализатор.Установка	регулятор	8	8749,53	230,04	69996	1840	26402	41311	120212
		НР - 98%; СП - 8%			5219,30	49,92	41754	399		8905	
138	прайс	Сигнализатор загазованности	шт	8	29456,25	--	235650	--	235650	--	254502
		СП - 8%			--	--	--	--		18852	
139	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	28	1723,00	20,80	48244	583	37842	9835	62725
		НР - 98%; СП - 8%			350,69	7,74	9819	217		4646	
140	1116-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка	м трубопровода	20	2233,95	20,80	44679	416	37249	7025	55840
		НР - 98%; СП - 8%			350,69	7,74	7014	155		4136	
141	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стал ьных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка	м трубопровода	16	1687,46	20,80	26999	333	21055	5620	35229
		НР - 98%; СП - 8%			350,69	7,74	5611	124		2610	
142	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	8	2071,89	87,92	16575	703	2383	13317	32283
		НР - 98%; СП - 8%			1686,09	12,48	13489	100		2391	
143	2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные тип a Naval,T до+200°С,PN 40,DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	9672,00	--	77376	--	77376	--	83566
		СП - 8%			--	--	--	--		6190	
144	2302-0101-1002 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали,наружн ыми диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 2 5 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	8	230,00	--	1840	--	1840	--	1987
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
145	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	13,00	--	104	--	104	--	112
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
		Футляр									
146	1116-0401-0102	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			833,82	15,90	334	6		167	
147	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,5	93,64	2,31	890	22	471	276	1258
		НР - 69%; СП - 8%			41,80	0,25	397	2		93	
148	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,5	73,18	1,64	695	16	447	162	926
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	232	2		69	
149	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопияодним преобразователем сварных соединений перлити ого класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	40	635,02	20,00	25401	860	1529	14074	42633
		НР - 61%; СП - 8%			576,80	--	23072	--		3158	
		РАЗДЕЛ 12. В1									
150	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низког о давления среднего типа,наружный диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	75,49	1334,56	15,13	100746	1142	1059	96581	213113
		НР - 98%; СП - 8%			1305,41	0,09	98545	7		15786	
151	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давлени я среднего типа,наружный диаметр до 32 мм.Прокладка	м трубопровода	22	1572,30	21,48	34591	472	293	33155	73165
		НР - 98%; СП - 8%			1537,54	0,24	33826	5		5420	
152	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр40 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15,6	1743,85	25,41	27204	396	301	25982	57441
		НР - 98%; СП - 8%			1699,15	0,36	26507	6		4255	
153	1116-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб,диаметр до 150 мм.Прокладка	м трубопровода	1	12063,21	90,86	12063	91	10694	1280	14411
		НР - 98%; СП - 8%			1278,16	28,38	1278	28		1067	
154	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметр ом 300 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозио ной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	4280262,94	302224,20	4280	302	3546	479	5140
		НР - 99%; СП - 8%			431613,00	51828,77	432	52		381	
155	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомер ы),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	1	3736,27	26,32	3736	26	3214	498	4573
		НР - 98%; СП - 8%			495,69	12,48	496	12		339	
156	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном.Установка	комплект	1	2829,73	--	2830	--	2424	398	3486
		НР - 98%; СП - 8%			406,47	--	406	--		258	
157	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,2	93,64	2,31	206	5	109	64	291
		НР - 69%; СП - 8%			41,80	0,25	92	1		22	
158	1113-0301-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ХВ-100	м2	2,2	206,06	1,64	453	4	415	24	515
		НР - 69%; СП - 8%			15,48	0,25	34	1		38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 13. К1									
159	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка**	м трубопровода	33	761,39	1,34	25126	44	86	24510	53606
		НР - 98%; СП - 8%			757,45	0,43	24996	14		3971	
160	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка**	м трубопровода	43,5	735,96	3,28	32014	142	277	31005	68061
		НР - 98%; СП - 8%			726,32	0,98	31595	43		5042	
161	1116-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Футляр/ Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб,диаметр до273 мм.Прокладка**	м трубопровода	1	22655,60	220,21	22656	220	20003	2438	27101
		НР - 98%; СП - 8%			2433,42	54,32	2433	54		2007	
162	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметр ом 300 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,001	4280262,94	302224,20	4280	302	3546	479	5140
		НР - 99%; СП - 8%			431613,00	51828,77	432	52		381	
		РАЗДЕЛ 14. Санитарно-техническое оборудование									
163	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка**	комплект	8	3446,30	169,08	27570	1353	4390	22034	53573
		НР - 98%; СП - 8%			2728,38	82,11	21827	657		3968	
164	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Мойки на одно отделение.Установка**	комплект	8	2351,79	63,99	18814	512	2727	15507	37067
		НР - 98%; СП - 8%			1946,88	31,06	15575	248		2746	
165	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Смесители.Установка**	шт.	8	913,27	0,13	7306	1	316	6849	15288
		НР - 98%; СП - 8%			873,60	--	6989	--		1132	
166	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные.Ус тановка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	8	2751,94	85,05	22015	680	1866	19401	44730
		НР - 98%; СП - 8%			2433,60	41,04	19469	328		3313	
167	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Смесители.Установка**	шт.	8	913,27	0,13	7306	1	316	6849	15288
		НР - 98%; СП - 8%			873,60	--	6989	--		1132	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**18661600**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4725105**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**832957**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**305325**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7218275**		
		- Накладные расходы	Тенге							**4502933**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1382331**	
		Временные здания и сооружения	1,04%								194 081
		Итого									18 855 681

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зимнее удорожание	1,44%								271 522
		Итого									19 127 202
		Непредвиденные расходы	2%								382 544
		Итого									19 509 746
		В текущих ценах 2020 г.	1,049901								20 483 302
		НДС 12%	12%								2 457 996
		Итого с НДС									22 941 299
		Итого с понижающим коэффициентом	0,9								20 647 169
		ИТОГО К ОПЛАТЕ									**20 647 169**

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Князбаев К.А.

Авторский надзор:
ТОО "STROYCONSALTING" .

_____ Кусаинова Д.А.

Подрядчик :ТОО "Бер-Нур-Тараз"

_____ Есбосынов Н.Н.

Технический надзор:
ТОО "ОРАЗБАЙ -2005"

_____ Кыдыралин Г. А.