Типовая межведомственная форма КС - 3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Исполнитель: ТОО "Бер-Нур-Тараз"
Договор: №-118 от 06.08.2020 г.
Наименование работ: "Строительство 2-х этажного восьмиквартирного арендно-коммунального жилого дома по Сеитова в г.Шалкар Актюбинской области"

СПРАВКА

выполненных работ за октябрь 2020 г.

Код заказчика	Код подряд.	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		№	Дата			наименование	КОД	
		118	06.08.2020 г.					

Единица измерения : тенге

Наименование работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость 12 % в том числе	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный период	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметных базовых ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
Строительство 2-х этажного восьмиквартирного арендно-коммунального жилого дома по Сеитова в г.Шалкар Актюбинской области	**36 844 999,26**	**9 406 739,90**							**1 128 808,79**	**10 535 548,69**
Удержание 5%	**1 842 249,96**	**470 337,00**							**56 440,44**	**526 777,43**
Всего к оплате:	**35 002 749,30**	**8 936 402,91**							**1 072 368,35**	**10 008 771,25**

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Князбаев К.А.

Подрядчик :ТОО "Бер-Нур-Тараз"

_____ Есбосынов Н.Н.

Авторский надзор:
ТОО "STROYCONSALTING" .

_____ Кусайнова Д.А.

Технический надзор:
ТОО "ОРАЗБАЙ -2005"

_____ Кыдыралин Г. А.

Заказчик- ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик - ТОО "Бер-Нур-Тараз"

Наименование объект "Строительство 2-х этажного восьмиквартирного арендно-коммунального жилого дома по Сеитова в г.Шалкар Актюбинской области"

Основание: Договор №118 от 06.08.2020 г.

АКТ
выполненных работ за октябрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Стены												
1	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		120,6	10043,60	2375,60	1211258,52	286497,36	400758,99	543311,30	1894935,40
		НР - 93%; СП - 8%				4344,96	499,20	524002,18	60203,52		140365,59	
2	С121-130207-9901 2113-0207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.		2780	26,00	--	72280,00	--	72280,00	--	78062,40
		СП - 8%				--	--	--	--		5782,40	
3	С121-030101-0403 2103-0101-0403 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		30,955	48772,00	--	1509737,26	--	1509737,26	--	1630516,24
		СП - 8%				--	--	--	--		120778,98	
4	С121-020401-2802 2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3		80	12257,00	--	980560,00	--	980560,00	--	1059004,80

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		78444,80	
5	Е11-080201-1019 1108-0201-1019 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		43,46	13723,13	2197,43	596407,10	95500,31	140789,41	353572,49	1025978,00
		НР - 93%; СП - 8%				8286,18	461,76	360117,38	20068,09		75998,37	
РАЗДЕЛ 2. Перекрытие												
6	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		613,64	5469,00	--	3355997,16	--	3355997,16	--	3624476,93
		СП - 8%				--	--	--	--		268479,77	
7	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,0798	14213,92	1352,96	1134,27	107,97	2,50	972,31	2275,11
		НР - 91%; СП - 8%				12829,60	559,84	1023,80	44,68		168,53	
8	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0798	217344,00	--	17344,05	--	17344,05	--	18731,58
		СП - 8%				--	--	--	--		1387,52	
9	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,34	20623,56	1079,64	7012,01	367,08	6243,77	435,07	8042,84
		НР - 91%; СП - 8%				1179,90	226,26	401,17	76,93		595,77	
10	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,03408	217344,00	--	7407,08	--	7407,08	--	7999,65
		СП - 8%				--	--	--	--		592,57	
РАЗДЕЛ 3. отделочные работы тех подполья												
11	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности		35,2	626,57	6,20	22055,09	218,38	4317,67	14103,51	39051,29
		НР - 80%; СП - 8%				497,70	3,13	17519,04	110,35		2892,69	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	**Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**		**68,2**	**966,89**	**54,49**	**65942,24**	**3716,18**	**17950,49**	**37889,22**	**112137,97**
		НР - 80%; СП - 8%				**649,20**	**45,25**	**44275,58**	**3085,95**		**8306,52**	
13	**Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**		**3**	**966,89**	**54,49**	**2900,68**	**163,47**	**789,61**	**1666,68**	**4932,76**
		НР - 80%; СП - 8%				**649,20**	**45,25**	**1947,61**	**135,75**		**365,39**	
14	**Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию**	**м2 поверхности облицовки**		**3**	**3898,19**	**32,58**	**11694,57**	**97,75**	**7470,86**	**3338,28**	**16235,47**
		НР - 80%; СП - 8%				**1375,32**	**15,63**	**4125,96**	**46,89**		**1202,63**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**102592,58**	**4195,78**	**30528,62**	**56997,69**	**172357,49**
								67868,18	**3378,93**	**--**	**12767,22**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**102592,58**				
	Материалы		Тенге					**30528,62**				
	Всего заработная плата		Тенге						**71247,11**			
		Накладные расходы	Тенге					**56997,69**				
		Сметная прибыль	Тенге					**12767,22**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**172357,49**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**62,90**
		Сметная заработная плата	Тенге						**71247,11**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**172357,49**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**62,90**
		Сметная заработная плата	Тенге						**71247,11**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**9522380,41**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**953412,71**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**386668,49**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**83772,14**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**6521648,84**		
		- Накладные расходы	Тенге								**955288,86**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**705361,51**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									**9 522 380,41**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**953412,71**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**386668,49**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**83772,14**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**6521648,84**		
		- Накладные расходы	Тенге								**355288,86**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**705361,51**	
		Временные здания и сооружения	1,04%									99 032,76
		Итого										9 621 413,17
		Зимнее удорожание	1,44%									138 548,35
		Итого										9 759 961,52
		Непредвиденные расходы	2%									195 199,23
		Итого										9 955 160,75
		В текущих ценах 2020 г.	1,049901									10 451 933,22
		НДС 12%	12%									1 254 231,99
		Итого с НДС										11 706 165,21
		Итого с понижающим коэффициентом	0,9									10 535 548,69
		ИТОГО К ОПЛАТЕ										**10 535 548,69**

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Князбаев К.А.

Подрядчик :ТОО "Бер-Нур-Тараз"

_____ Есбосынов Н.Н.

Авторский надзор:
ТОО "STROYCONSALTING".

_____ Кусайнова Д.А.

Технический надзор:
ТОО "ОРАЗБАЙ - 2005"

_____ Кыдыралин Г. А.