Типовая межведомственная форма КС - 3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Исполнитель: ТОО "Бер-Нур-Тараз"
Договор: №-118 от 06.08.2020 г.
Наименование работ: "Строительство 2-х этажного восьмиквартирного арендно-коммунального жилого дома по Сеитова в г.Шалкар Актюбинской области"

СПРАВКА
выполненных работ за сентябрь 2020 г.

Код заказчика	Код подряд.	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		№	Дата			наименование	КОД	
		118	06.08.2020 г.					

Единица измерения : тенге

Наименование работ	Стоимость выполненных работ									
	С начала строительства по отчетный период	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость 12 % в том числе	Итого к оплате
			СМР в сметных базовых ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
Строительство 2-х этажного восьмиквартирного арендно-коммунального жилого дома по Сеитова в г.Шалкар Актюбинской области	**26 309 451**	**23 490 581**							**2 818 870**	**26 309 451**
Удержание 5%	**1 315 473**	**1 174 529**							**140 943**	**1 315 473**
Всего к оплате:	**24 993 978**	**22 316 052**							**2 677 926**	**24 993 978**

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Князбаев К.А.

Авторский надзор:
ТОО "STROYCONSALTING".

_____ Кусайнова Д.А.

Подрядчик :ТОО "Бер-Нур-Тараз"

_____ Есбосынов Н.Н.

Технический надзор:
ТОО "ОРАЗБАЙ -2005"

_____ Кыдыралин Г.А.

Форма 2

Заказчик- ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик - ТОО "Бер-Нур-Тараз"

Наименование объекта "Строительство 2-х этажного восьмиквартирного арендно-коммунального жилого дома по Сеитова в г.Шалкар Актюбинской области"

Основание: Договор №118 от 06.08.2020 г.

АКТ
выполненных работ за сентябрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12,00
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы										
1	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		452,88	200,85	192,16	90960,47	87023,75	41,88	19391,32	119 179,94
		НР - 72%; СП - 8%				8,60	50,87	3894,84	23037,55		8828,14	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		13,5864	1864,63	--	25333,64	--	--	18240,22	47 059,76
		НР - 72%; СП - 8%				1864,63	--	25333,64	--		3485,91	

3	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		361,06	17,89	17,89	6458,14	6458,14	--	1761,35	8 877,05
		НР - 72%; СП - 8%				--	6,78	--	2446,33		657,56	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		9,182	810,65	--	7443,37	--	--	5359,23	13 826,80
		НР - 72%; СП - 8%				810,65	--	7443,37	--		1024,21	
5	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		11	5465,95	1677,80	60125,45	18455,80	32703,00	15432,88	81 602,99
		НР - 93%; СП - 8%				815,15	693,44	8966,65	7627,84		6044,67	
6	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		35	20623,56	1079,64	721824,73	37787,46	642740,77	44786,27	827 939,88
		НР - 91%; СП - 8%				1179,90	226,26	41296,50	7919,18		61328,88	
7	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		1,1296	217344,00	--	245511,78	--	245511,78	--	265 152,72
		СП - 8%				--	--	--	--		19640,94	
8	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		1,7835	209067,00	--	372870,99	--	372870,99	--	402 700,67
		СП - 8%				--	--	--	--		29829,68	
9	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		40	853,43	19,95	34137,34	797,90	22917,52	9785,24	47 436,39
		НР - 93%; СП - 8%				260,55	2,50	10421,92	99,84		3513,81	

10	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности		116	2000,48	44,10	232056,19	5115,75	202575,22	23602,09	276 110,94
		НР - 93%; СП - 8%				210,04	8,74	24365,22	1013,38		20452,66	
11	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3		0,74	20676,64	5582,55	15300,72	4131,09	914,57	10144,43	27 480,76
		НР - 91%; СП - 8%				13858,18	1206,32	10255,05	892,68		2035,61	
12	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0056	222453,00	--	1245,74	--	1245,74	--	1 345,40
		СП - 8%				--	--	--	--		99,66	
13	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,07308	209067,00	--	15278,62	--	15278,62	--	16 500,91
		СП - 8%				--	--	--	--		1222,29	
14	Е11-070101-0103 1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций		138	3093,62	1705,75	426919,55	235393,49	--	325887,07	813 031,14
		НР - 118%; СП - 8%				1387,87	613,40	191526,06	84649,42		60224,53	
15	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций		116	2141,29	1228,84	248390,13	142545,93	--	183980,24	466 960,00
		НР - 118%; СП - 8%				912,45	431,65	105844,20	50071,26		34589,63	
16	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций		49	1616,96	908,89	79231,19	44535,66	--	59223,41	149 530,97
		НР - 118%; СП - 8%				708,07	316,20	34695,53	15493,80		11076,37	

17	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		9,555	25666,00	--	245238,63	--	245238,63	--	264 857,72
		СП - 8%				--	--	--	--		19619,09	
18	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		30,74	23964,00	--	736653,36	--	736653,36	--	795 585,63
		СП - 8%				--	--	--	--		58932,27	
19	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		112,47	22647,00	--	2547108,09	--	2547108,09	--	2 750 876,74
		СП - 8%				--	--	--	--		203768,65	
20	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		4,5	21227,40	1079,64	95523,32	4858,39	85355,38	5758,23	109 384,08
		НР - 91%; СП - 8%				1179,90	226,26	5309,55	1018,18		8102,52	
21	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		1,744	209067,00	--	364612,85	--	364612,85	--	393 781,88
		СП - 8%				--	--	--	--		29169,03	
22	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		350	853,43	19,95	298701,75	6981,63	200528,33	85620,82	415 068,38
		НР - 93%; СП - 8%				260,55	2,50	91191,80	873,60		30745,81	
23	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности		54	2000,48	44,10	108026,16	2381,47	94302,26	10987,18	128 534,41
		НР - 93%; СП - 8%				210,04	8,74	11342,43	471,74		9521,07	

24	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3		1,7	36560,62	4626,15	62153,05	7864,45	38482,42	15786,63	84 174,85
		НР - 91%; СП - 8%				9297,75	906,92	15806,17	1541,77		6235,17	
25	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,029	217344,00	--	6302,98	--	6302,98	--	6 807,21
		СП - 8%				--	--	--	--		504,24	
26	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,6534	209067,00	--	136604,38	--	136604,38	--	147 532,73
		СП - 8%				--	--	--	--		10928,35	
27	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01764	222453,00	--	3924,07	--	3924,07	--	4 238,00
		СП - 8%				--	--	--	--		313,93	
28	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3		31,5	36560,62	4626,15	1151659,49	145723,69	713056,67	292516,95	1 559 710,55
		НР - 91%; СП - 8%				9297,75	906,92	292879,13	28568,07		115534,11	
29	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,933732	217344,00	--	202941,05	--	202941,05	--	219 176,33
		СП - 8%				--	--	--	--		16235,28	
30	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,2464	222453,00	--	54812,42	--	54812,42	--	59 197,41
		СП - 8%				--	--	--	--		4384,99	

31	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		161	443,45	249,42	71395,03	40157,33	5360,50	40730,19	121 095,24
		НР - 118%; СП - 8%				160,73	53,66	25877,21	8639,90		8970,02	
32	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3		6,907	79562,00	--	549534,73	--	549534,73	--	593 497,51
		СП - 8%				--	--	--	--		43962,78	
33	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,58674	240429,00	--	141069,31	--	141069,31	--	152 354,86
		СП - 8%				--	--	--	--		11285,54	
					РАЗДЕЛ 2. Стены							
35	С121-030101-0205 2103-0101-0205 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		93,184	61860,00	--	5764362,24	--	5764362,24	--	6 225 511,22
		СП - 8%				--	--	--	--		461148,98	
37	С121-030101-0205 2103-0101-0205 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		61,748	61860,00	--	3819731,28	--	3819731,28	--	4 125 309,78
		СП - 8%				--	--	--	--		305578,50	
38	С121-030101-0403 2103-0101-0403 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		6,999	48772,00	--	341355,23	--	341355,23	--	368 663,65
		СП - 8%				--	--	--	--		27308,42	
44	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		286	5469,00	--	1564134,00	--	1564134,00	--	1689264,72
		СП - 8%				--	--	--	--		125130,72	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									**23 779 359**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					906449,27				

		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						790211,91			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						234364,54			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							17588136,27		
		- Накладные расходы	Тенге								1168993,76	
		- Сметная прибыль	Тенге								1636303,30	
		Временные здания и сооружения	1,04%									247 305
		Итого										24 026 665
		Зимнее удорожание	1,44%									345 984
		Итого										24 372 649
		Непредвиденные расходы	2%									487 453
		Итого										24 860 101
		В текущих ценах 2020 г.	1,0499									26 100 645
		НДС 12%	12%									3 132 077
		Итого с НДС										29 232 723
		Итого с понижающим коэффициентом	0,9									26 309 451
		ИТОГО К ОПЛАТЕ										**26 309 451**

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Князбаев К.А.

Подрядчик :ТОО "Бер-Нур-Тараз"

_____ Есбосынов Н.Н.

Авторский надзор:
ТОО "STROYCONSALTING" .

_____ Кусайнова Д.А.

Технический надзор:
ТОО "ОРАЗБАЙ -2005"

_____ Кыдыралин Г. А.