АКТ
государственной приемочной комиссии о приемке
построенного объекта в эксплуатацию

От « 18 » декабря 2015 г. г. Астана
(местонахождения объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением Акима города Астаны
от 06.04.2015 г. № 120-10
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председателя:
Хорошун С.М. - Первый заместитель Акима города Астаны
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Заместителя председателя: **Кулушев Т.** – руководитель ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Астана»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Членов комиссии--представителей:

заказчика:
Сарсембаев А.З. ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны» руководитель
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Эксплуатационной организации
Кулагин П.С. Акимат района «Сарыарка» аким
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального подрядчика
Рзаев К.А. ТОО «Фирма Акназар» директор
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального проектировщика:
Сапаргалиев А.М ТОО «Шатт-Құрылыс» директор
(фамилия, имя, отчество) (должность)

РГУ «Департамент по защите прав потребителей г.Астаны»
Комитет по защите прав потребителей
Асылбеков Н.А. руководитель
(фамилия, имя , отчество) (должность)

Департамент по ЧС
Дузакбаев Б.О. начальник
(фамилия, имя , отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: Сквер

наименование объекта и вид строительства (новое строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: г.Астана, район Сарыарка, «Сквер ж.м.Коктал-2, между улицами Кусмурын и Тарбагатай

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома корпус а)

2.Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю

от «11» марта 2013 г. № 197-338

Акимат города Астаны

(наименование органа, выдавшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ:

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком : ТОО «Фирма Акназар»

(наименование организации)

и субподрядными организациями:

(наименование организаций , виды работ, выполненных каждой организацией)

4.Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком: ТОО «Шатт-Құрылыс»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим проектную документацию

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации)

5.Исходные данные для проектирования выданы:

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных)

6.Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

(номер проекта, номер серии)

7.Проектная (проектно-сметная) документация утверждена:

Филиал РГП «Госэкспертиза» № 01-0257/13 от 30 апреля 2013 года

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 17 ноября 2014 г.

окончание 30 октября 2015 г.

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС фактически 12 мес..

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Постановление № 197-338 от 11 марта 2013г., Заключение 2013 г.30.04. № 01-0257/13, Эскизный проект № 4763 от 29.04.2013 г.

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной и провозной способности, число рабочих мест и т.п.(заполняется по всем объектам кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг:

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	м.кв.				
Общий объем	м.куб				

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели :

Показатели	**Ед. измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	Число квартир	**Площадь квартир м.кв.**		**Число квартир общая**	**Площадь квартир м.кв.**	
		общая	**жилая**		**общая**	**жилая**
Всего квартир в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту).

13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом_____

_____

(сведения о выполнении)

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15.работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям. Тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единицы измерения	Объем работ	Срок выполнения

16.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего_____ тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ_____тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс.тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **205 301 198-88** тенге,
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 136 900 000 тенге
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. тенге

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических_____
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)
_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке: «Сквер в ж.м. Коктал-2, между улицами Кусмурын и Тарбагатай»_____
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии **Хорошун С.М.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии **Кулушев Т.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии

Сарсембаев А.З.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Кулагин П.С.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Рзаев К.А.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Сапаргалиев А.М.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Асылбеков Н.А.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Дузакбаев Б.О.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заключение рабочей комиссии

г. Астана «3» ноября 2015 г.

Рабочая комиссия, назначенная руководителем ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астана» Сарсембаевым Алдыбеком Зейнуллаевичем решением от «28» октября 2015 года № 145/03-06 в составе:

председателя-представителя заказчика Исаева Сакена Исаевича заместителя руководителя ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны»

членов комиссии-представителей:

генерального проектировщика Сапаргалиева Ануара Мубараковича директора ТОО «Шатт-Курылыс»

генерального подрядчика Рзаева Кайрата Ануаровича директора ТОО «Фирма «Акназар»

местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства Силецкого Виталия Брониславовича руководителя Управления архитектуры и градостроительства г. Астаны

органов государственной противопожарной службы Дузакбаева Барата Оспановича начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям г. Астаны

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора Асылбекова Нурлыбека Абибуллаевича руководителя «Департамента по защите прав потребителей г.Астаны»

органов социальной защиты населения Абуевой Лаззат Еркентаевной руководителя Управления занятости и социальных программ г. Астаны

эксплуатационной организации: Булекпаева Ермаганбета Кабдуловича акима района «Сарыарка» города Астаны

представителей других заинтересованных государственных органов в зависимости от профиля (назначения) объекта

Досаева Валихана Маратовича генерального директора ГКП «Астана су арнасы»

Отарбаева Тимура Виноградовича директора ТОО «Астана қалалық жарық»

Жапатаева Азамата Сенбаевича руководителя отдела озеленения и благоустройства ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астана»

Кыстаубаевой Алифы Сутемгеновной директор ТОО «Нисан-Актобе» - технический надзор

Ердилдиновой Диной Исламовной председателя общественного объединения инвалидов «Центр независимая жизнь «ДОС»

УСТАНОВИЛА:

1.Генеральным подрядчиком ТОО «Фирма «Акназар»
предъявлен к приемке в эксплуатацию «Сквер в жилом массиве Коктал-2, между улицами Кусмурын и Тарбагатай»

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим благоустройство сквера, озеленение, освещение и установка поливочных систем

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектными организациями ТОО «Шатт-Курылыс»

4. Строительство осуществлялось по проекту ТОО «Шатт-Курылыс»

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ЗГЭ № 03-0257/13 от 30 апреля 2013 года, а также утверждена приказом ГУ «Управление природных

ресурсов и регулирования природопользования города Астана» от 6 мая 2013 года № 66/02-22

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ по договору № 102 от 17 ноября 2014 года;
окончание работ по дополнительному договору № 1 до 1 июля 2016 года;
окончание работ по дополнительному договору № 2 до 30 октября 2015 года.

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация:
- Выписка из постановления акимата города Астаны № 197-338 от 11 марта 2013 г.
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Объект имеет следующие показатели: 0,6103 га

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: дорожки, фонари освещения, поливочный водопровод, озеленение

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:

по проекту _____ единиц;

фактически _____ единиц.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

Характеристика мероприятий приведена в приложении ___ к акту.

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 176,7 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 136,9 млн. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 39,7 млн. тенге.

Решение рабочей комиссии: «Сквер в жилом массиве Коктал-2, между улицами Кусмурын и Тарбагатай»

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии Исаев Сакен Исаевич _____

Члены рабочей комиссии:

Жапатаев Азамат Сепбаевич _____

Сапаргалиев Ануар Мубаракович _____

Рзаев Кайрат Ануарович _____

Силецкий Виталий Брониславович _____

Дузакбаев Барат Оспанович _____

Асылбеков Нурлыбек Абибуллаевич _____

Абуева Лаззат Еркентаевна _____

Булекпаев Ермаганбет Кабдулович _____

Досаев Валихан Маратович_____

Отарбаев Тимур Виноградович_____

Кыстаубаева Алифа Сутемгеновна_____

Ердилдинова Дина Исламовна_____

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Заказчик: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астана
Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар"

Форма 2В

АКТ

выполненных работ за август 2015 года

Наименование стройки:Создание сквера в жилом массиве Коктал-2, между улицами Кусмурын и Тарбагатай
Наименование объекта -Благоустройство территории

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	E0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов	75	4330,04	2095,79	324753	157184	226772	13,32	999		
		м3		2234,25	789,37	167569	59203	100	3,86	290		
		Мусор от разборки фундамента										
2	E0147-3-4	Подготовка участка,очистка участка участка от мусора	6103	5,63	--	34360	--	44324	0,04	239		
		м2		5,63	--	34360	--	129	--	--		
		Мусор от демонтажа										
3	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	228,824	27,10	--	6201	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
4	C010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	228,824	108,20	--	24759	--	4952	0,45	104		
		т		21,64	--	4952	--	100	--	--		
		РАЗДЕЛ 2.ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА										
5	E0101-25-2	Устройство в(ыемки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов	3739,58	11,19	11,19	41846	41846	11100	--	--		
		м3		--	3,06	--	11443	97	0,01	37		
6	E0101-25-10 К=4 т.ч. п-3.70 К=0,85	Устройство выемки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м/до40м/Ранее разрыхленных	14958,32	7,99	7,99	119512	119512	31701	--	--		
		м3		--	2,18	--	32682	97	0,01	107		
7	C143008-104	Смеси песчанн-гравийные природные/для замены	41,8	--	--	--	--	--	--	--		
		м3		--	--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-25-2	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1177,9	11,19	11,19	13181	13181	3496	--	--
		м3		--	3,06	--	3604	97	0,01	12
9	Е0101-25-10К=4 т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	4711,6	7,99	7,99	37644	37644	9985	--	--
		м3		--	2,18	--	10294	97	0,01	34
10	Е0101-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	1177,9	9,48	9,48	11162	11162	3703	--	--
		м3		--	3,24	--	3817	97	0,01	12
11	Е0101-130-9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см	1177,9	1,03	1,03	1210	1210	353	--	--
		м3		--	0,31	--	364	97	--	1
12	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2384,98	39,75	37,82	94804	90191	29769	0,01	31
		м3		1,87	11,00	4460	26230	97	0,04	90
13	С010333-А15-1	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	4173,715	108,20	--	451596	--	90319	0,45	1897
		т		21,64	--	90319	--	100	--	--
14	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2384,98	3,79	3,24	9035	7737	3701	--	8
		м3		0,48	1,12	1145	2671	97	--	9
		РАЗДЕЛ 3.ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК								
		Гранитная тротуарная плитка Тип 1,2								
15	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	214,06	1232,52	73,75	263834	15788	9409	0,14	31
		м3		21,38	11,67	4577	2498	133	0,04	9
16	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	160,545	2015,90	248,35	323643	39871	23651	0,22	35
		м3		32,18	78,59	5166	12617	133	0,27	44
17	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	107,03	1018,16	68,13	108974	7292	4860	0,14	15
		м3		21,38	12,76	2288	1366	133	0,04	5
		Тротуарная плитка/брусчатка/ Тип 3,4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	744,66	2015,90	248,35	1501159	184936	109702	0,22	161
		м3		32,18	78,59	23963	58520	133	0,27	204
19	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	322,686	1018,16	68,13	328546	21985	14652	0,14	46
		м3		21,38	12,76	6899	4118	133	0,04	14
		Резинобитумное покрытие, Тип 5								
20	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	34,92	2015,90	248,35	70395	8672	5144	0,22	8
		м3		32,18	78,59	1124	2744	133	0,27	10
		Бортовой камень/бордюр								
21	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	240	554,88	6,63	133171	1591	35251	0,70	168
		м		108,68	1,76	26083	422	133	0,01	1
22	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	10,32	28200,00	--	291024	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4.ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ ПС								
		Подпорные стены ПС-1(8шт)								
23	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	49,504	32,25	30,77	1597	1523	469	0,01	--
		м3		1,42	8,34	70	413	97	0,03	1
24	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/расстояние перевозки 15км,класс груза 1	86,632	108,20	--	9374	--	1875	0,45	39
		т		21,64	--	1875	--	100	--	--
25	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	49,504	3,08	2,66	153	132	63	--	--
		м3		0,39	0,93	19	46	97	--	--
26	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	29,376	23,36	22,08	686	649	195	0,01	--
		м3		1,28	5,56	38	163	97	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	2,056	134,10	--	276	--	312	0,97	2
				134,10	--	276	--	113	--	--
28	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
		м3	27,32	6,48	6,48	177	177	56	--	--
				--	2,10	--	57	97	0,01	--
29	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	29,376	21,55	4,52	633	133	485	0,11	3
				17,03	--	500	--	97	--	--
30	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты								
		м3	5,712	2369,27	100,89	13533	576	1092	0,85	5
				123,75	38,25	707	218	118	0,18	1
31	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
		м3	5,6	7246,57	66,01	40581	370	1298	1,35	8
				195,75	24,93	1096	140	105	0,12	1
32	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм								
		м3	62,4	9096,52	353,46	567623	22056	47077	3,60	225
				585,00	133,52	36504	8332	105	0,65	41
33	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2								
		м3	63,336	100,00	--	6334	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
34	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	63,336	70,00	--	4434	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы :Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,036	50600,00	--	1822	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	1,6784	53000,00	--	88955	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
37	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	174,08	245,44	3,82	42726	665	7968	0,21	37
				37,35	1,44	6502	251	118	0,01	1
		Подпорные стены ПС-2(4шт)								
38	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			42,1148	32,25	30,77	1358	1296	399	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,42	8,34	60	351	97	0,03	1
39	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/расстояние перевозки 15км,класс груза 1								
		т	73,7008	108,20	--	7974	--	1595	0,45	33
				21,64	--	1595	--	100	--	--
40	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов								
		м3	42,1148	3,08	2,66	130	112	54	--	--
				0,39	0,93	16	39	97	--	--
41	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	24,9912	23,36	22,08	584	552	166	0,01	--
				1,28	5,56	32	139	97	0,02	--
42	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	1,7492	134,10	--	235	--	265	0,97	2
				134,10	--	235	--	113	--	--
43	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
		м3	23,242	6,48	6,48	151	151	47	--	--
				--	2,10	--	49	97	0,01	--
44	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	24,9912	21,55	4,52	538	113	413	0,11	3
				17,03	--	426	--	97	--	--
45	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты								
		м3	4,8596	2369,27	100,89	11514	490	929	0,85	4
				123,75	38,25	601	186	118	0,18	1
46	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
		м3	4,88	7246,57	66,01	35363	322	1131	1,35	7
				195,75	24,93	955	122	105	0,12	1
47	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм								
		м3	51,6	9096,52	353,46	469380	18239	38929	3,60	186
				585,00	133,52	30186	6890	105	0,65	34
48	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2								
		м3	52,374	100,00	--	5237	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
49	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	52,374	70,00	--	3666	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы:Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,0308	50600,00	--	1558	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,4276	53000,00	--	75663	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	148,096	245,44	3,82	36349	566	6779	0,21	31
		м2		37,35	1,44	5531	213	118	0,01	1
		РАЗДЕЛ 5.Цветник								
		Цветник Ц-1(2шт)								
53	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	21,56	32,25	30,77	695	663	204	0,01	--
		м3		1,42	8,34	31	180	97	0,03	1
54	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/расстояние перевозки 15км,класс груза 1	37,73	108,20	--	4082	--	816	0,45	17
		т		21,64	--	816	--	100	--	--
55	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	21,56	3,08	2,66	66	57	28	--	--
		м3		0,39	0,93	8	20	97	--	--
56	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	48,51	23,36	22,08	1133	1071	322	0,01	--
		м3		1,28	5,56	62	270	97	0,02	1
57	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,3958	134,10	--	455	--	515	0,97	3
		м3		134,10	--	455	--	113	--	--
58	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	45,1144	6,48	6,48	292	292	92	--	--
		м3		--	2,10	--	95	97	0,01	--
59	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	48,51	21,55	4,52	1045	219	801	0,11	5
		м3		17,03	--	826	--	97	--	--
60	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	4,851	2369,27	100,89	11493	489	927	0,85	4
		м3		123,75	38,25	600	186	118	0,18	1
61	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,86	7246,57	66,01	35218	321	1126	1,35	7
		м3		195,75	24,93	951	121	105	0,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	86,24	9096,52	353,46	784484	30482	65063	3,60	310
		м3		585,00	133,52	50450	11515	105	0,65	56
63	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	87,5336	100,00	--	8753	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	87,5336	70,00	--	6127	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы:Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,024	50600,00	--	1214	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,1284	53000,00	--	112805	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	86,24	245,44	3,82	21167	329	3947	0,21	18
		м2		37,35	1,44	3221	124	118	0,01	1
68	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	236	665,48	8,23	157053	1942	23604	0,47	110
		м2		81,68	3,08	19276	727	118	0,02	4
		Цветник Ц-2(8шт)								
69	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	18,56	32,25	30,77	599	571	176	0,01	--
		м3		1,42	8,34	26	155	97	0,03	1
70	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/расстояние перевозки 15км,класс груза 1	32,48	108,20	--	3514	--	703	0,45	15
		т		21,64	--	703	--	100	--	--
71	Е0101-20-1	Работа на отвале I группы грунтов	18,56	3,08	2,66	57	49	24	--	--
		м3		0,39	0,93	7	17	97	--	--
72	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	41,76	23,36	22,08	975	922	277	0,01	--
		м3		1,28	5,56	53	232	97	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	2,9232	134,10	--	392	--	443	0,97	3
				134,10	--	392	--	113	--	--
74	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	38,8368	6,48	6,48	252	252	79	--	--
				--	2,10	--	82	97	0,01	--
75	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	41,76	21,55	4,52	900	189	690	0,11	5
				17,03	--	711	--	97	--	--
76	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	4,176	2369,27	100,89	9894	421	798	0,85	4
				123,75	38,25	517	160	118	0,18	1
77	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	4,24	7246,57	66,01	30725	280	982	1,35	6
				195,75	24,93	830	106	105	0,12	1
78	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм м3	30,4	9096,52	353,46	276534	10745	22935	3,60	109
				585,00	133,52	17784	4059	105	0,65	20
79	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	30,856	100,00	--	3086	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
80	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	30,856	70,00	--	2160	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
81	C12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы:Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0208	50600,00	--	1052	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
82	C12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	1,4888	53000,00	--	78906	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
83	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	65,825	245,44	3,82	16156	251	3013	0,21	14
				37,35	1,44	2459	95	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6858378	857470			4958
			Тенге			560310	268343			1049
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6856557				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			403674				
	Всего заработная плата -		Тенге				828653			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			360155				
	Местные материалы -		Тенге			4267707				
	Транспортные расходы -		Тенге			501299				
		Накладные расходы -	Тенге			902009				451
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				135301			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			465514				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8224079				6458
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				963955			
		Сметная заработная плата -	Тенге			1822				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			109				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1931				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			8226010				6458
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	чел.-ч				963955			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.					6858378				
	Итого прямых затрат		902008,9318							
	Накладные расходы		465623,2241							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					8226010				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.		8226010,044492 X 1 %	82260,10	8308270,14					
	Итого с затратами на выслугу лет		8226010,044492 X 0,4 %	32904,04	8341174,19					
	Итого с затратами на доп. отпуска		8341174,185114888 X	18630416,15						
	Итого в текущих ценах на 1.01.2013		18630416,1476835149	372608,32	19003024,47					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		12 %	2280362,94						
	Налог на добавленную стоимость (НДС)					21 283 387				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)									

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя _____ **С.Исаев**

Главный специалист _____ **Садиев О.Т**

Руководитель отдела _____ **А.Жанатаев**

Эксперт технического надзора _____ **Т.Кыдыралин**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Фирма Акназар" _____ **Сафаров В**

20141

Заказчик: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астана
Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар"

Форма 2В

АКТ

выполненных работ за август 2015 года

Наименование стройки:Создание сквера в жилом массиве Коктал-2, между улицами Кусмурын и Тарбагатай
Наименование объекта -Наружные сети ВК

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД ПОЛИВОЧНЫЙ								
		Трубопровод поливочный								
1	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	15,1493	32,25	30,77	489	466	143	0,01	--
				1,42	8,34	22	126	97	0,03	--
2	E010333-A15-1	Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1								
		т	26,5113	108,20	108,20	2869	2869	574	--	--
				--	21,64	--	574	100	0,45	12
3	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
		м3	15,1493	3,79	3,24	57	49	24	--	--
				0,48	1,12	7	17	97	--	--
4	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	51,3367	23,36	22,08	1199	1133	341	0,01	--
				1,28	5,56	66	285	97	0,02	1
5	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
		м3	51,3367	6,48	6,48	333	333	105	--	--
				--	2,10	--	108	97	0,01	--
6	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм								
		км	0,0366	78245,00	36133,62	2864	1322	2449	247,00	9
				41850,00	9612,90	1532	352	130	37,30	1
7	C130804-238	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/, P 1 МПа, SDR 17 Dв 174,8 мм								
		м	36,966	1870,00	--	69126	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм								
			0,14	58881,69	25695,31	8243	3597	7260	194,00	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		33075,00	6813,45	4631	954	130	26,38	4
9	С130804-235	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 122,4 мм	141,4	912,00	--	128957	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,14	51202,26	20326,01	7168	2846	6584	179,00	25
		км		30825,00	5353,43	4316	749	130	20,64	3
11	С130804-231	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 65,5 мм	141,4	265,00	--	37471	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	1,037	47611,09	17877,09	49373	18539	46373	173,00	179
		км		29700,00	4698,68	30799	4873	130	18,10	19
13	С130804-230	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм	61,61	188,00	--	11583	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С130804-229	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 43,6 мм	121,2	118,00	--	14302	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С130804-228	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 34,9 мм	536,31	75,00	--	40223	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С130804-227	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм	328,25	57,00	--	18710	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Дождевалки								
17	Ц0112-594-4	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения дренчерные, диаметр условного прохода до 25 мм	166	100,40	--	16666	--	14118	0,60	100
		шт		94,50	--	15687	--	90	--	--
18	С130901-7	Дождевалки, Dy 20-25 мм	166	313,00	--	51958	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура								
19	С130804-78	Муфта переходная, d-25/ 20 мм	166	11,00	--	1826	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130804-36	Муфта, d 25 мм	3,8	122,00	--	464	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С130804-37	Муфта, d 32 мм	6,1	131,00	--	799	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С130804-38	Муфта, d 40 мм	1,4	243,00	--	340	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С130804-39	Муфта, d 50 мм	1,4	369,00	--	517	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С130804-40	Муфта, d 63 мм	3,2	594,00	--	1901	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых колен	83	440,21	332,43	36538	27592	20420	0,61	51
		шт		102,38	86,87	8498	7210	130	0,33	28
28	С130804-63	Колено, d 25 мм	5,2	241,00	--	1253	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С130804-64	Колено, d 32 мм	2,1	384,00	--	806	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С130804-65	Колено, d 40 мм	0,7	401,00	--	281	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С130804-66	Колено, d 50 мм	0,3	837,00	--	251	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых переходов тройников	146	440,21	332,43	64271	48535	35920	0,61	89
		шт		102,38	86,87	14947	12683	130	0,33	49
33	С130804-54	Тройник прямой, d 32 мм	1	306,00	--	306	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С130804-55	Тройник прямой, d 40 мм	0,6	547,00	--	328	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С130804-54	Тройник переходной, d-32x25x32 мм	9	306,00	--	2754	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С130804-55	Тройник переходной, d-40x25x40 мм	2,1	547,00	--	1149	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С130804-55	Тройник переходной, d-40x32x40 мм	0,8	547,00	--	438	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С130804-56	Тройник прямой, d-50x25x50 мм	0,8	820,00	--	656	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С130804-57	Тройник прямой, d-50x32x50 мм	0,1	1240,00	--	124	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С130804-57	Тройник прямой, d-50x40x50 мм	0,2	1240,00	--	248	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	61	300,57	225,64	18335	13764	10191	0,41	25
		шт		69,53	58,98	4241	3598	130	0,23	14
42	С130804-44	Переход, Dy 32x25 мм	4,5	107,00	--	482	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С130804-45	Переход, Dy 40x25 мм	0,1	131,00	--	13	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С130804-45	Переход, Dy 40x35 мм	1,3	131,00	--	170	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С130804-46	Переход, Dy 50x32 мм	0,2	226,00	--	45	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
		Земляные работы								
46	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	18,4598	34,04	32,62	628	602	184	0,01	--
		м3		1,42	8,85	26	163	97	0,03	1
47	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	95,7711	28,03	26,50	2685	2537	762	0,01	1
		м3		1,54	6,67	147	639	97	0,02	2
48	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	10,6412	562,01	--	5980	--	6758	3,64	28
		м3		562,01	--	5980	--	113	--	--
49	Е010333-А15-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	32,3046	108,20	108,20	3495	3495	699	--	--
		т		--	21,64	--	699	100	0,45	15
50	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	18,4598	3,79	3,24	70	60	29	--	--
		м3		0,48	1,12	9	21	97	--	--
51	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10,6412	134,10	--	1427	--	1612	0,97	10
		м3		134,10	--	1427	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
		м3	95,7711	6,48	6,48	621	621	195	--	--
				--	2,10	--	201	97	0,01	1
53	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)								
		м2	657	0,28	0,28	185	185	58	--	--
				--	0,09	--	60	97	--	--
54	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	657	21,55	4,52	14156	2967	10853	0,11	71
				17,03	--	11189	--	97	--	--
		Трубы								
60	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
		м3	20,34025	1234,60	152,52	25112	3102	5575	1,02	21
				153,68	57,15	3126	1162	130	0,28	6
61	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм								
		км	0,0894971	139706,75	47796,27	12503	4278	7091	286,00	26
				48375,00	12572,33	4329	1125	130	49,07	4
62	С130804-105	Труба двухслойная плофилированная Корсис SN8, Dн 200								
		10м	0,9039207	7750,00	--	7005	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
63	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм								
		км	0,0886835	155788,86	60473,38	13816	5363	7778	306,00	27
				51300,00	16165,35	4549	1434	130	63,72	6
64	С130804-108	Труба двухслойная плофилированная Корсис SN8, Dн 300								
		10м	0,8957032	18900,00	--	16929	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			690709	143798			690
			Тенге			113856	36918			165
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			16666				
	Материалы -		Тенге			979				
	Всего заработная плата -		Тенге				15687			
		Накладные расходы -	Тенге			14118				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2118			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1847				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			32632				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата -	Тенге				17805			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			262628				
	Материалы -		Тенге			1611				
	Всего заработная плата -		Тенге				135087			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			19050				
		Накладные расходы -	Тенге			169980				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25497			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25956				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			458564				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							840
		Сметная заработная плата -	Тенге				160584			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			65282				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			65282				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3917				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			69199				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			346132				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20768				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			366900				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			927295				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							947
		Сметная заработная плата -	Тенге				178389			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.									
	Итого прямых затрат					690708				
	Накладные расходы		184098,3412							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		52488,4242							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					927295				
	Итого с затратами на выслугу лет		927295,0286 X 1 %	9272,95	936567,98					
	Итого с затратами на доп. отпуска		927295,0286 X 0,4 %	3709,18	940277,16					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014		940277,1590004	2100154,53						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2100154,531912	42003,09	2142157,62					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	257058,91						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					2 399 217				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя _____ **С.Исаев**

Главный специалист _____ **Садиев О.Т**

Руководитель отдела _____ **А.Жанатаев**

Эксперт технического надзора _____ **Т.Кыдыралин**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Фирма Акназар" _____ **Сафаров В**

2051

Заказчик: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астана
Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар"

Форма 2В

АКТ

выполненных работ за август 2015 года

Наименование стройки: **Создание сквера в жилом масиве Коктал-2, между улицами Кусмурын и Тарбагатай**

Наименование объекта - **Наружное освещение**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	96,3428	32,25	30,77	3108	2964	913	0,01	1
		м3		1,42	8,34	137	804	97	0,03	3
2	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	168,5998	108,20	108,20	18242	18242	3648	--	--
		т		--	21,64	--	3648	100	0,45	77
3	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	96,3428	3,08	2,66	297	256	123	--	--
		м3		0,39	0,93	38	90	97	--	--
4	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	86	209,01	180,88	17975	15556	6904	0,20	17
		яма		28,13	54,63	2419	4699	97	0,21	18
5	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	118,2	28,89	27,85	3414	3291	1086	0,01	1
		м3		1,04	8,44	123	997	97	0,03	4
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	109,926	6,48	6,48	712	712	224	--	--
		м3		--	2,10	--	231	97	0,01	1
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,274	134,10	--	1110	--	1254	0,97	8
		м3		134,10	--	1110	--	113	--	--
8	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1015	36,70	27,80	37251	28217	15139	0,06	61
		м		8,80	6,90	8932	7003	95	0,04	41
9	С143008-92	Песок природный	60,9	844,00	--	51400	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	1,3	21603,38	--	28084	--	29730	133,00	173
		кан.-км		20790,00	--	27027	--	110	--	--
11	С130804-4	Трубы полиэтиленовые	1300	213,00	--	276900	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Кабельные изделия								
12	Ц0108-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	500	27,00	0,80	13500	400	10023	0,13	65
		м		20,90	0,20	10450	100	95	--	1
13	С151601-187 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение1000 В,марка АВВГ 4х10 мм2	0,51	120100,00	--	61251	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	750	19,60	0,50	14700	375	11756	0,10	75
		м		16,40	0,10	12300	75	95	--	--
15	С151601-134 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 4х4	0,765	47500,00	--	36338	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-144-4	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2	344	29,90	--	10286	--	9641	0,17	58
		шт		29,50	--	10148	--	95	--	--
17	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Зажим плашечный	3,44	7100,00	--	24424	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	602	14,60	0,20	8789	120	6806	0,07	42
		м		11,80	0,10	7104	60	95	--	--
19	С151607-253	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,614	25100,00	--	15411	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	10	73,10	20,80	731	208	264	0,14	1
		м		23,40	4,40	234	44	95	0,03	--
21	С151601-493 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0102	271800,00	--	2772	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Комплектующие светильника								
		Фундамент монолитный ФМ-1								
22	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	21,5	9314,75	95,97	200267	2063	18241	4,90	105
		м3		771,75	36,25	16593	779	105	0,18	4
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	21,8268	70,00	--	1528	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	13,5106	18837,97	11119,34	254512	150229	166840	42,50	574
		1т		7560,00	4200,75	102140	56755	105	20,52	277
25	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	13,5106	138200,00	--	1867165	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	20,64	20,36	0,02	420	--	77	0,02	--
		м2		4,16	--	86	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2912272	222636			1183
			Тенге			198839	75286			426
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			100668				
	Материалы -		Тенге			6768				
	Всего заработная плата -		Тенге				56450			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15411				
		Накладные расходы -	Тенге			53628				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8044			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9258				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			163553				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							372
		Сметная заработная плата -	Тенге				64494			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			667539				
	Материалы -		Тенге			24264				
	Всего заработная плата -		Тенге				217675			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			124785				
	Местные материалы -		Тенге			175504				
		Накладные расходы -	Тенге			229040				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34356			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53795				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			950374				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1378
		Сметная заработная плата -	Тенге				252031			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1867165				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1867165				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			112030				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1979195				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			276900				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			276900				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16614				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			293514				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3386636				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1750
		Сметная заработная плата -	Тенге				316525			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.									
	Итого прямых затрат					2912271				
	Накладные расходы		282668,0505							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		191696,3793							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					3386635				
	Итого с затратами на выслугу лет		3386635,27843 X 1 %	33866,35	3420501,63					
	Итого с затратами на доп. отпуска		3386635,27843 X 0,4 %	13546,54	3434048,17					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2013		3434048,17232802 X	7670112,76						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		7670112,7565269519 X 2	153402,26	7823515,01					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	938821,80						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					8 762 337				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя _____ **С.Исаев**

Главный специалист _____ **Садиев О.Т**

Руководитель отдела _____ **А.Жанатаев**

Эксперт технического надзора _____ **Г.Кыдыралин**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Фирма Акназар" _____ **Сафаров В**

Заказчик: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астана

Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар"

Форма 2В

АКТ

выполненных работ за август 2015 года

Наименование стройки: **Создание сквера в жилом масиве Коктал-2, между улицами Кусмурын и Тарбагатай**

Наименование объекта - Озеленение территории сквера

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Озеленение								
1	Е0147-3-3	**Подготовка участка для озеленения, разбивка участка**	2640	12,15	--	32076	--	41378	0,07	196
		м2		12,15	--	32076	--	129	--	--
		РАЗДЕЛ 2. ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ								
2	Е0147-6-20	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и**	40	2223,53	--	88941	--	37953	5,11	204
		яма		735,53	--	29421	--	129	--	--
3	Е0147-7-15	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную с добавлением растительной земли до 100%,размеры1,0х1,0х0,6м**	74	4266,10	--	315691	--	115104	8,37	620
		яма		1205,78	--	89228	--	129	--	--
4	Е0147-8-6	**Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли вручную, в естественном грунте**	36,53	300,60	--	10981	--	14165	2,10	77
		м3		300,60	--	10981	--	129	--	--
5	С01031-А7-1	**Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках**	665,1698	30,00	--	19955	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С010333-А12-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1**	665,1698	89,20	--	59333	--	11867	0,37	249
		т		17,84	--	11867	--	100	--	--
7	Е0108-3-1	**Устройство песчаного основания под фундаменты**	36,53	1143,60	97,07	41776	3546	6401	0,78	28
		м3		112,50	36,00	4110	1315	118	0,18	7
11	Е0147-9-7	**Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м**	74	1032,19	286,81	76382	21224	71047	3,88	287
		шт		674,55	69,71	49917	5158	129	0,29	22
12	С143012-39	**Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой**	50	3760,00	--	188000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С143012-57	Сосна обыкновенная, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2 м и выше	24	4860,00	--	116640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С АО Астана-	Лигногумат 41,625гр\1 дер.	6,327	2484,06	--	15717	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3. Посадка живой изгороди								
15	Е0147-19-20	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100%	915	653,38	--	597843	--	258945	1,52	1394
		м		219,38	--	200733	--	129	--	--
16	Е0147-20-6	Подготовка нестандартных посадочных мест для живой изгороди вручную в естественном грунте доработка под ДЭС -20см	64,05	261,90	--	16775	--	21639	1,82	116
		м3		261,90	--	16775	--	129	--	--
17	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	576,45	30,00	--	17294	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	576,45	89,20	--	51419	--	10284	0,37	216
		т		17,84	--	10284	--	100	--	--
19	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания ДЭС 20см	64,05	1143,60	97,07	73248	6217	11223	0,78	50
		м3		112,50	36,00	7206	2306	118	0,18	12
22	С АО Астана-	Лигногумат 41,625гр\1 дер.	5,07825	2484,06	--	12615	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 5. УСТРОЙСТВО ЦВЕТНИКА								
28	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания ДЭС 20см	8,896	1143,60	97,07	10173	864	1559	0,78	7
		м3		112,50	36,00	1001	320	118	0,18	2
29	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	88,96	316,04	--	28115	--	7808	0,47	42
		м2		68,04	--	6053	--	129	--	--
30	Е0147-28-2	Подготовка почвы под цветники, добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя	88,96	69,90	--	6218	--	907	0,05	5
		м2		7,90	--	703	--	129	--	--
31	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	88,96	237,88	--	21161	--	24057	1,35	120
		м2		209,63	--	18649	--	129	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			65668	864			173
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26405	320			2
			Стоимость - 4			65668				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			223				
		Всего заработная плата -	Тенге				26725			
		Местные материалы -	Тенге			38176				
		Накладные расходы -	Тенге			34330				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5150			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6000				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			105998				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							192
		Сметная заработная плата -	Тенге				31875			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			105998				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							192
		Сметная заработная плата -	Тенге				31875			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1800353**	**31851**			**3611**
			Тенге			**489001**	**9099**			**41**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1800353				
		Материалы -	Тенге			5839				
		Всего заработная плата -	Тенге				498100			
		Местные материалы -	Тенге			1147812				
		Транспортные расходы -	Тенге			110752				
		Накладные расходы -	Тенге			634337				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							317
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				95151			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			146081				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2580771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3970
		Сметная заработная плата -	Тенге				593251			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2580771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3970
		Сметная заработная плата -	Тенге				593251			
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.								
		Итого прямых затрат				**1800352**				
		Накладные расходы	**634337,181**							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	**146081,3962**							
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				**2580771**				
		Итого с затратами на выслугу лет	**2580770,63139 X 1**	**25807,71**	**2606578,34**					
		Итого с затратами на доп. отпуска	**2580770,63139 X 0,4**	**10323,08**	**2616901,42**					
		Итого в текущих ценах на 1.01.2014	**2616901,42022946 X 2,2335483871**	**5844975,95**						
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	**5844975,9463532097**	**116899,52**	**5961875,47**					
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	**12 %**	**715425,06**						
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				**6 677 301**				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя _____ **С.Исаев**

Главный специалист _____ **Садиев О.Т**

Руководитель отдела _____ **А.Жанатаев**

Эксперт технического надзора _____ **Г.Кыдыралин**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Фирма Акназар" _____ **Сафаров В**

/Е.Райдуллин/

Заказчик: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астана
Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар"

Форма 2В

АКТ

выполненных работ за октябрь 2015 года

Наименование стройки: **Создание сквера в жилом масиве Коктал-2, между улицами Кусмурын и Тарбагатай**
Наименование объекта - **Озеленение территории сквера**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ								
1	Е0147-9-7	**Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м**	29	1032,19	286,81	29933	8317	27843	3,88	112
		шт		674,55	69,71	19562	2021	129	0,29	8
2	С143012-39	**Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м**	29	3760,00	–	109040	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		УСТРОЙСТВО ГАЗОНА								
3	Е0108-3-1	**Устройство песчаного основания ДЭС 20см**	50	1143,60	97,07	57180	4854	8761	0,78	39
		м3		112,50	36,00	5625	1800	118	0,18	9
4	Е0147-25-4	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную**	700	244,28	–	170996	–	52627	0,40	280
		м2		58,28	–	40796	–	129	–	–
5	Е0147-25-5	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлятьисключать**	700	69,97	–	48979	–	7197	0,05	38
		м2		7,97	–	5579	–	129	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			416128	13171			470
			Тенге			71562	3821			17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			416128				
		Материалы -	Тенге			2260				
		Всего заработная плата -	Тенге				75383			
		Местные материалы -	Тенге			329135				
		Накладные расходы -	Тенге			96428				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14464			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30753				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			543310				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							535
		Сметная заработная плата -	Тенге				89848			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			543310				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							535
		Сметная заработная плата -	Тенге				89848			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.									
	Итого прямых затрат					416128				
	Накладные расходы		96427,8273							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		30753,3785							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					543309				
	Итого с затратами на выслугу лет		543308,725798 X 1 %	5433,09	548741,81					
	Итого с затратами на доп. отпуска		543308,725798 X 0,4 %	2173,23	550915,05					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014		550915,047959172 X 2,3896774194	1316509,25						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		1316509,2501157014 X 2 %	26330,19	1342839,44					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	161140,73						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					1 503 980				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя_____**С.Исаев**

Главный специалист_____**Садиев О.Т**

Руководитель отдела_____**А.Жанатаев**

Эксперт технического надзора_____**Г.Кыдыралин**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Фирма Акназар"_____**Рзаев К**

Заказчик: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астана
Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар"

Форма 2В

АКТ

выполненных работ за октябрь 2015 года

Наименование стройки: **Создание сквера в жилом масиве Коктал-2, между улицами Кусмурын и Тарбагатай**
Наименование объекта - **Озеленение территории сквера**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ								
1	Е0147-7-15	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную с добавлением растительной земли до 100%,размеры1,0х1,0х0,6м**	38	4266,10	--	162112	--	59107	8,37	318
		ямa		1205,78	--	45820	--	129	--	--
2	Е0147-9-4	**Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м**	40	544,06	190,70	21763	7628	18534	1,80	72
		шт		312,30	46,89	12492	1876	129	0,20	8
3	С143012-39	**Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м**	32	3760,00	--	120320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С143012-39	**Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м**	8	3760,00	--	30080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0147-9-7	**Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м**	9	1032,19	286,81	9290	2581	8641	3,88	35
		шт		674,55	69,71	6071	627	129	0,29	3
6	С143012-39	**Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м**	9	3760,00	--	33840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Посадка живой изгороди								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0147-21-2	Посадка кустарников-саженцев в живую двухрядную изгородь								
		м	915	186,61	–	170744	–	219640	1,15	1054
				186,08	–	170263	–	129	–	–
8	С143012-48	Кустарники лиственных пород для живой изгороди /бирючина/, без кома								
		шт	6405	81,00	–	518805	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
9	С АО Астана-Зеленстрой	Лигногумат 41,625гр\1 дер.								
		кг	8,64675	2484,06	–	21479	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		УСТРОЙСТВО ГАЗОНА								
10	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания ДЭС 20см								
		м3	128,785	1143,60	97,07	147279	12501	22567	0,78	100
				112,50	36,00	14488	4636	118	0,18	23
11	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную								
		м2	1087,85	244,28	–	265740	–	81786	0,40	435
				58,28	–	63400	–	129	–	–
12	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлятьисключать								
		м2	1802,99	69,97	–	126155	–	18537	0,05	99
				7,97	–	14370	–	129	–	–
13	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных								
		м2	1787,85	19,01	–	33987	–	18935	0,05	94
				8,21	–	14678	–	129	–	–
14	С АО Астана-Зеленстрой	Удобрение								
		т	0,0715	81839,83	–	5852	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		УСТРОЙСТВО ЦВЕТНИКА								
15	Е0147-29-2	Посадка многолетних цветников, добавлять на каждые 10 шт высаживаемых цветов								
		м2	346,944	10,62	–	3685	–	4198	0,07	24
				9,38	–	3254	–	129	–	–
16	С143012-77	Расада								
		шт	5137,44	81,00	–	416133	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
17	С АО Астана-Зеленстрой	Лигногумат 41,625гр\1 дер.								
		кг	0,2962	2484,06	–	736	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2087997	22711			2231
			Тенге			344836	7139			34
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2087997				
		Материалы -	Тенге			3360				
		Всего заработная плата -	Тенге				351976			
		Местные материалы -	Тенге			1717090				
		Накладные расходы -	Тенге			451945				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				67792			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152397				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2692339				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2491
		Сметная заработная плата -	Тенге				419767			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2692339				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2491
		Сметная заработная плата -	Тенге				419767			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.									
	Итого прямых затрат					2087997				
	Накладные расходы		451944,8399							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		152396,5388							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					2692338				
	Итого с затратами на выслугу лет		2692338,235304 X 1 %	26923,38	2719261,62					
	Итого с затратами на доп. отпуска		2692338,235304 X 0,4 %	10769,35	2730030,97					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014		2730030,970598256 X 2,3896774194	6523893,36						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		6523893,3647013177 X 2 %	130477,87	6654371,23					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	798524,55						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					7 452 896				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя _____ **С.Исаев**

Главный специалист _____ **Саднев О.Т**

Руководитель отдела _____ **А.Жанатаев**

Эксперт технического надзора _____ **Г.Кыдыралин**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Фирма Акназар" _____ **Рзаев К**

Заказчик: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астана
Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар"

Форма 2В

АКТ

выполненных работ за октябрь 2015 года

Наименование стройки: **Создание сквера в жилом масиве Коктал-2, между улицами Кусмурын и Тарбагатай**
Наименование объекта - **Ремонт и благоустройство территории сквера**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Гранитная тротуарная плитка Тип 1,2								
1	Е0127-35-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком м2	1070,3	185,63	14,64	198676	15667	230059	0,90	963
				158,40	3,22	169536	3441	133	0,01	14
2	С143011-35 прим	Плиты из гранита пиленые, толщина 60-80 мм м2	1070,3	7520,00	--	8048656	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Тротуарная плитка/брусчатка/ Тип 3,4								
3	Е0127-35-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком м2	130	185,63	14,64	24131	1903	27943	0,90	117
				158,40	3,22	20592	418	133	0,01	2
4	С143003-38 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60-80 мм м2	130	842,00	--	109460	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ ПС								
		Отделка ПС-1								
5	Е0115-4-3	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 до 4 м2	51,2	3581,86	12,17	183391	623	159914	14,80	758
				2970,00	4,59	152064	235	105	0,02	1
6	Е0115-8-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Поправки на каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн гранитом полированным м2	51,2	-41,69	-1,19	-2135	-61	-2201	-0,24	-12
				-40,50	-0,45	-2074	-23	105	--	--
7	С143011-18	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм м2	51,2	10100,00	--	517120	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Подворные стены ПС-2(4шт)								
		Отделка ПС-2								
8	Е0115-4-3	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4	42,8	3581,86	12,17	153304	521	133678	14,80	633
		м2		2970,00	4,59	127116	196	105	0,02	1
9	Е0115-8-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Поправки на каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн гранитом полированным	42,8	-41,69	-1,19	-1784	-51	-1840	-0,24	-10
		м2		-40,50	-0,45	-1733	-19	105	--	--
10	С143011-18	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	42,8	10100,00	--	432280	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Цветник								
		Отделка цветника Ц1								
11	Е0115-4-3	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4	78	3581,86	12,17	279385	949	243619	14,80	1154
		м2		2970,00	4,59	231660	358	105	0,02	2
12	Е0115-8-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Поправки на каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн гранитом полированным	78	-41,69	-1,19	-3252	-93	-3354	-0,24	-19
		м2		-40,50	-0,45	-3159	-35	105	--	--
13	С143011-18	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	78	10100,00	--	787800	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Цветник Ц-2(8шт)								
		Отделка цветника Ц-2								
14	Е0115-4-3	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4	46,4	3581,86	12,17	166198	565	144922	14,80	687
		м2		2970,00	4,59	137808	213	105	0,02	1
15	Е0115-8-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Вычитается позиция :Поправки на каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн гранитом полированным до толщ.30мм	46,4	-41,69	-1,19	-1934	-55	-1995	-0,24	-11
		м2		-40,50	-0,45	-1879	-21	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С143011-18	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм м2	46,4	10100,00	--	468640	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			11359937	19968			4260
			Тенге			829930	4763			20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11359937				
	Материалы -		Тенге			51502				
	Всего заработная плата -		Тенге				834694			
	Местные материалы -		Тенге			10458536				
		Накладные расходы -	Тенге			930744				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							465
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				139612			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			737441				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13028122				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4746
		Сметная заработная плата -	Тенге				974305			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13028122				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4746
		Сметная заработная плата -	Тенге				974305			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.									
	Итого прямых затрат					11359936				
	Накладные расходы		930744,4612							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		737440,8653							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					13028121				
	Итого с затратами на выслугу лет		13028121,27918 X 1 %	130281,21	13158402,49					
	Итого с затратами на доп. отпуска		13028121,27918 X 0,4 %	52112,49	13210514,98					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014		13210514,97708852 X 2,3896774194	31568869,34						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		31568869,3393939446 X 2 %	631377,39	32200246,73					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	3864029,61						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					36 064 276				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя_____**С.Исаев**

Главный специалист_____**Садиев О.Т**

Руководитель отдела_____**А.Жанатаев**

Эксперт технического надзора_____**Г.Кыдыралин**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Фирма Акназар"_____**Рзаев К**

Заказчик: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астана
Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар"

Форма 2В

АКТ

выполненных работ за октябрь 2015 года

Наименование стройки: **Создание сквера в жилом масиве Коктал-2, между улицами Кусмурын и Тарбагатай**

Наименование объекта - **Наружное электроосвещение**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Светильник уличный (2шт) на опоре Н-2,8м								
1	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	45	4638,73	1831,40	208743	82413	122980	12,00	540
		опора		1977,75	625,01	88999	28125	105	2,34	105
2	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	90	1745,38	1411,25	157084	127013	54134	2,01	181
		шт		333,00	239,85	29970	21587	105	0,81	73
3	С151703-1 прим	Светильники тип Matt Black	90	4710,00	--	423900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С151706-96 прим	Лампы типа CPL/MN/HPS,тип ДРИ-250-2/Энергосберегающие	90	3580,00	--	322200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-359-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Распределительная коробка KSC 11-301	45	524,68	237,63	23611	10693	9240	0,90	41
		шт		174,60	41,54	7857	1869	95	0,24	11
6	С151801-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202x186x110 мм, КС-10	45	1080,00	--	48600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	90	501,20	13,20	45108	1188	19605	1,00	90
		шт		227,00	2,30	20430	207	95	0,01	1
8	С151801-19 прим	Выключатели автоматические 1Р 16 А	90	204,00	--	18360	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Защита существующих КЛ 10 и 0,4 кВ								
9	Е0101-13-2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**								
			174,6	28,89	27,85	5043	4862	1605	0,01	1
		м3		1,04	8,44	182	1473	97	0,03	5
10	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**								
			12,6	218,93	--	2759	--	3117	1,54	19
		м3		218,93	--	2759	--	113	--	--
11	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**								
			174,6	6,48	6,48	1131	1131	356	--	--
		м3		--	2,10	--	367	97	0,01	1
12	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**								
			12,6	134,10	--	1690	--	1909	0,97	12
		м3		134,10	--	1690	--	113	--	--
13	Е0134-103-1	**Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий**								
			0,25	21603,38	--	5401	--	5717	133,00	33
		кан.-км		20790,00	--	5198	--	110	--	--
14	С130804-5 прим.	**Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110мм (распиленные)**								
			2,5	2900,00	--	7250	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1270879	227300			918
			Тенге			157083	53628			197
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1038863				
	Материалы -		Тенге			28652				
	Всего заработная плата -		Тенге				81920			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			813060				
		Накладные расходы -	Тенге			82979				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12447			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67311				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1189153				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							438
		Сметная заработная плата -	Тенге				94367			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16024				
	Материалы -		Тенге			203				
	Всего заработная плата -		Тенге				11667			
		Накладные расходы -	Тенге			12705				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1906			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1724				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30452				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				13573			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			208743				
	Материалы -		Тенге			7037				
	Всего заработная плата -		Тенге				117124			
	Местные материалы -		Тенге			30294				
		Накладные расходы -	Тенге			122980				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18447			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19903				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			351627				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							707
		Сметная заработная плата -	Тенге				135571			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			7250				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			435				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			7685				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1578917				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1224
		Сметная заработная плата -	Тенге				243511			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.					1270879				
	Итого прямых затрат		218664,6597							
	Накладные расходы		89372,64825							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты					1578917				
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.		1578916,71495 X 1 %	15789,17	1594705,88					
	Итого с затратами на выслугу лет		1578916,71495 X 0,4 %	6315,67	1601021,55					
	Итого с затратами на доп. отпуска		1601021,5489593 X 2,3896774194	3825925,04						
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014		3825925,0435208508 X 2 %	76518,50	3902443,54					
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		12 %	468293,23						
	Налог на добавленную стоимость (НДС)					4 370 737				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)									

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя _____ **С.Исаев**

Главный специалист _____ **Садиев О.Т**

Руководитель отдела _____ **А.Жанатаев**

Эксперт технического надзора _____ **Г.Кыдыралин**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Фирма Акназар" _____ **Рзаев К**

Заказчик: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астана
Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар"

Форма 2В

АКТ

выполненных работ за октябрь 2015 года

Наименование стройки: Создание сквера в жилом масиве Коктал-2, между улицами Кусмурын и Тарбагатай
Наименование объекта - МАФЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		МАФы										
1	У1-43-25 прим.	Скамья типа III, строительные работы	28	28826,46	212,52	807141	5951	93910	19,00	532		
		скамья		3135,00	59,22	87780	1658	105	0,29	8		
2	У1-49-6 прим.	Урна стационарная, строительные работы	28	4352,68	37,66	121875	1054	52640	11,00	308		
		урна		1782,00	8,46	49896	237	105	0,04	1		
3	У1-53-4 прим.	Цветочница из арок типа IV, строительные работы	26	31348,04	788,36	815049	20497	95964	20,00	520		
		цветочн.		3267,00	248,16	84942	6452	105	1,20	31		
4	У1-43-3 прим.	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа I, строительные работы	4	9155,54	432,17	36622	1729	6044	7,90	32		
		скамья		1295,25	143,82	5181	575	105	0,70	3		
5	У1-21-10	Качели тип III, строительные работы	2	18385,89	443,79	36772	888	10718	30,00	60		
		качели		4999,50	104,34	9999	209	105	0,51	1		
6	У1-21-11	Качели тип III, монтаж металлоконструкций	2	25701,27	40,59	51403	81	4974	16,00	32		
		качели		2750,28	13,09	5501	26	90	0,05	--		
7	У1-18-5	Карусель на 8 мест тип II, III, строительные работы	2	13377,67	255,49	26755	511	4901	12,00	24		
		карусель		1980,00	62,04	3960	124	120	0,30	1		
8	У1-18-6	Карусель на 8 мест тип II, III, монтаж металлоконструкций	2	54099,28	26,85	108199	54	3368	11,00	22		
		карусель		1861,73	9,35	3723	19	90	0,04	--		
9	С ТОО "SKiff COMPAnУ LTd."	Игровой комплекс	1	390146,49	--	390146	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
10	С ТОО "SKiff COMPAnУ LTd."	Пружинные качели	2	83476,85	--	166954	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
11	СЦеновое предлож	Скульптура животного "Сайгаки"	2	143439,09	--	286878	--	--	--	--		
		компл		--	--	--	--	--	--	--		
12	СЦеновое предлож	Скульптура животного "Баран"	2	87787,86	--	175576	--	--	--	--		

А. Забга

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3023369**	**30765**			**1530**
			Тенге			**250982**	**9300**			**45**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1019554**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1019554**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1844214**				
	Материалы -		Тенге			**1571827**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**251013**			
		Накладные расходы -	Тенге			**264177**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**132**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**39626**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**126503**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2234894**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1653**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**290640**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**159601**				
	Материалы -		Тенге			**150242**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9269**			
		Накладные расходы -	Тенге			**8342**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1251**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**10077**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**178020**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10520**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3432468**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1711**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**301160**			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.									
	Итого прямых затрат					**3023369**				
	Накладные расходы		**272518,524**							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		**136580,0318**							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					**3432467**				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014		**3432467,46404 X 2,2246843871**	**7636156,78**						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		**7636156,7764785187 X 2 %**	**152723,14**	**7788879,91**					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	**934665,59**						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**8 723 546**				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя _____ **С.Исаев**

Главный специалист _____ **Садиев О.Т**

Руководитель отдела _____ **А.Жанатаев**

Эксперт технического надзора _____ **Г.Кыдыралин**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Фирма Акназар" _____ **Рзаев К**

Заказчик: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астана
Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар"

Форма 2В

АКТ

выполненных работ за октябрь 2015 года

Наименование стройки: Создание сквера в жилом масиве Коктал-2, между улицами Кусмурын и Тарбагатай
Наименование объекта - Ремонт и благоустройство территории сквера

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК								
		Тротуарная плитка/брусчатка/ Тип 3,4								
1	Е0127-35-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	2352,2	185,63	14,64	436631	34431	505601	0,90	2117
		м2		158,40	3,22	372588	7562	133	0,01	31
2	С143003-38 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 до 80 мм	2352,2	842,00	--	1980552	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Резинобитумное покрытие, Тип 5								
3	Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002СН РК 8.02-05- 2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	116,4	542,68	15,35	63168	1787	1703	0,03	4
		м2		5,94	5,06	691	589	133	0,02	2
4	Е0127-54-8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	116,4	64,72	--	7534	--	2	--	--
		м2		0,01	--	1	--	133	--	--
5	Е0111-37-1 прим.	Устройство покрытий из "Резиновых ковриков"	116,4	131,28	5,12	15281	596	9713	0,42	49
		м2		65,93	1,91	7674	222	123	0,01	1
6	СПрайс-лист ТОО "SPOrT TrACK"	Стоимость резинобитумного покрытия	118,728	2218,36	--	263381	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Поребрик гранитный								

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий 100х200 мм								
			803	3758,35	6,63	3019288	5324	166005	1,00	803
		м		153,68	1,76	123405	1411	133	0,01	5
		ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ ПС								
		Подпорные стены ПС-1(8шт)								
8	Е0115-51-1	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен								
			48,96	307,42	1,96	15051	96	5621	0,61	30
		м2		108,90	0,45	5332	22	105	0,03	1
		Отделка ПС-1								
9	Е0115-13-2	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 30мм число плит в 1 м2 до 4								
			48,96	1329,00	8,44	65068	413	38335	3,50	171
		м2		742,50	3,20	36353	157	105	0,02	1
10	С143011-69	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщина 30 мм								
			48,96	14700,00	--	719712	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Подпорные стены ПС-2(4шт)								
11	Е0115-51-1	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен								
			41,652	307,42	1,96	12805	82	4782	0,61	25
		м2		108,90	0,45	4536	19	105	0,03	1
		Отделка ПС-2								
12	Е0115-13-2	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 30мм число плит в 1 м2 до 4								
			41,652	1329,00	8,44	55356	352	32613	3,50	146
		м2		742,50	3,20	30927	133	105	0,02	1
13	С143011-69	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщина 30 мм								
			41,652	14700,00	--	612284	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Цветник								
		Отделка цветника Ц1								

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0115-13-2	**Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 30мм число плит в 1 м2 до 4**								
			37,73	**1329,00**	**8,44**	**50143**	**318**	**29542**	**3,50**	**132**
		м2		**742,50**	**3,20**	**28015**	**121**	**105**	**0,02**	**1**
15	С143011-69	**Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщина 30 мм**								
			37,73	**14700,00**	**--**	**554631**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Цветник Ц-2(8шт)								
16	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**								
			8,415	**245,44**	**3,82**	**2065**	**32**	**385**	**0,21**	**2**
		м2		**37,35**	**1,44**	**314**	**12**	**118**	**0,01**	**--**
17	Е0108-4-5	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов**								
			120,8	**665,48**	**8,23**	**80390**	**994**	**12082**	**0,47**	**57**
		м2		**81,68**	**3,08**	**9867**	**372**	**118**	**0,02**	**2**
		Отделка цветника Ц-2								
18	Е0115-13-2	**Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 30мм число плит в 1 м2 до 4**								
			32,48	**1329,00**	**8,44**	**43166**	**274**	**25431**	**3,50**	**114**
		м2		**742,50**	**3,20**	**24116**	**104**	**105**	**0,02**	**1**
19	С143011-69	**Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщина 30 мм**								
			32,48	**14700,00**	**--**	**477456**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8473963**	**44699**			**3650**
			Тенге			**643820**	**10724**			**46**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8473963**				
	Материалы -		Тенге			**2732015**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**654544**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**263381**				
	Местные материалы -		Тенге			**4790047**				
		Накладные расходы -	Тенге			**831815**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**416**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**124772**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**558347**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9864125**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4112**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**779316**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**9864125**				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4112
	Сметная заработная плата -	Тенге				779316			
Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.									
Итого прямых затрат					8473962				
Накладные расходы		831815,26							
Ненормируемые и непредвиденные затраты		558346,67							
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					9864124				
Итого в текущих ценах на 1.01.2014		9864124,2	21944558,02						
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		21944558,	438891,16	22383449,18					
Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	2686013,90						
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					25 069 463				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя_____С.Исаев

Главный специалист_____Садиев О.Т

Руководитель отдела_____А.Жанатаев

Эксперт технического надзора_____Г.Кыдыралин

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Фирма Акназар"_____Рзаев К

Заказчик: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астана
Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар"

Форма 2В

АКТ

выполненных работ за октябрь 2015 года

Наименование стройки: Создание сквера в жилом масиве Коктал-2, между улицами Кусмурын и Тарбагатай

Наименование объекта -Сети электроснабжения и электроосвещения

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Светильник уличный 3-х рожковый на опоре Н-2,8м								
1	Е0133-204-1	**Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"**								
		опора	47	4638,73	1831,40	218020	86076	128446	12,00	564
				1977,75	625,01	92954	29375	105	2,34	110
2	Е0133-115-2	**Установка светильников с лампами люминесцентными**								
		шт	47	1745,38	1411,25	82033	66329	28270	2,01	94
				333,00	239,85	15651	11273	105	0,81	38
3	С151703-1	**Светильники тип Matt black**								
		шт	47	29669,81	--	1394481	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	С151706-96	**Лампы энергосберегающие**								
		шт	82	580,00	--	47560	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-359-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	**Распределительная коробка KSC 11-301**								
		шт	41	524,68	237,63	21512	9743	8419	0,90	37
				174,60	41,54	7159	1703	95	0,24	10
9	С151706-96	**Лампы энергосберегающие**								
		шт	86	580,00	--	49880	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Силовое электрооборудование								
10	Ц0108-633-8	**Шкаф управления освещением ШУО-100-IP54 У1**								
		шт	1	9937,00	32,00	9937	32	5731	37,00	37
				6030,00	2,30	6030	2	95	0,01	--
11	С75-6-А9 прим.	**Шкаф управления уличным освещением**								
		шт	1	107700,00	--	107700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Ц0108-526-1	**Сумеречное фотореле,устанавливаемое на конструкции**	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
13	С151801-50	**Сумеречное фотореле**	1	3040,00	--	3040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-600-2	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
15	С151803-146	**Счетчик активной энергии трехфазный, электронный "Меркурий 230"**	1	6960,00	--	6960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1941791**	**162198**			**734**
			Тенге			**122179**	**42358**			**158**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1616071**				
		Материалы -	Тенге			**8803**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**42208**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1501921**				
		Накладные расходы -	Тенге			**42790**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**21**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6418**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**99532**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1758392**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**240**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**48626**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**218020**				
		Материалы -	Тенге			**7350**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**122330**			
		Местные материалы -	Тенге			**31640**				
		Накладные расходы -	Тенге			**128446**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**64**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**19267**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**20788**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**367255**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**738**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**141597**			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			**107700**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6462**				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			**114162**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2239809**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**978**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**190223**			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого прямых затрат					1941790				
	Накладные расходы		171235,81							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		126781,62							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					2239808				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014		2239807,6	4982864,00						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		4982863,9	99657,28	5082521,28					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	609902,55						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					5 692 424				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя_____С.Исаев

Главный специалист_____Садиев О.Т

Руководитель отдела_____А.Жанатаев

Эксперт технического надзора_____Г.Кыдыралин

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Фирма Акназар"_____Рзаев К

Форма 2В

Заказчик: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астана
Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар"

АКТ

выполненных работ за октябрь 2015 года

Наименование стройки: Создание сквера в жилом масиве Коктал-2, между улицами Кусмурын и Тарбагатай
Наименование объекта -Наружные сети ВК

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОПРОВОД ПОЛИВОЧНЫЙ								
1	Е0116-26-5	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 150 мм**	1	2576,77	100,89	2577	101	636	2,65	3
		1счетчик		459,00	38,25	459	38	128	0,18	--
2	С131102-17	**Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч**	1	14400,00	--	14400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Прокол под дорогой								
3	Е0122-46-6	**Продавливание грунта стальными трубами диам. 110 мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/**	36,6	6555,23	744,17	239925	27237	46687	2,80	102
		м		528,75	452,48	19352	16561	130	1,46	53
4	Е0122-47-2	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. 110 мм**	36,6	282,86	0,37	10353	14	7447	0,90	33
		м		156,38	0,14	5724	5	130	--	--
5	С130806-116	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 110мм, толщина стенки 4,0 мм**	36,6	2630,00	--	96258	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0122-48-1	**Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм**	--	4618,68	559,80	--	--	--	7,99	--
		футляр		1320,75	9,29	--	--	--	0,02	--
7	Е0122-38-4	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм**	1	1558,26	318,13	1558	318	886	2,81	3
		врезка		562,50	119,25	563	119	130	0,59	1
		ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
		Колодец d-1000								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	5,913	20500,94	2538,55	121220	15010	27641	15,87	94
		м3		2645,33	950,63	15642	5621	130	4,64	27
9	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	2,373	4350,00	--	10323	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	2,816	27300,00	--	76868	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк полимер тяжелый Teusa	6	8060,00	--	48360	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
12	С11011-773	Скобы ходовые	--	221,00	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Трубы								
13	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	4,660	1234,60	152,52	5753	711	1277	1,02	5
		м3		153,68	57,15	716	266	130	0,28	1
14	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,021	139706,75	90794,12	2864	980	1624	286,00	6
		км		48375,00	19582,83	992	258	130	49,07	1
15	С130804-105	Труба двухслойная плофилированная Корсис SN8, Dн 200	2,071	7750,00	--	16050	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,020	155788,86	103471,23	3178	1234	1789	306,00	6
		км		51300,00	23175,85	1047	330	130	63,72	1
17	С130804-108	Труба двухслойная плофилированная Корсис SN8, Dн 300	2,052	18900,00	--	38783	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0123-23-2	**Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах**	--	4248,89	83,18	--	--	--	17,01	--
		врезка		2862,00	31,50	--	--	--	0,15	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**323400**	**17934**			**111**
			Тенге			**18396**	**6475**			**31**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**209884**				
	Материалы -		Тенге			**35823**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**24871**			
	Местные материалы -		Тенге			**137730**				
		Накладные расходы -	Тенге			**32332**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4850**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**14533**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**256748**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**158**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29721**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**48360**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**48360**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2902**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**51262**				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			**65157**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3909**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			**69066**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**377076**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**158**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29721**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**688471**	**45604**			**251**
			Тенге			**44493**	**23198**			**85**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**461720**				
	Материалы -		Тенге			**234453**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**67194**			
	Местные материалы -		Тенге			**137730**				
		Накладные расходы -	Тенге			**87353**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**44**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**13103**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**32944**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**582017**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**378**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**80297**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**65337**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			1845				
	Всего заработная плата -		Тенге				497			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			296700				
		Накладные расходы -	Тенге			636				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				95			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17984				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			317726				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				593			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			10727				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			644				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			11371				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			823048				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							545
		Сметная заработная плата -	Тенге				110082			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.									
	Итого прямых затрат					657342				
	Накладные расходы		119117,9274							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		46587,6041							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					823048				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014		823047,55410	1831020,62						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		1831020,6186	36620,41	1867641,03					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	224116,92						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					2 091 757,91				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя _____ **С.Исаев**

Главный специалист _____ **Садиев О.Т**

Руководитель отдела _____ **А.Жанатаев**

Эксперт технического надзора _____ **Г.Кыдыралин**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Фирма Акназар" _____ **Рзаев К**