Ф-3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары", Алматинская область, Балхашский район, мкр. Самал 26
БИН 990940002121

Справка стоимости выполненых работ за ноябрь месяц 2021 года
Договор № 82 от 02.07.2021г. НБП 268 025 032 159
Наименование бюджетной программы: 268 025 032 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт а/д областного значения и исскуственных сооружений КВ-1 "Капшагай-Баканас-Карой",км 126-180; 296-297,580 (выборочно 30 км) Балхашского района Алматинской области	тенге	1 237 576 472,50	297 973 000,00	-	150 243 380,71	147 729 619,29	-	147 729 619,29
	в т. ч. 2021г.		**268 025 032 159**						
			297 973 000,00	297 973 000,00	-	150 243 380,71	147 729 619,29	-	147 729 619,29
	в т.ч. 2022г.		939 603 472,50	-	-	-	-	-	-
	Всего по акту:		1 237 576 472,50	297 973 000,00	-	150 243 380,71	147 729 619,29	-	147 729 619,29

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.Руководителя_____С.Самуратов
М.П.

Представитель заказчика:
_____А.Аппаков

Подрядчик:
Директор ТОО "Балхаш жолдары"
_____А.Ибраев
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
Договор № 82 от 02.07.2021г. НБП 268 025 032 159

Акт приемки выполненных работ

по среднему ремонт а/д областного значения и исскуственных сооружений КВ-1 "Капшагай-Баканас-Карой",км 126-180; 296-297,580 (выборочно 30 км)
Балхашского района за ноябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Ликвидация пучинистых участков путем разборки дорожной одежды на глубину 50 см с вывозкой на 20 км. С КМ 132+100 по КМ 132+950. С КМ 134+255 по КМ 135+055. С КМ 135+300 по КМ 135+730. С КМ 142+150 по КМ 142+950. С КМ 144+810 по КМ 144+910. С КМ 145+125 по КМ 146+525. С КМ 147+290 по КМ 148+740 (5830 м)												
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		1590	211,51	201,32	336296	320101	142	79885	449475
		НР - 72%; СП - 8%				10,10	59,68	16052	94899		33294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км**	т		2862	419,00	--	1199178	--		--	1295112
		СП - 8%				--	--	--	--		95934	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м3 грунта		1113	19,08	19,08	21232	21232	--	6370	29810
		НР - 72%; СП - 8%				--	7,95	--	8848		2208	
4	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3		1357,86	3675,06	--	4990217	--	4990217	--	5389434
		СП - 8%				--	--	--	--		399217	
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		477	1256,98	1098,78	599579	524118	935	216258	881105
		НР - 108%; СП - 8%				156,24	263,55	74526	125713		65267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				0,00						
6	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800,фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3		581,94	4075,92	--	2371941	--	2371941	--	2561696
		СП - 8%				--	--	--	--		189755	
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	т		2,5	1882,69	1882,69	4797	4797	--	2793	8198
		НР - 108%; СП - 8%				--	1015,02	--	2586		607	

8	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	2,624	124469,58	--	326670	--	326670	--	352803
		СП - 8%			--	--	--	--		26134	
9	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см (3+3=6см).Устройство	м2 покрытия	3180	112,90	53,52	359013	170204	16277	225062	630801
		НР - 108%; СП - 8%			54,26	11,28	172532	35858		46726	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,191	124469,58	--	23753	--	23753	--	25653
		СП - 8%			--	--	--	--		1900	
11	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013	т	226,416	17139,06	--	3880557	--	3880557	--	4191002
		СП - 8%			--	--	--	--		310445	
12	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия	3180	9,85	0,03	31308	92	--	33714	70223
		НР - 108%; СП - 8%			9,82	--	31216	--		5202	
13	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,191	124469,58	--	23753	--	23753	--	25653
		СП - 8%			--	--	--	--		1900	
14	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013	т	227,052	17139,06	--	3891458	--	3891458	--	4202774
		СП - 8%			--	--	--	--		311317	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								20 113 740

РАЗДЕЛ 3. Фрезерование покрытия глубиной до 4 см на поврежденных участках с вывозом на расстояние 1 км. С КМ 129+410 по КМ 131+160. С КМ 148+800 по КМ 149+125. С КМ 149+525 по КМ 150+125. С КМ 151+200 по КМ 151+700.С КМ 154+540 по КМ 155+240. С КМ 155+550 по КМ 155+965.С 156+555 по КМ 157+055. С КМ 157+155 по КМ 157+755. С КМ 158+545 по КМ 161+145. С КМ 163+785 по КМ 164+985. С КМ 165+690 по КМ 165+990. С КМ 166+390 по КМ 178+790

20	1127-0302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное,толщиной слоя до 5 см.Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	30800	99,14	95,58	3053657	2943996	474	394804	3 724 337
		НР - 108%; СП - 8%			3,55	8,32	109186	256373		275877	
21	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 1 км	т	2956,8	44,00	--	130099	--		--	140 507
		СП - 8%			--	--	--	--		10408	
22	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	9,24	1882,67	1882,67	17400	17400	--	10131	29 733
		НР - 108%; СП - 8%			--	1015,01	--	9381		2202	
23	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	9,519	124469,58	--	1184886	--	1184886	--	1 279 677
		СП - 8%			--	--	--	--		94791	
24	1127-0301-0401 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси.Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	2348	1728,11	1440,27	4057189	3381392	6304	1688031	6 204 838
		НР - 108%; СП - 8%			285,16	380,58	669493	893499		459618	
25	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,74	124469,58	--	216225	--	216225	--	233 523

		СП - 8%			--	--	--	--		17298	
26	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013	т	2371,23	17139,06	--	40640710	--	40640710	--	43 891 967
		СП - 8%			--	--	--	--		3251257	
27	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	9,24	1882,67	1882,67	17396	17396	0	10129	29 727
		НР - 108%; СП - 8%			0,00	1015,01	0	9379		2202	
	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	-39,0398223	1882,67	1882,67	-73499	-73499	0	-42796	-125 599
		НР - 108%; СП - 8%			0,00	1015,01	0	-39626		-9304	
28	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	9,52	124469,58	--	1184622	--	1184622	--	1 279 392
		СП - 8%			--	--	--	--		94770	
29	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см (3+3=6см).Устройство	м2 покрытия	30800	112,90	53,52	3477234	1648517	157654	2179842	6 109 643
		НР - 108%; СП - 8%			54,26	11,28	1671063	347309		452566	
-29	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см (3+3=6см).Устройство	м2 покрытия	-130130	112,90	53,523	-14691316	-6964984	-666089	-9209832,03	-25 813 240
					54,26	11,276	-7060243	-1467380		-1912091,82	
30	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,85	124469,58	--	230025	--	230025	--	248 427
		СП - 8%			--	--	--	--		18402	
31	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013	т	2192,96	17139,06	--	37585273	--	37585273	--	40 592 095
		СП - 8%			--	--	--	--		3006822	
32	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия	30800	9,85	0,03	303235	887	--	326535	680 152
		НР - 108%; СП - 8%			9,82	--	302348	--		50382	
33	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,85	124469,58	--	230025	--	230025	--	248 427
		СП - 8%			--	--	--	--		18402	
34	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013	т	2199,12	17139,06	--	37690850	--	37690850	--	40 706 118
		СП - 8%			--	--	--	--		3015268	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге								119 459 724
	Общая по локальной смете		Тенге								139 573 464
	Коэфициент на 2021 год К= 1,050036		Тенге								146 557 162
	Налог на добавленную стоимость-12%		Тенге								17 586 859
	Всего по сметному расчету		Тенге								164 144 021
	Итого с тендерной скидкой		Тенге								147 729 619,29

Заказчик
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильный дорог Алматинской области"
Зам.Руководителя_____С.Самуратов

Представитель заказчика_____А.Аппаков

Подрядчик:
ТОО "Балжаш жолдары"
_____ **А.Ибраев**
М.П.