ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
"САРЫАҒАШ АУДАНЫ
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
№ 54
31 . 10 2016 ж.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
4-қосымша

Нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2016 жылғы « 16 » қазан

Тапсырыс беруші ОҚО Сарыағаш ауданы Сарыағаш қаласы Әйтеке би көшесі н/ү
жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды
тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы,
елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация _____ 2016 ж. «Фирма Ақназар» ЖШС директоры Каирханов Азат Талғатұлы Алматы қаласы Медеу ауданы Заводской орамы ,№44 үй,
декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының
тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды _____ 2016 жыл «ServicePro & Co» ЖШС директоры Тұрсынқұлұлы Темур сарапшы Сыдықов Жақсылық Жолдасұлы аттестат №KZ60VJE00013279 25.09.2015 жыл.
қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының
тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды _____ 2016 жыл «Улмад» ЖШС директоры Мендибаев Мадияр Узбекович
негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
ОҚО Сарыағаш ауданы Көктерек елді мекені Ы.Алтынсарин көшесі
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше,
үйдің (корпустың) нөмірі)
«ОҚО Сарыағаш ауданы Көктерек елді мекеніндегі Ы.Алтынсарин көшесін жарықтандыру және абаттандыру» нысаны
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту,
реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту,
күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:
а) 2014 жылғы «25» шілде №13 шешімі ОҚО Сарыағаш ауданы Көктерек елді мекені әкімдігі
(шешім шығарған органның атауы)
жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны «ОҚО мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» М.М бас маманы А.Ибрагимов 30.06.2016 жылғы инспекциялық нәтижелері бойынша анықтамасы KZ41REA00028455 25.06.2016 ж

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі М.М. 29.01.2015 жылғы № 05 бұйрығы

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«Улмад» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі №801-06-113-08/СМ

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы _____ 2016 жыл;
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы _____ 2016 жыл;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай _____:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша _____ ай;
3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немес кезегі
Құрылыстың ауданы	м2	2661,0	2661,0	2661,0	2661,0
Тротуар жабындысы	м2	1578,0	1578,0	1578,0	1578,0
Жарықтандыру ұзындығы	м	1280,0	1280,0	1280,0	1280,0
Арық науалары	м	135,0	135,0	135,0	135,0
Су құбыры	м	96,0	96,0	96,0	96,0

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпыалаңы	$м^2$		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстыңжалпыкөлемі	$м^3$		
Оныңішіндежерастыбөлігі	$м^3$		
Жапсарлассалынған, жапсарлас-жанасасалынғанжәнежанасасалынғанүй-жайларалаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жобабойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$ жалпы	тұрғын	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$ жалпы	тұрғын
Барлық пәтер,						
оныңішінде:						
бірбөлмелі						
екібөлмелі						
үш бөлмелі						
төртбөлмеліжәнеоданкөп						

4. Объект бойыншатехнологиялықжәнесәулет-құрылысшешімдерімынадай деректерменсипатталады:нысанының құрылыс барысында 1280 метрге 86 жарықтандыру бағаналары,1578 шаршы метрге тротуар жабындысы,96 метрге су құбыры және 135 метргеарық науаларыорнатылды;

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы **55 873** мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары **33 255** мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **13 158,00** мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны **52 211,52** мың теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары **32 423,21** мың теңге;
жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **12 829,06**мың теңге.

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«ОҚО Сарыағаш ауданы Көктерек елді мекені Ы.Алтынсарин көшесін жарықтандыру және абаттандыру» нысанын пайдалануға қабылдауды **ШЕШТІ**.

объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беруші Сарыағаш ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

М.М. басшысы Сейтимбетов Марат Сахидуллаұлы _____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

М.О.

Техникалық қадағалау Тұрсынқұлұлы Темур _____

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

М.О.

Авторлық қадағалау «Улмад» ЖШС директоры Мендибаев Мадияр _____

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

М.О.

Мердігер (бас мердігер) «Фирма Ақназар» ЖШС директоры Каирханов Азат Талғатұлы

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

М.О.

Заказчик : "ГУ отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Подрядчик: ТОО"Фирма Акназар"

Наименование строительства :Благоустройство улицы Ы.Алтынсарина в поселке Коктерек Сарыагашского района ЮКО

Договор № 32 от 04.06.2016 г

А К Т №1

приемки выполненных работ за август 2016 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: БЛАГОУСТРОЙСТВО СКВЕРА								
1	**13**	**С143003-40**	**Плитка тротуарная**	**301**	**1470**		**442470**				
			м2								
2	**15**	**С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Камни бетонные бортовые М-300 БР 100.20.8**	**3,632**	**24600**		**89347**				
			м3								
3	**20**	**С143003-40**	**Плитка тротуарная**	**166**	**1470**		**244020**				
			м2								
4	**23**	**С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Камни бетонные бортовые М-300 БР 100.20.8**	**1,104**	**24600**		**27158**				
			м3								
5	**25**	**С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Камни бетонные бортовые М-400 БР 100.30.15**	**2,88**	**25200**		**72576**				
			м3								
6	**82**	**С143003-40**	**Плитка тротуарная**	**14,55**	**1470**		**21389**				
			м2								
7	**84**	**С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Камни бетонные бортовые М-300 БР 100.20.8**	**0,2272**	**24600**		**5589**				
			м3								
8	**89**	**С12021-245**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до0,1 т**	**1,35**	**172800**		**233287**				
			т								
9	**92**	**СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "GREEnDEMArKT" СТР.3**	**Уличные фонари на солнечных батареях модели TYN-066(светодиодный светильник, солнечный модуль, контроллер, аккумулятор, термошкаф, соединительные кабели, опора граненная коническая дл.4м)**	**14**	**59825,92**		**837563**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
			Сметная стоимость оборудования				*837563*				
			Итого по разделу: БЛАГОУСТРОЙСТВО СКВЕРА				**1973399**				
			Раздел: БЛАГОУСТРОЙСТВО УЛ.АЛТЫНСАРИНА								
10	**9**	**Е0101-164-2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами УСТРОЙСТВО КОРЫТА**	**18,8**	**218,93**	**0**	**4116**	**0**	**4651**	**1,54**	**29**
			м3		**218,93**	**0**	**4116**	**0**	**113**	**0**	**0**
11	**10**	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**29**	**21,55**	**4,52**	**625**	**131**	**479**	**0,11**	**3**
			м3		**17,03**	**0**	**494**	**0**	**97**	**0**	**0**
12	**20**	**С143008-92**	**Песок природный**	**6,779**	**1980**		**13423**				
			м3								
13	**22**	**С143003-40**	**Плитка тротуарная**	**223**	**1470**		**327810**				
			м2								
14	**27**	**С143003-40**	**Плитка тротуарная**	**1160**	**1470**		**1705200**				
			м2								
15	**30**	**С143008-92**	**Песок природный**	**2,888**	**1980**		**5718**				
			м3								
16	**32**	**С143003-40**	**Плитка тротуарная**	**95**	**1470**		**139650**				
			м2								
17	**33**	**Е0127-14-2**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ПОД БОРДЮРЫ**	**18,8**	**1815,68**	**73,75**	**34135**	**1387**	**826**	**0,14**	**3**
			м3		**21,38**	**11,67**	**402**	**219**	**133**	**0,04**	**1**
18	**34**	**Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий**	**1000**	**279,63**	**6,63**	**279633**	**6631**	**146881**	**0,7**	**698**
			м		**108,68**	**1,76**	**108680**	**1757**	**133**	**0,01**	**6**
19	**35**	**С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Камни бетонные бортовые М-300 БР 100.20.8**	**21,92**	**24600**		**539232**				
			м3								
20	**37**	**С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Камни бетонные бортовые М-400 БР 100.30.15**	**44,955**	**25200**		**1132866**				
			м3								
21	**42**	**С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,2229**	**65000**		**14490**				
			т								
			Итого по разделу: БЛАГОУСТРОЙСТВО УЛ.АЛТЫНСАРИНА				**4196898**				
			Раздел: МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	37	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ИЗ БМ В15 П6-60-15-8 м3	1,88	25300		47564				
23	66	С143003-40	Плитка тротуарная м2	29,1	1470		42777				
24	68	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300 БР 100.20.8 м3	0,4544	24600		11178				
25	78	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "GREEnDEMArKT" СТР.3	Уличные фонари на солнечных батареях модели TYN-066(светодиодный светильник, солнечный модуль, контроллер, аккумулятор, термошкаф, соединительные кабели, опора граненная коническая дл.4м) шт	72	59825,92		4307466				
26	74	С12041-11 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82 т	0,9986	49158		49091				
27	75	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,1203	149300		17965				
28	76	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,1426	52102		7428				
			Итого по разделу: МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ				4483469				
			Раздел: ИРРИГАЦИЯ								
29	7	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм м	135	2080		280800				
30	20	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0578	67700		3910				
			Итого по разделу: ИРРИГАЦИЯ				284710				
			Раздел: ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
31	29	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 шт.	1	5756		5756				
32	30	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 шт.	1	5218		5218				
33	31	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а м3	0,32	32800		10496				
34	32	С143018-348 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП20-1	1	8707		8707				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				5701783				
			- оборудования				5145029				
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				152837				
			Всего накладных расходов:				152837				
			Итого с накладными				11121489				
			- заработная плата				22926				
			- трудоемкость				76				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				358588				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				11480077				
			Итого с временными, 1,5 %				11575103				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				11620114				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				11645834				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				11710135				
			ИТОГО:				11710135				
			Сметная заработная плата				138594				
			Нормативная трудоемкость				816				
			Итого в текущих ценах, к = 2,493485114				29199047				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				583981				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				29783028				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				3573963				
			Итого с НДС				33 356 991				

Заказчик:

Руководитель ГКУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

_____ М.Сейтимбетов.

Инженер:

ТОО "ServicePro & Co"

_____

Подрядчик:

Директор
ТОО "Фирма Акназар"

_____ Каирханов А.Т.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Подрядчик: ТОО"Фирма Акназар"

Наименование строительства :Строительство благоустройство улицы Ы.Алтынсарина в поселке Коктерек Сарыагашского района ЮКО

Дополнительное соглашение №1 от 03.08.2016 г. к Договору № 32 от 04.06 2016 г

А К Т № 2
приемки выполненных работ за сентябрь 2016 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: БЛАГОУСТРОЙСТВО СКВЕРА								
1	1	E0101-25-1	Срезка растительного грунта	70	9,85	9,85	689	689	183	0	0
			м3		0	2,69	0	188	97	0,01	1
2	2	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м П2ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ	827	9,24	9,24	7645	7645	2408	0	0
			м3		0	3	0	2482	97	0,01	10
3	3	E0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	827	7,91	7,91	6542	6542	2060	0	0
			м3		0	2,57	0	2124	97	0,01	8
4	4	E0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см ЗА 3 ПРОХОДА	70	18,22	18,22	1275	1275	430	0	0
			м3		0	6,33	0	443	97	0,02	1
5	5	E0101-131-6#K=2	Добавлятьза каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	70	1,07	1,07	75	75	25	0	0
			м3		0	0,37	0	26	97	0	0
6	6	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	70	14,12	12	988	840	296	0,01	1
			м3		1,62	2,75	113	192	97	0,01	1
7	7	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м ПОД БОРДЮР	12	218,93	0	2627	0	2969	1,54	18
			м3		218,93	0	2627	0	113	0	0
8	8	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7,68	21,55	4,52	165	35	127	0,11	1
			м3		17,03	0	131	0	97	0	0
			ТРОТУАРЫ								
9	9	E0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см ТОЛЩ.10СМ ИЗ ГПС	301	295,99	12,52	89093	3768	16983	0,24	73
			м2		38,03	4,39	11447	1322	133	0,02	5

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	10	Е0127-56-2#К=2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять, исключать	301	43,96	0	-13232	0	-665	0,02	-7
			м2		1,66	0	-500	0	133	0	0
11	11	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	12,04	2267,76	68,13	27304	820	547	0,14	2
			м3		21,38	12,76	257	154	133	0,04	1
12	12	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки	301	186,58	21,26	56162	6399	60762	0,95	285
			м2		156,15	7,97	47001	2399	123	0,04	12
13	14	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	227	279,63	6,63	63477	1505	33342	0,7	158
			м		108,68	1,76	24670	399	133	0,01	1
14	16	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см ТОЛЩ.10СМ	166	295,99	12,52	49134	2078	9366	0,24	40
			м2		38,03	4,39	6313	729	133	0,02	3
15	17	Е0127-56-2#К=2	Устройство оснований из кирпичного или известнякового щебня, на каждый добавлятьпод тротуары	166	43,96	0	-7297	0	-366	0,02	-4
			м2		1,66	0	-276	0	133	0	0
16	18	Е0127-14-1	Устройство ва из песка	6,64	2267,76	68,13	15058	452	302	0,14	1
			м3		21,38	12,76	142	85	133	0,04	0
17	19	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки	166	186,58	21,26	30973	3529	33510	0,95	157
			м2		156,15	7,97	25921	1323	123	0,04	6
18	21	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы ПОД БОРДЮРЫ	1,6	1815,68	73,75	2905	118	70	0,14	0
			м3		21,38	11,67	34	19	133	0,04	0
19	22	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	69	279,63	6,63	19295	458	10135	0,7	48
			м		108,68	1,76	7499	121	133	0,01	0
20	24	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	64	363,9	6,63	23289	424	9400	0,7	45
			м		108,68	1,76	6956	112	133	0,01	0
			БЕСЕДКА -1 ШТ								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	63	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	14,55	7,91	7,91	115	115	36	0	0
			м3		0	2,57	0	37	97	0,01	0
22	64	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	1,23	218,93	0	269	0	304	1,54	2
			м3		218,93	0	269	0	113	0	0
23	65	Е0101-166-2	Разравнивание грунта 2 группы	1,23	134,1	0	165	0	186	0,97	1
			м3		134,1	0	165	0	113	0	0
24	66	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,15	9147,85	66,01	1372	10	35	1,35	0
			м3		195,75	24,93	29	4	105	0,12	0
25	67	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БМ В7,5	0,9	10644,53	98,32	9580	88	692	4,41	4
			м3		695,25	37,15	626	33	105	0,18	0
26	68	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,26244	4646,85	2285,57	1220	600	519	9,35	2
			т		1579,5	617,13	415	162	90	2,34	1
27	69	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,26244	154400		40521				
			т								
28	70	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,25518	9850,48	1162,95	2514	297	1715	46,6	12
			т		7357,5	108	1877	28	90	0,53	0
29	71	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатинных профилей, масса до 0,1 т	0,25518	154400		39400				
			т								
30	72	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,121412	13864,97	4022,39	1683	488	1110	56,5	7
			т		9090	1071,86	1104	130	90	3,81	0
31	73	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,121412	154400		18746				
			т								
32	74	Е0113-26-1#К=2 к объему	Окраска металлическихогрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 ЗА 2 РАЗ	53,28	62,4	0,05	3325	3	134	0,01	1
			м2		2,77	0,02	148	1	90	0	0
33	75	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	18	605,2	8,2	10894	148	5126	1,48	27
			м2		236,25	3,08	4253	55	119	0,01	0
34	76	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	22	343		7546				
			м								
35	77	У1-49-7	Урна металическая вариант II, строительные работы	1	5447,64	27,54	5448	28	650	3,7	4
			урна		613,8	5,64	614	6	105	0,03	0
36	78	У1-43-3	Скамья типа I, строительные работы	3	9155,54	432,17	27467	1297	4533	7,9	24
			скамья		1295,25	143,82	3886	431	105	0,7	2
37	79	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных ИЗ ГПС	1,5	2058,45	0	3088	0	880	2,99	4

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		477	0	716	0	123	0	0
38	80	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,582	2267,76	68,13	1320	40	26	0,14	0
			м3		21,38	12,76	12	7	133	0,04	0
39	81	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки	14,55	186,58	21,26	2715	309	2937	0,95	14
			м2		156,15	7,97	2272	116	123	0,04	1
40	83	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	14,2	279,63	6,63	3971	94	2086	0,7	10
			м		108,68	1,76	1543	25	133	0,01	0
			МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ-64 М								
41	85	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,3	218,93	0	941	0	1064	1,54	7
			м3		218,93	0	941	0	113	0	0
42	86	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,15	134,1	0	288	0	326	0,97	2
			м3		134,1	0	288	0	113	0	0
43	87	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БМ В15	2,4	11225,93	98,32	26942	236	1846	4,41	11
			м3		695,25	37,15	1669	89	105	0,18	0
44	88	Е0109-57-5	Монтаж ограждени, лестниц, перил	1,35	22247,56	8912,18	30035	12032	14756	54,3	73
			т		10170	1974,78	13730	2666	90	7,58	10
45	90	Е0113-26-1#К=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 ЗА 2 РАЗА	90	62,4	0,05	5616	5	226	0,01	1
			м2		2,77	0,02	249	2	90	0	0
			Раздел: БЛАГОУСТРОЙСТВО УЛ.АЛТЫНСАРИНА								
46	1	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров	87,9	8,57	0	753	0	1002	0,06	5
			м2		8,57	0	753	0	133	0	0
47	2	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	12,66	27,1	27,1	343	343	240	0	0
			т		0	18,97	0	240	100	0,4	5
48	3	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	12,66	40,5		513				
			т								
49	4	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	790	1,41	1,41	1115	1115	230	0	0
			м2		0	0,3	0	237	97	0	1
50	5	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	790	19,4	0	15326	0	14866	0,12	97
			м2		19,4	0	15326	0	97	0	0
51	6	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см ЗА 3 ПРОХОДА	320	14,01	14,01	4482	4482	1488	0	0
			м3		0	4,8	0	1534	97	0,02	5

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	7	Е0101-130-7#К=2	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	320	2,79	2,79	892	892	260	0	0
			м3		0	0,84	0	268	97	0	1
53	8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	320	14,12	12	4518	3839	1355	0,01	4
			м3		1,62	2,75	518	878	97	0,01	4
54	9	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами УСТРОЙСТВО КОРЫТА	55,2	218,93	0	12085	0	13656	1,54	85
			м3		218,93	0	12085	0	113	0	0
55	10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	30	21,55	4,52	646	135	496	0,11	3
			м3		17,03	0	511	0	97	0	0
56	11	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	75	32,22	30,77	2417	2308	710	0,01	1
			м3		1,42	8,34	107	626	97	0,03	2
57	12	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	131,25	40,5		5316				
			т								
58	13	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	75	12,34	12,34	926	926	254	0	0
			м3		0	3,5	0	262	97	0,01	1
59	14	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см ЗА 3 ПРОХОДА	75	14,01	14,01	1050	1050	349	0	0
			м3		0	4,8	0	360	97	0,02	1
60	15	Е0101-130-7#К=2	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	75	2,79	2,79	209	209	61	0	0
			м3		0	0,84	0	63	97	0	0
61	16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	75	14,12	12	1059	900	318	0,01	1
			м3		1,62	2,75	122	206	97	0,01	1
62	17	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлова П ТИП 1	15	134,1	0	2012	0	2273	0,97	15
			м3		134,1	0	2012	0	113	0	0
63	18	Е0127-4-1	Устройство оснований и покрытий толщиной 15 см автогрейдером из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов	223	56,42	9,62	12581	2145	1385	0,02	5
			м2		3,24	1,43	723	319	133	0	1
64	19	С11011-1008 Изм. и доп.вып.19	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	3,639	7580		27586				
			т								
65	21	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки	223	186,58	21,26	41608	4741	45016	0,95	211
			м2		156,15	7,97	34821	1777	123	0,04	9
66	23	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см ТОЛЩ.10СМ ИЗ ГПС	1160	295,99	12,52	343348	14523	65449	0,24	282
			м2		38,03	4,39	44115	5095	133	0,02	21

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	24	Е0127-56-2#К=2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять, исключать	1160	43,96	0	-50994	0	-2561	0,02	-25
			м2		1,66	0	-1926	0	133	0	0
68	25	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	46,4	2267,76	68,13	105224	3161	2107	0,14	7
			м3		21,38	12,76	992	592	133	0,04	2
69	26	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки	1160	186,58	21,26	216437	24662	234166	0,95	1100
			м2		156,15	7,97	181134	9245	123	0,04	45
70	28	Е0127-4-1	Устройство оснований и покрытий толщиной 15 см автогрейдером из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов	95	56,42	9,62	5359	914	590	0,02	2
			м2		3,24	1,43	308	136	133	0	0
71	29	С11011-1008 Изм. и доп.вып.19	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	1,55	7580		11752				
			т								
72	31	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки	95	186,58	21,26	17725	2020	19177	0,95	90
			м2		156,15	7,97	14834	757	123	0,04	4
73	33	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ПОД БОРДЮРЫ	10	1815,68	73,75	18157	738	440	0,14	1
			м3		21,38	11,67	214	117	133	0,04	0
74	34	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	530	279,63	6,63	148205	3514	77847	0,7	370
			м		108,68	1,76	57600	931	133	0,01	3
75	35	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300 БР 100.20.8	2,56	24600		62976				
			м3								
76	36	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	999	363,9	6,63	363534	6624	146734	0,7	697
			м		108,68	1,76	108571	1755	133	0,01	6
			УСТРОЙСТВО СЪЕЗДОВ К ЧАСТНЫМ ДОМАМ								
77	38	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см ТОЛЩ.10СМ ИЗ ГПС	100	295,99	12,52	29599	1252	5642	0,24	24
			м2		38,03	4,39	3803	439	133	0,02	2
78	39	Е0127-56-2#К=2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять, исключать	100	43,96	0	-4396	0	-221	0,02	-2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		1,66	0	-166	0	133	0	0
79	40	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БМ В7,5	10,4	10136,66	0	105421	0	7253	3,66	38
			м3		567	0	5897	0	123	0	0
80	41	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2229	5239,08	327,33	1168	73	471	11,6	3
			1т		1890	123,75	421	28	105	0,6	0
			Раздел: МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ								
			ВЪЕЗДНОЙ ЗНАК-2 ШТ								
81	3	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	18,5852	33,67	32,1	626	597	251	0,01	0
			м3		1,57	12,33	29	229	97	0,05	1
82	4	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,5748	262,72	0	151	0	171	1,85	1
			м3		262,72	0	151	0	113	0	0
83	5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6,88	21,55	4,52	148	31	114	0,11	1
			м3		17,03	0	117	0	97	0	0
84	6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15,6	134,1	0	2092	0	2364	0,97	15
			м3		134,1	0	2092	0	113	0	0
85	7	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты	1,08	1848,12	33,87	1996	37	325	1,94	2
			м3		263,25	12,47	284	13	109	0,06	0
86	8	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ИЗ БМ В20	17,28	11490,59	260,48	198557	4501	12768	3,94	68
			м3		614,25	89,46	10614	1546	105	0,35	6
87	9	Е0106-33-2	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине более 150 мм ИЗ БМ В20	6	13855,48	936,14	83133	5617	13573	10,45	63
			м3		1827	327,38	10962	1964	105	1,3	8
88	10	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм С-1	0,3076	67700		20825				
			т								
89	11	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0048	55620		267				
			т								
90	12	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03104	52400		1626				
			т								
91	13	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,00364	93997,62	304,24	342	1	127	198	1
			1т		33075	114,75	120	0	105	0,56	0
92	14	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00364	40200		146				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	15	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	30,8	245,44	3,82	7560	118	1410	0,21	7
			м2		37,35	1,44	1150	44	118	0,01	0
94	16	С12072-10	Буква или цифра цементная накладная высотой 26-50 см	10	395		3950				
			шт								
95	17	С12072-25	Гирлянды цементные из листьев и фруктов длиной по огибу 75 см, прогиб-30 см	4	1310		5240				
			шт								
96	18	С12072-26	Гирлянды цементные из листьев и фруктов длиной по огибу от 76 до 100 см, прогиб-40 см	2	2110		4220				
			шт								
97	19	С12072-27	Гирлянды цементные из листьев ифруктов д	4	3730		14920				
			шт								
98	20	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали УЗОР ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРУТЬЕВ	0,02527	9850,48	1162,95	249	29	170	46,6	1
			т		7357,5	108	186	3	90	0,53	0
99	21	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,02527	172800		4367				
			т								
100	22	Е0113-26-1#К=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 ЗА 2 РАЗА	1,464	62,4	0,05	91	0	4	0,01	0
			м2		2,77	0,02	4	0	90	0	0
101	23	Е0115-104-10	Установка гипсовых ваз гладких высотой до 500 мм	6	178,63	5,38	1072	32	1035	0,99	6
			деталь		162	2,25	972	14	105	0,01	0
102	24	С12072-12	Ваза цементная гладкая высотой до 50 см	2	1190		2380				
			шт								
103	25	С12072-13	Ваза цементная гладкая высотой 51-100 см	4	2330		9320				
			шт								
104	26	Е0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм	76,6	116,46	2,16	8921	165	5422	0,32	25
			м2		66,6	0,81	5102	62	105	0	0
105	27	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	6,106	19,01	0	116	0	65	0,05	0
			м2		8,21	0	50	0	129	0	0
			ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТИК								
106	28	Е0137-74-12#К=0,8	Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 ДМОНТАЖ	2,26	957,19	526,99	2163	1191	1662	2,41	5
			м3		430,2	182,79	972	413	120	0,7	2
107	29	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	5,65	27,1	27,1	153	153	107	0	0
			т		0	18,97	0	107	100	0,4	2
108	30	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	5,65	40,5		229				
			т								
109	31	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,5	218,93	0	109	0	124	1,54	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		218,93	0	109	0	113	0	0
110	32	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	6	19,4	0	116	0	113	0,12	1
			м2		19,4	0	116	0	97	0	0
111	33	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,2	21,55	4,52	26	5	20	0,11	0
			м3		17,03	0	20	0	97	0	0
112	34	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты	0,6	1848,12	33,87	1109	20	180	1,94	1
			м3		263,25	12,47	158	7	109	0,06	0
113	35	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БМ В20	0,52	10157,65	66,01	5282	34	120	1,35	1
			м3		195,75	24,93	102	13	105	0,12	0
114	36	Е0137-74-12	Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	1,88	1464,89	658,74	2754	1238	1729	3,01	6
			м3		537,75	228,49	1011	430	120	0,88	2
115	38	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,88	94		177				
			м3								
116	39	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,88	134		252				
			м3								
117	40	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	1,88	146		274				
			м3								
118	41	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	1,88	166		312				
			м3								
119	42	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов	0,10564	22247,56	8912,18	2350	941	1155	54,3	6
			т		10170	1974,78	1074	209	90	7,58	1
120	43	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,10564	172800		18255				
			т								
121	44	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	32	132,03	66,18	4225	2118	3270	0,34	11
			отверст.		63,23	38,95	2023	1246	100	0,06	2
122	45	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,020147	175710,1	1826,1	3540	37	248	42,7	1
			т		8100	690,75	163	14	140	3,37	0
123	46	Е0113-26-1#К=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 ЗА 2 РАЗА	4,8	62,4	0,05	300	0	12	0,01	0
			м2		2,77	0,02	13	0	90	0	0
			БЕСЕДКА -2 ШТ								
124	47	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	29,1	7,91	7,91	230	230	72	0	0
			м3		0	2,57	0	75	97	0,01	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	48	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,46	218,93	0	539	0	609	1,54	4
			м3		218,93	0	539	0	113	0	0
126	49	Е0101-166-2	Разравнивание грунта 2 группы	2,46	134,1	0	330	0	373	0,97	2
			м3		134,1	0	330	0	113	0	0
127	50	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,3	9147,85	66,01	2744	20	70	1,35	0
			м3		195,75	24,93	59	7	105	0,12	0
128	51	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БМ В7,5	1,8	10644,53	98,32	19160	177	1384	4,41	8
			м3		695,25	37,15	1251	67	105	0,18	0
129	52	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,52488	4646,85	2285,57	2439	1200	1038	9,35	5
			т		1579,5	617,13	829	324	90	2,34	1
130	53	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,52488	154400		81041				
			т								
131	54	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,51036	9850,48	1162,95	5027	594	3429	46,6	24
			т		7357,5	108	3755	55	90	0,53	0
132	55	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,51036	154400		78800				
			т								
133	56	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,242824	13864,97	4022,39	3367	977	2221	56,5	14
			т		9090	1071,86	2207	260	90	3,81	1
134	57	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,242824	154400		37492				
			т								
135	58	Е0113-26-1#К=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 ЗА 2 РАЗА	106,56	62,4	0,05	6649	5	268	0,01	1
			м2		2,77	0,02	295	2	90	0	0
136	59	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	36	605,2	8,2	21787	295	10253	1,48	53
			м2		236,25	3,08	8505	111	119	0,01	1
137	60	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	44	343		15092				
			м								
138	63	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных ИЗ ГПС	3	2058,45	0	6175	0	1760	2,99	9
			м3		477	0	1431	0	123	0	0
139	64	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1,164	2267,76	68,13	2640	79	53	0,14	0
			м3		21,38	12,76	25	15	133	0,04	0
140	65	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки	29,1	186,58	21,26	5430	619	5874	0,95	28
			м2		156,15	7,97	4544	232	123	0,04	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	67	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	28,4	281,41	6,63	7992	188	4171	0,7	20
			м		108,68	1,76	3087	50	133	0,01	0
			Раздел: ИРРИГАЦИЯ								
142	1	Е0137-74-3#К=0,8	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 ДЕМОНТАЖ	7,99	1514,12	767,12	12098	6129	9702	4,3	34
			м3		747	264,87	5969	2116	120	1	8
143	2	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках НА СКЛАД	19,975	152,8	0	3052	0	0	0	0
			т		0	0	0	0		0	0
144	3	С01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетонамассой до 5 т при автомобильных перевозках	19,975	140	0	2797	0	0	0	0
			т		0	0	0	0		0	0
145	4	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	19,975	40,5		809				
			т								
146	5	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты ИЗ ГПС	7,616	1851,77	100,89	14103	768	1456	0,85	6
			м3		123,75	38,25	942	291	118	0,18	1
147	6	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	14,85	2021,6	958,9	30021	14240	22539	5,38	80
			м3		933,75	331,09	13866	4917	120	1,25	19
149	8	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	202,64	245,44	3,82	49736	774	9275	0,21	43
			м2		37,35	1,44	7569	292	118	0,01	1
150	9	Е0137-74-12	Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	0,36	1464,89	658,74	527	237	331	3,01	1
			м3		537,75	228,49	194	82	120	0,88	0
151	10	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетонакласса В22,5, плоские прямоугольные ИЗ БМ В15	0,36	25300		9108				
			м3								
152	11	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона заприменение сульфатостойкого цемента	0,36	94		34				
			м3								
153	12	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кромеячеистого: выше 15 до 20	0,36	250		-90				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3								
154	13	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кромеячеистого: выше 20 до 22,5	0,36	134		-48				
			м3								
			КОЛОДЕЦ СОПРЯЖЕНИЯ ЛОТКА С СУЩЕСТВУЮЩЕЙ Ж/Б ТРУБОЙ								
155	14	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,4	218,93	0	307	0	346	1,54	2
			м3		218,93	0	307	0	113	0	0
156	15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2	21,55	4,52	43	9	33	0,11	0
			м3		17,03	0	34	0	97	0	0
157	16	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты	0,2	1848,12	33,87	370	7	60	1,94	0
			м3		263,25	12,47	53	2	109	0,06	0
158	17	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	0,64	13883,84	1327,03	8886	849	1743	12,49	8
			м3		2137,5	456,24	1368	292	105	1,72	1
159	18	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,2	14743,6	241,1	2949	48	288	8,06	2
			м3		1282,5	91,08	257	18	105	0,44	0
160	19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,84	94		79				
			м3								
162	21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4	245,44	3,82	982	15	183	0,21	1
			м2		37,35	1,44	149	6	118	0,01	0
			ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
161	1	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002#К=0,8	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона ДИАМ.1500ММ ДЕМОНТАЖ	1,39	3573,81	1683,81	4968	2340	4317	11,12	15
			м3		1890	498,78	2627	693	130	1,98	3
162	2	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках НА СКЛАД	3,475	152,8	0	531	0	0	0	0
			т		0	0	0	0		0	0
163	3	С01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	3,475	140	0	487	0	0	0	0
			т		0	0	0	0		0	0
164	4	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	3,475	40,5		141				
			т								
165	5	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	120,7941	23,36	22,08	2822	2667	801	0,01	1
			м3		1,28	5,56	155	671	97	0,02	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	6	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,7359	262,72	0	981	0	1109	1,85	7
			м3		262,72	0	981	0	113	0	0
167	7	Е0101-27-2	Засыпка местным грунтом	29,1	6,48	6,48	189	189	59	0	0
			м3		0	2,1	0	61	97	0,01	0
168	11	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы ТОЛЩ.10СМ	9,7	2484,2	152,52	24097	1479	2659	1,02	10
			м3		153,68	57,15	1491	554	130	0,28	3
			ВОДОПРОВОД ДЛЯ ПОЛИВА								
169	12	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 15 мм	0,092	47611,09	17877,09	4380	1645	4114	173	16
			км		29700	4698,68	2732	432	130	18,1	2
170	13	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	97,97	30		2939				
			м								
171	15	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	5	244,98	0,28	1225	1	956	0,84	4
			м		146,93	0,11	735	1	130	0	0
172	17	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	0
			шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	0
173	18	СПРАЙС-ЛИСТ	Вентиль диам.15	1	246,13		246				
			шт								
174	19	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0
			1счетчик		67,5	0	68	0	128	0	0
175	20	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	1	8320		8320				
			шт								
176	21	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
			шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
177	22	С130804-62	Отвод, d 20 мм	0,1	226		23				
			10шт								
178	23	С130804-52	Тройник ровнопроходной полиэтиленовый, d15х15 мм	0,2	112		22				
			10шт								
179	24	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм ФУТЛЯР	0,005	96338,9	47796,27	482	239	396	286	1
			км		48375	12572,33	242	63	130	49,07	0
180	25	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	5	1942		9710				
			м								
181	27	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона ДИАМ.1500ММ	1,39	13116,08	2104,76	18231	2926	5396	13,9	19

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		2362,5	623,48	3284	867	130	2,48	3
182	28	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,39	94		131				
			м3								
183	33	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/,Dв 1500 мм	1,78	8530		15183				
			м								
184	34	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 ПРИМ	Кольца горловин смотровыхколодцев марки КО-6	1	916,3		916				
			шт								
185	35	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
			комплект								
186	36	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0171	133700		2284				
			т								
187	38	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных ОТМОСТКА	0,31	2281,8	0	707	0	181	3,1	1
			м3		474,75	0	147	0	123	0	0
188	39	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,42	245,44	3,82	2312	36	431	0,21	2
			м2		37,35	1,44	352	14	118	0,01	0
			ВОДОПРОВОДНЫЙ КРАН								
189	40	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов изполиэтиленовых труб диам. до 50 мм	0,0015	47611,09	17877,09	71	27	67	173	0
			км		29700	4698,68	45	7	130	18,1	0
190	41	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1,515	44		67				
			м								
191	42	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0048	62566,88	6788,5	300	33	301	253	1
			км		45675	2565	219	12	130	12,52	0
192	43	С130806-42 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 15х2,8 мм	4,8192	112		540				
			м								
193	44	С130804-2514 Изм. и доп. вып.17	Штуцер соединительный латунный диам.15мм	3	281		843				
			шт								
194	45	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек иликлапанов обратных диам. до 50 мм	3	276,46	17,71	829	53	755	1,07	3
			шт		186,75	6,75	560	20	130	0,03	0
195	46	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 дляводы, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	3	362		1086				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
196	47	С131103-9	Рукава поливочные, d 20 мм	60	362		21720				
			м								
197	48	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
			шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
198	49	С130804-62	Отвод, d 20 мм	0,3	226		68				
			10шт								
199	50	Е0122-33-5	Установка стальных сварныхфасонных частей диам. 100-250 мм ОТВОД ДИАМ.15ММ	0,0009	121294,13	49389,75	109	44	95	312,7	0
			т		62775	18657	56	17	130	91,12	0
200	51	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	4,8	90,91	8,47	436	41	248	0,28	1
			м		48,6	3,15	233	15	100	0,01	0
201	52	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	0,06	5520		331				
			м3								
202	53	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм ФУТЛЯР	0,0045	58791,69	25695,31	265	116	233	194	1
			км		33075	6813,45	149	31	130	26,38	0
203	54	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4,5	468		2106				
			м								
204	55	Е0106-1-1	Устройствобетонной подготовки ИЗ БЕТОНА БМ В7,5	0,024	9290,65	66,01	223	2	6	1,35	0
			м3		195,75	24,93	5	1	105	0,12	0
205	56	Е0106-35-2	Устройство лотков ИЗ БМ В7,5	0,03	14387,14	1588,34	432	48	86	13,2	0
			м3		2187	542,77	66	16	105	2	0
206	57	Е0106-36-4	Железнение поверхности	0,15	57,48	0,23	9	0	8	0,29	0
			м2		51,3	0,09	8	0	105	0	0
207	58	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	0,6	1524,04	0	914	0	350	3,1	2
			м3		474,75	0	285	0	123	0	0
208	60	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	0,468	408,11	169,61	191	79	151	1,55	1
			м3		238,5	4,07	112	2	133	0,01	0
			ИТОГО:				3119044	190869			4727
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				985372				
			На металломонтажные работы				26112				
			На сантехнические работы				86				
			Всего накладных расходов:				1011571				
			Итого с накладными				4130614				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				247837				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4378451				
			Итого с временными, 1,5 %				4444128				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				4475237				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4493014				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4537455				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО:				**4537455**				
			Сметная заработная плата				**974443**				
			Нормативная трудоемкость				**5488**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,493485114				**11314076**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**226282**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**11540358**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1384843**				
			Итого с НДС				**12 925 201**				

Заказчик:

Руководитель ГУ" Отдел
жилищно-коммунального хозяйства
Сарыагашского района "

_____**М.Сейтимбетов.**

Инженер:

ТОО "ServicePro & Co"

_____

Директор

_____

Подрядчик:

Директор
ТОО "Фирма Акназар"

_____**Каирханов А.Т.**

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Подрядчик: ТОО"Фирма Акназар"
Наименование строительства :Строительство благоустройство улицы Ы.Алтынсарина в поселке Коктерек Сарыагашского района ЮКО
Дополнительное соглашение №1 от 03.08.2016 г. к Договору № 32 от 04.06 2016 г

А К Т № 3
приемки выполненных работ за октябрь 2016 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ЛОК СМЕТА 2-1. БЛАГОУСТРОЙСТВО СКВЕРА								
			ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
1	26	Е0147-11-2	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 25%	15	146,77	15,14	2202	227	2658	0,95	14
			яма		131,63	5,74	1974	86	129	0,02	0
2	27	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с огоенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	15	151,76	0	2276	0	2900	0,82	12
			шт		149,85	0	2248	0	129	0	0
3	28	С143012-40	Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород /орех, дуб, липа, каштан/, без кома, высотой 1,5 м	15	689		10335				
			шт								
4	29	Е0147-11-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	20	56,94	12,39	1139	248	1271	0,32	6
			яма		44,55	4,7	891	94	129	0,02	0
5	30	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	20	151,76	0	3035	0	3866	0,82	16
			шт		149,85	0	2997	0	129	0	0
6	31	С143012-54	Можжевельник, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 2 м и выше	20	4860		97200				
			шт								
7	32	Е0147-15-1	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом в естественном грунте	90	38,9	10,32	3501	929	3773	0,2	18
			яма		28,58	3,92	2572	352	129	0,01	1
8	33	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в руппы, в ямы размером 0,5х0,5 м	90	27,63	0	2487	0	3187	0,17	15
			шт		27,45	0	2471	0	129	0	0
9	34	С143012-47	Кустарники лиственных пород для живой изгороди /карагач/, с комом размером 0,3х0,3м	90	284		25560				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
10	35	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	340	39,58	0,34	13459	117	17268	0,27	91
			м2		39,24	0,13	13342	44	129	0	0
11	36	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	340	19,01	0	6463	0	3601	0,05	18
			м2		8,21	0	2791	0	129	0	0
12	37	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	34	316,04	0	10745	0	2984	0,47	16
			м2		68,04	0	2313	0	129	0	0
13	38	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	34	213,08	0	7245	0	9194	1,35	46
			м2		209,63	0	7127	0	129	0	0
14	39	С143012-77	Розы	559	81		45279				
			шт								
			МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ								
15	40	У1-43-3	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа I,строительные работы	12	9155,54	432,17	109866	5186	18132	7,9	95
			скамья		1295,25	143,82	15543	1726	105	0,7	8
16	41	У1-49-7	Урна металическая вариант II, строительныеработы	12	5447,64	27,54	65372	330	7805	3,7	44
			урна		613,8	5,64	7366	68	105	0,03	0
17	42	У1-24-5	Лестница наружная типа IВ, строительные работы	1	42075,67	5113,87	42076	5114	3871	12	12
			лестница		1963,5	1723,02	1964	1723	105	8,4	8
18	43	У1-24-6	Лестница наружная типа IВ, монтаж металлоконструкций	1	3604,74	6,87	3605	7	596	3,8	4
			лестница		660,07	1,87	660	2	90	0,01	0
19	44	У1-24-1	Лестница наружная типа IА, строительные работы	2	55617,67	5113,87	111235	10228	7742	12	24
			лестница		1963,5	1723,02	3927	3446	105	8,4	17
20	45	У1-24-2	Лестница наружная типа IА, монтаж металлоконструкций	2	3604,74	6,87	7209	14	1191	3,8	8
			лестница		660,07	1,87	1320	4	90	0,01	0
21	46	У1-24-3	Лестница наружная типа IБ, строительные работы	1	31759,25	3653,12	31759	3653	2786	8,6	9
			лестница		1423,95	1229,52	1424	1230	105	6	6
22	47	У1-24-4	Лестница наружная типа IБ, монтаж металлоконструкций	1	1954,74	2,5	1955	3	322	2,1	2
			лестница		357,54	0	358	0	90	0	0
			МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА И. В.ПАНФИЛОВУ								
23	48	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,86	218,93	0	188	0	213	1,54	1
			м3		218,93	0	188	0	113	0	0
24	49	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	2,48	19,4	0	48	0	47	0,12	0
			м2		19,4	0	48	0	97	0	0
25	50	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,05	134,1	0	7	0	8	0,97	0
			м3		134,1	0	7	0	113	0	0
26	51	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,2	1851,77	100,89	370	20	38	0,85	0
			м3		123,75	38,25	25	8	118	0,18	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	52	Е0106-3-4	Устройство железобетонныхфундаментов общего назначения объемом до 5 м3 подоборудование ИЗ БМ В15	0,9	11180,78	257,71	10063	232	686	4,05	4
			м3		634,5	91,69	571	83	105	0,4	0
28	53	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,012	67700		810				
			т								
29	54	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,0017	7294,77	680,89	12	1	10	33,1	0
			1т		5535	256,5	9	0	105	1,26	0
30	55	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профилякласса А-III, d 10 мм	0,0017	53000		88				
			т								
31	56	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг МН-1	0,0044	93997,62	304,24	414	1	153	198	1
			1т		33075	114,75	146	1	105	0,56	0
32	57	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0044	40200		177				
			т								
33	58	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,6	6578,64	335,84	3947	202	585	4,54	3
			м3		699,75	126	420	76	118	0,61	0
34	59	Е0115-25-15	Облицовка мемориальной доски полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм	10,56	7725,28	114,29	81579	1207	26174	11,9	126
			м2		2295	65,58	24235	693	105	0,32	3
35	60	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0129	53000		685				
			т								
36	61	С12041-52 ПРИМ	Детали закладные и накладные	0,0055	67600		372				
			т								
37	62	Е0115-181-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 ПРИМ.	ГРАВИРОВКА	0,37	699,38	0,46	259	0	254	3,79	1
			м2		654,75	0,18	242	0	105	0	0
			СВЕТИЛЬНИК НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ-14 ШТ								
38	91	Е0133-251-15	Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаментымассой до 3,5 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м	14	1820,19	1340,94	25483	18773	12302	2,99	42
			опора		479,25	357,62	6710	5007	105	1,36	19
39	93	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,5	218,93	0	766	0	866	1,54	5
			м3		218,93	0	766	0	113	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	94	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,78	134,1	0	507	0	573	0,97	4
			м3		134,1	0	507	0	113	0	0
41	95	Е0101-166-2	Разравнивание излишков грунта 2 группы вручную	5,6	134,1	0	751	0	849	0,97	5
			м3		134,1	0	751	0	113	0	0
42	96	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов ИЗ БМ В15	2,24	10039,97	132,5	22490	297	662	1,48	3
			м3		231,75	49,5	519	111	105	0,24	1
43	97	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,2453	24078,76	587,63	5906	144	5157	118	29
			1т		19800	222,75	4857	55	105	1,08	0
44	98	С12041-11 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатанаягладкая класса А-I диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	0,1942	49158		9546				
			т								
45	99	С11011-59	Болты строительные с гайками ишайбами	0,0234	149300		3493				
			т								
46	100	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0277	52102		1444				
			т								
47	101	Е0106-33-3	Устройство стени плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм ИЗ БМ В7,5	0,3724	13021,09	1327,03	4849	494	1014	12,49	5
			м3		2137,5	456,24	796	170	105	1,72	1
			ЛОК.СМ 2-3. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ								
48	1	У1-49-7	Урна металическая вариант II, строительные работы	42	5447,64	27,54	228801	1157	27317	3,7	155
			урна		613,8	5,64	25780	237	105	0,03	1
49	2	У1-43-3	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа I, строительные работы	15	9155,54	432,17	137333	6483	22665	7,9	119
			скамья		1295,25	143,82	19429	2157	105	0,7	11
			БЕСЕДКА								
50	61	У1-49-7	Урна металическая вариант II, строительные работы	2	5447,64	27,54	10895	55	1301	3,7	7
			урна		613,8	5,64	1228	11	105	0,03	0
51	62	У1-43-3	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа I, строительные работы	6	9155,54	432,17	54933	2593	9066	7,9	47
			скамья		1295,25	143,82	7772	863	105	0,7	4
			СВЕТИЛЬНИК НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ-72 ШТ								
52	69	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	7,2	218,93	0	1576	0	1781	1,54	11
			м3		218,93	0	1576	0	113	0	0
53	70	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10,08	134,1	0	1352	0	1527	0,97	10
			м3		134,1	0	1352	0	113	0	0
54	71	Е0101-166-2	Разравнивание излишков грунта 2 группы вручную	11,52	134,1	0	1545	0	1746	0,97	11
			м3		134,1	0	1545	0	113	0	0
55	72	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов ИЗ БМ В15	11,52	10039,97	132,5	115660	1526	3402	1,48	17
			м3		231,75	49,5	2670	570	105	0,24	3
56	73	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1,262	24078,76	587,63	30376	741	26522	118	149
			1т		19800	222,75	24978	281	105	1,08	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	77	Е0133-251-15	Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 3,5 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м	72	1820,19	1340,94	131054	96548	63267	2,99	215
			опора		479,25	357,62	34506	25749	105	1,36	98
58	79	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм ИЗ БМ В7,5	1,915	13021,09	1327,03	24938	2542	5216	12,49	24
			м3		2137,5	456,24	4094	874	105	1,72	3
			ЛОК.СМЕТА 6-1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
59	8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	80,37	6,48	6,48	521	521	164	0	0
			м3		0	2,1	0	169	97	0,01	1
60	9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,93	134,1	0	1198	0	1353	0,97	9
			м3		134,1	0	1198	0	113	0	0
61	10	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	194	8,55	4,43	1658	859	915	0,03	5
			м2		4,12	0,74	799	144	97	0	0
62	14	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 15 мм	0,097	8097,13	0	785	0	1013	51,5	5
			км		8032,5	0	779	0	130	0	0
63	16	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм/в футляре	5	11,13	0	56	0	68	0,05	0
			м		10,69	0	53	0	128	0	0
64	26	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков / диам. 15 мм	1	378,53	80,05	379	80	371	1,3	1
			врезка		254,25	31,5	254	32	130	0,15	0
65	37	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,4953	148,4	0,07	74	0	56	0,65	0
			м2		108	0,02	53	0	105	0	0
66	59	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	6	449,08	0	2694	0	198	0,14	1
			м2		24,75	0	149	0	133	0	0
			РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ ДОРОГИ								
67	61	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБВ толщ.10см	4,68	553,89	15,35	2592	72	68	0,03	0
			м2		5,94	5,06	28	24	133	0,02	0
68	62	Е0127-54-1#К=12	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4,68	795,94	0	3725	0	1	0,01	0
			м2		0,12	0	1	0	133	0	0
			ИТОГО:				1530402	160608			1467
							240327	46090			189

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**233009**				
			На металломонтажные работы				**131188**				
			На сантехнические работы				**168**				
			Итого с накладными				**1894767**				
			- заработная плата				**46584**				
			- трудоемкость				**155**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**113686**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2008453**				
			Итого с временными, 1,5 %				**2038580**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				**2052850**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**2061004**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**2081390**				
			ИТОГО:				**2081390**				
			Сметная заработная плата **Нормативная трудоемкость**				**332853** **1811**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,493485114				**5189915,72**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**103798,31**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**5293714,03**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**635245,68**				
			Итого с НДС				**5 928 959,72**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

М.Сейтимбетов.

ТОО "ServicePro & Co"

Директор

Инженер.

Подрядчик:

Директор ТОО "Фирма Акназар"

Канрсанов А.Т.