Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«26» сентября 2018 года

Заказчик: Руководитель ГУ «Отдел строительства г. Усть-Каменогорска» Танекенов Кайрат Ауельбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии: от 16 июля 2018 года, ТОО «Фирма «Акназар», директор Каирханов Азат Талгатович, РК, г. Астана, ул. Шарль де Голля, дом № 3, офис № 7

Дата декларации, наименованиеподрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: от 16 июля 2018 года ИП «Наурыз» - эксперт Оразалиев Наурыз Оспанулы, аттестат № KZ03VJE00019737, № KZ73VJE00019738, № KZ46VJE00019739 от 26.08.2016 года

дата заключения, наименование организации,фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № идата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: от 16 июля 2018 года, ТОО «Востокагропромпроект», ГСЛ № 003397 от 28.02.2001г., приказ № 2 от 16.01.2017г. об осуществлении Герсонским Г.Э. авторского надзора

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Инженерно-коммуникационная инфраструктура по магистрали Южная города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (между проспектом К. Сатпаева и проспектом И. Есенберлина)»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, магистраль Южная (между пр. К. Сатпаева и пр. И. Есенберлина)

область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

1) акта, решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю: Постановление № 5961 от 02.07.2014 года Акимата города Усть-Каменогорска ВКО

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий № 003 от 24.04.2015 года

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации): ТОО «Востокагропромпроект» № 1175-23

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) приказом № 37 от 28.11.2014 года, № 34 от 26.12.2017 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **апрель 2015 года;**

месяц, год

окончание работ: **июль 2018 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **29,5**;
фактически, месяц: **39**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов)в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;факт начала
выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее– $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее –$м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: дорожное покрытие: песчанно-гравийное основание, песчано-щебеночный выравнивающий слой (С6), щебень черный горячий фракции 2-40мм, битум горячий вязкий БНД 100/130, смесь асфальтобетонная горячая крупнозернистая типа АБ марка 1, смесь асфальтобетонная горячая мелкозернистая типа БВ, камень бортовой БР 100.30.18, БР 100.30.15, БР 100.20.8. . Протяженность дороги – 2440 м., сети ливневой канализации – 6302м., сети электроснабжения – 16725м., озеленение – 134 413м2.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта(здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. . Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 2 260 286,27 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1 893 861,61 тысяч тенге, оборудования, мебель и инвентаря 5 505,49 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 2 223 378,64 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 2 202 633,41 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 6 166,15 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «**Инженерно-коммуникационная инфраструктура по магистрали Южная города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (между проспектом К. Сатпаева и проспектом И. Есенберлина)**» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **Танекенов К.А.**

фамилия, имя, отчество(при наличии),подпись руководителя

М.П.

Технический надзор: **Оразалиев Н.О.**

фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор: **Герсонский Г.Э.**

фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик: **Каирханов А.Т.**

фамилия, имя, отчество(при наличии),подпись руководителя

М.П.

Заказчик: ГУ " Отдел строительства города Усть-Каменогорска "
Подрядчик:ТОО "Фирма "Акназар"
Наименование объекта: "Инженерно-коммуникационная инфраструктура по магистрали Южная города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (между проспектом К.Сатпаева и проспектом И.Есенберлина)

Типовая межведомственная форма № КС - 3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за июнь 2015г.
(представляется ежемесячно застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	источник финансирования		организационно-правовая форма	
4671509	45108	№40	от 09.04.2015г.	мест.код	код	ТОО"Фирма "Акназар" код 017	код 17
		Доп.согл №1	от 22.04.15г	нацфонд мест.бюдж	004032; 004015		

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат за июнь								Налог на добавленную стоимость	
	С нач года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		стоимость затрат не включенных в смету	Дополнит затраты			
				в стр месяца	по монт оборуд		на приобр мат-лов	др доп расходы	за отчетный месяц	с начала года
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	21 428 570,88		6 706 497	6706497				3131355		2 295 918,31
Погашение аванса	6 428 571,26									
За отчетный месяц к оплате		14 999 999,62								

Заказчик: Технический надзор: Подрядчик:

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
г.Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000
БИК KKMFKZ2A
БИН 060140009176
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Акназар"
г.Астана, пр.Сарыарка, 8-4
ИИК KZ45 8560 0000 0711 0059
БИК KCJBKZKX
БИН 040440002146
АО "БанкЦентрКредит"
Наименование объекта: Инженерно-коммуникационная инфраструктура по магистрали Южная г. Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (между проспектом К.Сатпаева и проспектом И.Есенберлина)
Договор № 40 от 09.04. 2015 г.
Доп.согл №1 от 22.04.2015г.

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь 2015 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14) 24.06.2015г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(Локальная смета 2-1-2) Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м. Срезка растительного грунта с перемещением в резерв	14088	9,85	9,85	138767	138767	36760	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	37897	97	0,0088	124
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=4,000;	61984	8,28	8,28	513228	513228	135881	–	–
		м3 грунта		–	2,26	–	140084	97	0,0074	459
3	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м. Разработка ППС, ПСП с вывозом	2344	9,85	9,85	23088	23088	6116	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	6305	97	0,0088	21
4	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.). Разработка ППС, ПСП с вывозом	2344	8,28	8,28	19408	19408	5138	–	–
		м3 грунта		–	2,26	–	5297	97	0,0074	17
5	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2344	28,21	25,03	61436	58670	18030	0,008	19
		м3 грунта		1,75	6,78	2696	15892	97	0,0232	54
6	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,200;	2812,8	45	45	126576	126576	25315	–	–
		т		–	9	–	25315	100	0,0189	53
7	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м. Устройство насыпи	36776	11,19	11,19	411523	411523	109159	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	112535	97	0,01	368

8 Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=9,000;	330984	9,4	9,4	3111250	3111250	825110	–	–
	м3 грунта		–	2,57	–	850629	97	0,0084	2780
	(Локальная смета 2-7-1) Сети ливневой канализации								
9 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	11454,2	23,36	22,08	267570	252909	75996	0,00888	102
	м3 грунта		1,28	5,56	14661	63685	97	0,0193	221
10 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Мокрый грунт т.ч. п.3.46; ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кзкс1=1,1; кзпм1=1,1;	4279,168	25,7	24,29	109975	103941	31215	0,00977	42
	м3 грунта		1,41	6,11	6034	26146	97	0,02123	91
11 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180; ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	338,282	262,72	–	88873	–	100426	1,848	625
	м3 грунта		262,72	–	88873	–	113	–	–
12 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.177; ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кзкс1=1,15; кзпм1=1,15; т.ч. п.3.180; ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	132,4	302,12	–	40001	–	45201	2,1252	281
	м3 грунта		302,12	–	40001	–	113	–	–
13 Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	17	38,59	36,49	656	620	186	0,0146	–
	м3 грунта		2,1	9,19	36	156	97	0,0319	1

Всего прямые затраты	**4912351**	**4759980**	**1069**
	152301	**1283941**	**4189**
В том числе стоимость: материалов, тенге	70		
Накладные расходы, тенге	1414533		
- заработная плата, тенге	212180		
- трудоемкость, чел-ч	707		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	379613		
Всего	6706497		
Временные здания и сооружения (4,6 %)	308499		
- сметная заработная плата, тенге	43498		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	247		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	126270		
- сметная заработная плата, тенге	58084		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	354		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	70150		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	28060		
Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска	42591		
Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами	53679		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	7335746		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	18757502,52		
- материалы, тенге	178,99		
- сметная заработная плата, тенге	4725883		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6566		
Налог (2 %)	375150,05		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	19132652,57		

НДС (12 %)	2295918,31
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	21428570,88
Погашение аванса за отчетный месяц	6428571,26
К оплате	14999999,62

Заказчик

ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

Руководитель _____ Кудияров Б.М.

Технадзор ИП "Наурыз" _____ Оразалиев О.Д.

Подрядчик

Директор ТОО "Фирма "Акназар" _____ Сафаров В.

Заказчик: ГУ " Отдел строительства города Усть-Каменогорска "
Подрядчик:ТОО "Фирма "Акназар"
Наименование объекта: "Инженерно-коммуникационная инфраструктура по магистрали Южная города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (между проспектом К.Сатпаева и проспектом И.Есенберлина)

Типовая межведомственная форма № КС - 3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за август 2015г.
(представляется ежемесячно застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финанисирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4671509	45108	№40	09.04.15г.	нацфонд	004032	ТОО"Фирма"Акназар"	код 17
		Доп.согл.№1	22.04.15г	местный	004015		

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат за июнь								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С нач года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		стоим пр затрат, не входящих в СМР	Дополнит затраты			
				в отч месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	на другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнено всего по стройке с начала строительства	**107 976 115,44**									
Акт выполненных работ за август 2015 года	**43 741 734,79**	39 055 120,35	**11 426 639**	**11 426 639**		330280			4 686 614,44	
Погашение аванса за отчетный месяц	**13 122 520,44**									
Всего к оплате										**30 619 214,35**

Заказчик: **Технический надзор:** **Подрядчик:**

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

г.Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27

ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000

БИК KKMFKZ2A

БИН 060140009176

ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Акназар"

г.Астана, пр.Сарыарка, 8-4

ИИК KZ45 8560 0000 0711 0059

БИК KCJBKZKX

БИН 040440002146

АО "БанкЦентрКредит"

Наименование объекта: Инженерно-коммуникационная инфраструктура по магистрали Южная г. Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (между проспектом К.Сатпаева и проспектом И.Есенберлина)

Договор № 40 от 09.04. 2015 г.

Доп.согл №1 от 22.04.2015г.

Акт № 3
приемки выполненных работ за август 2015 года.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14) 20.08.2015г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(Локальная смета 2-1-2) Общестроительные работы

9 Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	35165	12,51	12,51	439914	439914	145991	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,28	–	150506	97	0,01399	492
10 Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=3,000;	105495	1,27	1,27	133979	133979	38885	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,38	–	40088	97	0,00125	132
11 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	35165	14,12	12	496530	421980	149061	0,0122	429
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	56967	96704	97	0,0122	429
14 Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м. Вывоз пучинистого грунта	9344	11,19	11,19	104559	104559	27735	–	–
	м3 грунта		–	3,06	–	28593	97	0,01	93
15 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	9344	32,23	30,77	301157	287515	88461	0,00984	92
	м3 грунта		1,42	8,34	13268	77929	97	0,02853	267
16 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=1,800;	16819,2	108,2	108,2	1819837	1819837	363967	–	–
	т		–	21,64	–	363967	100	0,04544	764

17 Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы. Завоз малосжимаемого грунта	9344	42,17	40,26	394036	376189	115743	0,0129	121
	м3 грунта		1,86	10,91	17380	101943	97	0,03733	349
18 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=1,850;	17286,4	108,2	108,2	1870388	1870388	374078	–	–
	т		–	21,64	–	374078	100	0,04544	785

(Локальная смета 2-7-1) Сети ливневой канализации

9 Е1-189-12	Рыхление скального грунта группы 6 кгин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора	545	204,78	204,78	111605	111605	27252	–	–
	м3 грунта		–	51,55	–	28095	97	0,179	98
10 Е1-170-4	Разработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками	18	2099,7	940,95	37795	16937	23570	7	126
	м3 грунта		1158,75	–	20858	–	113	–	–
11 Е1-12-12	Разработка в отвал грунта 6 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	561,4	65,7	62,12	36884	34874	10466	0,0249	14
	м3 грунта		3,58	15,64	2010	8780	97	0,0543	30
16 Е1-24-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Перемещение лишнего грунт в зону вертикальной планировки	184,5	29,26	29,26	5398	5398	1700	–	–
	м3 грунта		–	9,5	–	1753	97	0,0364	7

17	Е1-24-12								
	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=4,000;	738	12,78	12,78	9432	9432	2971	–	–
	м3 грунта		–	4,15	–	3063	97	0,0159	12
22	Е22-11-12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 600 мм	0,384	333752,64	216275,6	128161	83050	82203	669	257
	км трубопровода			114064,5	50605,44	43801	19432	130	210,26	81
23	8-4-2330	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 600 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	387,84	6719		2605897				
	м									
25	8-10-1370									
	Кольцо уплотнительное для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40 °С, диаметром 630 мм	20	2054		41080				
	шт								
26	Е22-11-14	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 800 мм	0,2	437949,96	275244,59	87590	55049	57645	919	184
	км трубопровода			156689,5	65019,43	31338	13004	130	269,07	54
27	8-4-2331	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 800 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	202	12790		2583580				
	м									
38	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	9,2	8617,34	2308,84	79280	21241	37682	13,869	128
	м3 конструкций колодцев									

				2286	864,68	21031	7955	130	4,223	39
45	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	м	9,27	3760		34855			
47	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	4,38	23900		104682			
		Всего прямые затраты					11426639	5791947		1351
							206653	1315890		3632
		В том числе стоимость: материалов, тенге					5428039			
		Накладные расходы, тенге					1547410			
		- заработная плата, тенге					232112			
		- трудоемкость, чел-ч					774			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)					778443			
		Всего					13752492			
		- заработная плата, тенге					1754655			
		- трудоемкость, чел-ч					5757			
		Временные здания и сооружения (4,6 %)					632615			
		- сметная заработная плата, тенге					89199			
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					506			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)					258932			
		- сметная заработная плата, тенге					119109			
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					725			
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					143851			
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					57540			
		Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения.					40840			

проживающего в зонах радиционного риска	
Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами	88049
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**14974319**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**38289333,68**
- материалы, тенге	13879493
- сметная заработная плата, тенге	5534253
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6988
Налог (2 %)	765786,67
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**39055120,35**
НДС (12 %)	4686614,44
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**43741734,79**
Погашение аванса за отчетный месяц	**13122520,44**
К оплате	**30619214,35**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

Руководитель _____ Кудияров Б.М

Тех.надзор ИП "Наурыз" _____ Оразалиев О.Д

Директор ТОО "Фирма "Акназар" _____ Сафаров В.

Заказчик: ГУ " Отдел строительства города Усть-Каменогорска "

Типовая межведомственная форма № КС - 3

Подрядчик:ТОО "Фирма "Акназар"

Наименование объекта: "Инженерно-коммуникационная инфраструктура по магистрали Южная города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (между проспектом К.Сатпаева и проспектом И.Есенберлина)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ с 1 по 13 августа 2015г.
(представляется ежемесячно застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	источник финансирования		организационно-правовая форма	
4671509	45108	№40	09.04.15г.	мест код	код	ТОО"Фирма" Акназар" код017	код 17
		доп.согл №1	22.04.15	нацфонд мест.бюдж	004032; 004015		

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат за июнь								Налог на добавленную стоимость	
	С нач года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из графы 1			стоим пр затрат, не входящих в СМР	Дополнит затраты			
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них в отч месяце	по монт оборуд		на приобр мат-лов	др доп расходы	за отчетный месяц	с начала года
А	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**64 234 380,65**		**14 654 129**	**14 654 129**						6 882 255
Погашение аванса	19 270 314,19									
		42 805 809,77							4 586 337	

Заказчик: **Технический надзор:** **Подрядчик:**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
г.Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000
БИК KKMFKZ2A
БИН 060140009176
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Акназар"
г.Астана, пр.Сарыарка, 8-4
ИИК KZ45 8560 0000 0711 0059
БИК KCJBKZKX
БИН 040440002146
АО "БанкЦентрКредит"
Наименование объекта: Инженерно-коммуникационная инфраструктура по магистрали Южная г. Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (между проспектом К.Сатпаева и проспектом И.Есенберлина)
Договор № 40 от 09.04. 2015 г.
Доп.согл №1 от 22.04.2015г.

Акт №2
приемки выполненных работ за период с 1 по 13 августа 2015 года.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14) 13.08.2015 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(Локальная смета 2-1-1) Общестроительные работы								
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м. Срезка растительного грунта с перемещением в резерв	30994	9,85	9,85	305291	305291	80873	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	83374	97	0,0088	273

2 Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=4,000;	123976	8,28	8,28	1026521	1026521	271780	–	–
	м3 грунта		–	2,26	–	280186	97	0,0074	917
3 Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м. Разработка ППС, ПСП с вывозом	6838	9,85	9,85	67354	67354	17842	–	–
	м3 грунта		–	2,69	–	18394	97	0,0088	60
4 Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.). Разработка ППС, ПСП с вывозом	6838	8,28	8,28	56619	56619	14990	–	–
	м3 грунта		–	2,26	–	15454	97	0,0074	51
5 Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	6838	26,21	25,03	179224	171155	52599	0,008	55
	м3 грунта		1,15	6,78	7864	46362	97	0,0232	159
6 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,200;	4923,72	45	45	221567	221567	44313	–	–
	т		–	9	–	44313	100	0,0189	93
7 Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м. Устройство насыпи	61294	11,19	11,19	685880	685880	181933	–	–
	м3 грунта		–	3,06	–	187560	97	0,01	613
8 Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=9,000;	551646	9,4	9,4	5185472	5185472	1375198	–	–
	м3 грунта		–	2,57	–	1417730	97	0,0084	4634

13 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=1,800;	5262,3	108,2	108,2	569381	569381	113876	–	–
	т		–	21,64	–	113876	100	0,04544	239
	(Локальная смета 2-7-1) Сети ливневой канализации								
5 Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1378,6	38,59	36,49	53200	50305	15097	0,0146	20
	м3 грунта		2,1	9,19	2895	12669	97	0,0319	44
6 Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	142,2	42,45	40,14	6036	5708	1713	0,01606	2
	м3 грунта		2,31	10,11	328	1438	97	0,03509	5
7 Е1-164-4	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	43,2	791,1	–	34176	–	38619	4,272	185
	м3 грунта		791,1	–	34176	–	113	–	–
8 Е1-164-4	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы т.ч. п.3.179: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	4,4	988,88	–	4351	–	4917	5,34	23
	м3 грунта		988,88	–	4351	–	113	–	–
12 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	189	1461,2	152,52	276167	28826	51801	1,02	193
	м3 основания		153,68	57,15	29046	10801	130	0,279	53
16 Е22-11-14	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 800 мм	0,126	437949,96	275244,59	55182	34681	36316	919	116
	км трубопровода		156689,5	65019,43	19743	8192	130	269,07	34
27 8-4-2331	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 800 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	127,09	12790		1625481				

м

Всего прямые затраты	**10351902**	**8408760**	**594**
	98403	**2240349**	**7175**
В том числе стоимость: материалов, тенге	1844739		
Накладные расходы, тенге	2301867		
- заработная плата, тенге	345280		
- трудоемкость, чел-ч	1151		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	759226		
Всего	**13412995**		
- сметная заработная плата	**2684032**		
- нормативная трудоемкость	**8920**		
Временные здания и сооружения (4,6 %)	616998		
- сметная заработная плата, тенге	86997		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	494		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	252540		
- сметная заработная плата, тенге	116168		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	707		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	140300		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	56120		
Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиционного риска	63488		
Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами	111688		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**14654129**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**37470607,85**		
- материалы, тенге	4716998		
- сметная заработная плата, тенге	7884809		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10121		
Налог (2 %)	749412,16		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**38219473,01**		

НДС (12 %)	4586336,76
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**42805809,77**
Погашение аванса за отчетные месяца	**12841742,93**
К оплате	**29964066,84**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

Руководитель _____ **Кудияров Б.М.**

Тех.надзор ИП "Наурыз" _____ **Оразалиев Н.О.**

Подрядчик

Директор ТОО "Фирма "Акназар" _____ **Сафаров В.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Акназар"
Наименование объекта: «Инженерно-коммуникационная инфраструктура по магистрали Южная города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (между проспектом К. Сатпаева и проспектом И. Есенберлина)»

С П Р А В К А №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2015г.

22.09.2015г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4671509	45108	40	09.04.2015	местный бюджет	004; 015	ТОО "Фирма "Акназар"	017
		д/с№1	22.04.2015	Национальный фонд РК	004; 032		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строител.-монтажн.работ (в сметных базисн. ценах 2001 года)	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Акт №4	154 265 779,76	41 330 057,43	51 495 040	15 427 202		419 362	5 634 856		4 959 606,89	46 289 664,32
Погашение аванса 30%	46 279 733,93									13 886 899,30
Всего к оплате	107 986 045,83									32 402 765,02

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"
Б.М.Кудияров

Технический надзор:
ИП "Наурыз"
Н.О. Оразалиев

Подрядчик:
Директор
ТОО "Фирма "Акназар"
К.А.Рзаев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000
БИК KKMFKZ2A
БИН 060140009176
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Подрядчик: ТОО «Фирма «Акназар»
г. Астана, пр. Сарыарка, 8-41
ИИК KZ45 8560 0000 0711 0059
БИК KCJBKZKX
БИН 040440002146
АО «БанкЦентрКредит»

Наименование объекта: **«Инженерно-коммуникационная инфраструктура по магистрали Южная города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (между проспектом К. Сатпаева и проспектом И. Есенберлина)»**
Договор №40 от 09.04.2015г.
Доп.согл №1 от 22.04.2015г.

Акт №4
приемки выполненных работ за сентябрь 2015 года

22.09.2015г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЛС 2-1-1 Общестроительные работы (Дорожное покрытие)									
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м. Срезка растительного грунта с перемещением в резерв	15500	9,85	9,85	152675	152675	40444	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	41695	97	0,0088	136
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=4,000;	62000	8,28	8,28	513360	513360	135916	–	–
		м3 грунта		–	2,26	–	140120	97	0,0074	459
3	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м. Разработка ППС, ПСП с вывозом	4495	9,85	9,85	44276	44276	11729	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	12092	97	0,0088	40

4 Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.). Разработка ППС, ПСП с вывозом	4495	8,28	8,28	37219	37219	9854	–	–
	м3 грунта		–	2,26	–	10159	97	0,0074	33
5 Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	4495	26,21	25,03	117814	112510	34576	0,008	36
	м3 грунта		1,15	6,78	5169	30476	97	0,0232	104
6 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,200;	5393,4	45	45	242703	242703	48541	–	–
	т		–	9	–	48541	100	0,0189	102
7 Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м. Устройство насыпи	49036,4	11,19	11,19	548717	548717	145549	–	–
	м3 грунта		–	3,06	–	150051	97	0,01	490
12 Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы. Завоз недостающего грунта	5689	42,17	40,26	239905	229039	70470	0,0129	73
	м3 грунта		1,86	10,91	10582	62067	97	0,03733	212
13 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=1,850;	5262,34999	108,2	108,2	569386	569386	113877	–	–
	т		–	21,64	–	113877	100	0,04544	239
19 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из природного малосжимаемого грунта	9344	95,48	73,75	892165	689120	410729	0,144	1346
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	199775	109044	133	0,041	383
	Итого по ЛС 2-1-1				**3358220**	**3139005**			**1455**
					215526	**718122**			**2198**
	Стоимость: материалов, тенге				3689				
	Накладные расходы, тенге				1021685				
	- заработная плата, тенге				153253				
	- трудоемкость, чел-ч				511				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				262794				
	Всего по ЛС 2-1-1, тенге				**4642699**				

ЛС 2-7-1 Сети ливневой канализации К2

13	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	3100	6,48	6,48	20088	20088	6315	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	6510	97	0,00806	25
14	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	1420	7,57	7,57	10749	10749	3388	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	3493	97	0,00942	13
15	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2835	134,1	–	380174	–	429597	0,972	2756
		м3 грунта		134,1	–	380174	–	113	–	–
16	Е1-24-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Перемещение лишнего грунт в зону вертикальной планировки	1615	29,26	29,26	47255	47255	14883	–	–
		м3 грунта		–	9,5	–	15343	97	0,0364	59
17	Е1-24-12	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=4,000;	6460	12,78	12,78	82559	82559	26005	–	–
		м3 грунта		–	4,15	–	26809	97	0,0159	103
18	Е1-173-1	Водоотлив из траншей	3400	289,15	289,15	983110	983110	615473	–	–
		м3 мокрого грунта		–	186,62	–	634508	97	0,858	2917
22	Е22-11-12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 600 мм	0,153	333752,64	216275,6	51064	33090	32754	669	102
		км трубопровода		114064,5	50605,44	17452	7743	130	210,26	32
23	8-4-2330	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 600 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	127,26	6719		855060				
		м								
24	99-5-1(пл)ТО	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 600 SN 16 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	27,27	11703		319141				
		м								
26	Е22-11-14	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 800 мм	0,2395	437949,96	275244,59	104889	65921	69029	919	220
		км трубопровода		156689,5	65019,43	37527	15572	130	269,07	64

27 8-4-2331	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 800 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	241,895	12790		3093837				
	м								
28 8-10-1371	Кольцо уплотнительное для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40 °С, диаметром 800 мм	42	3162		132804				
	шт								
38 Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	54,2	8617,34	2308,84	467060	125139	221997	13,869	752
	м3 конструкций колодцев		2286	864,68	123901	46866	130	4,223	229
39 Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	10,4	13182,25	2538,55	137095	26401	48617	15,868	165
	м3 конструкций колодцев		2645,33	950,63	27511	9887	130	4,643	48
40 Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	12,23	7585,17	1538,85	92767	18820	34853	9,655	118
	м3 конструкций колодцев		1615,95	576,23	19763	7047	130	2,814	34
41 Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	14,7	11229,38	1686,97	165072	24798	47753	11,16	164
	м3 конструкций колодцев		1867,05	631,8	27446	9287	130	3,085	45
42 30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	6,64	6611		43897				
	м								
43 30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	9,42	6010		56614				
	м								
45 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	50,14	3760		188526				
	м								

47 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	8,96	23900		214144				
	м3								
48 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг.								
	Закладные соединительные элементы для колодцев	1,55	175710,1	1826,1	272351	2830	19076	42,7	66
	т стальных элементов		8100	690,75	12555	1071	140	3,37	5
	Итого по ЛС 2-7-1				**7718256**	**1440760**			**4343**
					646329	**784136**			**3574**
	Стоимость: материалов, тенге				5631167				
	Накладные расходы, тенге				1569740				
	- заработная плата, тенге				235461				
	- трудоемкость, чел-ч				785				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				557280				
	Всего по ЛС 2-7-1, тенге				**9845276**				
	Всего прямые затраты				**11076476**	**4579765**			**5798**
					861855	**1502258**			**5772**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				5634856				
	Накладные расходы, тенге				2591425				
	- заработная плата, тенге				388714				
	- трудоемкость, чел-ч				1296				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				820074				
	Всего				**14487975**				
	- сметная заработная плата, тенге				12866				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2752827				
	Временные здания и сооружения (4,6 %)				666447				
	- сметная заработная плата, тенге				93969				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				533				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)				272780				
	- сметная заработная плата, тенге				125479				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				764				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				151544				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				60618				
	Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска				91574				

Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне	115626
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**15846564**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**40519664,15**
- материалы, тенге	14408327
- сметная заработная плата, тенге	8142605
- нормативная трудоемкость, чел-ч	14163
Налог (2 %)	810393,28
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**41330057,43**
НДС (12 %)	4959606,89
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**46289664,32**
Погашение аванса 30%	13886899,30
Всего к оплате с НДС	32402765,02

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ **Б.М.Кудияров**

Технический надзор:
ИП "Наурыз"

_____ **Н.О. Оразалиев**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Фирма "Акназар"

_____ **К.А.Рзаев**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Акназар"
Наименование объекта: «Инженерно-коммуникационная инфраструктура по магистрали Южная города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (между проспектом К. Сатпаева и проспектом И. Есенберлина)»

С П Р А В К А №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2015г.

27.10.2015г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно - правовая форма: наименование	Организационно - правовая форма: код
4671509	45108	40	09.04.2015	местный бюджет	004; 015	ТОО "Фирма "Акназар"	017
		д/с№1	22.04.2015	Национальный фонд РК	004; 032		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1: СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них: в отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строител.-монтажн.работ (в сметных базисн. ценах 2001 года)	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Акт №5	185 077 322,50	27 510 306,02	61 807 706	10 312 666		235 198	4 696 820		3 301 236,72	30 811 542,74
Погашение аванса 30%	55 523 196,75									9 243 462,82
Всего к оплате	129 554 125,75									21 568 079,92

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"
Б.М.Кудияров

Технический надзор:
ИП "Наурыз"
О.Д. Оразалиев

Подрядчик:
Директор
ТОО "Фирма "Акназар"
К.А.Рзаев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000
БИК KKMFKZ2A
БИН 060140009176
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Подрядчик: ТОО «Фирма «Акназар»
г. Астана, пр. Сарыарка, 8-41
ИИК KZ45 8560 0000 0711 0059
БИК KCJBKZKX
БИН 040440002146
АО «БанкЦентрКредит»

Наименование объекта: **«Инженерно-коммуникационная инфраструктура по магистрали Южная города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (между проспектом К. Сатпаева и проспектом И. Есенберлина)»**
Договор №40 от 09.04.2015г.
Доп.согл №1 от 22.04.2015г.

Акт №5
приемки выполненных работ за октябрь 2015 года

27.10.2015г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЛС 2-1-1 Общестроительные работы (Дорожное покрытие)									
	Раздел 1 Земляные работы									
7	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м. Устройство насыпи	20500	11,19	11,19	229395	229395	60848	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	62730	97	0,01	205
8	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=9,000;	184500	9,4	9,4	1734300	1734300	459940	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	474165	97	0,0084	1550
		Итого по ЛС 2-1-1				**1963695**	**1963695**			–
						–	**536895**			**1755**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				520788				

	- заработная плата, тенге				78118				
	- трудоемкость, чел-ч				260				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				149069				
	Всего по ЛС 2-1-1, тенге				**2633552**				

ЛС 2-7-1 Сети ливневой канализации К2

9 Е1-189-12	Рыхление скального грунта группы 6 клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора	2406,7	204,78	204,78	492844	492844	120343	–	–
	м3 грунта		–	51,55	–	124065	97	0,179	431
10 Е1-170-4	Разработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками	73,3	2099,7	940,95	153908	68972	95978	7	513
	м3 грунта		1158,75	–	84936	–	113	–	–
11 Е1-12-12	Разработка в отвал грунта 6 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2481,6	65,7	62,12	163041	154157	46265	0,0249	62
	м3 грунта		3,58	15,64	8884	38812	97	0,0543	135
13 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	3152,2	6,48	6,48	20426	20426	6421	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	6620	97	0,00806	25
14 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	756	7,57	7,57	5723	5723	1804	–	–
	м3 грунта		–	2,46	–	1860	97	0,00942	7
15 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	976	134,1	–	130882	–	147897	0,972	949
	м3 грунта		134,1	–	130882	–	113	–	–
19 Е22-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм	0,288	272629,88	172616,15	78517	49713	51243	575	166
	км трубопровода		98037,5	38831,51	28235	11183	130	163,82	47
20 8-4-2329	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 500 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	290,88	4730		1375862				
	м								

21 8-10-1369	Кольцо уплотнительное для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40 °С, диаметром 500 мм *шт*	48	1096		52608				
22 Е22-11-12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 600 мм *км трубопровода*	0,288	333752,64	216275,6	96121	62287	61653	669	193
			114064,5	50605,44	32851	14574	130	210,26	61
23 8-4-2330	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 600 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010; *м*	290,88	6719		1954423				
25 8-10-1370	Кольцо уплотнительное для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40 °С, диаметром 630 мм *шт*	48	2054		98592				
28 8-10-1371	Кольцо уплотнительное для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40 °С, диаметром 800 мм *шт*	64	3162		202368				
29 Е22-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 400 мм *км трубопровода*	0,132	217692,6	140427,57	28735	18536	18470	444	59
			75702	31929,48	9993	4215	130	134,61	18
30 99-5-1(пл)ТО	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 400 SN 16 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010; *м*	133,32	5124		683132				

31 8-10-1368	Кольцо уплотнительное для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40 °С, диаметром 400 мм	22	604		13288				
	шт								
56 Е23-18-3	Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в сухих грунтах	16,25	6498,32	2986,27	105598	48527	66768	14,9	242
	м3 конструкций колодцев		2362,5	798,12	38391	12969	130	2,804	46
58 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	4,73	23900		113047				
	м3								
60 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	34,77	3760		130735				
	м								
62 Е6-35-1	Устройство лотков в емкостных сооружениях. Устройство водосливног профиля	6,9	14042,64	1731,7	96894	11949	38552	24,4	168
	м3		4727,25	593,87	32618	4098	105	2,2156	15
	Итого по ЛС 2-7-1				**5996744**	**933134**			**2352**
					366790	**218396**			**785**
	Стоимость: материалов, тенге				4696820				
	Накладные расходы, тенге				655394				
	- заработная плата, тенге				98309				
	- трудоемкость, чел-ч				328				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				399128				
	Всего по ЛС 2-7-1, тенге				**7051266**				
	Всего прямые затраты				**7960439**	**2896829**			**2352**
					366790	**755291**			**2540**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				4696820				
	Накладные расходы, тенге				1176182				
	- заработная плата, тенге				176427				

- трудоемкость, чел-ч	588
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	548197
Всего	**9684818**
- сметная заработная плата, тенге	1298508
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5480
Временные здания и сооружения (4,6 %)	445502
- сметная заработная плата, тенге	62816
- нормативная трудоемкость, чел-ч	356
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	182346
- сметная заработная плата, тенге	83879
- нормативная трудоемкость, чел-ч	511
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	101303
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	40521
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска	39004
Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне	54370
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**10547864**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**26970888,25**
- материалы, тенге	12009769
- сметная заработная плата, тенге	4058028
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6347
Налог (2 %)	539417,77
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**27510306,02**
НДС (12 %)	3301236,72
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**30811542,74**
Погашение аванса 30%	9243462,82
Всего к оплате с НДС	21568079,92

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ **Б.М.Кудияров**

Технический надзор:
ИП "Наурыз"

_____ **О.Д. Оразалиев**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Фирма "Акназар"

_____ **К.А.Рзаев**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Акназар"
Наименование объекта: «Инженерно-коммуникационная инфраструктура по магистрали Южная города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (между проспектом К. Сатпаева и проспектом И. Есенберлина)»

С П Р А В К А №7
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2015г.

23.12.2015г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4671509	45108	40	09.04.2015	местный бюджет	004; 015	ТОО "Фирма "Акназар"	017
		д/с№1	22.04.2015	Национальный фонд РК	004; 032		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строител.-монтажн.работ (в сметных базисн. ценах 2001 года)	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Акт №7	270 737 085,00	57 159 765,55	90 697 747	21 618 604		297 309	19 153 243		6 859 171,87	64 018 937,42
Погашение аванса 30%	81 221 125,50									19 205 681,23
Всего к оплате	189 515 959,50									44 813 256,19

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"
_____ **Б.М.Кудияров**

Технический надзор:
ИП "Наурыз"
_____ **О.Д. Оразалиев**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Фирма "Акназар"
_____ **К.А.Рзаев**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000
БИК KKMFKZ2A
БИН 060140009176
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Подрядчик: ТОО «Фирма «Акназар»
г. Астана, пр. Сарыарка, 8-41
ИИК KZ45 8560 0000 0711 0059
БИК KCJBKZKX
БИН 040440002146
АО «БанкЦентрКредит»

Наименование объекта: **«Инженерно-коммуникационная инфраструктура по магистрали Южная города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (между проспектом К. Сатпаева и проспектом И. Есенберлина)»**
Договор №40 от 09.04.2015г.
Доп.согл №1 от 22.04.2015г.

Акт №7

приемки выполненных работ за декабрь 2015 года

23.12.2015г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-1-1 Общестроительные работы (Дорожное покрытие) (основная смета)								
		Раздел 2 Дорожное покрытие Тип 1								
21	1-1-1395	Геокомпозит ГТ-Д KGS(3) 2,0К=1,170, *м2*	65901,7578	223		14696092				
		Итого по ЛС 2-1-1				**14696092**	–			–
						–	–			–
		Стоимость: материалов, тенге				14696092				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				881766				
		Всего по ЛС 2-1-1, тенге				**15577858**				
		ЛС 2-2-1Д Сети электроосвещения (по техрешению №1)								
		Раздел 1 Сети электроосвещения								
2	99-1-1ТОО ""	Труба полипропиленовая безнапорная гофрированная без раструба КОРСИС ПРО DN/OD 110 SN 8 PR-2A *м*	3823	191,76		733098				
3	99-1-2ТОО ""	Муфта КОРСИС DN/OD 110	160	113,41		18146				

4	99-1-3ТОО "/	Уплотнительные каучуковые кольца КОРСИС А 0110 мм шт	319	52,05	16604	
		Итого по ЛС 2-2-1Д			**767848**	– –
					–	– –
		Стоимость: материалов, тенге			767848	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			46071	
		Всего по ЛС 2-2-1Д, тенге			**813919**	
		ЛС 2-3-1Д Электроснабжение светофоров (по техрешению №1)				
6	99-1-1ТОО ""	Труба полипропиленовая безнапорная гофрированная без раструба КОРСИС ПРО DN/OD 110 SN 8 PR-2A м	1013	191,76	194253	
7	99-1-2ТОО ""	Муфта КОРСИС DN/OD 110 шт	43	113,41	4877	
8	99-1-3ТОО "/	Уплотнительные каучуковые кольца КОРСИС А 0110 мм шт	85	52,05	4424	
		Итого по ЛС 2-3-1Д			**203554**	– –
					–	– –
		Стоимость: материалов, тенге			203554	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			12213	
		Всего по ЛС 2-3-1Д, тенге			**215767**	
		ЛС 2-7-1Д Сети ливневой канализации К2 (по техрешению №1)				
10	99-1-1ТОО ""	Труба полипропиленовая безнапорная гофрированная без раструба КОРСИС ПРО DN/OD 200 SN 8 PR-2A м	1749	465,69	814492	
11	99-1-2ТОО ""	Муфта КОРСИС DN/OD 200 шт	146	385,15	56232	
12	99-1-3ТОО "/	Уплотнительные каучуковые кольца КОРСИС А 0200 мм шт	292	110,85	32368	
14	99-1-1ТОО ""	Труба полипропиленовая безнапорная гофрированная с раструбом КОРСИС ПРО DN/OD 315 SN 8 PR-3 м	1596	1584,08	2528192	

15 99-1-3ТОО "/ Уплотнительные каучуковые кольца КОРСИС А 0315мм	133	409,51	54465		
	шт				
Итого по ЛС 2-7-1Д			**3485749**	–	–
			–	–	–
Стоимость: материалов, тенге			3485749		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			209145		
Всего по ЛС 2-7-1Д, тенге			**3694894**		
Всего прямые затраты			**19153243**	–	–
			–	–	–
В том числе стоимость: материалов, тенге			19153243		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			1149195		
Всего			**20302438**		
- сметная заработная плата, тенге			–		
- нормативная трудоемкость, чел-ч			–		
Временные здания и сооружения (4,6 %)			933912		
- сметная заработная плата, тенге			131682		
- нормативная трудоемкость, чел-ч			747		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)			382254		
- сметная заработная плата, тенге			175837		
- нормативная трудоемкость, чел-ч			1070		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			212364		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			84945		
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска			–		
Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне			–		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**21915913**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)			**56038985,83**		
- материалы, тенге			48974842		
- сметная заработная плата, тенге			1546545		
- нормативная трудоемкость, чел-ч			1817		
Налог (2 %)			1120779,72		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**57159765,55**		

НДС (12 %)	6859171,87
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**64018937,42**
Погашение аванса 30%	19205681,23
Всего к оплате с НДС	44813256,19

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ **Б.М.Кудияров**

Технический надзор:
ИП "Наурыз"

_____ **О.Д. Оразалиев**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Фирма "Акназар"

_____ **К.А.Рзаев**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Акназар"
Наименование объекта: «Инженерно-коммуникационная инфраструктура по магистрали Южная города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (между проспектом К. Сатпаева и проспектом И. Есенберлина)»

С П Р А В К А №6
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2015г.

21.12.2015г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно - правовая форма: наименование	Организационно - правовая форма: код
4671509	45108	40	09.04.2015	местный бюджет	004; 015	ТОО "Фирма "Акназар"	017
		д/с№1	22.04.2015	Национальный фонд РК	004; 032		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1: СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них: в отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строител.-монтажн.работ (в сметных базисн. ценах 2001 года)	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Акт №6	206 718 147,58	19 322 165,25	69 079 143	7 271 437		136 971	4 941 186		2 318 659,83	21 640 825,08
Погашение аванса 30%	62 015 444,27									6 492 247,52
Всего к оплате	144 702 703,31									15 148 577,56

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"
_____ **Б.М.Кудияров**

Технический надзор:
ИП "Наурыз"
_____ **О.Д. Оразалиев**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Фирма "Акназар"
_____ **К.А.Рзаев**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000
БИК KKMFKZ2A
БИН 060140009176
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Подрядчик: ТОО «Фирма «Акназар»
г. Астана, пр. Сарыарка, 8-41
ИИК KZ45 8560 0000 0711 0059
БИК KCJBKZKX
БИН 040440002146
АО «БанкЦентрКредит»

Наименование объекта: **«Инженерно-коммуникационная инфраструктура по магистрали Южная города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (между проспектом К. Сатпаева и проспектом И. Есенберлина)»**
Договор №40 от 09.04.2015г.
Доп.согл №1 от 22.04.2015г.

Акт №6
приемки выполненных работ за декабрь 2015 года

21.12.2015г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЛС 2-7-1 Сети ливневой канализации К2 (основная смета)									
9	Е1-189-12	Рыхление скального грунта группы 6 клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора	1780	204,78	204,78	364508	364508	89006	–	–
		м3 грунта		–	51,55	–	91759	97	0,179	319
10	Е1-170-4	Разработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками	55	2099,7	940,95	115484	51752	72016	7	385
		м3 грунта		1158,75	–	63731	–	113	–	–
11	Е1-12-12	Разработка в отвал грунта 6 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1825	65,7	62,12	119903	113369	34025	0,0249	45
		м3 грунта		3,58	15,64	6534	28543	97	0,0543	99
12	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	225	1461,2	152,52	328770	34317	61668	1,02	230
		м3 основания		153,68	57,15	34578	12859	130	0,279	63
13	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	3128	6,48	6,48	20269	20269	6372	–	–

	м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
			–	2,1	–	6569	97	0,00806	25
14 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	594	7,57	7,57	4497	4497	1417	–	–
	м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
			–	2,46	–	1461	97	0,00942	6
19 Е22-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм	0,293	272629,88	172616,15	79881	50577	52134	575	168
	км трубопровода		—	—	—	—	—	—	—
			98037,5	38831,51	28725	11378	130	163,82	48
20 8-4-2329	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 500 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	295,93	4730		1399749				
	м								
21 8-10-1369	Кольцо уплотнительное для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40 °С, диаметром 500 мм	25	1096		27400				
	шт								
22 Е22-11-12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 600 мм	0,249	333752,64	216275,6	83104	53853	53304	669	167
	км трубопровода		—	—	—	—	—	—	—
			114064,5	50605,44	28402	12601	130	210,26	52
23 8-4-2330	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 600 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	224,22	6719		1506534				
	м								
24 99-5-1(пл)ТО	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 600 SN 16 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	27,27	11703		319141				
	м								
25 8-10-1370	Кольцо уплотнительное для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40 °С, диаметром 630 мм	22	2054		45188				
	шт								
26 Е22-11-14	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 800 мм	0,068	437949,96	275244,59	29781	18717	19599	919	62

	км трубопровода								
			156689,5	65019,43	10655	4421	130	269,07	18
27 8-4-2331	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 800 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	68,68	12790		878417				
	м								
56 E23-18-3	Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в сухих грунтах	11,3	6498,32	2986,27	73431	33745	46430	14,9	168
	м3 конструкций колодцев								
			2362,5	798,12	26696	9019	130	2,804	32
58 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	5,28	23900		126192				
	м3								
60 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	24,2	3760		90992				
	м								
	Итого по ЛС 2-7-1				**5613241**	**745604**			**1225**
					199321	**178610**			**662**
	Стоимость: материалов, тенге				4668316				
	Накладные расходы, тенге				435971				
	- заработная плата, тенге				65396				
	- трудоемкость, чел-ч				218				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				362953				
	Всего по ЛС 2-7-1, тенге				**6412165**				

ЛС 2-7-1Д Сети ливневой канализации К2 (по техрешению №1)

9 E22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,528	139706,75	90794,12	73765	47939	46647	286	151
	км трубопровода								
			48375	19582,83	25542	10340	130	84,07	44
10 99-1-1ТОО "Т	Труба полипропиленовая безнапорная гофрированная без раструба КОРСИС ПРО DN/OD 200 SN 8 PR-2A	528	465,69		245884				
	м								
11 99-1-2ТОО "Т	Муфта КОРСИС DN/OD 200	44	385,15		16947				
	шт								
12 99-1-3ТОО "/	Уплотнительные каучуковые КОРСИС А 0200 мм	88	110,85		9755				

			шт
Итого по ЛС 2-7-1Д	**346351**	**47939**	**151**
	25542	**10340**	**44**
Стоимость: материалов, тенге	272870		
Накладные расходы, тенге	46647		
- заработная плата, тенге	6997		
- трудоемкость, чел-ч	23		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	23580		
Всего по ЛС 2-7-1Д, тенге	**416578**		
Всего прямые затраты	**5959592**	**793543**	**1376**
	224863	**188950**	**706**
В том числе стоимость: материалов, тенге	4941186		
Накладные расходы, тенге	482618		
- заработная плата, тенге	72393		
- трудоемкость, чел-ч	241		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	386533		
Всего	**6828743**		
- сметная заработная плата, тенге	486206		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2323		
Временные здания и сооружения (4,6 %)	314122		
- сметная заработная плата, тенге	44291		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	251		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	128572		
- сметная заработная плата, тенге	59143		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	360		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	71429		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	28571		
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска	16534		
Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне	20437		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7408408**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**18943299,26**		
- материалы, тенге	12634613		

- сметная заработная плата, тенге	1763409
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2934
Налог (2 %)	378865,99
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**19322165,25**
НДС (12 %)	2318659,83
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**21640825,08**
Погашение аванса 30%	6492247,52
Всего к оплате с НДС	15148577,56

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ **Б.М.Кудияров**

Технический надзор:
ИП "Наурыз"

_____ **О.Д. Оразалиев**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Фирма "Акназар"

_____ **К.А.Рзаев**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Акназар"
Наименование объекта: «Инженерно-коммуникационная инфраструктура по магистрали Южная города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (между проспектом К. Сатпаева и проспектом И. Есенберлина)»

С П Р А В К А №6
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2015г.

21.12.2015г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно - правовая форма: наименование	Организационно - правовая форма: код
4671509	45108	40	09.04.2015	местный бюджет	004; 015	ТОО "Фирма "Акназар"	017
		д/с№1	22.04.2015	Национальный фонд РК	004; 032		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1: СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них: в отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строител.-монтажн.работ (в сметных базисн. ценах 2001 года)	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Акт №6	206 718 147,58	19 322 165,25	69 079 143	7 271 437		136 971	4 941 186		2 318 659,83	21 640 825,08
Погашение аванса 30%	62 015 444,27									6 492 247,52
Всего к оплате	144 702 703,31									15 148 577,56

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"
Б.М.Кудияров

Технический надзор:
ИП "Наурыз"
О.Д. Оразалиев

Подрядчик:
Директор
ТОО "Фирма "Акназар"
К.А.Рзаев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000
БИК KKMFKZ2A
БИН 060140009176
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Подрядчик: ТОО «Фирма «Акназар»
г. Астана, пр. Сарыарка, 8-41
ИИК KZ45 8560 0000 0711 0059
БИК KCJBKZKX
БИН 040440002146
АО «БанкЦентрКредит»

Наименование объекта: **«Инженерно-коммуникационная инфраструктура по магистрали Южная города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (между проспектом К. Сатпаева и проспектом И. Есенберлина)»**
Договор №40 от 09.04.2015г.
Доп.согл №1 от 22.04.2015г.

Акт №6
приемки выполненных работ за декабрь 2015 года

21.12.2015г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЛС 2-7-1 Сети ливневой канализации К2 (основная смета)									
9	Е1-189-12	Рыхление скального грунта группы 6 клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора	1780	204,78	204,78	364508	364508	89006	–	–
		м3 грунта		–	51,55	–	91759	97	0,179	319
10	Е1-170-4	Разработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками	55	2099,7	940,95	115484	51752	72016	7	385
		м3 грунта		1158,75	–	63731	–	113	–	–
11	Е1-12-12	Разработка в отвал грунта 6 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1825	65,7	62,12	119903	113369	34025	0,0249	45
		м3 грунта		3,58	15,64	6534	28543	97	0,0543	99
12	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	225	1461,2	152,52	328770	34317	61668	1,02	230
		м3 основания		153,68	57,15	34578	12859	130	0,279	63
13	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	3128	6,48	6,48	20269	20269	6372	–	–

	м3 грунта		–	2,1	–	6569	97	0,00806	25
14 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	594	7,57	7,57	4497	4497	1417	–	–
	м3 грунта		–	2,46	–	1461	97	0,00942	6
19 Е22-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм	0,293	272629,88	172616,15	79881	50577	52134	575	168
	км трубопровода		98037,5	38831,51	28725	11378	130	163,82	48
20 8-4-2329	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 500 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	295,93	4730		1399749				
	м								
21 8-10-1369	Кольцо уплотнительное для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40 °С, диаметром 500 мм	25	1096		27400				
	шт								
22 Е22-11-12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 600 мм	0,249	333752,64	216275,6	83104	53853	53304	669	167
	км трубопровода		114064,5	50605,44	28402	12601	130	210,26	52
23 8-4-2330	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 600 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	224,22	6719		1506534				
	м								
24 99-5-1(пл)ТО	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 600 SN 16 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	27,27	11703		319141				
	м								
25 8-10-1370	Кольцо уплотнительное для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40 °С, диаметром 630 мм	22	2054		45188				
	шт								
26 Е22-11-14	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 800 мм	0,068	437949,96	275244,59	29781	18717	19599	919	62

	км трубопровода								
			156689,5	65019,43	10655	4421	130	269,07	18
27 8-4-2331	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 800 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	68,68	12790		878417				
	м								
56 E23-18-3	Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в сухих грунтах	11,3	6498,32	2986,27	73431	33745	46430	14,9	168
	м3 конструкций колодцев								
			2362,5	798,12	26696	9019	130	2,804	32
58 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	5,28	23900		126192				
	м3								
60 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	24,2	3760		90992				
	м								
	Итого по ЛС 2-7-1				**5613241**	**745604**			**1225**
					199321	**178610**			**662**
	Стоимость: материалов, тенге				4668316				
	Накладные расходы, тенге				435971				
	- заработная плата, тенге				65396				
	- трудоемкость, чел-ч				218				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				362953				
	Всего по ЛС 2-7-1, тенге				**6412165**				

ЛС 2-7-1Д Сети ливневой канализации К2 (по техрешению №1)

9 E22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,528	139706,75	90794,12	73765	47939	46647	286	151
	км трубопровода								
			48375	19582,83	25542	10340	130	84,07	44
10 99-1-1ТОО "Т	Труба полипропиленовая безнапорная гофрированная без раструба КОРСИС ПРО DN/OD 200 SN 8 PR-2A	528	465,69		245884				
	м								
11 99-1-2ТОО "Т	Муфта КОРСИС DN/OD 200	44	385,15		16947				
	шт								
12 99-1-3ТОО "Т	Уплотнительные каучуковые КОРСИС А 0200 мм	88	110,85		9755				

			шт
Итого по ЛС 2-7-1Д	**346351**	**47939**	**151**
	25542	**10340**	**44**
Стоимость: материалов, тенге	272870		
Накладные расходы, тенге	46647		
- заработная плата, тенге	6997		
- трудоемкость, чел-ч	23		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	23580		
Всего по ЛС 2-7-1Д, тенге	**416578**		
Всего прямые затраты	**5959592**	**793543**	**1376**
	224863	**188950**	**706**
В том числе стоимость: материалов, тенге	4941186		
Накладные расходы, тенге	482618		
- заработная плата, тенге	72393		
- трудоемкость, чел-ч	241		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	386533		
Всего	**6828743**		
- сметная заработная плата, тенге	486206		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2323		
Временные здания и сооружения (4,6 %)	314122		
- сметная заработная плата, тенге	44291		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	251		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	128572		
- сметная заработная плата, тенге	59143		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	360		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	71429		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	28571		
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска	16534		
Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне	20437		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7408408**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**18943299,26**		
- материалы, тенге	12634613		

- сметная заработная плата, тенге	1763409
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2934
Налог (2 %)	378865,99
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**19322165,25**
НДС (12 %)	2318659,83
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**21640825,08**
Погашение аванса 30%	6492247,52
Всего к оплате с НДС	15148577,56

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ **Б.М.Кудияров**

Технический надзор:
ИП "Наурыз"

_____ **О.Д. Оразалиев**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Фирма "Акназар"

_____ **К.А.Рзаев**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Акназар"
Наименование объекта: «Инженерно-коммуникационная инфраструктура по магистрали Южная города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (между проспектом К. Сатпаева и проспектом И. Есенберлина)»

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2016г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно - правовая форма: наименование	Организационно - правовая форма: код
4671509	45108	40	09.04.2015	местный бюджет	004; 015	ТОО "Фирма "Акназар"	017
		д/с№1	22.04.2015	Национальный фонд РК,местный	004; 032,004:015		
		д/с№2	25.01.2016	местный бюджет,национальный	004; 015;0,00432		
		д/с№3	18.04.2016	местный бюджет,национальный	004; 015;0,00432		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1: СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них: в отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строител.-монтажн.работ (в сметных базисн ценах 2001 года)	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Акт №1	68 412 862,18	61 082 912,66	22 978 816	22 978 816		441 289	15 999 733		7 329 949,52	68 412 862,18
Погашение аванса 30%	20 523 858,65									20 523 858,65
Всего к оплате	47 889 003,53									47 889 003,53

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"
_____ Б.М.Кулиятов

Технический надзор:
ИП "Наурыз"
_____ С.Д. Оразалиев

Подрядчик:
Директор
ТОО "Фирма "Акназар"
_____ А.Т.Каирханов

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорск"
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000
БИК KKMFKZ2A
БИН 060140009176
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Подр...чик: ТОО «Фирма «Акназар»
г. Астана, пр. Сарыарка, 8-41
ИИК KZ45 8560 0000 0711 0059
БИК KCJBKZKX
БИН 040440002146
АО «БанкЦентрКредит»

Наименование объекта: **«Инженерно-коммуникационная инфраструктура по магистрали Южная города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (между проспектом К. Сатпаева и проспектом И. Есенберлина)»**
Договор №40 от 09.04.2015г.,Доп.согл №1 от 22.04.2015г. , Доп.согл №2 от 25.01.2016г.,Доп.согл №3 от 18.04.2016г.

Акт №1
приемки выполненных работ за май 2016 года

01.06.2015

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС2-7-1 Сети ливневой канализации (основная смета)								
9	Е1-189-12	Рыхление скального грунта группы 6 клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора	885	204,78	204,78	181230	181230	44253	–	–
		м3 грунта		–	51,55	–	45622	97	0,179	158
10	Е1-170-4	Разработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками	27	2099,7	940,95	56692	25406	35353	7	189
		м3 грунта		1158,75	–	31286	–	113	–	–
11	Е1-12-12	Разработка в отвал грунта 6 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	915	65,7	62,12	60116	56840	17059	0,0249	23
		м3 грунта		3,58	15,64	3276	14311	97	0,0543	50
12	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	95	1461,2	152,52	138814	14489	26038	1,02	97
		м3 основания		153,68	57,15	14600	5429	130	0,279	27
13	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	3900	6,48	6,48	25272	25272	7944	–	–
		м3 грунта								

			–	2,1	–	8190	97	0,00806	31
14 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 гру бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	1360	7,57	7,57	10295	10295	3246	–	–
	м3 грунта								
			–	2,46	–	3346	97	0,00942	13
15 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2200	134,1	–	295020	–	333373	0,972	2138
	м3 грунта								
			134,1	–	295020	–	113	–	–
	Итого по ЛС 2-7-1				767439	213522			2447
					344182	76898			279
	Стоимость: материалов, тенге				109725				
	Накладные расходы, тенге				467266				
	- заработная плата, тенге				70090				
	- трудоемкость, чел-ч				234				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				74082				
	Всего по ЛС 2-7-1, тенге				1308787				

ЛС 2-7-1Д Сети ливневой канализации К2 (по тех.решению)

9 Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,775	139706,75	90794,12	108273	70365	68468	286	222
	км трубопровода								
			48375	19582,83	37491	15177	130	84,07	65
13 Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм	1,25	155788,86	103471,23	194736	129339	121024	306	383
	км трубопровода								
			51300	23175,85	64125	28970	130	98,72	123
	Итого по ЛС 2-7-1Д				**303009**	**199704**			**605**
					101616	**44147**			**188**
	Стоимость: материалов, тенге				1689				
	Накладные расходы, тенге				189492				
	- заработная плата, тенге				28424				
	- трудоемкость, чел-ч				95				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				29550				
	Всего по ЛС 2-7-1Д, тенге				522051				

ЛС 2-4-1 Наружные сети телефонизации(основная смета)

1 Е1-12-6	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаватами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3К=0,970;	78,3	23,36	22,08	1829	1729	519	0,00888	1
	м3 грунта		1,28	5,56	100	435	97	0,0193	2
2 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=0,030; т.ч. п.3.180; ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2,3	262,72	–	604	–	663	1,848	4
	м3 грунта		262,72	–	604	–	113	–	–
3 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,900;	64,49999	6,48	6,48	418	418	131	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	135	97	0,00606	1
4 Е1-106-2	Засыпка вручную траншей, лазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=0,100;	6,4	134,1	–	858	–	970	0,972	6
	м3 грунта		134,1	–	858	–	113	–	–
5 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=0,900;	64,49999	21,55	4,52	1390	292	1065	0,108	7
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	1098	–	97	–	–
6 Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки	13,84	9,24	9,24	128	128	41	–	–
	м3 грунта		–	3	–	42	97	0,0115	–
7 Е34-105-3	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части, ККС-3	2	11399,4	653,59	22799	1307	3860	9,25	19
	колодец		1588,5	165,83	3177	332	110	0,67	1
8 30-18-26	Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3	2,032	18700		37998				
	м3								
15 Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,305	58881,69	25695,31	17959	7837	15816	194	59
	км трубопровода		33075	5813,45	10088	2076	130	26,38	8

16 8-4-6083	Трубы безнапорные гофрированные канализационные из полиэти[illegible] низкого давления, SN8, номинальным наружным диаметром 110 мм, изолированные пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, SN8, номинальным наружным диаметром 200 мм, рабочей температурой до 40 °СК=1.010;	304,99999	5177		1578985				
	м								
17 8-10-1303	Кольцо уплотнительное для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40 °С, диаметром 110 мм	51	39		1989				
	шт								
18 8-10-1352	Муфта для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40 °С, диаметром 110 мм	51	120		6120				
	шт								
	Итого по ЛС 2-4-1				**1671077**	**11711**			**96**
					15925	**3022**			**12**
	Стоимость: материалов, тенге				1643441				
	Накладные расходы, тенге				23085				
	- заработная плата, тенге				3463				
	- трудоемкость, чел-ч				12				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				101650				
	Всего по ЛС 2-4-1, тенге				**1795812**				

ЛС 2-1-1 Общестроительные работы (дорожное покрытие)

Раздел 1 Земляные работы

9 Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	12500	12,51	12,51	156375	156375	51895	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,28	–	53500	97	0 01399	175
10 Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=3,000;	37500	1,27	1,27	47625	47625	13823	–	–
	м3 уплотненного грунта								

			–	0,38	–	14250	97	0,00125	47
11	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	12500	14,12	12	176500	150000	52986	0,0122	153
		м3 уплотненного грунта								
				1,62	2,75	20250	34375	97	0,0122	153
	Раздел 2 Дорожное покрытие Тип 1									
20	Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки. (Для исключения смешивания слоев)	20925	7,58	1,43	158612	29923	101869	0,0314	657
		м2 полиэтиленового экрана								
				4,93	0,54	103160	11300	89	0,0027	56
22	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	7224	1510,68	73,75	10913152	532770	317541	0,144	1040
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	154449	84304	133	0,041	296
23	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-щебеночной смеси. СТ РК1549-2006 С8	1920	95,48	73,75	183322	141600	84396	0,144	276
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	41050	22406	133	0,041	79
24	Е27-60-1	Приготовление щебеночно-песчаной смеси в стационарной установке (поименительно)	1920	140,11	127,44	269011	244685	134956	0,0742	142
		м3 бетона								
				12,67	40,18	24326	77146	133	0,1616	310
25	30-8-101	Песок из отсевов дробления, М-1000	557	730		406610				
		м3								
26	30-8-39	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1400, фракция 5-20 мм	960	1550		1488000				
		м3								
27	30-8-41	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1400, фракция 20-40 мм	384	1260		483840				
		м3								
28	30-8-42	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1400, фракция свыше 40 мм	19,2	1110		21312				
		м3								
	Раздел 3 Дорожное покрытие Тип 2									
43	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	540	1510,68	73,75	815767	39825	23737	0,144	78
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	11545	6302	133	0,041	22
		Итого по ЛС 2-1-1				**15120126**	**1342803**			**2346**

					354780	**303583**			**1138**
	Стоимость: материалов, тенге				13422543				
	Накладные расходы, тенге				781205				
	- заработная плата, тенге				117181				
	- трудоемкость, чел-ч				391				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				954080				
	Всего по ЛС 2-1-1, тенге				**16855411**				

ЛС 2-2-1 Сети электроосвещения (основная смета)

Раздел 1 Сети электроосвещения

21	E1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	17,0	6,48	6,48	114	114	35	–	–
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				–	2,1	–	36	97	0,00800	–
23	E1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	22,59	9,24	9,24	209	209	66	–	–
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				–	3	–	68	97	0,0115	–
24	E1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы. Вывоз лишнего грунта	22,59	56,25	52,36	1271	1183	510	0,027	1
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				3,89	19,37	88	438	97	0,0774	2
	Итого по ЛС 2-2-1					**1594**	**1506**			**1**
						—	—			—
						88	**543**			**2**
	Стоимость: материалов, тенге					–				
	Накладные расходы, тенге					612				
	- заработная плата, тенге					92				
	- трудоемкость, чел-ч					–				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					132				
	Всего по ЛС 2-2-1, тенге					**2338**				

ЛС 2-2-1Д Сети электроосвещения (по тех. решению)

Раздел 1 Сети электроосвещения

1	E34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий	0,141	21603,38	–	3046	–	3224	133	19
		канало-километр трубопровода		—	—	—	—	—	—	—
				20790	–	2931	–	110	–	–
	Итого по ЛС 2-2-1Д					3046	–			19

					2931	–			–
	Стоимость: материалов, тенге				115				
	Накладные расходы, тенге				3224				
	- заработная плата, тенге				484				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				376				
	Всего по ЛС 2-2-1Д, тенге				**6646**				
	ЛС 7-2-1 Электроснабжение светофоров (основная смета)								
20 30-5-02	Песок природный	15	1050		15750				
	м3								
44 E21-105-4	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части, ККС-2	9	10823,39	575,55	97411	5180	13274	6,91	62
	колодец		1194,75	146,03	10753	1314	110	0,59	5
45 E34-105-3	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части, ККС-3	15	13420,13	853,59	201302	9804	28947	9,25	139
	колодец		1588,5	165,83	23828	2487	110	0,67	10
46 30-18-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	20,4	19600		399840				
	м3								
54 E1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3К=0,970;	479,55	33,67	32,1	16146	15394	6466	0,0109	5
	м3 грунта		1,57	12,33	753	5913	97	0,0496	24
55 E1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=0,030; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	12	262,72	–	3153	–	3563	1,848	22
	м3 грунта		262,72	–	3153	–	113	–	–
56 E1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,900;	327,61	6,48	6,48	2123	2123	667	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	688	97	0,00806	3
57 E1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=0,100;	32	134,1	–	4291	–	4849	0,972	31
	м3 грунта		134,1	–	4291	–	113	–	–

58 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=0,900;	327,61	21,55	4,52	7060	1481	5412	0,108	35
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	5579	–	97	–	–
60 Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы. Вывоз лишнего грунта	151,94	56,25	52,36	8547	7956	3428	0,027	4
	м3 грунта		3,89	19,37	591	2943	97	0,0774	12
61 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,850;	191,51999	45	45	8618	8618	1724	–	–
	т1		–	9	–	1724	100	0,0189	4
	Итого по ЛС 2-3-1				**764241**	**50556**			**298**
					48948	**15069**			**58**
	Стоимость: материалов, тенге				664737				
	Накладные расходы, тенге				68330				
	- заработная плата, тенге				10250				
	- трудоемкость, чел-ч				34				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				49954				
	Всего по ЛС 2-3-1, тенге				882625				

ЛС 2-3-1Д Электроснабжение светофоров (по тех.решению)

5 Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий	0,2065	21603,38	–	4461	–	4722	133	27
	канало-километр трубопровода		20790	–	4293	–	110	–	–
	Итого по ЛС 2-3-1Д				**4461**	–			**27**
					4293	–			–
	Стоимость: материалов, тенге				168				
	Накладные расходы, тенге				4722				
	- заработная плата тенге				708				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				551				
	Всего по ЛС 2-3-1Д, тенге				9734				

ЛС 2-6-1 Организация дорожного движения (Основная смета)

Раздел 6 Устройство ж/б трубы Т50.50

73	E23-4-2								
	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром 500 мм	50	478,58	107,44	23929	5372	13980	1,02	51
	м трубопровода		174,83	40,23	8742	2012	130	0,1965	10
74	30-19-37								
	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 500 мм, прочность труб третья	50	2950		147500				
	м								
	Итого по ЛС 2-6-1				171429	5372			51
					8742	2012			10
	Стоимость: материалов, тенге				157315				
	Накладные расходы, тенге				13980				
	- заработная плата, тенге				2097				
	- трудоемкость, чел-ч				7				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11125				
	Всего по ЛС 2-6-1, тенге				196534				
	Всего прямые затраты				18806422	1926184			5890
					881505	445274			1687
	В том числе стоимость: материалов, тенге				15999733				
	Накладные расходы, тенге				1551916				
	- заработная плата, тенге				232789				
	- трудоемкость, чел-ч				777				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1221500				
	Всего				**21679838**				
	- сметная заработная плата, тенге				1559568				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				8354				
	Временные здания и сооружения (4,6 %)				992673				
	- сметная заработная плата, тенге				139967				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				794				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)				406305				
	- сметная заработная плата, тенге				186900				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1138				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				225725				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				90290				

Средства на дополнительную оплату труда и [illegible]иальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска	59460
Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне	65814
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**23420105**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**59885208,49**
- материалы, тенге	43791269
- сметная заработная плата, тенге	6028106
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10286
Налог (2 %)	1197704,17
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**61082912,66**
НДС (12 %)	7329949,52
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	68 412 862,18
Погашение аванса 30%	20 523 858,65
Всего к оплате с НДС	47889003,530

Заказчик:
Руководитель [illegible]
строительства "Усть-Каменогорска"

Б.М.Кудайбергенов

Технический надзор:
ИП "Наурыз"

О.Д. Оразалиев

Подрядчик:
Директор
ТОО "Фирма "Акказар"

А.Т Канрханов

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Акназар"
Наименование объекта: «Инженерно-коммуникационная инфраструктура по магистрали Южная города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (между проспектом К. Сатпаева и проспектом Н. Есенберлина)»

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат

с 1 по 15 июня 2016г.

15.06.2016г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно - правовая форма: наименование	Организационно - правовая форма: код
[illegible]	45102	40	09.04.2015	местный бюджет	004; 015	ТОО "Фирма "Акназар"	017
		[illegible]	22.04.2015	Национальный фонд РК,местный	004; 032,004:015		
		[illegible]	25.01.2016	местный бюджет,национальный	004, 015:004,032		
		[illegible]	18.04.2016	местный бюджет,национальный	004, 015:004,032		

Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат из графы 1: с начала года до отчетного месяца включительно без НДС	В отчетном месяце (за месяц) без НДС	из них: [illegible]	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строител.-монтажных работ (по сметным ценам 2001 года)	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
[illegible]	[illegible]	96 277 946,86	[illegible]	[illegible]		727 450	[illegible]		11 549 [illegible],62	107 797 700,48
Из [illegible] аванса 30%	32 863 168,79									32 339 310,14
Всего к [illegible]	129 347 393,37									75 458 390,34

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Усть-Каменогорска"
_____ Б.М.Кудияров

Технический надзор:
ИП "Наурыз"
_____ Н.О. Оразалиев

Подрядчик:
Директор
ТОО "Фирма "Акназар"
_____ А.Т.Каирханов

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000
БИК KKMFKZ2A
БИН 060140009176
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Подрядчик: ТОО «Фирма «Акназар»
г. Астана, пр.Сарыарка,8-41
ИИК KZ45 8560 0000 0711 0059
БИК KCJKZKX
БИН 040440002146
АО «БанкЦентрКредит»

Наименование объекта: **«Инженерно-коммуникационная инфраструктура по магистрали Южная города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (между проспектом К. Сатпаева и проспектом И. Есенберлина)»**
Договор №40 от 09.04.2015г.,Доп.согл №1 от 22.04.2015г. , Доп.согл №2 от 25.01.2016г.,Доп.согл №3 от 18.04.2016г.

Акт №2
приемки выполненных работ с 1 по 15 июня 2016 года

15.06.2016г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЛС 2-7-1 Ливневая канализация									
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2280	23,36	22,08	53261	50342	15127	0,00888	20
		м3 грунта		1,28	5,56	2918	12677	97	0,0193	44
2	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	892	25,7	24,29	22924	21667	6507	0,00977	9
		м3 грунта		1,41	6,11	0 1258	5450	97	0,02123	19
3	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	71	262,72	–	18653	–	21078	1,848	131
		м3 грунта		262,72	–	18653	–	113	–	–
4	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	28	302,12	–	8459	–	9559	2,1252	60
		м3 грунта		302,12	–	8459	–	113	–	–
9	Е1-189-12	Рыхление скального грунта группы 6 клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора	286,7	204,78	204,78	58710	58710	14336	–	–
		м3 грунта		–	51,55	–	14779	97	0,179	51
11	Е1-12-12	Разработка в отвал грунта 6 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	300	65,7	62,12	19710	18636	5593	0,0249	7
		м3 грунта		3,58	15,64	1074	4692	97	0,0543	16
12	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	25	1461,2	152,52	36530	3813	6852	1,02	26
		м3 основания		153,68	57,15	3842	1429	130	0,279	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	1500	6,48	6,48	9720	9720	3056	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	3150	97	0,00806	12
14	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	540	7,57	7,57	4088	4088	1288	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	1328	97	0,00942	5
15	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	640	134,1	–	85824	–	96981	0,972	622
		м3 грунта		134,1	–	85824	–	113	–	–
26	Е22-11-14	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 800 мм	0,12	437949,96	275244,59	52554	33029	34587	919	110
		км трубопровода		156689,5	65019,43	18803	7802	130	269,07	32
27	8-4-2331	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 800 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	120,0082	12790		1534905				
		м								
28	8-10-1371	Кольцо уплотнительное для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40 °С, диаметром 800 мм	20	3162		63240				
		шт								
29	Е20-10-2	Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в сухих грунтах	5,6	6498,32	2986,27	36391	16723	23009	14,9	83
		м3 конструкций колодцев		2362,5	798,12	13230	4469	130	2,804	16
30	20-10-24	Плиты покрытий, перекрытий и днища для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев инженерных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	2,6	23900		62140				
		м3								
31	20-10-26	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,18 м и цветных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	10,8	3760		40608				
		м								
		Итого по ЛС 2-7-1				**2107717**	**216728**			**1068**
						154061	**55776**			**202**
		Стоимость: материалов, тенге				1736928				
		Накладные расходы, тенге				237973				
		- заработная плата, тенге				35696				
		- трудоемкость, чел-ч				119				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				140741				
		Всего по ЛС 2-7-1, тенге				**2486431**				

ЛС 2-1-1 Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

8	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=9,000;	264792,06	9,4	9,4	2489045	2489045	660101	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	680516	97	0,0084	2224
9	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	80900	12,51	12,51	1012059	1012059	335864	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,28	–	346252	97	0,01399	1132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному с прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=3,000;	242700	1,27	1,27	308229	308229	89459	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,38	–	92226	97	0,00125	303
11	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	80900	14,12	12	1142308	970800	342927	0,0122	987
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	131058	222475	97	0,0122	987
	Раздел 2 Дорожное покрытие Тип 1									
20	Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки. (Для исключения смешивания слоев)	12150	7,58	1,43	92097	17375	59150	0,0314	382
		м2 полиэтиленового экрана		4,93	0,54	59900	6561	89	0,0027	33
22	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	3645	1510,68	73,75	5506429	268819	160221	0,144	525
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	77930	42537	133	0,041	149
23	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-щебеночной смеси. СТ РК1549-2006 С6	4000	95,48	73,75	381920	295000	175925	0,144	576
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	85520	46680	133	0,041	164
24	Е27-60-1	Приготовление щебеночно-песчаной смеси в стационарной установке (применительно)	4000	110,11	127,44	560440	509760	281162	0,0742	297
		м3 бетона		12,67	40,18	50680	160720	133	0,1616	646
25	30-8-10;	Песок из отсевов дробления, М-1000	1160	730		846800				
		м3								
26	30-8-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1400, фракция 5-20 мм	2000	1550		3100000				
		м3								
27	30-8-41	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1400, фракция 20-40 мм	800	1260		1008000				
		м3								
28	30-8-42	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1400, фракция свыше 40 мм	40	1110		44400				
		м3								
	Раздел 3 Дорожное покрытие Тип 2									
32	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1620	1510,68	73,75	2447302	119475	71210	0,144	233
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	34636	18905	133	0,041	66
	Раздел 4 Покрытие тротуара									
48	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	184	1510,68	73,75	277965	13570	8088	0,144	26
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	3934	2147	133	0,041	8
	Раздел 5 Устройство бортовых камней									
51	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий т.ч. п.3.9. Кмат1=0,86;	2940	473,32	6,63	1391561	19492	431842	0,698	2052
		м бортового камня		108,68	1,76	319519	5174	133	0,0061	18
52	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	108,123	23200		2508454				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по ЛС 2-1-1				**23117009**	**6023624**			**5078**
						763177	**1624193**			**5730**
		Стоимость: материалов, тенге				16330208				
		Накладные расходы, тенге				2615850				
		- заработная плата, тенге				392378				
		- трудоемкость, чел-ч				1308				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1543972				
		Всего по ЛС 2-1-1, тенге				**27276831**				
		ЛС 2-7-1Д Сети ливневой канализации К2 (по техрешению)								
9	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,398	139706,75	90794,12	55603	36136	35161	286	114
		км трубопровода		48375	19582,83	19253	7794	130	84,07	33
		Итого по ЛС 2-7-1Д				**55603**	**36136**			**114**
						19253	**7794**			**33**
		Стоимость: материалов, тенге				214				
		Накладные расходы, тенге				35161				
		- заработная плата, тенге				5274				
		- трудоемкость, чел-ч				18				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5446				
		Всего по ЛС 2-7-1Д, тенге				**96210**				
		ЛС 2-2-1 Сети электроосвещения								
19	Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3К=0,970;	913,6721	33,67	32,1	30763	29329	12319	0,0109	10
		м3 грунта		1,57	12,33	1434	11266	97	0,0498	46
20	Е1-104-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=0,030; т.ч п.3.180; ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	28,26	262,72	–	7424	–	8389	1,848	52
		м3 грунта		262,72	–	7424	–	113	–	–
21	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	627,95	6,48	6,48	4069	4069	1279	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	1319	97	0,00806	5
22	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	627,95	21,55	4,52	13532	2838	10373	0,108	68
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	10694	–	97	–	–
23	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	313,98	9,24	9,24	2901	2901	914	–	–
		м3 грунта		–	3	–	942	97	0,0115	4
24	Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы. Вывоз лишнего грунта	313,98	56,25	52,36	17661	16440	7084	0,027	8
		м3 грунта		3,89	19,37	1221	6082	97	0,0774	24
25	П8-5-1									
		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,850;	580,863	45	45	26139	26139	5228	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		–	9	–	5228	100	0,0189	11
26	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	2460	36,7	27,8	90282	68388	36691	0,06	148
		м кабеля		8,8	6,9	21648	16974	95	0,04	98
38	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	1950	26,4	3,1	51480	6045	36309	0,11	215
		м кабеля		19,1	0,5	37245	975	95	0,003	6
39	Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	900	27,5	4	24750	3600	17100	0,12	108
		м кабеля		19,3	0,7	17370	630	95	0,004	4
45	16-1-711	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВБбШв, число жил и сечение 5х10 мм2	1,3	672000		873600				
		1000м								
46	16-1-712	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВБбШв, число жил и сечение 5х16 мм2	0,65	966800		628420				
		1000м								
47	16-1-713	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВБбШв, число жил и сечение 5х25 мм2	0,9	1429100		1286190				
		1000м								
		Итого по ЛС 2-2-1				**3057211**	**159749**			**609**
						97038	43416			498
		Стоимость: материалов, тенге				2800426				
		Накладные расходы, тенге				130098				
		- заработная плата, тенге				20353				
		- трудоемкость, чел-ч				68				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				191574				
		Всего по ЛС 2-2-1, тенге				**3384471**				
		ЛС 2-2-1Д Сети электроосвещения (по техрешению)								
1	53-1-07-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий	0,75	21603,38	–	16203	–	17152	133	100
		канало-километр трубопровода		20790	–	15593	–	110	–	–
		Итого по ЛС 2-2-1Д				16203	–			100
						15593	–			–
		Стоимость: материалов, тенге				610				
		Накладные расходы, тенге				17152				
		- заработная плата, тенге				2573				
		- трудоемкость, чел-ч				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2001				
		Всего по ЛС 2-2-1Д, тенге				**35356**				
		Всего прямые затраты				**28353743**	**6436237**			**6969**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						1049120	1731179			6163
		В том числе стоимость: материалов, тенге				20868386				
		Накладные расходы, тенге				3041822				
		- заработная плата, тенге				456274				
		- трудоемкость, чел-ч				1522				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1883734				
		Всего				**33279299**				
		- сметная заработная плата, тенге				3236573				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				14654				
		Временные здания и сооружения (4,6 %)				1530848				
		- сметная заработная плата, тенге				215850				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1225				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)				626583				
		- сметная заработная плата, тенге				288228				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1754				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				348101				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				139241				
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного				104300				
		Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся				135808				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				36164180				
		2015г				25670158				
		2016г				10494022				
		Итого по акту в текущих ценах				94 360 732,22				
		2015г. МРП=1982тенге (Имрп=2,557)				65 638 594,01				
		2016г. МРП=2121тенге (Имрп=2,737)				28 722 138,21				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, 2016года				94 360 732,22				
		- материалы, тенге				54 450 459				
		- сметная заработная плата, тенге				11 031 813				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				17 633				
		Налог (2 %)				1 887 214,64				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				96 247 946,86				
		НДС (12 %)				11 549 753,62				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				107 797 700,48				
		Отражение аванса 30%				32 339 310,14				
		Всего к оплате с НДС				75 458 390,34				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

Б.М.Кудияров

Технический надзор:
ИП "НАУРЫЗ"

Д.О. Сразалиев

Подрядчик:
Директор
ТОО "Фирма "Акназар"

А.Т Канрханов

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Акназар"
Наименование объекта: «Инженерно-коммуникационная инфраструктура по магистрали Южная города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (между проспектом К. Сатпаева и проспектом И. Есенберлина)»

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ и затрат
с 1 по 13 июля 2016г.

13.07.2016г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно - правовая форма: наименование	Организационно - правовая форма: код
4671509	45108	40	09.04.2015	местный бюджет	004; 015	ТОО "Фирма "Акназар"	017
		д/с№1	22.04.2015	Национальный фонд РК,местный	004; 032,004:015		
		д/с№2	25.01.2016	местный бюджет,национальный	004, 015;004,032		
		д/с№3	18.04.2016	местный бюджет,национальный	004, 015;004,032		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них: в отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строител.-монтажн.работ (в сметных базисн. ценах 2001 года)	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Акт №3	609 751 193,24	387 089 848,73	194 714 457	136 298 910		2 356 498	99 534 767		46 450 781,85	433 540 630,58
Погашение аванса 30%	182 925 357,97									130 062 189,17
Всего к оплате	426 825 835,28									303 478 441,41

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"
Б.М.Кудияров

Технический надзор:
ИП "Наурыз"
Н.О. Оразалиев

Подрядчик:
Директор
ТОО "Фирма "Акназар"
А.Т.Каирханов

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000
БИК KKMFKZ2A
БИН 060140009176
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Подрядчик: ТОО «Фирма «Акназар»
г. Астана, пр. Сарыарка, 8-41
ИИК KZ45 8560 0000 0711 0059
БИК KCJBKZKX
БИН 040440002146
АО «БанкЦентрКредит»

Наименование объекта: **«Инженерно-коммуникационная инфраструктура по магистрали Южная города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (между проспектом К. Сатпаева и проспектом И. Есенберлина)»**
Договор №40 от 09.04.2015г.,Доп.согл №1 от 22.04.2015г. , Доп.согл №2 от 25.01.2016г.,Доп.согл №3 от 18.04.2016г.

Акт №3
приемки выполненных работ с 1 по 13 июля 2016 года

13.07.2016г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЛС 2-1-1 Общестроительные работы									
	Раздел 1 Земляные работы									
9	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	18388,3	12,51 / –	12,51 / 4,28	230038 / –	230038 / 78702	76341 / 97	– / 0,01399	– / 257
10	Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 смК=3,000; *м3 уплотненного грунта*	55164,9	1,27 / –	1,27 / 0,38	70059 / –	70059 / 20963	20334 / 97	– / 0,00125	– / 69
11	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	18388,3	14,12 / 1,62	12 / 2,75	259643 / 29789	220660 / 50568	77946 / 97	0,0122 / 0,0122	224 / 224

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы. Завоз недостающего грунта								
		м3 грунта	3402,022	42,17	40,26	143463	136965	42141	0,0129	44
13	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=1,850;		1,86	10,91	6328	37116	97	0,03733	127
		т	6293,7407	108,2	108,2	680983	680983	136197	–	–
				–	21,64	–	136197	100	0,04544	286
Раздел 2	**Дорожное покрытие Тип 1**									
20	Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки. (Для исключения смешивания слоев)								
		м2 полиэтиленового экрана	20750,85	7,58	1,43	157291	29674	101021	0,0314	652
22	Е27-14-2			4,93	0,54	102302	11205	89	0,0027	56
		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы								
		м3 материала основания в плотном теле	4927,098	1510,68	73,75	7443268	363373	216577	0,144	710
				21,38	11,67	105341	57499	133	0,041	202
23	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-щебеночной смеси. СТ РК1549-2006 С6								
		м3 материала основания в плотном теле	4126,7	95,48	73,75	394017	304344	181396	0,144	594
				21,38	11,67	88229	48159	133	0,041	169
24	Е27-69-1	Приготовление щебеночно-песчаной смеси в стационарной установке (применительно)								
		м3 бетона	4126,7	140,11	127,44	578192	525907	290068	0,0742	306
				12,67	40,18	52285	165811	133	0,1616	667
25	30-8-101	Песок из отсевов дробления, М-1000	1196,743	730		873622				
		м3								
26	30-8-39									
		Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1400, фракция 5-20 мм	2063,35	1550		3198193				
		м3								
27	30-8-41									
		Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1400, фракция 20-40 мм	825,34	1260		1039928				
		м3								
28	30-8-42	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1400, фракция свыше 40 мм	41,267	1110		45806				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов *м3*	33,0136	40097,59	339,59	1323766	11211	6188	0,58	19
30	Е27-48-4	*т*		–	140,94	–	4653	133	0,58	19
		Устройство основания толщиной 6(12) см из черной щебеночно-песчаной смеси СТ РК1216-2003 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м2*	38770,68	51,4	32,02	1992813	1241437	1095240	0,076	2947
31	Е27-68-4			12,96	8,28	502468	321021	133	0,02824	1095
		Приготовление черного фракционного щебня с применением битума для горячей укладки из камня осадочных пород, фракция щебня 20(25)-40 мм, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более *т смеси*	7781,0442	876,06	749,7	6816662	5833449	1700305	0,188	1463
32	1-1-31	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД *т*	302,4113	30,15 37900	134,15	234598 11461388	1043827	133	0,4118	3204
33	99-1-1(пл)ТО	Битумная присадка БП-3М *т*	3,0218	242147		731720				
34	30-8-101	Песок из отсевов дробления. М-1000 *м3*	2093,6167	730		1528340				
35	30-8-40	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1400, фракция 10-20 мм *м3*	2558,8649	1480		3787120				
36	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов *т*	31,01654	40097,59	339,59	1243689	10533	5813	0,58	18
37	Е27-53-4			–	140,94	–	4371	133	0,58	18
		Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБ *м2 покрытия*	33423	660,39	15,35	22072215	513043	488978	0,0336	1123
38	Е27-54-4			5,94	5,06	198533	169120	133	0,01766	590
		Добавлять к расценке 27-53-4 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000; *м2 покрытия*	133692	79,19	–	10587069	–	1778	0,00009	12
39	99-1-1(пл)ТО	Битумная присадка БП-3М *т*	2,55351	0,01 242147	–	1337 618325	–	133	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Дорожное покрытие Тип 2								
43	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	769,6	1510,68	73,75	1162619	56758	33829	0,144	111
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	16454	8981	133	0,041	32
44	Е27-48-4	Устройство основания толщиной 6(8) см из черного щебня с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более ктрр1=1,33; ктрм1=1,33; кзпр1=1,33; кзкс1=1,33; кзпм1=1,33; кмат1=1,33;	17520	527,29	21,29	9238121	373001	329251	0,05054	885
		м2		8,62	5,51	151022	96535	133	0,01878	329
		Раздел 5 Устройство бортовых камней								
50	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	5700	561,11	6,63	3198327	37791	837246	0,698	3979
		м бортового камня		108,68	1,76	619476	10032	133	0,0061	35
52	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	209,6262	23200		4863328				
		м3								
		Итого по ЛС 2-1-1				**95740005**	**10639226**			**13087**
		Стоимость: материалов, тенге				**2108162**	**2264760**			**7379**
						82992617				
		Накладные расходы, тенге				5640649				
		- заработная плата, тенге				846097				
		- трудоемкость, чел-ч				2820				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6082839				
		Всего по ЛС 2-1-1, тенге				**107463493**				
		ЛС 2-2-1Сети электроосвещения								
		Раздел 1 Сети электроосвещения								
3	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	109	1534,11	878,23	167218	95727	86143	3,06	334
		опора		506,25	246,42	55181	26860	105	1,03	112
4	99-2-1(пл)ТО	Опора освещения ж/бетонная С111-20,7	109	13879		1512811				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ц8-352-1	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1								
		шт	109	2143,44	1530,15	233635	166786	84231	2,73	298
				492,76	320,67	53711	34953	95	1,873	204
6	99-2-2(пл)ТО	Кронштейн КО2х2/019 однорожковый высотой 3мм	109	5200		566800				
		шт								
19	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3К=0,970;								
		м3 грунта	967,4167	33,67	32,1	32573	31054	13044	0,0109	11
				1,57	12,33	1519	11928	97	0,0498	48
20	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=0,030; т.ч. п.3.180; ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;								
		м3 грунта	29,9201	262,72	–	7861	–	8883	1,848	55
				262,72	–	7861	–	113	–	–
21	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м								
		м3 грунта	664,8912	6,48	6,48	4308	4308	1354	–	–
				–	2,1	–	1396	97	0,00806	5
22	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	664,8912	21,55	4,52	14328	3005	10983	0,108	72
				17,03	–	11323	–	97	–	–
23	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м								
		м3 грунта	332,4456	9,24	9,24	3072	3072	967	–	–
				–	3	–	997	97	0,0115	4
24	Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы. Вывоз лишнего грунта								
		м3 грунта	313,9764	56,25	52,36	17661	16440	7084	0,027	8
				3,89	19,37	1221	6082	97	0,0774	24
25	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,850;								
		т	615,02436	45	45	27676	27676	5535	–	–
				–	9	–	5535	100	0,0189	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее *м кабеля*	6789,5	36,7	27,8	249175	188748	101266	0,06	407
				8,8	6,9	59748	46848	95	0,04	272
27	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1. Т2 *м кабеля*	291,5	11,2	7,9	3265	2303	1468	0,02	6
				3,3	2	962	583	95	0,011	3
28	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1. Т3К=2,000; *м кабеля*	170,8	11,2	7,9	1913	1349	861	0,02	3
				3,3	2	564	342	95	0,011	2
29	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1. Т4К=3,000; *м кабеля*	226,8	11,2	7,9	2540	1792	1142	0,02	5
				3,3	2	748	454	95	0,011	2
30	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1. Т5К=4,000; *м кабеля*	873,6	11,2	7,9	9784	6901	4399	0,02	17
				3,3	2	2883	1747	95	0,011	10
36	30-8-92	Песок природный *м3*	646,422	1050		678743				
38	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	2595	26,4	3,1	68508	8045	48320	0,11	285
				19,1	0,5	49565	1298	95	0,003	8
39	Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг *м кабеля*	1711,8	27,5	4	47075	6847	32524	0,12	205
				19,3	0,7	33038	1198	95	0,004	7
40	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	713,7	27,7	2,1	19769	1499	13696	0,1	71
				19,7	0,5	14060	357	95	0,003	2
41	Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг *м кабеля*	452,7	38,1	3,2	17248	1449	12687	0,15	68
				28,8	0,7	13038	317	95	0,004	2
42	Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	1834,5	23,2	2,1	42560	3852	29278	0,1	183
				16,5	0,3	30269	550	95	0,002	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Ц8-147-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг *м кабеля*	239	28,8	3,3	6883	789	4904	0,13	31
44	16-1-710			21	0,6	5019	143	95	0,003	1
		Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВБбШв, число жил и сечение 5х6 мм2 *1000м*	0,776	440200		342476				
45	16-1-711	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВБбШв, число жил и сечение 5х10 мм2 *1000м*	3,29	672000		2210880				
46	16-1-712	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВБбШв, число жил и сечение 5х16 мм2 *1000м*	2,6	966800		2513680				
47	16-1-713	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВБбШв, число жил и сечение 5х25 мм2 *1000м*	1,184	1429100		1692054				
48	16-3-205	Кабели контрольные КВБбШв 7х2,5 ГОСТ 1508-78 *км*	1,4035	159297		223573				
49	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 *1000м*	2,722	52100		141816				
Раздел 2 Фундамент Ф2										
60	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 мК=340,000; *м3 грунта*	390,32	9,24	9,24	3607	3607	1136	–	–
61	Е1-164-2			–	3	–	1171	97	0,0115	4
		Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=340,000; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	6,97	262,72	–	1831	–	2069	1,848	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=340,000;		262,72	–	1831	–	113	–	–
		м3 грунта	362,44	134,1	–	48603	–	54921	0,972	352
63	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировкиК=340,000;		134,1	–	48603	–	113	–	–
		м3 грунта	40,001	9,24	9,24	370	370	116	–	–
64	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны. Ф2К=340,000;		–	3	–	120	97	0,0115	–
		м3	35,4994	8231,79	112,36	292224	3989	39659	6,34	225
65	30-1-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 цикловК=340,000;		1021,5	42,44	36263	1507	105	0,2073	7
		м3	35,4994	510		18105				
66	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 ммК=340,000;								
		т	0,3434	60500		20776				
67	4-1-57	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=14 ммК=340,000;								
		т	0,2278	55000		12529				
68	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=340,000;								
		т	0,8058	65900		53102				
		Итого по ЛС 2-2-1				**11311032**	**579608**			**2649**
		Стоимость: материалов, тенге				**427407** 10304017	**144386**			**733**
		Накладные расходы, тенге				566670				
		- заработная плата, тенге				85001				
		- трудоемкость, чел-ч				283				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				712662				
		Всего по ЛС 2-2-1, тенге				**12590364**				

ЛС 2-3-1 Электроснабжение светофоров

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е34-105-4	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части, ККС-2								
		колодец	3	10823,38	575,65	32470	1727	4424	6,91	21
				1194,75	146,03	3584	438	110	0,59	2
45	Е34-105-3	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части, ККС-3								
		колодец	27	13420,13	653,59	362344	17647	52104	9,25	250
				1588,5	165,83	42890	4477	110	0,67	18
46	30-18-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные								
		м3	25,596	19600		501682				
47	99-5-11(пл)Т	Кольцо опорное железобетонное КО-1								
		шт	108	3043		328644				
48	99-5-12(пл)Т	Комплект крепления колец СНКЛ-3								
		шт	162	1588		257256				
50	99-100-1(пл)	Консоль ККЧ-2 чугунная								
		шт	108	374		40392				
52	1-4-56	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600								
		шт	108	411		44388				
53	99-2-4(пл)ТО	Болт консольный								
		шт	108	87		9396				
54	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3К=0,970;								
		м3 грунта	632,78294	33,67	32,1	21306	20312	8531	0,0109	7
				1,57	12,33	993	7802	97	0,0498	32
55	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=0,030; т.ч. п 3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;								
		м3 грунта	22,40205	262,72	–	5885	–	6650	1,848	41
				262,72	–	5885	–	113	–	–
56	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,900;								
		м3 грунта	386,94049	6,48	6,48	2507	2507	789	–	–
				–	2,1	–	813	97	0,00806	3
57	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=0,100;								
		м3 грунта	47,3945	134,1	–	6356	–	7182	0,972	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=0,900;		134,1	–	6356	–	113	–	–
		м3 уплотненного грунта	386,94049	21,55	4,82	8339	1749	6392	0,108	42
59	Е1-24-2			17,03	–	6590	–	97	–	–
		Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	352,79	9,24	9,24	3260	3260	1026	–	–
		м3 грунта		–	3	–	1058	97	0,0115	4
60	Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы. Вывоз лишнего грунта	200,85	56,25	52,36	11298	10517	4532	0,027	5
		м3 грунта		3,89	19,37	781	3890	97	0,0774	16
61	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,850;	461,14151	45	45	20751	20751	4150	–	–
		т		–	9	–	4150	100	0,0189	9
		Итого по ЛС 2-3-1				**1656274**	**78470**			**412**
		Стоимость: материалов, тенге				**67079** 1510725	**22629**			**84**
		Накладные расходы, тенге				95780				
		- заработная плата, тенге				14367				
		- трудоемкость, чел-ч				48				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				105123				
		Всего по ЛС 2-3-1, тенге				**1857177**				

ЛС 2-4-1 Наружные сети телефонизации

1	Е1-12-8									
		Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3К=0,970;	73,602	23,36	22,08	1719	1625	488	0,00888	1
		м3 грунта		1,28	5,56	94	409	97	0,0193	1
2	Е1-164-2									
		Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=0,030; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2,398	262,72	–	630	–	712	1,848	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		262,72	–	630	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,900;	51,60001	6,48	6,48	334	334	105	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	108	97	0,00806	–
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=0,100;	6,5	134,1	–	872	–	985	0,972	6
		м3 грунта		134,1	–	872	–	113	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=0,900;	51,60001	21,55	4,52	1112	233	853	0,108	6
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	879	–	97	–	–
6	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки	13,84	9,24	9,24	128	128	41	–	–
		м3 грунта		–	3	–	42	97	0,0115	–
7	Е34-105-3	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части, ККС-3	2	11399,4	653,59	22799	1307	3860	9,25	19
		колодец		1588,5	165,83	3177	332	110	0,67	1
8	30-18-26	Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3	2,032	18700		37998				
		м3								
15	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,343	58881,69	25695,31	20196	8813	17787	194	67
		км трубопровода		33075	6813,45	11345	2337	130	26,38	9
16	8-4-6083	Трубы безнапорные гофрированные канализационные из полиэтилена низкого давления, SN8, номинальным наружным диаметром 110 мм, изолированные пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, SN8, номинальным наружным диаметром 200 мм, рабочей температурой до 40 °СК=1,010;	349,48001	5177		1809258				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	8-10-1363	Кольцо уплотнительное для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40 °С, диаметром 110 мм *шт*	51	39		1989				
18	8-10-1352	Муфта для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40 °С, диаметром 110 мм *шт*	51	120		6120				
		Итого по ЛС 2-4-1				**1903155**	**12440**			**103**
		Стоимость: материалов, тенге				**16997** 1873718	**3228**			**11**
		Накладные расходы, тенге				24831				
		- заработная плата, тенге				3725				
		- трудоемкость, чел-ч				12				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				115679				
		Всего по ЛС 2-4-1, тенге				**2043665**				
		ЛС 2-7-1 Сети ливневой канализации								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	1156,799	23,36 1,28	22,08 5,56	27023 1481	25542 6432	7676 97	0,00888 0,0193	10 22
2	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Мокрый грунт т.ч. п.3.46; ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; *м3 грунта*	646,4	25,7 1,41	24,29 6,11	16612 911	15701 3950	4715 97	0,00977 0,02123	6 14
3	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180; ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	51,1	262,72	–	13425	–	15170	1,848	94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта								
4	Е1-164-2			262,72	–	13425	–	113	–	–
		Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	20	302,12	–	6042	–	6827	2,1252	43
		м3 грунта								
14	Е1-27-3			302,12	–	6042	–	113	–	–
		Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	228,522	7,57	7,57	1730	1730	545	–	–
		м3 грунта								
16	Е1-24-4			–	2,46	–	562	97	0,00942	2
		Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Перемещение лишнего грунт в зону вертикальной планировки	200	29,26	29,26	5852	5852	1843	–	–
		м3 грунта								
17	Е1-24-12			–	9,5	–	1900	97	0,0364	7
		Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=4,000;	800	12,78	12,78	10224	10224	3220	–	–
		м3 грунта								
29	Е22-11-10			–	4,15	–	3320	97	0,0159	13
		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 400 мм	0,061	217692,6	140427,57	13279	8566	8536	444	27
		км трубопровода								
30	99-5-1(пл)ТО			75702	31929,48	4618	1948	130	134,61	8
		Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 400 SN 16 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	61,61	5124		315690				
		м								
31	8-10-1368									
		Кольцо уплотнительное для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40 °С, диаметром 400 мм	11	604		6644				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах								
		м3 конструкций колодцев	36,21	8617,34	2308,84	312034	83603	148312	13,869	502
				2286	864,68	82776	31310	130	4,223	153
39	Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах								
		м3 конструкций колодцев	9,82	13182,25	2538,55	129450	24929	45906	15,868	156
				2645,33	950,63	25977	9335	130	4,643	46
40	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах								
		м3 конструкций колодцев	4,07	7585,17	1538,85	30872	6263	11599	9,655	39
				1615,95	576,23	6577	2345	130	2,814	11
41	Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах								
		м3 конструкций колодцев	5,16	11229,38	1686,97	57944	8705	16762	11,16	58
				1867,05	631,8	9634	3260	130	3,085	16
42	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)								
		м	2,21	6611		14610				
43	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)								
		м	3,04	6010		18270				
44	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)								
		м	12,18	3588		43702				
45	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)								
		м	19,8	3760		74448				
46	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)								
			41,3	4136		170817				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	30	23900		717000				
48	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Закладные соединительные элементы для колодцев *т стальных элементов*	1,08626	175710,1	1826,1	190867	1984	13369	42,7	46
				8100	690,75	8799	750	140	3,37	4
56	Е23-18-3	Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в сухих грунтах *м3 конструкций колодцев*	22,89	6498,32	2986,27	148747	68356	94051	14,9	341
				2362,5	798,12	54078	18269	130	2,804	64
57	11-4-22	Дождеприемник круглый с шарниром, тип ДМ (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	30	16000		480000				
58	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	13,57	23900		324323				
59	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	8,12	4700		38164				
60	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	37,92	3760		142579				
61	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	4,13	4136		17082				
		Итого по ЛС 2-7-1				**3327430**	**261455**			**1322**
		Стоимость: материалов, тенге				**214318** 2851657	**83381**			**360**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, тенге								
		- заработная плата, тенге				378531				
		- трудоемкость, чел-ч				56780				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				189				
		Всего по ЛС 2-7-1, тенге				222358				
						3928319				
		ЛС 2-2-1Д Сети электроосвещения (по техрешению)								
		Раздел 1 Сети электроосвещения								
1	Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий								
		канало-километр трубопровода	2,5	21603,38	–	54008	–	57173	133	333
				20790	–	51975	–	110	–	–
		Итого по ЛС 2-2-1Д				**54008**	**0**			**333**
		Стоимость: материалов, тенге				**51975**	**0**			**0**
						2033				
		Накладные расходы, тенге								
		- заработная плата, тенге				57173				
		- трудоемкость, чел-ч				8576				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				29				
		Всего по ЛС 2-2-1Д, тенге				6671				
						117852				
		Всего прямые затраты				113991904	**11571199**			**17906**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**2885938**	**2518384**			**8567**
						99534767				
		Накладные расходы, тенге								
		- заработная плата, тенге				6763634				
		- трудоемкость, чел-ч				1014546				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3381				
						7245332				
		Всего								
		- сметная заработная плата, тенге				**128000870**				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				6418868				
						29854				
		Временные здания и сооружения (4,6 %)								
		- сметная заработная плата, тенге				5888040				
						830214				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4710				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)				2410000				
		- сметная заработная плата, тенге				1108600				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				6748				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1338889				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				535556				
		проживающего в зонах радиационного риска				212486				
		подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного				269567				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**138655408**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**379499851,70**				
		- материалы, тенге				272426657				
		- сметная заработная плата, тенге				28005332				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				41312				
		Налог (2 %)				7589997,03				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**387089848,73**				
		НДС (12 %)				46450781,85				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**433 540 630,58**				
		Погашение аванса 30%				130 062 189,17				
		Всего к оплате с НДС				**303 478 441,41**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ **Б.М.Кудияров**

Технический надзор:
ИП "Наурыз"

_____ **Н.О. Оразалиев**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Фирма "Акназар"

_____ **А.Т Каирханов**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "Фирма "Акназар"
Наименование объекта: «Инженерно-коммуникационная инфраструктура по магистрали Южная города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (между проспектом К. Сатпаева и проспектом И. Есенберлина)»

С П Р А В К А №4
о стоимости выполненных работ и затрат
с 1-10 августа 2016г.

10.08.2016г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно - правовая форма: наименование	Организационно - правовая форма: код
4671509	45108	40	09.04.2015	местный бюджет	004; 015	ТОО "Фирма "Акназар"	017
		д/с№1	22.04.2015	Национальный фонд РК	004; 032		
		д/с№2	25.01.2016	местный бюджет	004; 015		
		д/с№3	18.04.2016	местный бюджет	004; 015		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1: СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них: в отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строител.-монтажн.работ (в сметных базисн. ценах 2001 года)	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Акт №4	966 974 917,66	318 949 753,95	306 633 379	111 918 922	252 226	2 076 509	81 116 052		38 273 970,47	357 223 724,42
Погашение аванса 30%	290 092 475,30									107 167 117,33
Всего к оплате	676 882 442,37									250 056 607,09

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ **Б.М.Кудияров**

Технический надзор:
ИП "Наурыз"

_____ **О.Д. Оразалиев**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Фирма "Акназар"

_____ **А.Т.Канрханов**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000
БИК KKMFKZ2A
БИН 060140009176
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Подрядчик: ТОО «Фирма «Акназар»
г. Алматы, Медеуский р-н, пер.Заводской, 44
ИИК KZ45 8560 0000 0711 0059
БИК KCJKZKX
БИН 040440002146
АО «БанкЦентрКредит»

Наименование объекта: **«Инженерно-коммуникационная инфраструктура по магистрали Южная города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (между проспектом К. Сатпаева и проспектом И. Есенберлина)»**
Договор №40 от 09.04.2015г.,Доп.согл №1 от 22.04.2015г. , Доп.согл №2 от 25.01.2016г.,Доп.согл №3 от 18.04.2016г.

Акт №4
приемки выполненных работ с 1-10 августа 2016 года

10.08.2016г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЛС 2-1-1 Общестроительные работы (основная смета)									
	Раздел 2 Дорожное покрытие Тип 1									
20	Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки. (Для исключения смешивания слоев)	19000	7,58	1,43	144020	27170	92498	0,0314	597
		м2 полиэтиленового экрана		4,93	0,54	93670	10260	89	0,0027	51
22	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	5480	1510,68	73,75	8278526	404150	240882	0,144	789
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	117162	63952	133	0,041	225
23	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-щебеночной смеси. СТ РК1549-2006 С6	3470	95,48	73,75	331316	255913	152530	0,144	500
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	74189	40495	133	0,041	142
24	Е27-69-1	Приготовление щебеночно-песчаной смеси в стационарной установке (применительно)	3470	140,11	127,44	486182	442217	243909	0,0742	257
		м3 бетона		12,67	40,18	43965	139425	133	0,1616	561
25	30-8-101	Песок из отсевов дробления, М-1000	1000	730		730000				
		м3								

26 30-8-39	Щебень из природного камня для строительн работ (ГОСТ 8267-93*), М-1400, фракция 5-20 мм	1736	1550		2690800				
	м3								
27 30-8-41	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1400, фракция 20-40 мм	695	1260		875700				
	м3								
28 30-8-42	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1400, фракция свыше 40 мм	34	1110		37740				
	м3								
29 E27-72-1	Разлив вяжущих материалов	21	40097,59	339,59	842049	7131	3937	0,58	12
	т		–	140,94	–	2960	133	0,58	12
30 E27-48-4	Устройство основания толщиной 6(12) см из черной щебеночно-песчаной смеси СТ РК1216-2003 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	24733	51,4	32,02	1271276	791951	698688	0,076	1880
	м2		12,96	8,28	320540	204789	133	0,02824	698
31 E27-68-4	Приготовление черного фракционного щебня с применением битума для горячей укладки из камня осадочных пород, фракция щебня 20(25)-40 мм, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	4963	876,06	749,7	4347886	3720761	1084509	0,188	933
	т смеси		30,15	134,15	149634	665786	133	0,4118	2044
32 1-1-31	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	195	37900		7390500				
	т								
33 99-1-1(пл)ТО	Битумная присадка БП-3М	2	242147		484294				
	т								
34 30-8-101	Песок из отсевов дробления, М-1000	1336	730		975280				
	м3								
35 30-8-40	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1400, фракция 10-20 мм	1632	1480		2415360				
	м3								
36 E27-72-1	Разлив вяжущих материалов	20	40097,59	339,59	801952	6792	3749	0,58	12
	т		–	140,94	–	2819	133	0,58	12
37 E27-53-4	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБ	13062	660,39	15,35	8626014	200502	191097	0,0336	439
	м2 покрытия		5,94	5,06	77588	66094	133	0,01766	231
38 E27-54-4	Добавлять к расценке 27-53-4 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	52248	79,19	–	4137519	–	694	0,00009	5

	м2 покрытия		0,01	–	522	–	133	–	–
39 99-1-1(пл)ТО	Битумная присадка БП-3М *т*	1	242147		242147				
42 Е27-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок. Для разлива битума	60,7	472,75	427,75	28696	25964	13091	0,29	18
	т битума		45	117,15	2732	7111	133	0,44	27

Раздел 5 Устройство бортовых камней

50 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	18050	561,11	6,63	10128036	119672	2651278	0,698	12599
	м бортового камня		108,68	1,76	1961674	31768	133	0,0061	110
52 30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400 *м3*	885	23200		20532000				
	Итого по ЛС 2-1-1				**75797293**	**6002223**			**18041**
					2841676	**1235459**			**4113**
	Стоимость: материалов, тенге				66953394				
	Накладные расходы, тенге				5376862				
	- заработная плата, тенге				806529				
	- трудоемкость, чел-ч				2688				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4870449				
	Всего по ЛС 2-1-1, тенге				**86044604**				

ЛС 2-2-1 Сети электроосвещения (основная смета)

Раздел 1 Сети электроосвещения

1 Ц8-571-2	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, высота свыше 1700 мм, глубина до 800 мм, шкафного исполнения	1	6012	1309	6012	1309	3634	20	20
	м ширины по фронту		3510	315	3510	315	95	1,841	2
2 80-5-5(пл)АС	Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением ЩО 70-1-94 (на основании опросного листа №1175-23-ЭН.ОЛ1-ОЛ4) кстм=1,12; *шт*	1	252226		252226				
3 Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	156	1534,11	878,23	239321	137004	123288	3,06	477

	опора								
			506,25	246,42	78975	38442	105	1,03	161
4 99-2-1(пл)ТО	Опора освещения ж/бетонная С111-20,7	156	13879		2165124				
	шт								
5 Ц8-352-1	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1	156	2143,44	1530,15	334377	238703	120551	2,73	426
	шт								
			492,76	320,67	76871	50025	95	1,873	292
6 99-2-2(пл)ТО	Кронштейн КО2х2/019 однорожковый высотой 3мм	156	5200		811200				
	шт								
7 Ц8-606-4	Установка светильника на опоре	140	1121,6	62,6	157024	8764	68894	3	420
	шт								
			518	–	72520	–	95	–	–
8 99-101-6(пл)*	Уличный светильник ЖКУ 21-150-003/004 со стеклом	140	5248		734720				
	шт								
9 99-101-8(пл)*	Натриевая лампа высокого давления мощностью 150Вт Е40 световой поток 14500лм SON Pro 150W-E	140	526		73640				
	шт								
10 Е33-251-11	Установка стальных опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м	40	1827,2	1471,7	73088	58868	31199	2,26	90
	опора								
			355,5	387,32	14220	15493	105	1,45	58
11 99-1-1(пл)ТО	Опора освещения НП-3,0/4,0-02-ц	40	11682		467280				
	шт								
12 Ц8-606-4	Установка светильника на опоре	40	1121,6	62,6	44864	2504	19684	3	120
	шт								
			518	–	20720	–	95	–	–
13 99-101-7(пл)*	Уличный светильник ЖТУ 06-70-004 Шар матовый	40	3746		149840				
	шт								
14 99-101-9(пл)*	Натриевая лампа высокого давления мощностью 70Вт 220В цоколь Е27 SON Pro 70W-E	40	608		24320				
	шт								
19 Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3К=0,970;	403,09029	33,67	32,1	13572	12939	5435	0,0109	4
	м3 грунта								
			1,57	12,33	633	4970	97	0,0498	20

20 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м креплений с откосами в грунтах 2 группыК=0,000; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; ксзпр1=1,2;	12,46671	262,72	–	3275	–	3701	1,848	23
	м3 грунта		262,72	–	3275	–	113	–	–
21 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	277,038	6,48	6,48	1795	1795	565	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	582	97	0,00806	2
22 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	277,038	21,55	4,52	5970	1252	4576	0,108	30
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	4718	–	97	–	–
26 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	2308,43	36,7	27,8	84719	64174	34430	0,06	139
	м кабеля		8,8	6,9	20314	15928	95	0,04	92
27 Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1. Т2	99,11	11,2	7,9	1110	783	499	0,02	2
	м кабеля		3,3	2	327	198	95	0,011	1
28 Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1. Т3К=2,000;	36,6	11,2	7,9	410	289	184	0,02	1
	м кабеля		3,3	2	121	73	95	0,011	–
29 Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1. Т4К=3,000;	48,6	11,2	7,9	544	384	244	0,02	1
	м кабеля		3,3	2	160	97	95	0,011	1
30 Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1. Т5К=4,000;	187,2	11,2	7,9	2097	1479	942	0,02	4
	м кабеля		3,3	2	618	374	95	0,011	2
36 30-8-92	Песок природный	184,692	1050		193927				
	м3								
38 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	4105	26,4	3,1	108372	12726	76436	0,11	452
	м кабеля		19,1	0,5	78406	2053	95	0,003	12
39 Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	1997,1	27,5	4	54920	7988	37945	0,12	240
	м кабеля		19,3	0,7	38544	1398	95	0,004	8
40 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1189,5	27,7	2,1	32949	2498	22827	0,1	119
	м кабеля		19,7	0,5	23433	595	95	0,003	4

41 Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	754,5	38,1	3,2	28746	2414	21145	0,15	113
	м кабеля		28,8	0,7	21730	528	95	0,004	3
42 Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	3057,5	23,2	2,1	70934	6421	48798	0,1	306
	м кабеля		16,5	0,3	50449	917	95	0,002	6
43 Ц8-147-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	143,4	28,8	3,3	4130	473	2942	0,13	19
	м кабеля		21	0,6	3011	86	95	0,003	–
44 16-1-710	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВБбШв, число жил и сечение 5х6 мм2	0,4668	440200		205485				
	1000м								
47 16-1-713	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВБбШв, число жил и сечение 5х25 мм2	1,91049	1429100		2730281				
	1000м								
48 16-3-205	Кабели контрольные КВБбШв 7х2,5 ГОСТ 1508-78	1,4035	159297		223573				
	км								
50 Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	245,4	78,3	2,1	19215	515	15131	0,39	96
	м		64,6	0,3	15853	74	95	0,002	–
52 99-101-1(пл)*	Сжим У 733, сеч. 16-35	175	33		5775				
	шт								
53 99-101-2(пл)*	Сжим У 731, сеч. 1,5-10	194	33		6402				
	шт								

Раздел 2 Фундамент Ф2

60 Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 мК=340,000;	2951,2	9,24	9,24	27269	27269	8588	–	–
	м3 грунта		–	3	–	8854	97	0,0115	34
61 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=340,000; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	52,7	262,72	–	13845	–	15645	1,848	97

		м3 грунта								
			262,72	–	13845	–	113	–	–
62	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=340,000;	2740,4	134,1	–	367488	–	415261	0,972	2664
		м3 грунта								
				134,1	–	367488	–	113	–	–
63	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировкиК=340,000;	301,444	9,24	9,24	2785	2785	877	–	–
		м3 грунта								
				–	3	–	904	97	0,0115	3
64	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны. Ф2К=340,000;	306,306	8231,79	112,36	2521447	34417	342187	6,34	1942
		м3								
				1021,5	42,44	312892	13000	105	0,2073	63
65	30-1-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 цикловК=340,000;	306,306	510		156216				
		м3								
66	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 ммК=340,000;	2,4786	60500		149955				
		т								
67	4-1-57	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=14 ммК=340,000;	1,5844	55000		87142				
		т								
68	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=340,000;	5,474	65900		360737				
		т								

Раздел 3 Фундамент Ф3

69	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=69,000;	14,49	218,93	–	3172	–	3584	1,54	22
		м3 грунта								
				218,93	–	3172	–	113	–	–
70	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировкиК=69,000;	14,49	9,24	9,24	134	134	42	–	–
		м3 грунта								
				–	3	–	43	97	0,0115	–
71	Е6-1-1	Устройство монолитного фундамента под опоры светофораК=69,000;	14,49	7210,87	66,01	104486	956	3357	1,35	20
		м3								
				195,75	24,93	2836	361	105	0,1218	2
72	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 цикловК=69,000;	14,49	339		4912				

		м3							
	Итого по ЛС 2-2-1				**13130825**	**628843**			**7847**
					1228641	**155310**			**766**
	Стоимость: материалов, тенге				11021115				
	оборудования, тенге				252226				
	Накладные расходы, тенге				1432591				
	- заработная плата, тенге				214889				
	- трудоемкость, чел-ч				716				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				858671				
	Всего по ЛС 2-2-1, тенге				**15422087**				
	ЛС 2-3-1 Электроснабжение светофоров (основная смета)								
17 Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	593	27,5	4	16308	2372	11267	0,12	71
	м кабеля		19,3	0,7	11445	415	95	0,004	2
20 30-8-92	Песок природный	57,276	1050		60140				
	м3								
35 16-1-660	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х10 мм2	0,49	394000		193060				
	1000м								
	Итого по ЛС 2-3-1				**269508**	**2372**			**71**
					11445	**415**			**2**
	Стоимость: материалов, тенге				255691				
	Накладные расходы, тенге				11267				
	- заработная плата, тенге				1690				
	- трудоемкость, чел-ч				6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16847				
	Всего по ЛС 2-3-1, тенге				**297622**				
	ЛС 2-6-1 Организация дорожного движения (основная смета)								
	Раздел 6 Устройство ж/б трубы Т50.50								
73 Е23-4-2	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром 500 мм	32,5	478,58	107,44	15554	3492	9086	1,02	33
	м трубопровода		174,83	40,23	5682	1307	130	0,1965	6

74 30-19-37	Трубы безнапорные (для водостоков, канали и, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 500 мм, прочность труб третья	32,5	2950		95875				
	м								
	Итого по ЛС 2-6-1				**111429**	**3492**			**33**
					5682	**1307**			**6**
	Стоимость: материалов, тенге				102255				
	Накладные расходы, тенге				9086				
	- заработная плата, тенге				1363				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7231				
	Всего по ЛС 2-6-1, тенге				**127746**				

ЛС 2-7-1 Сети ливневой канализации (основная смета)

1 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1634,701	23,36	22,08	38187	36094	10846	0,00888	15
	м3 грунта		1,28	5,56	2092	9089	97	0,0193	32
2 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	646,432	25,7	24,29	16613	15702	4715	0,00977	6
	м3 грунта		1,41	6,11	911	3950	97	0,02123	14
3 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	50,618	262,72	–	13298	–	15027	1,848	94
	м3 грунта		262,72	–	13298	–	113	–	–
4 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	19,6	302,12	–	5922	–	6692	2,1252	42
	м3 грунта		302,12	–	5922	–	113	–	–
10 Е1-170-4	Разработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками	9,3	2099,7	940,95	19527	8751	12177	7	65
	м3 грунта		1158,75	–	10776	–	113	–	–

11 Е1-12-12	Разработка в отвал грунта 6 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3	65,7	62,12	197	186	56	0,0249	–
	м3 грунта		3,58	15,64	11	47	97	0,0543	–
12 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	55,3	1461,2	152,52	80804	8434	15157	1,02	56
	м3 основания		153,68	57,15	8499	3160	130	0,279	15
13 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	850	6,48	6,48	5508	5508	1731	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	1785	97	0,00806	7
14 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	542,478	7,57	7,57	4107	4107	1294	–	–
	м3 грунта		–	2,46	–	1334	97	0,00942	5
15 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	709	134,1	–	95077	–	107437	0,972	689
	м3 грунта		134,1	–	95077	–	113	–	–
16 Е1-24-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Перемещение лишнего грунт в зону вертикальной планировки	0,5	29,26	29,26	15	15	5	–	–
	м3 грунта		–	9,5	–	5	97	0,0364	–
17 Е1-24-12	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=4,000;	2	12,78	12,78	26	26	8	–	–
	м3 грунта		–	4,15	–	8	97	0,0159	–
18 Е1-173-1	Водоотлив из траншей	201,348	289,15	289,15	58220	58220	36449	–	–
	м3 мокрого грунта		–	186,62	–	37576	97	0,858	173
21 8-10-1369	Кольцо уплотнительное для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40 °С, диаметром 500 мм	24	1096		26304				
	шт								

25 8-10-1370	Кольцо уплотнительное для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40 °С, диаметром 630 мм *шт*	90	2054		184860				
26 Е22-11-14	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 800 мм *км трубопровода*	0,0005	437949,96	275244,59	219	138	144	919	–
			156689,5	65019,43	78	33	130	269,07	–
27 8-4-2331	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 800 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010; *м*	1,8668	12790		23876				
47 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	44,38	23900		1060682				
57 11-4-22	Дождеприемник круглый с шарниром, тип ДМ (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	89	16000		1424000				
	Итого по ЛС 2-7-1				**3057442**	137181			**967**
					136664	56987			**246**
	Стоимость: материалов, тенге				2783597				
	Накладные расходы, тенге				211738				
	- заработная плата, тенге				31761				
	- трудоемкость, чел-ч				106				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				196151				
	Всего по ЛС 2-7-1, тенге				**3465331**				
	Всего прямые затраты				**92366497**	**6774111**			**26959**
					4224108	**1449478**			**5133**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				81116052				
	оборудования, тенге				252226				
	Накладные расходы, тенге				7041544				
	- заработная плата, тенге				1056232				
	- трудоемкость, чел-ч				3521				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5949349				

Всего	**105357390**
- сметная заработная плата, тенге	6729818
- нормативная трудоемкость, чел-ч	35613
Временные здания и сооружения (4,6 %)	4834838
- сметная заработная плата, тенге	681712
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3868
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	1978920
- сметная заработная плата, тенге	910303
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5541
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1099400
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	439760
Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска	253475
Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне	283874
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**114247657**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**312695837,21**
- материалы, тенге	222014634
- оборудование, тенге	690343
- сметная заработная плата, тенге	26989538
- нормативная трудоемкость, чел-ч	45022
Налог (2 %)	6253916,74
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**318949753,95**
НДС (12 %)	38273970,47
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**357223724,42**
Погашение аванса 30%	107167117,33
Всего к оплате с НДС	**250056607,09**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ **Б.М.Кудияров**

Технический надзор:
ИП "Наурыз"

_____ **И.О. Оразалиев**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Фирма "Акназар"

_____ **А.Т Каирханов**