Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

" 29 " июня 2018года

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Уральска», 090000, город Уральск, пр. Достык-Дружба 182/1

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 25.11.2017 года ТОО «Фирма «Акназар» директор Каирханов Азат Талгатович

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: от 28.06.2018 года ТОО «Nurtau», эксперт технического надзора: Жакупов Н.К. №KZ89VJE00035843 от 06.03.2018 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ТОО «Проектно-строительная компания «ППК» директор Коннов Василий Сергеевич_эксперт авторского надзора Колпаков Алексей Александрович аттестат KZ45VJE00027517 №89 л/а от 13.06.2017 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Строительство сквера в районе пересечения проспекта Богенбай батыра и Женис в г. Астана

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу, город Астана, сквер в районе пересечения проспекта Богенбай батыра и Женис

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю Постановление Акимата г. Астаны от 28 ноября 2017 года №120-2445

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ «Отдел строительства г. Уральска» №KZ58REA00087998 от27.03.2018г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Проектно-строительная компания «ППК» №71

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

ТОО «Экспертиза PRO» от 29.06.2017 года № ЭPRO-0096/17

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 15 февраля 2018 год;

месяц, год

окончание работ 29 июня 2018 год;

месяц, год

при продолжительности строительства, 4 месяца:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 месяца;

фактически, месяц: 4 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Основные показатели генплана:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Площадь участка	га	1,3488
2	Площадь застройки	$м^2$	225,17
3	Площадь покрытия всего, в том числе	$м^2$	7071,3
	Резиновое покрытие детских площадок	$м^2$	983,0
	Покрытие тротуарной плиткой	$м^2$	2105.2
	Асфальтовое покрытие (существующее)	$м^2$	157,3
	Покрытие спортивных площадок	$м^2$	635,5
	Покрытие беговой дорожки	$м^2$	679,7
	Покрытие песчано-гравийной смесью	$м^2$	613,7
	Асфальтобетонное покрытие велодорожек	$м^2$	567,6
	Покрытие бетонной плиткой, сетчатой с газоном	$м^2$	552,6
	Покрытие гранитной плиткой h-50x200x100	$м^2$	776.6

Технико-экономические показатели

№п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество	
			Площадь	%
1	Площадь участка по отводу	$м^2$	13488,39	100
2	Площадь застройки	$м^2$	225,17	1,7
3	Площадь проездов, тротуаров, площадок с твердым покрытием	$м^2$	7071,3	52,4
4	Площадь озеленения, цветников	$м^2$	5548,59	41,1
5	Площадь городского благоустройства	$м^2$	643,33	4,8

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: улучшение архитектурно-ландшафтного облика, а также четкой организации зон отдыха и размещения современных объектов досуга для посетителей

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию:
основание техпомещения фонтана – монолитная железобетонная плита армированная плоскими сетками по всей площади основания в верхнем и нижнем поясах;
ограждение техпомещения фонтана - монолитная железобетонные стены армированные металлическими;
покрытие - монолитная железобетонная плита армированная плоскими сетками по всей площади основания в верхнем и нижнем поясах;
Класс бетона по прочности для всех монолитных конструкций B20 F100 W8

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное водоснабжение, канализация, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего 540785,239 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 427289,224 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 55554,740 тысяч тенге, прочие затраты;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 473187,085 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 373878,072 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 48610,398 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Строительство сквера в районе пересечения проспекта Богенбай батыра и Женис в г. Астана принять в эксплуатацию

наименование объекта, комплекса

Заказчик: Мулкэй Мирас Рустемулы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П. Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор: Жакупов Нурлан Какимжанович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: Колпаков Алексей Александрович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): Каирханов Азат Талгатович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

	Приложение 12 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта
(зеленые насаждения)

№ п.п.	Наименование породы или вида насаждения	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
	Деревья (планируемая посадка)			
1	Сосна обыкновенная	шт	133	1,0х0,6 ДЭС=0,20
2	Яблоня сибирская	шт	26	0,8х0,6 ДЭС=0,20
3	Клен татарский	шт	6	1,0х0,6 ДЭС=0,20
4	Ель сибирская	шт	43	1,0х0,6 ДЭС=0,20
5	Груша уссурийская	шт	18	0,8х0,6 ДЭС=0,20
6	Рябина сибирская	шт	37	0,8х0,6 ДЭС=0,20
	Итого:		263	
	Кустарники (планируемая посадка)			
7	Сирень обыкновенная	шт	50	0,8х0,6 ДЭС=0,20
8	Смородина золотистая	шт	28	голый корень
9	Барбарис обыкновенный	шт	58	Голый корень
10	Дерен белый	шт	40	0,8х0,6 ДЭС=0,20
	Итого:	шт	176	
	Кустарники (живая изгородь; 2-х рядная)	шт/п.м.	7	
11	Вяз мелколистный	п.м.	484,6	г/к ДЭС=0,20
	Элементы озеленения			
12	Газон обыкновенный	$м^2$	5524,08	многолетники
13	Цветники	$м^2$	109,91	Многолетники (40шт/$м^{2)}$
14	Цветники (петунья)	$м^2$	65,0	Однолетники (50шт/$м^{2)}$
	Элементы озеленения за границей участка			
15	Сирень обыкновенная	шт	10	0,8х0,6 ДЭС=0,20
16	Сосна обыкновенная	шт	10	1,0х0,6 ДЭС=0,20

Заказчик: Мүлкәй Мирас Рүстемұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Авторский надзор: Колпаков Алексей Александрович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

	Приложение 13 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Ливневая канализация				
1	общая протяженность	м		
	Лоток водоотводной PolyMax Basic ЛВ-20.26.20–ПП пластиковый с решеткой штампованный стальной оцинкованной.	м		

Заказчик: Мүлкәй Мирас Рүстемұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Авторский надзор: Колпаков Алексей Александрович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА КОЛПАКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ №KZ45VJE00027517

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Подрядчик: ТОО "Фирма"Акназар"

Договор: № 127 от 25.12.2017 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство сквера в районе пересечения проспектов Богенбай батыра и Женис в г.Астана

Наименование объекта: Благоустройство и озеленение территории

А К Т № 1

приемки выполненных строительно- монтажных работ от 29.03.18г

за март 2018 года

Составлен(а) в ценах на II квартал 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.МАФ								
1	**84-020216-0111**	**Тренажер "Гребля", тип УТ-011** шт.	**1**	**64821,00**	–	**64821**	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
1.1	84-020216-0111 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Гребля", тип УТ-011 шт.	1	64821,00	–	64821	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5185,68*		*5186*				
		Сметная стоимость				*70007*				
2	**84-020216-0109**	**Тренажер "Жим от груди", тип УТ-009** шт.	**1**	**93794,00**	–	**93794**	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
2.1	84-020216-0109 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Жим от груди", тип УТ-009 шт.	1	93794,00	–	93794	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7503,52*		*7504*				
		Сметная стоимость				*101298*				
3	**84-020216-0105**	**Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005** шт.	**1**	**86428,00**	–	**86428**	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
3.1	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005 шт.	1	86428,00	–	86428	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6914,24*		*6914*				
		Сметная стоимость				*93342*				
4	**84-020216-0106**	**Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006** шт.	**1**	**102634,00**	–	**102634**	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006 шт.	1	102634,00	–	102634	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8210,72*		*8211*				
		Сметная стоимость				*110845*				
5	**84-020216-0107**	**Тренажер "Шейкер", тип УТ-007 шт.**	**1**	**68259,00**	–	**68259**	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
5.1	84-020216-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Шейкер", тип УТ-007 шт.	1	68259,00	–	68259	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5460,72*		*5461*				
		Сметная стоимость				*73720*				
6	**84-020216-0104**	**Тренажер "Твистер", тип УТ-004 шт.**	**1**	**64821,00**	–	**64821**	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
6.1	84-020216-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Твистер", тип УТ-004 шт.	1	64821,00	–	64821	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5185,68*		*5186*				
		Сметная стоимость				*70007*				
7	**84-020216-0101**	**Тренажер "Жим ногами", тип УТ-001 шт.**	**1**	**81027,00**	–	**81027**	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
7.1	84-020216-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Жим ногами", тип УТ-001 шт.	1	81027,00	–	81027	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6482,16*		*6482*				
		Сметная стоимость				*87509*				
8	**84-020216-0108**	**Тренажер "Скороход", тип УТ-008 шт.**	**1**	**82991,00**	–	**82991**	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
8.1	84-020216-0108 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Скороход", тип УТ-008 шт.	1	82991,00	–	82991	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6639,28*		*6639*				
		Сметная стоимость				*89630*				
9	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Тренажер для инвалидов CFE02 шт**	**1**	**950000,00**	–	**950000**	–	**40280**	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		***40280,00***		***40280***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***40280,00***				***40280***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***79222,40***		***79222***				
		Сметная стоимость				***1069502***				
10	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Тренажер для инвалидов CFE08 шт**	**1**	**1294280,00**	–	**1294280**	–	**54877**	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*54877,47*		*54877*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54877,47*				*54877*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107932,60*		*107933*				
		Сметная стоимость				*1457090*				
11	**84-020201-0108**	**Гимнастический комплекс, силовой, тип ГК-003**	**1**	**124241,00**	–	**124241**	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
11.1	84-020201-0108 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Гимнастический комплекс, силовой, тип ГК-003	1	124241,00	–	124241	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9939,28*		*9939*				
		Сметная стоимость				*134180*				
12	**84-020201-0106**	**Гимнастический комплекс (для детей младших классов), тип ГК-001**	**1**	**173348,00**	–	**173348**	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
12.1	84-020201-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Гимнастический комплекс (для детей младших классов), тип ГК-001	1	173348,00	–	173348	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13867,84*		*13868*				
		Сметная стоимость				*187216*				
13	**84-020201-0103**	**Детский спортивный комплекс, тип ДСК-001**	**1**	**124241,00**	–	**124241**	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
13.1	84-020201-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-001	1	124241,00	–	124241	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9939,28*		*9939*				
		Сметная стоимость				*134180*				
14	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Детский игровой комплекс "Космос" 5620**	**1**	**28750000,00**	–	**28750000**	–	**1219000**	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		***1219000,00***		***1219000***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1219000,00***				***1219000***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2397520,00***		***2397520***				
		Сметная стоимость				***32366520***				
15	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Модульная скамья "Парковая" серия 3-STK**	**27,69085**	**49107,14**	–	**1359819**	–	**57656**	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		***2082,14***		***57656***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***2082,14***				***57656***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***4095,14***		***113398***				
		Сметная стоимость				***1530873***				
16	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Скалодром**	**1**	**4025357,14**	–	**4025357**	–	**170675**	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		***170675,14***		***170675***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***170675,14***				***170675***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***335682,58***		***335683***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*4531715*				
17	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Площадка для игр в классики**	1	1578571,43	–	1578571	–	66931	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*66931,43*		*66931*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66931,43*				*66931*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131640,23*		*131640*				
		Сметная стоимость				*1777143*				
18	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Боулинг**	3	1578571,43	–	4735714	–	200794	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*66931,43*		*200794*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66931,43*				*200794*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*131640,23*		*394921*				
		Сметная стоимость				*5331429*				
19	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Площадка "Развитие объемного мышления" - детский конструктор**	1	2111696,43	–	2111696	–	89536	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*89535,93*		*89536*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89535,93*				*89536*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176098,59*		*176099*				
		Сметная стоимость				*2377331*				
20	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Площадка "Логика" - антивандальные столы**	1	236607,14	–	236607	–	10032	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*10032,14*		*10032*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10032,14*				*10032*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19731,14*		*19731*				
		Сметная стоимость				*266370*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**46108650**	–			–
			Тенге			–	–			–
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1066605**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**85328**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1151933**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**45042045**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**45042045**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1909783**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**3756146**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**50707974**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**51859907**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**46108650**	–			–
			Тенге			–	–			–
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1066605**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**85328**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1151933**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**45042045**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**45042045**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1909783				
		Сметная прибыль -	Тенге			3756146				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			50707974				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			51859907				
		Итого оборудования	Тенге			1151933				
		Итого СМР без оборудования	Тенге			50707974				
		Итого с временными, 1,3 %	Тенге	659204		51367178				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %	Тенге	1186582		52553759				
		ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ:	Тенге			53705692				
		Итого в текущих ценах, с понижающим к = 0,875	Тенге			46992481				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			5639098				
		Итого с НДС	Тенге			52 631 579				

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства г.Уральска"
Руководитель отдела _____ Мулкай М.Р.

Подрядчик:
Директор ТОО "Фирма"Акназар"
_____ Каирханов А.Т.

Технадзор: ТОО Инженерное бюро "NURTAU"
_____ Жакупов Н.К.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Подрядчик: ТОО "Фирма"Акназар"

Договор: № 127 от 25.12.2017 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство сквера в районе пересечения проспектов Богенбай батыра и Женис в г.Астана

Наименование объекта: Строительство сквера в районе пересечения проспектов Богенбай батыра и Женис в г.Астана

А К Т № 2

приемки выполненных строительно- монтажных работ

за май 2018 года

Составлен(а) в ценах II квартала 2017г

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Фонтан (лок.смета 2-2-1)								
			Земляные работы								
1	1	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**								
				815,3	**34,44**	**34,44**	**28079**	**28079**	**8256**	–	–
			м3 грунта		–	**14,07**	–	**11468**	**59,1**	**0,01**	**9**
			Накладные расходы -		*10,13*		*8256*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,57*		*2907*				
			Сметная стоимость				*39242*				
2	2	11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=9	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленны,до 100 м**								
				815,3	**225,43**	**225,43**	**183795**	**183795**	**54040**	–	–
			м3		–	**92,08**	–	**75070**	**59,1**	**0,08**	**61**
			Накладные расходы -		*66,28*		*54040*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,34*		*19027*				
			Сметная стоимость				*256862*				
3	3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их мехханизированным способом/**								
				14,5	**1709,25**	–	**24784**	–	**16319**	**1,85**	**27**
			м3		**1709,25**	–	**24784**	–	**59,1**	–	–
			Накладные расходы -		*1125,47*		*16319*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*226,78*		*3288*				
			Сметная стоимость				*44392*				
4	4	11-010102-0214 РСНБ РК 2015	**Погрузка грунта 2-группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3**								
				829,8	**104,42**	**99,11**	**86644**	**82241**	**24210**	**0,01**	**4**
			м3 грунта		**5,20**	**34,97**	**4318**	**29018**	**59,1**	**0,03**	**22**
			Накладные расходы -		*29,18*		*24210*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,69*		*8868*				
			Сметная стоимость				*119723*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	5	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**								
				1493,64	646,38	--	965459	--	40935	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*27,41*		*40935*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,90*		*80512*				
			Сметная стоимость				*1086906*				
6	6	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**								
				829,8	17,10	14,14	14192	11735	4735	--	3
			м3 грунта		2,86	5,23	2371	4338	59,1	--	3
			Накладные расходы -		*5,71*		*4735*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,82*		*1514*				
			Сметная стоимость				*20441*				
7	7	11-010102-0214 РСНБ РК 2015	**Погрузка грунта 2-группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3**								
				692	104,42	99,11	72256	68583	20190	0,01	4
			м3 грунта		5,20	34,97	3601	24199	59,1	0,03	18
			Накладные расходы -		*29,18*		*20190*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,69*		*7396*				
			Сметная стоимость				*99842*				
8	8	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**								
				1245,6	646,38	--	805131	--	34138	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*27,41*		*34138*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,90*		*67141*				
			Сметная стоимость				*906410*				
9	9	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**								
				622,8	24,14	24,14	15033	15033	4420	--	--
			м3 грунта		--	9,86	--	6140	59,1	0,01	5
			Накладные расходы -		*7,10*		*4420*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,50*		*1556*				
			Сметная стоимость				*21009*				
10	10	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, патухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**								
				69,2	817,30	--	56557	--	37240	0,97	67
			м3 грунта		817,30	--	56557	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*538,16*		*37240*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,44*		*7504*				
			Сметная стоимость				*101301*				
11	11	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**								
				622,8	142,41	56,74	88691	35335	47328	0,11	67
			м3 уплотненного грунта		85,67	27,88	53355	17365	59,1	0,03	16
			Накладные расходы -		*75,99*		*47328*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,47*		*10881*				
			Сметная стоимость				*146901*				
			Техническое помещение								
			Днище техпомещения								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	12	11-110101-0206 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками /жирная глина/.Устройство с уплотнением трамбовками т.150мм								
				4,25	16541,62	2393,27	70302	10171	23532	6,80	29
			м3 подстилающего слоя		6289,46	1327,69	26730	5643	60,9	1,25	5
			Накладные расходы -		*5536,89*		*23532*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1766,28*		*7507*				
			Сметная стоимость				*101340*				
13	13	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство т.300мм								
				28,3333333	8466,57	689,67	239886	19541	40233	1,58	45
			м2 покрытия		1434,48	236,84	40644	6711	60,9	0,20	6
			Накладные расходы -		*1419,97*		*40233*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*790,92*		*22410*				
			Сметная стоимость				*302528*				
14	14	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство, В10								
				2,5	18966,28	687,91	47416	1720	3722	1,35	3
			м3		1161,90	192,57	2905	481	48,5	0,18	–
			Накладные расходы -		*1488,94*		*3722*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1636,42*		*4091*				
			Сметная стоимость				*55229*				
15	15	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя/Технониколь/								
				24,5	1905,12	29,25	46675	717	4529	0,20	5
			м2 поверхности		189,10	7,44	4633	182	50,8	0,01	–
			Накладные расходы -		*184,85*		*4529*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,20*		*4096*				
			Сметная стоимость				*55300*				
16	16	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство В20,F100,W8								
				7,2	9854,04	2231,97	70949	16070	30686	6,51	47
			м3		6754,52	849,19	48633	6114	48,5	0,70	5
			Накладные расходы -		*4261,97*		*30686*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1129,28*		*8131*				
			Сметная стоимость				*109766*				
17	17	21-020101-2801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010,W8								
				7,308	17605,89	–	128664	–	5455	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*746,49*		*5455*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1468,19*		*10730*				
			Сметная стоимость				*144849*				
18	18	22-050105-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Пенетрон.Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/КЖ-1.2,общие указания п.1/								
				28,8	1444,31	–	41596	–	1764	–	–
			кг		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*61,24*		*1764*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,44*		*3469*				
			Сметная стоимость				*46828*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	19	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм								
				0,6104	16895,91	740,15	10313	452	5413	16,88	10
			т		15880,37	242,19	9693	148	48,5	0,17	–
			Накладные расходы -		*8867,37*		*5413*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2061,06*		*1258*				
			Сметная стоимость				*16984*				
20	20	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
				0,6083	144777,81	–	88068	–	3734	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*6138,58*		*3734*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12073,31*		*7344*				
			Сметная стоимость				*99146*				
21	21	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
				0,0021	150970,23	–	317	–	13	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*6401,14*		*13*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12589,71*		*26*				
			Сметная стоимость				*357*				
22	22	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм								
				0,03367	16310,86	1067,67	549	36	283	14,94	1
			т		14967,79	284,93	504	10	48,5	0,20	–
			Накладные расходы -		*8402,81*		*283*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1977,09*		*67*				
			Сметная стоимость				*898*				
23	23	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
				0,03367	150970,67	–	5083	–	216	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*6401,16*		*216*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12589,75*		*424*				
			Сметная стоимость				*5722*				
24	24	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка								
				0,0176	213262,91	944,29	3753	17	680	58,00	1
			т		58107,88	436,75	1023	8	48,5	0,36	–
			Накладные расходы -		*38640,40*		*680*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20152,26*		*355*				
			Сметная стоимость				*4788*				
			Бетонная тумба(2шт)								
25	29	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство.В20 сульфатостойкий.F100.W8								
				0,5824	22289,82	453,51	12982	264	1715	4,05	2
			м3		3778,04	177,57	2200	103	48,5	0,15	–
			Накладные расходы -		*2944,91*		*1715*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2018,78*		*1176*				
			Сметная стоимость				*15873*				
26	30	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**								
				0,0041	16895,91	740,15	69	3	36	16,88	–
			т		15880,37	242,19	65	1	48,5	0,17	–
			Накладные расходы -		*8867,37*		*36*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2061,06*		*8*				
			Сметная стоимость				*114*				
27	31	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**								
				0,00288	144777,81	–	417	–	18	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*6138,58*		*18*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12073,31*		*35*				
			Сметная стоимость				*469*				
28	32	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**								
				0,00122	150970,23	–	184	–	8	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*6401,14*		*8*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12589,71*		*15*				
			Сметная стоимость				*207*				
			Решетка Р1								
29	33	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	**Решетки приямков металлические. Установка**								
				0,03044	426164,94	6241,96	12972	190	1259	42,30	1
			т металлических изделий		41338,52	2644,75	1258	81	50,8	2,49	–
			Накладные расходы -		*41360,26*		*1259*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37402,02*		*1139*				
			Сметная стоимость				*15370*				
30	34	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**								
				1,76376	130,79	1,73	231	3	53	0,04	–
			м2		42,68	0,42	75	1	54,2	–	–
			Накладные расходы -		*29,90*		*53*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,86*		*23*				
			Сметная стоимость				*306*				
			Стены техпомещения								
31	35	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство В20,F100,W8**								
				12,6	9854,04	2231,97	124161	28123	53701	6,51	82
			м3		6754,52	849,19	85107	10700	48,5	0,70	9
			Накладные расходы -		*4261,97*		*53701*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1129,28*		*14229*				
			Сметная стоимость				*192091*				
32	36	21-020101-2801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010,W8**								
				12,789	17605,89	–	225162	–	9547	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*746,49*		*9547*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1468,19*		*18777*				
			Сметная стоимость				*253486*				
33	37	22-050105-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Пенетрон.Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/КЖ-1.2,общие указания п.1/**								
				50,4	**1444,31**	**–**	**72793**	**–**	**3086**	**–**	**–**
			кг		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
			Накладные расходы -		*61,24*		*3086*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,44*		*6070*				
			Сметная стоимость				*81950*				
34	38	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**								
				0,77998	**16895,91**	**740,15**	**13178**	**577**	**6916**	**16,88**	**13**
			т		**15880,37**	**242,19**	**12386**	**189**	**48,5**	**0,17**	**–**
			Накладные расходы -		*8867,37*		*6916*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2061,06*		*1608*				
			Сметная стоимость				*21702*				
35	39	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**								
				0,4691	**144777,81**	**–**	**67915**	**–**	**2880**	**–**	**–**
			т		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
			Накладные расходы -		*6138,58*		*2880*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12073,31*		*5664*				
			Сметная стоимость				*76458*				
36	40	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**								
				0,0228	**150970,23**	**–**	**3442**	**–**	**146**	**–**	**–**
			т		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
			Накладные расходы -		*6401,14*		*146*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12589,71*		*287*				
			Сметная стоимость				*3875*				
37	41	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**								
				0,2888	**149877,81**	**–**	**43285**	**–**	**1835**	**–**	**–**
			т		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
			Накладные расходы -		*6354,82*		*1835*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12498,61*		*3610*				
			Сметная стоимость				*48730*				
38	42	11-060301-0407 РСНБ РК 2015 прим.	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**								
				0,00812	**199312,57**	**944,29**	**1618**	**8**	**885**	**198,00**	**2**
			т		**198368,28**	**436,75**	**1611**	**4**	**48,5**	**0,36**	**–**
			Накладные расходы -		*108959,52*		*885*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24661,77*		*200*				
			Сметная стоимость				*2703*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	43	23-010201-0216 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**								
				0.3	2394,28	--	718	--	30	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*101,52*		*30*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*199,66*		*60*				
			Сметная стоимость				*808*				
40	44	23-010201-0184 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**								
				0.6	1615,31	--	969	--	41	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*68,49*		*41*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*134,70*		*81*				
			Сметная стоимость				*1091*				
41	47	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**								
				58,5	1974,61	26,98	115515	1578	20305	0,47	27
			м2 поверхности		491,52	5,84	28754	342	50,8	0,01	--
			Накладные расходы -		*347,09*		*20305*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*185,74*		*10866*				
			Сметная стоимость				*146686*				
42	48	11-260201-0501 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме/пеноплекс/**								
				5,85	63743,01	898,92	372897	5259	83082	18,17	106
			м3 изоляции		19587,62	361,13	114588	2113	55,3	0,34	2
			Накладные расходы -		*14202,11*		*83082*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*6235,61*		*36478*				
			Сметная стоимость				*492458*				
43	49	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**								
				58,5	1974,61	26,98	115515	1578	20305	0,47	27
			м2 поверхности		491,52	5,84	28754	342	50,8	0,01	--
			Накладные расходы -		*347,09*		*20305*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*185,74*		*10866*				
			Сметная стоимость				*146686*				
			Плита покрытия техпомещения								
44	50	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м,В20 сульфатостойкий,F100,W8**								
				4,5	14661,08	1157,28	65975	5208	21027	8,06	36
			м3		7678,60	334,48	34554	1505	48,5	0,31	1
			Накладные расходы -		*4672,75*		*21027*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1546,71*		*6960*				
			Сметная стоимость				*93963*				
45	51	21-020101-2801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010,W8**								
				4,5675	17605,89	--	80415	--	3410	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*746,49*		*3410*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1468,19*		*6706*				
			Сметная стоимость				*90531*				
46	52	22-050105-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Пенетрон.Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/КЖ-1.2,общие указания п.1/**								
				18	**1444,31**	--	**25998**	--	**1102**	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*61,24*		*1102*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,44*		*2168*				
			Сметная стоимость				*29268*				
47	53	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**								
				0,46152	**16895,91**	**740,15**	**7798**	**342**	**4092**	**16,88**	**8**
			т		**15880,37**	**242,19**	**7329**	**112**	**48,5**	**0,17**	--
			Накладные расходы -		*8867,37*		*4092*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2061,06*		*951*				
			Сметная стоимость				*12842*				
48	54	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**								
				0,4126	**144777,81**	--	**59735**	--	**2533**	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6138,58*		*2533*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12073,31*		*4981*				
			Сметная стоимость				*67249*				
49	55	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**								
				0,00072	**150970,23**	--	**109**	--	**5**	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6401,14*		*5*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12589,71*		*9*				
			Сметная стоимость				*123*				
50	56	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**								
				0,0482	**149877,81**	--	**7224**	--	**306**	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6354,82*		*306*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12498,61*		*602*				
			Сметная стоимость				*8133*				
51	57	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**								
				0,219661	**16310,86**	**1067,67**	**3583**	**235**	**1846**	**14,94**	**3**
			т		**14967,79**	**284,93**	**3288**	**63**	**48,5**	**0,20**	--
			Накладные расходы -		*8402,81*		*1846*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1977,09*		*434*				
			Сметная стоимость				*5863*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	58	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**								
				0.0262	150970,67	–	3955	–	168	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*6401,16*		*168*				
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*12589,75*		*330*				
			Сметная стоимость				*4453*				
53	59	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**								
				0.018585	150970,23	–	2806	–	119	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*6401,14*		*119*				
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*12589,71*		*234*				
			Сметная стоимость				*3159*				
54	60	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**								
				0,174876	143684,95	–	25127	–	1065	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*6092,24*		*1065*				
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*11982,18*		*2095*				
			Сметная стоимость				*28288*				
55	61	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**								
				0,0112	353523,31	944,29	3959	11	1294	198,00	2
			т		198368,28	436,75	2222	5	48,5	0,36	–
			Накладные расходы -		*115498,05*		*1294*				
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*37521,71*		*420*				
			Сметная стоимость				*5673*				
56	64	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя/Технониколь/**								
				22,5	1905,12	29,25	42865	658	4159	0,20	5
			м2 поверхности		189,10	7,44	4255	167	50,8	0,01	–
			Накладные расходы -		*184,85*		*4159*				
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*167,20*		*3762*				
			Сметная стоимость				*50786*				
57	65	11-260201-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме**								
				22,5	50535,24	846,45	1137043	19045	177643	9,27	209
			м3 изоляции		9618,18	361,13	216409	8125	55,3	0,34	8
			Накладные расходы -		*7895,24*		*177643*				
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*4674,44*		*105175*				
			Сметная стоимость				*1419861*				
58	66	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя/Технониколь/**								
				22,5	1905,12	29,25	42865	658	4159	0,20	5
			м2 поверхности		189,10	7,44	4255	167	50,8	0,01	–
			Накладные расходы -		*184,85*		*4159*				
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*167,20*		*3762*				
			Сметная стоимость				*50786*				
			Стремянка								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	69	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**								
				0,03084	56545,02	18831,40	1744	581	787	28,90	1
			т конструкций		29985,48	6438,29	925	199	60,9	5,25	--
			Накладные расходы -		*25520,11*		*787*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*6565,21*		*202*				
			Сметная стоимость				*2734*				
60	70	21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**								
				0,03084	339199,52	--	10461	--	444	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14382,06*		*444*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*28286,53*		*872*				
			Сметная стоимость				*11777*				
			Чаша фонтана. Раздел 3								
61	72	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**								
				14,3	3039,92	741,67	43471	10606	9596	0,78	11
			м3 основания		702,87	320,91	10051	4589	50,8	0,29	4
			Накладные расходы -		*671,02*		*9596*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*296,88*		*4245*				
			Сметная стоимость				*57312*				
62	73	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство т.300мм**								
				40,5	5644,38	459,78	228597	18621	38339	1,05	43
			м2 покрытия		956,32	157,89	38731	6395	60,9	0,13	5
			Накладные расходы -		*946,65*		*38339*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*527,28*		*21355*				
			Сметная стоимость				*288291*				
63	74	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство. В10**								
				3,6	18966,28	687,91	68279	2476	5360	1,35	5
			м3		1161,90	192,57	4183	693	48,5	0,18	1
			Накладные расходы -		*1488,94*		*5360*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1636,42*		*5891*				
			Сметная стоимость				*79530*				
64	75	11-061301-0102 РСНБ РК 2015	**Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине более 150 мм. Устройство. В20 сульфатостойкий,F100,W8**								
				14,8	15970,74	2458,22	236367	36382	98331	10,45	155
			м3		10842,50	959,80	160469	14205	48,5	0,79	12
			Накладные расходы -		*6643,98*		*98331*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1809,18*		*26776*				
			Сметная стоимость				*361474*				
65	76	21-020101-2801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010,W8**								
				15,022	17605,89	--	264476	--	11214	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*746,49*		*11214*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1468,19*		*22055*				
			Сметная стоимость				*297745*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	77	22-050105-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Пенетрон.Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/КЖ-1.2,общие указания п.1/								
				59,2	1444,31	--	85503	--	3625	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*61,24*		*3625*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,44*		*7130*				
			Сметная стоимость				*96259*				
67	78	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм								
				0,6257	16895,91	740,15	10572	463	5548	16,88	11
			т		15880,37	242,19	9936	152	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*8867,37*		*5548*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2061,06*		*1290*				
			Сметная стоимость				*17410*				
68	79	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014								
				0,6257	144777,81	--	90587	--	3841	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6138,58*		*3841*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12073,31*		*7554*				
			Сметная стоимость				*101982*				
69	80	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм								
				0,39085	16310,86	1067,67	6375	417	3284	14,94	6
			т		14967,79	284,93	5850	111	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8402,81*		*3284*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1977,09*		*773*				
			Сметная стоимость				*10432*				
70	81	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014								
				0,0559	150970,67	--	8439	--	358	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6401,16*		*358*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12589,75*		*704*				
			Сметная стоимость				*9501*				
71	82	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
				0,08085	150970,23	--	12206	--	518	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6401,14*		*518*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12589,71*		*1018*				
			Сметная стоимость				*13741*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	83	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,2541	143115,76	--	36366	--	1542	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6068,11*		*1542*				
			СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*11934,71*		*3033*				
			Сметная стоимость				*40941*				
73	84	11-080101-0308 РСНБ РК 2015 прим.	Стены.фундаменты.Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности /Yapfleks 305 (Masterseal 565)/-3 слоя	71,31	1433,57	4,04	102228	288	41867	0,97	69
			м2 поверхности		991,81	2,12	70726	151	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*587,11*		*41867*				
			СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*161,65*		*11528*				
			Сметная стоимость				*155623*				
74	85	11-410102-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой/гидроизоляционная сетка/	71,31	2486,22	28,21	177292	2012	7517	0,68	48
			м2		676,26	2,41	48224	172	--	--	--
			Накладные расходы -		*105,42*		*7517*				
			СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*207,33*		*14785*				
			Сметная стоимость				*199594*				
75	86	11-080101-0308 РСНБ РК 2015 прим.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности /Lastofleks+Yapfleks 305 (Masterseal 565)/-2 слоя	71,31	4926,98	4,04	351343	288	52429	0,97	69
			м2 поверхности		991,81	2,12	70726	151	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*735,23*		*52429*				
			СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*452,98*		*32302*				
			Сметная стоимость				*436074*				
			Подпорные стены.Амфитеатр (лок.смета 2-3)								
			Земляные работы								
76	1	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	329,24	34,44	34,44	11339	11339	3334	--	--
			м3		--	14,07	--	4631	59,1	0,01	4
			Накладные расходы -		*10,13*		*3334*				
			СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*3,57*		*1174*				
			Сметная стоимость				*15847*				
77	2	11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленны, до 100 м	329,24	225,43	225,43	74221	74221	21823	--	--
			м3		--	92,08	--	30315	59,1	0,08	25
			Накладные расходы -		*66,28*		*21823*				
			СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*23,34*		*7684*				
			Сметная стоимость				*103727*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**								
				10,17	1709,25	–	17383	–	11446	1,85	19
			м3		1709,25	–	17383	–	59,1	–	–
			Накладные расходы -		*1125,47*		*11446*				
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*226,78*		*2306*				
			Сметная стоимость				*31135*				
79	4	11-010102-0214 РСНБ РК 2015	**Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3**								
				339,41	104,42	99,11	35440	33639	9903	0,01	2
			м3		5,20	34,97	1766	11869	59,1	0,03	9
			Накладные расходы -		*29,18*		*9903*				
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*10,69*		*3627*				
			Сметная стоимость				*48970*				
80	5	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**								
				610,938	646,38	–	394898	–	16744	–	–
			тенге за 1 тонну		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*27,41*		*16744*				
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*53,90*		*32931*				
			Сметная стоимость				*444573*				
81	6	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**								
				339,41	17,10	14,14	5805	4800	1937	–	1
			м3		2,86	5,23	970	1774	59,1	–	1
			Накладные расходы -		*5,71*		*1937*				
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1,82*		*619*				
			Сметная стоимость				*8361*				
82	7	11-010102-0214 РСНБ РК 2015	**Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3/для обратной засыпки/**								
				339,09	104,42	99,11	35406	33607	9893	0,01	2
			м3		5,20	34,97	1764	11858	59,1	0,03	9
			Накладные расходы -		*29,18*		*9893*				
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*10,69*		*3624*				
			Сметная стоимость				*48923*				
83	8	41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**								
				610,362	646,38	–	394526	–	16728	–	–
			тенге за 1 тонну		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*27,41*		*16728*				
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*53,90*		*32900*				
			Сметная стоимость				*444154*				
84	9	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**								
				305,181	24,14	24,14	7366	7366	2166	–	–
			м3		–	9,86	–	3009	59,1	0,01	2
			Накладные расходы -		*7,10*		*2166*				
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*2,50*		*763*				
			Сметная стоимость				*10294*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	10	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
				33,909	817,30	–	27714	–	18248	0,97	33
			м3		817,30	–	27714	–	59,1	–	–
			Накладные расходы -		*538,16*		*18248*				
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*108,44*		*3677*				
			Сметная стоимость				*496,39*				
86	11	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками								
				305,181	142,41	56,74	43460	17315	23191	0,11	33
			м3		85,67	27,88	26145	8509	59,1	0,03	8
			Накладные расходы -		*75,99*		*23191*				
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*17,47*		*5332*				
			Сметная стоимость				*71983*				
			Подпорная стенка ПС-4 (L=14 м.п.)								
87	12	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство, В7,5								
				1,6	17914,32	687,91	28663	1101	2311	1,35	2
			м3		1161,90	192,57	1859	308	48,5	0,18	–
			Накладные расходы -		*1444,34*		*2311*				
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1548,69*		*2478*				
			Сметная стоимость				*33452*				
88	13	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. В20, F75, W6								
				8	12493,68	1645,43	99949	13163	41163	8,99	72
			м3		8678,77	451,03	69430	3608	48,5	0,42	3
			Накладные расходы -		*5145,43*		*41163*				
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1411,13*		*11289*				
			Сметная стоимость				*152401*				
89	14	21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010, F75, W6								
				8,12	17074,48	–	138645	–	5879	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*723,96*		*5879*				
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1423,88*		*11562*				
			Сметная стоимость				*156085*				
90	15	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм								
				0,56801	16895,91	740,15	9597	420	5037	16,88	10
			т		15880,37	242,19	9020	138	48,5	0,17	–
			Накладные расходы -		*8867,37*		*5037*				
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*2061,06*		*1171*				
			Сметная стоимость				*15804*				
91	16	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82								
				0,54701	144777,81	–	79195	–	3358	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*6138,58*		*3358*				
			СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*12073,31*		*6604*				
			Сметная стоимость				*89157*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	17	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**								
				0.021	150970,23	–	3170	–	134	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*6401,14*		*134*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12589,71*		*264*				
			Сметная стоимость				*3569*				
93	18	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**								
				0,0245	16310,86	1067,67	400	26	206	14,94	–
			т		14967,79	284,93	367	7	48,5	0,20	–
			Накладные расходы -		*8402,81*		*206*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1977,09*		*48*				
			Сметная стоимость				*654*				
94	19	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**								
				0,0245	150970,23	–	3699	–	157	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*6401,14*		*157*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12589,71*		*308*				
			Сметная стоимость				*4164*				
95	20	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**								
				30,8	772,13	12,68	23782	391	4674	0,21	7
			м2 поверхности		222,65	2,12	6858	65	50,8	–	–
			Накладные расходы -		*151,77*		*4674*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,91*		*2276*				
			Сметная стоимость				*30733*				
			Амфитеатр. Раздел 5								
			Подпорная стенка ПС-1 (L=15,8 м.п.)-2 шт.								
96	90	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство, В7,5**								
				3,52	17914,32	687,91	63058	2421	5084	1,35	5
			м3		1161,90	192,57	4090	678	48,5	0,18	1
			Накладные расходы -		*1444,34*		*5084*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1548,69*		*5451*				
			Сметная стоимость				*73593*				
97	91	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. В20, F75, W6**								
				25,6	12493,68	1645,43	319838	42123	131723	8,99	230
			м3		8678,77	451,03	222176	11546	48,5	0,42	11
			Накладные расходы -		*5145,43*		*131723*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1411,13*		*36125*				
			Сметная стоимость				*487686*				
98	92	21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010, F75, W6**								
				25,984	17074,48	–	443663	–	18811	–	–

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*723,96*		*18811*				
			СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*1423,88*		*36998*				
			Сметная стоимость				*499472*				
99	93	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**								
				1,7615	16895,91	740,15	29762	1304	15620	16,88	30
			т		15880,37	242,19	27973	427	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*8867,37*		*15620*				
			СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*2061,06*		*3631*				
			Сметная стоимость				*49012*				
100	94	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**								
				1,6705	144777,81	--	241851	--	10254	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6138,58*		*10254*				
			СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*12073,31*		*20168*				
			Сметная стоимость				*272274*				
101	95	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**								
				0,091	150970,23	--	13738	--	583	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6401,14*		*583*				
			СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*12589,71*		*1146*				
			Сметная стоимость				*15466*				
102	96	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**								
				0,056	16310,86	1067,67	913	60	471	14,94	1
			т		14967,79	284,93	838	16	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8402,81*		*471*				
			СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*1977,09*		*111*				
			Сметная стоимость				*1494*				
103	97	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**								
				0,056	150970,23	--	8454	--	358	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6401,14*		*358*				
			СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*12589,71*		*705*				
			Сметная стоимость				*9517*				
104	98	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**								
				131,14	772,13	12,68	101257	1663	19903	0,21	28
			м2 поверхности		222,65	2,12	29199	279	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*151,77*		*19903*				
			СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*73,91*		*9693*				
			Сметная стоимость				*130852*				
			Подпорная стенка ПС-2 (L=5,9 м.п.)								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	99	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство. В7.5**								
				0,67	17914,32	687,91	12003	461	968	1,35	1
			м3		1161,90	192,57	778	129	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*1444,34*		*968*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1548,69*		*1038*				
			Сметная стоимость				*14008*				
106	100	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. В20, F75, W6**								
				4,7	12493,68	1645,43	58720	7734	24184	8,99	42
			м3		8678,77	451,03	40790	2120	48,5	0,42	2
			Накладные расходы -		*5145,43*		*24184*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1411,13*		*6632*				
			Сметная стоимость				*89536*				
107	101	21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010, F75, W6**								
				4,7705	17074,48	--	81454	--	3454	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*723,96*		*3454*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1423,88*		*6793*				
			Сметная стоимость				*91700*				
108	102	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**								
				0,32167	16895,91	740,15	5435	238	2852	16,88	5
			т		15880,37	242,19	5108	78	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*8867,37*		*2852*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2061,06*		*663*				
			Сметная стоимость				*8950*				
109	103	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**								
				0,30547	144777,81	--	44225	--	1875	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6138,58*		*1875*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*12073,31*		*3688*				
			Сметная стоимость				*49788*				
110	104	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**								
				0,0162	150970,23	--	2446	--	104	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6401,14*		*104*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*12589,71*		*204*				
			Сметная стоимость				*2754*				
111	105	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**								
				0,0105	16310,86	1067,67	171	11	88	14,94	--
			т		14967,79	284,93	157	3	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*8402,81*		*88*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1977,09*		*21*				
			Сметная стоимость				*280*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	106	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0105	150970,23	–	1585	–	67	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*6401,14*		*67*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12589,71*		*132*				
			Сметная стоимость				*1784*				
113	107	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
			м2 поверхности	24,485	772,13	12,68	18906	311	3716	0,21	5
					222,65	2,12	5452	52	50,8	–	–
			Накладные расходы -		*151,77*		*3716*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,91*		*1810*				
			Сметная стоимость				*24432*				
			Подпорная стенка ПС-2 (L=8,6 м.п.)								
114	108	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство, В7,5								
			м3	0,97	17914,32	687,91	17377	667	1401	1,35	1
					1161,90	192,57	1127	187	48,5	0,18	–
			Накладные расходы -		*1444,34*		*1401*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1548,69*		*1502*				
			Сметная стоимость				*20280*				
115	109	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. В20, F75, W6								
			м3	6,4	12493,68	1645,43	79960	10531	32931	8,99	58
					8678,77	451,03	55544	2887	48,5	0,42	3
			Накладные расходы -		*5145,43*		*32931*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1411,13*		*9031*				
			Сметная стоимость				*121922*				
116	110	21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010, F75, W6								
			м3	6,496	17074,48	–	110916	–	4703	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*723,96*		*4703*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1423,88*		*9249*				
			Сметная стоимость				*124868*				
117	111	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм								
			т	0,46422	16895,91	740,15	7843	344	4116	16,88	8
					15880,37	242,19	7372	112	48,5	0,17	–
			Накладные расходы -		*8867,37*		*4116*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2061,06*		*957*				
			Сметная стоимость				*12916*				
118	112	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82								
			т	0,44222	144777,81	–	64024	–	2715	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*6138,58*		*2715*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*12073,31*		*5339*				
			Сметная стоимость				*72078*				
119	**113**	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**								
				0,022	**150970,23**	**--**	**3321**	**--**	**141**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6401,14*		*141*				
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*12589,71*		*277*				
			Сметная стоимость				*3739*				
120	**114**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**								
				0,0154	**16310,86**	**1067,67**	**251**	**16**	**129**	**14,94**	**--**
			т		**14967,79**	**284,93**	**231**	**4**	**48,5**	**0,20**	**--**
			Накладные расходы -		*8402,81*		*129*				
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*1977,09*		*30*				
			Сметная стоимость				*411*				
121	**115**	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**								
				0,0154	**150970,23**	**--**	**2325**	**--**	**99**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6401,14*		*99*				
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*12589,71*		*194*				
			Сметная стоимость				*2617*				
122	**116**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**								
				35,69	**772,13**	**12,68**	**27557**	**453**	**5417**	**0,21**	**8**
			м2 поверхности		**222,65**	**2,12**	**7946**	**76**	**50,8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*151,77*		*5417*				
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*73,91*		*2638*				
			Сметная стоимость				*35611*				
			Подпорная стенка ПСА-1 (4 шт.)								
123	**117**	**11-060401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. В20, F75, W6**								
				4,8	**12493,68**	**1645,43**	**59970**	**7898**	**24698**	**8,99**	**43**
			м3		**8678,77**	**451,03**	**41658**	**2165**	**48,5**	**0,42**	**2**
			Накладные расходы -		*5145,43*		*24698*				
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*1411,13*		*6773*				
			Сметная стоимость				*91441*				
124	**118**	**21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010, F75, W6**								
				4,872	**17074,48**	**--**	**83187**	**--**	**3527**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*723,96*		*3527*				
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*1423,88*		*6937*				
			Сметная стоимость				*93651*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	119	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**								
				0,31936	16895,91	740,15	5396	236	2832	16,88	5
			т		15880,37	242,19	5072	77	48,5	0,17	–
			Накладные расходы -		*8867,37*		*2832*				
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2061,06*		*658*				
			Сметная стоимость				*8886*				
126	120	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**								
				0,2848	144777,81	–	41233	–	1748	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*6138,58*		*1748*				
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*12073,31*		*3438*				
			Сметная стоимость				*46420*				
127	121	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**								
				0,03456	150970,67	–	5218	–	221	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*6401,16*		*221*				
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*12589,75*		*435*				
			Сметная стоимость				*5874*				
			Подпорная стенка ПСА-2 (8 шт.)								
128	122	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство. В20, F75, W6**								
				10,08	12493,68	1645,43	125936	16586	51866	8,99	91
			м3		8678,77	451,03	87482	4546	48,5	0,42	4
			Накладные расходы -		*5145,43*		*51866*				
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1411,13*		*14224*				
			Сметная стоимость				*192026*				
129	123	21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010, F75, W6**								
				10,2312	17074,48	–	174692	–	7407	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*723,96*		*7407*				
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1423,88*		*14568*				
			Сметная стоимость				*196667*				
130	124	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**								
				0,67152	16895,91	740,15	11346	497	5955	16,88	11
			т		15880,37	242,19	10664	163	48,5	0,17	–
			Накладные расходы -		*8867,37*		*5955*				
			СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2061,06*		*1384*				
			Сметная стоимость				*18685*				
131	125	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**								
				0,59808	144777,81	–	86589	–	3671	–	–

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*6138,58*		*3671*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12073,31*		*7221*				
			Сметная стоимость				*97481*				
132	126	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**								
				0,07344	150970,67	–	11087	–	470	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*6401,16*		*470*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12589,75*		*925*				
			Сметная стоимость				*12482*				
			Лестница монолитная Лм-1								
133	127	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство, т.100 мм**								
				5	5176,99	1276,28	25885	6381	4678	0,85	4
			м3 основания		765,95	586,44	3830	2932	50,8	0,54	3
			Накладные расходы -		*935,65*		*4678*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*489,01*		*2445*				
			Сметная стоимость				*33008*				
134	128	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство, В7,5, т.100 мм**								
				5	17914,32	687,91	89572	3440	7222	1,35	7
			м3		1161,90	192,57	5810	963	48,5	0,18	1
			Накладные расходы -		*1444,34*		*7222*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1548,69*		*7743*				
			Сметная стоимость				*104537*				
135	129	11-060101-0118 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	**Лестница монолитная. Устройство. В20, F75, W6**								
				17,9375	7454,16	1356,57	133709	24334	42856	3,64	65
			м3		3733,40	367,27	66968	6588	48,5	0,34	6
			Накладные расходы -		*2389,21*		*42856*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*787,47*		*14125*				
			Сметная стоимость				*190691*				
136	130	21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010, F75, W6**								
				17,7625	17074,48	–	303285	–	12859	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*723,96*		*12859*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1423,88*		*25292*				
			Сметная стоимость				*341436*				
137	131	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**								
				0,60713	16895,91	740,15	10258	449	5384	16,88	10
			т		15880,37	242,19	9641	147	48,5	0,17	–
			Накладные расходы -		*8867,37*		*5384*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2061,06*		*1251*				
			Сметная стоимость				*16893*				
138	132	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**								
				0,60713	149877,81	–	90995	–	3858	–	–

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*6354,82*		*3858*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*12498,61*		*7588*				
			Сметная стоимость				*102441*				
			Наружные сети водопровода и канализации (лок.смета 6-1)								
			Хозяйственно-питьевой водопровод								
139	1	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
				27,45	173,91	162,68	4774	4465	1290	0,01	–
			м3		11,10	53,18	305	1460	59,1	0,04	1
			Накладные расходы -		*46,98*		*1290*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*17,67*		*485*				
			Сметная стоимость				*6549*				
140	2	41-020102-1012 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**								
				49,41	347,95	–	17192	–	729	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*14,75*		*729*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*29,02*		*1434*				
			Сметная стоимость				*19355*				
141	3	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**								
				27,45	17,10	14,14	469	388	157	–	–
			м3		2,86	5,23	78	144	59,1	–	–
			Накладные расходы -		*5,71*		*157*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1,82*		*50*				
			Сметная стоимость				*676*				
142	4	11-010101-0319 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
				141,3	68,00	65,28	9608	9224	2182	–	–
			м3		2,72	17,66	384	2496	59,1	0,01	2
			Накладные расходы -		*15,44*		*2182*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*6,67*		*943*				
			Сметная стоимость				*12733*				
143	5	11-010101-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**								
				240,75	132,43	121,83	31883	29331	8619	0,01	3
			м3 грунта		10,60	38,39	2553	9243	59,1	0,03	6
			Накладные расходы -		*35,80*		*8619*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*13,46*		*3240*				
			Сметная стоимость				*43742*				
144	6	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами./при врезке в суш колодец/**								
				0,9	2293,80	–	2064	–	1359	2,48	2
			м3 грунта		2293,80	–	2064	–	59,1	–	–
			Накладные расходы -		*1510,37*		*1359*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*304,33*		*274*				
			Сметная стоимость				*3697*				
145	7	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**								
				12,6	**3303,07**	**–**	**41619**	**–**	**27404**	**3,57**	**45**
			м3 грунта		**3303,07**	**–**	**41619**	**–**	**59,1**	**–**	**–**
			Накладные расходы -		*2174,94*		*27404*				
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*438,24*		*5522*				
			Сметная стоимость				*74545*				
146	9	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м(песком)**								
				13,77	**24,14**	**24,14**	**332**	**332**	**98**	**–**	**–**
			м3		**–**	**9,86**	**–**	**136**	**59,1**	**0,01**	**–**
			Накладные расходы -		*7,10*		*98*				
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*2,50*		*34*				
			Сметная стоимость				*464*				
147	10	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы(песком)**								
				1,53	**817,30**	**–**	**1250**	**–**	**823**	**0,97**	**1**
			м3		**817,30**	**–**	**1250**	**–**	**59,1**	**–**	**–**
			Накладные расходы -		*538,16*		*823*				
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*108,44*		*166*				
			Сметная стоимость				*2239*				
148	11	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**								
				16,83	**1446,22**	**–**	**24340**	**–**	**1032**	**–**	**–**
			м3		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
			Накладные расходы -		*61,32*		*1032*				
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*120,60*		*2030*				
			Сметная стоимость				*27402*				
149	12	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**								
				13,77	**142,41**	**56,74**	**1961**	**781**	**1046**	**0,11**	**1**
			м3		**85,67**	**27,88**	**1180**	**384**	**59,1**	**0,03**	**–**
			Накладные расходы -		*75,99*		*1046*				
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*17,47*		*241*				
			Сметная стоимость				*3248*				
150	13	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**								
				360,045	**16,75**	**16,75**	**6032**	**6032**	**1624**	**–**	**–**
			м3		**–**	**6,17**	**–**	**2221**	**59,1**	**–**	**2**
			Накладные расходы -		*4,51*		*1624*				
			СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*1,70*		*612*				
			Сметная стоимость				*8269*				
151	14	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**								
				40,005	**817,30**	**–**	**32696**	**–**	**21529**	**0,97**	**39**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		817,30	--	32696	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*538,16*		*21529*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*108,44*		*4338*				
			Сметная стоимость				*58563*				
152	15	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**								
				360,045	142,41	56,74	51273	20428	27361	0,11	39
			м3		85,67	27,88	30845	10039	59,1	0,03	9
			Накладные расходы -		*75,99*		*27361*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*17,47*		*6291*				
			Сметная стоимость				*84924*				
153	16	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**								
				5,775	2637,47	127,49	15231	736	4221	1,02	6
			м3		919,14	37,18	5308	215	62,1	0,04	--
			Накладные расходы -		*730,88*		*4221*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*269,47*		*1556*				
			Сметная стоимость				*21008*				
154	17	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**								
				0,03358	225207,26	46755,64	7562	1570	4563	173,00	6
			км трубопровода		177439,18	17702,84	5958	594	62,1	18,65	1
			Накладные расходы -		*135870,15*		*4563*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*28886,19*		*970*				
			Сметная стоимость				*13095*				
155	19	23-010501-1504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001**								
				33,9158	205,54	--	6971	--	296	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8,71*		*296*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*17,14*		*581*				
			Сметная стоимость				*7848*				
156	20	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**								
				0,00925	225207,26	46755,64	2083	432	1257	173,00	2
			км трубопровода		177439,18	17702,84	1641	164	62,1	18,65	--
			Накладные расходы -		*135870,15*		*1257*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*28886,19*		*267*				
			Сметная стоимость				*3607*				
157	21	23-010501-1502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**								
				9,3425	119,96	--	1121	--	48	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5,09*		*48*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*10,00*		*93*				
			Сметная стоимость				*1262*				
158	31	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**								
				2	981,53	566,76	1963	1134	896	0,41	1
			шт		414,77	213,02	830	426	62,1	0,23	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*448,00*		*896*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,36*		*229*				
			Сметная стоимость				*3088*				
159	32	23-020303-1701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32/прим. PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
				2	249,10	--	498	--	21	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10,56*		*21*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,77*		*42*				
			Сметная стоимость				*561*				
160	56	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**								
				4,49	43705,77	6598,98	196239	29629	58120	13,90	62
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		14256,67	2877,17	64012	12918	62,1	2,23	10
			Накладные расходы -		*12944,38*		*58120*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4532,01*		*20349*				
			Сметная стоимость				*274708*				
161	57	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**								
				2	18154,51	--	36309	--	1540	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*769,75*		*1540*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1513,94*		*3028*				
			Сметная стоимость				*40876*				
162	58	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**								
				2	11749,65	--	23499	--	996	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*498,19*		*996*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*979,83*		*1960*				
			Сметная стоимость				*26455*				
163	59	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**								
				4	15232,98	--	60932	--	2584	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*645,88*		*2584*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1270,31*		*5081*				
			Сметная стоимость				*68597*				
164	60	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**								
				2	15155,90	--	30312	--	1285	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*642,61*		*1285*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1263,88*		*2528*				
			Сметная стоимость				*34125*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	61	21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92/ЗПП15-1								
				0,42	55116,64	--	23149	--	982	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2336,95*		*982*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4596,29*		*1930*				
			Сметная стоимость				*26061*				
166	62	21-040302-0120 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПО10								
				2	26480,05	--	52960	--	2246	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1122,75*		*2246*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2208,22*		*4416*				
			Сметная стоимость				*59622*				
			Канализация бытовая К1 L=92								
167	69	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
				97,5	173,91	162,68	16956	15861	4580	0,01	1
			м3		11,10	53,18	1083	5185	59,1	0,04	4
			Накладные расходы -		*46,98*		*4580*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,67*		*1723*				
			Сметная стоимость				*23259*				
168	70	41-020102-1012 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км								
				175,5	347,95	--	61066	--	2589	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*14,75*		*2589*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,02*		*5092*				
			Сметная стоимость				*68748*				
169	71	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
				97,5	17,10	14,14	1668	1379	556	--	--
			м3		2,86	5,23	279	510	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*5,71*		*556*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,82*		*178*				
			Сметная стоимость				*2402*				
170	72	11-010101-0319 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
				562,5	68,00	65,28	38249	36719	8684	--	2
			м3		2,72	17,66	1530	9934	59,1	0,01	8
			Накладные расходы -		*15,44*		*8684*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,67*		*3755*				
			Сметная стоимость				*50688*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	73	11-010101-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**								
				283	132,43	121,83	37479	34478	10132	0,01	3
			м3 грунта		10,60	38,39	3001	10866	59,1	0,03	8
			Накладные расходы -		*35,80*		*10132*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,46*		*3809*				
			Сметная стоимость				*51419*				
172	74	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами./при пересечении с суш эл. кабелем/ грунта**								
				10,83	2293,80	--	24842	--	16357	2,48	27
			м3 грунта		2293,80	--	24842	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*1510,37*		*16357*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,33*		*3296*				
			Сметная стоимость				*44495*				
173	75	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами./при врезке в суш колодец/**								
				1,73	2293,80	--	3968	--	2613	2,48	4
			м3 грунта		2293,80	--	3968	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*1510,37*		*2613*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,33*		*526*				
			Сметная стоимость				*7107*				
174	76	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**								
				29,63	3303,07	--	97870	--	64443	3,57	106
			м3 грунта		3303,07	--	97870	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*2174,94*		*64443*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*438,24*		*12985*				
			Сметная стоимость				*175298*				
175	78	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м(песком)**								
				57,762	24,14	24,14	1394	1394	410	--	--
			м3		--	9,86	--	569	59,1	0,01	--
			Накладные расходы -		*7,10*		*410*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,50*		*144*				
			Сметная стоимость				*1948*				
176	79	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы(песком)**								
				6,418	817,30	--	5245	--	3454	0,97	6
			м3		817,30	--	5245	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*538,16*		*3454*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,44*		*696*				
			Сметная стоимость				*9395*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	80	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014								
				70,598	1446,22	--	102100	--	4329	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*61,32*		*4329*				
			СП от ПЗ+НР (ИЗП) - 8%		*120,60*		*8514*				
			Сметная стоимость				*114943*				
178	81	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
				57,762	142,41	56,74	8226	3277	4389	0,11	6
			м3		85,67	27,88	4948	1610	59,1	0,03	2
			Накладные расходы -		*75,99*		*4389*				
			СП от ПЗ+НР (ИЗП) - 8%		*17,47*		*1009*				
			Сметная стоимость				*13625*				
179	82	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м								
				814,626	16,75	16,75	13648	13648	3675	--	--
			м3		--	6,17	--	5025	59,1	--	4
			Накладные расходы -		*4,51*		*3675*				
			СП от ПЗ+НР (ИЗП) - 8%		*1,70*		*1386*				
			Сметная стоимость				*18708*				
180	83	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
				90,514	817,30	--	73977	--	48711	0,97	88
			м3		817,30	--	73977	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*538,16*		*48711*				
			СП от ПЗ+НР (ИЗП) - 8%		*108,44*		*9815*				
			Сметная стоимость				*132503*				
181	84	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
				814,626	142,41	56,74	116008	46219	61905	0,11	88
			м3		85,67	27,88	69789	22713	59,1	0,03	21
			Накладные расходы -		*75,99*		*61905*				
			СП от ПЗ+НР (ИЗП) - 8%		*17,47*		*14233*				
			Сметная стоимость				*192146*				
182	85	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
				11	2637,47	127,49	29012	1402	8040	1,02	11
			м3		919,14	37,18	10111	409	62,1	0,04	--
			Накладные расходы -		*730,88*		*8040*				
			СП от ПЗ+НР (ИЗП) - 8%		*269,47*		*2964*				
			Сметная стоимость				*40016*				
183	86	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка								
				0,0848	355503,78	95621,57	30147	8109	17029	247,00	21
			км трубопровода		250398,72	36537,36	21234	3098	62,1	38,24	3
			Накладные расходы -		*200815,81*		*17029*				
			СП от ПЗ+НР (ИЗП) - 8%		*44505,57*		*3774*				
			Сметная стоимость				*50950*				
184	87	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр								
				4,2	1162,57	13,96	4883	59	2803	0,90	4
			м трубы, уложенной в футляре		952,75	2,02	4002	8	62,1	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*667,34*		*2803*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*146,39*		*615*				
			Сметная стоимость				*8301*				
185	**88**	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**								
				0,003	**269784,88**	**67191,35**	**809**	**202**	**470**	**194,00**	**1**
			км трубопровода		**198978,04**	**25563,31**	**597**	**77**	**62,1**	**26,83**	**–**
			Накладные расходы -		*156791,32*		*470*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*34126,10*		*102*				
			Сметная стоимость				*1382*				
186	**89**	**23-010503-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**								
				89,89	**1185,88**	**–**	**106599**	**–**	**4520**	**–**	**–**
			м		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
			Накладные расходы -		*50,28*		*4520*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*98,89*		*8889*				
			Сметная стоимость				*120008*				
187	**90**	**23-010503-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**								
				3,03	**547,65**	**–**	**1659**	**–**	**70**	**–**	**–**
			м		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
			Накладные расходы -		*23,22*		*70*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*45,67*		*138*				
			Сметная стоимость				*1868*				
188	**91**	**23-010501-1320 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14.7 питьевая ГОСТ 18599-2001/гильза/**								
				5,1	**8098,53**	**–**	**41303**	**–**	**1751**	**–**	**–**
			м		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
			Накладные расходы -		*343,38*		*1751*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*675,35*		*3444*				
			Сметная стоимость				*46499*				
189	**92**	**11-221501-0104 РСНБ РК 2015**	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода.Площадь сечения коробов до 0,6 м2**								
				4	**5353,19**	**828,62**	**21413**	**3314**	**5658**	**1,58**	**6**
			м короба		**1486,43**	**347,90**	**5946**	**1392**	**62,1**	**0,29**	**1**
			Накладные расходы -		*1414,39*		*5658*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*541,41*		*2166*				
			Сметная стоимость				*29236*				
190	**93**	**11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**								
				0,0042	**1425717,98**	**605918,73**	**5988**	**2545**	**2955**	**662,00**	**3**
			км трубопровода		**756705,72**	**236852,40**	**3178**	**995**	**62,1**	**194,34**	**1**
			Накладные расходы -		*703610,82*		*2955*				
			СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*170346,30*		*715*				
			Сметная стоимость				*9659*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191	94	23-010201-0252 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80								
				4,2168	15953,65	--	67273	--	2852	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*676,43*		*2852*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1330,41*		*5610*				
			Сметная стоимость				*75735*				
192	95	11-220601-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
				0,0042	2971373,91	325518,03	12480	1367	1391	206,00	1
			км трубопровода		211285,96	105696,23	887	444	62,1	78,70	--
			Накладные расходы -		*331178,46*		*1391*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*264204,19*		*1110*				
			Сметная стоимость				*14981*				
			Колодец д.1,5 м-6 шт								
193	96	11-230601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые								
				14,17	35441,14	5311,93	502201	75270	145140	11,16	158
			м3 конструкций колодца		11180,76	2320,96	158431	32888	62,1	1,79	25
			Накладные расходы -		*10242,78*		*145140*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3654,71*		*51787*				
			Сметная стоимость				*699128*				
194	97	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15								
				6	18154,51	--	108927	--	4619	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*769,75*		*4619*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1513,94*		*9084*				
			Сметная стоимость				*122629*				
195	98	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6								
				6	11749,65	--	70498	--	2989	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*498,19*		*2989*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*979,83*		*5879*				
			Сметная стоимость				*79366*				
196	99	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9								
				7	15232,98	--	106631	--	4521	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*645,88*		*4521*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1270,31*		*8892*				
			Сметная стоимость				*120044*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197	100	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**								
				6	15155,90	–	90935	–	3856	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*642,61*		*3856*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1263,88*		*7583*				
			Сметная стоимость				*102374*				
198	101	21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92/3ПП15-1**								
				1,26	55116,64	–	69447	–	2945	–	–
			м3		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*2336,95*		*2945*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4596,29*		*5791*				
			Сметная стоимость				*78183*				
199	102	21-040302-0120 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПО10**								
				6	26480,05	–	158880	–	6737	–	–
			шт.		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*1122,75*		*6737*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2208,22*		*13249*				
			Сметная стоимость				*178866*				
			Демонтаж асфальтовых покрытий								
200	109	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**								
				6,8	2315,39	894,06	15745	6080	8528	1,55	11
			м3		1421,33	417,68	9665	2840	60,3	0,39	3
			Накладные расходы -		*1254,12*		*8528*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*285,56*		*1942*				
			Сметная стоимость				*26215*				
201	110	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований щебеночных**								
				12,25	263,32	162,62	3226	1992	1239	0,12	1
			м3		100,70	42,49	1234	520	60,3	0,03	–
			Накладные расходы -		*101,17*		*1239*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,16*		*357*				
			Сметная стоимость				*4822*				
202	111	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
				19,05	132,90	124,33	2532	2368	684	0,01	–
			м3		8,47	40,65	161	774	59,1	0,03	1
			Накладные расходы -		*35,89*		*684*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,50*		*257*				
			Сметная стоимость				*3473*				
203	112	41-020102-1012 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**								
				34,29	347,95	–	11931	–	506	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*14,75*		*506*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,02*		*995*				
			Сметная стоимость				*13432*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**14725588**	**1295110**			**2855**
			Тенге			**2742564**	**490295**			**404**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**14486272**				
		Материалы -	Тенге			**3422110**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**3231736**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1384312**				
		Местные материалы -	Тенге			**2993478**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**2650203**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2424374**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1352852**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**18263498**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3257**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3231736**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**12205**				
		Материалы -	Тенге			**238**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1123**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**10461**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1231**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1075**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**14510**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1123**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**227111**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**227111**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9630**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**18939**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**255680**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**18533688**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3258**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3232859**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ :	Тенге			**18533688**				
		Итого оборудования	Тенге			**0**				
		Итого СМР без оборудования	Тенге			**18533688**				
		Итого с временными, 1,3 %	Тенге	240938		**18774626**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %	Тенге	433694		**19208320**				
		ИТОГО СМР С ОБОРУДОВАНИЕМ:	Тенге			**19208320**				
		Итого в текущих ценах, с понижающим к = 0,875	Тенге			**16807280**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			**2016874**				
		Итого с НДС	Тенге			**18 824 153**				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:
Директор ТОО "Фирма"Акназар"
Каирханов А.Т.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Подрядчик: ТОО "Фирма"Акназар"

Договор: № 127 от 25.12.2017 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство сквера в районе пересечения проспектов Богенбай батыра и Женис в г.Астана

Наименование объекта: Строительство сквера в районе пересечения проспектов Богенбай батыра и Женис в г.Астана

А К Т № 3

приемки выполненных строительно- монтажных работ за май 2018 года

Составлен(а) в ценах II квартала 2017г

N п/п	№ поз.по лок.смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Звуковое сопровождение фонтана (лок.смета 2-2-3, раздел 2)								
1	8	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "LEDINNOVATIONS"	**Акустическая система колонного типа DSP 458**								
				4	151790,18	--	607161	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6435,90*		*25744*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6435,90*				*25744*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12658,09*		*50632*				
			Сметная стоимость				*683537*				
2	10	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "LEDINNOVATIONS"	**Процессор -контролер акус.систем с возможностью настройки всех параметров кроссовер,эквалайзер,лимитер,задержки.Управление по WI-Fi**								
				1	409500,00	--	409500	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*17362,80*		*17363*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17362,80*				*17363*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34149,02*		*34149*				
			Сметная стоимость				*461012*				
3	12	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "LEDINNOVATIONS"	**Усилитель мощности 350Вт,MP1000P111**								
				2	274679,46	--	549359	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*11646,41*		*23293*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11646,41*				*23293*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22906,07*		*45812*				
			Сметная стоимость				*618464*				
4	14	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "LEDINNOVATIONS"	**Акустический кабель 2х2,5**								
				142,8	1449,11	--	206933	--	8774	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*61,44*		*8774*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,44*				*8774*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,84*		*17257*				
			Сметная стоимость				*232963*				
5	16	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "LEDINNOVATIONS"	**Рэковый шкаф 19U металлический MP1110**								
				1	119943,75	--	119944	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5085,61*		*5086*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5085,61*				*5086*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10002,35*		*10002*				
			Сметная стоимость				*135032*				
6	17	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "LEDINNOVATIONS"	**XLR 3 штекер(мама/папа) на кабель сеч.2х2,5 мм2**								
				8	2283,93	--	18271	--	775	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*96,84*		*775*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*96,84*				*775*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*190,46*		*1524*				
			Сметная стоимость				*20569*				
			Технологическое оборудование (лок.смета 2-2-4)								
			раздел 1								
7	41	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	**Насос SP 15кВА**								
				2	1722776,79	--	3445554	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*73045,74*		*146091*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73045,74*				*146091*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143665,80*		*287332*				
			Сметная стоимость				*3878977*				
8	46	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	**Прожекторы подводного освещения из нерж. стали Profilux E101 с матрицей -0,060кВ**								
				24	78750,00	--	1890000	--	80136	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3339,00*		*80136*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3339,00*				*80136*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6567,12*		*157611*				
			Сметная стоимость				*2127747*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	47	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	**Крепление для прожектора**								
				24	57750,00	--	1386000	--	58766	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2448,60*		*58766*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2448,60*				*58766*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4815,89*		*115581*				
			Сметная стоимость				*1560348*				
			раздел 3								
10	85	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	**Кабельный ввод на 12выходов KD12/100**								
				4	431909,82	--	1727639	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*18312,98*		*73252*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18312,98*				*73252*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36017,82*		*144071*				
			Сметная стоимость				*1944962*				
			раздел 10								
11	192	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	**Насос дренажный 1,0кВт**								
				1	272580,36	--	272580	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*11557,41*		*11557*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11557,41*				*11557*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22731,02*		*22731*				
			Сметная стоимость				*306868*				
			раздел 14								
12	241	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	**Комплект оцинкованного решетчатого настила для чаши с металлическими стойками и двутаврами, покрашенными порошковой краской**								
				1	11446428,57	--	11446429	--	485329	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*485328,57*		*485329*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*485328,57*				*485329*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*954540,57*		*954541*				
			Сметная стоимость				*12886298*				
			Фонтан пешеходный.Электротехническая часть (лок.смета 2-2-5)								
			раздел 1								
13	6	23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**								
				193,8	34,70	--	6725	--	285	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1,47*		*285*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,47*				*285*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,89*		*561*				
			Сметная стоимость				*7571*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	7	23-010504-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**								
				20,4	78,50	--	1601	--	68	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3,33*		*68*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,33*				*68*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,55*		*134*				
			Сметная стоимость				*1802*				
15	8	23-010501-1502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**								
				163,2	119,96	--	19577	--	830	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5,09*		*830*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,09*				*830*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,00*		*1633*				
			Сметная стоимость				*22040*				
16	10	23-060145-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
				0,0816	202291,03	--	16507	--	700	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8577,14*		*700*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8577,14*				*700*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16869,45*		*1377*				
			Сметная стоимость				*18583*				
17	11	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	**Кабель резиновый для сложных условий HO7RN-F 4x1,5**								
				510	762,11	--	388674	--	16480	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*32,31*		*16480*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,31*				*16480*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,55*		*32412*				
			Сметная стоимость				*437566*				
18	12	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	**Кабель резиновый для сложных условий HO7RN-F 5x1,5**								
				510	855,43	--	436267	--	18498	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*36,27*		*18498*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,27*				*18498*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,34*		*36381*				
			Сметная стоимость				*491146*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	13	23-060145-0704 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
				0,0255	303585,11	--	7741	--	328	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*12872,01*		*328*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12872,01*				*328*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25316,57*		*646*				
			Сметная стоимость				*8715*				
20	14	23-060145-0707 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
				0,0306	1002061,50	--	30663	--	1300	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*42487,41*		*1300*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42487,41*				*1300*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83563,91*		*2557*				
			Сметная стоимость				*34520*				
21	15	23-060145-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
				0,0357	131285,06	--	4687	--	199	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5566,49*		*199*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5566,49*				*199*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10948,12*		*391*				
			Сметная стоимость				*5277*				
			раздел 2								
22	17	ТИРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	**Светильники для люминесцентных ламп,модели ARTIC 236 SAN/SMS,мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82,усиленный стекловолокном**								
				4	5239,29	--	20957	--	889	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*222,15*		*889*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*222,15*				*889*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*436,91*		*1748*				
			Сметная стоимость				*23593*				
23	18	23-070104-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91**								
				8	478,42	--	3827	--	162	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*20,29*		*162*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,29*				*162*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,90*		*319*				
			Сметная стоимость				*4308*				
			раздел 5								
24	38	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	**Шкаф управления**								
				2	4313750,00	--	8627500	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*182903,00*		*365806*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*182903,00*				*365806*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*359732,24*		*719464*				
			Сметная стоимость				*9712770*				
25	40	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ANOR"	**Шкаф ввода**								
				1	2436071,43	--	2436071	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*103289,43*		*103289*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*103289,43*				*103289*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*203148,87*		*203149*				
			Сметная стоимость				*2742509*				
			Площадка летнего кафе с навесом (лок.смета 2-4)								
			раздел 5								
26	45	21-130502-0707 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 10 мм**								
				788,16	19704,01	--	15529913	--	658468	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*835,45*		*658468*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*835,45*				*658468*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1643,16*		*1295070*				
			Сметная стоимость				*17483452*				
27	46	21-130502-0802 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Профиль соединительный разъемный "крышка" для поликарбонатных листов**								
				476,3	289,47	--	137875	--	5846	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*12,27*		*5846*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,27*				*5846*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,14*		*11498*				
			Сметная стоимость				*155219*				
28	47	21-130502-0803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Профиль соединительный разъемный "база" для поликарбонатных листов**								
				476,3	289,64	--	137956	--	5849	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*12,28*		*5849*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,28*				*5849*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,15*		*11504*				
			Сметная стоимость				*155310*				
29	48	21-130502-0804 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Профиль торцевой для поликарбонатных листов**								
				160,15	131,11	--	20997	--	890	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5,56*		*890*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,56*				*890*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,93*		*1751*				
			Сметная стоимость				*23638*				
30	49	21-100304-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90**								
				952,6	391,68	--	373114	--	15820	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16,61*		*15820*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,61*				*15820*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,66*		*31115*				
			Сметная стоимость				*420049*				
31	50	21-130208-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм**								
				1,275	7290,81	--	9296	--	394	--	--
			1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*309,13*		*394*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*309,13*				*394*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*608,00*		*775*				
			Сметная стоимость				*10465*				
			Система полива (лок.смета 6-2)								
			раздел 1								
32	2	Прайс ТОО "Эколос"	**Цилиндрическая емкость 10 м3**								
				1	2205658,93	--	2205659	--	93520	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*93519,94*		*93520*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93519,94*				*93520*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183934,31*		*183934*				
			Сметная стоимость				*2483113*				
			раздел 3								
33	70	Прайс ТОО "SAYANA"	**Насос Grundfos TPE2000 80/340-4 11 кВт**								
				2	2015021,72	--	4030043	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*85436,92*		*170874*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*85436,92*				*170874*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168036,69*		*336073*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*4536990*				
			Наружное электроосвещение (лок.смета 4-1)								
			раздел 2								
34	13	23-060128-1004 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**								
			км	1,52796	778339,90	--	1189272	--	50425	--	--
			Накладные расходы -		*33001,61*		*50425*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33001,61*				*50425*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64907,32*		*99176*				
			Сметная стоимость				*1338873*				
35	14	23-060128-1003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**								
			км	3,10182	556566,69	--	1726370	--	73198	--	--
			Накладные расходы -		*23598,43*		*73198*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23598,43*				*73198*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46413,21*		*143965*				
			Сметная стоимость				*1943533*				
36	19	23-061401-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2**								
			км	0,72522	128531,14	--	93213	--	3952	--	--
			Накладные расходы -		*5449,72*		*3952*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5449,72*				*3952*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10718,47*		*7773*				
			Сметная стоимость				*104938*				
			раздел 3								
37	21	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Гелиосити"	**Шкаф диспетчерского управления освещением АСУНО "Рауан" 160А, на 8 линий ЩРОУУО 160-8**								
			к-кт	1	2391001,79	--	2391002	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*101378,48*		*101378*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101378,48*				*101378*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*199390,42*		*199390*				
			Сметная стоимость				*2691771*				
			раздел 4								
38	31	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Светильник светодиодный LI-J165LED, IP65**								
			шт	13	185975,89	--	2417687	--	102510	--	--
			Накладные расходы -		*7885,38*		*102510*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7885,38*				*102510*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15508,90*		*201616*				
			Сметная стоимость				*2721813*				
39	32	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Опора металлическая с анкерным устройством Н 3,5 м**	13	36442,86	--	473757	--	20087	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1545,18*		*20087*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1545,18*				*20087*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3039,04*		*39508*				
			Сметная стоимость				*533352*				
40	33	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Светильник светодиодный LI-J162LED, IP65/с кронштейном/**	33	135712,50	--	4478513	--	189889	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5754,21*		*189889*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5754,21*				*189889*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11317,34*		*373472*				
			Сметная стоимость				*5041874*				
41	34	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Опора металлическая с анкерным устройством Н 3,0 м**	22	36442,86	--	801743	--	33994	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1545,18*		*33994*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1545,18*				*33994*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3039,04*		*66859*				
			Сметная стоимость				*902596*				
42	35	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Светильник светодиодный в комплекте с опорой и анкерным устройством LIT-101LED, IP65**	51	184598,21	--	9414509	--	399175	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7826,96*		*399175*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7826,96*				*399175*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15394,01*		*785095*				
			Сметная стоимость				*10598779*				
43	36	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Прожектор светодиодный LI-TGD-001-100W, IP65**	8	36089,29	--	288714	--	12241	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1530,19*		*12241*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1530,19*				*12241*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3009,56*		*24076*				
			Сметная стоимость				*325032*				
44	37	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кронштейн металлический Н 1,5м**	4	6250,00	--	25000	--	1060	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*265,00*		*1060*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*265,00*				*1060*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*521,20*		*2085*				
			Сметная стоимость				*28145*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	38	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Светильник светодиодный встраиваемый LI-3508B, IP65**								
			шт	49	24126,79	--	1182212	--	50126	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1022.98*		*50126*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1022,98*				*50126*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2011.98*		*98587*				
			Сметная стоимость				*1330925*				
			Наружные сети электроосвещения 0,4 кВ (лок.смета 4-2)								
			раздел 2								
46	20	23-060137-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
			км	0,106	1043450,83	--	110606	--	4690	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*44242,32*		*4690*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44242,32*				*4690*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87015,45*		*9224*				
			Сметная стоимость				*124519*				
47	21	23-060137-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
			км	0,02	456563,51	--	9131	--	387	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*19358.29*		*387*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19358.29*				*387*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38073.74*		*761*				
			Сметная стоимость				*10280*				
48	22	23-060137-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
			км	0,02	584009,58	--	11680	--	495	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*24762,01*		*495*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24762,01*				*495*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48701,73*		*974*				
			Сметная стоимость				*13149*				
49	26	51-080401-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-01 (ЩО 70-2-01) ГОСТ 30011.1-2012**								
			шт.	1	165712,00	--	165712	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7026.19*		*7026*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7026.19*				*7026*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13819,06*		*13819*				
			Сметная стоимость				*186557*				
50	28	23-070501-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230**								
				4	9928,17	--	39713	--	1684	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*420,95*		*1684*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*420,95*				*1684*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*827,93*		*3312*				
			Сметная стоимость				*44709*				
51	29	23-070503-0612 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001**								
				3	1363,21	--	4090	--	173	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*57,80*		*173*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,80*				*173*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,68*		*341*				
			Сметная стоимость				*4604*				
52	31	51-080401-0836 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**ПРИМ. Пункт распределительный ПР /8804/**								
				1	172216,00	--	172216	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7301,96*		*7302*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7301,96*				*7302*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14361,44*		*14361*				
			Сметная стоимость				*193879*				
			Благоустройство (лок.смета 2-1)								
			Покрытие Тип 1. Резиновое покрытие детских площадок.								
53	22	21-010401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	110,209	1446,22	--	159386	--	6758	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*61,32*		*6758*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,32*				*6758*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,60*		*13292*				
			Сметная стоимость				*179436*				
			Покрытие Тип 2. Тротуарная плитка.								
54	29	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**								
				455,0865	1446,22	--	658155	--	27906	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*61,32*		*27906*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,32*				*27906*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,60*		*54885*				
			Сметная стоимость				*740946*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	33	21-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	91,0173	1453,28	--	132274	--	5608	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*61,62*		*5608*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,62*				*5608*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,19*		*11031*				
			Сметная стоимость				*148913*				
			Покрытие Тип 3. Асфальтовое (проезды и парковки).								
56	36	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	41,14	1446,22	--	59497	--	2523	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*61,32*		*2523*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,32*				*2523*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,60*		*4962*				
			Сметная стоимость				*66981*				
			Покрытие Тип 4. Спортивные площадки.								
57	44	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	81,829	1446,22	--	118343	--	5018	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*61,32*		*5018*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,32*				*5018*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,60*		*9869*				
			Сметная стоимость				*133230*				
			Покрытие Тип 5. Беговая дорожка.								
58	51	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	74,767	1446,22	--	108130	--	4585	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*61,32*		*4585*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,32*				*4585*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,60*		*9017*				
			Сметная стоимость				*121732*				
			Покрытие Тип 6. Песчано-гравийная смесь.								
59	58	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	78,639	1446,22	--	113729	--	4822	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*61,32*		*4822*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,32*				*4822*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,60*		*9484*				
			Сметная стоимость				*128035*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	62	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**								
				39,3195	1453,28	--	57142	--	2423	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*61,62*		*2423*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,62*				*2423*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,19*		*4765*				
			Сметная стоимость				*64330*				
			Покрытие Тип 7. Асфальтобетонное покрытие велодорожек.								
61	64	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**								
				125,62	1446,22	--	181674	--	7703	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*61,32*		*7703*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,32*				*7703*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,60*		*15150*				
			Сметная стоимость				*204527*				
			Покрытие Тип 8. Бетонная плитка, сетчатая, с газоном.								
62	72	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**								
				60,786	1446,22	--	87910	--	3727	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*61,32*		*3727*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,32*				*3727*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,60*		*7331*				
			Сметная стоимость				*98968*				
63	75	21-040509-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной /50/ мм ГОСТ 17608-91**								
				552,6	1689,11	--	933402	--	39576	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*71,62*		*39576*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,62*				*39576*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,86*		*77838*				
			Сметная стоимость				*1050817*				
			Установка бортового камня БР 100.30.15								
64	78	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Камни бетонные бортовые М-400+ Бортовой камень БР100.30.15**								
				2,881	30567,92	--	88066	--	3734	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1296,08*		*3734*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1296,08*				*3734*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2549,12*		*7344*				
			Сметная стоимость				*99144*				
			Установка бортового камня БР 100.20.8								
65	81	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бортовой камень БР100.20.8**								
				29,52	29178,94	--	861362	--	36522	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1237,19*		*36522*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1237,19*				*36522*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2433,29*		*71831*				
			Сметная стоимость				*969714*				
			Покрытие эксплуатируемой кровли.								
66	92	21-080102-1109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 600 г/м2, разрывная нагрузка 19,0 кН/м**								
				25,3	427,46	--	10815	--	459	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*18,12*		*459*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,12*				*459*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,65*		*902*				
			Сметная стоимость				*12175*				
67	96	21-080102-1109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 600 г/м2, разрывная нагрузка 19,0 кН/м**								
				25,3	427,46	--	10815	--	459	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*18,12*		*459*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,12*				*459*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,65*		*902*				
			Сметная стоимость				*12175*				
68	99	21-080102-1109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 600 г/м2, разрывная нагрузка 19,0 кН/м**								
				25,3	427,46	--	10815	--	459	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*18,12*		*459*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,12*				*459*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,65*		*902*				
			Сметная стоимость				*12175*				
69	102	21-040509-0414 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**								
				23	3044,13	--	70015	--	2969	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*129,07*		*2969*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*129,07*				*2969*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,86*		*5839*				
		Сметная стоимость				*78822*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**85181690**	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			**24954281**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1058062**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2080987**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**28093330**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**26676737**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**26676737**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1131094**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2224626**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**30032458**				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**19870681**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**16241594**				
		Местные материалы -	Тенге			**3629086**				
		Накладные расходы -	Тенге			**842517**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1657056**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**22370253**				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**13679991**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**13679991**				
		Накладные расходы -	Тенге			**580032**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1140802**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**15400825**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ :	Тенге			**95896866**				
		Итого оборудования	Тенге			**28093330**				
		Итого СМР без оборудования	Тенге			**67803536**				
		Итого с временными, 1,3 %	Тенге	881446		**68684982**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %	Тенге	1586623		**70271605**				
		ИТОГО СМР С ОБОРУДОВАНИЕМ	Тенге			**98364935**				
		Итого в текущих ценах, с понижающим к = 0,875	Тенге			**86069318**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			**10328318**				
		Итого с НДС	Тенге			**96 397 636**				

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:
Директор ТОО "Фирма"Акназар"
Каирханов А.Т.

расценки верны

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска"
Подрядчик: ТОО "Фирма"Акназар"
Договор: № 127 от 25.12.2017 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство сквера в районе пересечения проспектов Богенбай батыра и Женис в г.Астана

А К Т № 4

приемки выполненных строительно- монтажных работ /дополнительно включаемых работ/ за июнь 2018 года

Составлен(а) в ценах II квартала 2017г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Площадка летнего кафе с навесом								
		Монолитный ленточный фундамент								
1	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** м3 основания	18,36	5176,99	1276,28	95050	23432	17179	0,85	16
				765,95	586,44	14063	10767	50,8	0,54	10
		Накладные расходы -		*935,65*		*17179*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*489,01*		*8978*				
		Сметная стоимость				*121207*				
2	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство В7,5** м3	16,83	17914,32	687,91	301498	11577	24308	1,35	23
				1161,90	192,57	19555	3241	48,5	0,18	3
		Накладные расходы -		*1444,34*		*24308*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1548,69*		*26065*				
		Сметная стоимость				*351871*				
3	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство** м3	45,9	4530,38	847,20	207944	38886	76765	2,82	129
				2686,56	241,57	123313	11088	48,5	0,23	10
		Накладные расходы -		*1672,44*		*76765*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*496,23*		*22777*				
		Сметная стоимость				*307486*				
4	21-020101-3001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010** м3	46,5885	18707,89	--	871573	--	36955	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*793,21*		*36955*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1560,09*		*72682*				
		Сметная стоимость				*981210*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	1,749	16895,91	740,15	29551	1295	15509	16,88	30
		т		15880,37	242,19	27775	424	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*8867,37*		*15509*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2061,06*		*3605*				
		Сметная стоимость				*48665*				
6	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	1,108	144777,81	--	160414	--	6802	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6138,58*		*6802*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12073,31*		*13377*				
		Сметная стоимость				*180593*				
7	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	0,641	150970,23	--	96772	--	4103	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6401,14*		*4103*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12589,71*		*8070*				
		Сметная стоимость				*108945*				
8	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	244,8	772,13	12,68	189017	3105	37152	0,21	52
		м2 поверхности		222,65	2,12	54505	520	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*151,77*		*37152*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,91*		*18094*				
		Сметная стоимость				*244263*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1951818**	**78295**			**249**
			Тенге			**239211**	**26040**			**24**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1951818**				
	Материалы -		Тенге			**505554**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**265250**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**257186**				
	Местные материалы -		Тенге			**871573**				
		Накладные расходы -	Тенге			**218773**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**173647**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2344238**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**273**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**265250**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2344238**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**273**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				265250			
		РАЗДЕЛ 2.Благоустройство								
		Покрытие входа амфитеатра гранитной плиткой (225 м2)								
9	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка т.15 см**	33,75	952,12	823,25	32134	27785	7786	0,14	5
		м3		127,36	175,42	4298	5920	60,3	0,14	5
		Накладные расходы -		*230,69*		*7786*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,62*		*3194*				
		Сметная стоимость				*43113*				
10	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	37,125	1446,22	--	53691	--	2276	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,32*		*2276*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,60*		*4477*				
		Сметная стоимость				*60445*				
11	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из щебня толщиной 12 см.**	225	724,99	101,23	163123	22776	43658	0,24	55
		м2		226,68	33,11	51004	7449	60,3	0,03	7
		Накладные расходы -		*194,04*		*43658*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,52*		*16542*				
		Сметная стоимость				*223323*				
12	11-270701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	**добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя/до 15см/**	225	128,58	10,93	28930	2459	3815	0,02	4
		м2		15,11	3,19	3400	717	60,3	--	1
		Накладные расходы -		*16,95*		*3815*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,64*		*2620*				
		Сметная стоимость				*35364*				
13	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси т.3 см. Устройство**	6,75	979,14	849,67	6609	5735	1598	0,14	1
		м3 материала основания в плотном теле		127,36	183,17	860	1236	60,3	0,14	1
		Накладные расходы -		*236,71*		*1598*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,27*		*657*				
		Сметная стоимость				*8863*				
14	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	7,425	1453,28	--	10791	--	458	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,62*		*458*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,19*		*900*				
		Сметная стоимость				*12148*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	11-110101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	225	1047,79	103,08	235752	23193	148230	0,95	213
		м2 покрытия		937,73	30,06	210990	6763	60,9	0,03	6
		Накладные расходы -		*658,80*		*148230*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,53*		*30719*				
		Сметная стоимость				*414701*				
16	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация "СТАЛЬ СТРОЙ"	**Брусчатка из гранита CSG-009 200x100x50**	225	23214,29	--	5223214	--	221464	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*984,29*		*221464*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1935,89*		*435574*				
		Сметная стоимость				*5880253*				
17	11-270201-1004 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100x200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100x200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	24	1741,44	21,96	41795	527	15743	1,00	24
		м бортового камня		916,99	9,12	22008	219	60,3	0,01	--
		Накладные расходы -		*655,96*		*15743*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,79*		*4603*				
		Сметная стоимость				*62141*				
18	21-040503-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Камни бортовые из гранита марки 4ГП ГОСТ 32018-2012**	24	6090,85	--	146180	--	6198	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*258,25*		*6198*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*507,93*		*12190*				
		Сметная стоимость				*164568*				
		Облицовка амфитеатра накрывочной гранитной плитой								
19	11-110101-3107 РСНБ РК 2015	**Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт**	92	2583,48	73,96	237681	6804	133735	2,22	204
		м2 покрытия		2088,53	28,76	192145	2646	60,9	0,03	3
		Накладные расходы -		*1453,64*		*133735*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*322,97*		*29713*				
		Сметная стоимость				*401129*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	22-010101-0325 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	92	13264,74	--	1220356	--	51743	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*562,42*		*51743*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1106,17*		*101768*				
		Сметная стоимость				*1373867*				
		Покрытие монумента.Тип 9 (158,5 м2)								
21	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка т.15 см	23,775	952,12	823,25	22637	19573	5485	0,14	3
		м3		127,36	175,42	3028	4171	60,3	0,14	3
		Накладные расходы -		*230,69*		*5485*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,62*		*2250*				
		Сметная стоимость				*30371*				
22	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	26,1525	1446,22	--	37822	--	1604	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,32*		*1604*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,60*		*3154*				
		Сметная стоимость				*42580*				
23	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня толщиной 12 см.	158,5	724,99	101,23	114911	16044	30755	0,24	39
		м2		226,68	33,11	35929	5248	60,3	0,03	5
		Накладные расходы -		*194,04*		*30755*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,52*		*11653*				
		Сметная стоимость				*157319*				
24	11-270701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя/до 15см/	158,5	128,58	10,93	20379	1732	2687	0,02	3
		м2		15,11	3,19	2395	505	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*16,95*		*2687*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,64*		*1845*				
		Сметная стоимость				*24911*				
25	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси т.3 см. Устройство	4,755	979,14	849,67	4656	4040	1126	0,14	1
		м3 материала основания в плотном теле		127,36	183,17	606	871	60,3	0,14	1
		Накладные расходы -		*236,71*		*1126*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,27*		*463*				
		Сметная стоимость				*6244*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014								
			5,2305	1453,28	--	7601	--	322	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,62*		*322*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,19*		*634*				
		Сметная стоимость				*8557*				
27	11-110101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком								
			158,5	1047,79	103,08	166074	16338	104420	0,95	150
		м2 покрытия		937,73	30,06	148631	4764	60,9	0,03	4
		Накладные расходы -		*658,80*		*104420*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,53*		*21640*				
		Сметная стоимость				*292134*				
28	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация "СТАЛЬ СТРОЙ"	Брусчатка из гранита CSG-009 200x100x50								
			158,5	23214,29	--	3679464	--	156009	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*984,29*		*156009*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1935,89*		*306838*				
		Сметная стоимость				*4142311*				
29	11-270201-1004 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100x200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100x200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33								
			154	1741,44	21,96	268182	3382	101017	1,00	154
		м бортового камня		916,99	9,12	141216	1404	60,3	0,01	1
		Накладные расходы -		*655,96*		*101017*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,79*		*29536*				
		Сметная стоимость				*398735*				
30	21-040503-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Камни бортовые из гранита марки 4ГП ГОСТ 32018-2012								
			154	6090,85	--	937991	--	39771	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*258,25*		*39771*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*507,93*		*78221*				
		Сметная стоимость				*1055983*				
		Установка бортового камня БР 100.20.8								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня /толщ. 10 см/**								
		м3	9,486	5176,99	1276,28	49109	12107	8876	0,85	8
		Накладные расходы -		765,95	586,44	7266	5563	50,8	0,54	5
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*935,65*		*8876*				
		Сметная стоимость		*489,01*		*4639*				
						62623				
32	11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**								
		м бортового камня	527	1502,09	21,96	791599	11573	252273	0,70	368
		Накладные расходы -		651,13	9,12	343145	4804	60,3	0,01	3
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*478,70*		*252273*				
		Сметная стоимость		*158,46*		*83510*				
						1127382				
33	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бортовой камень БР100.20.8**								
		м3	8,432	29178,94	--	246037	--	10432	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1237,19*		*10432*				
		Сметная стоимость		*2433,29*		*20518*				
						276986				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**13746718**	174067			**1231**
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**1166921**	52280			**45**
		Материалы -	Тенге			**13746718**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**842582**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1219201**			
		Местные материалы -	Тенге			**8902679**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2660469**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1351480**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1207856**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**16306054**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**1276**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1219201**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**16306054**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**1276**
							1219201			

РАЗДЕЛ 3.Устройство основания из дресвы

Детская площадка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	21-010202-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Щебень из гравия для строительных работ М400, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004**	239,85	1685,99	--	404385	--	17146	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*71,49*		*17146*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,60*		*33722*				
		Сметная стоимость				*455253*				
		Тротуар из брусчатки								
35	21-010202-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Щебень из гравия для строительных работ М400, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004**	677,58	1685,99	--	1142393	--	48437	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*71,49*		*48437*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,60*		*95266*				
		Сметная стоимость				*1286097*				
		Спортивная площадка								
36	21-010202-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Щебень из гравия для строительных работ М400, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004**	155,38	1685,99	--	261969	--	11107	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*71,49*		*11107*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,60*		*21846*				
		Сметная стоимость				*294923*				
		Беговая дорожка								
37	21-010202-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Щебень из гравия для строительных работ М400, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004**	165,85	1685,99	--	279621	--	11856	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*71,49*		*11856*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,60*		*23318*				
		Сметная стоимость				*314795*				
		Велосипедная дорожка								
38	21-010202-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Щебень из гравия для строительных работ М400, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004**	139,32	1685,99	--	234892	--	9959	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*71,49*		*9959*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,60*		*19588*				
		Сметная стоимость				*264440*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Территория монумента								
39	21-010202-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Щебень из гравия для строительных работ М400, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004**	45,57	1685,99	--	76831	--	3258	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*71,49*		*3258*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,60*		*6407*				
		Сметная стоимость				*86496*				
		Устройство цветников								
40	11-470113-0201 РСНБ РК 2015	**Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см**	31,86	535,59	--	17064	--	8391	0,47	15
		м2		409,34	--	13042	--	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*263,37*		*8391*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,92*		*2036*				
		Сметная стоимость				*27491*				
41	11-470113-0202 РСНБ РК 2015	**Цветники. Подготовка почвы. Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 11-470113-0201**	31,86	79,07	--	2519	--	997	0,05	2
		м2		47,51	--	1514	--	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*31,28*		*997*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,83*		*281*				
		Сметная стоимость				*3797*				
42	11-470113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Посадка цветников**	31,86	1617,63	343,44	51538	10942	27485	1,35	43
		м2		1248,73	101,97	39785	3249	56,4	0,10	3
		Накладные расходы -		*862,68*		*27485*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198,42*		*6322*				
		Сметная стоимость				*85345*				
43	25-030201-9903 РСНБ РК 2015	**Цветы.прим.**	0,535248	81000,00	--	43355	--	1838	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3434,40*		*1838*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6754,75*		*3615*				
		Сметная стоимость				*48809*				
44	11-470118-0401 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	**Цветники. Уход**	31,86	916,64	193,19	29204	6155	1238	0,80	25
		м2		716,66	57,36	22833	1827	--	0,05	2
		Накладные расходы -		*38,87*		*1238*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,44*		*2435*				
		Сметная стоимость				*32878*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**2543771**	**17097**			**85**
			Тенге			77173	5076			5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2543771				
	Материалы -		Тенге			6055				
	Всего заработная плата -		Тенге				82249			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			43355				
	Местные материалы -		Тенге			2400091				
		Накладные расходы -	Тенге			141713				
		Сметная прибыль -	Тенге			214839				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2900323				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата -	Тенге				82249			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2900323				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата -	Тенге				82249			
		РАЗДЕЛ 4.Подпорные стенки. Амфитеатр								
		Подпорная стенка ПС-1 (L=15,8 м.п.)-2 шт.								
45	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под подпорные стены щебеночное. Устройство**	3,6	5176,99	1276,28	18637	4595	3368	0,85	3
		м3 основания		765,95	586,44	2757	2111	50,8	0,54	2
		Накладные расходы -		*935,65*		*3368*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*489,01*		*1760*				
		Сметная стоимость				*23766*				
		Подпорная стенка ПС-2 (L=5,9 м.п.)								
46	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под подпорные стены щебеночное. Устройство**	0,68	5176,99	1276,28	3520	868	636	0,85	1
		м3 основания		765,95	586,44	521	399	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*935,65*		*636*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*489,01*		*333*				
		Сметная стоимость				*4489*				
		Подпорная стенка ПС-2 (L=8,6 м.п.)								
47	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под подпорные стены щебеночное. Устройство**	0,976	5176,99	1276,28	5053	1246	913	0,85	1
		м3 основания		765,95	586,44	748	572	50,8	0,54	1
		Накладные расходы -		*935,65*		*913*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*489,01*		*477*				
		Сметная стоимость				*6443*				
		Подпорная стенка ПСА-1 (4 шт.)								
48	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под подпорные стены щебеночное. Устройство**	0,6	5176,99	1276,28	3106	766	561	0,85	1
		м3 основания		765,95	586,44	460	352	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*935,65*		*561*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*489,01*		*293*				
		Сметная стоимость				*3961*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство, В7,5**	0,4	17914,32	687,91	7166	275	578	1,35	1
		м3		1161,90	192,57	465	77	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1444,34*		*578*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1548,69*		*619*				
		Сметная стоимость				*8363*				
		Подпорная стенка ПСА-2 (8 шт.)								
50	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под подпорные стены щебеночное. Устройство**	1,2	5176,99	1276,28	6212	1532	1123	0,85	1
		м3 основания		765,95	586,44	919	704	50,8	0,54	1
		Накладные расходы -		*935,65*		*1123*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*489,01*		*587*				
		Сметная стоимость				*7922*				
51	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство, В7,5**	0,8	17914,32	687,91	14331	550	1155	1,35	1
		м3		1161,90	192,57	930	154	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1444,34*		*1155*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1548,69*		*1239*				
		Сметная стоимость				*16725*				
		Лестница монолитная Лм-1								
52	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство, т.100 мм**	5	5176,99	1276,28	25885	6381	4678	0,85	4
		м3 основания		765,95	586,44	3830	2932	50,8	0,54	3
		Накладные расходы -		*935,65*		*4678*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*489,01*		*2445*				
		Сметная стоимость				*33008*				
53	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство, В7,5, т.100 мм**	5	17914,32	687,91	89572	3440	7222	1,35	7
		м3		1161,90	192,57	5810	963	48,5	0,18	1
		Накладные расходы -		*1444,34*		*7222*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1548,69*		*7743*				
		Сметная стоимость				*104537*				
54	11-060101-0118 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	**Лестница монолитная. Устройство. В20, F75, W6**	17,9375	7454,16	1356,57	133709	24334	42856	3,64	65
		м3		3733,40	367,27	66968	6588	48,5	0,34	6
		Накладные расходы -		*2389,21*		*42856*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*787,47*		*14125*				
		Сметная стоимость				*190691*				
55	21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010, F75, W6**	17,7625	17074,48	--	303285	--	12859	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*723,96*		*12859*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1423,88*		*25292*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*341436*				
56	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**								
			0,60713	**16895,91**	**740,15**	**10258**	**449**	**5384**	**16,88**	**10**
		т		**15880,37**	**242,19**	**9641**	**147**	**48,5**	**0,17**	**--**
		Накладные расходы -		*8867,37*		*5384*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2061,06*		*1251*				
		Сметная стоимость				*16893*				
57	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**								
			0,60713	**149877,81**	**--**	**90995**	**--**	**3858**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*6354,82*		*3858*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12498,61*		*7588*				
		Сметная стоимость				*102441*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**711730**	**44435**			**94**
			Тенге			**93047**	**14999**			**14**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**711730**				
	Материалы -		Тенге			**179967**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**108046**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**90995**				
	Местные материалы -		Тенге			**303285**				
		Накладные расходы -	Тенге			**85193**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**63754**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**860677**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**108**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**108046**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**860677**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**108**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**108046**			
		РАЗДЕЛ 5.Площадка летнего кафе с навесом								
		Колонны К2-12шт								
58	11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03**								
			0,594576	**20403,78**	**8085,16**	**12132**	**4807**	**5502**	**10,59**	**6**
		т конструкций		**10739,32**	**2473,43**	**6385**	**1471**	**60,9**	**2,03**	**1**
		Накладные расходы -		*9252,86*		*5502*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2372,53*		*1411*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*19044*				
59	21-060301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**								
			0,600522	**387563,55**	**--**	**232740**	**--**	**9868**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*16432,69*		*9868*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32319,70*		*19409*				
		Сметная стоимость				*262017*				
60	ТССЦ РК 8.04-08-2015,таблица 8	**Надбавка за марку стали С245**								
			0,568944	**4756,00**	**--**	**2706**	**--**	**115**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*201,65*		*115*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*396,61*		*226*				
		Сметная стоимость				*3046*				
61	11-090501-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03**								
			0,594576	**2456,94**	**386,41**	**1461**	**230**	**742**	**1,38**	**1**
		т		**1799,91**	**1,06**	**1070**	**1**	**60,9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1247,47*		*742*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*296,35*		*176*				
		Сметная стоимость				*2379*				
62	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**								
			25,3239408	**130,79**	**1,73**	**3312**	**44**	**757**	**0,04**	**1**
		м2		**42,68**	**0,42**	**1081**	**11**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*29,90*		*757*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,86*		*326*				
		Сметная стоимость				*4395*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**252351**	**5081**			**8**
			Тенге			**8536**	**1482**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6018**				
	Материалы -		Тенге			**2187**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1092**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2706**				
		Накладные расходы -	Тенге			**872**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**551**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7441**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1092**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**246333**				
	Материалы -		Тенге			**1100**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**8927**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			232740				
		Накладные расходы -	Тенге			16111				
		Сметная прибыль -	Тенге			20996				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			283440				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				8927			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			290881				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				10018			
РАЗДЕЛ 6.Перенос линии теплотрассы.Материалы										
63	**23-010402-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**160**	**7854,58**	--	**1256733**	--	**53285**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*333,03*		*53285*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*655,01*		*104801*				
		Сметная стоимость				*1414820*				
64	**23-020201-6105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (пенка) длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006**	**15**	**6251,22**	--	**93768**	--	**3976**	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*265,05*		*3976*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*521,30*		*7820*				
		Сметная стоимость				*105563*				
65	**21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**15**	**982,80**	--	**14742**	--	**625**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,67*		*625*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,96*		*1229*				
		Сметная стоимость				*16596*				
66	**23-010402-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**170**	**11212,81**	--	**1906178**	--	**80822**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*475,42*		*80822*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*935,06*		*158960*				
		Сметная стоимость				*2145960*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	23-020201-6107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (пенка) длиной до 600 мм, диаметром 250 мм ГОСТ 30732-2006	16	9780,23	--	156484	--	6635	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*414,68*		*6635*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*815,59*		*13049*				
		Сметная стоимость				*176168*				
68	21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	15	982,80	--	14742	--	625	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,67*		*625*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,96*		*1229*				
		Сметная стоимость				*16596*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**3442646**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**29484**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**29484**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1250**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2459**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**33193**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3413162**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3413162**				
		Накладные расходы -	Тенге			**144718**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**284630**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3842511**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**3875704**				
		РАЗДЕЛ 7.Наружные сети водопровода и канализации								
		Хозяйственно-питьевой водопровод								
69	11-221401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=12прим.	Трубы диаметром 89 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол)	82	30685,01	5602,20	2516171	459380	1588993	23,16	1899
		м продавливания		24966,94	2958,38	2047289	242587	62,1	2,40	196
		Накладные расходы -		*19377,96*		*1588993*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4005,04*		*328413*				
		Сметная стоимость				*4433577*				
70	23-020301-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	ПРИМ. Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 89, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	2697,31	--	5395	--	229	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*114,37*		*229*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*224,93*		*450*				
		Сметная стоимость				*6074*				
71	23-010501-1512 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**ПРИМ. Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 90x8,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**								
		м	82	1557,67	--	127729	--	5416	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*66,05*		*5416*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*129,90*		*10652*				
		Сметная стоимость				*143796*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**2649294**	**459380**			**1899**
			Тенге			**2047289**	**242587**			**196**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2516171**				
	Материалы -		Тенге			**9501**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2289877**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1588993**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**328413**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4433576**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2096**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2289877**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**133124**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**133124**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5644**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**11101**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**149869**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**4583446**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2096**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2289877**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**25298330**	**778355**			**3567**
			Тенге			**3632178**	**342464**			**285**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**21505711**				
	Материалы -		Тенге			**1545847**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3965715**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**9326405**				
	Местные материалы -		Тенге			**6235418**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3388272**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1991519**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**26885502**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3844**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3965715**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**246333**				
	Материалы -		Тенге			**1100**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**8927**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**232740**				
		Накладные расходы -	Тенге			**16111**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**20996**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			283440				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				8927			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			3546286				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3546286				
		Накладные расходы -	Тенге			150363				
		Сметная прибыль -	Тенге			295732				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			3992380				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			31161323				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3852
		Сметная заработная плата -	Тенге				3974641			
		Итого оборудования	Тенге			0				
		Итого СМР без оборудования	Тенге			31161323				
		Итого с временными, 1,3 %	Тенге	405097		31566420				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %	Тенге	729184		32295605				
		ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ:	Тенге			32295605				
		Итого в текущих ценах, с понижающим к = 0,875	Тенге			28258654				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			3391038				
		Итого с НДС	Тенге			31 649 692				

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства г.Уральска"

Руководитель отдела _____ Мулкай М.Р.

Техналзор: ТОО Инженерное бюро "NURTAU"
_____ Жакупов Н.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Фирма"Акназар"
_____ Канрханов А.Т.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Подрядчик: ТОО "Фирма"Акназар"

Договор: № 127 от 25.12.2017 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство сквера в районе пересечения проспектов Богенбай батыра и Женис в г.Астана

Наименование объекта: Благоустройство и озеленение территории

А К Т № 5

приемки выполненных строительно- монтажных работ

за июнь 2018 года

Составлен(а) в ценах на II квартал 2017 г.

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 14.Озеленение								
1	103	11-470101-0103 РСНБ РК 2015	**Подготовка участка для озеленения,разбивка участка**	4870	72,42	--	352664	--	222289	0,07	361
			м2		72,42	--	352664	--	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*45,64*		*222289*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,44*		*45996*				
			Сметная стоимость				*620950*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**352664**	--			**361**
				Тенге			**352664**	--			--
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**352664**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**352664**			
			Накладные расходы -	Тенге			**222289**				
			Сметная прибыль -	Тенге			45996				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			620950				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							361
			Сметная заработная плата -	Тенге				**352664**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**620950**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**361**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**352664**			
			РАЗДЕЛ 15.Посадка деревьев								
			С комом земли 1х0,6м								
2	118	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	**/Устройство ДЭС/ песчаное, h=20 см. Устройство**	73,644	3039,92	741,67	223872	54620	49417	0,78	57
			м3 основания		702,87	320,91	51762	23633	50,8	0,29	21
			Накладные расходы -		*671,02*		*49417*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*296,88*		*21863*				
			Сметная стоимость				*295152*				
3	119	11-470102-0412 РСНБ РК 2015	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 25%, размеры 1,0х1,0х0,6 м**	102	5115,06	--	521736	--	291484	5,22	532
			яма		4491,84	--	458167	--	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*2857,69*		*291484*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*637,82*		*65058*				
			Сметная стоимость				*878278*				
4	120	11-470103-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Посадка деревьев с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	102	5325,52	1029,72	543203	105032	292352	3,88	396
			шт		4119,02	372,11	420140	37955	56,4	0,29	30
			Накладные расходы -		*2866,20*		*292352*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*655,34*		*66844*				
			Сметная стоимость				*902400*				
5	121	11-470118-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Уход	102	4676,46	858,60	476999	87578	254462	3,88	396
			шт.		3651,17	254,92	372419	26001	56,4	0,24	24
			Накладные расходы -		*2494,72*		*254462*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*573,69*		*58517*				
			Сметная стоимость				*789977*				
6	122	25-010102-0410 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 25769-83	75	17681,88	--	1326141	--	56228	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*749,71*		*56228*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1474,53*		*110590*				
			Сметная стоимость				*1492959*				
7	123	25-010101-0709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м х 0,6 м, возраст 16 лет ГОСТ 25769-83	21	29095,94	--	611015	--	25907	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1233,67*		*25907*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2426,37*		*50954*				
			Сметная стоимость				*687876*				
8	127	25-010202-0808 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	6	11399,78	--	68399	--	2900	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*483,35*		*2900*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*950,65*		*5704*				
			Сметная стоимость				*77003*				
			Живая изгородь								
9	136	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	/Устройство ДЭС/ песчаное, h=20 см. Устройство	180,32	3039,92	741,67	548158	133738	120999	0,78	141
			м3 основания		702,87	320,91	126742	57866	50,8	0,29	52
			Накладные расходы -		*671,02*		*120999*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*296,88*		*53533*				
			Сметная стоимость				*722690*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	137	11-470108-0117 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%								
				1288	794,87	--	1023787	--	603242	0,86	1106
			м траншеи		739,32	--	952238	--	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*468,36*		*603242*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,06*		*130162*				
			Сметная стоимость				*1757192*				
11	138	11-470109-0102 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной. Посадка								
				1288	1242,86	100,17	1600809	129020	953279	1,15	1484
			м изгороди		1139,52	29,74	1467707	38305	56,4	0,03	36
			Накладные расходы -		*740,12*		*953279*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,64*		*204327*				
			Сметная стоимость				*2758415*				
12	139	25-010202-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 6 лет ГОСТ 24909-81								
				9016	1517,60	--	13682682	--	580146	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*64,35*		*580146*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,56*		*1141026*				
			Сметная стоимость				*15403854*				
13	140	11-470118-0302 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди двухрядной. Уход								
				1288	759,57	107,33	978320	138235	435307	0,55	711
			м		488,22	31,86	628830	41041	56,4	0,03	39
			Накладные расходы -		*337,97*		*435307*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,80*		*113090*				
			Сметная стоимость				*1526717*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			21605119	648222			4823
				Тенге			4478006	224802			203
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21605119				
		Материалы -		Тенге			790655				
		Всего заработная плата -		Тенге				4702808			
		Местные материалы -		Тенге			15688236				
			Накладные расходы -	Тенге			3665724				
			Сметная прибыль -	Тенге			2021667				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27292511				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5026
			Сметная заработная плата -	Тенге				4702808			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			27292511				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5026
			Сметная заработная плата -	Тенге				4702808			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			21957783	648222			5184
				Тенге			4830670	224802			203
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21957783				
		Материалы -		Тенге			790655				
		Всего заработная плата -		Тенге				5055472			
		Местные материалы -		Тенге			15688236				
			Накладные расходы -	Тенге			3888013				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			2067664				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге			27913461				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5387
		Сметная заработная плата -	Тенге				5055472			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			27913461				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5387
		Сметная заработная плата -	Тенге				5055472			
		Итого оборудования	Тенге			0				
		Итого СМР без оборудования	Тенге			27913461				
		Итого с временными, 1,3 %	Тенге	362875		28276336				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,31 %	Тенге	653183		28929519				
		ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ:	Тенге			28929519				
		Итого в текущих ценах, с понижающим к = 0,875	Тенге			25313329				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			3037600				
		Итого с НДС	Тенге			28 350 929				

Заказчик:
ГУ"Отдел строительства г.Уральска"

Руководитель отдела _____ Мулкай М.Р.

Технадзор: ТОО Инженерное бюро "NURTAU"
_____ Жакупов Н.К.

Подрядчик:
Директор ТОО"Фирма"Акназар"
_____ Каирханов А.Т.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска"
Подрядчик: ТОО "Фирма"Акназар"
Договор: № 127 от 25.12.2017 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство сквера в районе пересечения проспектов Богенбай батыра и Женис в г.Астана

Наименование объекта: Строительство сквера в районе пересечения проспектов Богенбай батыра и Женис в г.Астана

А К Т № 6

приемки выполненных строительно- монтажных работ

за июнь 2018 года

Составлен(а) в ценах на II квартал 2017 г.

N п/п	№ из лок сметы	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Благоустройство территории								
			Вертикальная планировка								
1	1	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /строительный мусор/**								
				4046,4	132,90	124,33	537766	503079	145235	0,01	40
			м3 грунта		8,47	40,65	34269	164468	59,1	0,03	115
			Накладные расходы -		*35,89*		*145235*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,50*		*54640*				
			Сметная стоимость				*737641*				
2	2	41-020101-1027 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 27 км, класс груза 1**								
				7081,2	1095,05	--	7754268	--	328781	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*46,43*		*328781*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,32*		*646644*				
			Сметная стоимость				*8729693*				
3	3	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /для засыпки территории+недостаток плодородного грунта+недостаток пригодного грунта/**								
				8038,68	132,90	124,33	1068340	999430	288527	0,01	79
			м3 грунта		8,47	40,65	68080	326737	59,1	0,03	229
			Накладные расходы -		*35,89*		*288527*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,50*		*108549*				
			Сметная стоимость				*1405417*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	4	41-020101-1027 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 27 км, класс груза 1	14067,69	1095,05	--	15404824	--	653165	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*46,43*		*653165*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,32*		*1284639*				
			Сметная стоимость				*17342628*				
5	5	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 100 м /выемка/	4441,2	42,23	42,23	187547	187547	46931	--	--
			м3		--	14,25	--	63272	59,1	0,01	44
			Накладные расходы -		*10,57*		*46931*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,22*		*18758*				
			Сметная стоимость				*253236*				
6	6	11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=9	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта , ранее разрыхленных, до 100 м	4441,2	271,36	271,36	1205174	1205174	301580	--	--
			м3 грунта		--	91,55	--	406586	59,1	0,06	285
			Накладные расходы -		*67,91*		*301580*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,14*		*120540*				
			Сметная стоимость				*1627294*				
7	7	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /насыпь/	5256,2	42,23	42,23	221963	221963	55544	--	--
			м3		--	14,25	--	74883	59,1	0,01	53
			Накладные расходы -		*10,57*		*55544*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,22*		*22201*				
			Сметная стоимость				*299707*				
8	8	11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=9	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта , ранее разрыхленных, до 100 м	5256,2	271,36	271,36	1426334	1426334	356923	--	--
			м3 грунта		--	91,55	--	481198	59,1	0,06	338
			Накладные расходы -		*67,91*		*356923*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,14*		*142661*				
			Сметная стоимость				*1925917*				
9	9	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	9302,6	54,15	54,15	503722	503722	134138	--	--
			м3		--	19,68	--	183067	59,1	0,01	130
			Накладные расходы -		*14,42*		*134138*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,49*		*51029*				
			Сметная стоимость				*688889*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	10	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см, до 6-ти проходов	9302,6	24,28	24,28	225846	225846	53388	--	--
			м3		--	7,64	--	71117	59,1	0,01	58
			Накладные расходы -		*5,74*		*53388*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,40*		*22339*				
			Сметная стоимость				*301573*				
11	11	11-010104-0701 РСНБ РК 2015	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) окончательная планировка по нивелировочным отметкам	13488	1,40	1,40	18944	18944	5570	--	--
			м2		--	0,57	--	7738	59,1	--	6
			Накладные расходы -		*0,41*		*5570*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,15*		*1961*				
			Сметная стоимость				*26475*				
		РАЗДЕЛ 3	**Покрытие Тип 1. Резиновое покрытие детских площадок.**								
12	21	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка т.10 см	98,3	952,12	823,25	93593	80925	22677	0,14	14
			м3		127,36	175,42	12520	17244	60,3	0,14	13
			Накладные расходы -		*230,69*		*22677*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,62*		*9302*				
			Сметная стоимость				*125571*				
13	22	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	2,079	-1446,22	--	-3007	--	-127	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*61,32*		*127*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,60*		*251*				
			Сметная стоимость				*-2629*				
14	23	11-270403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции /20-40/ мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	983	662,25	123,90	650989	121798	72058	0,03	32
			м2 основания		29,74	42,21	29231	41494	60,3	0,03	32
			Накладные расходы -		*73,30*		*72058*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,84*		*57844*				
			Сметная стоимость				*780890*				
15	24	11-270403-0304 РСНБ РК 2015 К=5	Основания из щебня фракции /20-40/ мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303, до 20 см	983	202,92	46,13	199466	45342	18040	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2 основания		--	15,51	--	15245	60,3	0,01	12
			Накладные расходы -		*18,35*		*18040*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,70*		*17400*				
			Сметная стоимость				*234906*				
16	25	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов /жидкий битум/**	0,6881	76185,94	1358,88	52424	935	2530	--	--
			т		--	709,44	--	488	60,3	0,58	--
			Накладные расходы -		*3676,22*		*2530*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6388,97*		*4396*				
			Сметная стоимость				*59350*				
17	26	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	983	1259,98	71,19	1238562	69978	88853	0,03	33
			м2		35,69	23,12	35082	22729	60,3	0,02	17
			Накладные расходы -		*90,39*		*88853*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,03*		*106193*				
			Сметная стоимость				*1433608*				
18	27	11-110101-4701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=2,67	**ПРИМ. Устройство полимерных наливных полов из полиуретана двухкомпонентного, толщиной покрытия /8/ мм**	983	10251,07	22,87	10076799	22485	1476548	1,80	1772
			м2		1681,48	--	1652893	--	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*1502,08*		*1476548*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*940,25*		*924268*				
			Сметная стоимость				*12477615*				
		РАЗДЕЛ 4	**Покрытие Тип 2. Тротуарная плитка.**								
19	28	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка т.15 см**	323,715	952,12	823,25	308215	266497	74677	0,14	47
			м3		127,36	175,42	41229	56786	60,3	0,14	44
			Накладные расходы -		*230,69*		*74677*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,62*		*30631*				
			Сметная стоимость				*413523*				
20	30	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из щебня толщиной 12 см.**	2158,1	724,99	101,23	1564602	218456	418748	0,24	524
			м2		226,68	33,11	489204	71451	60,3	0,03	63
			Накладные расходы -		*194,04*		*418748*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,52*		*158668*				
			Сметная стоимость				*2142018*				
21	31	11-270701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	**добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя/до 15см/**	2158,1	128,58	10,93	277482	23582	36588	0,02	35
			м2		15,11	3,19	32614	6877	60,3	--	6
			Накладные расходы -		*16,95*		*36588*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,64*		*25126*				
			Сметная стоимость				*339195*				
22	32	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси т.3 см. Устройство**	64,743	979,14	849,67	63393	55010	15325	0,14	9

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3 материала основания в плотном теле		127,36	183,17	8246	11859	60,3	0,14	9
			Накладные расходы -		*236,71*		*15325*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,27*		*6297*				
			Сметная стоимость				*85016*				
23	34	11-110101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	2158,1	4091,92	103,08	8830768	222459	1700308	0,95	2046
			м2 покрытия		937,73	30,06	2023722	64870	60,9	0,03	61
			Накладные расходы -		*787,87*		*1700308*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*390,38*		*842486*				
			Сметная стоимость				*11373562*				
		РАЗДЕЛ 5	**Покрытие Тип 3. Асфальтовое (проезды и парковки).**								
24	35	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка т.10 см	15,73	952,12	823,25	14977	12950	3629	0,14	2
			м3		127,36	175,42	2003	2759	60,3	0,14	2
			Накладные расходы -		*230,69*		*3629*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,62*		*1488*				
			Сметная стоимость				*20094*				
25	37	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции /20-40/ мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	157,3	730,26	143,22	114869	22529	12658	0,03	5
			м2 основания		29,74	49,02	4678	7712	60,3	0,04	6
			Накладные расходы -		*80,47*		*12658*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,86*		*10202*				
			Сметная стоимость				*137729*				
26	38	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов /вязкий битум/	0,39325	76438,08	1358,88	30059	534	1450	--	--
			т		--	709,44	--	279	60,3	0,58	--
			Накладные расходы -		*3686,91*		*1450*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6410,00*		*2521*				
			Сметная стоимость				*34030*				
27	39	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	157,3	1127,42	71,02	177343	11172	13327	0,03	5
			м2		35,69	23,05	5614	3625	60,3	0,02	3
			Накладные расходы -		*84,72*		*13327*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,97*		*15254*				
			Сметная стоимость				*205923*				
28	40	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306, до 6 см	157,3	511,83	0,06	80511	10	3451	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2 покрытия		0,38	--	60	--	60,3	--	--
			Накладные расходы -		*21,94*		*3451*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,70*		*6717*				
			Сметная стоимость				*90679*				
29	41	11-270602-0901	**Розлив вяжущих материалов**								
		РСНБ РК 2015		0,11011	76438,08	1358,88	8417	150	406	--	--
			т		--	709,44	--	78	60,3	0,58	--
			Накладные расходы -		*3686,91*		*406*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6410,00*		*706*				
			Сметная стоимость				*9529*				
30	42	11-270602-0301	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих**								
		РСНБ РК 2015	**асфальтобетонных смесей плотныхмелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**								
				157,3	1259,06	71,19	198050	11198	14212	0,03	5
			м2		35,69	23,12	5614	3637	60,3	0,02	3
			Накладные расходы -		*90,35*		*14212*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,95*		*16981*				
			Сметная стоимость				*229243*				
		РАЗДЕЛ 6	**Покрытие Тип 4. Спортивные площадки.**								
31	43	11-270401-0101	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев**								
		РСНБ РК 2015	**оснований из песка т.10 см**								
				18,545	952,12	823,25	17657	15267	4278	0,14	3
			м3		127,36	175,42	2362	3253	60,3	0,14	3
			Накладные расходы -		*230,69*		*4278*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,62*		*1755*				
			Сметная стоимость				*23690*				
32	45	11-270403-0301	**Основания из щебня фракции /20-40/ мм однослойные,**								
		РСНБ РК 2015	**толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**								
				185,45	662,25	123,90	122814	22978	13594	0,03	6
			м2 основания		29,74	42,21	5515	7828	60,3	0,03	6
			Накладные расходы -		*73,30*		*13594*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,84*		*10913*				
			Сметная стоимость				*147321*				
33	46	11-270403-0304	**Основания из щебня фракции /20-40/ мм. Устройство при**								
		РСНБ РК 2015 К=5	**укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303, до 20 см**								
				185,45	202,92	46,13	37631	8554	3403	--	--
			м2 основания		--	15,51	--	2876	60,3	0,01	2
			Накладные расходы -		*18,35*		*3403*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,70*		*3283*				
			Сметная стоимость				*44317*				
34	47	11-270602-0901	**Розлив вяжущих материалов /жидкий битум/**								
		РСНБ РК 2015		0,129815	76185,94	1358,88	9890	176	477	--	--
			т		--	709,44	--	92	60,3	0,58	--
			Накладные расходы -		*3676,22*		*477*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6388,97*		*829*				
			Сметная стоимость				*11197*				
35	48	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**								
			м2	185,45	1259,98	71,19	233664	13202	16763	0,03	6
					35,69	23,12	6618	4288	60,3	0,02	3
			Накладные расходы -		*90,39*		*16763*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,03*		*20034*				
			Сметная стоимость				*270461*				
36	49	11-110101-4701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=2,67	**ПРИМ. Устройство полимерных наливных полов из полиуретана двухкомпонентного, толщиной покрытия /8/ мм**								
			м2	185,45	10251,07	22,87	1901060	4242	278561	1,80	334
					1681,48	--	311830	--	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*1502,08*		*278561*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*940,25*		*174370*				
			Сметная стоимость				*2353991*				
		РАЗДЕЛ 7	**Покрытие Тип 5. Беговая дорожка.**								
37	50	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка т.10 см**								
			м3	46,858	952,12	823,25	44614	38576	10810	0,14	7
					127,36	175,42	5968	8220	60,3	0,14	6
			Накладные расходы -		*230,69*		*10810*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,62*		*4434*				
			Сметная стоимость				*59857*				
38	52	11-270403-0301 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции /20-40/ мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**								
			м2 основания	468,58	662,25	123,90	310316	58059	34349	0,03	15
					29,74	42,21	13934	19780	60,3	0,03	15
			Накладные расходы -		*73,30*		*34349*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,84*		*27573*				
			Сметная стоимость				*372238*				
39	53	11-270403-0304 РСНБ РК 2015 К=5	**Основания из щебня фракции /20-40/ мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303, до 20 см**								
			м2 основания	468,58	202,92	46,13	95082	21614	8599	--	--
					--	15,51	--	7267	60,3	0,01	6
			Накладные расходы -		*18,35*		*8599*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,70*		*8295*				
			Сметная стоимость				*111976*				
40	54	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов /жидкий битум/**								
			т	0,328006	76185,94	1358,88	24989	446	1206	--	--
					--	709,44	--	233	60,3	0,58	--
			Накладные расходы -		*3676,22*		*1206*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6388,97*		*2096*				
			Сметная стоимость				*28290*				
41	55	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	468,58	1259,98	71,19	590402	33357	42355	0,03	16
			м2		35,69	23,12	16723	10835	60,3	0,02	8
			Накладные расходы -		*90,39*		*42355*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,03*		*50621*				
			Сметная стоимость				*683377*				
42	56	11-110101-4701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**ПРИМ. Устройство полимерных наливных полов из полиуретана двухкомпонентного, толщиной покрытия /2,5/ мм**	468,58	3839,35	8,57	1799043	4014	263613	0,68	316
			м2		629,77	--	295096	--	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*562,58*		*263613*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*352,15*		*165012*				
			Сметная стоимость				*2227668*				
		РАЗДЕЛ 8	**Покрытие Тип 6. Песчано-гравийная смесь.**								
43	57	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка т.1 см**	45,06	952,12	823,25	42902	37096	10395	0,14	6
			м3		127,36	175,42	5739	7904	60,3	0,14	6
			Накладные расходы -		*230,69*		*10395*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,62*		*4264*				
			Сметная стоимость				*57561*				
44	59	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из щебня толщиной 12 см.**	450,6	724,99	101,23	326681	45612	87432	0,24	109
			м2		226,68	33,11	102143	14919	60,3	0,03	13
			Накладные расходы -		*194,04*		*87432*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,52*		*33129*				
			Сметная стоимость				*447242*				
45	60	11-270701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	**добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя/до 15см/**	450,6	128,58	10,93	57937	4924	7639	0,02	7
			м2		15,11	3,19	6810	1436	60,3	--	1
			Накладные расходы -		*16,95*		*7639*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,64*		*5246*				
			Сметная стоимость				*70822*				
46	61	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси т.5 см. Устройство**	22,53	979,14	849,67	22060	19143	5333	0,14	3
			м3 материала основания в плотном теле		127,36	183,17	2869	4127	60,3	0,14	3
			Накладные расходы -		*236,71*		*5333*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,27*		*2191*				
			Сметная стоимость				*29584*				
		РАЗДЕЛ 9	**Покрытие Тип 7. Асфальтобетонное покрытие велодорожек.**								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	63	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка т.20 см	112,396	952,12	823,25	107014	92530	25928	0,14	16
			м3		127,36	175,42	14315	19716	60,3	0,14	15
			Накладные расходы -		*230,69*		*25928*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,62*		*10635*				
			Сметная стоимость				*143578*				
48	65	11-270403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции /20-40/ мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	561,98	662,25	123,90	372170	69632	41195	0,03	19
			м2 основания		29,74	42,21	16712	23722	60,3	0,03	18
			Накладные расходы -		*73,30*		*41195*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,84*		*33069*				
			Сметная стоимость				*446434*				
49	66	11-270403-0304 РСНБ РК 2015 К=3	Основания из щебня фракции /20-40/ мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303, до 18 см	561,98	121,75	27,68	68421	15553	6188	--	--
			м2 основания		--	9,31	--	5229	60,3	0,01	4
			Накладные расходы -		*11,01*		*6188*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,62*		*5969*				
			Сметная стоимость				*80578*				
50	67	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	561,98	1259,98	71,19	708084	40006	50797	0,03	19
			м2		35,69	23,12	20056	12994	60,3	0,02	9
			Накладные расходы -		*90,39*		*50797*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,03*		*60711*				
			Сметная стоимость				*819592*				
51	68	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301, до 5 см	561,98	287,86	0,03	161774	19	6927	--	--
			м2 покрытия		0,19	--	107	--	60,3	--	--
			Накладные расходы -		*12,33*		*6927*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,02*		*13496*				
			Сметная стоимость				*182197*				
52	69	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов /жидкий битум/	0,393386	76185,94	1358,88	29970	535	1446	--	--
			т		--	709,44	--	279	60,3	0,58	--
			Накладные расходы -		*3676,22*		*1446*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6388,97*		*2513*				
			Сметная стоимость				*33930*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	70	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	561,98	1259,98	71,19	708084	40006	50797	0,03	19
			м2		35,69	23,12	20056	12994	60,3	0,02	9
			Накладные расходы -		*90,39*		*50797*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,03*		*60711*				
			Сметная стоимость				*819592*				
		РАЗДЕЛ 12	**Установка бортового камня БР 100.20.8**								
54	79	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня /толщ. 10 см/	33,21	5176,99	1276,28	171928	42385	31073	0,85	28
			м3		765,95	586,44	25437	19476	50,8	0,54	18
			Накладные расходы -		*935,65*		*31073*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*489,01*		*16240*				
			Сметная стоимость				*219241*				
55	80	11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	1845	1502,09	21,96	2771348	40515	883195	0,70	1288
			м бортового камня		651,13	9,12	1201334	16818	60,3	0,01	12
			Накладные расходы -		*478,70*		*883195*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,46*		*292363*				
			Сметная стоимость				*3946906*				
		РАЗДЕЛ 14	**Озеленение**								
56	103	11-470101-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка участка для озеленения,разбивка участка	1070	72,42	--	77485	--	48840	0,07	79
			м2		72,42	--	77485	--	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*45,64*		*48840*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,44*		*10106*				
			Сметная стоимость				*136431*				
		РАЗДЕЛ 15	**Посадка деревьев**								
			С комом земли 1х0,6м								
57	118	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	/Устройство ДЭС/ песчаное, h=20 см. Устройство	106,134	3039,92	741,67	322638	78717	71218	0,78	83
			м3 основания		702,87	320,91	74599	34059	50,8	0,29	31
			Накладные расходы -		*671,02*		*71218*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*296,88*		*31509*				
			Сметная стоимость				*425365*				
58	119	11-470102-0412 РСНБ РК 2015	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 25%, размеры 1,0х1,0х0,6 м	147	5115,06	--	751914	--	420081	5,22	767

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			яма		4491,84	--	660300	--	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*2857,69*		*420081*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*637,82*		*93760*				
			Сметная стоимость				*1265754*				
59	120	11-470103-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Посадка деревьев с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м**	147	5325,52	1029,72	782851	151369	421331	3,88	570
			шт		4119,02	372,11	605496	54700	56,4	0,29	43
			Накладные расходы -		*2866,20*		*421331*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*655,34*		*96335*				
			Сметная стоимость				*1300517*				
60	121	11-470118-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья или кустарники с комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Уход**	147	4676,46	858,60	687439	126215	366724	3,88	571
			шт.		3651,17	254,92	536722	37473	56,4	0,24	35
			Накладные расходы -		*2494,72*		*366724*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*573,69*		*84333*				
			Сметная стоимость				*1138496*				
61	122	25-010102-0410 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 25769-83**	45	17681,88	--	795685	--	33737	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*749,71*		*33737*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1474,53*		*66354*				
			Сметная стоимость				*895776*				
62	123	25-010101-0709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м х 0,6 м, возраст 16 лет ГОСТ 25769-83**	22	29095,94	--	640111	--	27141	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1233,67*		*27141*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2426,37*		*53380*				
			Сметная стоимость				*720632*				
63	124	25-010201-0709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81**	18	12396,10	--	223130	--	9461	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*525,59*		*9461*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1033,74*		*18607*				
			Сметная стоимость				*251198*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	125	25-010201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с оголённой корневой системой, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	25	1975,02	--	49376	--	2094	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*83,74*		*2094*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164,70*		*4118*				
			Сметная стоимость				*55587*				
65	126	25-010201-0708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	37	12165,68	--	450130	--	19086	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*515,82*		*19086*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1014,52*		*37537*				
			Сметная стоимость				*506753*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**68048534**	**7502792**			**8938**
				Тенге			**8473282**	**2436715**			**1801**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**68048534**				
			Материалы -	Тенге			**26757944**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**10909997**			
			Местные материалы -	Тенге			**2155424**				
			Транспортные расходы -	Тенге			**23159092**				
			Накладные расходы -	Тенге			**9651203**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**6215979**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**83915715**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10739**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**10909997**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**83915715**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10739**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**10909997**			
			Площадка летнего кафе с навесом								
			Земляные работы								
66	1	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	129,024	1325,43	--	171013	--	112605	1,54	199
			м3 грунта		1325,43	--	171013	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*872,74*		*112605*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*175,85*		*22689*				
			Сметная стоимость				*306307*				
67	2	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	85,392	817,30	--	69791	--	45954	0,97	83
			м3 грунта		817,30	--	69791	--	59,1	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*538,16*		*45954*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,44*		*9260*				
			Сметная стоимость				*125005*				
			Колонны								
		РАЗДЕЛ 3	**Колонны К1-12 шт**								
68	15	11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03**	**0,648576**	**20403,78**	**8085,16**	**13233**	**5244**	**6001**	**10,59**	**7**
			т конструкций		**10739,32**	**2473,43**	**6965**	**1604**	**60,9**	**2,03**	**1**
			Накладные расходы -		*9252,86*		*6001*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2372,53*		*1539*				
			Сметная стоимость				*20773*				
69	16	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**0,655062**	**387563,55**	**--**	**253878**	**--**	**10764**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*16432,69*		*10764*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32319,70*		*21171*				
			Сметная стоимость				*285814*				
70	17	ТССЦ РК 8.04-08-2015,таблица 8	**Надбавка за марку стали С245**	**0,622944**	**4756,00**	**--**	**2963**	**--**	**126**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*201,65*		*126*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*396,61*		*247*				
			Сметная стоимость				*3336*				
71	18	11-090501-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03**	**0,648576**	**2456,94**	**386,41**	**1594**	**251**	**809**	**1,38**	**1**
			т		**1799,91**	**1,06**	**1167**	**1**	**60,9**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1247,47*		*809*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*296,35*		*192*				
			Сметная стоимость				*2595*				
			Колонны К2-24шт								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	20	11-090301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03**								
				0,594576	20403,78	8085,16	12132	4807	5502	10,59	6
			т конструкций		10739,32	2473,43	6385	1471	60,9	2,03	1
			Накладные расходы -		*9252,86*		*5502*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2372,53*		*1411*				
			Сметная стоимость				*19044*				
73	21	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**								
				0,600522	387563,55	--	232740	--	9868	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16432,69*		*9868*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32319,70*		*19409*				
			Сметная стоимость				*262017*				
74	22	ТССЦ РК 8.04-08-2015,таблица 8	**Надбавка за марку стали С245**								
				0,568944	4756,00	--	2706	--	115	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*201,65*		*115*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*396,61*		*226*				
			Сметная стоимость				*3046*				
75	23	11-090501-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03**								
				0,594576	2456,94	386,41	1461	230	742	1,38	1
			т		1799,91	1,06	1070	1	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*1247,47*		*742*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*296,35*		*176*				
			Сметная стоимость				*2379*				
		РАЗДЕЛ 4	**Балки**								
			Балка Б-1-48 шт								
76	25	11-090301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03**								
				7,26864	38604,93	16163,38	280605	117486	119258	16,78	122
			т конструкций		18899,53	4367,43	137374	31745	60,9	2,94	21

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*16407,22*		*119258*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4400,97*		*31989*				
			Сметная стоимость				*431852*				
77	26	21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**								
				7,3413264	363829,87	--	2670994	--	113250	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*15426,39*		*113250*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30340,50*		*222740*				
			Сметная стоимость				*3006984*				
78	27	ТССЦ РК 8.04-08-2015,таблица 8	**Надбавка за марку стали С245**								
				7,26864	4756,00	--	34570	--	1466	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*201,65*		*1466*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*396,61*		*2883*				
			Сметная стоимость				*38919*				
79	28	11-090501-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03**								
				7,26864	2456,94	386,41	17859	2809	9067	1,38	10
			т		1799,91	1,06	13083	8	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*1247,47*		*9067*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*296,35*		*2154*				
			Сметная стоимость				*29080*				
		РАЗДЕЛ 5	**Балка Б-2-163,63 мп**								
80	30	11-090301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03**								
				3,8485776	38604,93	16163,38	148574	62206	63144	16,78	65
			т конструкций		18899,53	4367,43	72736	16808	60,9	2,94	11
			Накладные расходы -		*16407,22*		*63144*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4400,97*		*16937*				
			Сметная стоимость				*228656*				
81	31	21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**								
				3,8870634	363829,87	--	1414230	--	59963	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*15426,39*		*59963*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30340,50*		*117935*				
			Сметная стоимость				*1592129*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	32	ТССЦ РК 8.04-08-2015,таблица 8	Надбавка за марку стали С245								
			т	3,8485776	4756,00	--	18304	--	776	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*201,65*		*776*				
			Сметная стоимость		*396,61*		*1526*				
83	33	11-090501-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03								
			т	3,8485776	2456,94	386,41	9456	1487	4801	1,38	5
			Накладные расходы -		1799,91	1,06	6927	4	60,9	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1247,47*		*4801*				
			Сметная стоимость		*296,35*		*1141*				
			Балка Б-3-324,21 мп				*15398*				
84	35	11-090301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03								
			т конструкций	6,1988952	38604,93	16163,38	239308	100195	101707	16,78	104
			Накладные расходы -		18899,53	4367,43	117156	27073	60,9	2,94	18
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16407,22*		*101707*				
			Сметная стоимость		*4400,97*		*27281*				
85	36	21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т				*368296*				
			т	6,2608842	363829,87	--	2277897	--	96583	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15426,39*		*96583*				
			Сметная стоимость		*30340,50*		*189958*				
86	37	ТССЦ РК 8.04-08-2015,таблица 8	Надбавка за марку стали С245				*2564438*				
			т	6,1988952	4756,00	--	29482	--	1250	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*201,65*		*1250*				
			Сметная стоимость		*396,61*		*2459*				
							33191				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	38	11-090501-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03**								
				6,1988952	2456,94	386,41	15230	2395	7733	1,38	9
			т		1799,91	1,06	11157	7	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*1247,47*		*7733*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*296,35*		*1837*				
			Сметная стоимость				*24800*				
			Труба крепления КС-5								
88	40	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**								
				0,0135	71260,68	14979,19	962	202	546	56,50	1
			т конструкций		54543,97	4444,02	736	60	60,9	3,61	--
			Накладные расходы -		*40468,30*		*546*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8938,32*		*121*				
			Сметная стоимость				*1629*				
89	41	21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**								
				0,013635	363829,87	--	4961	--	210	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*15426,39*		*210*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30340,50*		*414*				
			Сметная стоимость				*5585*				
90	42	11-090501-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03**								
				0,0135	2456,94	386,41	33	5	17	1,38	--
			т		1799,91	1,06	24	--	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*1247,47*		*17*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*296,35*		*4*				
			Сметная стоимость				*54*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			7923973	297317			612
				Тенге			615586	78781			53
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			328827				
		Всего заработная плата -		Тенге				240803			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			88024				
			Накладные расходы -	Тенге			162291				
			Сметная прибыль -	Тенге			39289				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			530408				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							282
			Сметная заработная плата -	Тенге				240803			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7595146				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -		Тенге			68347				
		Всего заработная плата -		Тенге				453564			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6854700				
			Накладные расходы -	Тенге			609966				
			Сметная прибыль -	Тенге			656409				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8861522				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							384
			Сметная заработная плата -	Тенге				453564			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9391929				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							665
			Сметная заработная плата -	Тенге				694367			
			Смена полива **Цилиндрическая емкость 10м3**								
91	1	11-090201-0103 РСНБ РК 2015	**Емкость/прим. Монтаж**	0,8	64177,40	6960,67	51342	5569	31304	53,90	43
			т конструкций		54641,66	2711,13	43713	2169	60,9	2,16	2
			Накладные расходы -		*39129,91*		*31304*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8264,59*		*6612*				
			Сметная стоимость				*89258*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			51342	5569			43
				Тенге			43713	2169			2
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			51342				
		Материалы -		Тенге			2060				
		Всего заработная плата -		Тенге				45882			
			Накладные расходы -	Тенге			31304				
			Сметная прибыль -	Тенге			6612				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			89258				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
			Сметная заработная плата -	Тенге				45882			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			89258				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
			Сметная заработная плата -	Тенге				45882			
			Система полива								
92	3	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	92	1156,23	--	106374	--	52087	1,03	95
			шт.		1127,51	--	103731	--	44	--	--
			Накладные расходы -		*566,16*		*52087*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,79*		*12677*				
			Сметная стоимость				*171138*				
93	4	Прайс ТОО "ADA-Service"	**Форсунка MP ROTATOR 1000**	42	2308,93	--	96975	--	4112	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*97,90*		*4112*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192,55*		*8087*				
			Сметная стоимость				*109174*				
94	5	Прайс ТОО "ADA-Service"	**Форсунка MP ROTATOR 2000**	24	2308,93	--	55414	--	2350	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*97,90*		*2350*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192,55*		*4621*				
			Сметная стоимость				*62385*				
95	6	Прайс ТОО "ADA-Service"	**Форсунка MP ROTATOR 3000**								
			шт	9	2308,93	--	20780	--	881	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*97,90*		*881*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*192,55*		*1733*				
			Сметная стоимость				*23394*				
96	7	Прайс ТОО "ADA-Service"	**Форсунка-баблер PCN-20**								
			шт	4	655,36	--	2621	--	111	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*27,79*		*111*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,65*		*219*				
			Сметная стоимость				*2951*				
97	8	Прайс ТОО "ADA-Service"	**Форсунка-баблер PCB**								
			шт	7	1311,61	--	9181	--	389	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*55,61*		*389*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,38*		*766*				
			Сметная стоимость				*10336*				
98	9	Прайс ТОО "ADA-Service"	**Форсунка-баблер AFB**								
			шт	6	995,54	--	5973	--	253	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*42,21*		*253*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,02*		*498*				
			Сметная стоимость				*6724*				
99	10	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**								
			шт.	98	1156,23	--	113311	--	55484	1,03	101
					1127,51	--	110496	--	44	--	--
			Накладные расходы -		*566,16*		*55484*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,79*		*13504*				
			Сметная стоимость				*182299*				
100	11	Прайс ТОО "ADA-Service"	**Роторный дождеватель/спринклер PGP-04 ADJ**								
			шт	6	3883,93	--	23304	--	988	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*164,68*		*988*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*323,89*		*1943*				
			Сметная стоимость				*26235*				
101	12	Прайс ТОО "ADA-Service"	**Веерный дождеватель/спринклер PRO-SPRAY PRS40**								
			шт	92	2428,57	--	223429	--	9473	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*102,97*		*9473*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*202,52*		*18632*				
			Сметная стоимость				*251535*				
102	13	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**								
			шкаф	1	20405,12	4937,33	20405	4937	7913	13,00	13
					13807,95	1989,45	13808	1989	42,8	1,60	2
			Накладные расходы -		*7913,14*		*7913*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2265,46*		*2265*				
			Сметная стоимость				*30584*				
103	14	Прайс ТОО "ADA-Service"	Контроллер систем полива(пульт управления) XCH-600								
				1	48571,43	--	48571	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2059,43*		*2059*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4050,47*		*4050*				
			Сметная стоимость				*54681*				
104	15	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях								
				1	1156,23	--	1156	--	566	1,03	1
			шт.		1127,51	--	1128	--	44	--	--
			Накладные расходы -		*566,16*		*566*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,79*		*138*				
			Сметная стоимость				*1860*				
105	16	Прайс ТОО "ADA-Service"	Датчик дождя WR-CLICK-R								
				1	26714,29	--	26714	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1132,69*		*1133*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2227,76*		*2228*				
			Сметная стоимость				*30074*				
106	17	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка								
				5	1305,95	60,60	6530	303	3891	1,07	5
			задвижка или клапан		1084,72	31,86	5424	159	62,1	0,03	--
			Накладные расходы -		*778,17*		*3891*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,73*		*834*				
			Сметная стоимость				*11255*				
107	18	Прайс ТОО "ADA-Service"	Клапан электромагнитный д.40мм PGV-151								
				2	15785,71	--	31571	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*669,31*		*1339*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1316,40*		*2633*				
			Сметная стоимость				*35542*				
108	19	Прайс ТОО "ADA-Service"	Клапан электромагнитный д.50мм PGV-201								
				3	19428,57	--	58286	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*823,77*		*2471*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1620,19*		*4861*				
			Сметная стоимость				*65618*				
109	20	Прайс ТОО "ADA-Service"	Клапан электромагнитный д.50мм PGV-201								
				3	19428,57	--	58286	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*823,77*		*2471*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1620,19*		*4861*				
			Сметная стоимость				*65618*				
110	21	11-181101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка								
				1	355,92	--	356	--	232	0,32	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			комплект		344,21	--	344	--	60,4	--	--
			Накладные расходы -		*231,81*		*232*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,02*		*47*				
			Сметная стоимость				*635*				
111	22	23-051501-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Манометр /сигнальный прим**								
				1	4098,53	--	4099	--	174	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*173,78*		*174*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*341,78*		*342*				
			Сметная стоимость				*4615*				
112	23	11-181101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка**								
				1	2644,80	--	2645	--	329	0,32	--
			комплект		344,21	--	344	--	60,4	--	--
			Накладные расходы -		*328,86*		*329*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*237,89*		*238*				
			Сметная стоимость				*3212*				
113	24	23-040501-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**								
				2	986,39	--	1973	--	84	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*41,82*		*84*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82,26*		*165*				
			Сметная стоимость				*2221*				
114	25	23-040501-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**								
				4	3576,31	--	14305	--	607	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*151,64*		*607*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*298,24*		*1193*				
			Сметная стоимость				*16104*				
115	26	23-040501-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**								
				6	4926,20	--	29557	--	1253	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*208,87*		*1253*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*410,81*		*2465*				
			Сметная стоимость				*33275*				