Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

" 29 " июня 2018года

Заказчик: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны», 010000, город Астана, пр. Сарыарка 13

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 29.06.2018 года ТОО «Фирма «Акназар» директор Каирханов Азат Талгатович

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: от 29.06.2018 года ТОО «Ордаинжиниринг», эксперт технического надзора: Ахметов Ерболат Серикович. №KZ83VJE00026833 от 29.05.2017г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ТОО «Мунай Интер Курылыс» директор Бектурумов Руслан Серикович эксперт авторского надзора Мамаев Еркебулан Сагибекович и Болдырев Игорь Олегович аттестат №2279 от 15.03.2018 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию нового объекта: «Строительство сквера по ул. А.Пушкина, в районе дома №15Б в г. Астана»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу, город Астана, сквер по ул. А.Пушкина район дома № 15Б

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю Постановление Акимата г. Астаны от 17 июля 2018 года №510-1322

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Астаны»

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Мунай Интер Курылыс» №120-1485 от 22.08.2016года

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

ТОО «Экспертиза PRO» от 29.06.2017 года № ЭРRO-0095/17

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 16 апреля 2018 года;

месяц, год

окончание работ: согласно договора;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 месяца;

фактически, месяц: 3 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Основные показатели генплана:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Площадь участка	га	0.25579
2	Площадь застройки	$м^2$	18,2
3	Площадь покрытия всего, в том числе:	$м^2$	1349,5
	Покрытие тротуарной плиткой	$м^2$	443.4
	Покрытие тартановое	$м^2$	625,6
	Отмостка	$м^2$	27,5
	Асфальтовое покрытие (существующее)	$м^2$	253.0
4	Площадь озеленения	$м^2$	1190,2

Технико-экономические показатели

№п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество	
			Площадь	%
1	Площадь участка по отводу	$м^2$	2557,9	100
2	Площадь застройки	$м^2$	18,2	0,7
3	Площадь проездов, тротуаров, площадок с твердым покрытием	$м^2$	1349,5	52,8
4	Площадь озеленения, цветников	$м^2$	20,4	0,8
5	Газон в пределах отведенного участка	$м^2$	1169,8	45,7

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: улучшение архитектурно-ландшафтного облика, а также четкой организации зон отдыха и размещения современных объектов досуга для посетителей

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию:
Днище насосной станции – монолитная железобетонная плита толщиной 350мм;
Стены насосной камеры выполнены монолитными толщиной 300мм;
покрытие - монолитная железобетонная плита толщиной 200мм;
Класс бетона по прочности для всех монолитных конструкций B25 F150 W6

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное водоснабжение, канализация, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего 50070,726 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 40743,841 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 3962,164 тысяч тенге, прочие затраты 5 364,721 тысяч тенге;;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 45920,0 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 37 899,909 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 3 100,094 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Строительство сквера по ул. А.Пушкина, в районе дома №15Б в г. Астана принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Танабаев Муса Турманович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор: Ахметов Ерболат Серикович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: Мамаев Еркебулан Сагибекович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): Каирханов Азат Талгатович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

	Приложение 12 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта
(зеленые насаждения)

№ п.п.	Наименование породы или вида насаждения	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
	Деревья (планируемая посадка)			
1	Груша усурийская	шт	4	1,0х0,6 ДЭС=0,20
1	Сосна обыкновенная	шт	9	1,0х0,6 ДЭС=0,20
2	Липа мелколистная	шт	18	1,0х0,6 ДЭС=0,20
3	Береза бородавчатая	шт	6	1,0х0,6 ДЭС=0,20
	Итого:		37	
	Кустарники			
4	Клен татарский (живая изгородь)	п.м.	385	г/к ДЭС=0,20 шаг высадки 0,35м
5	Цветник	$м^2$	20,4	
6	Газон в пределах отведенного участка	$м^2$	1169,8	

Заказчик: Танабаев Муса Турманович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Авторский надзор: Мамаев Еркебулан Сагибекович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

	Приложение 13 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Ливневая канализация				
1	общая протяженность	м		
	Лоток водоотводной PolyMax Basic ЛВ-20.26.20–ПП пластиковый с решеткой штампованный стальной оцинкованной.	м		

Заказчик: Танабаев Муса Турманович_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Авторский надзор: Мамаев Еркебулан Сагибекович_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Фирма Акназар»

Наименование объекта: Строительство сквера по ул. Пушкина, район дома № 15Б г.Астана

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за май месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		92	18.09.2017 г				

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС в.т.ч. (тенге)	Всего к оплате (тенге)
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из гр. 1			стоимость прочих не вход.в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				строительно монтажные работы (тенге)	из них			на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство сквера по ул. Пушкина, район дома № 15Б г.Астана	15 501 476	13 840 604							1 660 872,43	15 501 476
	Всего к оплате:										**15 501 476**

Заказчик: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Фирма "Акназар»

"SANA-2015". Версия 17.2 от 29.05.17 г. Цены региона

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Астаны"

Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар"

Договор: № 92 от 18.09. 2017 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство сквера по ул. Пушкина, район дома № 15Б г.Астана

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Акт №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2018 г

Составлена в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Наружное электроосвещение									
1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *м3 грунта*	29,62	94,87 7,63	87,24 27,48	2810 226	2584 814	615 59,1	0,00888 0,0193	0,26303 0,57167
2	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	15,27	132,87 8,45	124,3 40,67	2029 129	1898 621	443 59,1	0,00984 0,02853	0,15026 0,43565
3	41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 кмК=1,930;	29,4711	459,28		13535				

		т							
4	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,92	1423,91	–	1310	–	774	1,54	1,4168
		м3 грунта		1423,91	–	1310	–	59,1	–	–
5	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	1,53	816,99	–	1250	–	739	0,972	1,48716
		м3 грунта		816,99	–	1250	–	59,1	–	–
6	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	29,01	24,13	24,13	700	700	169	–	–
		м3 грунта		–	9,86	–	286	59,1	0,00806	0,23382
7	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	29,01	142,4	56,74	4131	1646	1947	0,108	3,13308
		м3 уплотненного грунта		85,66	27,89	2485	809	59,1	0,02625	0,76151
8	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	248	371,69	307,96	92180	76375	19936	0,06	14,88
		м кабеля		63,73	124,09	15805	30774	42,8	0,0998	24,7504
9	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	15,27	1446,22		22084				
		м3								
10	11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,235	125476,6	–	29487	–	18106	133	31,255
		канало-километр трубопровода		124068,09	–	29156	–	62,1	–	–
11	13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	76	441,13	25,53	33526	1940	10054	0,29	22,04
		м		300,89	8,2	22868	623	42,8	0,0066	0,5016
12	23-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	311	160,52		49922				
		м								

13	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	235	226,66	97	53266	22794	14497	0,1	23,5
		м кабеля		106,22	37,92	24961	8911	42,8	0,0378	8,883
14	13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	13	604,54	273,85	7859	3560	1240	0,12	1,56
		м кабеля		127,46	95,46	1657	1241	42,8	0,086	1,118
15	13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	70	81,8	1,23	5726	86	1880	0,06	4,2
		м		62,26	0,5	4358	35	42,8	0,0004	0,028
16	23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,074	122532,21		9067				
		км								
17	23-060128-0504	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,263	724746,97		190608				
		км								
18	11-330303-0111	Опоры стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	7	7835,29	5434,86	54847	38044	19149	2,26	15,82
		опора		2400,43	2033,14	16803	14232	61,7	1,45	10,15
19	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	0,175	3040	742,86	532	130	91	0,78	0,1365
		м3 основания		702,86	320	123	56	50,8	0,29	0,05075
20	11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	1,05	19640,95	710,48	20623	746	2014	3,94	4,137
		м3		3675,24	279,05	3859	293	48,5	0,2285	0,23993

21	29-000001-0001(пл)	ТОО "Led innovation" г.Астана Опора металлическая в комплекте с анкерным устройством высотой 3,5 м диаметр трубы 89 мм	7	36443		255101				
		шт								
22	13-080205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	7	7342,86	3279,71	51400	22958	11352	2,34	16,38
		шт.		2711,86	1077,14	18983	7540	42,8	0,88	6,16
23	29-000001-0002(пл)	ТОО "Led innovation" г.Астана Светильник светодиодный LI-J112LED	7	106559		745913				
		in								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**1647906**				**140**
										54
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				143 973				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				173 461				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				66 235				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 316 937				
		- перевозка грузов, тенге				13 535				
		Накладные расходы I уровня, тенге				103 006				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 750 912				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				74 239				
		Итого, тенге				1 825 151				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				146 012				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 971 163**				
		Раздел 2 Линия электроснабжения 0,4 кВ								
24	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	14,2	94,93	87,25	1348	1239	295	0,00888	0,1261
		м3 грунта		7,68	27,46	109	390	59,1	0,0193	0,27406

25	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	7,86	132,95	124,3	1045	977	229	0,00984	0,07734
				8,52	40,71	67	320	59,1	0,02853	0,22425
26	41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 кмК=1,930; *т*	15,1698	459,28		6967				
27	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *м3 грунта*	0,44	1425	–	627	–	371	1,54	0,6776
				1425	–	627	–	59,1	–	–
28	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	0,73	817,81	–	597	–	353	0,972	0,70956
				817,81	–	597	–	59,1	–	–
29	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	13,91	24,16	24,16	336	336	81	–	–
				–	9,85	–	137	59,1	0,00806	0,11211
30	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	13,91	142,42	56,72	1981	789	934	0,108	1,50228
				85,69	27,89	1192	388	59,1	0,02625	0,36514
31	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели *м кабеля*	78	371,69	307,96	28992	24021	6270	0,06	4,68
				63,73	124,09	4971	9679	42,8	0,0998	7,7844
32	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *м3*	7,86	1446,22		11367				
33	11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий *канало-километр трубопровода*	0,024	125500	–	3012	–	1849	133	3,192
				124083,33	–	2978	–	62,1	–	–

34	23-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 *м*	24	1040,76		24978				
35	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *м кабеля*	24	241,96	102,33	5807	2456	1611	0,11	2,64
				116,83	39,96	2804	959	42,8	0,04	0,96
36	13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *м кабеля*	20	604,45	273,75	12089	5475	1908	0,12	2,4
				127,45	95,45	2549	1909	42,8	0,086	1,72
37	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *м кабеля*	24	226,71	97	5441	2328	1480	0,1	2,4
				106,21	37,88	2549	909	42,8	0,0378	0,9072
38	23-060603-2005	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 5х10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012 *км*	0,125	576910,96		72114				
		Итого прямые затраты по разделу 2				**176701**				**18**
										12
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				18 443				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				37 621				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				14 691				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				113 670				
		- перевозка грузов, тенге				6 967				
		Накладные расходы I уровня, тенге				15 381				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				192 082				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				8 144				
		Итого, тенге				200 226				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				16 018				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**216 244**				

Итого прямые затраты по смете		1824607	159
			66
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге		162 416	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		211 082	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		80 926	
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 430 607	
- перевозка грузов, тенге		20 502	
Накладные расходы I уровня, тенге		118 387	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		1 942 994	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		82 383	
Итого, тенге		2 025 377	
Сметная прибыль (8 %), тенге		162 030	
Итого , тенге		**2 187 407**	
Временные здания и сооружения (1,3 %)		28 436	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)		51 186	
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.		**2 267 029**	
с понижающим коэф-м	**0,91710250**	2 079 098	
НДС (12 %)		249 492	
Всего по акту с учетом НДС		**2 328 590**	

Заказчик:
Руководитель ГУ "УООС и П г.Астаны" _____ М.Т.Танабаев

Руководитель отдела _____ А.С.Жанатаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Фирма"Акназар"

_____ А.Т.Каирханов

Технадзор:
ТОО "Ордаинжиниринг"

Джаркинбеков

"SANA-2015". Версия 17.2 от 29.05.17 г. Цены региона

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Астаны"

Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар"

Договор: № 92 от 18.09. 2017 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство сквера по ул. Пушкина, район дома № 15Б г.Астана

Наименование объекта: Поливочный водопровод

Акт №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2018 г

Составлена в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка *км трубопровода*	0,1308	225214,07	46758,41	29458	6116	15850	173	22,6284
				177438,84	17698,78	23209	2315	62,1	18,65	2,43942
2	23-010501-1505	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 *м*	129,078	219,75		28365				
3	13-120701-0501	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные. Монтаж оборудования *шт.*	8	440,13	2,25	3521	18	1383	0,4	3,2
				424,88	1	3399	8	40,6	0,0008	0,0064
4	29-000000-0004(пл)	Спринклер роторный PGP1 Hunter (в комплекте со стойкой -держателем) *шт*	8	4349		34792				

Раздел 1 Камера водопроводная из монолитного бетона 2500х3000х2500

5	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. УстройствоК=2,000;	49,5	2314,93	114,95	114589	5690	8397	0,263	13,0185
		м2 покрытия		239,07	39,47	11834	1954	60,9	0,033	1,6335
6	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	2,28	17914,04	687,72	40844	1568	1498	1,35	3,078
		м3		1161,84	192,54	2649	439	48,5	0,1813	0,41336
7	11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	17,5	25851,83	2231,89	452407	39058	64536	6,51	113,925
		м3		6754,51	849,14	118204	14860	48,5	0,6974	12,2045
8	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,058	150970,23		8756				
		т								
9	21-050301-0103	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,224	150970,67		33817				
		т								
10	21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,012	143867,1		1726				
		т								
11	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,235	149877,81		35221				
		т								
12	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,085	144777,81		12306				
		т								
13	21-050301-0305	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,844	143115,76		120790				
		т								

14	21-050301-0306								
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,41	142956,38		58612				
	т								
15	21-050301-0306								
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,425	142956,38		60756				
	т								
16	11-110101-1101								
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	10,64	639	21,43	6799	228	2099	0,356	3,78784
	м2 стяжки		312,03	11,94	3320	127	60,9	0,0127	0,13513
17	11-110101-0401								
	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	10,64	1134,96	54,7	12076	582	3415	0,416	4,42624
	м2 изолируемой поверхности		517,11	9,96	5502	106	60,9	0,0098	0,10427
18	11-110101-0401								
	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	10,64	1134,96	54,7	12076	582	3415	0,416	4,42624
	м2 изолируемой поверхности		517,11	9,96	5502	106	60,9	0,0098	0,10427
19	11-080101-0305								
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	29,04	1974,66	27	57344	784	7338	0,468	13,59072
	м2 поверхности		491,53	5,85	14274	170	50,8	0,0055	0,15972
20	11-080101-0303								
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	15,146	1905,06	29,25	28854	443	1512	0,201	3,04435
	м2 поверхности		189,09	7,46	2864	113	50,8	0,007	0,10602
21	11-060101-0113								
	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,05	21000	720	1050	36	117	4,9	0,245
	м3		4600	220	230	11	48,5	0,197	0,00985

Итого прямые затраты по смете		**1154159**	**185**
			17
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге		190 987	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		55 105	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		20 209	
- материалы, изделия и конструкции, тенге		908 067	
Накладные расходы I уровня, тенге		109 560	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		1 263 719	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		53 582	
Итого, тенге		1 317 301	
Сметная прибыль (8 %), тенге		105 384	
Итого , тенге		**1 422 685**	
Временные здания и сооружения (1,3 %)		18 495	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)		33 291	
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.		**1 474 471**	
с понижающим коэф-м	**0,91710250**	1 352 241	
НДС (12 %)		162 269	
Всего по акту с учетом НДС		**1 514 510**	

Заказчик:
Руководитель ГУ "УООС и П г.Астаны" _____ М.Т.Танабаев

Руководитель отдела _____А.С.Жанатаев

Технадзор:
ТОО "Ордаинжиниринг" _____

Подрядчик:
Директор ТОО "Фирма"Акназар"

_____А.Т.Каирханов

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Астаны"

Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар"

Договор: № 92 от 18.09. 2017 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство сквера по ул. Пушкина, район дома № 15Б г.Астана

Наименование объекта: Благоустройство

Акт №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2018 г

Составлена в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Вертикальная планировка									
1	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *м3 грунта*	693	34,44 –	34,44 14,07	23867 –	23867 9748	5761 59,1	– 0,0115	– 7,9695
2	11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=4,000; *м3 грунта*	2772	29,47 –	29,47 12,04	81686 –	81686 33364	19718 59,1	– 0,00984	– 27,27648
3	11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *м3 грунта*	358	29,47 –	29,47 12,04	10550 –	10550 4309	2547 59,1	– 0,00984	– 3,52272
4	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	342	132,9 8,47	124,33 40,65	45451 2896	42520 13901	9927 59,1	0,00984 0,02853	3,36528 9,75726

5 41-020101-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км *т*	660,06	521,82		344433				
6 11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *м3 грунта*	342	17,1	14,14	5849	4837	1634	0,00332	1,13544
			2,86	5,23	977	1788	59,1	0,00369	1,26198
7 11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (из временного отвала) *м3 грунта*	1081	34,44	34,44	37229	37229	8987	–	–
			–	14,07	–	15206	59,1	0,0115	12,4315
8 11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=4,000; *м3 грунта*	4324	29,47	29,47	127421	127421	30758	–	–
			–	12,04	–	52044	59,1	0,00984	42,54816
9 11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (к месту укладки) *м3 грунта*	358	108,06	101,1	38687	36194	8450	0,008	2,864
			6,89	33,05	2465	11832	59,1	0,0232	8,3056
10 41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км *т*	572,8	63,24		36224				
	Итого прямые затраты по разделу 1				**751397**				7
									113
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				6 338				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				364 304				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				142 192				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				98				
	- перевозка грузов, тенге				380 657				
	Накладные расходы I уровня, тенге				87 782				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				839 179				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				35 581				
	Итого, тенге				874 760				

	Сметная прибыль (8 %), тенге				69 981				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**944 741**				

Раздел 2 Покрытия

2.1 Тип 2.Покрытие тротуарной плиткой

11	11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	177,36	761,55	101,22	135068	17953	27783	0,243	43,09848
		м2 покрытия		226,68	33,1	40204	5871	60,3	0,0292	5,17891
12	11-270701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201К=-2,000;	-709,44	46,01	3,64	-32642	-2584	-2610	0,0054	-3,83098
		м2 покрытия		5,04	1,06	-3574	-754	60,3	0,001	-0,70944
13	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	17,74	2398,31	823,22	42546	14604	3238	0,144	2,55456
		м3 материала основания в плотном теле		127,34	175,37	2259	3111	60,3	0,1357	2,40732
14	11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	177,36	3865,35	30,51	685558	5411	37990	0,381	67,57416
		м2 тротуара		343,32	11,9	60892	2110	60,3	0,0098	1,73813

2.2 Тип 3.Тартановое покрытие

15	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	37,54	2412,81	823,26	90577	30905	6854	0,144	5,40576
		м3 материала основания в плотном теле		127,36	175,44	4781	6586	60,3	0,1357	5,09418
16	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	375,36	760,03	170,31	285284	63927	19987	0,033	12,38688
		м2 основания		29,74	58,57	11162	21984	60,3	0,04436	16,65097

17	11-270403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103К=-5,000;	-1876,8	26,2	9,23	-49170	-17314	-3511	–	–
		м2 основания		–	3,1	–	-5822	60,3	0,00251	-4,71077
	2.3 Бортовой камень ГП 250х100									
18	11-270201-1004	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	332	1903,74	21,96	632042	7290	185403	1	332
		м бортового камня		916,99	9,11	304441	3026	60,3	0,0065	2,158
19	21-040503-0104	Камни бортовые из гранита марки 4ГП ГОСТ 32018-2012	332	6090,85		2022162				
		м								
	2.4 Бортовой камень ГП 300х150									
20	11-270201-1004	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	40	1903,78	21,95	76151	878	22338	1	40
		м бортового камня		917	9,13	36680	365	60,3	0,0065	0,26
21	21-040503-0101	Камни бортовые из гранита марки 1ГП ГОСТ 32018-2012	40	8279,49		331180				
		м								
		Итого прямые затраты по разделу 2				**4218756**				**499**
										28
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				456 845				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				121 070				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				36 477				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 640 841				
		Накладные расходы I уровня, тенге				297 472				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 516 228				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				191 488				
		Итого, тенге				4 707 716				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				376 617				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**5 084 333**				

Раздел 3 Озеленение

22	11-470102-0116	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	37	1298,65	153,11	48050	5665	25284	1,331	49,247
		яма		1145,54	66,05	42385	2444	56,4	0,054	1,998
23	11-470103-0107	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка	37	5270,3	1029,73	195001	38100	93721	3,878	143,486
		шт.		4119,03	372,11	152404	13768	56,4	0,293	10,841
24	25-010201-0608	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	22	10141,42		223111				
		шт.								
25	25-010102-0409	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 25769-83	9	16834,92		151514				
		шт.								
26	25-010203-0304	Береза повислая (бородавчатая), с комом, высотой более 3 м	6	9107,27		54644				
		шт.								
27	11-470108-0105	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 %	107,8	476,91	31,95	51411	3444	27858	0,517	55,7326
		м траншеи		444,96	13,24	47967	1427	56,4	0,01	1,078
28	11-470109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	107,8	462,35	60,82	49841	6556	25395	0,404	43,5512
		м изгороди		399,63	18,05	43080	1946	56,4	0,017	1,8326

29 25-010202-0106	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	385 шт.	1857,54	715153	
	Итого прямые затраты по разделу 3			**1488725**	292 16
	в том числе				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			285 836	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге			53 765	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			19 585	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 149 124	
	Накладные расходы I уровня, тенге			172 258	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			1 660 983	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			70 426	
	Итого, тенге			1 731 409	
	Сметная прибыль (8 %), тенге			138 513	
	Итого по разделу на подряд, тенге			**1 869 922**	
	Итого прямые затраты по смете			**6458878**	799 157
	в том числе				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге			749 019	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге			539 139	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			198 254	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге			4 790 063	
	- перевозка грузов, тенге			380 657	
	Накладные расходы I уровня, тенге			557 512	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			7 016 390	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			297 495	
	Итого, тенге			7 313 885	
	Сметная прибыль (8 %), тенге			585 111	
	Итого , тенге			**7 898 996**	
	Временные здания и сооружения (1,3 %)			102 687	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)			184 839	
	Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.			**8 186 522**	

с понижающим коэф-м	0,91710250	(7 507 880
НДС (12 %)		900 946
Всего по акту с учетом НДС		8 408 825

Заказчик:
Руководитель ГУ "УООС и П г.Астаны" _____ М.Т.Танабаев

Руководитель отдела _____ А.С.Жанатаев

Технадзор:
ТОО "Ордаинжиниринг" _____

Джуржикбеков Р.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Фирма"Акназар" _____ А.Т.Каирханов

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Астаны"

Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар"

Договор: № 92 от 18.09. 2017 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство сквера по ул. Пушкина, район дома № 15Б г.Астана

Наименование объекта: Наружное электроосвещение , Благоустройство

Акт №4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2018 г

Составлена в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Наружное электроосвещение									
1	29-000001-0001(пл)	ТОО "Led innovation" г.Астана Опора металлическая в комплекте с анкерным устройством высотой 3,5 м диаметр трубы 89 мм *шт*	8	36443		291544				
2	29-000001-0002(пл)	ТОО "Led innovation" г.Астана Светильник светодиодный LI-J112LED *in*	8	106559		852472				
		Итого прямые затраты по разделу 1				**1144016**				–
		в том числе								–
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 144 016				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 144 016				

	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				48 506
	Итого, тенге				1 192 522
	Сметная прибыль (8 %), тенге				95 402
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 287 924**

Раздел 2 Благоустройство

3	21-040503-0104	Камни бортовые из гранита марки 4ГП ГОСТ 32018-2012	222	6090,85	1352169
		м			
4	21-040503-0101	Камни бортовые из гранита марки 1ГП ГОСТ 32018-2012	26	8279,49	215267
		м			
		Итого прямые затраты по разделу 2			**1567436**
		в том числе			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 567 436
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			1 567 436
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			66 459
		Итого, тенге			1 633 895
		Сметная прибыль (8 %), тенге			130 712
		Итого по разделу на подряд, тенге			**1 764 607**
		Итого прямые затраты по смете			**2711452**
		в том числе			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			2 711 452
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			2 711 452
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			114 965
		Итого, тенге			2 826 417
		Сметная прибыль (8 %), тенге			226 114
		Итого , тенге			**3 052 530**
		Временные здания и сооружения (1,3 %)			39 683
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)			71 430
		Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.			**3 163 643**
		с понижающим коэф-м	**0,91710250**		2 901 385

НДС (12 %)	348 166
Всего по акту с учетом НДС	**3 249 551**

Заказчик:
Руководитель ГУ "УООС и П г.Астаны" _____ М.Т.Танабаев

Руководитель отдела _____ А.С.Жанатаев

Технадзор:
ТОО "Ордаинжиниринг" _____

Инспектор сметчик _____ Джаркинбеков Р.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Фирма"Акназар"

_____ А.Т.Каирханов

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Астаны"

Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар"

Договор: № 92 от 18.09. 2017 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство сквера по ул. Пушкина, район дома № 15Б г.Астана

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Акт №5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2018 г

Составлена в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Наружное электроосвещение									
1	11-330303-0111	Опоры стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м *опора*	8	7835,33 2400,5	5434,88 2033,13	62683 19204	43479 16265	21884 61,7	2,26 1,45	18,08 11,6
2	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. УстройствоК=-1,000; *м3 основания*	-0,175	3036 702,86	742,86 320	-531 -123	-130 -56	-76 50,8	0,78 0,29	-0,1365 -0,05075
3	11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. УстройствоК=-1,000; *м3*	-1,05	19640,67 3675,24	710,48 279,05	-20623 -3859	-746 -293	-1780 48,5	3,94 0,2285	-4,137 -0,23993
4	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *м3 основания*	0,375	3036 704	744 322,67	1139 264	279 121	196 50,8	0,78 0,29	0,2925 0,10875

5	11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство *м3*	2,25	19640,67	710,22	44192	1598	9615	3,94	8,865
				3675,56	278,67	8270	627	48,5	0,2285	0,51413
6	13-080205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий *шт.*	8	7342,8	3279,67	58742	49195	39426	2,34	35,1
				2711,87	1077,2	40678	16158	42,8	0,88	13,2
7	24-040207-5010	Зажимы прокалывающие SL9.21 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	75	2790,58		209294				
8	13-080304-0206	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу *шт.*	1	8752	1974	8752	1974	2725	3	3
				3284	746	3284	746	42,8	0,6	0,6
9	51-080401-0272(об)	Устройства (ящики) управления РУСМ 8004-А570 счетчик, трансформатор тока 400/5 ГОСТ 30011.1-2012 *шт.*	1	55786		55786				
10	13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка *шт.*	15	1102,33	–	16535	–	7328	1	15
				1094,67	–	16420	–	42,8	–	–
11	23-070204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	15	447,53		6713				
12	13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *шт.*	1	1020	62	1020	62	418	0,87	0,87
				952	25	952	25	42,8	0,02	0,02
13	29-000001-0001(пл)	Счетчики электронные трехфазные учета энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 CLN *шт*	1	65370		65370				

14	13-080303-0417	Ящики с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на до 250 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне	1	4701	306	4701	306	1471	3	3
		ящик		3332	106	3332	106	42,8	0,08	0,08
15	23-070205-0105	Рубильник разрывной ВР-32-35 В31250-250А	1	5748,04		5748				
		шт.								
16	23-070207-0214	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-250А-УХЛ3	3	765,42		2296				
		шт.								
17	13-080303-0422	Установка шкафа на на полу для насоса/прим/	1	17515	1050	17515	1050	5392	11	11
		шт.		12216	383	12216	383	42,8	0,3	0,3
18	58-000001-0001(пл)	Насосная станция DAB E.SYBOX MINI 3 V220-240 (расход -4,8 м/час, напор -50м, мощность-0,8 кВт,глубина всасывания -8м) производство Италия	1	159439		159439				
		комп								
19	13-100408-0606	Шкаф контроля. Монтаж оборудования	1	153020	182	153020	182	80175	121	121
		шт.		138310	53	138310	53	40,6	0,05	0,05
20	58-000001-0002(пл)	Щит АСУ НО ЩРОУУО 250-6	1	2115609		2115609				
		комп								
21	13-080304-0206	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу	1	8752	1974	8752	1974	2725	3	3
		шт.		3284	746	3284	746	42,8	0,6	0,6
22	58-000003-0003(пл)	Панель ЩО-70 РПС4	1	378667		378667				
		шт								
23	13-080304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 500х500 мм. Установка на стене	1	8789	1969	8789	1969	2714	3	3
		шт.		3284	721	3284	721	42,8	0,58	0,58

24	58-000001-0004(пл)	Шкаф распределительный ШР , Вр 250 А-1, ВР100А-2 без счетчика	1	199298		199298			
		шт							
25	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	200	371,7	307,97	74340	61594	18977	0,06	12
		м кабеля								
				63,73	124,09	12746	24818	42,8	0,0998	19,96
26	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	8	1446,22		11570				
		м3								
27	13-080201-0601	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	200	155,22	65,64	31044	13127	8211	0,06	12
		м кабеля								
				63,73	25,78	12746	5156	42,8	0,0249	4,98
28	23-060603-2005	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 5х10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012	0,08	576910,96		46153				
		км								
29	23-060128-0504	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,12	724746,97		86970				
		км								
		Итого прямые затраты по разделу 1				**3812983**				**242**
										52
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				271 008				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				175 913				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				65 576				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				508 661				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				2 908 799				
		Накладные расходы I уровня, тенге				199 401				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 012 384				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				170 125				
		Итого, тенге				4 182 509				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				334 601				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**4 517 110**				
		Раздел 2 Линия электроснабжения 0,4 кВ								
30	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	30	242,03	102,37	7261	3071	2014	0,11	3,3
		м кабеля								
				116,83	40	3505	1200	42,8	0,04	1,2

31	13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	20	604,45	273,75	12089	5475	1908	0,12	2,4
		м кабеля		127,45	95,45	2549	1909	42,8	0,086	1,72
32	13-080401-0101	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 1 кВ, сечением до 3х70 мм2. Монтаж оборудования	8	19759,25	–	158074	–	29095	8	64
		шт.		8497,25	–	67978	–	42,8	–	–
33	23-061703-1303	Муфты концевые для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа rek-10НН-1-120/240-М ГОСТ 13781.0-86	8	12400,79		99206				
		шт.								
34	13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	1	1103	–	1103	–	469	1	1
		шт.		1095	–	1095	–	42,8	–	–
35	23-070204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1440,2		1440				
		шт.								
36	13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	1020	62	1020	62	418	0,87	0,87
		шт.		952	25	952	25	42,8	0,02	0,02
37	23-070501-0311	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 PQRSIN, 3х230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	1	22587,1		22587				
		шт.								

38	13-080303-0417								
	Ящики с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на до 250 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне	1	4701	306	4701	306	1471	3	3
	ящик		3332	106	3332	106	42,8	0,08	0,08
39	23-070205-0105								
	Рубильник разрывной ВР-32-35 В31250-250А	1	5748,04		5748				
	шт.								
40	23-070207-0214								
	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-250А-УХЛ3	1	765,42		765				
	шт.								
41	13-100904-0101								
	Прокладка в траншее ленты сигнальной (прим) ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3;	0,53	20086,79	13090,57	10646	6938	2349	6,3	3,339
	км кабеля		6996,23	3360,38	3708	1781	42,8	2,712	1,43736
	Итого прямые затраты по разделу 2				**324640**				**78**
									4
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				83 119				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				15 852				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 021				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				225 669				
	Накладные расходы I уровня, тенге				37 724				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				362 364				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				15 364				
	Итого, тенге				377 728				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				30 218				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**407 946**				
	Итого прямые затраты по смете				**4189021**				**320**
									57
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				354 127				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге		191 765
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		70 597
- материалы, изделия и конструкции, тенге		734 330
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге		2 908 799
Накладные расходы I уровня, тенге		185 727
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		4 374 748
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		185 489
Итого, тенге		4 560 237
Сметная прибыль (8 %), тенге		364 819
Итого по смете на подряд, тенге		**4 925 056**
Временные здания и сооружения (1,3 %)		61 001
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)		47 985
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.		**5 034 041**
с понижающим коэф-м	**0,91710250**	4 616 732
НДС (12 %)		554 008
Всего по акту с учетом НДС		**5 170 740**

Заказчик:
Руководитель ГУ "УООС и П г.Астаны" _____ М.Т.Танабаев

Руководитель отдела _____ А.С.Жанатаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Фирма"Акназар"

_____ А.Т.Каирханов

Технадзор:
ТОО "Ордаинжиниринг"

Ахметов Е.С

Инженер сметчик Дмитриевских Р.А.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 29.05.17 г. Цены региона

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Астаны"

Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар"

Договор: № 92 от 18.09. 2017 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство сквера по ул. Пушкина, район дома № 15Б г.Астана

Наименование объекта: Поливочный водопровод

Акт №6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2018 г

Составлена в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	23-010501-1508	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 *м*	3,03	492,86		1493				
2	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *м3 грунта*	59,6	94,9 7,65	87,25 27,5	5656 456	5200 1639	1238 59,1	0,00888 0,0193	0,52925 1,15028
3	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	59,6	132,9 8,47	124,33 40,64	7921 505	7410 2422	1730 59,1	0,00984 0,02853	0,58646 1,70039
4	41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 кмК=1,930;	115,028	459,28		52830				

		т							
5	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,78	1424,16	–	2535	–	1498	1,54	2,7412
		м3 грунта								
				1424,16	–	2535	–	59,1	–	–
6	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	26,55	817,29	–	21699	–	12824	0,972	25,8066
		м3 грунта								
				817,29	–	21699	–	59,1	–	–
7	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	26,55	24,14	24,14	641	641	155	–	–
		м3 грунта								
				–	9,87	–	262	59,1	0,00806	0,21399
8	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	26,55	142,41	56,72	3781	1506	1782	0,108	2,8674
		м3 уплотненного грунта								
				85,69	27,87	2275	740	59,1	0,02625	0,69694
9	11-110101-0405	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	42,187	483,16	27,5	20383	1160	7649	0,243	10,25144
		м2 изолируемой поверхности								
				293,38	4,34	12377	183	60,9	0,0043	0,1814
10	29-000001-0001(пл)	Пенетрон /Адмикс/	42,187	1228		51806				
		кг								
11	29-000001-0002(пл)	Пенекрит /для швов/	9	989		8901				
		кг								
12	11-340201-0802	Установка люка	1	24683	–	24683	–	2432	3,96	3,96
		шт.								
				3917	–	3917	–	62,1	–	–
13	23-030101-0201	Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76*	1	19830,1		19830				
		комплект								
14	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	2	1851,5	95	3703	190	1804	1,47	2,94
		шт.								
				1472,5	21	2945	42	60,4	0,02	0,04

15 23-041001-5402	Клапан обратный с резьбой 3/4", Т до +100 °С, PN 16, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	1	2398,31		2398				
	шт.								
16 23-051205-0101	Грязевики , DN 20/прим/	1	44744,87		44745				
	шт.								
Раздел 1 Камера водопроводная из монолитного бетона 2500х3000х2500									
17 11-090304-0101	Монтаж крышки (прим)	0,097	56536,08	18824,74	5484	1826	2153	28,9	2,8033
	т конструкций								
			29989,69	6453,61	2909	626	60,9	5,246	0,50886
18 11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	1	1850	94	1850	94	902	1,47	1,47
	шт.								
			1473	21	1473	21	60,4	0,02	0,02
19 23-040501-0123	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	1	2680,13		2680				
	шт.								
	Итого прямые затраты по разделу 1				**10014**				**4**
									1
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				4 382				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 920				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				647				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 712				
	Накладные расходы I уровня, тенге				3 055				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				13 069				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				554				
	Итого, тенге				13 623				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1 090				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**14 713**				
	Итого прямые затраты по смете				**283019**				**54**
									5

в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		51 091
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		18 027
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		5 935
- материалы, изделия и конструкции, тенге		161 071
- перевозка грузов, тенге		52 830
Накладные расходы I уровня, тенге		34 167
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		317 186
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		13 449
Итого, тенге		330 635
Сметная прибыль (8 %), тенге		26 451
Итого по смете на подряд, тенге		**357 086**
Временные здания и сооружения (1,3 %)		4 642
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)		8 356
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.		**370 084**
с понижающим коэф-м	**0,91710250**	339 405
НДС (12 %)		40 729
Всего по акту с учетом НДС		**380 134**

Заказчик:
Руководитель ГУ "УООС и П г.Астаны" _____ М.Т.Танабаев

Руководитель отдела _____ А.С.Жанатаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Фирма"Акназар"

_____ А.Т.Каирханов

Технадзор:
ТОО "Ордаинжиниринг" _____

инспектор сметчик Джуманбеков Р.Н.

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Астаны"

Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар"

Договор: № 92 от 18.09. 2017 г

Наименование строительства и его адрес: Строительство сквера по ул. Пушкина, район дома № 15Б г.Астана

Наименование объекта: Благоустройство

Акт №7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2018 г

Составлена в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Покрытие									
1	11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство *м2 покрытия*	266,04	761,55 226,68	101,23 33,11	202604 60307	26930 8808	41676 60,3	0,243 0,0292	64,64772 7,76837
2	11-270701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201К=-2,000; *м2 покрытия*	-177,36	46,01 5,03	3,64 1,06	-8160 -893	-646 -188	-652 60,3	0,0054 0,001	-0,95774 -0,17736
3	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *м3 материала основания в плотном теле*	26,6	2398,35 127,37	823,27 175,41	63796 3388	21899 4666	4857 60,3	0,144 0,1357	3,8304 3,60962
4	11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	266,04	3865,35	30,51	1028339	8117	56985	0,381	101,36124

	м2 тротуара								
			343,33	11,89	91339	3164	60,3	0,0098	2,60719
5	11-270401-0101 Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	25,02	2412,83	823,26	60369	20598	4568	0,144	3,60288
	м3 материала основания в плотном теле								
			127,38	175,42	3187	4389	60,3	0,1357	3,39521
6	11-270403-0101 Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	250,24	760,03	170,31	190191	42619	13324	0,033	8,25792
	м2 основания								
			29,74	58,56	7441	14655	60,3	0,04436	11,10065
7	11-270403-0104 Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103К=-5,000;	-1251,2	26,2	9,23	-32781	-11543	-2340	–	–
	м2 основания								
			–	3,1	–	-3881	60,3	0,00251	-3,14051
8	11-110101-3607 Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклеиванием на стыках клеем "Бустилат"	625,6	419,92	15,71	262699	9830	153259	0,422	264,0032
	м2 покрытия								
			393,66	8,6	246275	5382	60,9	0,0085	5,3176
9	22-060207-0401 Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм (20мм) (прим)К=2,000;	1276,22	6837,45		8726090				
	м2								
10	11-270201-1004 Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	237	1903,73	21,96	451185	5204	132351	1	237
	м бортового камня								
			916,99	9,12	217327	2161	60,3	0,0065	1,5405
11	21-040503-0104 Камни бортовые из гранита марки 4ГП ГОСТ 32018-2012	15	6090,85		91363				
	м								
12	11-270201-1004 Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	30	1903,77	21,97	57113	659	16754	1	30
	м бортового камня								
			917	9,13	27510	274	60,3	0,0065	0,195

13 21-040503-0101	Камни бортовые из гранита марки 1ГП ГОСТ 32018-2012	4	8279,49		33118				
	м								
14 11-110101-1501									
	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	625,6	918,64	74,6	574701	46671	131665	0,361	225,8416
	м2 покрытия		316,43	29,16	197957	18241	60,9	0,0284	17,76704
15 11-110101-1502									
	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501/до толщ.65мм/К=8,000;	5004,8	92,64	3,14	463631	15707	33233	0,0104	52,04992
	м2 покрытия		9,12	1,79	45623	8946	60,9	0,0019	9,50912
16 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях	0,8	16896,25	741,25	13517	593	6256	16,88	13,504
	т		15880	242,5	12704	194	48,5	0,17	0,136
17 21-050309-0108									
	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 3 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	625,6	160,24		100246				
	м2								
	Итого прямые затраты по разделу 2				**12278021**				**1003**
									60
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				912 165				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				186 638				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				66 811				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				11 179 218				
	Накладные расходы I уровня, тенге				546 846				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				12 869 957				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				532 540				
	Итого, тенге				13 415 643				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1 073 251				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**14 488 894**				
Раздел 3 Газоны									
18 11-470101-0103	Участок для озеленения. Разбивка участка	1190,2	72,42	–	86194	–	48611	0,0741	88,19382
	м2								

			72,42	–	86189	–	56,4	–	–
19 11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	116,98	950,61	823,24	111202	96303	21358	0,144	16,84512
	м3 материала основания в плотном теле		127,36	175,41	14899	20520	60,3	0,1357	15,87419
20 11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	1169,8	240,99	6,25	281909	7316	156202	0,2678	313,27244
	м2		234,73	2,02	274593	2361	56,4	0,0019	2,22262
21 11-470112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	1169,8	229,03	98,02	267917	114669	51514	0,0525	61,4145
	м2		48,98	29,1	57291	34045	56,4	0,0274	32,05252
22 11-470214-0101	Удобрения минеральные. Внесение с механизированной загрузкой с разбрасыванием	0,12	4208,33	4208,33	505	505	116	–	–
	га		–	1716,67	–	206	56,4	1,5	0,18
23 25-030101-0102	Удобрения бормагниевые марки А в мешках	0,047	32079		1508				
	т								
	Итого прямые затраты по разделу 3				**749235**				**480**
									50
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				432 972				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				218 793				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				57 132				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				97 465				
	Накладные расходы I уровня, тенге				241 801				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 027 036				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				43 546				
	Итого, тенге				1 070 582				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				85 647				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 156 229**				
	Раздел 4 Озеленение								
24 11-470113-0102	Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см	20,4	623,04	–	12710	–	7168	0,7473	15,24492

		м2							
				623,04	–	12710	–	56,4	–	–
25	11-470113-0201	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	20,4	409,36	–	8351	–	4710	0,467	9,5268
		м2								
				409,36	–	8351	–	56,4	–	–
26	11-470113-0301	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт на м2. Посадка	20,4	1598,28	293,73	32605	5992	15371	1,3501	27,54204
		м2								
				1248,73	87,21	25474	1779	56,4	0,0821	1,67484
27	11-470113-0302	Многолетние цветники. Посадка. Добавлять или исключать на каждые 10 шт высаживаемых цветов к норме 11-470113-0301	20,4	65,98	–	1346	–	732	0,0688	1,40352
		м2								
				63,63	–	1298	–	56,4	–	–
28	25-020101-0101	Петуния	343	61,96		21252				
		шт.								
29	11-470108-0105	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 %	26,95	476,92	31,95	12853	861	6965	0,517	13,93315
		м траншеи								
				444,97	13,25	11992	357	56,4	0,01	0,2695
30	11-470109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	26,95	462,34	60,82	12460	1639	6349	0,404	10,8878
		м изгороди								
				399,63	18,07	10770	487	56,4	0,017	0,45815
		Итого прямые затраты по разделу 4				**101577**				**79**
										2
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				70 595				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				8 492				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 623				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				22 490				
		Накладные расходы I уровня, тенге				31 295				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				142 872				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				6 058				
		Итого, тенге				148 930				

		Сметная прибыль (8 %), тенге					11 914				
		Итого по разделу на подряд, тенге					**160 844**				
		Раздел 5 МАФы									
31	84-020303-0301	Урна подвесная, тип 9019		5	9481	28	47405	140	469	–	–
			шт.		118	7	590	35	75	–	–
32	84-020302-0102	Скамья		10	17583	190	175830	1900	59760	–	–
			шт.		7909	59	79090	590	75	–	–
33	29-000000-0006(пл)	Рукоход с брусьями		1	335982		335982				
			шт								
34	29-000000-0007(пл)	Песочница		1	387500		387500				
			шт								
35	29-000000-0008(пл)	Качалка балансировочная		1	90804		90804				
			шт								
36	29-000000-0009(пл)	Детский игровой комплекс		1	897768		897768				
			шт								
37	29-000000-0009(пл)	Качели на металлических стойках		1	177232		177232				
			шт								
38	29-000000-0010(пл)	Детский спортивный комплекс		1	570714		570714				
			шт								
39	29-000000-0011(пл)	Кораблик на пружине "Кораблик"		1	173929		173929				
			шт								
40	29-000000-0012(пл)	КарусельКарусель		1	221429		221429				
			шт								
41	29-000000-0013(пл)	Детский спортивный комплекс "Переправа "		1	520446		520446				
			шт								
42	29-000000-0014(пл)	Тренажер уличный ,тип 9		1	265446		265446				
			шт								
43	29-000000-0015(пл)	Тренажер уличный тип4		1	316875		316875				
			шт								
44	29-000000-0016(пл)	Тренажер уличный тип 2		1	306518		306518				
			шт								
45	29-000000-0017(пл)	Тренажер уличный тип 3		1	306518		306518				
			шт								
46	29-000000-0018(пл)	Тренажер уличный ,тип 5		1	275804		275804				
			шт								
47	29-000000-0019(пл)	Тренажер уличный тип 10		1	342768		342768				
			шт								
48	29-000000-0020(пл)	Тренажер уличный тип 1		1	296339		296339				

		шт								
49	29-000000-0021(пл)	Тренажер уличный тип 7	1	306518		306518				
		шт								
50	29-000000-0022(пл)	Тренажер уличный тип 6	1	390982		390982				
		шт								
51	29-000000-0023(пл)	Тренажер уличный тип 8	1	306518		306518				
		шт								
52	84-020903-0101	Щит информационный с правилами поведения на площадке	1	54807	19	54807	19	60	–	–
		шт.		75	5	75	5	75	–	–
		Итого прямые затраты по разделу 5				**6768132**				–
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				79 755				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 059				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				630				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				6 588 529				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				97 789				
		Накладные расходы I уровня, тенге				60 289				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				6 828 421				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				271 376				
		Итого, тенге				7 103 601				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				568 288				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**7 671 889**				
		Итого прямые затраты по смете				**19896965**				**1561**
										112
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 495 487				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				415 982				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				127 196				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				17 887 702				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				97 789				
		Накладные расходы I уровня, тенге				880 231				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				20 777 196				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				853 520				
		Итого, тенге				21 630 716				

Сметная прибыль (8 %), тенге		1 730 457
Итого по смете на подряд, тенге		**23 361 173**
Временные здания и сооружения (1,3 %)		302 424
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)		546 629
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.		**24 210 226**
с понижающим коэф-м	**0,91710250**	22 203 259
НДС (12 %)		2 664 391
Всего по акту с учетом НДС		**24 867 650**

Заказчик:
Руководитель ГУ "УООС и П г.Астаны" _____ М.Т.Танабаев

Руководитель отдела _____ А.С.Жанатаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Фирма"Акназар"
_____ А.Т.Каирханов

Технадзор:
ТОО "Ордаинжиниринг" _____

Инспектор сметчик Джумагалиев Р.Н.