Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта:« Строительство 78 квартирного дома по ул. Жукова в г. Петропавловске СКО (внешние инженерные сети и благоустройство территории)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		119					

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						
				СМР (в сметных базисных ценах 2001года	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	7 749 963	7 749 963	7 749 963	2 771 973	2 771 973					929 996
С НДС 12%	8 679 959	8 679 959	8 679 959							929 996

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Петропавловска" Северо-Казахстанская область
Петропавловск, Конституции Казахстана 23

Форма № 2

Подрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"
Наименование стройки:Строительство 78-ми квартирного жилого дома № 1 по ул. Жукова в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (Внешние инженерные сети и благоустройство территории)
Наименование объекта: 78-ми квартирный жилой дом № 1
Договор № 119 от 2016 года

Акт №1

приемки выполненных работ за октябрь 2016 года
на Внешние инженерные сети и благоустройство территории

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		СМЕТА 7-2 ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА УЧАСТКЕ								
		БОРДЮРЫ								
9	С143019-81	Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.15								
		шт	68	3560	--	242080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	Бордюры бетонные бортовые Бр100.30.15,Мрз200								
		м3	1,677	20285	--	34018	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		БРУСЧАТКА,ТИП III ,S=499м2								
17	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость брусчатки толщ.60мм из бетона кл.В22.5,F200								
		м2	499	831	--	414669	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		БОРДЮРЫ								

	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22 прим.	Бордюр-поребрик 1/2Бр100.20.8,Мрз150								
			6,272	19008	--	119218	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	БОРДЮРЫ									
26	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22 прим.	Бордюр-поребрик 1/2Бр100.20.8,Мрз150								
			1,904	19008	--	36191	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			846176	--			--
			Тенге			--	--			--

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	846176
Местные материалы -	Тенге	846176
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	50771
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	896947
ИТОГО	Тенге	896947

СМЕТА 7-6. ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ ВНЕ УЧАСТКА

	БОРДЮРЫ									
9	С143019-81	Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.15								
			28	3560	--	99680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	Бордюры бетонные бортовые Бр100.30.15,Мрз200								
			1,032	20285	--	20934	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	БРУСЧАТКА,ТИП III ,S=40м2									
17	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость брусчатки толщ.60мм из бетона кл.В22.5,F200								
			40	831	--	33240	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
	БОРДЮРЫ									

20	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22 прим.	Бордюр-поребрик 1/2Бр100.20.8,Мрз150								
			0,048	19008	--	912	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			154767	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			154767				
	Местные материалы -		Тенге			154767				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9286				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			164052				
		ИТОГО	Тенге			164052				

СМЕТА 6-1. НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД

ВОДОПРОВОД

13	С130804-857 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90x3,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			12,625	212	--	2677	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С130804-813 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 315x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001								
			3,03	1648	--	4993	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	С130902-343 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, t от -20°С до +70°С, PN 10, DN 80, типа Chevron ГОСТ 5762-2002								
			1	14618	--	14618	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	С130804-1860 прим.	Фланец с покрытием ПП д.90мм								
			1	1641	--	1641	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С130804-3379 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	475	--	475	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
25	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм (гильза д.219х5)	0,3	1751	--	525	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			24929	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24929				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24929				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1496				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26425				
		ИТОГО	Тенге			26425				

СМЕТА 6-2. НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

13	С130804-6166 Изм. и доп.вып.19	Труба профилированная "КОРСИС ПРО" SN6 д.160мм	57,5568	499	--	28721	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
14	С130810-1364 Изм. и доп.вып.19	Кольцо уплотнительное для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40°С, диаметром 160 мм	22	71	--	1562	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
15	С130804-6665 Изм. и доп.вып.19	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	11	393	--	4323	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ								

18	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 (КЦД-15)	3	7496	--	22488	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	С143018-329 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6 (КЦ15-6)	4	4675	--	18700	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	С143018-347 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-2 (КЦП3-15-2)	3	9451	--	28353	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные (КЦО-2)	1,28	23800	--	30464	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 (КЦ15-9)	2	6839	--	13678	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	С143018-323 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.3 (КЦ10-3)	2	3198	--	6396	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	С11011-6690 Изм. и доп. вып. 22 прим.	Стоимость гидроизоляции "Пенетрон"	38	305	--	11590	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-6690 Изм. и доп. вып. 22 прим.	Стоимость гидроизоляции "Пенекрит" для стыков	75,6	305	--	23058	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

28	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99								
			3	17100	--	51300	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
29	С12021-267	Металлические стремянки	0,045	133700	--	6017	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			246649	--			--
			Тенге			--	--			--

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	246649
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	126570
Местные материалы -	Тенге	120079
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	14799
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	261448
ИТОГО	Тенге	261448

СМЕТА 7-4. ПЛОЩАДКИ И МАФЫ

МАФЫ

ОГРАЖДЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ,ТИП.I(L=126м h=0,7м)

21	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,617	134000	--	82678	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ,д.70х3мм								
			68,4	333	--	22777	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС 3-Х БАШЕН (1ШТ)

25	С130806-241 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 114 мм, толщина стенки 10,0 мм стойки (д.114х10)								
			51,6	2048	--	105677	--	--	--	--

			м	--	--	--	--	--	--	--
		НАВЕС-ГРИБОК,(С КРЫШКОЙ ДЛЯ ПЕСКА)(1шт)								
39	С130806-86 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,5 мм стойки (д140х4,5)								
			3,5	1082	--	3787	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
		СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 14 ЛЕТ(1ШТ)								
53	С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм Стойки (70х4)								
			32	416	--	13312	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
		КАРУСЕЛЬ "Петушок"(1ШТ)								
62	С12021-245	Стоимость карусели	0,248	172800	--	42854	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
		КАЧЕЛИ (ДВОЙНЫЕ)(1шт)								
70	С12021-245	Стоимость качели, "Узел2"								
			0,248	172800	--	42854	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
		РУКОХОД(1ШТ)								
76	С12021-245	Стоимость рукохода								
			0,11	172800	--	19008	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
		ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ								
		ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СУШКИ БЕЛЬЯ ТИП(1ШТ)								
80	С12021-245	Стоимость стоек для сушки белья								
			0,092	172800	--	15898	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
		ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ (1ШТ)								
84	С12021-245	Стоимость стоек для сушки белья								
			0,072	172800	--	12442	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
		ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ ЧИСТКИ ОБУВИ, ТИП2 (4шт)								

91	С12021-260	Изделие для чистки обуви	0,04	114900	--	4596	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			365883	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			145553				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			145553				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8733				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			154286				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			220330				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			220330				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13220				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			233550				
		ИТОГО	Тенге			387836				

СМЕТА 6-4. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

9	С130806-198 т.ч.п.5 кс=1,02	Трубы стальные бесшовные гр."В" д.76х3,5мм	73,292	502,86	--	36856	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
11	С130806-182 т.ч.п.5 кс=1,02	Трубы стальные бесшовные гр."В" д.57х3,5мм	19,076	371,28	--	7083	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
17	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм (д.108х4,5мм)	13,052	772	--	10076	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
		ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД (3ШТ.)								
25	С130806-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	22,9	364	--	8336	--	--	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--

26	С130806-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Продувочный штуцер	2,4	90	--	216	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	С130804-857 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90x3,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 (футляр)	2,1	212	--	445	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			63011	--			--
			Тенге			--	--			--

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	63011
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	63011
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3781
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	66792
ИТОГО	Тенге	66792

СМЕТА 6-3. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

УСТРОЙСТВО КАНАЛА КЛ90Х45-8 (5,5 М.П.)

10	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 Л6д-8	0,66	25300	--	16698	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	0,58	23800	--	13804	--	--	--	--
14	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Балки	м3	0,2	23300	--	4660	--	--	--	--
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК1(1ШТ)									
19	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	1	13400	--	13400	--	--	--	--
21	С12021-267	Металлические стремянки С3	т	0,014	133700	--	1872	--	--	--	--
		СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ СК									
26	С143018-320 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев сборных железобетонных (КЦ7-3)	шт.	1	1418	--	1418	--	--	--	--
27	С143018-340 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев сборных железобетонных (КЦО-1)	шт.	1	1355	--	1355	--	--	--	--

	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные								
			0,22	23800	--	5236	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
46	СПрайс-лист	Пенопакет "КТЗ 108/200-ППУ-ПЭ"								
			10	549,72	--	5497	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	СПрайс-лист	Пенопакет "КТЗ 38/125-ППУ-ПЭ"								
			2	347,12	--	694	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	СТ1031-4243 Изм. и доп.вып.18	Полиэтиленовые маты 2000х1200х15								
			2,4	761,00	--	1826	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
49	СПрайс-лист	Лента маркировочная								
			30	23,49	--	705	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
53	С130806-100 т.ч.п.5 к=1,02	Труба стальная электросварная гр."В" д.219х5мм								
			1,6064	1786,02	--	2869	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			70035	--			--
			Тенге			--	--			--

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	70035
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	28282
Местные материалы -	Тенге	41753
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4202
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	74237
ИТОГО	Тенге	74237

СМЕТА 4-1. КАБЕЛЬНУЮ ЛИНИЮ-0,4КВ

11	С151601-548 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,20604	511681,00	--	105427	--	--	--	--
		км	--	--	--	--	--	--	--	--
12	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Песок природный ГОСТ 8736-93	6,12	440,00	--	2693	--	--	--	--
		м3	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			108120	--			--
			Тенге			--	--			--

Стоимость монтажных работ -	Тенге	108120
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	105427
Ресурсы на опробование -	Тенге	2693
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6487
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	114607
ИТОГО	Тенге	114607

СМЕТА 7-5. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

3	С151703-83 прим.	Светильники ЖКУ12-150	3	4703	--	14109	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
4	С151706-83	Лампа натриевая ДНаТ 150	3	496	--	1488	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
8	С151601-118 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0612	18506	--	1133	--	--	--	--
		км	--	--	--	--	--	--	--	--
10	С151607-236	Провода термостойкие с медной жилой, марка ПРКА сечение 1,5 мм2	0,00927	20800	--	193	--	--	--	--
		1000м	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			16922	--			--
			Тенге			--	--			--

Стоимость монтажных работ -	Тенге	16922
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	16922

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1015				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			17938				
		ИТОГО	Тенге			17938				

СМЕТА 5-1. НАРУЖНЯЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

11	СПрайс-лист	Консоли в колодцах ККЧ-2	68	244,68	--	16638	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	С130804-804 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001								
			48,96	208	--	10184	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Песок природный ГОСТ 8736-93								
			32,48	440	--	14291	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ								
26	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные								
			7,776	25900	--	201398	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С151607-145 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79								
			0,00612	105366	--	645	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОКЛАДКА ТРУБЫ Д.110ММ МЕТОДОМ ГНБ ДЛ.80М								

35	С130804-804 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001									
			м	82	208,0	--	17056	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
37	СПрайс-лист	Бентонит	тн	0,13	48936,73	--	6362	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
38	СПрайс-лист	Глина активированная полимер	кг	11	407,81	--	4486	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
39	СПрайс-лист	Стоимость воды,необходимой для приготовления бентонитовой смеси	м3	8	69,42	--	555	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге				271616	--			--
			Тенге				--	--			--

Стоимость монтажных работ -	Тенге	27467
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	27467
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1648
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	29115
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	244149
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	28459
Местные материалы -	Тенге	215690
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	14649
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	258798
ИТОГО	Тенге	287913

СМЕТА 7-9. ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ (СО ШЛАГБАУМОМ)

		ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ									
4	С130806-73 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоики ограждения,Ст1 из труб д.83х5мм									
			м	218,05	590	--	128650	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

7	С12021-268	Сварная решетка ограждения	2,35	134000	--	314900	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		ШЛАГБАУМ (=4ШТ)								
12	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,03872	67700	--	2621	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01216	65000	--	790	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			446961	--			--
			Тенге			--	--			--

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	132061
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	132061
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7924
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	139985
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	314900
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	314900
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	18894
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	333794
ИТОГО	Тенге	473779

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге	2615069	--	--
	Тенге	--	--	--

Стоимость монтажных работ -	Тенге	152509
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	149816
Ресурсы на опробование -	Тенге	2693
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9151
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	161659

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1927330
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	548865
Местные материалы -	Тенге	1378464
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	115640
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2042970
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	535230
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	535230
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	32114
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	567344
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	2771973
Итого прямых затрат	Тенге	**2771973**
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге	**156905**

ИТОГО по акту	**2 771 973**
Коэффициент перехода в текущие цены 2016 года К=2,7958292	**7 749 963**
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	**929 996**
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	**8 679 959**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Петропавловска" СКО, Петропавловск, Конституции Казахстана 24

Сабралин С. А.

Подрядчик:
Руководитель ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"

Суворов А. А.

Представитель технического надзора: