форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Подрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство 78-ми квартирного жилого дома № 1 по ул. Жукова в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (Внешние инженерные сети и благоустройство территории)

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		119	05.09.2016					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001года	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затараты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Внешние инженерные сети и благоустройство	18 198 648	2 479 733	5 811 987	887 130					297 568	2 777 301

м.п. Заказчик **Руководитель Сабралин С. А., БИН 050240007370** **2018 года**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик **Директор Суворов А. А., БИН 060140023171** **2018 года**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора **Эксперт технического надзора Таспаев Д. Б., ИИН 620104301588 аттестаты KZ18VJE00026063, KZ84VJE00024875** **2018 года**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Форма № 2

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска", БИН 050240007370, ул. Конституции Казахстана, 23, т

Подрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171 ул. Ж. Жабаева, 241, 3 этаж, оф. 13, тел. 8(7152) 42-52-58

Наименование стройки: Строительство 78-ми квартирного жилого дома № 1 по ул. Жукова в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (Внешние инженерные сети и

Наименование объекта: 78-ми квартирный жилой дом № 1

Договор о государственных закупках работ № 119 от 05.09.2016 года

Акт №5

приемки выполненных работ за ноябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах 2001 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 5-1 НАРУЖНУЮ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ								
1	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент								
			41,27	251,77	--	10391	--	11741	1,77	73
		м3		251,77	--	10391	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			28,02	134,10	--	3757	--	4246	0,97	27
		м3		134,10	--	3757	--	113	--	--
3	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий (д=110мм)								
			0,588	229603,38	--	135007	--	13447	133,00	78
		кан.-км		20790,00	--	12225	--	110	--	--
		КОЛОДЦЫ								
22	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент								
			62	251,77	--	15610	--	17639	1,77	110
		м3		251,77	--	15610	--	113	--	--
23	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			56	134,10	--	7510	--	8486	0,97	54
		м3		134,10	--	7510	--	113	--	--
24	Е0134-105-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3								
			2	13463,23	653,59	26926	1307	3860	9,25	19
		колодец		1588,50	165,83	3177	332	110	0,67	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			199201	1307			361
			Тенге			52669	332			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			199201				
	Материалы -		Тенге			144683				
	Всего заработная плата -		Тенге				53000			
	Местные материалы -		Тенге			542				
		Накладные расходы -	Тенге			59419				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8913			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15517				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			274136				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							392
		Сметная заработная плата -	Тенге				61913			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			274136				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							392
		Сметная заработная плата -	Тенге				61913			

РАЗДЕЛ 2.Локальная смета 6-1 НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3	8	27,84	26,18	223	209	69	0,01	--
		м3		1,66	7,20	13	58	97	0,03	--
2	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	143	30,62	28,79	4378	4117	1352	0,01	2
		м3		1,83	7,92	261	1133	97	0,03	4
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Доработка мокрого грунта вручную	4	302,12	--	1208	--	1366	2,13	9
		м3		302,12	--	1208	--	113	--	--
4	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	1	407,25	--	407	--	460	2,64	3
		м3		407,25	--	407	--	113	--	--
5	Е0101-162-8 т.ч. п-3.177 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	9	468,34	--	4215	--	4763	3,04	27
		м3		468,34	--	4215	--	113	--	--
6	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	17	483,56	6,82	8220	116	831	0,26	4
		м2		40,73	2,54	692	43	113	0,01	--
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	155	6,48	6,48	1004	1004	316	--	--
		м3		--	2,10	--	326	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	155	21,55	4,52	3340	700	2560	0,11	17
		м3		17,03	--	2640	--	97	--	--
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8	134,10	--	1073	--	1212	0,97	8
		м3		134,10	--	1073	--	113	--	--
10	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	86	289,15	289,15	24867	24867	15567	--	--
		м3		--	186,62	--	16049	97	0,86	74
		ВОДОПРОВОД								
11	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,13	790,20	152,52	893	172	310	1,02	1
		м3		153,68	57,15	174	65	130	0,28	--
12	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (д.90мм)	0,012	58881,69	25695,31	707	308	622	194,00	2
		км		33075,00	6813,45	397	82	130	26,38	--
15	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм футляр	0,003	111941,01	60473,38	336	181	263	306,00	1
		км		51300,00	16165,35	154	48	130	63,72	--
17	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	3	244,98	0,28	735	1	573	0,84	3
		м		146,93	0,11	441	--	130	--	--
18	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	4618,68	559,80	4619	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	--
19	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	1	405,40	16,15	405	16	304	1,36	1
		шт		227,25	6,75	227	7	130	0,03	--
22	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов (втулок)	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
24	Е0123-23-2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах в существующий колодец	1	4262,45	83,18	4262	83	3762	17,01	17
		врезка		2862,00	31,50	2862	32	130	0,15	--
26	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	0,3	244,98	0,28	73	--	57	0,84	--
		м		146,93	0,11	44	--	130	--	--
27	Е0122-13-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм (гильза)	0,0003	448475,91	57818,03	135	17	22	203,00	--
		км		35325,00	21840,75	11	7	130	106,67	--
28	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	4618,68	559,80	4619	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	--

Локальная смета 6-3 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**66020**	**33138**			**111**
			Тенге			**17530**	**17926**			**81**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**66020**				
	Материалы -		Тенге			**14155**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**35456**			
	Местные материалы -		Тенге			**1196**				
		Накладные расходы -	Тенге			**38036**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5705**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6243**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**110299**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**211**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41162**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**110299**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							211
		Сметная заработная плата -	Тенге				41162			

РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м3**	4	27,84	26,18	111	105	34	0,01	--
		м3		1,66	7,20	7	29	97	0,03	--
2	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 К=1,1	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	37	30,62	28,79	1133	1065	350	0,01	--
		м3		1,83	7,92	68	293	97	0,03	1
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	**Доработка мокрого грунта вручную**	1	302,12	--	302	--	341	2,13	2
		м3		302,12	--	302	--	113	--	--
4	Е0101-173-1	**Водоотлив из траншей**	3	289,15	289,15	867	867	543	--	--
		м3		--	186,62	--	560	97	0,86	3
5	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	22	6,48	6,48	143	143	45	--	--
		м3		--	2,10	--	46	97	0,01	--
6	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	22	21,55	4,52	474	99	363	0,11	2
		м3		17,03	--	375	--	97	--	--
7	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	1	122,18	--	122	--	138	0,89	1
		м3		122,18	--	122	--	113	--	--
8	Е0123-1-1	**Засыпка труб бесканальной прокладки и в каналах песком**	13,5	790,20	152,52	10668	2059	3700	1,02	14
		м3		153,68	57,15	2075	772	130	0,28	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВО КАНАЛА КЛ90Х45-8 (5,5 М.П.)								
9	Е0107-61-1	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**								
			1,44	1594,12	970,98	2296	1398	1697	3,33	5
		м3		567,00	274,59	816	395	140	0,75	1
10	С143001-45	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 (П8д-8)**								
			0,22	-281,00	--	-62	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143001-46	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 (П8д-8)**								
			0,22	-151,00	--	-33	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК1(1ШТ)								
17	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах (ДК д.1000мм)**								
			0,72	37890,99	2104,76	27282	1515	2795	13,90	10
		м3		2362,50	623,48	1701	449	130	2,48	2
18	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**								
			0,72	300,00	--	216	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С11011-774	**Скобы ходовые**								
			2,72	129,00	--	351	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**								
			0,006	93997,62	304,24	564	2	209	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	198	1	105	0,56	--
		СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ СК								
25	Е0107-31-1	**Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм**								
			0,29	3777,04	2785,48	1095	808	657	4,93	1
		м3		812,93	806,42	236	234	140	2,37	1
29	Е0123-24-1	**Установка люков "Т"**								
			2	13701,44	35,42	27403	71	579	1,31	3
		шт		209,25	13,50	419	27	130	0,07	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			72931	8132			40
			Тенге			6318	2805			11

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	72931			
Материалы -	Тенге	33736			
Всего заработная плата -	Тенге		9123		
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	351			
Местные материалы -	Тенге	24394			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			11452				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1718			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5063				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			89447				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				10841			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			89447				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				10841			

РАЗДЕЛ 2.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

32	Е0124-2-4 прим.	**Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**								
			0,01	150943,73	52482,23	1509	525	1406	494,00	5
		км		91125,00	17035,50	911	170	130	88,49	1
33	Е0124-8-4 прим.	**Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 100 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**								
			0,016	216989,58	79946,33	3472	1279	3175	722,00	12
		км		132525,00	20125,75	2120	322	130	95,42	2
35	Е0122-33-5	**Монтаж фасонных частей д.до 250мм,сверх учтенных в СНиП**								
			0,0436	121294,13	49389,75	5288	2153	4616	312,70	14
		т		62775,00	18657,00	2737	813	130	91,12	4
36	Е0124-13-1	**Монтаж шаровых кранов д.42мм**								
			2	758,61	389,61	1517	779	1067	1,73	3
		компл		317,25	93,15	635	186	130	0,38	1
40	Е0113-44-7	**Очистка щетками**								
			2,53	60,75	--	154	--	138	0,34	1
		м2		60,75	--	154	--	90	--	--
41	Е0113-45-2	**Обезжиривание до 500мм**								
			2,53	24,95	0,11	63	--	33	0,09	--
		м2		14,65	0,05	37	--	90	--	--
42	Е0126-37-1	**Установка комплектов изоляции стыков**								
	Изм. и доп. вып. 6		11	214,31	49,21	2357	541	1955	0,90	10
		шт		165,10	12,65	1816	139	100	0,07	1
43	Е0126-28-3	**Заполнение муфт пеной**								
			0,033	6740,11	3311,11	222	109	176	17,32	1
		м3		3267,00	2058,75	108	68	100	9,22	--
50	Е0125-122-2	**Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 125 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/**								
			2	1666,51	1086,01	3333	2172	1609	1,23	2
		шт		261,00	409,50	522	819	120	2,62	5
51	Е0125-122-4	**Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 200 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/**								
			10	1856,81	1163,81	18568	11638	8721	1,38	14
		шт		288,00	438,75	2880	4388	120	2,81	28
52	Е0122-8-6	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием (гильза)**								
			0,0016	154577,68	66009,80	247	106	198	376,00	1
		км		70200,00	24936,75	112	40	130	121,79	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0122-47-1	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм**								
			1,6	244,98	0,28	392	--	306	0,84	1
		м		146,93	0,11	235	--	130	--	--
55	Е0122-48-1	**Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм**								
			2	4618,68	559,80	9237	1120	3458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	--
56	Ц0112-755-3	**Сварка встык д.100мм в теплосеть д.125мм**								
			2	2711,00	133,00	5422	266	6447	12,00	24
		присоед		2475,00	4,50	4950	9	130	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**51783**	**20689**			**103**
			Тенге			**19859**	**6973**			**42**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**51783**				
	Материалы -		Тенге			**11231**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**26832**			
	Местные материалы -		Тенге			**5**				
		Накладные расходы -	Тенге			**33305**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**17**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4996**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5105**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**90194**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**162**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31828**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**90194**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**162**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31828**			

РАЗДЕЛ 3.СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

57	Ц0108-144-1	**Надевание и закрепление на стыке двух опор-кронштейнов из полиэтилена для проводников-индикаторов системы ОДК, соединение концов проводников-индикаторов системы ОДК**								
			24	20,70	--	497	--	467	0,12	3
		шт		20,50	--	492	--	95	--	--
58	Ц0110-950-1 Изм. и доп. вып. 3	**Контрольные приемосдаточные испытания системы ОДК**								
			1	141529,52	46704,00	141530	46704	96035	289,00	289
		объект		94825,52	11880,00	94826	11880	90	68,90	69
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			142026	46704			292
			Тенге			95318	11880			69
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			142026				
	Материалы -		Тенге			5				
	Всего заработная плата -		Тенге				107198			
		Накладные расходы -	Тенге			96502				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14475			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14312				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			252840				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							409
		Сметная заработная плата -	Тенге				121673			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			252840				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							409
		Сметная заработная плата -	Тенге				121673			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 7-1 ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ НА УЧАСТКЕ								
1	Е0101-145-2	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**								
			266	1,41	1,41	375	375	78	--	--
		м2		--	0,30	--	80	97	--	--
2	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпи)**								
			244,262139	9,24	9,24	2258	2258	711	--	--
		м3		--	3,00	--	733	97	0,01	3
3	Е0101-24-10 Ко=5	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**								
			1221,3107	7,91	7,91	9661	9661	3043	--	--
		м3		--	2,57	--	3137	97	0,01	12
4	Е0101-131-3	**Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см**								
			244,262139	18,22	18,22	4450	4450	1500	--	--
		м3		--	6,33	--	1546	97	0,02	5
5	Е0101-131-6 Ко=5	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см**								
			1221,3107	0,53	0,53	650	650	221	--	--
		м3		--	0,19	--	228	97	--	1
6	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**								
			115,399899	39,72	37,82	4584	4364	1440	0,01	2
		м3		1,87	11,00	216	1269	97	0,04	4
7	Е010333-А20-1	**Привезти пригодного грунта с расстояния 20км**								
			201,949823	153,78	153,78	31056	31056	6211	--	--
		т		--	30,76	--	6211	100	0,65	130
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			53035	52815			2
			Тенге			216	13204			156
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53035				
		Всего заработная плата -	Тенге				13420			
		Местные материалы -	Тенге			4				
		Накладные расходы -	Тенге			13204				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1981			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3974				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			70213				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							164
		Сметная заработная плата -	Тенге				15401			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			70213				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							164
		Сметная заработная плата -	Тенге				15401			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			584996	162787			909
			Тенге			191909	53121			360
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			142026				
		Материалы -	Тенге			5				
		Всего заработная плата -	Тенге				107198			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			96502				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14475			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14312				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			252840				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							409
		Сметная заработная плата -	Тенге				121673			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			442970				
Материалы -			Тенге			203804				
Всего заработная плата -			Тенге				137832			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			351				
Местные материалы -			Тенге			26141				
		Накладные расходы -	Тенге			155416				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23312			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35903				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			634290				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							986
		Сметная заработная плата -	Тенге				161145			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			887130				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1395
		Сметная заработная плата -	Тенге				282818			

ИТОГО по акту	887 130
Коэффициент перехода в текущие цены 2016 года К=2,7952305976	2 479 733
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	297 568
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	2 777 301

Сдал

ТОО "Киял" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171

Директор _____ **Суворов А. А.**

Принял

КГУ "Отдел строительства акимата г. Петропавловска", БИН 050240007370

Руководитель _____ **Сабралин С. А.**

Эксперт технического надзора: Таспаев Д. Б., ИИН 620104301588 аттестаты KZ18VJE00026063, KZ84VJE00024875 _____