Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска" *форма № КС-3*

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Подрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 78-ми квартирного жилого дома № 1 по ул. Жукова в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (Внешние инженерные сети и благоустройство территории)

СПРАВКА № 7
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		119	05.09.2016					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Внешние инженерные сети и благоустройство территории	29 241 523	4 776 801	9 338 494	1 708 511					573 216	5 350 017

М.П. Заказчик — *Руководитель Сабралин С. А., БИН 050240007370* — *2019 года*
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. Подрядчик — *Директор Суворов А. А., БИН 060140023171* — *2019 года*
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. Эксперт технического надзора — *Эксперт технического надзора Таспаев Д. Б., ИИН 620104301588 аттестаты KZ18VJE00026063, KZ84VJE00024875* — *2019 года*
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Заказчик: **КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370**
Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана 23, Тел.: 8 7152 50-43-36 **Форма №2**

Подрядчик: **ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171**
Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева 241, оф.13 Тел.: 8 7152 42-52-58

Стройка: **Строительство 78 квартирного жилого дома №1 по ул. Жукова в г. Петропавловске СКО (внешние инженерные сети и благоустройство территории)**

Объект: **78-ми кваритирный жилой дом №1**

Договор о государственных закупках работ №119 от 05.09.2016 года

Акт № 7
приемки выполненных работ за декабрь 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 4-1 на КАБЕЛЬНУЮ ЛИНИЮ-0,4КВ										
4	Ц0108-148-3	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг**	68	45,00	6,70	3060	456	2183	0,19	13
		м		32,20	1,60	2190	109	95	0,01	1
6	Ц0108-146-4	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг**	40	93,40	32,30	3736	1292	1455	0,20	8
		м		31,30	7,00	1252	280	95	0,04	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**			6796	1748			21
			Тенге			3442	389			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6796				
	Материалы -		Тенге			1607				
	Всего заработная плата -		Тенге				3830			
		Накладные расходы -	Тенге			3639				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				546			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			626				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			11061				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4376			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			11061				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4376			
Локальная смета 5-1 на НАРУЖНУЮ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Ц0110-927-4 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода	803,25	76,86	37,17	61738	29857	42394	0,18	145
		м кабеля		38,53	9,45	30949	7591	110	0,05	44
5	Ц0110-927-3 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	514	59,83	28,70	30753	14752	21072	0,14	72
		м кабеля		29,97	7,30	15405	3752	110	0,04	22
6	Ц0108-410-3	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 63 мм д.110мм	48	41,80	2,20	2006	106	1245	0,16	8
		м		27,00	0,30	1296	14	95	--	--
7	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	15	27,70	2,10	416	32	288	0,10	2
		м		19,70	0,50	296	8	95	--	--
9	Е0134-108-3	Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна (в существующих колодцах)	36	737,53	--	26551	--	5702	0,82	30
		шт		144,00	--	5184	--	110	--	--
10	Ц0110-891-9	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе двухместная	68	233,70	41,90	15892	2849	3875	0,30	20
		шт		42,80	9,00	2910	612	110	0,05	4
15	Ц0110-898-2 прим.	Монтаж шкафа FRO	1	3955,00	810,00	3955	810	2445	12,00	12
		шкаф		2032,00	191,00	2032	191	110	1,11	1
17	Ц0110-898-5 прим.	Установка модульного блока	1	1713,00	631,00	1713	631	1116	5,00	5
		бокс		866,00	149,00	866	149	110	0,86	1
		КОЛОДЦЫ								
25	Е0134-109-3	Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев ККС-3	12	1343,30	--	16120	--	7663	3,19	38
		вставка		580,50	--	6966	--	110	--	--
27	Ц0110-937-8 Изм. и доп. вып. 3 ко=3	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на зоновом ОК, число волокон 48 (на 144 волокна)	6	111486,48	76905,92	668919	461436	430673	153,00	918
		УССЛК		34406,64	19562,40	206440	117374	133	113,46	681
28	Ц0110-898-23	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	2	970,20	--	1940	--	1945	5,00	10
		шт		884,00	--	1768	--	110	--	--
29	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (заземление брони ВОК)	6	78,30	2,10	470	13	370	0,39	2
		м		64,60	0,30	388	2	95	--	--
		ПРОКЛАДКА ТРУБЫ Д.110ММ МЕТОДОМ ГНБ ДЛ.80М								
40	Е0151-3-2 прим.	Очистка колодцев от мусора	0,3	902,38	0,02	271	--	270	6,19	2
		м3		886,50	--	266	--	101,7	--	--
41	Е010333-А15-1	Отвозка мусора на расстояние 15 км	0,3	119,02	119,02	36	36	7	--	--
		т		--	23,80	--	7	100	0,50	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**830778**	**510520**			**1263**
			Тенге			**274765**	**129700**			**752**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**787801**				
	Материалы -		Тенге			**14968**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**392042**			
		Накладные расходы -	Тенге			**505423**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**253**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**75813**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**77593**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1370818**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2198**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**467856**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**42977**				
	Материалы -		Тенге			**23337**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**12423**			
	Местные материалы -		Тенге			**7188**				
		Накладные расходы -	Тенге			**13643**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2046**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3397**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**60017**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**77**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14469**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			**1430834**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2275**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**482325**			
		Локальная смета 6-4 на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ								
1	**Е0101-12-14**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**49**	**27,84**	**26,18**	**1364**	**1283**	**421**	**0,01**	**1**
		м3		**1,66**	**7,20**	**81**	**353**	**97**	**0,03**	**1**
2	**Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 К=1,1**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (мокрого)**	**288**	**30,62**	**28,79**	**8818**	**8292**	**2723**	**0,01**	**4**
		м3		**1,83**	**7,92**	**526**	**2281**	**97**	**0,03**	**8**
3	**Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15**	**Зачистка мокрого грунта вручную**	**9**	**302,12**	**--**	**2719**	**--**	**3073**	**2,13**	**19**
		м3		**302,12**	**--**	**2719**	**--**	**113**	**--**	**--**
4	**Е0101-173-1**	**Водоотлив из траншей**	**61**	**289,15**	**289,15**	**17638**	**17638**	**11042**	**--**	**--**
		м3		**--**	**186,62**	**--**	**11384**	**97**	**0,86**	**52**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	294	6,48	6,48	1905	1905	600	--	--
		м3		--	2,10	--	618	97	0,01	2
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	294	21,55	4,52	6335	1328	4857	0,11	32
		м3		17,03	--	5007	--	97	--	--
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15	134,10	--	2012	--	2273	0,97	15
		м3		134,10	--	2012	--	113	--	--
8	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	0,073	123549,87	51496,99	9019	3759	7718	337,00	25
		км		61875,00	19453,50	4517	1420	130	95,01	7
10	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,019	121367,16	49858,78	2306	947	1982	336,00	6
		км		61425,00	18834,75	1167	358	130	91,99	2
12	Е0122-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,019	217441,03	28558,15	4131	543	1022	173,00	3
		км		30600,00	10788,75	581	205	130	52,69	1
13	Е0122-27-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,073	279169,46	31834,58	20379	2324	4323	191,00	14
		км		33525,00	12026,25	2447	878	130	58,73	4
14	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	8	1313,35	875,72	10507	7006	5141	0,96	8
		шт		204,75	330,75	1638	2646	120	2,12	17
15	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	92	78,92	--	7261	--	8342	0,33	31
		м		69,75	--	6417	--	130	--	--
16	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием (футляр)	0,013	70074,97	10674,97	911	139	893	270,00	4
		км		48825,00	4032,00	635	52	130	19,69	--
18	Е0122-13-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,013	228855,64	23876,89	2975	310	624	161,00	2
		км		27900,00	9020,25	363	117	130	44,05	1
19	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	13	244,98	0,28	3185	4	2485	0,84	11
		м		146,93	0,11	1910	1	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	**Е0122-48-1**	**Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм**	**1**	**4618,68**	**559,80**	**4619**	**560**	**1729**	**7,99**	**8**
		футляр		**1320,75**	**9,29**	**1321**	**9**	**130**	**0,02**	**–**
		ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД (3ШТ.)								
22	**Е0124-101-1**	**Устройство цокольного ввода газопровода в здание**	**3**	**12401,24**	**891,86**	**37204**	**2676**	**6897**	**8,09**	**24**
		ввод		**1431,00**	**337,50**	**4293**	**1013**	**130**	**1,65**	**5**
23	**Е0116-12-1**	**Электроизолирующее фланцевое соединение**	**3**	**727,06**	**36,99**	**2181**	**111**	**746**	**0,96**	**3**
		1соедин.		**177,75**	**13,50**	**533**	**41**	**130**	**0,07**	**–**
28	**Е0123-1-1**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы ,(засыпка газопровода)**	**36,8**	**790,20**	**152,52**	**29079**	**5613**	**10086**	**1,02**	**38**
		м3		**153,68**	**57,15**	**5655**	**2103**	**130**	**0,28**	**10**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**174547**	**54436**			**245**
			Тенге			**41822**	**23479**			**111**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**174547**				
	Материалы -		Тенге			**60265**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**65301**			
	Местные материалы -		Тенге			**18024**				
		Накладные расходы -	Тенге			**76977**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**38**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**11547**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**15091**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**266615**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**395**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**76848**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			**266615**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**395**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**76848**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ № 7:	**Тенге**			**1012121**	**566704**			**1529**
			Тенге			**320029**	**153568**			**866**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**794597**				
	Материалы -		Тенге			**16575**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**395873**			
		Накладные расходы -	Тенге			**509062**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**255**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**76359**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**78220**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1381879**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2223**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**472232**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**217524**				
	Материалы -		Тенге			**83602**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				77725			
	Местные материалы -		Тенге			25212				
		Накладные расходы -	Тенге			90619				45
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				13593			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			18489				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			326632				472
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				91317			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1708511				2695
		Сметная заработная плата -	Тенге				563549			
		ИТОГО ПО АКТУ № 7:	чел.-ч							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			4 776 801				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Коэффициент перехода в текущие цены 2016 года К=2,7958855114031	Тенге			573 216				
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	Тенге			5 350 017				
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)								

Принял (Заказчик):
КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»
БИН 050240007370

Руководитель _____ **Сабралин С. А.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"
БИН 620104301588 аттестаты KZ18VJE00026063, KZ84VJE00024875

_____ **Таспаев Д. Б.**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы"

БИН 060140023171

Директор _____ **Суворов А. А.**