Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

форма № КС-3

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Подрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 78-ми квартирного жилого дома № 1 по ул. Жукова в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области (Внешние инженерные сети и благоустройство территории)

СПРАВКА № 8
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организацонно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		119	05.09.2016					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Внешние инженерные сети и благоустройство территории	47 053 239,52	15 903 318,32	15 026 609	5 688 115					1 908 398,20	17 811 716,52

м.п. Заказчик **Руководитель Сабралин С. А., БИН 050240007370** **2020 года**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик **Директор Суворов А. А., БИН 060140023171** **2020 года**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора **Эксперт технического надзора Таспаев Д. Б., ИИН 620104301588 аттестаты KZ18VJE00026063, KZ84VJE00024875** **2020 года**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Форма №2

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370,СКО, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана 23, Тел.: 8 7152 50-43-36

Подрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171,СКО, г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева 196Г,Тел.: 8 7152 42-52-58

Стройка: Строительство 78 квартирного жилого дома №1 по ул. Жукова в г. Петропавловске СКО (внешние инженерные сети и благоустройство территории)

Объект: 78-ми кваритирный жилой дом №1

Договор о государственных закупках работ №119 от 05.09.2016 года

Акт № 8
приемки выполненных работ за декабрь 2020 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2 НА СРЕЗКУ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА УЧАСТКЕ								
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (в выемке)	1357	7,91	7,91	10734	10734	3381	--	--
		м3		--	2,57	--	3485	97	0,01	13
2	Е0101-24-9 ко=6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	8142	7,32	7,32	59628	59628	18779	--	--
		м3		--	2,38	--	19359	97	0,01	74
3	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (из резерва для озеленения)	201	7,91	7,91	1590	1590	501	--	--
		м3		--	2,57	--	516	97	0,01	2
4	Е0101-24-9 ко=6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1206	7,32	7,32	8832	8832	2781	--	--
		м3		--	2,38	--	2868	97	0,01	11
5	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1156	32,53	30,98	37609	35810	11818	0,01	12
		м3		1,53	9,01	1769	10414	97	0,03	36
6	Е010333-А20-1	Увезти растительного грунта на расстояние 20км	1387,2	153,78	153,78	213324	213324	42665	--	--
		т		--	30,76	--	42665	100	0,65	896
7	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	1156	3,07	2,66	3547	3076	1480	--	3
		м3		0,39	0,93	451	1075	97	--	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			335265	332994			15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			2220	80382			1036
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			335265				
	Всего заработная плата -		Тенге				82602			
	Местные материалы -		Тенге			52				
		Накладные расходы -	Тенге			81404				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12211			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25000				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			441669				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1092
		Сметная заработная плата -	Тенге				94812			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			441669				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1092
		Сметная заработная плата -	Тенге				94812			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-3 НА СРЕЗКУ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ВНЕ УЧАСТКА								
1	Е0101-24-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (в выемке)**	116	7,91	7,91	918	918	289	--	--
		м3		--	2,57	--	298	97	0,01	1
2	Е0101-24-9 ко=6	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	696	7,32	7,32	5097	5097	1605	--	--
		м3		--	2,38	--	1655	97	0,01	6
3	Е0101-24-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (из резерва для озеленения)**	34	7,91	7,91	269	269	85	--	--
		м3		--	2,57	--	87	97	0,01	--
4	Е0101-24-9 ко=6	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	204	7,32	7,32	1494	1494	471	--	--
		м3		--	2,38	--	485	97	0,01	2
5	Е0101-17-13	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	82	32,53	30,98	2668	2540	838	0,01	1
		м3		1,53	9,01	125	739	97	0,03	3
6	Е010333-А20-1	**Увезти растительного грунта на расстояние 20км**	98,4	153,78	153,78	15132	15132	3026	--	--
		т		--	30,76	--	3026	100	0,65	64
7	Е0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	82	3,07	2,66	252	218	105	--	--
		м3		0,39	0,93	32	76	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			25829	25668			1
			Тенге			157	6367			76
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25829				
	Всего заработная плата -		Тенге				6524			
	Местные материалы -		Тенге			4				
		Накладные расходы -	Тенге			6419				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				963			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1935				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34183				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				7487			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			34183				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				7487			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4- 1 на КАБЕЛЬНУЮ ЛИНИЮ-0,4КВ								
9	Ц0108-158-16	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2**	4	309,20	--	1237	--	897	1,00	4
		шт		236,00	--	944	--	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**			1237	--			4
			Тенге			944	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1237				
	Материалы -		Тенге			293				
	Всего заработная плата -		Тенге				944			
		Накладные расходы -	Тенге			897				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				135			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2262				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				1079			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2262				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				1079			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1 на НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	1,4	-27,84	-26,18	-39	-37	-12	-0,01	--
		м3		-1,66	-7,20	-2	-10	97	-0,03	--
2	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 К=1,1	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	26,3	-30,62	-28,79	-805	-757	-249	-0,01	--
		м3		-1,83	-7,92	-48	-208	97	-0,03	-1
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	**Доработка мокрого грунта вручную**	0,7	-302,12	--	-211	--	-239	-2,13	-1
		м3		-302,12	--	-211	--	113	--	--
4	Е0101-162-8	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	0,18	-407,25	--	-73	--	-83	-2,64	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		-407,25	--	-73	--	113	--	--
5	Е0101-162-8 т.ч. п-3.177 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	1,6	-468,34	--	-749	--	-847	-3,04	-5
		м3		-468,34	--	-749	--	113	--	--
6	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	3,1	-483,56	-6,82	-1499	-21	-152	-0,26	-1
		м2		-40,73	-2,54	-126	-8	113	-0,01	--
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	28,5	-6,48	-6,48	-185	-185	-58	--	--
		м3		--	-2,10	--	-60	97	-0,01	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	28,5	-21,55	-4,52	-614	-129	-471	-0,11	-3
		м3		-17,03	--	-485	--	97	--	--
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,4	-134,10	--	-188	--	-212	-0,97	-1
		м3		-134,10	--	-188	--	113	--	--
		ВОДОПРОВОД								
11	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,2	-790,20	-152,52	-158	-31	-55	-1,02	--
		м3		-153,68	-57,15	-31	-11	130	-0,28	--
12	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (д.90мм)	0,0022	-58881,69	-25695,31	-130	-57	-114	-194,00	--
		км		-33075,00	-6813,45	-73	-15	130	-26,38	--
13	С130804-857 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90х3,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2,727	-212,00	--	-578	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,0098	8287,75	--	81	--	102	51,50	1
		км		8032,50	--	79	--	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**			-5148	-1215			-13
			Тенге			-1909	-313			-1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-5148				
	Материалы -		Тенге			-1351				
	Всего заработная плата -		Тенге				-2221			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-578				
	Местные материалы -		Тенге			-95				
		Накладные расходы -	Тенге			-2388				-1
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-358			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-452				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-7989				-15
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				-2580			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			-7989				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-15
		Сметная заработная плата -	Тенге				-2580			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2 на НАРУЖНУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ								
9	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	382	21,55	4,52	8231	1725	6310	0,11	41
		м3		17,03	--	6505	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**			8231	1725			41
			Тенге			6505	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8231				
	Всего заработная плата -		Тенге				6505			
		Накладные расходы -	Тенге			6310				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				947			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			872				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15413				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				7452			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			15413				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				7452			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-3 НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ								
		РАЗДЕЛ 1.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		УСТРОЙСТВО КАНАЛА КЛ90Х45-8 (5,5 М.П.)								
15	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	1,12	1702,18	--	1906	--	732	3,24	4
		м3		531,00	--	595	--	123	--	--
16	Е0111-2-9	**Защитный слой из бетона В3,5 толщ.50мм**	0,32	8285,32	--	2651	--	223	3,66	1
		м3		567,00	--	181	--	123	--	--
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК1(1ШТ)								
22	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	1,82	67,60	2,62	123	5	26	0,07	--
		м2		10,51	0,99	19	2	123	--	--
23	Е0111-2-9	**Устройство отмостки из бетона кл.В15, толщ.100мм**	0,182	9791,86	--	1782	--	127	3,66	1
		м3		567,00	--	103	--	123	--	--
		СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ СК								
29	Е0123-24-1	**Установка люков "Т"**	1	13701,44	35,42	13701	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
30	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	5,34	67,60	2,62	361	14	76	0,07	--
		м2		10,51	0,99	56	5	123	--	--
31	Е0111-2-9	**Устройство отмостки из бетона кл.В15,т.100мм**	0,534	9791,86	--	5229	--	372	3,66	2
		м3		567,00	--	303	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			25754	54			9
			Тенге			1467	21			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25754				
	Материалы -		Тенге			13460				
	Всего заработная плата -		Тенге				1487			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			10773				
		Накладные расходы -	Тенге			1845				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				277			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1656				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29255				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1764			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			29255				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1764			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4 на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	0,57	-27,84	-26,18	-16	-15	-5	-0,01	–
		м3		-1,66	-7,20	-1	-4	97	-0,03	–
2	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (мокрого)	3,38	-30,62	-28,79	-103	-97	-32	-0,01	–
		м3		-1,83	-7,92	-6	-27	97	-0,03	–
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Зачистка мокрого грунта вручную	0,1	-302,12	–	-30	–	-34	-2,13	–
		м3		-302,12	–	-30	–	113	–	–
4	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	0,71	-289,15	-289,15	-205	-205	-129	–	–
		м3		–	-186,62	–	-132	97	-0,86	-1
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3,45	-6,48	-6,48	-22	-22	-7	–	–
		м3		–	-2,10	–	-7	97	-0,01	–
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3,45	-21,55	-4,52	-74	-16	-57	-0,11	–
		м3		-17,03	–	-59	–	97	–	–
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,17	-134,10	–	-23	–	-26	-0,97	–
		м3		-134,10	–	-23	–	113	–	–
8	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	0,00685	-123549,87	-51496,99	-846	-353	-724	-337,00	-2
		км		-61875,00	-19453,50	-424	-133	130	-95,01	-1
13	С130806-198 т.ч.п.5 кс=1,02	Трубы стальные бесшовные гр."В" д.76х3,5мм	7,11554	-502,86	–	-3578	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
13	Е0122-27-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,00685	-279169,46	-31834,58	-1912	-218	-406	-191,00	-1
		км		-33525,00	-12026,25	-230	-82	130	-58,73	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	1517-1504	Табличка указывающая	3	20,00	--	60	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД (3ШТ.)								
24	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,95	148,40	0,07	883	--	675	0,65	4
		м2		108,00	0,02	643	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			-5016	-926			3
			Тенге			624	-386			-2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-5016				
	Материалы -		Тенге			-1195				
	Всего заработная плата -		Тенге				237			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-3518				
		Накладные расходы -	Тенге			235				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-287				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-5068				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				273			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			-5068				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				273			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1 НА ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ НА УЧАСТКЕ								
1	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	3058,77	1,41	1,41	4315	4315	891	--	--
		м2		--	0,30	--	919	97	--	3
2	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпи)	3010,737861	9,24	9,24	27834	27834	8766	--	--
		м3		--	3,00	--	9037	97	0,01	35
3	Е0101-24-10 Ко=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	11553,6893	7,91	7,91	91394	91394	28782	--	--
		м3		--	2,57	--	29673	97	0,01	114
4	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	3910,737861	18,22	18,22	71254	71254	24017	--	--
		м3		--	6,33	--	24759	97	0,02	81
5	Е0101-131-6 Ко=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	19553,6893	0,53	0,53	10415	10415	3540	--	--
		м3		--	0,19	--	3650	97	--	12
6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	647,600101	39,72	37,82	25724	24490	8083	0,01	8
		м3		1,87	11,00	1211	7122	97	0,04	24
7	Е010333-А20-1	Привезти пригодного грунта с расстояния 20км	779,999997	153,78	153,78	119948	119948	23990	--	--
		т		--	30,76	--	23990	100	0,65	504

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			350884	349650			8
			Тенге			1211	99150			772
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			350884				
	Всего заработная плата -		Тенге				100361			
	Местные материалы -		Тенге			23				
		Накладные расходы -	Тенге			98069				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14710			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26937				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			475890				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							830
		Сметная заработная плата -	Тенге				115071			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			475890				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							830
		Сметная заработная плата -	Тенге				115071			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2 НА ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА УЧАСТКЕ

ПРОЕЗДЫ А/Б,ТИП I S=1333,4м2

1	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	1333,4	33,43	29,06	44576	38749	20022	0,01	12
		м2		1,03	10,26	1373	13681	133	0,05	67
2	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	133,34	573,76	68,13	76505	9085	6055	0,14	19
		м3		21,38	12,76	2851	1702	133	0,04	6
3	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1333,4	245,94	33,28	327931	44378	29238	0,03	44
		м2		5,00	11,49	6667	15316	133	0,04	54
4	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.5см	1333,4	384,35	15,35	512488	20470	19508	0,03	45
		м2		5,94	5,06	7920	6747	133	0,02	24
5	Е0127-54-6 КО=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2666,8	45,14	--	120390	--	35	--	--
		м2		0,01	--	27	--	133	--	--
6	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,93338	40097,59	339,59	37426	317	175	0,58	1
		т		--	140,94	--	132	133	0,58	1
7	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1333,4	494,00	15,35	658696	20470	19508	0,03	45
		м2		5,94	5,06	7920	6747	133	0,02	24

БОРДЮРЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	243	595,64	6,63	144740	1611	35692	0,70	170
		м		108,68	1,76	26409	427	133	0,01	1
11	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,677	216,00	--	362	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		БРУСЧАТКА,ТИП III ,S=499м2								
12	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	499	19,95	15,58	9955	7774	4334	0,01	5
		м2		1,03	5,50	514	2745	133	0,03	13
13	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см толщ.5см	499	220,31	12,52	109936	6247	28154	0,24	121
		м2		38,03	4,39	18977	2192	133	0,02	9
14	Е0127-56-2 КО=7	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	3493	-15,49	--	-54100	--	-3856	-0,01	-19
		м2		-0,83	--	-2899	--	133	--	--
15	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	29,94	573,76	68,13	17178	2040	1360	0,14	4
		м3		21,38	12,76	640	382	133	0,04	1
16	Е0127-57-2 прим.	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком (брусчатка)	499	99,68	42,08	49740	20998	47937	0,38	190
		м2		57,38	14,85	28633	7410	133	0,07	36
17	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость брусчатки толщ.60мм из бетона кл.В22.5,F200	499	-831,00	--	-414669	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	29,94	432,00	--	12934	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		БОРДЮРЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.8 К=0,8	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях сечением 100х200 мм								
			392	380,13	6,63	149011	2599	57577	0,70	274
		м		108,68	1,76	42603	689	133	0,01	2
21	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов								
			6,272	216,00	--	1355	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПОКРЫТИЕ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ,ТИПIV S=180,6М2								
22	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/								
			180,6	19,95	15,58	3603	2814	1568	0,01	2
		м2		1,03	5,50	186	993	133	0,03	5
23	Е0127-21-1прим.	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см толщ.10см								
			180,6	24,29	17,83	4386	3219	2757	0,04	8
		м2		6,41	5,07	1158	915	133	0,02	3
24	Е0106-46-3 прим.	Приготовление щебеночно-песчаной смеси из 45% щебня								
			22,3944	1368,84	207,69	30654	4651	11336	2,67	60
		м3		378,00	104,11	8465	2331	105	0,56	12
		БОРДЮРЫ								
25	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.8 К=0,8	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях сечением 100х200 мм								
			119	380,13	6,63	45236	789	17479	0,70	83
		м		108,68	1,76	12933	209	133	0,01	1
27	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,904	216,00	--	411	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПОДСЫПКА ПОД КОНСТРУКЦИИ ПАНДУСОВ								
28	Е0127-21-1прим.	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см толщ.10см								
			40	24,29	17,83	972	713	611	0,04	2
		м2		6,41	5,07	256	203	133	0,02	1
29	Е0106-46-3 прим.	Приготовление щебеночно-песчаной смеси из 45% щебня								
			4,96	1368,84	207,69	6789	1030	2511	2,67	13
		м3		378,00	104,11	1875	516	105	0,56	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1896506	187954			1078
			Тенге			166508	63336			263
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1896506				
	Материалы -		Тенге			66573				
	Всего заработная плата -		Тенге				229844			
	Местные материалы -		Тенге			1475472				
		Накладные расходы -	Тенге			302000				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							151
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45300			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			131910				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2330417				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1491
		Сметная заработная плата -	Тенге				275144			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2330417				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1491
		Сметная заработная плата -	Тенге				275144			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-3 НА ОЗЕЛЕНЕНИЕ НА УЧАСТКЕ								
1	Е0147-3-3	**Подготовка участка для озеленения, разбивка участка**	1133,64	12,15	--	13774	--	17768	0,07	84
		м2		12,15	--	13774	--	129	--	--
		ДЕРЕВЬЯ С КОМОМ 1Х1Х0,6								
2	Е0147-5-15	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 1,0х1,0х0,6 м**	4	1430,78	78,00	5723	312	4383	5,72	23
		яма		819,45	29,95	3278	120	129	0,12	--
3	Е0147-9-7	**Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м**	4	1032,19	286,81	4129	1147	3840	3,88	16
		шт		674,55	69,71	2698	279	129	0,29	1
4	С143012-43	**Липа с комом**	4	3760,00	--	15040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ С КОМОМ 0,8Х0,8Х0,6(С КОМОМ 0,8Х0,8Х0,5)								
5	Е0147-5-30	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 1,7х1,7х0,65 м**	10	2494,33	154,70	24943	1547	19258	10,01	100
		яма		1433,48	59,40	14335	594	129	0,24	2
6	Е0147-9-6	**Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м (0,8х0,8х0,6м)**	10	796,15	218,24	7961	2182	7237	2,96	30
		шт		507,83	53,19	5078	532	129	0,22	2
7	С143012-39	**Клен татарский, рябина с комом**	10	3760,00	--	37600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КУСТАРНИК РЯДОВОЙ ПОСАДКИ								
8	Е0147-19-5	**Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100%**	124	80,54	6,06	9987	751	12367	0,52	
		м		74,48	2,84	9236	352	129	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	124	66,92	--	8297	--	10653	0,40	50
		м		66,60	--	8258	--	129	--	--
11	С143012-48	Смородина золотистая	370	81,00	--	29970	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЦВЕТНИК,S=32м2								
12	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	32	68,04	--	2177	--	2809	0,47	15
		м2		68,04	--	2177	--	129	--	--
13	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	32	342,07	--	10946	--	8654	1,35	43
		м2		209,63	--	6708	--	129	--	--
		ГАЗОН,S=1021,94м2								
14	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	1021,94	39,58	0,34	40453	352	51902	0,27	274
		м2		39,24	0,13	40101	133	129	--	1
15	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	1021,94	19,01	--	19427	--	10823	0,05	54
		м2		8,21	--	8390	--	129	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			230428	6292			752
			Тенге			114033	2009			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			230428				
	Материалы -		Тенге			1018				
	Всего заработная плата -		Тенге				116043			
	Местные материалы -		Тенге			109086				
		Накладные расходы -	Тенге			149695				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22454			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22807				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			402931				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							835
		Сметная заработная плата -	Тенге				138497			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			402931				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							835
		Сметная заработная плата -	Тенге				138497			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-4 ПЛОЩАДКИ И МАФЫ								
		МАФЫ								
		УРНА ТИП2(4ШТ)								
1	Е0109-53-2	Установка урны	0,06	9850,48	1162,95	591	70	448	46,60	3
		т		7357,50	108,00	441	6	100	0,53	--
3	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	4,4	28,74	0,02	126	--	23	0,03	--
		м2		5,81	--	26	--	90	--	--
4	Е0113-26-6 Ко=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	8,8	20,36	0,02	179	--	33	0,02	--
		м2		4,16	--	37	--	90	--	--
		СКАМЬЯ-ДИВАН,(4ШТ)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0109-29-1 прим.	Установка каркаса скамьи	0,264	13711,47	5475,87	3620	1446	1741	28,90	8
		т		5040,00	1552,87	1331	410	100	5,46	1
7	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	7,2	28,74	0,02	207	--	38	0,03	--
		м2		5,81	--	42	--	90	--	--
8	Е0113-26-6 Ко=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	14,4	20,36	0,02	293	--	54	0,02	--
		м2		4,16	--	60	--	90	--	--
9	Е0110-55-1	Устройство сидения и спинки	5,48	1070,59	29,74	5867	163	290	0,23	1
		м2		32,85	11,23	180	62	120	0,05	--
10	Е0115-163-3	Покраска сидения эмалью ПФ133	3,6	83,80	1,22	302	4	136	0,22	1
		м2		35,55	0,45	128	2	105	--	--
11	Е0115-163-1	Покраска спинки эмалью ПФ133	4	104,80	1,19	419	5	175	0,26	1
		м2		41,18	0,45	165	2	105	--	--
		ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОТДЫХА ВЗРОСЛЫХ,(1ШТ)								
		ТЕНЕВОЙ НАВЕС, ТИП II (т.п.320-18)(1ШТ)								
12	У1-28-5	Навес теневой типа II, строительные работы	1	101635,80	753,36	101636	753	19703	99,00	99
		навес		16351,50	205,86	16352	206	119	1,00	1
13	У1-28-6	Навес теневой типа II, монтаж металлоконструкций	1	36014,54	9,37	36015	9	4514	29,00	29
		навес		5013,97	1,87	5014	2	90	0,01	--
		СТОЛ, ТИП I (т.п.320-18)(1ШТ)								
14	У1-42-4	Стол для взрослых типа I, строительные работы	1	5334,76	87,76	5335	88	1212	5,90	6
		стол		973,50	36,66	974	37	120	0,18	--
		СКАМЬЯ,ТИП I (т.п.320-18)(1ШТ)								
15	У1-43-3	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа I, строительные работы	1	9155,54	432,17	9156	432	1511	7,90	8
		скамья		1295,25	143,82	1295	144	105	0,70	1
		ОГРАЖДЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ,ТИП.I(L=126м h=0,7м)								
16	Е0105-29-3	Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В7.5 д.250 глубиной 0,3м с установкой столба из труб	1,08	11611,50	2330,85	12540	2517	1275	1,96	2
		м3		348,75	677,84	377	732	115	2,92	3
17	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,08	216,00	--	233	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0107-25-9 прим.	Монтаж ограждения из звеньев секций	63	140,09	12,17	8826	767	10327	0,71	45
		шт		112,50	4,59	7088	289	140	0,02	1
22	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	29,3	28,74	0,02	842	1	153	0,03	1
		м2		5,81	--	170	--	90	--	--
23	Е0113-26-6 ко=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	58,6	20,36	0,02	1193	1	219	0,02	1
		м2		4,16	--	244	--	90	--	--
		ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС 3-Х БАШЕН (1ШТ)								
24	Е0105-29-3	Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В7.5 д.300мм глубиной 1м с установкой столбов из труб	0,96	11611,50	2330,85	11147	2238	1133	1,96	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		348,75	677,84	335	651	115	2,92	3
27	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,5	402,75	–	201	–	228	2,80	1
		м3		402,75	–	201	–	113	–	–
28	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,32	9737,75	98,32	3116	31	246	4,41	1
		м3		695,25	37,15	222	12	105	0,18	–
29	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,28	216,00	–	276	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
30	Е0109-29-1	Установка металлического каркаса спорткомплекса	0,574	11710,85	5475,87	6722	3143	3406	28,90	17
		т		5040,00	1552,87	2893	891	90	5,46	3
33	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	52,3	28,74	0,02	1503	1	273	0,03	2
		м2		5,81	–	304	–	90	–	–
34	Е0113-26-6 Ко=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	104,6	20,36	0,02	2130	2	392	0,02	2
		м2		4,16	–	435	–	90	–	–
35	Е0110-31-4	Устройство деревянного навеса башен	3,82	4942,61	13,90	18881	53	3775	4,90	19
		м2		819,00	4,50	3129	17	120	0,03	–
36	Е0110-5-1 прим.	Устройство деревянного пола,каркас	0,424	9653,72	316,57	4093	134	1835	22,50	10
		м3		3487,50	119,25	1479	51	120	0,58	–
37	Е0115-163-3	Покраска деревянных элементов комплекса 3х башен эмалью ПФ133	21,79	83,80	1,22	1826	27	824	0,22	5
		м2		35,55	0,45	775	10	105	–	–
		НАВЕС-ГРИБОК,(С КРЫШКОЙ ДЛЯ ПЕСКА)(1шт)								
38	Е0105-29-3	Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В12.5 д.350мм глубиной 1,5м с установкой столбов из труб	0,15	12501,84	2330,85	1875	350	177	1,96	–
		м3		348,75	677,84	52	102	115	2,92	–
40	Е0109-53-2	Устройство металлического каркаса грибка	0,014	9850,48	1162,95	138	16	94	46,60	1
		т		7357,50	108,00	103	2	90	0,53	–
41	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,014	114900,00	–	1609	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
42	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	1,8	28,74	0,02	52	–	9	0,03	–
		м2		5,81	–	10	–	90	–	–
43	Е0113-26-6 Ко=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	3,6	20,36	0,02	73	–	13	0,02	–
		м2		4,16	–	15	–	90	–	–
47	Е0110-5-1	Устройство деревянного сидения-ограждения песочницы	0,2	36437,72	316,57	7288	63	866	22,50	5
		м3		3487,50	119,25	698	24	120	0,58	–
48	Е0120-30-1	Крепления из сортовой стали	12,9	107,97	1,26	1393	16	122	0,05	1
		кг		8,96	0,47	116	6	100	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0115-163-1	Покраска деревянных элементов грибка эмалью ПФ133	5,4	104,80	1,19	566	6	236	0,26	1
		м2		41,18	0,45	222	2	105	–	–
50	Е0106-20-1	Засыпка песочницы песком	1,8	976,62	273,87	1758	493	651	1,77	3
		м3		240,75	103,46	433	186	105	0,51	1
		СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 14 ЛЕТ(1ШТ)								
52	Е0105-29-3	Устройство буронабивного фундамента из бетона кл.В12.5	1,2	12501,84	2330,85	15002	2797	1417	1,96	2
		м3		348,75	677,84	419	813	115	2,92	4
54	Е0109-29-1	Устройство металлического каркаса спорткомплекса	0,222	11710,85	5475,87	2600	1216	1317	28,90	6
		т		5040,00	1552,87	1119	345	90	5,46	1
56	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	11,6	28,74	0,02	333	–	61	0,03	–
		м2		5,81	–	67	–	90	–	–
57	Е0113-26-6 КО=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	23,2	20,36	0,02	472	–	87	0,02	–
		м2		4,16	–	97	–	90	–	–
58	Е0110-55-1 прим.	Устройство деревянного сидения из досок т.40мм	1,15	1260,67	29,74	1450	34	61	0,23	–
		м2		32,85	11,23	38	13	120	0,05	–
59	Е0115-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	1,15	83,18	1,22	96	1	43	0,22	–
		м2		35,55	0,45	41	1	105	–	–
		КАРУСЕЛЬ "Петушок"(1ШТ)								
60	Е0105-29-3	Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В7.5 д.500мм глубиной 1,3м с установкой конструкции	0,24	11611,50	2330,85	2787	559	283	1,96	–
		м3		348,75	677,84	84	163	115	2,92	1
61	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,24	300,00	–	72	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
63	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	6,7	28,74	0,02	193	–	35	0,03	–
		м2		5,81	–	39	–	90	–	–
64	Е0113-26-6 Ко=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	13,4	20,36	0,02	273	–	50	0,02	–
		м2		4,16	–	56	–	90	–	–
65	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,02	1337,72	100,89	27	2	4	0,85	–
		м3		123,75	38,25	2	1	118	0,18	–
66	Е0110-5-1	Устройство сидения карусели	0,008	36437,72	316,57	292	3	35	22,50	–
		м3		3487,50	119,25	28	1	120	0,58	–
67	Е0115-163-3	Покраска сидения карусели эмалью ПФ133	0,36	83,80	1,22	30	–	14	0,22	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		35,55	0,45	13	–	105	–	–
		КАЧЕЛИ (ДВОЙНЫЕ)(1шт)								
68	Е0105-29-3	Устройство буронабивного фундамента из бетона кл.В7.5	0,6	11611,50	2330,85	6967	1399	708	1,96	1
		м3		348,75	677,84	209	407	115	2,92	2
69	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,6	216,00	–	130	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
71	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	6,7	28,74	0,02	193	–	35	0,03	–
		м2		5,81	–	39	–	90	–	–
72	Е0113-26-6 КО=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	13,4	20,36	0,02	273	–	50	0,02	–
		м2		4,16	–	56	–	90	–	–
73	Е0110-5-1	Устройство деревянных элементов качели	0,007	36437,72	316,57	255	2	30	22,50	–
		м3		3487,50	119,25	24	1	120	0,58	–
74	Е0115-163-3	Покраска деревянных элементов качелиэмалью ПФ133	0,3	83,80	1,22	25	–	11	0,22	–
		м2		35,55	0,45	11	–	105	–	–
		РУКОХОД(1ШТ)								
75	Е0105-29-3	Устройство буронабивных фундаментов из бетона кл.В12.5 с установкой конструкции	0,54	12501,84	2330,85	6751	1259	638	1,96	1
		м3		348,75	677,84	188	366	115	2,92	2
77	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	3	28,74	0,02	86	–	16	0,03	–
		м2		5,81	–	17	–	90	–	–
78	Е0113-26-6 Ко=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	6	20,36	0,02	122	–	22	0,02	–
		м2		4,16	–	25	–	90	–	–
		ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ								
		ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СУШКИ БЕЛЬЯ ТИП(1ШТ)								
79	Е0105-29-3	Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В12.5 д.350мм глубиной 1м с установкой конструкции	0,36	12501,84	2330,85	4501	839	425	1,96	1
		м3		348,75	677,84	126	244	115	2,92	1
81	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	2,5	28,74	0,02	72	–	13	0,03	–
		м2		5,81	–	15	–	90	–	–
82	Е0113-26-6 Ко=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	5	20,36	0,02	102	–	19	0,02	–
		м2		4,16	–	21	–	90	–	–
		ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ (1ШТ)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	Е0105-29-3	Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В12.5 д.350мм глубиной 1м с установкой конструкции	0,36	12501,84	2330,85	4501	839	425	1,96	1
		м3		348,75	677,84	126	244	115	2,92	1
85	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	2	28,74	0,02	57	–	10	0,03	–
		м2		5,81	–	12	–	90	–	–
86	Е0113-26-6 Ко=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	4	20,36	0,02	81	–	15	0,02	–
		м2		4,16	–	17	–	90	–	–
		ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ ЧИСТКИ ОБУВИ, ТИП2 (4шт)								
87	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,2	402,75	–	81	–	91	2,80	1
		м3		402,75	–	81	–	113	–	–
88	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,2	9737,75	98,32	1948	20	154	4,41	1
		м3		695,25	37,15	139	7	105	0,18	–
89	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,2	216,00	–	43	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
90	Е0109-29-1 прим.	Установка изделия для чистки обуви	0,04	10515,87	5475,87	421	219	237	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	202	62	90	5,46	–
92	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	1,2	28,74	0,02	34	–	6	0,03	–
		м2		5,81	–	7	–	90	–	–
93	Е0113-26-6 КО=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	2,4	20,36	0,02	49	–	9	0,02	–
		м2		4,16	–	10	–	90	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			302342	22022			293
			Тенге			48667	6512			27
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			254838				
		Материалы -	Тенге			140959				
		Всего заработная плата -	Тенге				44547			
		Местные материалы -	Тенге			57124				
		Сдача и испытание -	Тенге			6				
		Накладные расходы -	Тенге			52885				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7933			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18463				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			326187				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							288
		Сметная заработная плата -	Тенге				52479			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			47504				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			31961				
	Всего заработная плата -		Тенге				10632			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1609				
		Накладные расходы -	Тенге			9569				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1435			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3424				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			60497				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				12067			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			386683				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							351
		Сметная заработная плата -	Тенге				64547			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-5 на НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
1	Ц0108-146-1	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг**	60	66,80	18,10	4008	1086	1374	0,12	7
		м		20,30	3,80	1218	228	95	0,02	1
2	Ц0108-595-2	**Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА**	3	758,30	283,00	2275	849	1488	2,48	7
		шт		441,00	81,00	1323	243	95	0,47	1
5	Ц0108-88-3	**Конструкции металлические**	0,017	102170,00	1870,00	1737	32	138	52,00	1
		т		8280,00	270,01	141	5	95	1,57	–
6	Ц0110-901-12	**Коробка оконечная**	4	85,50	0,20	342	1	168	0,23	1
		шт		38,00	0,10	152	–	110	–	–
9	Ц0108-412-1	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 (для зарядки светильников)**	9	8,50	0,10	77	1	62	0,05	–
		м		7,30	–	66	–	95	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**			8438	1968			17
			Тенге			2899	476			3
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			8438				
	Материалы -		Тенге			3570				
	Всего заработная плата -		Тенге				3375			
		Накладные расходы -	Тенге			3230				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				484			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			700				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			12368				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3860			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			12368				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3860			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-6 НА ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ ВНЕ УЧАСТКА								
		ПРОЕЗДЫ А/Б,ТИП I S=328м2								
1	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	328	33,43	29,06	10965	9532	4925	0,01	3
		м2		1,03	10,26	338	3365	133	0,05	16
2	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	32,8	573,76	68,13	18819	2235	1489	0,14	5
		м3		21,38	12,76	701	419	133	0,04	1
3	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	328	245,94	33,28	80667	10916	7192	0,03	11
		м2		5,00	11,49	1640	3768	133	0,04	13
4	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.5см	328	384,35	15,35	126066	5035	4799	0,03	11
		м2		5,94	5,06	1948	1660	133	0,02	6
5	Е0127-54-6 КО=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	656	45,14	–	29614	–	9	–	–
		м2		0,01	–	7	–	133	–	–
6	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,2296	40097,59	339,59	9206	78	43	0,58	–
		т		–	140,94	–	32	133	0,58	–
7	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	328	494,00	15,35	162031	5035	4799	0,03	11
		м2		5,94	5,06	1948	1660	133	0,02	6
		БОРДЮРЫ								
8	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	108	595,64	6,63	64329	716	15863	0,70	75
		м		108,68	1,76	11737	190	133	0,01	1
11	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,032	216,00	–	223	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		БРУСЧАТКА,ТИП III ,S=40м2								
12	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	40	19,95	15,58	798	623	347	0,01	–
		м2		1,03	5,50	41	220	133	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см толщ.5см	40	220,31	12,52	8813	501	2257	0,24	10
		м2		38,03	4,39	1521	176	133	0,02	1
14	Е0127-56-2 КО=7	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	280	-15,49	–	-4337	–	-309	-0,01	-2
		м2		-0,83	–	-232	–	133	–	–
15	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	2,4	573,76	68,13	1377	164	109	0,14	–
		м3		21,38	12,76	51	31	133	0,04	–
16	Е0127-57-2 прим.	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком (брусчатка)	40	99,68	42,08	3987	1683	3843	0,38	15
		м2		57,38	14,85	2295	594	133	0,07	3
17	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость брусчатки толщ.60мм из бетона кл.В22.5,F200	40	-831,00	–	-33240	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
18	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	2,4	432,00	–	1037	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		БОРДЮРЫ								
19	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.8 К=0,8	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях сечением 100х200 мм	3	380,13	6,63	1140	20	441	0,70	2
		м		108,68	1,76	326	5	133	0,01	–
21	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,048	216,00	–	10	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			481506	36538			142
			Тенге			22322	12119			48
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			481506				
	Материалы -		Тенге			14559				
	Всего заработная плата -		Тенге				34441			
	Местные материалы -		Тенге			408087				
		Накладные расходы -	Тенге			45806				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6871			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31639				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			558951				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							214
		Сметная заработная плата -	Тенге				41312			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			558951				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							214
		Сметная заработная плата -	Тенге				41312			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-7 на ОЗЕЛЕНЕНИЕ ВНЕ УЧАСТКА								
1	Е0147-3-3	**Подготовка участка для озеленения, разбивка участка**	227	12,15	–	2758	–	3558	0,07	17
		м2		12,15	–	2758	–	129	–	–
		ГАЗОН,S=227м2								
2	Е0147-25-3	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом**	227	39,58	0,34	8986	78	11529	0,27	61
		м2		39,24	0,13	8907	30	129	–	–
3	Е0147-25-6	**Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных**	227	19,01	–	4315	–	2404	0,05	12
		м2		8,21	–	1864	–	129	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**			16059	78			90
			Тенге			13529	30			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16059				
	Всего заработная плата -		Тенге				13559			
	Местные материалы -		Тенге			2452				
		Накладные расходы -	Тенге			17491				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2624			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2013				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35563				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата -	Тенге				16182			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			35563				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата -	Тенге				16182			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-8 НА ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ ВНЕ УЧАСТКА								
1	Е0101-145-2	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**	16,44	1,41	1,41	23	23	5	–	–
		м2		–	0,30	–	5	97	–	–
2	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпи)**	690	9,24	9,24	6379	6379	2009	–	–
		м3		–	3,00	–	2071	97	0,01	8
3	Е0101-24-10 Ко=5	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	3450	7,91	7,91	27291	27291	8595	–	–
		м3		–	2,57	–	8860	97	0,01	34
4	Е0101-131-3	**Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см**	690	18,22	18,22	12572	12572	4237	–	–
		м3		–	6,33	–	4368	97	0,02	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-131-6 Ко=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	3450	0,53	0,53	1838	1838	625	–	–
		м3		–	0,19	–	644	97	–	2
6	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	409	39,72	37,82	16246	15467	5105	0,01	5
		м3		1,87	11,00	765	4498	97	0,04	15
7	Е010333-А20-1	Привезти пригодного грунта с расстояния 20км	715,75	153,78	153,78	110068	110068	22014	–	–
		т		–	30,76	–	22014	100	0,65	462
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			174417	173637			5
			Тенге			765	42461			536
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			174417				
	Всего заработная плата -		Тенге				43225			
	Местные материалы -		Тенге			15				
		Накладные расходы -	Тенге			42589				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6388			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13020				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			230026				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							563
		Сметная заработная плата -	Тенге				49614			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			230026				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							563
		Сметная заработная плата -	Тенге				49614			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-9 НА ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ (СО ШЛАГБАУМОМ)

ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

1	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,53	1337,72	100,89	709	53	101	0,85	–
		м3		123,75	38,25	66	20	118	0,18	–
2	Е0105-29-3	Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В15 д.350 глубиной 1,15м с установкой столба из труб	3,7	12773,16	2330,85	47261	8624	4368	1,96	7
		м3		348,75	677,84	1290	2508	115	2,92	11
3	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,7	105,00	–	389	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
4	С130806-73 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стоики ограждения,Ст1 из труб д.83х5мм	132,3	-590,00	–	-78057	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
5	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (з/д,шар,петли)	0,1297	-162700,00	–	-21102	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
6	Е0107-25-9 прим.	Монтаж ограждения из звеньев секций и калитки	28	140,09	12,17	3923	341	4590	0,71	20
		шт		112,50	4,59	3150	129	140	0,02	1
7	С12021-268	Сварная решетка ограждения	1,1	-134000,00	–	-147400	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	60	28,74	0,02	1724	1	314	0,03	2
		м2		5,81	–	349	–	90	–	–
9	Е0113-26-6 ко=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	120	20,36	0,02	2443	2	449	0,02	3
		м2		4,16	–	499	–	90	–	–
		ШЛАГБАУМ (=4ШТ)								
10	Е0105-29-3	Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В15 д.300 глубиной 2м	0,84	12773,16	2330,85	10729	1958	992	1,96	2
		м3		348,75	677,84	293	569	115	2,92	2
11	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,84	105,00	–	88	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
12	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00968	-67700,00	–	-655	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
13	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00304	-65000,00	–	-198	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
14	Е0106-11-7	Защитная труба гофра	0,006	93997,62	304,24	564	2	209	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	198	1	105	0,56	–
15	Ц0108-315-2 прим.	Установка шлагбаума	3	3649,00	678,00	10947	2034	4851	9,00	27
		шт		1553,00	149,00	4659	447	95	0,86	3
16	Прайс-лист	Шлагбаум электрический Barrier-4000 220В,220Вт,длина стрелы 4м	1	-45674,28	–	-45674	–	–	–	–
		кт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			-214310	13016			62
			Тенге			10504	3674			17
		Стоимость оборудования -	Тенге			-45674				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			-45674				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			10947				
		Материалы -	Тенге			4254				
		Всего заработная плата -	Тенге				5106			
		Накладные расходы -	Тенге			4851				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				728			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			948				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			16746				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				5834			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-11080				
		Материалы -	Тенге			4114				
		Всего заработная плата -	Тенге				9072			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-78910				
	Местные материалы -		Тенге			46888				
		Накладные расходы -	Тенге			11023				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1653			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-3				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-61				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата -	Тенге				10726			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-168502				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-168502				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-10110				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-178612				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			-207602				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата -	Тенге				16559			
		ОТДЕЛ 2.ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА (ДОБАВЛЯЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ)								
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4 НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ								
10	Е0122-9-1	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием**	0,01895	121367,16	49858,78	2300	945	1977	336,00	6
		км		61425,00	18834,75	1164	357	130	91,99	2
11	С130806-182 т.ч.п.5 кс=1,02	**Трубы стальные бесшовные гр."В" д.57х3,5мм**	19,0258	371,28	–	7064	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
12	Е0122-27-1	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм**	0,01895	217441,03	28558,15	4121	541	1020	173,00	3
		км		30600,00	10788,75	580	204	130	52,69	1
15	Е0119-15-1	**Пневматическое испытание газопроводов**	10,8	78,92	–	852	–	979	0,33	4
		м		69,75	–	753	–	130	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**			14337	1486			13
			Тенге			2497	561			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14337				
	Материалы -		Тенге			3290				
	Всего заработная плата -		Тенге				3059			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7064				
		Накладные расходы -	Тенге			3976				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				596			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1099				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19412				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3655			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			19412				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3655			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1 на ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ НА УЧАСТКЕ								
1	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	1580,82432	1,41	1,41	2230	2230	461	–	–
		м2		–	0,30	–	475	97	–	2
2	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпи)	1495,95864	9,24	9,24	13830	13830	4355	–	–
		м3		–	3,00	–	4490	97	0,01	17
3	E0101-24-10 Ко=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	7479,7932	7,91	7,91	59168	59168	18634	–	–
		м3		–	2,57	–	19210	97	0,01	74
4	E0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	1495,95864	18,22	18,22	27256	27256	9187	–	–
		м3		–	6,33	–	9471	97	0,02	31
5	E0101-131-6 Ко=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	7479,7932	0,53	0,53	3984	3984	1354	–	–
		м3		–	0,19	–	1396	97	–	5
6	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	857,4741	39,72	37,82	34060	32426	10703	0,01	11
		м3		1,87	11,00	1603	9431	97	0,04	32
7	E010333-A20-1	Привезти пригодного грунта с расстояния 20км	1500,52376	153,78	153,78	230751	230751	46150	–	–
		т		–	30,76	–	46150	100	0,65	969
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			371279	369645			11
			Тенге			1603	90623			1129
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			371279				
	Всего заработная плата -		Тенге				92226			
	Местные материалы -		Тенге			31				
		Накладные расходы -	Тенге			90844				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13627			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27727				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			489851				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1186
		Сметная заработная плата -	Тенге				105853			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			489851				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1186
		Сметная заработная плата -	Тенге				105853			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2 НА ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА УЧАСТКЕ								
		БРУСЧАТКА,ТИП III ,S=499м2								
1	С143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость брусчатки толщ.50мм из бетона кл.В22.5,F200	499	753,00	–	375747	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			375747	–			–
			Тенге			–	–			–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			375747				
		Местные материалы -	Тенге			375747				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22545				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			398292				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			398292				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-4 НА ПЛОЩАДКИ И МАФЫ								
		НАВЕС-ГРИБОК,(С КРЫШКОЙ ДЛЯ ПЕСКА)(1шт)								
2	**Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12 прим**	**Покрытие грибка профлистом**	**4,85**	**793,69**	**8,30**	**3849**	**40**	**550**	**0,57**	**3**
		м2		**94,18**	**1,17**	**457**	**6**	**119**	**–**	**–**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**3849**	**40**			**3**
			Тенге			**457**	**6**			**–**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3849**				
		Материалы -	Тенге			**3352**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**462**			
		Накладные расходы -	Тенге			**550**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**83**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**264**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4664**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**545**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			**4664**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**545**			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-6 НА ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ ВНЕ УЧАСТКА								
		БРУСЧАТКА,ТИП III ,S=40м2								
3	**С143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Стоимость брусчатки толщ.50мм из бетона кл.В22.5,F200**	**40**	**753,00**	**–**	**30120**	**–**	**–**	**–**	**–**
		м2		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**Тенге**			**30120**	**–**			**–**
			Тенге			**–**	**–**			**–**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**30120**				
		Местные материалы -	Тенге			**30120**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1807**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**31927**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			**31927**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**			**795332**	**371172**			**27**
			Тенге			**4557**	**91190**			**1132**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**795332**				
		Материалы -	Тенге			**6642**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**95747**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7064				
	Местные материалы -		Тенге			405898				
		Накладные расходы -	Тенге			95370				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14306			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53442				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			944145				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1207
		Сметная заработная плата -	Тенге				110053			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			944145				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1207
		Сметная заработная плата -	Тенге				110053			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ № 8:	**Тенге**			4426902	1520626			2532
			Тенге			394251	407026			3915
	Стоимость оборудования -		Тенге			-45674				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			-45674				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			20622				
	Материалы -		Тенге			8117				
	Всего заработная плата -		Тенге				9425			
		Накладные расходы -	Тенге			8977				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1347			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1776				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			31375				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				10772			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4572952				
	Материалы -		Тенге			244678				
	Всего заработная плата -		Тенге				781220			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-75942				
	Местные материалы -		Тенге			2515778				
	Сдача и испытание -		Тенге			6				
		Накладные расходы -	Тенге			907775				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							454
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				136166			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			328844				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5809571				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6789
		Сметная заработная плата -	Тенге				917386			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-120999				
	Материалы -		Тенге			31961				
	Всего заработная плата -		Тенге				10632			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-166894				
		Накладные расходы -	Тенге			9569				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1435			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-6686				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-118116				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				12067			
		ИТОГО ПО АКТУ № 8 :	Тенге			5677155				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6871
		Сметная заработная плата -	Тенге				939754			
		Перенос проекта в натуру	Тенге			10960				
		ИТОГО ПО АКТУ № 8:	Тенге			5688115				
		Коэффициент перехода в текущие цены 2016 года К=2,7958855114031	Тенге			15 903 318,32				
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%	Тенге			1 908 398,20				
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	Тенге			17 811 716,52				

Принял (Заказчик):

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370

Руководитель _____ **Сабралин С. А.**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы" ,БИН 060140023171

Директор _____ **Суворов А. А.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"
БИН 620104301588 аттестаты KZ18VJE00026063, KZ84VJE00024875

_____ **Таспаев Д. Б.**