Счет-фактура № 00000000062 от 24 июня 2020 г.

Дата совершения оборота: 24.06.2020

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004747, г.Талгар, ул Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007156, от 04.09.2012

ИИК поставщика: KZ358560000000457688, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №200020/00 от 26.02.2020

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Жаркент, ул.Головацкого, 129

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340004747, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары", г.Талгар, ул Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130840013086, ГУ Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района, г.Жаркент, ул.Головацкого, 129

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130840013086, г.Жаркент, ул.Головацкого, 129

ИИК получателя: KZ69070R031231243001 , в банке ГУ КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт ул.Амреева г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области за июнь 2020г.	тенге	1	7 142 857,14	7 142 857,14	12%	857 142,86	8 000 000,00		
Всего по счету:					7 142 857,14		857 142,86	8 000 000,00		

Руководитель: САПАРГАЛИЕВ М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: СВЕЧНИКОВА Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

СВЕЧНИКОВА Ю.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер ESF-060340004747-20200625-58554292	1.1.	Номер учетной системы 00000000062
2.	Дата выписки 25.06.2020	2.1	Дата выписки на бумажном носителе
3.	Дата совершения оборота 25.06.2020		
4.	Исправленный ☐	4.1	Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3	Регистрационный номер
5.	Дополнительный ☐	5.1	Дата выписки
5.2	Номер учетной системы	5.3	Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060340004747 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 ☐ Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"

8. Адрес места нахождения

г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135

9. Свидетельство плательщика НДС

9.1. серия 09001 — 9.2. номер 0007156

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐

10. Категория поставщика

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Экспедитор	D	☐	Лизингодатель
E	☐	Участник СРП	10.1 количество		
F	☐	Участник договора о совместной деятельности			
G	☐	Экспортер	H	☐	Международный перевозчик
I	☐	Доверитель			

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ358560000000457688
14.	БИК KCJBKZKX	15.	Наименование банка АО БанкЦентрКредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 130840013086 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 ☐ Доля участия

ГУ Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района

18. Адрес места нахождения

г.Жаркент, ул.Головацкого, 129

18.1. Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Лизингополучатель	20.1 количество		
D	☐	Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F	☐	Нерезидент
G	☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	☐	Доверитель	I	☐	Розничная реализация
			J	☐	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ46070103KSN0919000	23.	Назначение платежа Капитальный ремонт ул.Амрееваг г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области за июнь 2020г
22.	Код товара, работ, услуг 000000	24.	БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 060340004747	26.1	ИИН/БИН 130840013086
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"	26.2	Наименование ГУ Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района
25.3	Адрес отправки г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135	26.3	Адрес доставки г.Жаркент, ул.Головацкого, 129
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	☐ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг	27.3	номер
27.2	v Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата

28. Условия оплаты по договору — безналичный расчет

29. Способ отправления 99 (выбор т.п. автодорожный, ж.д.завод, водный, трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32. Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 200020/00/1

32.2 дата 25.06.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт ул.Амреева г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области за июнь 2020г.			тенге	1	7 142 857,14	7 142 857,14	0	0	7 142 857,14	12%	857 142,86	8 000 000			1	
				Всего по счету				7 142 857,14			7 142 857,14		857 142,86	8 000 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	zq6AVwz0UqwGNjX4UvWJjAomifAzZz/QemAzw1PDkh3NqdowcqwVwDHexopAjIzv PJK4HA78j3uZVfmjZVvTJA==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	СВЕЧНИКОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Заказчик: ГУ "ОПТ и АД" Панфиловского района Алматинская область
г. Жаркент Головацкого 129
БИН 130840013086

Подрядчик: : ТОО "Алматы жолдары" г.Талгар ул.Промышленная 5.
БИН 060340004747

Форма №3

Акт1 за июнь 2020 г.
выполненных работ к договору № 200020/00 от 26.02.2020 г.
Наименование бюджетной программы:045 015 422

№ п/п	Наименование работ	Ед изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир суммы по выполнен работам	Выполнен объем работ по настоящ акту	Сумма погашен аванса по настоящ акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ акту
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	Капитальный ремонт ул.Амреева г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области	тенге	21 300 289.92	8 000 000,00		0,00	8 000 000,00		8 000 000,00
	Всего по акту:		**21 300 289.92**	**8 000 000,00**		**0,00**	**8 000 000,00**		**8 000 000,00**

Заказчик:

Руководитель отдела ГУ «ОПТ и АД»
Панфиловского района Алматинской области

Саурыков А.Б.

М.П.

Технический надзор

ТОО "Компания Курылыс комек"

Яременко А.В.

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

Сапаргалиев М.Т

М.П.

Форма 2

Акт приемки выполненных работ

Капитальный ремонт улицы Амреева г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области

за июнь месяц 2020 г.

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ					
1	Т СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-02 ТБ.17 СТР.357	**ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ на основной проезжей части**	КМ	0,4896		28963,28	14180
2	Т СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20-02 ТБ.17 СТР.357	**ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ III КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ на съездах**	КМ	0,4896		16697,06	8175
3	Е11-470120-0102 11-470120-0102 РСНБ РК 2015	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 400 мм, количество срезов 20-30**	1 дерево	17,0000		1338,89	22761
		Итого оплата труда:				1338,89	22761
		Накладные расходы	%	--		843.08	14332
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174.56	2967
		Сметная стоимость:				2356,53	40061
4	Е11-010207-1002 11-010207-1002 РСНБ РК 2015	**Пни выкорчеванные диаметром свыше 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)**	пень	7,0000		47,18	330
		Итого оплата труда:				15,12	106
		Итого эксплуатация машин:				47,18	330
		Накладные расходы	%	--		11.29	79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4.68	33
		Сметная стоимость:				63,15	442
5	С341-310102-0101 41-310102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Лесоматериал круглый. Погрузка**	т	20,5200		357,00	7326
		Накладные расходы	%	--		14.99	308
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29.76	611

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				401,75	8711
6	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	20,5200		259,24	5320
		Накладные расходы	%	--		10.89	223
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		21,61	443
		Сметная стоимость:				291,74	5986
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				58092
в том числе:							
	- зарплата рабочих-строителей		Тенге				22867
Накладные расходы			Тенге				14942
Итого с накладными расходами			Тенге				73034
ИТОГО:			Тенге				73034
Сметная прибыль			Тенге				4054
ИТОГО по смете:							77089
		РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО					
10	Е11-010104-0107 11-010104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2125,2000		28,49	60545
		Итого оплата труда:				9,75	20713
		Итого эксплуатация машин:				28,49	60545
		Накладные расходы	%	--		7.20	15298
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		2.86	6068
		Сметная стоимость:				38,54	81911
11	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017г	Мусор строительный. Погрузка	т	3825,3600		76,00	290727
		Накладные расходы	%	--		3,19	12211
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		6.34	24235
		Сметная стоимость:				85,53	327173
12	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 г	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3825,3600		259,24	991686
		Накладные расходы	%	--		10.89	41651
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		21,61	82667
		Сметная стоимость:				291,74	1116004

1	2		4	5	6	7	8
13	Е11-010203-0103 11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной	3864,0000		6,09	23543
		Итого оплата труда:				1,69	6512
		Итого эксплуатация машин:				6,09	23543
		Накладные расходы	%		--	1,29	4999
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	0,59	2283
14	Е11-010201-0102 11-010201-0102 РСНБ РК 2015	**Сметная стоимость:** **Грунт. Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 30 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1159,2000**		7,98 **51,51**	30825 **59707**
		Итого оплата труда:				17,37	20137
		Итого эксплуатация машин:				51,51	59707
		Накладные расходы	%		--	12,86	14909
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	5,15	5969
15	Е11-010201-0108 11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	**Сметная стоимость:** **Грунт. Уплотнение катками на пневмоколесном ходу 30 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**5796,0000**		69,52 **4,67**	80585 **27095**
		Итого оплата труда:				1,35	7823
		Итого эксплуатация машин:				4,67	27095
		Накладные расходы	%		--	1,03	5955
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	0,46	2644
16	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Сметная стоимость:** **Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1159,2000**		6,16 **53,36**	35694 **61856**
		Итого оплата труда:				19,98	23162
		Итого эксплуатация машин:				42,02	48708
		Итого материалов:				2,80	3246
		Накладные расходы	%		--	14,55	16862
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	5,43	6297
17	Е11-010107-1807 11-010107-1807 РСНБ РК 2015	**Сметная стоимость:** **ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ НАСЫПИ ВРУЧНУЮ/Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 3**	**м2 спланированной**	**685,4400**		73,34 **63,95**	85015 **43831**
		Итого оплата труда:				63,95	43831
		Накладные расходы	%		--	42,06	28833
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	8,48	5813
		Сметная стоимость:				114,49	78478
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1558991**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1558991**
Всего заработная плата -			Тенге				**122178**
Накладные расходы -			Тенге				**140718**
Сметная прибыль -			Тенге				**135977**

1	2		4	5	6	7	8
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1835685
		Сметная заработная плата -	Тенге				122178
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1835685
		Сметная заработная плата -	Тенге				122178
		РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ					
18	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания	880,2000		2650,87	2333297
		Итого оплата труда:				274,12	241281
		Итого эксплуатация машин:				826,13	727159
		Итого материалов:				1712,31	1507179
		Накладные расходы	%	--		283,57	249602
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	206632
19	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Сметная стоимость: **УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩГС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания	440,0000		3169,20 940,52	2789531 413827
		Итого оплата труда:				274,12	120613
		Итого эксплуатация машин:				826,13	363497
		Итого материалов:				1,96	862
		Накладные расходы	%	--		211,74	93165
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,18	40559
20	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017г	Сметная стоимость: **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	375,7600		1244,44 1401,93	547552 526789
		Накладные расходы	%	--		58,88	22125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,86	43913
21	С121-010201-0602 21-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017г	Сметная стоимость: **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3	89,7600		1577,68 2434,68	592828 218537
		Накладные расходы	%	--		102,26	9179
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	18217
22	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017г	Сметная стоимость: **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	91,7400		2739,89 2434,68	245933 223358

1	2		4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		102.26	9381
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202.95	18619
25	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Сметная стоимость:** **Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,4934**		2739,89 **76206,13**	251358 **37600**
		Итого оплата труда:				626,25	309
		Итого эксплуатация машин:				1272,16	628
		Итого материалов:				74933,96	36973
		Накладные расходы	%	--		3594,15	1773
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384,02	3150
26	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	**Сметная стоимость:** **Покрытия толщиной 6см (4см+2см=6СМ) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**616,7553**		86184,30 **1149,14**	42524 **708737**
		Итого оплата труда:				51,85	31978
		Итого эксплуатация машин:				68,09	41992
		Итого материалов:				1049,55	647315
		Накладные расходы	%	--		80,84	49859
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,40	60688
27	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	**Сметная стоимость:** **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	**м2 покрытия**	**616,7553**		1328,38 **526,25**	819284 **324568**
		Итого оплата труда:				0,34	208
		Итого эксплуатация машин:				0,06	40
		Итого материалов:				525,85	324321
		Накладные расходы	%	--		22,31	13763
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,89	27066
		Сметная стоимость:				592,45	365397
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**4786713**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4786713**
Всего заработная плата -			Тенге				**394389**
Накладные расходы -			Тенге				**448847**
Сметная прибыль -			Тенге				**418845**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5654405**
Сметная заработная плата -			Тенге				**394389**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**5654405**
Сметная заработная плата -			Тенге				**394389**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**6 345 704**
в том числе:							
-		заплата рабочих-строителей, машинистов	Тенге				**516 567**

1	2	4	5	6	7	8
	Накладные расходы	Тенге				589 565
	Итого с накладными расходами	Тенге				6 935 269
	ИТОГО:	Тенге				6 935 269
	Сметная прибыль	Тенге				554 822
	ИТОГО по смете:	Тенге				7 490 091
	Временные здания и сооружени - 3,12%	Тенге				235 398,51
	Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				7 780 222,64
	Дополнительные затраты на перевозку основных материалов	Тенге				21 894,78
	Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1,44%	Тенге				112 035,21
	Итого:	Тенге				7 936 507,93
	Итого с НДС	Тенге				8 888 888,88
	Итого с учетом тендерной скидки К-0,9	Тенге				8 000 000,00

1310

Заказчик:

Руководитель отдела ГУ «ОПТ и АД»

Панфиловского района Алматинской области

_____ **Сарыков А.Б.**

М.П.

Технический надзор

ТОО "Компания Құрылыс көмек"

_____ **Яременко А.В.**

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

_____ **Санаргалиев М.Г**

М.П.