Счет-фактура № 00000000144 от 30 сентября 2020 г.

Дата совершения оборота: 30.09.2020

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004747, г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0007156, от 04.09.2012

ИИК поставщика: KZ358560000000457688, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №200020/00 от 26.02.2020

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Жаркент, ул.Головацкого, 129

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340004747, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары", г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130840013086, ГУ Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района, г.Жаркент, ул.Головацкого, 129

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130840013086, г.Жаркент, ул.Головацкого, 129

ИИК получателя: KZ69070R031231243001 , в банке ГУ КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт ул.Амреева г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области за сентябрь 2020г.	тенге	1	2 946 687,43	2 946 687,43	12%	353 602,49	3 300 289,92		
Всего по счету:					**2 946 687,43**		**353 602,49**	**3 300 289,92**		

Руководитель: САПАРГАЛИЕВ М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: СВЕЧНИКОВА Ю. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

СВЕЧНИКОВА Ю.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер**	ESF-060340004747-20200930-59516548		1.1.	**Номер учетной системы**	00000000144	
2.	**Дата выписки** 30.09.2020	2.1	Дата выписки на бумажном носителе	3.	**Дата совершения оборота**	30.09.2020	
4.	Исправленный	4.1	Дата выписки	5.	Дополнительный	5.1	Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3	Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы	5.3	Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060340004747 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"

8. Адрес места нахождения

г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел 3882347, 3882135

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 09001 — 9.2. номер 0007156

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента

10. Категория поставщика

A		Комитент	B		Комиссионер
C		Экспедитор	D		Лизингодатель
E		Участник СРП	10.1. количество		
F		Участник договора о совместной деятельности			
G		Экспортер	H		Международный перевозчик
I		Доверитель			

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17

14. БИК KCJBKZKX

13. ИИК KZ358560000000457688

15. Наименование банка АО БанкЦентрКредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 130840013086 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 Доля участия

ГУ Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района

18. Адрес места нахождения

г.Жаркент, ул.Головацкого, 129

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A		Комитент	B		Комиссионер
C		Лизингополучатель	20.1. количество		
D		Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F		Нерезидент
G		Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H		Доверитель	I		Розничная реализация
			J		Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ69070R031231243001

22. Код товара, работ, услуг 000000

23. Назначение платежа Капитальный ремонт ул.Амреева г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области за сентябрь 2020г.

24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель

25.1 ИИН/БИН 060340004747

25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Жолдары"

25.3 Адрес отправки г.Талгар, ул.Промышленная, 5, тел.3882347, 3882135

26. Грузополучатель

26.1 ИИН/БИН 130840013086

26.2 Наименование ГУ Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района

26.3 Адрес доставки г.Жаркент, ул.Головацкого, 129

26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер Договор №200020/00 от 26.02.2020

27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 26.02.2020

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 200020/00/3

32.2 дата 30.09.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за ед. товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт ул.Амреева г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области за сентябрь 2020г.			тенге	1	2 946 687,43	2 946 687,43	0	0	2 946 687,43	12%	353 602,49	3 300 289,92			1	
				Всего по счету				2 946 687,43			2 946 687,43		353 602,49	3 300 289,92				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	1dCQIvkkQNEBQwhVnSqCNBh/jkkPUi7aFESQHXtvEeqvp+KWYqh3hZc16GfVqt2x hKILthYogryZHHqCRMGZ5w==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	СВЕЧНИКОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Заказчик: ГУ "ОПТи АД" Панфиловкского района Алматинская область
г. Жаркент Головацкого 129
БИН 130840013086

Форма №3

Подрядчик: : ТОО "Алматы жолдары" г.Талгарул.Промышленная 5.
БИН 060340004747

Акт3 за сентябрь 2020 г.
выполненных работ к договору № 200020/00 от 26.02.2020 г.
Наименование бюджетной программы:045 015 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
	Капитальный ремонт ул.Амреева г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области	тенге	21 300 289,92	21 300 289,92		18 000 000,00	3 300 289,92		3 300 289,92
	Всего по акту:		**21 300 289,92**	**21 300 289,92**		**18 000 000,00**	**3 300 289,92**		**3 300 289,92**

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ «ОПТ и АД»
Панфиловского района Алматинской области
Саурыков А.Б.
М.П.

Технический надзор
ТОО "Компания Құрылыс көмек"
Яременко А.В.
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
Сапаргалиев М.Т
М.П.

Форма 2

Акт приемки выполненных работ

Капитальный ремонт улицы Амреева г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области

за сентябрь месяц 2020 г.

Составлена в текущих ценах I квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЪЕМ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЛЮКОВ ДО ПРОЕКТНОЙ ОТМЕТКИ					
1	**Е12-160101-0801 12-160101-0801 РСНБ РК 2015**	**Люки чугунные. Демонтаж**	**люк**	**2,0000**		**1740,52**	**3481**
		Итого оплата труда:				**1740,52**	**3481**
		Накладные расходы	%	--		1144,95	2290
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		230,84	462
		Сметная стоимость:				**3116,31**	**6233**
2	**С341-310103-0501 41-310103-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Погрузка демонтированных люков**	**т**	**0,2400**		**380,00**	**91**
		Накладные расходы	%	--		15,96	4
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,68	8
		Сметная стоимость:				**427,64**	**103**
3	**С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**0,2400**		**259,24**	**62**
		Накладные расходы	%	--		10,89	3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,61	5
		Сметная стоимость:				**291,74**	**70**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Устройство железобетона марки В20 для поднятия люков	м3	0,1280		19225,47	2461
		Итого оплата труда:				2309,21	296
		Итого эксплуатация машин:				32,53	4
		Итого материалов:				16884,19	2161
		Накладные расходы	%	--		2236,75	286
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1716,98	220
		Сметная стоимость:				23179,20	2967
5	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка новых люков	шт	2,0000		1330,46	2661
		Итого оплата труда:				1167,30	2335
		Итого эксплуатация машин:				131,73	263
		Итого материалов:				97,06	194
		Накладные расходы	%	--		811,22	1622
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,33	343
		Сметная стоимость:				2313,01	4626
6	С123-030101-0307 23-030101-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Люк чугунный с шарнирном и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2,0000		19909,11	39818
		Накладные расходы	%	--		836,18	1672
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1659,62	3319
		Сметная стоимость:				22404,92	44810
7	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Омоноличивание новых люков бетоном В20	м3	0,3200		18077,68	5785
		Итого оплата труда:				2309,21	739
		Итого эксплуатация машин:				32,53	10
		Итого материалов:				15736,40	5036
		Накладные расходы	%	--		2188,55	700
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1621,30	519
		Сметная стоимость:				21887,52	7004
8	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см (4см+6см=10СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2,4000		1363,64	3273
		Итого оплата труда:				51,91	125
		Итого эксплуатация машин:				68,24	164

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1263,90**	**3033**
		Накладные расходы	%	--		89,89	216
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,28	279
		Сметная стоимость:				**1569,82**	**3768**
9	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=12**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**2,4000**		**1893,60**	**4545**
		Итого оплата труда:				**1,01**	**2**
		Итого эксплуатация машин:				**0,20**	**0**
		Итого материалов:				**1892,38**	**4542**
		Накладные расходы	%	--		80,17	192
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		157,90	379
		Сметная стоимость:				**2131,67**	**5116**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**62177**
			В том числе:				
Всего заработная плата -			Тенге				**6977**
		Накладные расходы -	Тенге				**6986**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5533**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6977**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**74696**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6977**

РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

23	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**УСТРОЙСТВО ОБОЧИН ИЗ ГПС/Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания**	**418,5000**		**2650,87**	**1109390**
		Итого оплата труда:				**274,12**	**114720**
		Итого эксплуатация машин:				**826,13**	**345735**
		Итого материалов:				**1712,32**	**716604**
		Накладные расходы	%	--		283,57	118676
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,76	98245
		Сметная стоимость:				**3169,20**	**1326311**
24	**Е11-010203-0103 11-010203-0103 РСНБ РК 2015**	**ПЛАНИРОВКА ОБОЧИН АВТОГРЕЙДЕРОМ/Площади. Планировка механизированным способом.**	**м2 спланированной**	**930,0000**		**6,09**	**5666**
		Итого оплата труда:				**1,68**	**1567**
		Итого эксплуатация машин:				**6,09**	**5666**
		Накладные расходы	%	--		1,29	1203
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,59	550
		Сметная стоимость:				**7,98**	**7419**

1	2	3	4	5	6	7	8
28	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1362**		**76206,13**	**10382**
		Итого оплата труда:				**626,25**	**85**
		Итого эксплуатация машин:				**1272,16**	**173**
		Итого материалов:				**74933,96**	**10209**
		Накладные расходы	%	--		3594.15	490
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6384.02	870
		Сметная стоимость:				**86184,30**	**11741**
29	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4см (4см+1см=5СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**454,1201**		**1363,65**	**619259**
		Итого оплата труда:				**51,91**	**23575**
		Итого эксплуатация машин:				**68,24**	**30989**
		Итого материалов:				**1263,90**	**573963**
		Накладные расходы	%	--		89,89	40822
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,28	52806
		Сметная стоимость:				**1569,82**	**712887**
30	**Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**454,1201**		**315,60**	**143320**
		Итого оплата труда:				**0,17**	**77**
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**15**
		Итого материалов:				**315,40**	**143228**
		Накладные расходы	%	--		13,36	6068
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,32	11951
		Сметная стоимость:				**355,28**	**161339**
31	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ИЗ ЩГС/Обочины. Укрепление**	**м2 покрытия обочин**	**930,0000**		**132,17**	**122918**
		Итого оплата труда:				**55,56**	**51675**
		Итого эксплуатация машин:				**106,76**	**99285**
		Итого материалов:				**0,20**	**182**
		Накладные расходы	%	--		40,46	37631
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,81	12844
		Сметная стоимость:				**186,44**	**173393**

1	2	3	4	5	6	7	8
32	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	87,3642		1401,93	122478
		Накладные расходы	%	--		58,88	5144
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,87	10210
		Сметная стоимость:				1577,67	137832
33	С121-010201-0602 21-010201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**20,8692**		**2434,68**	**50810**
		Накладные расходы	%	--		102,26	2134
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	4236
		Сметная стоимость:				2739,89	57179
34	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**21,3296**		**2434,68**	**51931**
		Накладные расходы	%	--		102,26	2181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,95	4329
		Сметная стоимость:				2739,89	58441
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				2236154
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2236154
Всего заработная плата -			Тенге				191699
Накладные расходы -			Тенге				214348
Сметная прибыль -			Тенге				196040
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2646542
Сметная заработная плата -			Тенге				191699
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				2646542
Сметная заработная плата -			Тенге				191699
		РАЗДЕЛ 4. ОБУСТРОЙСТВО ПУТИ, ОДД					
35	Е11-010102-0386 11-010102-0386 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**5,3800**		**130,15**	**700**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				46,74	251
		Итого эксплуатация машин:				130,15	700
		Накладные расходы	%	--		34,25	184
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,15	71
		Сметная стоимость:				177,56	955
36	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	1,2000		3818,07	4582
		Итого оплата труда:				903,73	1084
		Итого эксплуатация машин:				695,36	834
		Итого материалов:				2502,26	3003
		Накладные расходы	%	--		638,73	766
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,54	428
		Сметная стоимость:				4813,35	5776
37	Е11-070101-0105 11-070101-0105 РСНБ РК 2015	Укладка фундаментов Ф-1 под стойки	шт	7,0000		2414,62	16902
		Итого оплата труда:				1564,08	10949
		Итого эксплуатация машин:				1370,78	9595
		Накладные расходы	%	--		1113,50	7795
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		282,25	1976
		Сметная стоимость:				3810,37	26673
38	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	ФУНДАМЕНТ ТИПА Ф1/Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	2,5000		44066,34	110166
		Накладные расходы	%	--		1850,79	4627
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3673,37	9183
		Сметная стоимость:				49590,50	123976
39	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	7,0000		3767,77	26374
		Итого оплата труда:				2833,80	19837
		Итого эксплуатация машин:				729,32	5105
		Итого материалов:				380,95	2667
		Накладные расходы	%	--		1938,80	13572
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		456,53	3196
		Сметная стоимость:				6163,09	43142

1	2	3	4	5	6	7	8
40	Е11-270902-0201 11-270902-0201 РСНБ РК 2015	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**шт.**	**1,0000**		**671,84**	**672**
		Итого оплата труда:				**573,02**	**573**
		Итого материалов:				**98,82**	**99**
		Накладные расходы	%	--		388,26	388
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		84,81	85
		Сметная стоимость:				1144,91	1145
41	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Стойка СКМ 2.20, СКМ 2.30, СКМ 3.30, СКМ 3.40**	**т**	**0,1000**		**387531,64**	**38753**
		Накладные расходы	%	--		16276,33	1628
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		32304,64	3230
		Сметная стоимость:				**436112,61**	**43611**
42	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ЗНАКОВ/Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,5600**		**17275,81**	**9674**
		Итого оплата труда:				**1195,64**	**670**
		Итого эксплуатация машин:				**673,02**	**377**
		Итого материалов:				**15577,14**	**8723**
		Накладные расходы	%	--		1329,82	745
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1488,45	834
		Сметная стоимость:				**20094,08**	**11253**
43	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**3,0000**		**6618,23**	**19855**
		Накладные расходы	%	--		277,97	834
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		551,70	1655
		Сметная стоимость:				7447,89	22344
44	С124-010201-0215 24-010201-0215 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**4,0000**		**7912,15**	**31649**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		332,31	1329
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		659,56	2638
		Сметная стоимость:				**8904,02**	**35616**
45	**С124-010201-0222 24-010201-0222 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**1,0000**		**18812,31**	**18812**
		Накладные расходы	%	--		790,12	790
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1568,19	1568
		Сметная стоимость:				**21170,62**	**21171**
46	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Обратная засыпка грунтом 2 группы вручную**	**м3 грунта**	**1,7400**		**721,46**	**1255**
		Итого оплата труда:				**721,46**	**1255**
		Накладные расходы	%	--		474,59	826
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,68	166
		Сметная стоимость:				**1291,73**	**2248**
47	**Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка 1.1 краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**1,0400**		**26588,21**	**27652**
		Итого оплата труда:				**4283,24**	**4455**
		Итого эксплуатация машин:				**5347,68**	**5562**
		Итого материалов:				**18862,40**	**19617**
		Накладные расходы	%	--		3807,98	3960
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2431,70	2529
		Сметная стоимость:				**32827,88**	**34141**
48	**Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка 1.5 краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**0,2400**		**12789,01**	**3069**
		Итого оплата труда:				**4283,24**	**1028**
		Итого эксплуатация машин:				**5347,68**	**1283**
		Итого материалов:				**5063,19**	**1215**
		Накладные расходы	%	--		3228,41	775
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1281,39	308
		Сметная стоимость:				**17298,81**	**4152**

1	2	3	4	5	6	7	8
49	**Е11-270903-0106 11-270903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка 1.6 краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	**км линии**	**0,1500**		**21988,48**	**3298**
		Итого оплата труда:				**4283,24**	**642**
		Итого эксплуатация машин:				**5347,68**	**802**
		Итого материалов:				**14262,66**	**2139**
		Накладные расходы	%	--		3614,79	542
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2048,26	307
		Сметная стоимость:				**27651,52**	**4148**
50	**Е11-270903-0104 11-270903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка 1.7 краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	**км линии**	**0,0300**		**17388,74**	**522**
		Итого оплата труда:				**4283,24**	**128**
		Итого эксплуатация машин:				**5347,68**	**160**
		Итого материалов:				**9662,93**	**290**
		Накладные расходы	%	--		3421,60	103
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1664,83	50
		Сметная стоимость:				**22475,17**	**674**
51	**Е11-270903-0401 11-270903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Нанесение разметки трафаретом**	**м2 разметки**	**6,1900**		**2370,43**	**14673**
		Итого оплата труда:				**331,93**	**2055**
		Итого эксплуатация машин:				**18,57**	**115**
		Итого материалов:				**2030,89**	**12571**
		Накладные расходы	%	--		308,12	1907
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,28	1326
		Сметная стоимость:				**2892,83**	**17907**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**328609**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**328609**
Всего заработная плата -			Тенге				**42927**
Накладные расходы -			Тенге				**40771**
Сметная прибыль -			Тенге				**29550**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**398930**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**398930**
Сметная заработная плата -			Тенге				**42927**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого прямые затраты:		Тенге				2 626 939
	в том числе:						
		зарплата рабочих-строителей, машинистов	Тенге				241 604
	Накладные расходы		Тенге				262 105
	Итого с накладными расходами		Тенге				2 889 044
	ИТОГО:		Тенге				2 889 044
	Сметная прибыль		Тенге				231 124
	ИТОГО по смете:		Тенге				3 120 168
	Временные здания и сооружени - 3,12%		Тенге				97 349,24
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				3 217 517,06
	Дополнительные затраты на перевозку основных материалов		Тенге				10 247,84
	Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1,44%		Тенге				46 332,25
	Итого:		Тенге				3 274 097,15
	Итого с НДС		Тенге				3 666 988,80
	Итого с учетом тендерной скидки К-0,9		Тенге				3 300 289,92

Заказчик:

Руководитель отдела ГУ «ОПТ и АД»

Панфиловского района Алматинской области

Сауриков А.Б.

М.П.

Технический надзор

ТОО "Компания Құрылыс көмек"

Яременко А.В.

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алматы жолдары"

Сапаргалиев М.Т

М.П.