Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
Приказом министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от « 24 » апреля 2017 г. №234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатация № 52 « 28» 09 2020г.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района" в лице руководителя Саурыков Аргынкали Бердикожаевич. Республика Казахстан .014300. Алматинский область,Панфиловскийрайона,город Жаркент,ул. Головацкого Н.Н. дом 129

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт,наименованиеулицы,номердома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от « 28 » сентября 2020 г. ТОО "Алматы жолдары " город Талгар ул .Промышленная 5 Директор Сапаргалиев Мурат Тилеулиевича

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Субподрядная организация « 28 » сентября 2020 г. ТОО " AblBekAi company " г.Алматы, Ауезовский р/н, ул Сулейменова 25, н.п. 4. Директор Утешов С. Б.

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных « 28 » сентября 2020 г., ТОО « Компания Курылыс Комек ».Тех. надзор-эксперт Гуламов М.М. аттестат № KZ12VJE00043146 от 13.12.2018г., аттестат № KZ31VJE00020397 от от21.11.2016 г

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту « 28 » сентября 2020 г., ТОО «АИС Проект» Смышляев Е.В.,аттестат №0000806 от 25.07.2008 г

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (ген. подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Капитальный ремонт ул.Амреева, город Жаркент Панфиловского района Алматинской области.

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Алматинская область, Панфиловского район, город Жаркент

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения Панфиловского районного маслихата Алматинская области №6-4-31 от 19.05.2016 о внесении изменений в решение Панфиловского районного маслихата №5-57-385 от 22.12.2015 О районном бюджет е Панфиловского района на 2016-2018 годы.

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю Постановление акимата Панфиловского района №04-02 от 22.04.19 года.
(*наименование органа вынесшего решение)*

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «28» 09 2020 года
(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: KZ65REA00 127933 от 29.04.2019 года , ГУ «Управление государственного архитектурно – строительного контроля Алматинской области»
(*наименование органа ,принявщего уведомление,дата выдачи талона*)

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «АИС Проект» ,43-РП-АД-18
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района» №28 от 24.04.2017г ;
наименование организации утвердившей (переутвердившей)проект и дата утверждения

1.2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***май 2020г.;***
месяц, год
окончание работ ***сентябрь 2020г.;***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: **5 месяцев** ;
фактически:**5 месяцев** ;

2. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая длина сети водопровода	м	-	-	-	-
Стальная водопроводные трубы 350,диам трубы 400	м	-	-	-	-
Количество водопроводных диаметр 1500-2000	шт	-	-	-	-
Количество пожарных гидранов	шт	-	-	-	-
Укладка напорной канализации трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 160мм x90 мм x 63 мм	м	-	-	-	-
Количество канализационных колодцев	шт	-	-	-	-
Подстанция комплектная трансформаторная КТПН 630кВа	шт	-	-	-	-
Подстанция комплектная трансформаторная КТПН 25-40 кВа	шт	-	-	-	-
Подвеска провода СНП4,СНП 3	м	-	-	-	-
Установка светильников	шт	-	-	-	-
Установка железобетонных опор ВЛИ10 и 0,4кВ	шт	-	-	-	-
Протяженность улиц	м	489,6	-	489,6	-
Общаяплошадь асфальтовото покрытия улиц,переулков,подъездов, тратуаров	$м^2$	2937.6	-	2937.6	-

Ширина улиц принята	м	6	-	6	-
Ширина тратуаров вдоль переулков принята	м	-	-	-	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период;

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)	-	
Число этажей	этаж	-	
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)	-	
В том числе подземной части	м3	-	
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решенияпо объекту характеризуются следующими данными: Климатический район – ПВ климатический район со среднемесечной температурой января от минус 14 Градус до минус 4 Градус ,длительной ,умеренной по температурам зимой. Ремонтируемые улицы находятся в равнинной местности,вг.Жаркент.протяженность – 489,6 м.; ширина основной проезжей части – 6 м; Основные материалы-асфальтобетонные смеси, смеси песчано-гравийные, бортовые камни, битум нефтяной дорожный вязкий, щебень фракционный, бетон тяжелый, ж/б изделия, люки чугунные, дорожные знаки со стойками.
По результатам расчета принята конструкция дорожный одежды капитального типа:
Верхний слой покрытия: горячий плотный мелкозернистый, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013,на битуме БНД 70/100,по СТ РК1225-2013,толщиной -0,05 м,нижний слой покрытия : асфальтобетон горячий пористый крупнозернистый марки II,на битуме БНД 70/100,по СТ РК1225-2013,толщиной -0,06 м, основания :щебень-гравийной смесь поСТ РК 1549-2006,толщиной - 0,15 м; дополнительный слой:песчано-гравийная смесь ГОСТ023735-2014*.толщиной - 0,30м.Укрепление обочин предусмотрено слоем толщиной 11 см из щебеночно-гравийной смеси.Конструкция дорожной одежды съездов,примыканий и пересечений принята как по основной улице. .

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения ,по основным материалам и конструкциям.инженерному и технологическому оборудованию)

5.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 23 666,9888 тысяч тенге ,в том числе,строительно - монтажных работ 21 300, 28992 тысяч тенге,оборудования,инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге

8.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 23 666,9888 тысяч тенге, в стоимость оборудования,инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге

9.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «**Капитальный ремонт улиц в г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области (ул.Амреева)»принять в эксплуатацию.**
наименование объекта (комплекса)

Заказчик :
ГУ « Отдел и пассажирского транспорта автомобильных дорог Панфиловского района» _____ **Саурыков А. Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:
ТОО «Компания Курылыс Комек» _____ **Гуламов М.М.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор :
ТОО «АИС Проект» _____ **Смышляев Е.В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Ген подрядчик:
ТОО «Алматы Жолдары» _____ **Сапаргалиев М.Т.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

РЕШИЛ: **Капитальный ремонт ул.Амреева г. Жаркент Панфиловского района Алматинскойобласти.**принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик :
ГУ « Отдел и пассажирского транспорта автомобильных дорог Панфиловского района» _____ **Саурыкова А. Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:
ТОО «Компания Курылыс Комек» _____ **Гуламов М.М.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор :
ТОО «АИС Проект» _____ **Смышляев Е.В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Ген подрядчик:
ТОО «Алматы Жолдары» _____ **Сапаргалиев М.Т.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Субподрядчик:
ТОО «AblBekAicompany » _____ **Утешов С.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 11
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	489,6	-	-
2	Ширина проезжей части	м	6	-	-
3	Ширина тротуаров	м	-	-	-
4	Ширина пешеходных дорог	м	-	-	-
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-	-	-
6	Ширина обочины	м	1	-	-
7	Угол откоса	-	-	-	-
8	Высота насыпи	м	-	-	-
9	Дополнительные транспортные пути		-	-	-
10	Количество полос	-	2	-	-
11	Дорожные знаки	шт	6	-	-
12	Элементы освещения	шт	-	-	-
13	Зеленые насаждения	шт	-	-	-
14	Дорожное покрытие	м2	2937,6	Двухслойное асфальтобетонное - покрытие	
15	Электроосвещение	В	-	-	-

Заказчик:
ГУ «Отдел ПТ и АД Панфиловского района»
Саурыков А.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Авторский надзор:
ТОО «АИС Проект» Смышляев Е.В.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Нөмірленді тігілді

және мөр басылды 7 (жеті) парақта

Дұрыс:бөлім бастығы А.Саурықов

ЖЕКЕ ЕНГІЗІЛДІ

Оригинал

Күні 20 ж. 28 03

(ТА.Ә. қолы)

Нөмірленді тігілді

және мөр басылды 7 (жеті) парақта

Дұрыс:бөлім бастығы А.Саурықов

ЖЕКЕ ЕНГІЗІЛДІ

Оригинал

Күні 20 ж. 28 03

(ТА.Ә. қолы)