Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Подрядчик: : ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, пр.Абая дом 130, н.п.211
БИН 141140003028

**Справка стоимости**
**выполненных работ за ноябрь месяц 2021 г.**
**Договор № 74 от 01.07.2021г**
**Наименование бюджетной программы: 025-015-159**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по договору | в том числе | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее заактир. суммы по выполнен. работам | Выполнен. объем работ по настоящ. акту | Сумма погашен. аванса по настоящ. акту | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | «Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ-38 «Кеген-Нарынкол»-«Комерчи», км 0-19,99 Райымбекского района Алматинской области» | тенге | 612 403 004,64 | **2021 год** | | | | | | |
| | | | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 1 500 000,00 | 2 068 753,16 | 2 931 246,84 | 879 374,06 | 2 051 872,78 |
| | | | | **2022 год** | | | | | | |
| | | | | 607 403 004,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Всего по акту: | | **612 403 004,64** | **612 403 004,64** | **5 000 000,00** | **1 500 000,00** | **2 068 753,16** | **2 931 246,84** | **879 374,06** | **2 051 872,78** |

**Заказчик:**
**Зам.руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области**

**_____ С. Самуратов**

**_____ А.Накыпбасв**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "AblBekAi company"**

**_____ Утешов С.Б.**

Форма 4

**Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

БИН 050140000775

**Подрядчик: ТОО "AbIBekAi company", г.Алматы, пр.Абая дом 130, н.п.211**
БИН 141140003028

## Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

**по объекту: Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ-38 "Кеген-Нарынкол" - Комерчи" - км 0-19,99 Райымбекского района Алматинской области**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Работы на основная дорога** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3** | м3 грунта | 1250 | | 164,76 | 155,78 | 205947,48 | 194725,00 | 234,23 | 45567,54 | 271636,22 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 8,79 | 41,84 | 10988,25 | 52300,00 | | 20121,20 | |
| | | Состав работ:<br>1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы<br>2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером<br>3. Содержание забойной дороги<br>4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой | | | | | | | | | | |
| 2 | 4102-0102-1002 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км** | т | 2062,5 | | 66,00 | – | 136125,00 | – | | – | 147015,00 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 10890,00 | |
| 3 | 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015 | **Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** | м2 спланированной площади | 11605,0885 | | 50,17 | 22.38 | 582232,16 | 259745,32 | – | 275890,65 | 926772,64 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 27,79 | 5.23 | 322486,84 | 60694,61 | | 68649,82 | |
| | | Состав работ:<br>1. Планировка поверхности со срезкой неровностей<br>2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном<br>3. Планировка основной площадки полотна<br>4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей<br>5. Планировка откосов срезкой<br>6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **924304,65** | **454470,32** | **234,23** | **321458,19** | **1345423,86** |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **333475,09** | **112994,61** | **–** | **99661,03** | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **924304,65** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | **234,23** | | | | |
| | | Транспортные расходы | Тенге | | | | | **446469,70** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **136125,00** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **321458,19** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **99661,03** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **1345423,86** | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | **386,42** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | **446469,70** | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **1345423,86** | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | **386,42** |
| | | | | | | | | **446469,70** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ТРУБЫ ОТВ.0.5- 8ШТ.** | | | | | | | | | |
| | | **ТЕЛО ТРУБЫ** | | | | | | | | | |
| 4 | **2104-0801-0101 РСНБ РК 2015** | **Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016** | **шт.** | **38** | **27642,82** | **–** | **1050427,16** | **–** | **1050427,16** | **–** | **1134461,33** |
| | | *СП - 8%* | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **84034,17** | |
| | | **ОГОЛОВКИ** | | | | | | | | | |
| 5 | **2104-0508-9901 РСНБ РК 2015** | **Камни бортовые марки БР 100.30.18** | **м3** | **0,832** | **64736,95** | **–** | **53861,14** | **–** | **53861,14** | **–** | **58170,03** |
| | | *СП - 8%* | | | **–** | **–** | **–** | **–** | | **4308,89** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **1104288,30** | **–** | **1104288,30** | **–** | **1192631,37** |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **–** | **–** | **–** | **88343,06** | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | **1104288,30** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1104288,30** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **88343,06** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **1192631,37** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | **1192631,37** | | | | |
| **Всего по смете:** | | | | | | | | | | | **2538055,23** |
| **Итого в ценах на 2021 год - 100 %, К=1,05003599712** | | | | | | | | | | | **2 538 055,23** |
| **ИТОГО С НДС-12%** | | | | | | | | | | | **2 665 049,35** |
| **Тендерное снижение** | | | | | | | | | | | **2 984 855,28** |
| | | | | | | | | | | | **2 931 246,84** |

**Заказчик:**
**Зам.руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области**

**_____ С. Самуратов**

**_____ А. Накыпбаев**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "AbiBekAi company"**

**_____ Утешов С.Б.**

Казахстан Республикасы Алматы қаласы Город Алматы Республика Казахстан
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AbiBekAi company"