Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Кокшетау Жолдары"

Форма 2

Акт

выполненных работ за август месяц 2013 года

по реконструкции автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Петропавловск-Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово (за исключением участка республиканской автодороги А-1 "Астана-Петропавловск")" км 103,8-105,5

Основание: Договор **№ 58 от 20 мая 2013 года**

Составлена в уровне цен 2001 года, по состоянию на 2013 год.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге:		Общая стоимость, тенге:		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуж. машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Участок ПК 1038 - ПК 1050								
		Устройство дорожной одежды								
6	E0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	630	38,28	33,28	24 116	20 966	13 817	0,03	21
		м2		5,0	11,49	3 150	7 239	133	0,04	25
7	C143008-35	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 10- 20 мм	9,5	2 850,0		27 075				
		м3								
8	C143008-37	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция свыше 40 мм	119	2460,0		292 740				
		м3								
9	C143101-1	Вода	18,9	5,0		94				
		м3								
10	E0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15 000 л без введения добавок	0,82	472,75	427,75	389	351	177	0,29	0,2
		тн		45,00	117,15	37	96	133	0,44	0,4

11	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,8 л/м2	0,80	339,59	339,59	271	271	150	0,58	0,5
		тн			140,94	0	112	133	0,58	0,5
12	С11011-33 изм.и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный жидкий, класс МГ и СГ	0,82	38 600		31 714				
		тн								
13	Е0127-48-3	Устройство основания толщиной 12 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 тн/м3	977	22,49	16,01	21 937	15 605	13 801	0,04	37
		м2		6,48	4,14	6 332	4 045	133	0,01	14
14	С143010-22	Щебень черный	250,11	4 770,00		1 193 025				
		тн								
31	Е27 т.ч.п.1.5.	Доставка битума на 23 км	0,66	1 171,00	1 171,00	775	775	39		
		м/ч			486,00	0	322	12	1	1
		Итого прямые затраты	тенге			1 592 136	37 968	27 984		59
			тенге			9 519	11 814			41
		Участок ПК 1050+00 - ПК 1055+00								
		Земляные работы								
		Досыпка обочин								
12	Е0101-26-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (всего 30 м)	1 236	5,33	5,33	6 588	6 588	1 284		
		м3			1,07	0	1 324	97		4
13	Е0101-26-10 к=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые 10 м	2 472	4,34	4,34	10 730	10 730	2 091		
		м3			0,87	0	2 156	97		7
14	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 тн, на первый проход по одному следу при толщине слой 30 см (всего 8 проходов)	1 200	12,51	12,51	15 009	15 009	4 983		
		м3			4,28	0	5 137	97	0,01	17
15	Е0101-130-8 к=7	Добавлять за каждый последующий проход (до 8 проходов) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 тн, при толщине слой 30 см	8 400	1,27	1,27	10 676	10 676	3 117		
		м3			0,38	0	3 213	97		11
16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпи	1 200	14,12	12,00	16 941	14 397	5 081	0,01	15
		м3		1,62	2,75	1 944	3 294	97	0,01	15

17	Е0101-145-12	Планировка земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом (обочины)	2 002	8,55	4,43	17 109	8 860	9 443	0,03	56
		м2		4,12	0,74	8 248	1 487	97		5
18	Е0101-145-12	Планировка откосов насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	8 367	8,55	4,43	71 502	37 030	39 466	0,03	233
		м2		4,12	0,74	34 472	6 215	97		21
		Итого прямые затраты	тенге			148 555	103 290	65 465		304
			тенге			44 664	22 826			80
		Устройство дорожной одежды								
1	С01031-А36-1	Погрузка материала, на площадке складирования при автомобильных перевозках	1195,2	25,70		30 717				
		тн								
2	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающих вне карьеров), расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1195,2	49,50	49,50	59 162	59 162	11 832		
		тн			9,90	0	11 832	100	0,21	248
3	Е0127-24-1, прим.	Устройство дополнительного слоя основания толщиной 20 см из фрезерованного существующего асфальтобетонного покрытия, смешанного с существующим материалом основания с добавлением естественной щебеночной смеси при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 МПа (700 кгс/см2)	5595	28,94	23,94	161 933	133 958	96 999	0,03	185
		м2		5,0	8,04	27 975	44 957	133	0,03	159
4	С143101-1	Вода	391,7	5,0		1 959				
		м3								
5	С143008-7	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-200, фракция свыше 40 мм	749,4	1 990,0		1 491 306				
		м3								
6	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	4832,5	38,28	33,28	184 996	160 834	105 964	0,03	159
		м2		5,0	11,49	24 163	55 509	133	0,04	195
7	С143101-1	Вода	145	5,0		725				
		м3								
8	С143008-35	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 10- 20 мм	72,50	2 850,0		206 625				
		м3								

9	С143008-37	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция свыше 40 мм	913,30	2460,0		2 246 718				
		м3								
10	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15 000 л без введения добавок	3,6	472,75	427,75	1 704	1 542	777	0,29	1
		тн		45,00	117,15	162	422	133	0,44	2
11	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,8 л/м2	3,50	339,59	339,59	1 189	1 189	656	0,58	2
		тн			140,94	0	493	133	0,58	2
12	С11011-33 изм.и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный жидкий, класс МГ и СГ	3,60	38 600		139 153				
		тн								
13	Е0127-48-3	Устройство основания толщиной 12 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 тн/м3	4360,00	22,49	16,01	98 041	69 788	61 583	0,04	166
		м2		6,48	4,14	28 253	18 050	133	0,01	62
14	С143010-22	Щебень черный	1116,20	4 770,00		5 324 274				
		тн								
15	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15 000 л без введения добавок	1,24	472,75	427,75	584	529	267	0,29	0
		тн		45,00	117,15	56	145	133	0,44	1
16	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,3 л/м2	1,2	339,59	339,59	408	408	225	0,58	1
		тн			140,94	0	169	133	0,58	1
17	С11011-33 изм.и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный жидкий, класс МГ и СГ	1,24	38 600		47 710				
		тн								
18	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (всего 9 см)	4000,00	21,29	15,35	85 166	61 406	58 520	0,03	134
		м2		5,94	5,06	23 760	20 240	133	0,02	71
19	С143010-14	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-1, крупнозернистые	370,00	4 400,00		1 628 000				
		тн								

20	Е0127-54-6, к=10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщиной покрытия на 0,5 см, добавлять или исключать к пористых крупнозернистым смесям, плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	40000	0,01		400		532		4
		м2		0,01		400		133		
21	С143010-14	Смеси асфальтобетонные пористые горячие и теплые щебеночные, М-1, крупнозернистые	464,0	4 400,00		2 041 600				
		тн								
31	Е27 т.ч.п.1.5.	Доставка битума на 18 км	2,0	1 171,00	1 171,00	2 355	2 355	118		
		м/ч			486,00	0	980	12	1	2
		Итого прямые затраты	тенге			13 754 722	491 168	337 470		649
			тенге			104 766	152 794			740
		Итого по акту	тенге			15 495 413	632 426	430 919		1 012
			тенге			158 949	187 434			861
		Накладные расходы	тенге			430 919				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			1 873				
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге			346 383				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге	6 %		955 580				
		Итого	**тенге**			**16 881 912**				
		Итого с к=2,49411807	тенге			42 105 482				
		НДС	тенге	12 %		5 052 658				
		Всего по акту	**тенге**			**47 158 140**				

Заказчик:

ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области"

_____ **Ахметов С.Д.**

Технадзор:

ТОО "Аркада Trading"

_____ **Токубаев М.С.**

Подрядчик:

ТОО "Кокшетау Жолдары"

_____ **Касенов Т.З.**

Работу принял:

Проверил:

Составил: