Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Кокшетау Жолдары"

Акт

выполненных работ за период **с 9 сентября по 24 сентября** 2013 года

по реконструкции автомобильной дороги областного значения КТ-68 "Петропавловск-Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово (за исключением участка республиканской автодороги А-1 "Астана-Петропавловск")" км 103,8-105,5

Основание: Договор **№ 58 от 20 мая 2013 года**

Составлена в уровне цен 2001 года, по состоянию на 2013 год.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел/ч рабоч-строителей: рабочих, обслуж. машины: на единицу	Затраты труда, чел/ч рабоч-строителей: рабочих, обслуж. машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Участок ПК 1038 - ПК 1050								
		Рекультивация земель								
		Придорожная полоса								
1	Е0101-30-3	Грубая планировка нарушенных площадей бульдозерами мощностью до 132 (180) кВт (л.с.)	60 000	0,26	0,26	15 535	15 535	3 028		
		м2			0,05	0	3 121	97		10
2	Е0101-26-1	Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (всего 30 м)	39 000	4,49	4,49	175 221	175 221	34 149		
		м3			0,90	0	35 205	97,0		115
3	Е0101-26-9 к=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые 10 м	78 000	4,04	4,04	314 804	314 804	61 353		
		м3			0,81	0	63 250	97		207
4	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	60 000	1,22	1,22	73 315	73 315	14 827		
		м2			0,25	0	15 286	97		50
		Итого прямые затраты	**тенге**			**578 875**	**578 875**	**113 357**		**0**
			тенге			**0**	**116 862**			**382**
		Участок ПК 1050+00 - ПК 1055+00								
		Устройство объездной дороги								
4	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	150	66,75	51,25	10 013	7 688	5 011	0,12	18
		м3		15,50	9,62	2 325	1 443	133	0,04	5
5	С01031-А36-1	Погрузка щебеночных материалов при автомобильных перевозках	240	25,70		6 168				
		тн								

6	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающих вне карьеров), расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	240	21,67	21,67	5 201	5 201	1 040		0
		тн			4,33	0	1 040	100	0,09	22
		Итого прямые затраты	**тенге**			**21 382**	**12 889**	**6 051**		**18**
			тенге			**2 325**	**2 483**			**27**
		Рекультивация земель								
		Придорожная полоса								
1	Е0101-30-3	Грубая планировка нарушенных площадей бульдозерами мощностью до 132 (180) кВт (л.с.)	25 000	0,26	0,26	6 473	6 473	1 261		
		м2			0,05	0	1 301	97		4
2	Е0101-26-1	Перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (всего 30 м)	14 739	4,49	4,49	66 220	66 220	12 906		
		м3			0,90	0	13 305	97,0		43
3	Е0101-26-9 к=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые 10 м	29 478	4,04	4,04	118 972	118 972	23 187		
		м3			0,81	0	23 904	97		78
4	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	24 695	1,22	1,22	30 176	30 176	6 104		
		м2			0,25	0	6 293	97		21
		Итого прямые затраты	**тенге**			**221 841**	**221 841**	**43 458**		**0**
			тенге			**0**	**44 803**			**146**
		Итого по акту	тенге			822 098	813 605	162 866		18
			тенге			2 325	164 148			555
		Накладные расходы	тенге			162 866				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			573				
		Сметная заработная плата в Н.Р.	тенге			166 473				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге	6 %		59 098				
		Итого	**тенге**			**1 044 062**				
		Итого с к=2,49411807	тенге			2 604 014				
		НДС	тенге	12 %		312 482				
		Всего по акту	**тенге**			**2 916 496**				

Заказчик:

ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области"

Ахметов С.Д.

Работу принял:

Проверил:

Технадзор:

ТОО "Аркада Trading"

Токубаев М.С.

Подрядчик:

ТОО "Кокшетау Жолдары"

Касенов Т.З.

Составил: