Форма 2-В

Заказчик **ГКП « Городская недвижимость» на праве хозяйственного ведения ГУ «Управление жилья города Астаны»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Арқа-БД»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **РЕКОНСТРУКЦИЯ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 1 ПОД АДМИНИСТРАТИВНОЕ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ. Г.АСТАНА, РАЙОН "ЕСИЛЬ", УЛ.30, ДОМ 5**

(наименование, адрес)

Объект **РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 98** от **14.03.2017**

## Акт приемки выполненных работ № 5
## за май 2017 г.
## ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: ПОМЕЩЕНИЕ НП-1** | | | | |
| 1 | 1 | 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (1 слой) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 41,050 | 1328,54 | 54537 |
| 2 | 2 | 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (2 слой) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 41,050 | 973,69 | 39970 |
| 3 | 3 | 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 41,050 | 782,96 | 32141 |
| 4 | 4 | 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 15,500 | 1629,73 | 25261 |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | 5 | 11-150405-0104 РСНБ РК 2015 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 15,500 | 961,64 | 14905 |
| 6 | 6 | 11-150203-0505 РСНБ РК 2015 | Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 2,020 | 1415,85 | 2860 |
| 7 | 7 | 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 | Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 2,020 | 782,96 | 1582 |
| 8 | 8 | 11-110101-1105 РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 15,500 | 1230,22 | 19068 |
| 9 | 9 | 11-110101-1106 РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные. Устройство (до 45мм). добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 | м2 стяжки | 15,500 | 684,56 | 10611 |
| 10 | 10 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 15,500 | 911,94 | 14135 |
| 11 | 11 | 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 | Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство (до 15мм). исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | -15,500 | 67,89 | -1473 |
| 12 | 12 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки/заполнение цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 15,500 | 911,94 | 14135 |
| 13 | 13 | 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 | Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм (до 10мм) изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | -15,500 | 135,78 | -2945 |
| 14 | 14 | 11-110101-2707 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях | м2 покрытия | 15,500 | 5206,58 | 80702 |
| 15 | 15 | 11-110101-3905 РСНБ РК 2015 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 15,790 | 3017,31 | 47643 |
| 16 | 16 | 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 3,000 | 1743,63 | 5231 |
| 17 | 17 | 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 3,000 | 5761,66 | 17285 |
| 18 | 18 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 4,100 | 911,94 | 3739 |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 19 | 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 | Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм (до 10мм) изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | -4,100 | 135,78 | -779 |
| 20 | 20 | 11-110101-2707 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях | м2 покрытия | 4,100 | 5206,58 | 21347 |
| 21 | 21 | 11-100402-0502 РСНБ РК 2015 | Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен | м2 проемов | 2,000 | 3098,63 | 6197 |
| 22 | 22 | 21-090402-0201 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 2,000 | 35756,25 | 71512 |
| | | | **Раздел: ПОМЕЩЕНИЕ НП-2** | | | | |
| 23 | 23 | 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (1 слой) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 42,410 | 1328,54 | 56344 |
| 24 | 24 | 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (2 слой) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 42,410 | 973,69 | 41294 |
| 25 | 25 | 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 42,410 | 782,96 | 33205 |
| 26 | 26 | 11-150212-0302 РСНБ РК 2015 | Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм | м2 | 16,460 | 1169,00 | 19242 |
| 27 | 27 | 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 17,600 | 1629,73 | 28683 |
| 28 | 28 | 11-150405-0104 РСНБ РК 2015 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 17,600 | 961,64 | 16925 |
| 29 | 29 | 11-150203-0505 РСНБ РК 2015 | Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 2,610 | 1415,85 | 3695 |
| 30 | 30 | 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 | Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 2,610 | 782,96 | 2044 |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 31 | 31 | 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 3,000 | 1743,63 | 5231 |
| 32 | 32 | 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 3,000 | 5761,66 | 17285 |
| 33 | 33 | 11-110101-1105 РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 14,000 | 1230,22 | 17223 |
| 34 | 34 | 11-110101-1106 РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные. Устройство (до 45мм). добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 | м2 стяжки | 14,000 | 684,56 | 9584 |
| 35 | 35 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 14,000 | 911,94 | 12767 |
| 36 | 36 | 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 | Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство (до 15мм). исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | -14,000 | 67,89 | -1330 |
| 37 | 37 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки/заполнение цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 14,000 | 911,94 | 12767 |
| 38 | 38 | 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 | Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм (до 10мм) изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | -14,000 | 135,78 | -2660 |
| 39 | 39 | 11-110101-2707 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях | м2 покрытия | 14,000 | 5206,58 | 72892 |
| 40 | 40 | 11-110101-3905 РСНБ РК 2015 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 16,270 | 3017,31 | 49092 |
| 41 | 41 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 3,600 | 911,94 | 3283 |
| 42 | 42 | 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 | Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм (до 10мм) изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | -3,600 | 135,78 | -684 |
| 43 | 43 | 11-110101-2707 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях | м2 покрытия | 3,600 | 5206,58 | 18744 |
| 44 | 44 | 11-100402-0502 РСНБ РК 2015 | Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен | м2 проемов | 2,000 | 3098,63 | 6197 |
| 45 | 45 | 21-090402-0201 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 2,000 | 35756,25 | 71512 |
| | | | **Раздел: ПОМЕЩЕНИЕ НП-7** | | | | |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 46 | 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (1 слой) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 85,910 | 1328,54 | 114135 |
| 47 | 47 | 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (2 слой) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 85,910 | 973,69 | 83650 |
| 48 | 48 | 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 85,910 | 782,96 | 67264 |
| 49 | 49 | 11-150212-0302 РСНБ РК 2015 | Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм | м2 | 16,460 | 1169,00 | 19242 |
| 50 | 50 | 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 38,100 | 1629,73 | 62093 |
| 51 | 51 | 11-150405-0104 РСНБ РК 2015 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 38,100 | 961,64 | 36638 |
| 52 | 52 | 11-150203-0505 РСНБ РК 2015 | Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 4,100 | 1415,85 | 5805 |
| 53 | 53 | 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 | Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 4,100 | 782,96 | 3210 |
| 54 | 54 | 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 8,390 | 1743,63 | 14629 |
| 55 | 55 | 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 8,390 | 5761,66 | 48340 |
| 56 | 56 | 11-110101-1105 РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 32,200 | 1230,22 | 39613 |
| 57 | 57 | 11-110101-1106 РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные. Устройство (до 45мм). добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 | м2 стяжки | 32,200 | 684,56 | 22043 |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 58 | 58 | 11-110101-0501 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 32,200 | 3985,76 | 128341 |
| 59 | 59 | 11-110101-0502 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя | м2 изолируемой поверхности | 32,200 | 2329,04 | 74995 |
| 60 | 60 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 32,200 | 911,94 | 29364 |
| 61 | 61 | 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 | Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство (до 15мм). исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | -32,200 | 67,89 | -3059 |
| 62 | 62 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки/заполнение цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 32,200 | 911,94 | 29364 |
| 63 | 63 | 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 | Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм (до 10мм) изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | -32,200 | 135,78 | -6118 |
| 64 | 64 | 11-110101-2707 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях | м2 покрытия | 32,200 | 5206,58 | 167652 |
| 65 | 65 | 11-110101-3905 РСНБ РК 2015 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 35,770 | 3017,31 | 107929 |
| 66 | 66 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 3,600 | 911,94 | 3283 |
| 67 | 67 | 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 | Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм (до 10мм) изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | -3,600 | 135,78 | -684 |
| 68 | 68 | 11-110101-2707 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях | м2 покрытия | 3,600 | 5206,58 | 18744 |
| 69 | 69 | 11-100402-0502 РСНБ РК 2015 | Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен | м2 проемов | 2,000 | 3098,63 | 6197 |
| 70 | 70 | 21-090402-0201 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 2,000 | 35756,25 | 71512 |
| 71 | 71 | 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 проемов | 1,470 | 1805,94 | 2655 |
| 72 | 72 | 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 1,400 | 7870,34 | 11018 |
| 73 | 73 | 11-080201-0203 РСНБ РК 2015 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 13,9166667 | 5204,85 | 72434 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 74 | 74 | 21-050309-0115 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012 | м2 | 11,8291667 | 461,26 | 5456 |
| 75 | 75 | 11-070503-0110 РСНБ РК 2015 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | шт. сборных конструкций | 1,000 | 498,21 | 498 |
| 76 | 76 | 11-070503-0110 РСНБ РК 2015 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | шт. сборных конструкций | 1,000 | 498,21 | 498 |
| 77 | 77 | 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 0,012 | 56544,27 | 679 |
| | | | **Раздел: ПОМЕЩЕНИЕ НП-8** | | | | |
| 78 | 78 | 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (1 слой) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 81,880 | 1328,54 | 108781 |
| 79 | 79 | 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (2 слой) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 81,880 | 973,69 | 79726 |
| 80 | 80 | 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 81,880 | 782,96 | 64109 |
| 81 | 81 | 11-150212-0302 РСНБ РК 2015 | Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм | м2 | 16,460 | 1169,00 | 19242 |
| 82 | 82 | 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 38,100 | 1629,73 | 62093 |
| 83 | 83 | 11-150405-0104 РСНБ РК 2015 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 38,100 | 961,64 | 36638 |
| 84 | 84 | 11-150203-0505 РСНБ РК 2015 | Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 4,100 | 1415,85 | 5805 |
| 85 | 85 | 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 | Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 4,100 | 782,96 | 3210 |
| 86 | 86 | 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 9,230 | 1743,63 | 16094 |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 87 | 87 | 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 9,230 | 5761,66 | 53180 |
| 88 | 88 | 11-110101-1105 РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 32,200 | 1230,22 | 39613 |
| 89 | 89 | 11-110101-1106 РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные. Устройство (до 45мм). добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 | м2 стяжки | 32,200 | 684,56 | 22043 |
| 90 | 90 | 11-110101-0501 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 32,200 | 3985,76 | 128341 |
| 91 | 91 | 11-110101-0502 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя | м2 изолируемой поверхности | 32,200 | 2329,04 | 74995 |
| 92 | 92 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 32,200 | 911,94 | 29364 |
| 93 | 93 | 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 | Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство (до 15мм). исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | -32,200 | 67,89 | -3059 |
| 94 | 94 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки/заполнение цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 32,200 | 911,94 | 29364 |
| 95 | 95 | 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 | Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм (до 10мм) изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | -32,200 | 135,78 | -6118 |
| 96 | 96 | 11-110101-2707 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях | м2 покрытия | 32,200 | 5206,58 | 167652 |
| 97 | 97 | 11-110101-3905 РСНБ РК 2015 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 35,770 | 3017,31 | 107929 |
| 98 | 98 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 3,600 | 911,94 | 3283 |
| 99 | 99 | 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 | Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм (до 10мм) изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | -3,600 | 135,78 | -684 |
| 100 | 100 | 11-110101-2707 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях | м2 покрытия | 3,600 | 5206,58 | 18744 |
| 101 | 101 | 11-100402-0502 РСНБ РК 2015 | Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен | м2 проемов | 2,000 | 3098,63 | 6197 |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 102 | 102 | 21-090402-0201 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 2,000 | 35756,25 | 71512 |
| 103 | 103 | 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 проемов | 1,470 | 1805,94 | 2655 |
| 104 | 104 | 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 1,400 | 7870,34 | 11018 |
| 105 | 105 | 11-080201-0203 РСНБ РК 2015 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 13,9166667 | 5204,85 | 72434 |
| 106 | 106 | 21-050309-0115 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012 | м2 | 11,8291667 | 461,26 | 5456 |
| 107 | 107 | 11-070503-0110 РСНБ РК 2015 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | шт. сборных конструкций | 1,000 | 498,21 | 498 |
| 108 | 108 | 11-070503-0110 РСНБ РК 2015 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | шт. сборных конструкций | 1,000 | 498,21 | 498 |
| 109 | 109 | 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 0,012 | 56544,27 | 679 |
| | | | **Раздел: ПОМЕЩЕНИЕ НП-10** | | | | |
| 110 | 110 | 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (1 слой) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 79,450 | 1328,54 | 105553 |
| 111 | 111 | 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (2 слой) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 79,450 | 973,69 | 77360 |
| 112 | 112 | 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 79,450 | 782,96 | 62206 |
| 113 | 113 | 11-150212-0302 РСНБ РК 2015 | Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм | м2 | 16,460 | 1169,00 | 19242 |
| 114 | 114 | 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 29,800 | 1629,73 | 48566 |
| 115 | 115 | 11-150405-0104 РСНБ РК 2015 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 29,800 | 961,64 | 28657 |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 116 | 116 | 11-150203-0505 РСНБ РК 2015 | Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 3,300 | 1415,85 | 4672 |
| 117 | 117 | 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 | Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 3,300 | 782,96 | 2584 |
| 118 | 118 | 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 8,400 | 1743,63 | 14646 |
| 119 | 119 | 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 8,400 | 5761,66 | 48398 |
| 120 | 120 | 11-110101-1105 РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 24,000 | 1230,22 | 29525 |
| 121 | 121 | 11-110101-1106 РСНБ РК 2015 | Стяжки легкобетонные. Устройство (до 45мм). добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 | м2 стяжки | 24,000 | 684,56 | 16429 |
| 122 | 122 | 11-110101-0501 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 24,000 | 3985,76 | 95658 |
| 123 | 123 | 11-110101-0502 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя | м2 изолируемой поверхности | 24,000 | 2329,04 | 55897 |
| 124 | 124 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 24,000 | 911,94 | 21886 |
| 125 | 125 | 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 | Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство (до 15мм). исключать на каждые5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | -24,000 | 67,89 | -2280 |
| 126 | 126 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки/заполнение цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 24,000 | 911,94 | 21886 |
| 127 | 127 | 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 | Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм (до 10мм) изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | -24,000 | 135,78 | -4560 |
| 128 | 128 | 11-110101-2707 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях | м2 покрытия | 24,000 | 5206,58 | 124958 |
| 129 | 129 | 11-110101-3905 РСНБ РК 2015 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | м | 31,480 | 3017,31 | 94985 |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 130 | 130 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 3,900 | 911,94 | 3557 |
| 131 | 131 | 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 | Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм (до 10мм) изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | м2 стяжки | -3,900 | 135,78 | -741 |
| 132 | 132 | 11-110101-2707 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях | м2 покрытия | 3,900 | 5206,58 | 20306 |
| 133 | 133 | 11-100402-0502 РСНБ РК 2015 | Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен | м2 проемов | 2,000 | 3098,63 | 6197 |
| 134 | 134 | 21-090402-0201 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 2,000 | 35756,25 | 71512 |
| 135 | 135 | 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 проемов | 1,470 | 1805,94 | 2655 |
| 136 | 136 | 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 | м2 | 1,400 | 7870,34 | 11018 |
| 137 | 137 | 11-080201-0203 РСНБ РК 2015 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 7,250 | 5204,85 | 37735 |
| 138 | 138 | 21-050309-0115 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012 | м2 | 6,16250 | 461,26 | 2843 |
| 139 | 139 | 11-070503-0110 РСНБ РК 2015 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | шт. сборных конструкций | 1,000 | 498,21 | 498 |
| 140 | 140 | 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 0,012 | 56544,27 | 679 |
| | | | **ИТОГО:** | | | | 4462246 |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | 837282 |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | 330537 |
| | | | **Итого с временными** | | 1,2 % | 53547,00 | 4515793 |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | 2,31 % | 104315,00 | 4620108 |
| | | | **Итого с НДС** | | 12 % | 554413,00 | 5174521 |

**ПРИНЯЛ :**

**ГКП "Городская недвижимость на ПХВ ГУ "Управления жилья г.Астаны"**

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

**Директор**_____ **А.Н.Строчков**

**Технадзор:**

**ТОО Исаев Л.Т.**_____ **Л.Т.Исаев**

**СДАЛ:**

**ТОО «Арка-БД»**

**Директор** _____ **Б.Д.Бейсенбин**

Форма 2-В

Заказчик **ГКП « Городская недвижимость» на праве хозяйственного ведения ГУ «Управление жилья города Астаны»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Арка-БД»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **РЕКОНСТРУКЦИЯ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 1 ПОД АДМИНИСТРАТИВНОЕ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ. Г.АСТАНА, РАЙОН "ЕСИЛЬ", УЛ.30, ДОМ 5**

(наименование, адрес)

Объект **РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 98** от **14.03.2017**

**Акт приемки выполненных работ № 6**
**за май 2017 г.**

## ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: ПОМЕЩЕНИЯ НП-1,НП-2** | | | | |
| 1 | 1 | 13-100701-0102 РСНБ РК 2015 | Приборы ПС приемно-контрольные Гранит | шт | 2,000 | 65400,07 | 130800 |
| 2 | 2 | 23-080303-0301 РСНБ РК 2015 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2 | шт. | 2,000 | 9685,69 | 19371 |
| 3 | 3 | 13-080105-0106 РСНБ РК 2015 | Аккумуляторы | шт | 4,000 | 9346,06 | 37384 |
| 4 | 4 | 23-080306-0208 РСНБ РК 2015 | Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч | шт. | 4,000 | 2251,86 | 9007 |
| 5 | 5 | 13-100202-0206 РСНБ РК 2015 | Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый | шт | 2,000 | 20353,54 | 40707 |
| 6 | 6 | 23-080306-0307 РСНБ РК 2015 | Блок питания Импульс-2 12/1,6 | шт. | 2,000 | 7418,25 | 14837 |
| 7 | 7 | 13-100701-0202 РСНБ РК 2015 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 2,000 | 3364,78 | 6730 |
| 8 | 8 | 23-080302-0307 РСНБ РК 2015 | Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-63 | шт. | 4,000 | 4076,14 | 16305 |
| 9 | 9 | 23-080302-0605 РСНБ РК 2015 | Извещатели пожарные ручные модели ИПР-И | шт. | 2,000 | 1528,58 | 3057 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | 10 | 13-100411-0207 РСНБ РК 2015 | Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении | шт. | 2,000 | 3283,57 | 6567 |
| 11 | 11 | 23-080304-0313 РСНБ РК 2015 | Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010 | шт. | 2,000 | 2528,18 | 5056 |
| 12 | 12 | 13-080201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | м | 21,000 | 316,07 | 6637 |
| 13 | 13 | 23-060408-0511 РСНБ РК 2015 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5 | км | 0,01454 | 15298,55 | 222 |
| 14 | 14 | 23-061623-0202 РСНБ РК 2015 | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 | км | 0,00646 | 63432,48 | 410 |
| 15 | 15 | 13-080206-1901 РСНБ РК 2015 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплениемскобами, диаметр до 25 мм | м | 21,000 | 495,24 | 10400 |
| 16 | 16 | 23-010504-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | м | 21,000 | 23,50 | 493 |
| 17 | 17 | 13-100702-0501 РСНБ РК 2015 | Прочее оборудование : коробка коммутационная | шт | 2,000 | 829,89 | 1660 |
| 18 | 18 | 23-080306-0101 РСНБ РК 2015 | Разветвительная коробка УК-2П | шт. | 2,000 | 66,35 | 133 |
| | | | **Раздел: ПОМЕЩЕНИЯ НП-7,НП-8,НП-10** | | | | |
| 19 | 19 | 13-100701-0102 РСНБ РК 2015 | Приборы ПС приемно-контрольные Гранит | шт | 3,000 | 65400,07 | 196200 |
| 20 | 20 | 23-080303-0301 РСНБ РК 2015 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2 | шт. | 3,000 | 9685,69 | 29057 |
| 21 | 21 | 13-080105-0106 РСНБ РК 2015 | Аккумуляторы | шт | 6,000 | 9346,06 | 56076 |
| 22 | 22 | 23-080306-0208 РСНБ РК 2015 | Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч | шт. | 6,000 | 2251,86 | 13511 |
| 23 | 23 | 13-100202-0206 РСНБ РК 2015 | Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый | шт | 3,000 | 20353,54 | 61061 |
| 24 | 24 | 23-080306-0307 РСНБ РК 2015 | Блок питания Импульс-2 12/1,6 | шт. | 3,000 | 7418,25 | 22255 |
| 25 | 25 | 13-100701-0202 РСНБ РК 2015 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 9,000 | 3364,78 | 30283 |
| 26 | 26 | 23-080302-0307 РСНБ РК 2015 | Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-63 | шт. | 6,000 | 4076,14 | 24457 |
| 27 | 27 | 23-080302-0605 РСНБ РК 2015 | Извещатели пожарные ручные модели ИПР-И | шт. | 3,000 | 1528,58 | 4586 |
| 28 | 28 | 13-100411-0207 РСНБ РК 2015 | Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении | шт. | 3,000 | 3283,57 | 9851 |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29 | 29 | 23-080304-0313 РСНБ РК 2015 | Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010 | шт. | 3,000 | 2528,18 | 7585 |
| 30 | 30 | 13-080201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | м | 48,000 | 316,07 | 15171 |
| 31 | 31 | 23-060408-0511 РСНБ РК 2015 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5 | км | 0,036 | 15298,55 | 551 |
| 32 | 32 | 23-061623-0202 РСНБ РК 2015 | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 | км | 0,012 | 63432,48 | 761 |
| 33 | 33 | 13-080206-1901 РСНБ РК 2015 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 48,000 | 495,24 | 23772 |
| 34 | 34 | 23-010504-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | м | 48,000 | 23,50 | 1128 |
| 35 | 35 | 13-100702-0501 РСНБ РК 2015 | Прочее оборудование : коробка коммутационная | шт | 3,000 | 829,89 | 2490 |
| 36 | 36 | 23-080306-0101 РСНБ РК 2015 | Разветвительная коробка УК-2П | шт. | 3,000 | 66,35 | 199 |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **808769** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **179464** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **59909** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,2 %** | **9705,00** | **818474** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **2,31 %** | **18907,00** | **837381** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **100486,00** | **937867** |

**ПРИНЯЛ:**

**ГКП "Городская недвижимость на ПХВ ГУ "Управления жилья г.Астаны"**

**Директор _____ А.Н.Строчков**

**Технадзор:**

**ТОО Исаев Л.Т._____ Л.Т.Исаев**

**СДАЛ:**

**ТОО «Арка-БД»**

**Директор _____ Б.Д.Бейсенбин**

Форма 2-В

Заказчик **ГКП « Городская недвижимость» на праве хозяйственного ведения ГУ «Управление жилья города Астаны»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Арқа-БД»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **РЕКОНСТРУКЦИЯ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 1 ПОД АДМИНИСТРАТИВНОЕ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ. Г.АСТАНА, РАЙОН "ЕСИЛЬ", УЛ.30, ДОМ 5**

(наименование, адрес)

Объект **РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 98** от **14.03.2017**

**Акт приемки выполненных работ № 7**
**за май 2017 г.**
**ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ**

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Раздел: ПОМЕЩЕНИЯ НП-1,НП-2** | | | | |
| 1 | 1 | 11-160901-0501 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 2,000 | 786,50 | 1573 |
| 2 | 2 | 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые FlOdYs/BCKM DN 15 | шт. | 2,000 | 2843,45 | 5687 |
| 3 | 3 | 23-030302-0101 РСНБ РК 2015 | Радиомодуль модели CYBIE RF | шт. | 2,000 | 27512,39 | 55025 |
| 4 | 4 | 11-181001-0101 РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка | фильтр | 2,000 | 1577,13 | 3154 |
| 5 | 5 | 23-041013-0101 РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 15, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 2,000 | 4383,37 | 8767 |
| 6 | 6 | 23-040501-0108 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2,000 | 693,67 | 1387 |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 7 | 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 36,000 | 3605,41 | 129795 |
| 8 | 8 | 23-010501-1501 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 36,000 | 85,74 | 3087 |
| 9 | 9 | 23-021104-1501 РСНБ РК 2015 | Подводки гибкие к водоразборной арматуре | м | 4,000 | 423,54 | 1694 |
| 10 | 10 | 11-170801-0101 РСНБ РК 2015 | Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка | комплект | 2,000 | 14797,68 | 29595 |
| 11 | 11 | 51-040106-0102 РСНБ РК 2015 | Водонагреватели "Аристон"электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003 | шт. | 2,000 | 28456,48 | 56913 |
| 12 | 12 | 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 30,000 | 3605,41 | 108162 |
| 13 | 13 | 23-010602-0102 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20X4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 26,970 | 156,15 | 4211 |
| 14 | 14 | 11-170201-0103 РСНБ РК 2015 | Смесители. Установка | шт. | 2,000 | 1333,90 | 2668 |
| 15 | 15 | 23-030102-1243 РСНБ РК 2015 | Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 | шт. | 2,000 | 3898,95 | 7798 |
| 16 | 16 | 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 16,000 | 1421,27 | 22740 |
| 17 | 17 | 11-170101-0106 РСНБ РК 2015 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 2,000 | 3969,27 | 7939 |
| 18 | 18 | 23-030102-0937 РСНБ РК 2015 | Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 | шт. | 2,000 | 10714,43 | 21429 |
| | | | **Раздел: ПОМЕЩЕНИЕ НП-7,НП-8,НП-10** | | | | |
| 19 | 19 | 11-160901-0501 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 3,000 | 786,50 | 2360 |
| 20 | 20 | 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые FlOdУs/ВСКМ DN 15 | шт. | 3,000 | 2843,45 | 8530 |
| 21 | 21 | 23-030302-0101 РСНБ РК 2015 | Радиомодуль модели СУВlЕ RF | шт. | 3,000 | 27512,39 | 82537 |
| 22 | 22 | 11-181001-0101 РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка | фильтр | 3,000 | 1577,13 | 4731 |
| 23 | 23 | 23-041013-0101 РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 15, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | шт. | 3,000 | 4383,37 | 13150 |
| 24 | 24 | 23-040501-0108 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 3,000 | 693,67 | 2081 |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25 | 25 | 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 69,000 | 3605,41 | 248773 |
| 26 | 26 | 23-010501-1501 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 69,000 | 85,74 | 5916 |
| 27 | 27 | 23-021104-1501 РСНБ РК 2015 | Подводки гибкие к водоразборной арматуре | м | 12,000 | 423,54 | 5082 |
| 28 | 28 | 11-170801-0101 РСНБ РК 2015 | Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка | комплект | 3,000 | 14797,68 | 44393 |
| 29 | 29 | 51-040106-0102 РСНБ РК 2015 | Водонагреватели "Аристон"электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003 | шт. | 3,000 | 28456,48 | 85369 |
| 30 | 30 | 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 54,000 | 3605,41 | 194692 |
| 31 | 31 | 23-010602-0102 РСНБ РК 2015 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20X4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 48,546 | 156,15 | 7581 |
| 32 | 32 | 11-170201-0103 РСНБ РК 2015 | Смесители. Установка | шт. | 3,000 | 1333,90 | 4002 |
| 33 | 33 | 23-030102-1243 РСНБ РК 2015 | Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 | шт. | 3,000 | 3898,95 | 11697 |
| 34 | 34 | 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 6,000 | 1421,27 | 8528 |
| 35 | 35 | 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 110 мм. Прокладка | м трубопровода | 6,000 | 2178,11 | 13069 |
| 36 | 36 | 11-170101-0106 РСНБ РК 2015 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 3,000 | 3969,27 | 11908 |
| 37 | 37 | 23-030102-0937 РСНБ РК 2015 | Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 | шт. | 3,000 | 10714,43 | 32143 |
| 38 | 38 | 11-170301-0101 РСНБ РК 2015 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка | комплект | 3,000 | 4833,88 | 14502 |
| 39 | 39 | 23-030102-0302 РСНБ РК 2015 | Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 | комплект | 3,000 | 17706,11 | 53118 |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **1325787** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **308122** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **98206** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,2 %** | **14202** | **1339989** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **2,31 %** | **27240** | **1367229** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **164067** | **1531296** |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

**ПРИНЯЛ :**

**ГКП "Городская недвижимость на ПХВ ГУ "Управления жилья г.Астаны"**

**Директор_____А.Н.Строчков**

**Технадзор:**

**ТОО Исаев Л.Т._____Л.Т.Исаев**

**СДАЛ:**

**ТОО «Арка-БД»**

**Директор _____Б.Д.Бейсенбин**

Жайлыбекова Л.Т.