Форма 2-В

Заказчик **ГКП « Городская недвижимость» на праве хозяйственного ведения ГУ «Управление жилья города Астаны»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Арқа-БД»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **РЕКОНСТРУКЦИЯ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 1 ПОД АДМИНИСТРАТИВНОЕ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ. Г.АСТАНА, РАЙОН "ЕСИЛЬ", УЛ.30, ДОМ 5**

(наименование, адрес)

Объект **РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 98** от **14.03.2017**

Акт приемки выполненных работ № 10
за май 2017 г.
ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ /ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ/

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПОМЕЩЕНИЕ НП-6				
1	1	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка	квт	1,800	1597,87	2876
2	2	23-051001-0308 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 400 мм, теплоотдачей от 159 Вт до 180 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	10,000	2276,20	22762
3	3	23-051314-0102 РСНБ РК 2015	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления	шт.	1,000	9563,36	9563
			ИТОГО:				**35202**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1910**
			Сметная прибыль				**2608**
			Итого с временными		**1,2 %**	**422,00**	**35624**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,31 %**	**823,00**	**36447**
			Итого с НДС		**12 %**	**4374,00**	**40821**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

ПРИНЯЛ :

ГКП "Городская недвижимость на ПХВ ГУ "Управления жилья г.Астаны"

Директор_____ А.Н.Строчков

Технадзор:

ТОО Исаев Л.Т._____ Л.Т.Исаев

СДАЛ:

ТОО «Арка-БД»

Директор _____ Б.Д.Бейсенбин

Майлибекова А.

Форма 2-В

Заказчик **ГКП « Городская недвижимость» на праве хозяйственного ведения ГУ «Управление жилья города Астаны»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Арқа-БД»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **РЕКОНСТРУКЦИЯ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 1 ПОД АДМИНИСТРАТИВНОЕ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ. Г.АСТАНА, РАЙОН "ЕСИЛЬ", УЛ.30, ДОМ 5**

(наименование, адрес)

Объект **РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 98** от **14.03.2017**

Акт приемки выполненных работ № 11
за май 2017 г.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ /ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ/

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПОМЕЩЕНИЕ НП-1				
1	1	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	6,000	316,07	1896
2	2	23-060128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00612	176497,02	1080
3	3	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	6,000	285,65	1714
4	4	23-061710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	6,000	34,55	207
5	5	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1,000	624,54	625
6	6	23-070220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки	шт.	1,000	358,43	358
7	7	23-080306-0102 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-4П	шт.	1,000	112,00	112
8	8	12-170101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания /2 шт. в комнате, 1 на балконе/. Демонтаж	шт.	3,000	95,09	285
9	9	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки /1 выключатель, 2 розетки/. Демонтаж	шт.	3,000	87,21	262

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПОМЕЩЕНИЕ НП-2				
10	10	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	6,000	316,07	1896
11	11	23-060128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00612	176497,02	1080
12	12	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	6,000	285,65	1714
13	13	23-061710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	6,000	34,55	207
14	14	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1,000	624,54	625
15	15	23-070220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки	шт.	1,000	358,43	358
16	16	23-080306-0102 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-4П	шт.	1,000	112,00	112
17	17	12-170101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания /2 шт. в комнате, 1 на балконе/. Демонтаж	шт.	3,000	95,09	285
18	18	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки /1 выключатель, 2 розетки/. Демонтаж	шт.	3,000	87,21	262
			Раздел: ПОМЕЩЕНИЕ НП-3				
19	19	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1,000	624,54	625
20	20	23-070220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки	шт.	1,000	358,43	358
21	21	23-080306-0102 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-4П	шт.	1,000	112,00	112
22	22	12-170101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания /2 шт. в комнате, 1 на балконе/. Демонтаж	шт.	3,000	95,09	285
23	23	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки /1 выключатель, 2 розетки/. Демонтаж	шт.	3,000	87,21	262
			Раздел: ПОМЕЩЕНИЕ НП-4				
24	24	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1,000	624,54	625
25	25	23-070220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки	шт.	1,000	358,43	358
26	26	23-080306-0102 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-4П	шт.	1,000	112,00	112
27	27	12-170101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания /2 шт. в комнате, 1 на балконе/. Демонтаж	шт.	3,000	95,09	285

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	28	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки /1 выключатель, 2 розетки/. Демонтаж	шт.	3,000	87,21	262
			Раздел: ПОМЕЩЕНИЕ НП-5, НП-6				
29	29	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2,000	624,54	1249
30	30	23-070220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки	шт.	2,000	358,43	717
31	31	23-080306-0102 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-4П	шт.	2,000	112,00	224
32	32	12-170101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания /2 шт. в комнате, 1 на балконе/. Демонтаж	шт.	6,000	95,09	571
33	33	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки /1 выключатель, 2 розетки/. Демонтаж	шт.	6,000	87,21	523
			Раздел: ПОМЕЩЕНИЕ НП-10 /ранее НП-7/, НП-8				
34	34	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12,000	316,07	3793
35	35	23-060128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01224	176497,02	2160
36	36	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	12,000	285,65	3428
37	37	23-061710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	12,000	34,55	415
38	38	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2,000	624,54	1249
39	39	23-070220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки	шт.	2,000	358,43	717
40	40	23-080306-0102 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-4П	шт.	2,000	112,00	224
41	41	23-070204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	485,46	971
42	42	12-170101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания /4 шт. в комнате, 1 на балконе/. Демонтаж	шт.	10,000	95,09	951
43	43	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки /1 выключатель, 3 розетки/. Демонтаж	шт.	8,000	87,21	698
			Раздел: ПОМЕЩЕНИЕ НП-9 /ранее НП-10/				
44	44	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	6,000	316,07	1896
45	45	23-060128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00612	176497,02	1080

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
46	46	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	6,000	285,65	1714
47	47	23-061710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	6,000	34,55	207
48	48	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1,000	624,54	625
49	49	23-070220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки	шт.	1,000	358,43	358
50	50	23-080306-0102 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-4П	шт.	1,000	112,00	112
51	51	12-170101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания /4 шт. в комнате, 1 на балконе/. Демонтаж	шт.	5,000	95,09	475
52	52	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки /1 выключатель, 3 розетки/. Демонтаж	шт.	4,000	87,21	349
			ИТОГО:				**41069**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**8659**
			Сметная прибыль				**3042**
			Итого с временными		**1,2 %**	**493,00**	**41562**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,31 %**	**960,00**	**42522**
			Итого с НДС		**12 %**	**5103,00**	**47625**

ПРИНЯЛ :

ГКП "Городская недвижимость на ПХВ ГУ "Управления жилья г.Астаны"

Директор_____А.Н.Строчков

Технадзор:

ТОО Исаев Л.Т._____Л.Т.Исаев

СДАЛ:

ТОО «Арка-БД»

Директор _____Б.Д.Бейсенбин

Найманбекова

Форма 2-В

Заказчик **ГКП « Городская недвижимость» на праве хозяйственного ведения ГУ «Управление жилья города Астаны»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Арқа-БД»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **РЕКОНСТРУКЦИЯ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 1 ПОД АДМИНИСТРАТИВНОЕ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ. Г.АСТАНА, РАЙОН "ЕСИЛЬ", УЛ.30, ДОМ 5**

(наименование, адрес)

Объект **РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 98** от **14.03.2017**

Акт приемки выполненных работ № 12
за май 2017 г.
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И ОПОВЕЩЕНИЕ /ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ/

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПОМЕЩЕНИЯ НП-1,НП-2,НП-3,НП-4,НП-5,НП-6				
1	1	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС. Демонтаж оборудования	шт	12,000	977,74	11733
2	2	12-170101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	27,000	144,20	3893
			Раздел: ПОМЕЩЕНИЯ НП-8,НП-9,НП-10				
3	3	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Демонтаж извещателей ПС	шт	12,000	977,74	11733
4	4	12-170101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	18,000	144,20	2596
			ИТОГО:				**29955**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**9170**
			Сметная прибыль				**2219**
			Итого с временными		**1,2 %**	**359,00**	**30314**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**2,31 %**	**700,00**	**31014**
			Итого с НДС		**12 %**	**3722,00**	**34736**

ПРИНЯЛ :

ГКП "Городская недвижимость на ПХВ ГУ "Управления жилья г.Астаны"

Директор_____А.Н.Строчков

Технадзор:

ТОО Исаев Л.Т._____Л.Т.Исаев

СДАЛ:

ТОО «Арка-БД»

Директор _____Б.Д.Бейсенбин

Найманбекова Л.Т.