Заказчик: : ГУ «Отдел образования Бокейординского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ингострой"

Наименование объекта и его адрес: «Капитальный ремонт здания пришкольного интерната для девочек СОШ имени Б. Жаникешева в п. Бисен, Бокейординского района ЗКО»

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2020 года.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	103	Дата 06.05.2020 год	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ из графы 1 (тенге)								в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май 2020 года) без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, на входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение матери-алов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания пришкольного интерната для девочек СОШ имени Б. Жаникешева в п. Бисен, Бокейординского района ЗКО»	17118568,49	15284436,15	-	-	-	-	-	-	1834132,33	17118568,49

М. П. Заказчик: ГУ «Отдел образования Бокейординского района»
в.и.о. руководителя Кадыров Б.Н. _____ (подпись) июнь 2020 года
(должность, Ф.И.О.)

М. П. Исполнитель: Директор ТОО «Ингострой»
Мороз В.М _____ (подпись) июнь 2020 года
(должность, Ф.И.О.)

Заказчик: ГУ "ГУ "Отдел образования Бокейординского района".
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ингострой"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания пришкольного интерната для мальчиков и девочек СОШ имени Б.Жаниешева в п. Бисен ул. Ш Жексенбаева 22. Бокейординского района ЗКО".
Наименование объекта: Интернат / Корпус мальчиков и девочек

Номер договора: №103 от 06.05.2020г.

АКТ № 5

выполненых работ за июнь месяц 2020 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Полы (Корпус мальчиков 2-1)									
		ТИП-1									
37	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	75	256,59 68,51	30,53 10,95	19245 5138	2290 821	11817	4291 1883	25418
38	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающе го слоя	37,5	26926,27 3498,96	7,20 --	1009735 131211	270 --	878254	94472 88337	1192543
39	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	75	662,14 355,02	43,59 4,99	49660 26627	3269 374	19764	19440 5528	74629
40	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111- 0101-0405	м2 изолируемой поверхности	75	246,95 119,80	22,52 2,78	18521 8985	1689 209	7847	6620 2011	27152
41	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	75	319,23 289,73	29,49 14,07	23942 21730	2212 1055	--	16405 3228	43575
42	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	75	639,00 322,18	27,59 13,23	47925 24164	2069 993	21692	18112 5283	71320
43	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	75	2799,32 1224,39	74,10 31,93	209949 91829	5558 2395	112562	67841 22223	300014
		ТИП-2									
44	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	332	256,59 68,51	30,53 10,95	85189 22745	10138 3634	52306	18993 8335	112517
45	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающе го слоя	33,2	14623,77 3097,44	1672,87 684,20	485509 102835	55539 22713	327135	90396 46072	621978
46	1111-0101-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным подкладкам	м2 пола	332	1441,85 403,25	25,73 11,38	478695 133880	8541 3779	336274	99115 46225	624035
47	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	332	1487,01 630,66	85,75 11,40	493686 209378	28468 3786	255840	153478 51773	698937
48	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	332	920,90 380,52	42,31 6,50	305739 126331	14047 2159	165361	92513 31860	430112
49	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	332	4440,19 569,97	35,30 16,49	1474142 189231	11720 5476	1273191	140189 129147	1743478
50	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	332	3149,99 377,80	20,38 9,87	1045795 125429	6765 3276	913601	92667 91077	1229540
		ПЛИНТУСА									
51	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	385	325,14 79,71	2,10 1,00	125180 30690	810 383	93680	22372 11804	159357
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 (Корпус мальчиков 2-1)	**Тенге**				**5872914** **1250203**	**153385** **51054**	**4469324** **--**	**936904** **544786**	**7354605**
		РАЗДЕЛ 3.Полы (Корпус девочек 2-2)									
		ТИП-1									
34	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	33,2	256,59 68,51	30,53 10,95	8519 2274	1014 363	5231	1899 833	11252
35	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающе го слоя	16,6	26926,27 3498,96	7,20 --	446976 58083	120 --	388773	41820 39104	527899
36	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	33,2	639,00	27,59	21215	916	9603	8018	31571

	РСНЬ РК 2015				322,18	13,23	10696	439		2339	
37	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	33,2	2799,32	74,10	92937	2460	49827	30031	132806
					1224,39	31,93	40650	1060		9837	
			ТИП-2								
38	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	332	256,59	30,53	85189	10138	52306	18993	112517
					68,51	10,95	22745	3634		8335	
39	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	33,2	14623,77	1672,87	485509	55539	327135	90396	621978
					3097,44	684,20	102835	22715		46072	
40	1111-0101-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным подкладкам	м2 пола	332	1441,85	25,73	478695	8541	336274	99115	624035
					403,25	11,38	133880	3779		46225	
41	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	332	1487,01	85,75	493686	28468	255840	153478	698937
					630,66	11,40	209378	3786		51773	
42	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	332	920,90	42,31	305739	14047	165361	92513	430112
					380,52	6,50	126331	2159		31860	
43	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	332	4440,19	35,30	1474142	11720	1273191	140189	1743478
					569,97	16,49	189231	5476		129147	
44	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	332	3149,99	20,38	1045795	6765	913601	92667	1229540
					377,80	9,87	125429	3276		91077	
			ПЛИНТУСА								
45	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	385	325,14	2,10	125180	810	93680	22372	159357
					79,71	1,00	30690	383		11804	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 (Корпус девочек 2-2)			**Тенге**				**5063584**	**140537**	**3870822**	**791491**	**6323482**
							1052222	**47071**	**–**	**468406**	
Итого по Акту			Тенге								13678087
стоимость оборудования			Тенге								0
Временные здания и сооружения 2,32%			Тенге								317331,6184
ИТОГО:			Тенге								13995418,62
Дополнительные затраты в зимнее время 1,98%			Тенге								277109,2886
ИТОГО:			Тенге								14272527,91
Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге								285450,5581
ИТОГО:			Тенге								14557978,47
ИТОГО (Включая стоимость оборудования)			Тенге								14557978,47
В текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,049901			Тенге								726457,6834
ИТОГО:			Тенге								15284436,15
НДС 12%			Тенге								1834132,338
ИТОГО по акту с НДС			Тенге								17118568,49
ИТОГО с понижающим коэф К=0,89760449289			Тенге								15365703,99
В том числе НДС			Тенге								1646913,611

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Бокейординского района"
Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Сайхин,Т.Жароокова, 27
БИН 060240007173
ИИК KZ920701033KSN2715000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

в.и.а. руководителя Кадыров Б.Н

Технический надзор:
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

Туйгужин Е.Е.

Подрядчик:
ТОО "Ингострой"
ЗКО,Уральск Г.А., г.Уральск, Куржангазы, 210/1
БИН 051140010229
ИИК KZ968560000003122896
БИК KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Мороз В.М.