Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012г. №170

Заказчик: ГУ "Отдел образования Бокейординского района "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ингострой"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания пришкольного интерната для мальчиков и девочек СОШ имени Б.Жаникешева в п. Бисен Бокейординского района ЗКО, расположеного по адресу:ЗКО Бокейординский район ул. Ш Жексенбаева 22".

С П Р А В К А № 6
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№103	06.05.2020				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат:									
	С начала **строительства** по отчетный месяц включительно	Из графы 1							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце без НДС	СМР (в сметном, базисных ценах 2001 г.)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных. базовых ценах 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания пришкольного интерната для мальчиков и девочек СОШ имени Б.Жаникешева в п. Бисен Бокейординского района ЗКО, расположеного по адресу:ЗКО Бокейординский район ул. Ш Жексенбаева 22".	**71 051 034,14**	36 315 013,85							4357801,66	40 672 815,51
Всего к оплате										**40 672 815,51**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел образования Бокейординского района»

В.И.О. руководителя _____Танатов А.Е.
подпись

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ингострой"

Руководитель _____Мороз В.М.
подпись

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел образования Бокейординского района "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ингострой"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания пришкольного интерната для мальчиков и девочек СОШ имени Б.Жаникешева в п. Бисен Бокейординского района ЗКО, расположеного

Номер договора: №103 от 06.05.2020

АКТ № 6

выполненых работ за август месяц 2020 года.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Раздел 2 СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (корпус мальчиков)ЛС 2-1-1									
		ФАСАД									
13	Е11-090402-0102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж**	м2	270	1991,23	915,87	537631	247284	--	257122	858333
		НР - 72%; СП - 8%			1075,36	247,28	290347	66766		63580	
14	С121-100103-0708 2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	270	2189,00	--	591030	--	591030	--	638312
		СП - 8%			--	--	--	--		47282	
15	С121-060902-0402 2106-0902-0402 РСНБ РК 2015	**Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 50 мм**	м	510	198,00	--	100980	--	100980	--	109058
		СП - 8%			--	--	--	--		8078	
16	С121-060902-0103 2106-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Профиль направляющий ПН-3 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 65 мм х 30 мм**	м	300	146,00	--	43800	--	43800	--	47304
		СП - 8%			--	--	--	--		3504	
17	С121-060902-1301 2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм**	м	24	254,00	--	6096	--	6096	--	6584
		СП - 8%			--	--	--	--		488	
18	С121-060902-1201 2106-0902-1201 РСНБ РК 2015	**Профиль монтажный перфорированный**	шт.	30	515,00	--	15450	--	15450	--	16686
		СП - 8%			--	--	--	--		1236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С121-130208-0223 2113-0208-0223 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 100 мм	1000 шт.	0,5	27461,00	--	13731	--	13731	--	14829
		СП - 8%			--	--	--	--		1098	
20	Е12-110102-0101 1211-0102-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	20,3	2250,09	0,20	45677	4	7455	27517	79050
		НР - 72%, СП - 8%			1882,68	--	38218	--		5856	
				ПЕРЕГОРОДКИ							
21	Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	200	1446,26	27,14	289253	5429	53972	166973	492724
		НР - 90%, СП - 8%			1149,26	10,27	229852	2055		36498	
22	С121-060902-0102 2106-0902-0102 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	138,58	146,00	--	20233	--	20233	--	21851
		СП - 8%			--	--	--	--		1619	
23	С121-060902-0402 2106-0902-0402 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 50 мм	м	410,08	198,00	--	81196	--	81196	--	87692
		СП - 8%			--	--	--	--		6496	
24	С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	24,72	21405,00	--	529132	--	529132	--	571462
		СП - 8%			--	--	--	--		42331	
25	С122-030201-0103 2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	410	372,00	--	152520	--	152520	--	164722
		СП - 8%			--	--	--	--		12202	
				КРОВЛЯ							
26	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	448	305,46	2,59	136845	1160	121628	10478	159109
		НР - 90%, СП - 8%			31,38	1,11	14057	495		11786	
				ПРОЕМЫ							
				ДВЕРИ							
27	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	15,96	1501,82	169,32	23969	2702	6582	11468	38272
		НР - 90%, СП - 8%			920,12	77,86	14685	1243		2835	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,15	2462,18	49,14	7756	155	1222	4638	13385
		НР - 69%; СП - 8%			2025,07	19,93	6379	63		992	
29	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	7,56	4293,00	--	32455	--	32455	--	35051
		СП - 8%			--	--	--	--		2596	
30	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,94	5239,00	--	15403	--	15403	--	16635
		СП - 8%			--	--	--	--		1232	
31	С121-090102-0105 2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,46	5097,00	--	27830	--	27830	--	30056
		СП - 8%			--	--	--	--		2226	
32	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,15	53604,00	--	168853	--	168853	--	182361
		СП - 8%			--	--	--	--		13508	
				ОКНА							
33	Е11-100501-0104 1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	62,86	2229,57	162,93	140151	10242	67934	48056	203263
		НР - 90%; СП - 8%			985,92	75,88	61975	4770		15057	
34	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	15,45	1070,42	4,77	16538	74	13053	2482	20541
		НР - 90%; СП - 8%			220,80	2,28	3411	35		1522	
35	С121-090201-0303 2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	62,86	20859,00	--	1311197	--	1311197	--	1416092
		СП - 8%			--	--	--	--		104896	
36	С121-090205-0208 2109-0205-0208 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	49,5	2911,00	--	144095	--	144095	--	155622
		СП - 8%			--	--	--	--		11528	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
52	Е11-150203-0205 1115-0203-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное	м2 оштукатуриваемой поверхности	91	2008,73	77,31	182794	7036	38092	103004	308662
		НР - 80%, СП - 8%			1512,81	59,29	137666	5395		22864	
53	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	91	5063,70	18,94	460796	1724	247224	153124	663034
		НР - 80%, СП - 8%			2328,00	9,06	211848	825		49114	
54	Е11-150108-1503 1115-0108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	410	843,68	14,27	345911	5849	96129	177327	565096
		НР - 80%, СП - 8%			594,96	5,74	243933	2354		41859	
55	Е11-150403-0701 1115-0403-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	410	139,45	0,73	57173	300	2128	39521	104430
		НР - 80%, СП - 8%			133,53	0,35	54745	145		7736	
56	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	410	1342,86	8,72	550571	3574	187862	259802	875203
		НР - 80%, СП - 8%			875,94	4,15	359135	1701		64830	
57	Е11-150108-1604 1115-0108-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	м2	407	8687,17	62,56	3535680	25460	759874	1988882	5966527
		НР - 80%, СП - 8%			6757,61	29,46	2750346	11990		441965	
58	Е11-150403-0702 1115-0403-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	407	189,67	0,73	77197	298	2113	53950	141638
		НР - 80%, СП - 8%			183,75	0,35	74786	144		10492	
59	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	407	804,83	4,62	327567	1881	101726	161895	528619
		НР - 80%, СП - 8%			550,27	2,20	223960	895		39157	
				ОТМОСТКА							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Е11-270403-1301 1127-0403-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие**	м2 основания дорожной поверхности	105,4	816,23	0,41	86030	44	84021	1424	94451
		НР - 108%, СП - 8%			18,64	0,12	1965	13		6996	
61	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	105	1747,45	225,58	183483	23686	156484	7836	206625
		НР - 108%, СП - 8%			31,55	72,11	3313	7571		15306	
62	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	10,5	38715,82	1887,00	406516	19813	317337	53008	496286
		НР - 91%, СП - 8%			6606,28	405,32	69366	4256		36762	
				Раздел 1 ХОЗЯЙСТВЕННО-ИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД ЛС 2-1-2							
1	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	2093,76	114,20	4188	228	597	2457	7177
		НР - 98%, СП - 8%			1681,68	24,88	3363	50		532	
2	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	10	2067,46	87,90	20675	879	2979	12198	35502
		НР - 98%, СП - 8%			1681,68	12,44	16817	124		2630	
3	С123-040905-0904 2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	3854,00	--	7708	--	7708	--	8325
		СП - 8%			--	--	--	--		617	
4	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	10	812,00	--	8120	--	8120	--	8770
		СП - 8%			--	--	--	--		650	
5	Е11-160501-0601 1116-0501-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	16	951,22	2,55	15219	41	330	10692	27985
		НР - 98%, СП - 8%			928,02	0,12	14848	2		2073	
6	Е11-160501-0604 1116-0501-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	7	919,23	3,81	6435	27	128	4524	11835
		НР - 98%, СП - 8%			897,17	0,42	6280	3		877	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С123-010501-1302 2301-0501-1302 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	16	112,00	--	1792	--	1792	--	1935
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
8	С123-010501-1304 2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	7	159,00	--	1113	--	1113	--	1202
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
9	С123-020403-2601 2302-0403-2601 РСНБ РК 2015	**Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	15	95,00	--	1425	--	1425	--	1539
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
10	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	20	80,48	1,13	1610	23	9	1136	2966
		НР - 98%; СП - 8%			78,91	--	1578	--		220	
				Раздел2 КАНАЛИЗАЦИЯ							
11	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	758,72	1,34	7587	13	23	5440	14069
		НР - 98%; СП - 8%			755,11	0,43	7551	4		1042	
12	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	5	732,37	3,28	3662	16	26	2610	6774
		НР - 98%; СП - 8%			724,08	0,98	3620	5		502	
15	Е11-220301-0208 1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра**	км трубопровода	0,0005	1755072,31	866362,35	878	433	31	404	1384
		НР - 99%; СП - 8%			828555,00	294045,07	414	147		103	
16	С123-010801-0103 2301-0801-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм**	м	10	460,00	--	4600	--	4600	--	4968
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
17	С123-010801-0115 2301-0801-0115 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм**	м	5	929,00	--	4645	--	4645	--	5017
		СП - 8%			--	--	--	--		372	
18	С123-020403-1301 2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	1	303,00	--	303	--	303	--	327

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
19	С123-020403-2602 2302-0403-2602 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	5	148,00	--	740	--	740	--	799
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
23	С123-010201-0244 2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	15970,00	--	7985	--	7985	--	8624
		СП - 8%			--	--	--	--		639	
				Раздел 3. ГСВ							
24	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	1	3981,83	46,12	3982	46	78	2790	7313
		НР - 98%; СП - 8%			3858,25	16,54	3858	17		542	
5	51-040106-0115 5104-0106-0115 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	комплект	1	103349,00	--	103349	--		--	103349
					--	--	--	--	103349	--	
				Раздел1 ОТОПЛЕНИЕ ЛС2-1-3							
1	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1939,03	17,65	7756	71	6207	1083	9546
		НР - 98%; СП - 8%			369,47	6,59	1478	26		707	
2	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	98	1798,36	17,65	176239	1730	138301	26535	218996
		НР - 98%; СП - 8%			369,47	6,59	36208	646		16222	
3	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	66	1246,19	17,65	82248	1165	56698	17870	108128
		НР - 98%; СП - 8%			369,47	6,59	24385	435		8010	
4	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	28	1553,52	17,65	43499	494	32660	7581	55166
		НР - 98%; СП - 8%			369,47	6,59	10345	185		4086	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	16	1439,02	17,65	23024	282	16831	4332	29545
		НР - 98%; СП - 8%			369,47	6,59	5911	106		2189	
6	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	42,56	19251,01	152,38	819323	6485	779264	26412	913393
		НР - 98%; СП - 8%			788,86	73,05	33574	3109		67659	
7	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка**	шт.	31	276,59	--	8574	--	3436	3699	13256
		НР - 98%; СП - 8%			165,75	--	5138	--		982	
8	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	39	2067,46	87,90	80631	3428	11617	47571	138458
		НР - 98%; СП - 8%			1681,68	12,44	65586	485		10256	
9	С123-040602-0202 2304-0602-0202 РСНБ РК 2015	**Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-1, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	31	2576,00	--	79856	--	79856	--	86244
		СП - 8%			--	--	--	--		6388	
10	С123-040902-3102 2304-0902-3102 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	1650,00	--	6600	--	6600	--	7128
		СП - 8%			--	--	--	--		528	
11	С123-041013-2002 2304-1013-2002 РСНБ РК 2015	**Фильтр латунный сетчатый с резбой 3/4""М"-"М", Т до +100°С, PN 16, DN 20, типа Genebre СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	8	1540,00	--	12320	--	12320	--	13306
		СП - 8%			--	--	--	--		986	
12	С123-020101-0104 2302-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	50	114,00	--	5700	--	5700	--	6156
		СП - 8%			--	--	--	--		456	
13	С123-020101-0108 2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	4	163,00	--	652	--	652	--	704
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
14	С123-020101-0122 2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	4	287,00	--	1148	--	1148	--	1240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ПЕРЕГОРОДКИ							
20	Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	170	1446,26	27,14	245865	4614	45876	141927	418815
		НР - 90%, СП - 8%			1149,26	10,27	195375	1747		31023	
21	С121-060902-0102 2106-0902-0102 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	117,793	146,00	--	17198	--	17198	--	18574
		СП - 8%			--	--	--	--		1376	
22	С121-060902-0402 2106-0902-0402 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 50 мм	м	348,568	198,00	--	69016	--	69016	--	74538
		СП - 8%			--	--	--	--		5521	
23	С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	21,012	21405,00	--	449762	--	449762	--	485743
		СП - 8%			--	--	--	--		35981	
24	С122-030201-0103 2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	340	372,00	--	126480	--	126480	--	136598
		СП - 8%			--	--	--	--		10118	
				КРОВЛЯ							
25	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	447	305,46	2,59	136539	1158	121355	10455	158753
		НР - 90%, СП - 8%			31,38	1,11	14026	494		11760	
				ПРОЕМЫ							
				ДВЕРИ							
26	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	45,36	1501,82	169,32	68123	7680	18706	32593	108773
		НР - 90%, СП - 8%			920,12	77,86	41737	3532		8057	
27	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,78	2462,18	49,14	9307	186	1466	5566	16063
		НР - 69%, СП - 8%			2025,07	19,93	7655	75		1190	
28	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	45,36	4293,00	--	194730	--	194730	--	210309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		15578	
29	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	3,78	53604,00	--	202623	--	202623	--	218833
		СП - 8%			--	--	--	--		16210	
				ОКНА							
30	Е11-100501-0104 1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	62,86	2229,57	162,93	140151	10242	67934	48056	203263
		НР - 90%; СП - 8%			985,92	75,88	61975	4770		15057	
31	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	15,45	1070,42	4,77	16538	74	13053	2482	20541
		НР - 90%; СП - 8%			220,80	2,28	3411	35		1522	
32	С121-090201-0303 2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	62,86	20859,00	--	1311197	--	1311197	--	1416092
		СП - 8%			--	--	--	--		104896	
33	С121-090205-0208 2109-0205-0208 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	м	15,45	2911,00	--	44975	--	44975	--	48573
		СП - 8%			--	--	--	--		3598	
				ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
46	Е11-150203-0205 1115-0203-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	23	2008,73	77,31	46201	1778	9628	26034	78013
		НР - 80%; СП - 8%			1512,81	59,29	34795	1364		5779	
47	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	23	5063,70	18,94	116465	436	62485	38702	167580
		НР - 80%; СП - 8%			2328,00	9,06	53544	208		12413	
48	Е11-150108-1503 1115-0108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее**	м2 стен (за вычетом проемов)	380	843,68	14,27	320600	5421	89095	164352	523748
		НР - 80%; СП - 8%			594,96	5,74	226084	2182		38796	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-150403-0701 1115-0403-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	380	139,45	0,73	52990	278	1972	36629	96789
		НР - 80%; СП - 8%			133,53	0,35	50740	134		7170	
50	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	380	1342,86	8,72	510285	3312	174116	240792	811164
		НР - 80%; СП - 8%			875,94	4,15	332857	1577		60086	
51	Е11-150108-1604 1115-0108-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	м2	404,8	8687,17	62,56	3516568	25322	755766	1978131	5934275
		НР - 80%; СП - 8%			6757,61	29,46	2735480	11925		439576	
52	Е11-150403-0702 1115-0403-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	404,8	189,67	0,73	76779	297	2100	53658	140872
		НР - 80%; СП - 8%			183,75	0,35	74382	143		10435	
53	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	404,8	804,83	4,62	325796	1871	101176	161020	525762
		НР - 80%; СП - 8%			550,27	2,20	222749	890		38945	
				ОТМОСТКА							
54	Е11-270403-1301 1127-0403-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие	м2 основания дорожной поверхности	105,4	816,23	0,41	86030	44	84021	1424	94451
		НР - 108%; СП - 8%			18,64	0,12	1965	13		6996	
55	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	105	1747,45	225,58	183483	23686	156484	7836	206625
		НР - 108%; СП - 8%			31,55	72,11	3313	7571		15306	
56	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	10,5	38715,82	1887,00	406516	19813	317337	53008	496286
		НР - 91%; СП - 8%			6606,28	405,32	69366	4256		36762	
				Раздел1 ХОЗЯЙСТВЕННО-ИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД ЛС 2-2-2							
1	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2093,76	114,20	4188	228	597	2457	7177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%, СП - 8%			1681,68	24,88	3363	50		532	
2	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	10	2067,46	87,90	20675	879	2979	12198	35502
		НР - 98%, СП - 8%			1681,68	12,44	16817	124		2630	
3	С123-040905-0904 2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	3854,00	--	7708	--	7708	--	8325
		СП - 8%			--	--	--	--		617	
4	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	10	812,00	--	8120	--	8120	--	8770
		СП - 8%			--	--	--	--		650	
5	Е11-160501-0601 1116-0501-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	16	951,22	2,55	15219	41	330	10692	27985
		НР - 98%, СП - 8%			928,02	0,12	14848	2		2073	
6	Е11-160501-0604 1116-0501-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	7	919,23	3,81	6435	27	128	4524	11835
		НР - 98%, СП - 8%			897,17	0,42	6280	3		877	
7	С123-010501-1302 2301-0501-1302 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	16	112,00	--	1792	--	1792	--	1935
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
8	С123-010501-1304 2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	7	159,00	--	1113	--	1113	--	1202
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
9	С123-020403-2601 2302-0403-2601 РСНБ РК 2015	**Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	15	95,00	--	1425	--	1425	--	1539
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
10	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	20	80,48	1,13	1610	23	9	1136	2966
		НР - 98%, СП - 8%			78,91	--	1578	--		220	
				Раздел2 КАНАЛИЗАЦИЯ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	758,72	1,34	7587	13	23	5440	14069
		НР - 98%; СП - 8%			755,11	0,43	7551	4		1042	
12	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5	732,37	3,28	3662	16	26	2610	6774
		НР - 98%; СП - 8%			724,08	0,98	3620	5		502	
15	Е11-220301-0208 1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0005	1755072,31	866362,35	878	433	31	404	1384
		НР - 99%; СП - 8%			828555,00	294045,07	414	147		103	
16	С123-010801-0103 2301-0801-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	10	460,00	--	4600	--	4600	--	4968
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
17	С123-010801-0115 2301-0801-0115 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм	м	5	929,00	--	4645	--	4645	--	5017
		СП - 8%			--	--	--	--		372	
18	С123-020403-1301 2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	303,00	--	303	--	303	--	327
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
19	С123-020403-2602 2302-0403-2602 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	5	148,00	--	740	--	740	--	799
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
23	С123-010201-0244 2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	15970,00	--	7985	--	7985	--	8624
		СП - 8%			--	--	--	--		639	
				Раздел 3. ГСВ							
24	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	1	3981,83	46,12	3982	46	78	2790	7313
		НР - 98%; СП - 8%			3858,25	16,54	3858	17		542	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	51-040106-0115 5104-0106-0115 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	комплект	1	103349,00	--	103349	--		--	103349
					--	--	--	--	103349	--	
				Раздел 1 ОТОПЛЕНИЕ ЛС2-2-3							
1	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1939,03	17,65	7756	71	6207	1083	9546
		НР - 98%; СП - 8%			369,47	6,59	1478	26		707	
2	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	98	1798,36	17,65	176239	1730	138301	26535	218996
		НР - 98%; СП - 8%			369,47	6,59	36208	646		16222	
3	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	66	1246,19	17,65	82248	1165	56698	17870	108128
		НР - 98%; СП - 8%			369,47	6,59	24385	435		8010	
4	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	24	1553,52	17,65	37285	424	27994	6498	47286
		НР - 98%; СП - 8%			369,47	6,59	8867	158		3503	
5	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	14	1439,02	17,65	20146	247	14726	3791	25852
		НР - 98%; СП - 8%			369,47	6,59	5173	92		1915	
6	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	37,6	19251,01	152,38	723838	5730	688447	23334	806945
		НР - 98%; СП - 8%			788,86	73,05	29661	2747		59774	
7	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	27	276,59	--	7468	--	2993	3222	11545
		НР - 98%; СП - 8%			165,75	--	4475	--		855	
8	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	35	2067,46	87,90	72361	3077	10425	42692	124257
		НР - 98%; СП - 8%			1681,68	12,44	58859	435		9204	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С123-040602-0202 2304-0602-0202 РСНБ РК 2015	**Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-1, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	27	2576,00	--	69552	--	69552	--	75116
		СП - 8%			--	--	--	--		5564	
10	С123-040902-3102 2304-0902-3102 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	1650,00	--	6600	--	6600	--	7128
		СП - 8%			--	--	--	--		528	
11	С123-041013-2002 2304-1013-2002 РСНБ РК 2015	**Фильтр латунный сетчатый с резбой 3/4""М"-"М", Т до +100°С, PN 16, DN 20, типа Genebre СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	8	1540,00	--	12320	--	12320	--	13306
		СП - 8%			--	--	--	--		986	
12	С123-020101-0104 2302-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	50	114,00	--	5700	--	5700	--	6156
		СП - 8%			--	--	--	--		456	
13	С123-020101-0108 2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	4	163,00	--	652	--	652	--	704
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
14	С123-020101-0122 2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	4	287,00	--	1148	--	1148	--	1240
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
15	С123-040902-3110 2304-0902-3110 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	5053,00	--	20212	--	20212	--	21829
		СП - 8%			--	--	--	--		1617	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11544373	368897	6321700	3501815	1478034
							4750428	113204	103349	1195430	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								33331603
		в том числе Оборудование									206698
		Временные здания и сооружения				2,32%	768498				34100101
		Дополнительные затраты в зимнее время 1.98%				1,98%	671089				34771190
		Непредвиденые работы и затраты 2%				2%	695424				35466614
		В текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,049901				1,049901					37236433
		ИТОГО с понижающим коэф К=0,89760449289				0,897604493					33423590
		Сумма переплаты									-2891423,856
		ИТОГО									36315013,85
		НДС 12%									4357801,66
		ИТОГО по акту с НДС									40672815,51

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Бокейординского района"
[illegible] Бокейординский [illegible] Сайран,Т. [illegible] 17
БИН 050240007173
ИИК KZ32070103KSN2715000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
З.И.О. руководителя

_____ Таитова А.Е.

Подрядчик:
ТОО "Ингострой"
[illegible] Уралск Г.А. [illegible] Курмангазы, 21 [illegible]
БИН 051140010229
ИИК KZ968560000003128896
БИК KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Руководитель _____ Мороз В.М.

Технический надзор
[illegible] Консалтинг ЛТД"

_____ Туйгужин Е.Е.

Автор проекта
[illegible] Проектной

_____ [illegible]ев И.М.