Форма 3

ЗАКАЗЧИК:ГУ«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог Толебийского района»

ИСПОЛНИТЕЛЬ:ТОО "Vek-Stroy-Com"

Наименование и его адрес: Текущий ремонт водопроводных труб в н.п.Екпинди, с/о Алатау

Договор №241 от 07.10.2021г

СПРАВКА №
о стоимости выполнененных работ за Ноябрь месяц 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Текущий ремонт водопроводных труб в н.п.Екпинди, с/о Алатау	30 534 886	30 534 886	27 263 291	27 274 201	27 274 201					3 271 595	30 534 886
Всего к оплате	30 534 886	30 534 886	27 263 291	27 274 201	27 274 201	0	0			3 271 595	30 534 886

Заказчик:

ГУ«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог Толебийского района»

Руководитель

_____ Джумабаев М.Б.

Исполнитель:

ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор

_____ Талипов Г.Ш.

ЗАКАЗЧИК:ГУ«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог Толебийского района»

ИСПОЛНИТЕЛЬ:ТОО "Vek-Stroy-Com"

Наименование стройки - Текущий ремонт водопроводных труб в н.п.Екпинди, с/о Алатау

А К Т №

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Ноябрь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	1101-0101-0427 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	5917,776		254,52	254,52	1506192	1506192	--	182149	1823408
		НР - 72%; СП - 8%				--	42,75	--	252985		135067	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	183,024		1795,49	--	328617	--	--	236605	610439
		НР - 72%; СП - 8%				1795,49	--	328617	--		45218	
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	5206,14		31,69	31,69	164983	164983	--	48580	230648
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,96	--	67472		17085	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	578,46		927,48	--	536510	--	--	386287	996621
		НР - 72%; СП - 8%				927,48	--	536510	--		73824	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	5206,14		181,02	81,66	942415	425133	--	526841	1586796
		НР - 72%; СП - 8%				99,36	41,19	517282	214441		117540	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	174,7		5866,18	180,98	1024822	31618	778480	222075	1346649
		НР - 99%; СП - 8%				1229,10	54,92	214724	9595		99752	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Трубопроводы										
7	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическимиспытанием**	км трубопровода	0,11		1292157,94	556459,52	142137	61210	9788	92095	252971
		НР - 99%; СП - 8%				646720,00	198966,30	71139	21886		18739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	241-102-0228 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм**	м	110,44		7357,00	--	812507	--	812507	--	877508
		СП - 8%				--	--	--	--		65001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	2,37	639078,94	205464,60	1514617	486951	32626	1142305	2869476
		НР - 99%; СП - 8%			419848,00	67005,87	995040	158804		212554	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	241-201-0619 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225x13,4 мм**	м	2393,7	6452,00	--	15444152	--	15444152	--	16679684
		СП - 8%			--	--	--	--		1235532	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								27274201
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2663312				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2676087			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					725183			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17077554		
		- Накладные расходы	Тенге							2836937	
		- Сметная прибыль	Тенге							2020312	

Итого	27 274 201
В том числе	
СМР	27 274 201
Оборудование	
Всего:	27 274 201
В том числе СМР:	27 274 201
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2021г	27 274 201
Непредвиденные работы и затраты-2%	545 484
Итого:	27 819 685
с понижающим коэфф. К-0,98000	27 263 291
НДС 12%	3 271 595
Всего:	30 534 886

Заказчик:

ГУ«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог Толебийского района»

Руководитель:

Джумабаев М.Б.

Исполнитель:

ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор

Талипов Г.Ш