Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "АкваПайпс"**

(организация, адрес, телефон)

СубПодрядчик **ТОО "Абай-Б"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство жилья на территории жилого массива Нур-Актобе в микрорайоне малоэтажной застройки 1 г.Актобе.3-х этажный жилой дом по генплану 11.ТОО VIP Настил**

(наименование, адрес)

Объект **3-х этажный жилой дом по генплану 11.ТОО VIP Настил**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** 151-6 от **25.04.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Стены				
1	135	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**325,84**	**8 691,96**	**2 832 190**
2	136	21-030302-0202 РСНБ РК 2015	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92**	**шт.**	**23442,00**	**177,94**	**4 171 332**
3	137	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**458,00**	**444,29**	**203 487**
4	138	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**2,89**	**81 480,76**	**235 479**
5	139	21-040105-0250 РСНБ РК 2015	**Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ25-37-п ГОСТ 948-84**	**шт.**	**84,00**	**9 734,64**	**817 710**
6	140	21-040105-0229 РСНБ РК 2015	**Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84**	**шт.**	**42,00**	**3 300,26**	**138 611**
7	141	21-040105-0226 РСНБ РК 2015	**Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ13-37-п ГОСТ 948-84**	**шт.**	**24,00**	**2 646,95**	**63 527**
8	142	21-040105-0235 РСНБ РК 2015	**Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ22-3-п ГОСТ 948-84**	**шт.**	**120,00**	**3 442,46**	**413 095**
9	143	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**36,00**	**2 183,85**	**78 619**
10	144	21-040106-9901 РСНБ РК 2015	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**м3**	**5,40**	**96 924,67**	**523 393**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	145	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	24,00	444,29	10 663
12	146	21-040102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92	шт.	24,00	3 925,29	94 207
13	147	11-100110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,61	71 472,62	43 312
14	148	21-070201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,61	26 252,96	15 909
15	149	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,61	7 191,25	4 358
16	150	11-100116-0201 РСНБ РК 2015	Стены рубленые. Антисептирование пастами	м2 стен	45,10	218,67	9 862
17	151	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Металлические перемычки. Монтаж	т конструкций	2,84	33 569,83	95 344
18	152	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	2,84	14 260,00	40 501
19	153	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,23	231 496,27	516 792
20	154	21-050201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,24	231 496,69	54 670
21	155	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,37	228 834,21	85 035
22	156	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	187,94	87,32	16 411
			Раздел: Утепление насосной				
23	67	11-150108-1606 РСНБ РК 2015	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников	м2	27,20	13 605,52	370 070
24	68	21-110102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	2,80	10 277,85	28 794
25	69	22-030201-0205 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	28,02	529,71	14 840
26	70	11-100404-0105 РСНБ РК 2015	Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	10,50	2 567,20	26 956
27	71	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Утепление стен минплитой	м3 изоляции	1,05	16 891,11	17 736
28	72	21-110102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	1,07	10 277,85	11 008
			Раздел: Крыша				
29	185	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	17,02	83 603,95	1 422 688

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	186	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	11,22	89 744,43	1 007 291
31	187	12-080101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	1172,00	272,84	319 770
32	188	21-070204-0403 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм. 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	12,13	16 182,30	196 291
33	189	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	1172,00	3 199,48	3 749 788
34	190	11-100104-0201 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	138,50	3 339,15	462 472
35	191	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	28,24	7 191,25	203 088
36	192	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1310,50	251,67	329 808
37	193	11-100116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	1310,50	77,55	101 630
38	194	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1172,00	161,74	189 561
39	195	21-130810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	1,29	87 525,17	112 837
40	196	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	140,00	161,74	22 644
41	197	21-130810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,15	87 525,17	13 479
42	198	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	138,50	2 888,44	400 048
43	199	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,14	86 035,13	12 325
44	200	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,14	231 496,27	31 419
45	201	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01	228 834,21	1 725
46	202	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	7,32	3 759,04	27 516
47	203	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость металлопластиковых решеток	м2	7,32	13 089,35	95 814
48	204	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	115,20	3 072,26	353 924
49	205	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,44	83 603,95	36 786
50	206	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,28	89 744,43	25 128
51	207	12-080101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	56,00	584,98	32 759

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
52	208	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 ровли**	**39,30**	**3 199,48**	**125 739**
			ИТОГО:				**20 208 446**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2443373**
			Сметная прибыль				**1496922**
			Итого с временными		**0,9 %**	**181 876**	**20 390 322**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,61 %**	**328 284**	**20 718 606**
			Итого в текущих ценах 2017 года, 10%				**2 071 861**
			Итого в текущих ценах 2018 года,90% к = 1,0599383				**19 764 400**
			Итого				**21 836 260**
			Итого с поправочным коэффициентом по договору		**0,9950**		**21 726 242,41**
			Итого с НДС		**12 %**	**2 607 149,09**	**24 333 391,50**

Генподрядчик ТОО"Аква Пайпс"

Субподрядчик ТОО"Абай-Б" *Умбаев С.*