Форма 2-В

Заказчик **ТОО "АкваПайпс"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Абай-Б"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство жилья на территории жилого массива Нур-Актобе в микрорайоне малоэтажной застройки 1 г.Актобе.3-х этажный жилой дом по генплану 11.ТОО VIP Настил**

(наименование, адрес)

Объект **3-х этажный жилой дом по генплану 11.ТОО VIP Настил**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№151-6** от **25.04.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
07.11.2020	01.11.2020	31.11.2020

Акт приемки выполненных работ №3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Крыльцо				
1	1	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	18,436	289,18	5331
2	2	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	4,540	24906,17	113074
3	3	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,970	23934,25	71085
4	4	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,017	308448,57	5120
5	5	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Площадка крыльца из бетона В12,5РПандус	м3 подстилающего слоя	1,740	26743,44	46534
			Раздел: Пандус				
6	6	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	6,900	289,18	1995
7	7	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	3,000	26049,61	78149
8	8	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,760	25645,25	19490

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	6,900	1211,33	8358
10	10	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	-13,800	115,20	-1590
11	11	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Металлическое ограждение.Монтаж	т конструкций	0,044	75975,85	3343
12	12	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость металлического ограждения	т	0,044	337679,03	14858
			Раздел: Кровля				
13	13	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	800,000	919,73	735788
14	14	21-110102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	145,736	25078,30	3654801
			Раздел: Лестница/2 шт/				
15	15	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	12,000	4426,17	53114
16	16	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	10,000	6739,01	67390
17	17	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	108,240	5877,20	636148
18	18	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	6,000	444,29	2666
19	19	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,336	81480,76	27378
20	20	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Опорные подушки.Монтаж	шт. сборных конструкций	20,000	444,29	8886
21	21	21-040102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92	шт.	20,000	3925,29	78506
22	22	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Анкера диаметром 12АI.Установка	т стальных элементов	0,022	537708,24	11593
23	23	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,022	116457,74	2511
24	24	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Лобовые балки. Монтаж	т конструкций	1,171	33569,83	39324
25	25	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка при монтаже	т	1,171	14260,00	16704
26	26	21-050204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,089	412127,73	448807
27	27	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,082	228834,21	18856

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	28	11-070107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,057	64901,19	3673
29	29	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,057	231496,27	13103
30	30	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,020	75975,85	77495
31	31	21-060208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	1,020	274157,30	279640
32	32	11-070107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,030	475681,69	14214
33	33	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	129,000	1675,53	216143
34	34	21-040110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	129,000	3128,34	403556
35	35	21-060405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,409	410780,50	167992
36	36	11-070519-0102 РСНБ РК 2015	Металлическое ограждение.Монтаж	м ограждения	38,860	3724,33	144728
37	37	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость металлического ограждения	т	0,459	337679,03	154974
38	38	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	40,660	3190,22	129714
39	39	11-150207-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	40,660	598,91	24352
40	40	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,094	75975,85	7142
41	41	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,094	337679,03	31742
42	42	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	77,860	87,32	6799
43	43	11-100107-0105 РСНБ РК 2015	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	1,620	3583,08	5805
44	44	21-090102-0305 РСНБ РК 2015	Стоимость люка	м2	1,620	35495,59	57503
45	45	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4,000	482,26	1929
46	46	21-090404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	2,000	3029,19	6058
			Раздел: Окна				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
47	47	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	1,440	3759,04	5413,01
48	48	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	64,800	4106,93	266129,24
49	49	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	129,600	2610,85	338366,63
50	50	21-090201-0701 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,440	14546,55	20947,03
51	51	21-090201-0705 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	64,800	29879,80	1936211,24
52	52	21-090201-0806 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	129,600	23155,31	3000928,48
53	53	11-100501-0402 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0.51 м	м	143,200	1348,93	193167,32
54	54	21-090205-0107 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	143,200	2499,54	357934,08
55	55	21-090206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	176,000	66,68	11735,8
			Раздел: Двери				
56	56	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	121,160	2610,91	316338,38
57	57	21-090402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	12,840	43024,38	552433,06
58	58	21-090402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	83,120	39729,49	3302315,41
59	59	21-090402-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	25,200	27995,18	705478,59
60	60	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	231,840	1855,26	430122,34
61	61	21-090102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	65,520	12446,23	815476,81
62	62	21-090102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	113,400	10733,41	1217169,09
63	63	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	52,920	11844,33	626802,14
64	64	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	63,360	4109,78	260395,41
65	65	21-090203-0502 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 21-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	63,360	30115,21	1908099,46

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
66	66	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	288,000	482,26	138890
			Раздел: Витражи				
67	67	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	19,440	2942,59	57204
68	68	21-090201-0901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	19,440	16141,55	313792
			Раздел: Полы				
69	69	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	651,100	122,58	79810
70	70	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	67,900	289,18	19635
71	71	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,432	25645,25	139305
72	72	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	146,400	1248,21	182739
73	73	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	98,880	13306,65	1315762
74	74	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2174,400	831,60	1808225
75	75	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до толщины 30 мм	м2 стяжки	3708,000	96,43	357577
76	76	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	1707,600	2326,42	3972600
77	77	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	1827,132	343,83	628229
78	78	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	338,400	2924,60	989685
79	79	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	362,088	641,46	232266
			Раздел: Внутренняя отделка				
80	80	11-150203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	2086,600	765,20	1596672
81	81	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2086,600	307,94	642542

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
82	82	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	4874,500	1303,20	6352455
83	83	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	3238,100	277,41	898276
84	84	11-150403-0108 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	893,900	432,83	386906
			Раздел: Ограждение лоджии				
85	85	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	151,400	5597,87	847517
86	86	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,618	231496,27	142972
87	87	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,591	308448,57	182182
88	88	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	220877,35	3181
89	89	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	151,400	1303,20	197305
90	90	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,880	831,60	12374
91	91	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	14,880	172,01	2559
			Раздел: Зонты				
92	92	11-070107-0104 РСНБ РК 2015	Монтаж металлоконструкций зонтов	т стальных элементов	0,877	64901,19	56931
93	93	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,212	228834,21	48604
94	94	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,412	231496,27	95451
95	95	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	24,960	1338,22	33402
96	96	21-050104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,253	298065,89	75250
97	97	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	64,600	87,32	5641
			Раздел: Козырек /2шт/				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
98	98	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,583	18238,99	10637
99	99	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка при монтаже	т	0,583	3275,03	1910
100	100	21-060801-0304 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 1 до 3 т	т	0,583	369188,09	215310
101	101	11-070107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,017	475681,69	8068
102	102	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Балки металлические.Монтаж Монтаж	т конструкций	0,322	24640,49	7939
103	103	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,322	14260,00	4595
104	104	21-050204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,191	312419,74	59797
105	105	21-050204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,131	276791,44	36204
106	106	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Металлоконструкций каркаса козырька.Монтаж Монтаж	т конструкций	0,065	82864,24	5383
107	107	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,065	7766,34	505
108	108	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,065	231496,27	15038
109	109	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	11,500	710,83	8175
110	110	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,150	11385,02	13093
111	111	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	11,500	692,17	7960
112	112	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	172,500	17,63	3042
113	113	11-120101-0207 РСНБ РК 2015	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли	11,500	391,66	4504
114	114	21-100401-0104 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 ГОСТ 10923-93	м2	28,865	163,68	4725
115	115	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытие козырька оцинкованной кровельной сталью. Устройство	м2 кровли	39,600	3552,87	140694
116	116	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,800	3072,26	20891
117	117	11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Подшивка козырька пластиком	м2 потолка	23,880	2247,48	53670

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
118	118	21-130816-3505 РСНБ РК 2015	Стоимость пластика	1000 м2	0,025	3019600,63	74271
119	119	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции экрана.Монтаж	т конструкций	0,060	82864,24	4998
120	120	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка при монтаже	т	0,060	7766,34	468
121	121	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,060	231496,27	13964
122	122	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Облицовка экрана профлистом.	м2 кровли	13,400	3253,76	43600
123	123	11-120101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	9,600	1399,90	13439
124	124	23-011305-0107 РСНБ РК 2015	Желоб из ПВХ	м	9,600	360,97	3465
			Раздел: Наружняя отделка				
125	125	11-150301-0102 РСНБ РК 2015	Детали гипсовые погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и тому подобное) высотой до 250 мм. Установка	м деталей	290,400	813,97	236378
126	126		Стоимость декоративного пояса из пенополистирола	м2	290,400	1144,41	332336
127	127	11-150402-0203 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	1610,800	216,71	349077
128	128	11-150106-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	218,000	6690,24	1458472
			Раздел: Отмостка				
129	129	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	140,600	289,18	40658
130	130	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	31,635	25861,86	818140
			ИТОГО:				50 007 588
			В том числе :				
			Накладные расходы				6 821 152
			Сметная прибыль				3 704 266
			Итого с временными		0,9 %	450 068	50 457 656
			Итого с зимними удорожаниями		1,61 %	812 368	51 270 025
			Итого в текущих ценах 2017 года, 10%				5 127 002
			Итого в текущих ценах 2018 года,90% к = 1,0599383				48 908 756
			Итого				54 035 759
			Итого с поправочным коэффициентом по договору		0,99496		53 763 508,706
			Итого с НДС		0,120	6 451 621,04	60 215 129,75

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

Генподрядчик ТОО"Аква Пайпс" _____

Технический надзор ТОО"" _____ Калдыбаев С.

Субподрядчик ТОО"Абай-Б" _____ Дитаев Н.