Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "АкваПайпс"**

(организация, адрес, телефон)

СубПодрядчик **ТОО "Абай-Б"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство жилья на территории жилого массива Нур-Актобе в микрорайоне малоэтажной застройки 1 г.Актобе.3-х этажный жилой дом по генплану 11.ТОО VIP Настил**

(наименование, адрес)

Объект **3-х этажный жилой дом по генплану 11.ТОО VIP Настил**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** 151-Б от **25.04.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
07.11.2020	01.11.2020	31.11.2020

Акт приемки выполненных работ №4

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Отопление				
1	1	11-180201-0301 РСНБ РК 2015	Теплообменник. Установка	водоподогреватель	5,000	31535,39	157677
2	2	23-051101-0617 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 38, для системы отопления мощностью 200 кВт, Т в греющем контуре Т1 110°С/Т2	шт.	2,000	349084,81	698170
3	3	23-051101-0703 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 26, для горячего водоснабжения, подключение от тепловых сетей, Q 1,5 м3/ч, Т в греющем контуре Т1 70°С/Т2	шт.	2,000	227800,85	455602
4	4	23-051101-0706 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 21, для горячего водоснабжения, подключение от тепловых сетей, Q 3 м3/ч, Т в греющем контуре Т1 70°С/Т2	шт.	1,000	309345,16	309345
5	5	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	5,000	23349,25	116746
6	6	ПРАЙС	Насос циркуляционный UPS50-120F	шт	2,000	343884,98	687770
7	7	ПРАЙС	Насос циркуляционный TP25-80/2	шт	2,000	181369,55	362739

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	ПРАЙС	Насос подпиточный многоступенчатый вертикальный СМ1-5	шт	1,000	80509,08	80509
9	9	11-180401-0101 РСНБ РК 2015	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1,000	16990,93	16991
10	10	11-180401-0106 РСНБ РК 2015	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка	бак	1,000	39267,32	39267
11	11	13-110203-0106 РСНБ РК 2015	Приборы учета тепла.Установка	шт.	1,000	9486,93	9487
12	12	ПРАЙС	Расходомер-счетчик электромагнитный Карат-551-80	шт	2,000	160693,92	321388
13	13	ПРАЙС	Вычислитель Эльф-04	шт	1,000	64372,93	64373
14	14	13-110203-0106 РСНБ РК 2015	Комплект термопреобразователей.Установка	шт.	2,000	9486,93	18974
15	15	ПРАЙС	Комплект термопреобразователей КТПРТ-01-60	шт	2,000	13036,72	26073
16	16	ПРАЙС	Бобышка М20х1,5	шт	4,000	438,69	1755
17	17	ПРАЙС	Гильза L-60	шт	4,000	1831,06	7324
18	18	13-110203-0105 РСНБ РК 2015	Расходомер.Установка	шт.	2,000	6591,39	13183
19	19	ПРАЙС	Расходомер электромагнитный Карат-551-50	шт	1,000	150975,99	150976
20	20	ПРАЙС	Расходомер электромагнитный Карат-551-40	шт	1,000	141119,77	141120
21	21	13-110203-0105 РСНБ РК 2015	Модем.Установка	шт.	1,000	6591,39	6591
22	22	ПРАЙС	GSM/GPRS модем IRZ ATM2 232	шт	1,000	45776,31	45776
23	23	13-110203-0105 РСНБ РК 2015	Погодный регулятор ECL210 в комплекте с клеммной панелью и ключом	шт.	1,000	6591,39	6591
24	24	ПРАЙС	Электронный регулятор ECL210	шт	1,000	150222,59	150223
25	25	ПРАЙС	Клеммная панель	шт	1,000	20465,83	20466
26	26	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Датчик.Установка	шт.	5,000	1506,11	7531
27	27	23-051401-0703 РСНБ РК 2015	Датчик поверхностный ESM-11, типа DAnfOss	шт.	1,000	29625,23	29625
28	28	23-051401-0703 РСНБ РК 2015	Датчик поверхностный ESM-11, типа DAnfOss	шт.	4,000	29625,23	118501
29	29	11-181001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	2,000	2535,49	5071
30	30	23-041013-0108 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 80, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2,000	35005,46	70011
31	31	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2,000	4602,15	9204

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	32	23-040201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,000	40042,50	80085
33	33	13-110203-0104 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления.Установка	шт.	1,000	4148,19	4148
34	34	23-041010-0844 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVP фланцевый, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, пропускной способностью 20 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,000	883457,54	883458
35	35	13-121101-0303 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,000	6307,95	12616
36	36	23-041005-1512 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 40 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,000	231910,33	231910
37	37	23-051207-2006 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 24 В, типа DAnfOss	шт.	1,000	229457,20	229457
38	38	23-041005-1510 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,000	154188,09	154188
39	39	23-051207-2006 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 24 В, типа DAnfOss	шт.	1,000	229457,20	229457
40	40	13-121101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	6068,01	6068
41	41	ПРАЙС	Электромагнитный соленоидный клапан EV220B диаметром 25мм	шт	1,000	48923,43	48923
42	42	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1,000	25618,26	25618
43	43	ПРАЙС	Шкаф управления ЩРН265	шт	1,000	9441,36	9441
44	44	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	22,000	4602,15	101247
45	45	23-040902-0110 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	7,000	49750,64	348254
46	46	23-040902-0108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	15,000	26492,34	397385
47	47	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	20,000	2576,29	51526
48	48	23-040902-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	13,000	16709,29	217221

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	49	23-040902-0106 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	14828,72	14829
50	50	23-040902-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,000	11776,12	70657
51	51	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	16,000	2576,29	41221
52	52	23-040902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,000	9101,98	54612
53	53	23-040905-2430 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из кованой латуни типа HErz, никелированные с воздухоудалением и дренажем, Т от -10°С до +110°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	10,000	3214,37	32144
54	54	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2,000	4602,15	9204
55	55	23-041001-0105 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2,000	6522,41	13045
56	56	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5,000	2576,29	12881
57	57	23-041001-1804 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 32 типа VALTEC ГОСТ 11823-91	шт.	3,000	2819,47	8458
58	58	23-041001-1806 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 50 типа VALTEC ГОСТ 11823-91	шт.	2,000	5044,26	10089
59	59	11-181001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1,000	1628,01	1628
60	60	23-041013-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	17146,83	17147
61	61	11-181001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1,000	20838,35	20838
62	62	23-041013-0907 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 50, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	40747,90	40748
63	63	11-180701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	2,000	66313,26	132627
64	64	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	17,000	522,91	8890
65	65	23-051501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	17,000	1450,31	24655

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
66	66	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	19,000	2708,84	51468
67	67	23-040905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,000	1346,12	5384
68	68	11-180601-0103 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 219 мм. Установка	шт.	2,000	35337,93	70676
69	69	11-200301-0202 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х580 мм. Установка	решетка	1,000	1819,50	1819
70	70	23-050306-2007 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 200 мм	шт.	1,000	5821,92	5822
71	71	11-201501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1,000	6199,12	6199
72	72	23-050401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,000	23664,46	23664
73	73	11-160401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	50,000	2957,23	147862
74	74	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	14,000	2553,64	35751
75	75	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	32,000	1988,80	63642
76	76	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	34,000	927,87	31548
77	77	23-010201-0125 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная диаметром 38х2,5мм	м	16,000	617,49	9880
78	78	23-010201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12,000	486,50	5838
79	79	23-010201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,000	237,36	1424
80	80	23-021199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,065	364781,80	23711
81	81	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	86,000	575,30	49476
82	82	11-160301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2,000	1323,57	2647
83	83	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	7,000	1436,97	10059
84	84	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	6,000	1441,57	8649

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
85	85	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	81,000	97,06	7862
86	86	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	64,000	100,00	6400
87	87	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	7,000	2550,23	17852
88	88	23-040901-0502 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,000	2231,29	8925
89	89	23-040901-0503 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,000	3205,74	9617
90	90	11-180901-0107 РСНБ РК 2015	Насосы ручные. Установка	узел	1,000	10008,51	10009
91	91	ПРАЙС	Насос ручной БКФ-4	шт	1,000	76293,84	76294
			Раздел: Строительные работы				
92	92	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	70,000	85,58	5990
93	93	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	70,000	115,80	8106
94	94	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	2,600	39780,72	103430
95	95	21-110203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	4,290	7551,27	32395
96	96	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	72,000	595,24	42857
97	97	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,083	353630,70	29281
			Раздел: Сантехнические работы /Отопление ниже отметки 0,000/				
98	98	11-160401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	90,000	2957,23	266151
99	99	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	50,000	2553,64	127682
100	100	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	70,000	1988,80	139216
101	101	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	120,000	927,87	111345

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
102	102	23-010201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	80,000	237,36	18989
103	103	23-010201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40,000	302,06	12082
104	104	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	190,000	97,06	18442
105	105	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	140,000	100,00	13999
106	106	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	60,000	2136,22	128173
107	107	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8,000	2576,29	20610
108	108	23-040902-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	8,000	16709,29	133674
109	109	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8,000	2550,23	20402
110	110	23-040905-2436 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сливные типа HErz, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8,000	2122,24	16978
111	111	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	220,000	575,30	126566
			Раздел: Строительные работы				
112	112	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	60,000	591,27	35476
113	113	21-110403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	60,000	219,24	13154
114	114	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	57,500	85,58	4921
115	115	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	115,000	115,80	13317
116	116	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	6,500	39780,72	258575
117	117	21-110203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	10,725	7551,27	80987

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
118	118	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	137,000	595,24	81548
119	119	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,158	353630,70	55715
			Раздел: Сантехнические работы/ Отопление выше отметки 0,000/				
120	120	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1930,000	2501,26	4827423
121	121	11-160301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	12,000	1836,96	22044
122	122	11-160301-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	60,000	2231,38	133883
123	123	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	72,000	97,06	6989
124	124	11-180701-0210 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчики. Установка	шт.	8,000	2722,46	21780
125	125	23-051207-0904 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа HErz, FWW, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	8,000	2458,68	19669
126	126	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка	квт	136,700	1242,93	169909
127	127	23-051001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	882,000	2576,74	2272680
128	128	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	86,000	313,49	26960
129	129	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	84,000	2550,23	214219
130	130	23-041008-0403 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	84,000	8319,87	698869
131	131	23-051207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss	шт.	84,000	6245,80	524648
132	132	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	216,000	2550,23	550849

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
133	133	23-040905-2436 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сливные типа HErz, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	72,000	2122,24	152801
134	134	23-040901-0502 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	144,000	2231,29	321305
135	135	11-180601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	12,000	11234,85	134818
136	136	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24,000	1058,30	25399
137	137	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик диаметром 20мм.Установка	шт.	36,000	1307,87	47083
138	138	23-051501-1005 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик механический компактный M-CAl COMPACT, расход Gном 2,5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G1B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss	шт.	36,000	105411,92	3794829
139	139	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	72,000	2550,23	183616
140	140	23-041009-0612 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	72,000	79507,18	5724517
141	141	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	36,000	1330,45	47896
142	142	23-041013-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	36,000	7800,11	280804
			Раздел: Строительные работы				
143	143	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	15,000	1004,52	15068
			ИТОГО:				30 524 333
			В том числе :				3 502 792
			Накладные расходы				2 261 062
			Сметная прибыль		0,9 %	274 719	30 799 052
			Итого с временными		1,61 %	495 865	31 294 917
			Итого с зимними удорожаниями				3 129 492
			Итого в текущих ценах 2017 года, 10%				29 853 613
			Итого в текущих ценах 2018 года,90% к = 1,0599383				32 983 104
			Итого				32 816 924,57
			Итого с поправочным коэффициентом по договору		0,995		36 754 955,52
			Итого с НДС		0,120	3 938 030,95	

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

Генподрядчик ТОО"Аква Пайпс" _____ Жолдыбаев Б.

Субподрядчик ТОО"Абай-Б" _____ Динеев Н.