Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "АкваПайпс"**

(организация, адрес, телефон)

СубПодрядчик **ТОО "Абай-Б"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство жилья на территории жилого массива Нур-Актобе в микрорайоне малоэтажной застройки 1 г.Актобе.3-х этажный жилой дом по генплану 12.ТОО VIP Настил**

(наименование, адрес)

Объект **3-х этажный жилой дом по генплану 12.ТОО VIP Настил**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№151-А** от **25.04.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.06.2019	01.06.2019	30.06.2019

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Стены				
1	1	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	307,400	8691,96	2671910
2	2	21-030302-0202 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	22116,000	177,94	3935380
3	3	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	458,000	444,29	203487
4	4	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,504	81480,76	204028
5	5	21-040105-0250 РСНБ РК 2015	Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ25-37-п ГОСТ 948-84	шт.	84,000	9734,64	817710
6	6	21-040105-0229 РСНБ РК 2015	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	шт.	42,000	3300,26	138611
7	7	21-040105-0226 РСНБ РК 2015	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	шт.	24,000	2646,95	63527
8	8	21-040105-0235 РСНБ РК 2015	Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ22-3-п ГОСТ 948-84	шт.	120,000	3442,46	413095

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	36,000	2183,85	78619
10	10	21-040106-9901 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	5,400	96924,67	523393
11	11	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	24,000	444,29	10663
12	12	21-040102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92	шт.	24,000	3925,29	94207
13	13	11-100110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,606	71472,62	43312
14	14	21-070201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,606	26252,96	15909
15	15	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,606	7191,25	4358
16	16	11-100116-0201 РСНБ РК 2015	Стены рубленые. Антисептирование пастами	м2 стен	15,150	218,67	3313
17	17	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,371	33569,83	46037
18	18	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,371	14260,00	19556
19	19	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,000	231496,27	231376
20	20	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,372	228834,21	85035
21	21	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	87,760	87,32	7663
			Раздел: Крыша				
22	22	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	17,457	83603,95	1459474
23	23	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	10,784	89744,43	967804
24	24	12-080101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	1172,000	272,84	319770
25	25	21-070204-0403 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм. 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	12,300	16182,30	199042
26	26	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	464,614	3199,48	1486523
			Раздел: Окна				
27	27	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	1,440	3759,04	5413

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	28	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	64,800	4106,93	266129
29	29	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	129,600	2610,85	338367
30	30	21-090201-0701 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,440	14546,55	20947
31	31	21-090201-0705 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	64,800	29879,80	1936211
32	32	21-090201-0806 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	129,600	23155,31	3000928
33	33	11-100501-0402 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0.51 м	м	155,800	1348,93	210164
34	34	21-090205-0107 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	155,800	2499,54	389428
35	35	21-090206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	176,000	66,68	11736
			ИТОГО:				20 223 127
			В том числе :				
			Накладные расходы				1 975 657
			Сметная прибыль				1 498 009
			Итого с временными		0,9 %	182 008	20 405 135
			Итого с зимними удорожаниями		1,61 %	328 523	20 733 658
			Итого в текущих ценах 2017 года, 10%				2 073 366
			Итого в текущих ценах 2018 года,67% к = 1,0599383				19 778 758
			Итого				21 852 124
			Итого с поправочным коэффициентом по договору		0,994		21 726 242,41
			Итого с НДС		12 %	2 607 149,09	24 333 391,50

Генподрядчик ТОО"Аква Пайпс"

Субподрядчик ТОО"Абай-Б"