Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "АкваПайпс"**

(организация, адрес, телефон)

СубПодрядчик **ТОО "Абай-Б"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство жилья на территории жилого массива Нур-Актобе в микрорайоне малоэтажной застройки 1 г.Актобе.3-х этажный жилой дом по генплану 12.ТОО VIP Настил**

(наименование, адрес)

Объект **3-х этажный жилой дом по генплану 12.ТОО VIP Настил**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№151 от 25.04.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.11.2020	01.11.2020	30.11.2020

Акт приемки выполненных работ №9

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Монтаж				
1	1	13-100202-0105 РСНБ РК 2015	Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 100 номеров. Монтаж оборудования	номер	2,000	19063,55	38127
2	2	ПРАЙС	Блок вызова ЦИФРАЛ ССД-2094.1М	шт	2,000	14095,42	28191
3	3	13-100203-0102 РСНБ РК 2015	Трубка вызова абонентская переговорная.Монтаж	шт.	36,000	1223,58	44049
4	4	ПРАЙС	Трубка абонентская переговорная ЦИФРАЛ-КС	шт	36,000	2116,16	76182
5	5	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	Блок питания для домофона и замка.Установка.	шт.	2,000	17545,70	35091
6	6	ПРАЙС	Блок питания для домофона и замка ЦИФРАЛ БП-2	шт	2,000	4037,07	8074
7	7	ПРАЙС	Контролер электромагнитного замка ЦИФРАЛ/Т	шт	2,000	2696,65	5393
8	8	ПРАЙС	Замок электромагнитный ML ЦИФРАЛ 350	шт	2,000	7477,80	14956
9	9	ПРАЙС	Кнопка открывания дверей с подсветкой ЦИФРАЛ КОДсП-2	шт	2,000	1588,44	3177

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	13-100405-0104 РСНБ РК 2015	Колодка коммутационная.Установка	шт.	6,000	1485,01	8910
11	11	ПРАЙС	Колодка коммутационная ЦИФРАЛ РК10х10	шт	6,000	2638,61	15832
12	12	ПРАЙС	Ключ контактный цифровой ЦИФРАЛ ДС-2000А	шт	72,000	174,15	12539
13	13	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2,000	521,45	1043
14	14	23-070220-0704 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	2,000	291,70	583
15	15	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	300,000	438,97	131692
16	16	23-011305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	300,000	78,20	23459
17	17	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	20,000	550,05	11001
18	18	23-011305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	20,000	180,52	3610
19	19	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	320,000	86,96	27828
20	20	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	200,000	383,47	76694
21	21	23-060128-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,050	337779,79	16889
22	22	23-060408-0502 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4	км	0,400	19496,90	7799
23	23	23-060408-0506 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 12х0,4	км	0,070	54381,02	3807
			ИТОГО:				594926
			В том числе :				
			Накладные расходы				88445
			Сметная прибыль				44069
			Итого с временными		0,9 %	5354,33	600280,33
			Итого с зимними удорожаниями		1,61 %	9664,51	609944,85
			Итого в текущих ценах 2017 года, 10%				60 994
			Итого в текущих ценах 2018 года,90% к = 1,0599383				581 854
			Итого				642 848
			Итого с поправочным коэффициентом по договору		0,99424		639 144,80

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12%**	**76 697,38**	**715 842,18**

Генподрядчик ТОО"Аква Пайпс" **Калдыбаев С.**

Субподрядчик ТОО"Абай-Б" **Динаев Н.С.**